

**Secretaría de Hacienda y Crédito Público**  
**Subsecretaría de Egresos**



**SHCP**

**Avance Físico y Financiero de  
los Programas y Proyectos de  
Inversión  
Enero - Mayo 2012**

**Presentación a la H. Cámara de Diputados**

En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal  
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

**Junio 2012**

**Secretaría de Hacienda y Crédito Público**  
**Subsecretaría de Egresos**



**SHCP**

A decorative graphic consisting of a vertical line and a horizontal line intersecting at their midpoints, forming a crosshair shape.

**Sector  
Central**

**Junio 2012**

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

02 Presidencia de la República		Página: 1 de 1													
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11021130007	Adquisición de Bienes Muebles y Equipo	09	6	Preinversión	7,621,492	7,621,492	7,621,492					7,621,492		100.00	
11022100001	Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación de actividades sustantivas del E.M.P.	09	6	Preinversión	12,585,900	12,155,693	12,155,693					12,585,900		100.00	
11022100002	Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del E.M.P. en materia de parque vehicular.	09	6	Preinversión	9,117,473	9,065,984	9,065,984					9,117,473		100.00	
11022100003	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del E.M.P.	09	6	Preinversión	37,137,752	22,946,044	22,946,044					37,137,752		100.00	
11022100004	Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades administrativas del E.M.P.	09	6	Ejecución	2,740,457	2,413,861	26,913,861	24,500,000	24,500,000			2,740,457	24,500,000	100.00	40.00
11022110001	Adquisición de equipo necesario para la operación de la CGTAP	09	6	Preinversión	11,445,917	11,445,917	11,445,917					11,445,917		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

04 Gobernación															Página: 1 de 1	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10048120003	Programa de optimización de espacios y adquisición de mobiliario para 22 Unidades Administrativas ubicadas en Reforma 99	09	6	Ejecución - Operación	34,516,704				11,675,666			34,516,704	11,675,666	100.00	100.00	
11048120001	Programa de Adquisición de Vehículos Especiales 2012	09	6	Preinversión	19,785,528							19,785,528		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

05 Relaciones Exteriores															
Sector Central															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	09	4	Ejecución	1,568,119,481	91,800,000	77,277,802	69,128,206	517,049,031			1,568,119,481	517,049,031	100.00	100.00
08056130002	Proyecto para la optimización y habilitación de áreas en el edificio denominado Triangular ubicado en la calle de Ricardo Flores Magón no. 2, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06300 en la ciudad de México, D. F. De la Secretaría de Relaciones Exteriores.	09	2	Ejecución	42,643,164		680,000		14,610,752			42,643,164	14,610,752	100.00	100.00
11056130004	Programa de adquisición de mobiliario y equipo en el exterior 2012.	33	6	Ejecución	25,874,762		11,600,921	9,073,017	9,073,017			25,874,762	9,073,017	100.00	22.10
11056130005	Programa de adquisición de vehículos de servicios administrativos en territorio nacional 2012.	09	6	Ejecución	2,587,476							2,587,476			
11056130006	Reestructuración y reparación de la Residencia Oficial de la Embajada de México en Canadá.	33	7	Ejecución	4,030,778		114,716		2,767,508			4,030,778	2,767,508	100.00	100.00
12056140001	Programa de adquisición de bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, y periféricos en las representaciones de México en el exterior.	33	6	Ejecución	16,558,904							16,558,904		100.00	
12056140002	Programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular 2012.	33	6	Ejecución	5,173,952							5,173,952		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

06 Hacienda y Crédito Público															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10067120001	Programa de seguridad y vigilancia de la SHCP 2011-2012.	09	6	Preinversión	9,462,376							9,462,376		100.00	
10067120002	Programa de protección civil de la SHCP 2011-2012.	09	6	Preinversión - Contratación	2,201,176				161,572			2,201,176	161,572	100.00	0.07
10067120003	Programa de equipamiento eléctrico de la SHCP 2011-2012.	09	6	Preinversión	660,324							660,324		100.00	
10067120005	Programa de adquisición de elevadores de la SHCP 2011-2012.	09	6	Preinversión	35,822,190							35,822,190		100.00	
10067150001	Servicios relacionados con obra pública para los inmuebles de la SHCP 2011-12	09	10	Preinversión - Ejecución	10,970,899				2,262,565			10,970,899	2,262,565	100.00	19.93
10067150003	Programa de remodelación y adecuación de los almacenes de Eulalia Guzmán al servicio de la SHCP 2011-2012.	09	7	Preinversión - Ejecución	13,905,734	6,000,000						13,905,734		100.00	
10067150004	Programa de mantenimiento, remodelación y adecuación de los inmuebles asignados a la SHCP 2011-12.	09	7	Preinversión - Ejecución	8,153,840	3,500,000	422,000	420,938	420,938			8,153,840	420,938	100.00	5.20
10067150005	Adquisición y suministro de mobiliario para inmuebles de la SHCP 2011-12.	09	6	Preinversión - Ejecución	12,818,298	5,500,000						12,818,298		100.00	
11065000001	Programa de inversión 2011-2012	09	6	Preinversión	1,209,670		1,209,670					1,209,670		100.00	
11067120002	Programa de adquisición de vehículos con características especiales de seguridad de la SHCP 2012.	09	6	Preinversión	10,269,050	9,000,000	9,000,000					10,269,050		100.00	
11067130001	Adquisición de maquinaria para garantizar y ampliar la capacidad de armado y acabado de libreta para pasaporte	09	6	Ejecución	107,842,000	60,000,000	105,000,000	37,303,903	37,303,903			107,842,000	37,303,903	100.00	34.59
11067130002	Adquisición de maquinaria para incluir impresión Intaglio en los procesos productivos de la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores	09	6	Ejecución	75,554,304	30,000,000	35,990,000		33,369,037			75,554,304	33,369,037	100.00	50.00
11067150001	Adquisiciones de bienes de inversión para el Programa Cultural de la DGPCOPAP en inmuebles históricos 2012.	09	6	Preinversión - Ejecución	4,550,119		448,920					4,550,119		100.00	
12067120001	Programa de sustitución y reforzamiento de extintores para el combate de incendios 2012.	09	6	Preinversión	3,256,556							3,256,556		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

07 Defensa Nacional															
Sector Central															
Página: 1 de 9															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05071380001	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO DIGITAL.	09	6	Ejecución	5,005,895							5,005,895		100.00	100.00
06071100009	Adquisición de equipos para la sustitución de enlaces de microondas.	35	6	Ejecución	27,639,251							27,639,251		100.00	
06071100013	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA MILITAR	15	6	Ejecución	49,570,456				28,102			49,570,456	28,102	100.00	1.00
06071120004	MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO CENTRAL DE PRUEBAS	15	6	Ejecución	5,235,053							5,235,053		100.00	
06071120005	MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA FÁBRICA DE PINTURAS	09	6	Preinversión	4,008,371							4,008,371			
06071120007	MODERNIZACIÓN DE LAS AYUDAS DE INSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	15	6	Ejecución	678,449				1,605,145			678,449	1,605,145	100.00	100.00
06071120009	Adquisición de maquinaria de la fábrica de organización y carga.	09	6	Preinversión	15,439,357							15,439,357			
06071120017	SUSTITUCION DE TABLEROS ELECTRICOS EN DIFERENTES AREAS FABRILES DE LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR EN EL CAMPO MIL. 1-D TECAMACHALCO EDO. MEX	15	6	Preinversión	2,076,191							2,076,191			
06071120018	Adquisición de maquinaria y equipo para la Ensambladora Militar	09	6	Preinversión	6,756,578							6,756,578			
06071160001	Programa de adquisición de equipo de uso veterinario y pie de cría canino, para diversos escalones del servicio de veterinaria y remonta del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.	35	6	Ejecución	3,455,696				831,466			3,455,696	831,466	100.00	100.00
06071160003	Adquisición de equipo médico para los diversos escalones del servicio de sanidad.	35	6	Ejecución	267,968,412		15,107,574	7,600,000	148,012,570			267,968,412	148,012,570	100.00	100.00
06071200002	Equipamiento del 4/o. Escalón de mantenimiento de material de guerra.	09	6	Preinversión	17,916,387							17,916,387			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

07 Defensa Nacional															
Sector Central															
Página: 2 de 9															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06071200003	Adquisición de equipos y refacciones mayores para el mantenimiento a equipos médicos e industriales	09	6	Ejecución	16,264,172		170,932	170,932	16,139,652			16,264,172	16,139,652	100.00	100.00
06071200004	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA LA FABRICACION DE 12 (DOCE) PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS DE AGUA	35	6	Ejecución	8,122,556							8,122,556			
06071200005	Adquisición de equipo especial para inspeccionar las armas individuales.	09	6	Preinversión	6,412,229							6,412,229			
07071200003	Sustitución del Sistema Trunking	35	6	Ejecución	99,359,085							99,359,085		100.00	
07071320002	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AEREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	35	6	Ejecución	2,733,266,059	71,138,949	31,829,222	20,900,968	38,316,143			2,733,266,059	38,316,143	100.00	100.00
08071110002	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL TALLER AUTOGRÁFICO DE LA S.D.N.	09	6	Ejecución	51,303,918				46,945,663			51,303,918	46,945,663	100.00	100.00
09071100002	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES	35	6	Ejecución	164,409,768		1,762,695	88,078	5,624,824			164,409,768	5,624,824	100.00	100.00
09071100003	Programa de adquisición de refacciones mayores (motores), para el mantenimiento de vehículos humvee.	34	6	Ejecución	50,763,114							50,763,114		100.00	
09071100007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.D.N.	34	6	Preinversión	49,100,000		793,916					49,100,000			
09071100010	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES ORGANISMO DE LA S.D.N.	34	6	Ejecución	48,000,000		62,640		15,598,307			48,000,000	15,598,307	100.00	98.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

07 Defensa Nacional															
Sector Central															
Página: 3 de 9															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09071110002	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA EL PERSONAL QUE EGRESA DE LOS PLANTELES MILITARES	34	6	Ejecución	28,648,132		4,961,841	4,961,841	18,385,037			28,648,132	18,385,037	100.00	100.00
09071110004	PROGRAMA DE SUSTITUCION DE EQUIPOS DE REGULACION DE TEMPERATURA PARA SISTEMAS DE COMUNICACION.	34	6	Ejecución	2,110,321				1,453,634			2,110,321	1,453,634	100.00	100.00
09071110006	PROYECTO DE INVESTIGACION E IMPLEMENTACION PILOTO PARA UN SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO VIRTUAL LASER	35	6	Ejecución	14,733,414				1,431,725			14,733,414	1,431,725	100.00	100.00
09071120002	ELECTROMECHANICO ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA MILITAR	09	6	Ejecución	11,693,382							11,693,382		100.00	
09071120003	Instalación de una línea de producción para la espoleta FN-40 X 53 mm. de alta velocidad doble propósito, en la Fábrica de Gdas. de 40 mm.	09	6	Ejecución	12,240,241							12,240,241		100.00	
09071120004	Modernización de la Maquinaria y Equipo de la Fábrica de Utillaje de la Dirección General de Industria Militar.	15	6	Ejecución	13,632,488				1,749,486			13,632,488	1,749,486	100.00	100.00
09071120005	MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA DE LA FÁBRICA DE SERIGRAFÍA	15	6	Ejecución	13,374,121							13,374,121		100.00	
09071150002	Reemplazo de equipos y accesorios de los sistemas eléctricos, informático, audio y del entorno del inmueble que ocupa el Centro de Entrenamiento Táctico Computarizado (CETAC) de la Escuela Superior de Guerra.	09	6	Preinversión	10,305,339							10,305,339			
09071170012	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MILITAR DE CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	35	2	Ejecución	161,322,965		44,271,047	19,625,735	56,739,227			161,322,965	56,739,227	100.00	100.00
09071320001	ADQUISICIÓN DE HELICÓPTEROS NUEVOS PARA APOYO DE OPERACIONES DE ALTO IMPACTO Y PLAN DN-III-E.	34	6	Ejecución	3,593,283,147	415,019,232	587,080,800	225,057,878	3,406,415,349			3,593,283,147	3,406,415,349	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

07 Defensa Nacional															
Sector Central															
Página: 4 de 9															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09071320003	ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR	15	6	Ejecución	5,606,175,735	300,000,000	103,067,359	67,067,359	736,430,958			5,606,175,735	736,430,958	100.00	100.00
09071360001	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN FORENSE PARA LA MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO CIENTIFICO DE INVESTIGACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA MILITAR	09	6	Ejecución	16,303,543				13,854,732			16,303,543	13,854,732	100.00	100.00
10071110003	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES TERRENAS REMOTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CENTROS DE GESTIÓN PARA SUSTITUIR Y ACTUALIZAR LA COMUNICACIÓN SATELITAL FUA	34	6	Preinversión	44,274,098							44,274,098			
10071110004	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SEGURIDAD PARA LA RED INTRANET DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	35	6	Preinversión	11,517,379							11,517,379			
10071110005	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO DE IMÁGENES DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (C.E.I. S.D.N.)	09	6	Ejecución	18,501,110				51,615			18,501,110	51,615	100.00	100.00
10071160001	EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA DIVERSOS ESCALONES DENTALES	35	6	Ejecución	49,066,924		2,916,344	2,916,344	2,916,344			49,066,924	2,916,344	100.00	15.00
10071170002	CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE CONTROL ESTRATÉGICO	35	3	Preinversión	1,819,100,116		48,696,412					1,819,100,116			
10071320002	ADQUISICIÓN DE AVIONES C-27J (NUEVOS)	15	6	Ejecución	2,321,293,222				1,038,573,064			2,321,293,222	1,038,573,064	100.00	100.00
10071320003	ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	15	6	Ejecución	7,352,975,144	359,519,399	100,973,919	29,561,200	29,561,200			7,352,975,144	29,561,200	100.00	15.00
11071100002	PLATAFORMA DE COMANDO, CONTROL E INTEGRACIÓN DE COMUNICACIONES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS	35	3	Preinversión	4,890,810,404							4,890,810,404			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

07 Defensa Nacional																Página: 5 de 9	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
11071110002	REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS CAMPO MIL. No. 35-D	12	4	Preinversión	3,781,574							3,781,574					
11071110003	ADQUISICIÓN DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LA MIGRACIÓN DE LAS REDES SATELITALES QUE OPERAN EN EL SATÉLITE SATMEX 5 HACIA EL SATÉLITE MEXSAT 3	34	3	Preinversión	35,188,010							35,188,010					
11071120001	MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	15	6	Preinversión	3,853,865							3,853,865					
11071120002	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE CARTUCHOS	15	6	Ejecución	171,931,495		101,786,217	13,023,448	13,023,448			171,931,495	13,023,448	100.00	13.00		
11071170002	IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN Y DURACIÓN DE PENAS EN EL FUERO DE GUERRA Y EL SISTEMA DE REINSECCIÓN EN LAS PRISIONES MILITARES	35	3	Ejecución	92,380,000		97,256,428	47,572,492	47,778,665			92,380,000	47,778,665	100.00	100.00		
11071170004	AMPLIACION DE LA OFICINA DE ATENCION CIUDADANA Y UNIDAD DE ENLACE DE LA S.D.N	09	2	Preinversión	4,547,605							4,547,605					
11071170011	TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPABA EL C.G. DE LA 6/a. B.I.L. (CAMPO MILITAR No. 1-A) PARA SER EMPLEADAS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA PERMANENTE DE LA CONFERENCIA DE EJÉRCITOS AMERICANOS	09	3	Ejecución	2,287,503		223,639		1,807,142			2,287,503	1,807,142	100.00	100.00		
11071170014	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 2011	15	3	Ejecución	11,297,293		331,273		11,113,756			11,297,293	11,113,756	100.00	100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

07 Defensa Nacional															
Sector Central															
Página: 6 de 9															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11071170016	SUSTITUCIÓN Y REUBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (LOMAS DE SOTELO, D. F.).	09	3	Ejecución	107,820,387		107,983,039	60,573,297	60,573,297			107,820,387	60,573,297	100.00	6.00
11071200002	Adquisición de equipos de aire acondicionado nuevos para diferentes Unidades, Dependencias e Instalaciones Militares.	35	6	Preinversión	25,148,790							25,148,790			
11071200003	Sustitución de la maquinaria del taller de lavandería del Heroico Colegio Militar (Tlalpan, D.F.)	09	6	Preinversión	17,093,411							17,093,411			
11071200004	Adquisición de equipos para el manejo de materiales en los almacenes generales de materiales de guerra (Campo Mil. No. 1-A, D.F. y Compiog. No. 1, Santa Lucía, Edo. Mex.	15	6	Preinversión	5,570,319							5,570,319			
11071320001	ADQUISICIÓN DE AVIONES C-295 PARA SUSTENTAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AÉREO DE LA S.D.N.	34	6	Preinversión	2,379,278,189							2,379,278,189			
11071320002	REEMPLAZO DE LOS AVIONES PC-7 DE LA ESCUELA MILITAR DE APLICACIÓN AEROTÁCTICA DE LA FUERZA AÉREA.	08	6	Preinversión	2,100,358,321							2,100,358,321			
11071320003	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ENTRENAMIENTO DE VUELO EN LA BASE AÉREA MILITAR No. 5	14	3	Preinversión	724,419,966							724,419,966			
11071320004	ADQUISICIÓN DE UNA AERONAVE DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO PARA LA FUERZA AÉREA MEXICANA.	09	6	Preinversión	2,034,250,060		833,359,975					2,034,250,060			
11071360001	IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES MÓVILES DE SERVICIOS PERICIALES DEL FUERO DE GUERRA.	35	6	Preinversión	15,614,901							15,614,901			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

07 Defensa Nacional															
Sector Central															
Página: 7 de 9															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11071400001	ACTUALIZACIÓN, REPOSICIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.	35	6	Ejecución	50,087,523		30,768,277	310,292	310,292			50,087,523	310,292	100.00	2.00
12071100001	PROGRAMA DE ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DEL SERVICIO DE TRANSMISIONES PARA SUSTITUIR AL MATERIAL QUE CAUSO BAJA Y COMPLETAR PLANILLA ORGANICA	35	6	Preinversión	19,468,171							19,468,171			
12071100002	Adquisición de medios tecnológicos para la difusión de la información que será expuesta en el Museo Interactivo de la Intervención Francesa en el Estado de Puebla	21	6	Ejecución	32,212,052		24,366,306	20,226,469	20,226,469			32,212,052	20,226,469	100.00	83.00
12071100003	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE PANTALLAS GIGANTES PARA SU USO EN CEREMONIAS CÍVICO MILITARES Y EVENTOS MAGNOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARÍA.	09	6	Preinversión	9,943,565		7,440,006					9,943,565			
12071100004	Remodelación del Centro Comercial Sedena (Campo Mil. No. 1-A, D.F.)	15	3	Preinversión	50,000,000		50,000,000					50,000,000			
12071110001	SUSTITUCIÓN DE LA RED TELEFONICA DE FUNCIONARIOS DE LA S.D.N.	09	6	Preinversión	2,639,560							2,639,560			
12071110002	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	09	6	Preinversión	586,960							586,960			
12071110003	ADQUISICIÓN DE TERMINALES SATELITALES MÓVILES EN BANDA L EN EL AÑO 2013 PARA SU EMPLEO CON LOS SATÉLITES DE COMUNICACIONES MÓVILES CENTENARIO Y MORELOS 3 DEL SISTEMA SATELITAL MEXICANO MEXSAT	35	3	Preinversión	64,887,695							64,887,695			
12071110004	Adquisición de Equipo de Inspección Bajo Vehículos y Sistema Lector de Placas (LPR) de la SDN	09	6	Preinversión	12,625,417							12,625,417			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

07 Defensa Nacional															
Sector Central															
Página: 8 de 9															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12071120001	MODERNIZACION PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD FABRIL DE LA ENSAMBLADORA MILITAR DE LA D.G.I.M.	15	6	Ejecución	82,249,665		44,263,496	7,234,920	7,234,920			82,249,665	7,234,920	100.00	1.00
12071120002	Adquisición de Equipos para la Modernización del Equipo de Búsqueda y Localización de Artefactos Explosivos.	15	6	Preinversión	17,893,000							17,893,000			
12071120003	MODERNIZACION E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA FABRICA DE PLASTICOS	09	6	Preinversión	11,021,803							11,021,803			
12071120004	Modernización de Maquinaria y Equipo de la planta de producción de la Fábrica de Armas de la Dirección General de Industria Militar.	15	6	Preinversión	454,099,636							454,099,636			
12071170001	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	35	3	Ejecución	209,713,000		32,798,139	32,798,139	32,798,139			209,713,000	32,798,139	100.00	19.00
12071170002	MEMORIAL DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS	09	3	Preinversión	13,802,032		13,902,600					13,802,032			
12071170003	CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	09	3	Preinversión	53,726,743							53,726,743			
12071170004	Remodelación y obras Complementarias de las Instalaciones de la Dirección de Comercialización de Armamento Y Municiones (D.C.A.M.) de la Dirección General de Industria Militar	35	3	Preinversión	9,723,367							9,723,367			
12071170005	Construcción de una nave anexa a la Ensambladora Militar	09	3	Preinversión	4,230,000							4,230,000			
12071200001	Actualización de 45 (cuarenta y cinco) elevadores instalados en diversas UU. DD. E II. DEL EJÉRCITO Y F.A.M.	35	6	Preinversión	4,874,435							4,874,435			
12071200002	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE UNA CALDERA DE 60 H.P. PARA EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.	07	6	Ejecución	1,060,281		1,060,281	1,060,281	1,060,281			1,060,281	1,060,281	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

07 Defensa Nacional															Página: 9 de 9	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12071320001	MODERNIZACIÓN DE LA BASE AÉREA MILITAR No.1	15	3	Preinversión	1,130,763,898							1,130,763,898				
12071380001	Sistema de impresion de imagenes de gran formato y murales monumentales para eventos civico-militares	09	6	Preinversión	13,310,304		6,258,632					13,310,304				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 1 de 85	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
02096270167	Ocozacoautla--Arriaga	07	1	Ejecución	2,407,307,652				879,085,142			2,407,307,652	879,085,142	15.51	15.50	
02096270213	Arriaga -- La Ventosa	20	1	Preinversión	1,631,910,870		98,484,200		2,118,440,174			1,631,910,870	2,118,440,174	99.35	98.11	
02096310284	Irapuato - La Piedad	11	1	Ejecución	601,731,419				425,706,397	1,076,520,626		1,678,252,045	425,706,397	100.00	100.00	
02096340188	Lagos de Moreno - San Luis Potosí, Tramo: Lagos de Moreno - las Amarillas	14	1	Ejecución	758,319,213	15,000,000	16,673,008	2,836,767	862,020,002			758,319,213	862,020,002	100.00	100.00	
02096340279	Cihuatlán - Melaque	14	1	Preinversión	486,049,860		1,696,000		413,515,067			486,049,860	413,515,067	57.21	57.20	
03096310023	León -- Aguascalientes, tramo León --Lagos de Moreno	11	1	Ejecución	365,239,225	25,000,000	42,339,584	34,432,017	364,357,462			365,239,225	364,357,462	100.00	100.00	
03096330023	Jorobas - Tula	13	1	Preinversión	1,069,999,787		895,000		996,664,923			1,069,999,787	996,664,923	94.21	94.20	
03096500017	ACCESO AL API COATZACOALCOS	30	1	Ejecución	614,181,584	50,000,000	2,020,231	1,821,692	351,659,123			614,181,584	351,659,123	76.70	64.20	
03096500030	México -- Tuxpan, tramo Nuevo Necaxa -- Tihuatlán	30	1	Preinversión	42,734,253				14,726,666	10,325,483,952		10,368,218,205	14,726,666			
04096270002	Tuxtla Gutiérrez - Angostura, Tramo: Ramal América Libre, Km. 0+000 19+500	07	1	Ejecución	548,308,414	50,000,000	49,625,000	152,097	423,543,744			548,308,414	423,543,744	86.05	79.90	
04096310001	Irapuato--León (Guanajuato)	11	1	Ejecución	984,086,784				852,768,271			984,086,784	852,768,271	51.91	51.90	
04096340002	Ameca---Ameca	14	1	Ejecución	761,626,865	10,000,000	11,683,802	9,858,468	757,324,609			761,626,865	757,324,609	70.21	70.20	
04096340003	Lagos de Moreno----San Luis Potosí, Tramo Las Amarillas----Villa de Arriaga	14	1	Ejecución	713,139,894	25,000,000	7,835,060	2,232,827	832,168,166			713,139,894	832,168,166	100.00	100.00	
04096350002	Naucalpan - Toluca, tramo Xonacatlán - Boulevard Aeropuerto.	15	1	Ejecución	718,763,334				1,041,554,241			718,763,334	1,041,554,241	100.00	100.00	
04096400001	Oaxaca-Salina Cruz, Tramo: Mitla-Tequisistlan-Entronque Tehuantepec II.	20	1	Ejecución	1,650,980,570	100,000,000	222,220,995	20,748,592	1,812,736,965	8,623,333,533		10,274,314,103	1,812,736,965	45.91	45.90	
04096490001	Libramiento de Tlaxcala	29	1	Ejecución	396,550,819	50,000,000	49,693,148	12,113,356	514,797,889			396,550,819	514,797,889	42.51	42.50	
04096500001	Acceso al Puerto de Veracruz	30	1	Ejecución	705,865,510				531,524,227			705,865,510	531,524,227	59.11	59.10	
05096240002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Escárcega-Lim. Edo. Tabasco.	04	1	Ejecución	1,203,693,915		16,000,000	9,961,155	1,788,903,724			1,203,693,915	1,788,903,724	94.01	94.00	
05096250001	Zacatecas-Salttillo, tramo Concepción del Oro-Salttillo.	05	1	Preinversión	1,001,153,062	40,000,000	40,000,000		614,205,805			1,001,153,062	614,205,805	94.13	85.80	
05096270002	Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal	07	1	Ejecución	174,052,361	10,400,000	10,400,000	4,392,065	66,966,150			174,052,361	66,966,150	100.00	98.69	
05096270003	Tumbala - Xhanil	07	1	Ejecución	218,382,989	7,000,000	7,000,000	814,323	107,525,742			218,382,989	107,525,742	73.60	70.19	
05096270004	Yajalón - Amado Nervo.	07	1	Ejecución	152,350,596	7,000,000	7,000,000	1,776,133	106,334,583			152,350,596	106,334,583	78.70	77.33	
05096270006	Valdivia - Palmarcito	07	1	Ejecución	152,455,852	18,000,000	18,000,000	4,414,087	39,239,173			152,455,852	39,239,173	79.80	69.80	
05096270010	Margaritas - Nuevo Momon - San Quintín	07	1	Ejecución	444,000,561				88,815,770			444,000,561	88,815,770	78.91	78.90	
05096270011	Motozintla - Niquivil - Barrio Carrizal	07	1	Ejecución	329,177,840				136,810,598			329,177,840	136,810,598	73.31	70.30	
05096270014	Tila Chulum Juárez	07	1	Ejecución	261,309,377	21,000,000	21,000,000	7,195,394	117,383,368			261,309,377	117,383,368	85.85	71.64	
05096270015	Angel Albino Corzo - Siltepec	07	1	Ejecución	287,189,155	35,000,000	35,000,000	6,734,841	208,339,585			287,189,155	208,339,585	98.01	83.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 2 de 85	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
05096270021	Simojovel - Sitala	07	1	Ejecución	104,205,374	10,400,000	10,400,000	2,860,185	101,456,972			104,205,374	101,456,972	100.00	100.00	
05096280005	Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lim. Edos. Sin-Dgo-Chi)	08	1	Ejecución	559,949,156	10,000,000	10,000,000	5,288,959	465,767,403			559,949,156	465,767,403	69.90	67.10	
05096280006	San Francisco de Borja-Nonoava.	08	1	Ejecución	338,286,634				304,618,973			338,286,634	304,618,973	56.31	56.30	
05096300002	Los Herrera-Tamazula	10	1	Ejecución	601,815,908	50,000,000	50,000,000	27,622,968	574,265,110			601,815,908	574,265,110	68.38	57.28	
05096300003	Durango - Tepic	10	1	Preinversión	569,313,754		1,800,000		288,416,464			569,313,754	288,416,464	65.11	65.10	
05096310003	San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito	11	1	Preinversión	345,069,299		1,100,000		41,167,765			345,069,299	41,167,765	29.61	29.60	
05096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	12	1	Ejecución	761,545,987	40,000,000	35,252,000	5,288,033	620,633,816			761,545,987	620,633,816	45.51	45.50	
05096320004	Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos	12	1	Ejecución	183,649,506	40,000,000	39,800,000	78,732	91,402,118			183,649,506	91,402,118	37.17	23.90	
05096320012	Ixcateopan - Tlalixtaquilla	12	1	Ejecución	117,171,271	15,000,000	15,000,000	4,196,629	73,746,723			117,171,271	73,746,723	94.80	82.50	
05096320013	Lucerito - Tlacoapa	12	1	Ejecución	173,664,747	15,000,000	15,000,000	5,190,168	108,834,449			173,664,747	108,834,449	100.00	93.13	
05096320020	Pueblo Hidalgo - Buena Vista - Río Iguapa	12	1	Ejecución	156,367,262				48,356,968			156,367,262	48,356,968	48.10	48.00	
05096320027	Xalitla-San Francisco Ozomatlan-Ahuetlaxpa.	12	1	Ejecución	220,888,381				97,700,635			220,888,381	97,700,635	70.50	70.49	
05096320036	La Providencia - Santa Rosa	12	1	Ejecución	203,526,420	20,000,000	20,000,000	5,620,365	34,772,368	17,286,085		220,812,505	34,772,368	42.20	31.60	
05096320041	Atoyac-Pie de la Cuesta (Tramo: Atoyac-San Juan de las Flores).	12	1	Preinversión	212,173,046	20,000,000	20,000,000		24,881,246			212,173,046	24,881,246	100.00	85.00	
05096320043	San Marcos - Tecomate Pesquería.	12	1	Ejecución	59,149,705	10,000,000	10,000,000	1,830,745	38,611,090			59,149,705	38,611,090	100.00	84.31	
05096320047	Tlapa - Marquelia	12	1	Preinversión	115,401,436	45,000,000	45,000,000		35,862,245			115,401,436	35,862,245	100.00	97.50	
05096330004	La Estancia - Pacula	13	1	Ejecución	182,000,000				168,587,875			182,000,000	168,587,875	64.41	64.40	
05096330012	Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión	13	1	Ejecución	192,967,098	25,000,000	25,000,000	5,533,806	33,074,918			192,967,098	33,074,918	19.00	0.61	
05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	13	1	Ejecución	543,489,209	25,000,000	25,000,000	11,520,188	273,091,732			543,489,209	273,091,732	99.95	93.56	
05096330029	Progreso - El Tephe	13	1	Ejecución	146,968,646	20,000,000	20,000,000	9,207,234	141,134,138			146,968,646	141,134,138	51.98	33.09	
05096350001	MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA BARBARA-IZUCAR DE MATAMOROS TRAMO: CHALCO-CUAUTLA SUBTRAMO: Km. 6+000 al Km. 64+000	35	1	Ejecución	2,420,594,309	720,000,000	719,012,628	463,064,562	2,147,008,885			2,420,594,309	2,147,008,885	91.40	67.42	
05096350006	CARRETERA FEDERAL MEX 055 TOLUCA PALMILLASTramo: km 62+000 al km 132+000	15	1	Ejecución	2,176,113,202	310,000,000	365,259,575	91,264,657	1,390,213,508			2,176,113,202	1,390,213,508	80.42	69.11	
05096350009	El Quelite-Pueblo Nuevo-E.C. (Villa Victoria-El Oro)	15	1	Ejecución	23,597,783				26,747,417			23,597,783	26,747,417	93.51	93.50	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 3 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096390001	Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Límite de Edos. N. L./Tamps.	19	1	Ejecución	1,090,309,302	135,000,000	171,970,000	52,445,327	1,430,711,447			1,090,309,302	1,430,711,447	98.77	94.63
05096390002	Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	19	1	Ejecución	1,190,239,038	125,000,000	123,994,672	38,920,618	466,998,534			1,190,239,038	466,998,534	55.37	49.43
05096390005	Monterrey - Sabinas Hidalgo - Colombia. Tramo: Monterrey - Sabinas	19	1	Ejecución	847,450,196				333,854,478			847,450,196	333,854,478	38.11	38.10
05096390008	El Charquito - San Ramón de Martínez	19	1	Ejecución	51,749,524	27,000,000	27,000,000	7,739,257	55,076,064			51,749,524	55,076,064	100.00	78.40
05096390017	Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro	19	1	Ejecución	143,046,034	10,000,000	10,000,000	2,647,841	99,888,367			143,046,034	99,888,367	96.06	77.06
05096400002	km. 55+000 E.C (San Pedro y San Pablo Ayutla)-Asunción Cacalotepec - San Isidro Huayapan- Santa María Alotepec.	20	1	Ejecución	405,314,879				180,323,505			405,314,879	180,323,505	66.78	66.77
05096400004	Amate Colorado - Zaragoza Itundujia	20	1	Ejecución	477,651,384	15,000,000	15,000,000	5,655,114	103,793,652			477,651,384	103,793,652	66.30	60.73
05096400005	Cd. Ixtpec - Santiago Laollaga - Guevea de Humboldt	20	1	Preinversión	228,796,593		970,000		69,483,473			228,796,593	69,483,473	55.40	55.39
05096400006	Mariscala de Juárez - Barranca Honda	20	1	Ejecución	69,620,943				31,021,459			69,620,943	31,021,459	77.54	77.53
05096400010	San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec	20	1	Ejecución	367,103,014	15,000,000	15,000,000	3,817,752	88,479,587			367,103,014	88,479,587	24.60	22.09
05096400011	Miahuatlan - San Carlos Yautepec	20	1	Ejecución	338,067,524	5,000,000	5,000,000	20,504	115,640,564			338,067,524	115,640,564	100.00	100.00
05096400012	Km 89+000 E.C.(Mitta-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.	20	1	Ejecución	523,028,959	30,000,000	30,000,000	142,572	133,988,431			523,028,959	133,988,431	48.70	41.70
05096400014	Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	20	1	Preinversión	630,073,392	5,000,000	5,000,000		84,599,093			630,073,392	84,599,093	50.60	49.42
05096400015	Reforma - Nejapa	20	1	Ejecución	108,770,042	15,000,000	15,000,000	5,383,397	74,795,513			108,770,042	74,795,513	100.00	100.00
05096400016	Asunción Atoyacuillo - Putla	20	1	Preinversión	177,500,866	32,000,000	32,000,000		56,303,959			177,500,866	56,303,959	100.00	100.00
05096400019	Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	20	1	Ejecución	598,192,364	27,000,000	27,000,000	5,474,319	149,935,832			598,192,364	149,935,832	60.20	54.64
05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	20	1	Ejecución	1,785,392,618	700,000,000	478,670,774	96,257,776	920,080,782			1,785,392,618	920,080,782	47.78	25.61
05096400030	Boca del Perro - San Juan Teita	20	1	Ejecución	167,572,830	15,000,000	15,000,000	3,348,469	96,947,029			167,572,830	96,947,029	52.20	48.49
05096400032	Nochistlan - San Miguel Piedras.	20	1	Ejecución	411,272,058				111,014,377			411,272,058	111,014,377	56.01	56.00
05096410012	Chilchotla - Alta Luz - El Palmar - E.C.(Coscomatepec Huatusco)	21	1	Ejecución	93,334,418				41,974,042			93,334,418	41,974,042	100.00	100.00
05096420001	Vizarrón-Peña Blanca	22	1	Preinversión	127,880,000		74,118,241		57,825,925			127,880,000	57,825,925	37.51	37.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096420006	Colón - Fuenteño	22	1	Preinversión	117,810,000		850,000		97,417,735			117,810,000	97,417,735	100.00	100.00
05096420011	Tolimán-Peñamiller	22	1	Ejecución	163,488,993				82,364,581			163,488,993	82,364,581	72.02	72.01
05096450004	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	25	1	Ejecución	693,098,673	70,000,000	70,000,000	22,273,333	473,805,188			693,098,673	473,805,188	100.00	99.96
05096460006	Vialidad Yaqui - Mayo.	26	1	Ejecución	546,050,621	40,000,000	40,000,000	13,423,995	532,625,894			546,050,621	532,625,894	87.90	80.30
05096460014	Sonoyta-San Luis Río Colorado	26	1	Ejecución	992,651,212	270,000,000	276,310,476	114,483,820	1,493,965,710			992,651,212	1,493,965,710	62.21	51.15
05096470002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Límite Edos. Tab./Camp.	27	1	Ejecución	1,027,630,515	400,000,000	509,920,008	180,357,578	1,939,636,526			1,027,630,515	1,939,636,526	100.00	75.30
05096470007	Cd. Pemex - Monte Grande	27	1	Ejecución	162,541,359	16,000,000	16,000,000	7,328,320	147,469,773			162,541,359	147,469,773	100.00	100.00
05096480002	Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones	28	1	Ejecución	1,785,358,557	200,000,000	199,460,748	56,632,548	1,072,281,372			1,785,358,557	1,072,281,372	52.67	46.15
05096490001	Calpulalpan-Ocotoco.	29	1	Preinversión	1,984,390,166		47,791,600		1,294,147,790			1,984,390,166	1,294,147,790	100.00	100.00
05096490003	Benito Juárez - Carrillo Puerto - Alzayanca, Tramo:Carrillo Puerto - Alzayanca.	29	1	Ejecución	66,736,218				8,546,097			66,736,218	8,546,097	1.01	1.00
05096500001	Puente Prieto-Canoas-Pánuco	30	1	Ejecución	493,734,168				344,663,759			493,734,168	344,663,759	17.71	17.70
05096520003	Nieves - Mazapil - Concepción del Oro; Tramo: Estación Camacho - Mazapil.	32	1	Ejecución	178,917,646				93,019,425			178,917,646	93,019,425	100.00	100.00
05096520006	Guadalajara Yahualica	32	1	Preinversión	121,414,732	10,000,000	10,000,000		63,136,283			121,414,732	63,136,283	19.90	9.10
05096520011	Apozol - Rancho de Ayo - Col. Madero - Col. Juárez	32	1	Ejecución	52,784,514	10,000,000	10,000,000	1,918,273	8,929,307	7,595,402		60,379,916	8,929,307	43.80	38.40
06096220001	Tijuana - Ensenada Tramo: Rosarito - Primo Tapia	02	1	Ejecución	338,617,832	70,000,000	70,000,000	21,475,276	170,688,086			338,617,832	170,688,086	99.98	61.60
06096220003	Tijuana - Tecate, Tramo: km 136+380-km 162+050.	02	1	Ejecución	476,501,501	90,000,000	89,874,930	53,424,306	320,454,858			476,501,501	320,454,858	62.28	29.60
06096220004	(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	02	1	Ejecución	1,416,529,354	130,000,000	129,748,762	42,878,761	603,259,232			1,416,529,354	603,259,232	27.27	16.02
06096230002	Bahía Asunción-E.C. Vizcano-Bahía de Tortugas	03	1	Ejecución	199,035,386				142,998,496			199,035,386	142,998,496	72.41	72.40
06096230003	Punta Eugenia-E.C. Vizcaino-Bahía de Tortugas	03	1	Ejecución	324,316,488	35,000,000	35,000,000	9,687,983	186,761,604			324,316,488	186,761,604	96.71	87.26
06096230004	San Javier-Loreto	03	1	Ejecución	226,776,761	30,000,000	30,000,000	12,697,156	192,151,986			226,776,761	192,151,986	100.00	84.04
06096250001	San Buenaventura-Cuatro Ciénegas, Nadadores-Cuatrociénegas, Tramo: km 28+800 km 80+800	05	1	Preinversión	505,001,716	8,000,000	8,000,000		193,650,365			505,001,716	193,650,365	37.01	37.00
06096260007	Camino: E.C. ( Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición	06	1	Preinversión	95,736,619	40,000,000	40,000,000		40,032,311			95,736,619	40,032,311	40.40	15.20
06096270002	Baltazar Najera-Ranchería Chulija	07	1	Preinversión	29,890,525				1,714,221			29,890,525	1,714,221		
06096270003	San Pedro-Buenavista-Zaragoza	07	1	Ejecución	137,508,833				67,040,263			137,508,833	67,040,263	48.91	48.90
06096270005	Huitiupan-Sombra Carrizal	07	1	Ejecución	133,234,323	8,300,000	8,300,000	1,500,000	71,639,050			133,234,323	71,639,050	60.89	53.93

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06096270008	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	07	1	Ejecución	64,138,360	13,900,000	13,900,000	4,772,147	59,291,218			64,138,360	59,291,218	100.00	89.81
06096270010	San Cristóbal - La Candelaria	07	1	Ejecución	69,302,963	8,000,000	6,690,000	1,123,619	57,388,099			69,302,963	57,388,099	86.06	71.25
06096270012	Tapachula - Talismán con ramal a Cd. Hidalgo	07	1	Preinversión	93,977,170					924,994,498		1,018,971,668			
06096270013	Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	07	1	Ejecución	821,717,900	402,300,000	189,019,614	22,425,743	151,642,337			821,717,900	151,642,337	12.01	12.00
06096270014	Villa Flores - Tonalá	07	1	Ejecución	144,898,666	24,900,000	24,900,000	5,855,617	18,549,445			144,898,666	18,549,445	15.60	
06096270015	Villa Flores - Villa Hidalgo	07	1	Ejecución	71,248,744				10,157,516			71,248,744	10,157,516	9.41	9.40
06096280001	Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000.	08	1	Ejecución	741,816,113	70,000,000	69,845,815	15,714,238	345,042,395			741,816,113	345,042,395	100.00	100.00
06096300001	El Salto Pueblo Nuevo	10	1	Preinversión	127,614,325	20,000,000	14,280,000		15,661,249			127,614,325	15,661,249	28.90	15.50
06096300004	El Tablón-Canelas	10	1	Ejecución	56,820,977	20,000,000	20,000,000	10,198,228	96,657,897			56,820,977	96,657,897	100.00	82.88
06096300005	Los Altares-Otaes	10	1	Ejecución	342,895,934	15,000,000	15,000,000	8,044,476	110,533,521			342,895,934	110,533,521	82.50	78.63
06096300006	Otinapa - Zaragoza	10	1	Preinversión	162,078,826		3,300,000		110,000,804			162,078,826	110,000,804	86.33	86.32
06096300007	Navios - Centenario - Regocijo	10	1	Preinversión	135,811,449	30,000,000	30,000,000		110,591,678			135,811,449	110,591,678	100.00	74.04
06096310001	Santiago Maravatio-Casacuarán	11	1	Ejecución	8,714,620	3,000,000	3,000,000	1,844,969	4,766,509			8,714,620	4,766,509	55.74	41.18
06096310031	Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68	11	1	Ejecución	43,924,995	13,000,000	13,000,000	2,163,275	35,499,487			43,924,995	35,499,487	61.43	40.84
06096310032	Libramiento de Guanajuato	11	1	Preinversión	199,450,488							199,450,488			
06096310037	Celaya - Salvatierra	11	1	Preinversión	656,066,548	120,000,000	120,000,000		776,684,890			656,066,548	776,684,890	96.31	96.30
06096320008	Xochistlahuaca-Plan de Guadalupe	12	1	Preinversión	189,830,889				10,311			189,830,889	10,311		
06096320014	Tlapa - Alcozauca	12	1	Ejecución	183,327,862	25,000,000	23,000,000	5,984,655	105,912,413			183,327,862	105,912,413	70.30	53.40
06096320020	Libramiento Chilpancingo - Montaña Baja	12	1	Preinversión	206,998,094				124,134,517			206,998,094	124,134,517		
06096320021	Mozimba - Pie de la Cuesta	12	1	Ejecución	620,607,687		89,992,853	33,064,378	367,182,408			620,607,687	367,182,408	6.81	6.80
06096340002	Villa Hidalgo-Las Flores	14	1	Ejecución	64,691,076	7,000,000	7,000,000	3,314,338	27,643,676			64,691,076	27,643,676	19.00	12.20
06096340003	Contla-Apatzingán	14	1	Ejecución	23,760,000				23,548,577			23,760,000	23,548,577	100.00	100.00
06096340009	Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca	14	1	Ejecución	1,759,483,796	150,000,000	155,403,463	68,329,573	783,200,256			1,759,483,796	783,200,256	51.06	43.08
06096350024	El Quelite - Rameje - Providencia	15	1	Preinversión	22,304,045	12,230,347	12,230,347		8,570,118			22,304,045	8,570,118	58.20	
06096350028	San Juan de las Tablas - Los Dolores - E.C. (Arcos del Sitio)	15	1	Ejecución	43,469,600	7,000,000	7,000,000	921,494	37,920,587			43,469,600	37,920,587	87.00	73.90
06096360009	Puerta de Rayo - Las Gallinas - Los Puentes	16	1	Ejecución	25,802,311	18,000,000	18,000,000	2,979,990	22,919,651			25,802,311	22,919,651	100.00	87.55
06096360010	Nueva Italia - Apatzingán	16	1	Preinversión	85,490,246					965,066,277		1,050,556,523			
06096360015	Corungueo-Donaciano Ojeda	16	1	Preinversión	25,895,461	2,000,000	2,000,000		25,691,805			25,895,461	25,691,805	8.90	4.90
06096370002	Puente de Ixtla - Tetecala	17	1	Preinversión	64,070,000		380,000		87,246,587			64,070,000	87,246,587	73.81	73.80

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06096370004	Cuautla-Izúcar de Matamoros	17	1	Ejecución	662,000,000		13,813,000	3,373,407	750,678,057			662,000,000	750,678,057	100.00	100.00
06096380004	Tepic - Aguascalientes, Tramo: El Cajon - Lim. De Edos. Nay/Jal.	18	1	Ejecución	761,117,286				163,347,034			761,117,286	163,347,034	14.21	14.20
06096390005	China - Méndez	19	1	Ejecución	102,774,554	20,000,000	20,000,000	5,759,367	121,330,726			102,774,554	121,330,726	86.44	54.10
06096400002	Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	20	1	Ejecución	304,674,799	15,000,000	15,000,000	5,774,105	154,530,814			304,674,799	154,530,814	82.80	73.02
06096400006	La Reforma Santa Maria Ecatepec-E.C.(Oaxaca-Tehuantepec)	20	1	Ejecución	140,716,544				18,902,590			140,716,544	18,902,590	18.31	18.30
06096400010	Chazumba - Olleras de Bustamante - Santo Domingo Tianguistengo E.C.(Acatlán de Osorio - San Juan Ixcaquixtla)	20	1	Preinversión	137,045,560		400,000		75,959,772			137,045,560	75,959,772	45.11	45.10
06096410017	Chazumba - San José Trujapan - San Pedro Atzumba	21	1	Ejecución	98,324,095	10,000,000	10,000,000	5,172,701	60,504,052			98,324,095	60,504,052	29.60	17.70
06096410025	Atlixco - Izúcar de Matamoros, Carretera: Puebla - Huajuapán de León	21	1	Ejecución	833,167,327	120,000,000	119,960,689	35,563,751	566,154,113			833,167,327	566,154,113	71.08	65.70
06096420001	Camargo - Río Blanco	22	1	Preinversión	93,000,000	8,000,000	8,000,000		5,340,288			93,000,000	5,340,288	15.60	7.70
06096430001	Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos	23	1	Preinversión	208,726,528	36,000,000	36,000,000		169,132,545			208,726,528	169,132,545	94.30	73.50
06096440003	Vanegas - El Salado - Límite de Estado (San Luis Potosí - Zacatecas), Tramo: Km 12+500 al Km 60+500	24	1	Ejecución	149,038,628	15,000,000	15,000,000	3,892,823	47,533,539			149,038,628	47,533,539	95.97	90.30
06096440021	Las Cruces - Yoliatl - San Francisco	24	1	Ejecución	159,078,035				97,527,642			159,078,035	97,527,642	52.21	52.20
06096460003	Nogales - Santa Cruz	26	1	Preinversión	211,090,000		3,000,000		221,764,507			211,090,000	221,764,507	64.05	64.04
06096460004	La Pera - La Valdeza - Bacoachi	26	1	Preinversión	203,230,000		5,500,000		260,630,939			203,230,000	260,630,939	59.71	59.70
06096460007	Saric - El Sasabe	26	1	Preinversión	147,060,000		5,000,000		164,827,856			147,060,000	164,827,856	84.88	84.87
06096470004	Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	27	1	Ejecución	558,610,476	10,000,000	2,124,392	90,369	523,965,747			558,610,476	523,965,747	95.51	95.50
06096470005	Estación Chontalpa - Entr. Autopista Las Choapas-Ocozacoautla	27	1	Ejecución	333,266,930	20,000,000	1,108,123	229,682	174,378,220			333,266,930	174,378,220	21.70	20.20
06096480002	Tula - Santa Ana de Nahola	28	1	Preinversión	87,560,195	67,900,000	67,900,000		66,670,942			87,560,195	66,670,942	100.00	73.29
06096520017	Laguna Grande - Adjuntas del Refugio	32	1	Ejecución	39,761,869				21,469,486			39,761,869	21,469,486	18.91	18.90
06096520021	El Plateado - Tabasco.	32	1	Ejecución	121,093,884	20,000,000	20,000,000	6,747,837	6,747,837			121,093,884	6,747,837	61.06	6.22
07096210005	Camino: Puerto de la Concepción - Tepezala	01	1	Preinversión	20,451,421		320,000		9,802,929			20,451,421	9,802,929	58.11	58.10
07096220001	Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana	02	1	Ejecución	131,114,112	80,000,000	79,241,133	2,137,296	107,230,808			131,114,112	107,230,808	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 7 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096220003	Km.76.8 Carretera Tecate - Ensenada - Valle de Guadalupe - El Porvenir - El Tigre	02	1	Ejecución	141,016,589				53,622,690			141,016,589	53,622,690	85.18	85.17
07096220005	Libramiento de Ensenada	02	1	Ejecución	652,168,194	120,700,000	120,511,815	35,192,431	241,494,214	1,956,131,984		2,608,300,178	241,494,214	17.01	11.70
07096230001	San Ignacio-La Laguna	03	1	Ejecución	176,958,614	50,000,000	50,000,000	17,674,528	124,992,030			176,958,614	124,992,030	57.79	40.55
07096230004	San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	03	1	Ejecución	2,901,842,429	350,000,000	489,517,244	224,807,789	2,497,643,499	1,596,082,140		4,497,924,569	2,497,643,499	64.57	60.57
07096250007	Viesca Ahuichila	05	1	Ejecución	117,895,765	15,000,000	15,000,000	4,572,678	63,909,540			117,895,765	63,909,540	57.54	48.87
07096250009	Piedras Negras - Acuña	05	1	Ejecución	653,773,713	60,000,000	60,000,000	10,696,247	596,829,103	173,421,718		827,195,431	596,829,103	84.12	82.70
07096260007	La Presa-Zinacamilán	06	1	Ejecución	15,390,308	20,000,000	20,000,000	5,392,461	15,973,378			15,390,308	15,973,378	100.00	100.00
07096260008	Libramiento de Cihuatlán	06	1	Preinversión	248,397,713				133,402,234			248,397,713	133,402,234	0.01	
07096270002	Sabanilla-Moyos	07	1	Ejecución	94,960,375				39,221,653			94,960,375	39,221,653	39.61	39.60
07096270003	Crucero Tonina-Crucero Montelíbano	07	1	Ejecución	283,887,257	35,000,000	35,000,000	13,662,937	87,925,554			283,887,257	87,925,554	85.77	74.36
07096270004	Miguel Alemán-Raya de Tabasco	07	1	Ejecución	227,532,305				55,808,188			227,532,305	55,808,188	52.81	52.80
07096270006	Pueblo Nuevo - Ponte Duro - El Manguito	07	1	Ejecución	62,937,770	6,000,000	3,000,000	743,440	41,230,220			62,937,770	41,230,220	89.30	78.00
07096270009	Chanal - La Mendoza	07	1	Ejecución	182,373,933				50,442,573			182,373,933	50,442,573	49.23	49.22
07096270010	Bochil - Ixvontic	07	1	Ejecución	92,191,007				54,306,797			92,191,007	54,306,797	49.67	49.66
07096270012	Santa Catarina - Los Naranjos	07	1	Ejecución	106,358,155	6,300,000	6,300,000	1,671,112	59,229,316			106,358,155	59,229,316	87.73	76.56
07096270013	E.C. Amatenago del Valle - Comitén - San José Cruz Quemada - La Merced	07	1	Ejecución	47,584,639				2,316,942			47,584,639	2,316,942	67.51	67.50
07096270014	Belizario Domínguez-Vicente Guerrero	07	1	Ejecución	204,880,179				29,896,264			204,880,179	29,896,264	62.91	62.90
07096270015	Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba	07	1	Ejecución	56,924,476	7,000,000	7,000,000	1,678,535	34,440,924			56,924,476	34,440,924	100.00	91.90
07096270018	Jamaica-Manacal	07	1	Ejecución	37,922,051				24,311,633			37,922,051	24,311,633	39.91	39.90
07096270019	E.C. Arriaga - Tonalá - El Terrero - Ototal	07	1	Ejecución	38,284,297	10,000,000	5,550,000	1,409,332	17,999,313			38,284,297	17,999,313	23.80	3.40
07096270022	Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez. Tramo: Entronque Carretera (Arriaga Ocozacoautla) - Entronque La Pochota	07	1	Ejecución	598,108,313	350,000,000	349,699,886	9,030,097	776,989,327			598,108,313	776,989,327	100.00	87.00
07096270023	MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	07	1	Ejecución	186,950,327				25,452,975			186,950,327	25,452,975	56.01	56.00
07096280001	Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi	08	1	Ejecución	550,616,849	30,000,000	26,770,000	12,726,455	89,160,022			550,616,849	89,160,022	14.48	7.14
07096280002	San Rafael - Bahuichivo	08	1	Ejecución	232,872,855	100,000,000	100,000,000	41,111,553	249,424,383			232,872,855	249,424,383	89.20	30.70
07096300005	Camino:Nazareno-Cuahuétemoc, en el estado de Durango	10	1	Ejecución	30,594,318	20,000,000	20,000,000	9,219,333	33,802,103			30,594,318	33,802,103	69.16	46.45

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 8 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096300006	Límite de Estados Zacatecas-Durango, T. Der. Independencia y Libertad	10	1	Ejecución	788,248,740	80,000,000	65,829,774	7,883,408	960,746,312			788,248,740	960,746,312	51.91	51.90
07096310003	Camino: Colonia Morelos - Mezquite de Luna	11	7	Ejecución	14,391,342				2,528,322			14,391,342	2,528,322	100.00	100.00
07096320005	Ometepec-Las Iguanas - Charco de la Puerta	12	1	Ejecución	83,047,635	20,000,000	20,000,000	5,399,107	74,100,148			83,047,635	74,100,148	97.90	74.10
07096320009	San José La Pala-Las Lechugas	12	1	Preinversión	73,114,281	8,000,000	8,000,000		37,242,095			73,114,281	37,242,095	95.20	82.00
07096320010	Chilpancingo-Omitemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote	12	1	Ejecución	275,319,188	15,000,000	15,000,000	6,167,248	126,858,771			275,319,188	126,858,771	44.31	40.16
07096320011	Mochitlán-Coaxtlahuacán	12	1	Ejecución	59,884,548	10,000,000	10,000,000	2,877,145	41,361,511			59,884,548	41,361,511	100.00	86.90
07096320013	Libramiento Ometepec	12	1	Ejecución	47,111,026				5,194,789			47,111,026	5,194,789	14.11	14.10
07096320020	Camino: Azoyu - Maxmadi - Cuanacaxtitlan	12	1	Ejecución	67,326,130	20,000,000	20,000,000	5,631,587	39,474,594			67,326,130	39,474,594	84.00	41.50
07096320021	Mettlatonoc-Tlacoachistlahuaca, Tramo: Rancho Nuevo de la Democracia-Tlacoachistlahuaca	12	1	Ejecución	490,989,127	50,000,000	50,000,000	7,403,262	146,703,480			490,989,127	146,703,480	26.10	
07096320022	Camino: Sata Ana-Ayahualulco.	12	1	Ejecución	61,478,434				22,908,644			61,478,434	22,908,644	69.41	69.40
07096330001	Pachuca -Cd. Sahagún	13	1	Ejecución	929,352,664	80,000,000	70,497,118	29,653,803	962,407,741			929,352,664	962,407,741	99.91	99.90
07096330006	Actopan-Atotonilco	13	1	Ejecución	305,985,557	50,000,000	50,000,000	10,286,238	56,451,342			305,985,557	56,451,342	32.16	13.67
07096330015	Camino: Bethi-Cerro del Corazón	13	1	Preinversión	34,775,680		5,000,000		10,113,428			34,775,680	10,113,428	0.01	
07096330016	Camino: Chilcuahutla-Alfajayucán.	13	1	Ejecución	69,560,663	20,000,000	20,000,000	7,535,085	43,028,029			69,560,663	43,028,029	100.00	65.11
07096350005	San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lim. Mpal. Zumpahuacan	15	1	Ejecución	165,440,659	14,122,435	14,122,435	5,443,118	60,783,760			165,440,659	60,783,760	100.00	100.00
07096350009	Toluca - Cd. Altamirano, Tramo: Km. 6+900 - Km. 16+039	15	1	Ejecución	292,725,912		4,020,000	3,849,512	177,748,887			292,725,912	177,748,887	100.00	100.00
07096350010	México - Pachuca, Tramo: Tecamac-Límite Estados de México-Hidalgo	15	1	Ejecución	53,923,004		4,877,456	4,777,456	43,139,539			53,923,004	43,139,539	30.40	30.39
07096350017	Camino: La Tinaja-Arrollo Zarco-Quince Letras E.K. 28.4 Toluca-Amanalco de Becerra.	15	1	Ejecución	37,792,074				20,661,627			37,792,074	20,661,627	54.11	54.10
07096360014	Puente Briseñas-La Barca	16	1	Preinversión	10,349,905	11,800,000						10,349,905		100.00	
07096360020	Cd. Hidalgo-Maravatio	16	1	Preinversión	176,610,774	20,000,000	20,000,000		165,725,330			176,610,774	165,725,330	80.30	63.30
07096380004	Jomulco-Los Aguajes	18	1	Preinversión	127,347,772		240,000		92,048,124			127,347,772	92,048,124	33.61	33.60
07096400005	San Juan Sayulitepec - San Mateo Etlatongo San Miguel Tecomatlan San Fco Jaltepetongo E.C. (Huajuapán Oaxaca).	20	1	Ejecución	78,659,275				23,961,799			78,659,275	23,961,799	82.51	82.50
07096400014	San Pedro Chayuco-Unión de los Angeles	20	1	Ejecución	70,930,000				56,204,281			70,930,000	56,204,281	38.41	38.40

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 9 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096400015	Camino: E.C. Transísmica - San Juan Guichicovi	20	1	Ejecución	68,713,017				4,378,191			68,713,017	4,378,191	3.71	3.70
07096400017	Camino: San Sebastián Frontera- km. 57.5 E.C. Tehuacan - Huajuapán.	20	1	Preinversión	35,189,676							35,189,676			
07096400018	Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb.	20	1	Ejecución	50,642,084	12,000,000	12,000,000	51,619	18,910,664			50,642,084	18,910,664	91.30	62.70
07096410012	Distribuidor 8 del Arco Oriente de la Ciudad de Puebla	21	1	Ejecución	446,339,639	90,000,000	89,956,930	34,308,884	161,509,720			446,339,639	161,509,720	100.00	100.00
07096440006	San Luis Potosí-Cd. Valles Tramo: Río Verde-Cd. Valles	24	1	Preinversión	191,680,302	15,000,000				3,752,240,148		3,943,920,450		0.01	
07096440007	Xilitla - Plan de Juárez - El Sabino - Tlaletla	24	1	Ejecución	73,887,969				47,940,559			73,887,969	47,940,559	70.22	70.21
07096440010	Lagos de Moreno - San Luis Potosí, Tramo: Villa de Arriaga San Luis Potosí	24	1	Ejecución	888,339,365		1,500,000	1,430,229	408,792,816			888,339,365	408,792,816	69.91	69.90
07096450009	Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix	25	1	Ejecución	468,337,551	40,000,000	40,000,000	13,363,714	124,744,266			468,337,551	124,744,266	100.00	69.99
07096450014	Camino: Valle de Huyaqui-La Compuerta.	25	1	Ejecución	42,082,713	18,000,000	17,080,000	3,488,726	24,676,343			42,082,713	24,676,343	82.60	55.30
07096460002	Ures - Rayón	26	1	Ejecución	141,917,894	25,000,000	25,000,000	1,855,275	129,570,598			141,917,894	129,570,598	69.60	53.20
07096460004	La Misa - E.C. (Hermosillo - Yecora)	26	1	Ejecución	182,372,859	40,000,000	40,000,000	16,714,526	208,853,900			182,372,859	208,853,900	100.00	90.20
07096460005	Agiabampo - Santa Bárbara Tramo: Las Bocas - Tojahui	26	1	Ejecución	32,022,605	15,000,000	15,000,000	4,320,000	22,906,912			32,022,605	22,906,912	43.00	
07096460007	Camino: El Coyote-Becadéhuachi-Nácori Chico.	26	1	Preinversión	253,080,000		8,700,000		208,146,638			253,080,000	208,146,638	49.01	49.00
07096480002	Tampico - Cd. Mante, Tramo: González - Cd. Mante	28	1	Ejecución	400,070,879				511,389,457			400,070,879	511,389,457	56.71	56.70
07096480003	Cd. Victoria - Soto La Marina, Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina.	28	1	Ejecución	366,673,484	110,000,000	110,000,000	9,911,243	215,410,766			366,673,484	215,410,766	86.76	31.51
07096500001	El Retache - Tanceme	30	1	Ejecución	251,380,260	12,000,000	12,000,000	5,766,672	23,264,968			251,380,260	23,264,968	14.00	7.80
07096500002	Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo	30	1	Ejecución	200,736,082	10,000,000	10,000,000	2,749,242	42,340,232			200,736,082	42,340,232	37.40	30.70
07096500007	Costero Huasteco	30	1	Ejecución	424,926,720	9,000,000	9,000,000	2,281,607	45,739,565			424,926,720	45,739,565	69.00	66.10
07096500008	Pueblito - Ursulo Galván	30	1	Ejecución	144,132,772	10,000,000	10,000,000	2,747,611	51,776,891			144,132,772	51,776,891	81.70	73.60
07096500010	Moralillo - Lagartero - Ozuluama	30	1	Ejecución	266,458,296	13,000,000	13,000,000	3,472,843	29,399,355			266,458,296	29,399,355	10.20	5.80
07096520003	Valparaiso-San Martín-Santa Ana de Arriba	32	1	Ejecución	23,691,358				24,793,890			23,691,358	24,793,890	70.38	70.37
07096520007	Zacatecas-Saltillo, Tramo Entr. Villa de Cos-Lim. Edos. Zac.-Coah.	32	1	Ejecución	1,900,651,124				1,909,547,167			1,900,651,124	1,909,547,167	95.91	95.90
07096520010	Las Palmas-Limite de Estados Zacatecas/Durango	32	1	Ejecución	827,992,375	350,000,000	328,925,500	88,339,043	865,494,436			827,992,375	865,494,436	100.00	82.47

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08095100009	Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	06	1	Ejecución	8,141,597,333	1,751,800,000	1,888,704,900	578,572,753	6,646,428,300			8,141,597,333	6,646,428,300	100.00	100.00
08096210003	Calvillo, Aqs.-Tabasco, Zac.	01	1	Ejecución	64,077,937	10,000,000	10,000,000	2,940,128	63,492,603			64,077,937	63,492,603	100.00	41.10
08096220002	Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	02	1	Ejecución	1,314,437,895	90,000,000	89,733,895	28,656,641	346,472,519			1,314,437,895	346,472,519	31.46	22.60
08096220003	Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe	02	1	Ejecución	1,414,831,971	250,000,000	249,835,149	84,644,439	962,749,991			1,414,831,971	962,749,991	96.55	66.86
08096230002	Camino: San Francisco de la Sierra.	03	1	Ejecución	165,598,475	40,000,000	40,000,000	18,046,852	128,558,442			165,598,475	128,558,442	100.00	82.97
08096240011	Campeche - Mérida	35	1	Ejecución	2,597,633,000	930,000,000	928,297,735	392,137,311	2,370,409,897			2,597,633,000	2,370,409,897	100.00	75.60
08096250004	Nueva Rosita Múzquiz-Ojinaga	05	1	Ejecución	260,055,971	66,000,000	66,000,000	17,160,902	127,465,733			260,055,971	127,465,733	69.00	55.96
08096260002	La Fundición - La Atravesada - Coalatilla	06	1	Ejecución	97,132,226	31,000,000	31,000,000	8,939,324	31,381,920			97,132,226	31,381,920	93.90	64.15
08096260005	Puerta de Anzar-Estapilla	06	1	Preinversión	53,586,302				34,990,152			53,586,302	34,990,152		
08096260006	San Antonio-Agua Salada-La Loma	06	1	Ejecución	73,554,251	14,000,000	14,000,000	16,686	58,498,506			73,554,251	58,498,506	64.00	40.20
08096270001	Camino: Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero.	07	1	Ejecución	38,273,947				15,098,867			38,273,947	15,098,867	49.41	49.40
08096270003	Camino: 30 de Noviembre Jobo Dulce-Nueva Independencia.	07	1	Ejecución	139,082,019				15,640,460			139,082,019	15,640,460	9.31	9.30
08096270004	Camino: Desvío a Baja California.	07	1	Ejecución	34,144,335				11,452,102			34,144,335	11,452,102	51.01	51.00
08096270007	Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El Carmen	07	1	Ejecución	36,172,917				13,525,234			36,172,917	13,525,234	46.51	46.50
08096270008	Camino: Mazatán-Barra San Simón.	07	1	Ejecución	35,413,250				15,069,242			35,413,250	15,069,242	32.21	32.20
08096270010	Camino: La Grandeza-Bella Vista	07	7	Preinversión	6,416,941	8,000,000	8,000,000		3,020,202			6,416,941	3,020,202	100.00	
08096270011	Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	07	1	Ejecución	348,998,787	16,000,000	16,000,000	3,527,217	69,667,380			348,998,787	69,667,380	93.49	78.37
08096270012	Nuevo Limar-Usipá	07	1	Ejecución	56,883,076	6,000,000	6,000,000	1,696,165	31,703,354			56,883,076	31,703,354	62.20	48.25
08096270014	E.C. Huitupan-Simojovel-El Ocotál.	07	1	Ejecución	30,138,937	4,200,000	4,200,000	2,151,919	14,835,543			30,138,937	14,835,543	43.19	24.82
08096270015	Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana	07	1	Ejecución	120,265,892				26,508,270			120,265,892	26,508,270	11.91	11.90
08096270016	El Contento-Sibacá-Guaquitepec	07	1	Ejecución	146,603,101				25,937,510			146,603,101	25,937,510	73.81	73.80
08096270017	Nueva Esperanza-Chininté	07	1	Ejecución	54,854,495				22,720,202			54,854,495	22,720,202	96.91	96.90
08096280002	Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan.	08	1	Ejecución	388,025,302	54,000,000	54,000,000	23,751,849	331,660,381			388,025,302	331,660,381	100.00	87.57
08096280003	Camino: Guachochi-Yoquivo	08	1	Ejecución	354,684,924	61,500,000	57,340,000	26,724,788	249,201,449			354,684,924	249,201,449	98.93	81.75
08096280004	Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua	08	1	Ejecución	450,220,853	83,400,000	83,400,000	39,715,660	673,823,986			450,220,853	673,823,986	99.03	87.17
08096280006	Estación Chicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)	08	1	Ejecución	179,353,498	15,000,000	15,000,000	4,949,546	79,166,415			179,353,498	79,166,415	29.30	22.15

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096280008	Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas	08	1	Ejecución	1,805,012,319	50,000,000	49,899,018	16,782,033	253,249,728			1,805,012,319	253,249,728	20.78	18.05
08096280009	Matamoros-Parral	08	1	Preinversión	186,298,284	51,300,000	51,300,000		183,308,006			186,298,284	183,308,006	100.00	100.00
08096300001	Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula	10	1	Preinversión	110,950,979	15,000,000	15,000,000		58,325,085			110,950,979	58,325,085	100.00	88.30
08096300002	Indé-E.C.(El Palmito-La Zarca)	10	1	Ejecución	150,073,619				113,639,598			150,073,619	113,639,598	98.81	98.80
08096300006	Libramiento Suroeste de Durango	10	1	Ejecución	517,495,234	250,000,000	232,045,479	47,458,193	264,381,138			517,495,234	264,381,138	71.32	50.87
08096300007	Durango-Parral, Tramo: Morcillo-Guadalupe Aguilera.	10	1	Ejecución	543,369,995	100,000,000	99,698,123	21,486,036	310,618,088			543,369,995	310,618,088	98.36	86.95
08096300008	Corredor Vial del Norte Prolongación Circunvalación. Primera Etapa.	10	1	Ejecución	248,189,193	181,300,000	181,166,817	16,555,615	239,909,324			248,189,193	239,909,324	69.71	69.70
08096300009	Ramales de acceso al Periférico Noroeste de Durango.	10	1	Ejecución	154,950,638	30,000,000	30,000,000	5,791,545	94,073,496			154,950,638	94,073,496	49.01	49.00
08096310003	Comonfort - San Miguel de Allende	11	1	Ejecución	448,626,969	76,000,000	75,888,680	17,941,208	413,680,177			448,626,969	413,680,177	100.00	100.00
08096310004	Entronque Buenavista - Dolores Hidalgo	35	1	Ejecución	912,009,210	100,000,000	77,093,011	35,043,280	835,564,425			912,009,210	835,564,425	76.41	76.40
08096310006	Camino: a la Parada.	11	1	Preinversión	14,000,000	14,000,000	14,000,000					14,000,000		100.00	
08096320004	Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocate-Filo de Caballos	12	1	Ejecución	319,216,427				42,277,884			319,216,427	42,277,884	9.90	9.80
08096320006	Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.	12	1	Ejecución	283,747,936	15,000,000	15,000,000	5,796,488	42,992,595			283,747,936	42,992,595	32.00	27.90
08096320007	Camino: Petatlán-San José de los Olivos	12	1	Ejecución	200,988,125	15,000,000	15,000,000	6,175,771	36,642,697			200,988,125	36,642,697	68.70	63.59
08096320008	Camino: Los Bajitos, Córdón Grande-Platanillo	12	1	Ejecución	183,253,874				7,887,816			183,253,874	7,887,816	0.61	0.60
08096320009	Camino:Tecpan-El Balcón.	12	1	Ejecución	384,241,996	20,000,000	20,000,000	9,388,370	84,184,105			384,241,996	84,184,105	34.77	30.74
08096320012	Camino: La Galera-Fresnos de Puerto Rico.	12	1	Ejecución	587,594,686				8,485,266			587,594,686	8,485,266	71.91	71.90
08096320013	Camino: Chilapa-Atzacoyaloya-Hueycantenango-Ixcatla-El Jaguey-Zizicazapa	12	1	Ejecución	152,869,202				9,381,396			152,869,202	9,381,396	2.21	2.20
08096320016	San Luis La Loma-San Antonio-El Porvenir-El Durazno	12	1	Ejecución	314,487,299	15,000,000	15,000,000	6,259,203	51,244,049			314,487,299	51,244,049	59.62	55.22
08096320017	Camino Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayan de Tovar-Metlatonoc	12	1	Ejecución	471,303,610	50,000,000	50,000,000	31,640,024	710,435,306			471,303,610	710,435,306	97.60	56.50
08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	12	1	Ejecución	2,639,225,695	90,000,000	4,600,000	39,427	376,703,288			2,639,225,695	376,703,288	6.81	6.80
08096320021	Coyuca de Benitez-Tepetitlita, Tramo: Atoyacuillo-Tepetitlita, del Km. 15+000 al Km. 42+000	12	1	Ejecución	125,751,343	11,000,000	11,000,000	5,555,682	67,341,995			125,751,343	67,341,995	6.60	0.40

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 12 de 85	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
08096320022	Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano	12	1	Ejecución	876,236,420	300,000,000	299,936,936	33,743,782	418,692,110			876,236,420	418,692,110	81.06	25.70	
08096330015	Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.	13	1	Ejecución	179,570,846	15,000,000	15,000,000	2,275,074	53,796,403			179,570,846	53,796,403	47.10	39.20	
08096330023	Santa Cruz-Cocinillas	13	1	Ejecución	18,298,640	9,500,000	9,500,000	2,783,589	2,791,553			18,298,640	2,791,553	50.00	6.00	
08096330027	Tepejil del Río - Tula	13	1	Ejecución	401,978,071				46,183,379			401,978,071	46,183,379	7.31	7.30	
08096330029	Ciudad Sahagún-Calpulalpan	13	1	Ejecución	503,002,602	50,000,000	49,981,473	19,840,798	19,840,798			503,002,602	19,840,798	11.00	1.00	
08096330030	Portezuelo Palmillas	35	1	Ejecución	1,692,199,048	80,000,000	90,195,933	26,235,292	682,180,423			1,692,199,048	682,180,423	38.69	35.27	
08096340002	E.C. (Jiquilpan-Manzanillo) - Tonilita - Tonila	14	1	Ejecución	80,870,000				85,052,372			80,870,000	85,052,372	100.00	100.00	
08096340006	Libramiento Tecalitlán	14	1	Ejecución	35,189,676	5,000,000	5,000,000	1,440,551	41,137,303			35,189,676	41,137,303	75.60	58.60	
08096350001	Santa Bárbara-Los Piñones-Potrero Arriba	15	1	Ejecución	54,250,086				17,959,599			54,250,086	17,959,599	30.01	30.00	
08096350002	Acambay-San Mateo El Viejo	15	1	Preinversión	20,627,360	11,854,028	11,854,028		19,643,276			20,627,360	19,643,276	84.40	51.20	
08096350008	Camino: Km.49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco.	15	1	Preinversión	48,670,000		200,000		37,742,250			48,670,000	37,742,250	68.51	68.50	
08096350012	Emiliano Zapata-San Marcos Nepantla	15	1	Ejecución	10,763,906				7,728,847			10,763,906	7,728,847	78.81	78.80	
08096350013	Ahuatenco-Colonia Campesina, San Antonio del Progreso.	15	1	Ejecución	28,599,698				23,171,512			28,599,698	23,171,512	50.51	50.50	
08096350016	Chapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec.	15	1	Preinversión	13,237,527	4,679,120	4,679,120		8,664,403			13,237,527	8,664,403	100.00	86.10	
08096360001	Camino: Cotija-Gallineros	16	1	Preinversión	71,536,918	5,000,000	5,000,000		49,705,578			71,536,918	49,705,578	72.10	65.30	
08096360011	Paso de la Virgen-El Olivo.	16	1	Ejecución	58,460,000				18,594,518			58,460,000	18,594,518	85.81	85.80	
08096360012	Aguililla-Coalcoman.	16	1	Preinversión	270,277,411	9,000,000	9,000,000		71,742,262			270,277,411	71,742,262	35.10	32.30	
08096360024	Paso de Nuñez - Guacamayas.	16	1	Preinversión	43,469,599				43,469,599			43,469,599	43,469,599			
08096370003	Acceso a Tetela del Volcán	17	1	Ejecución	24,115,278	18,000,000	17,060,000	6,912,003	6,912,003			24,115,278	6,912,003	41.80	3.80	
08096370004	Col. Loma Linda-Tetlana	17	1	Ejecución	5,433,700	6,000,000	6,000,000	2,696,695	2,696,695			5,433,700	2,696,695	100.00	28.80	
08096370005	La Nopalera-Santa Úrsula	17	1	Ejecución	20,000,000	20,000,000	20,000,000	7,496,585	7,496,585			20,000,000	7,496,585	100.00	12.00	
08096370007	Tlayacapan-Totolapan	17	1	Preinversión	55,490,000		390,000		55,851,146			55,490,000	55,851,146	83.61	83.60	
08096370014	Jonacatepec - Tlayca	17	1	Ejecución	18,836,827	24,000,000	23,130,000	7,565,600	7,565,600			18,836,827	7,565,600	100.00	24.50	
08096380002	Camino: Campos Los Limones	18	1	Preinversión	33,099,011		60,000		8,521,239			33,099,011	8,521,239	35.31	35.30	
08096390001	Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto	19	1	Ejecución	427,958,210	35,000,000	35,000,000	13,622,697	237,336,321			427,958,210	237,336,321	68.23	62.69	
08096390005	Eje Inter estatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lim. de Edos. S.L.P N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen.	19	1	Ejecución	227,625,454	60,000,000	60,000,000	10,548,521	212,162,766			227,625,454	212,162,766	100.00	100.00	
08096400001	Camino: Nuevo San Juan Chimalapa - La Libertad.	20	1	Preinversión	142,346,882							142,346,882				
08096400002	Camino: Km. 263.1 E.C. Tehuantepec - Juchitan - Alvaro Obregón.	20	1	Ejecución	52,050,000				29,922,162			52,050,000	29,922,162	36.21	36.20	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 13 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096400009	Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	20	1	Preinversión	196,513,640	8,000,000	8,000,000		72,223,244			196,513,640	72,223,244	53.50	47.90
08096400010	Km. 65+000 E.C. (Huaquapan de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa	20	1	Ejecución	153,975,532	10,000,000	10,000,000	38,936	113,816,631			153,975,532	113,816,631	100.00	100.00
08096400013	Los Llanos de Amuzgos-Santa María Ipalapa - Santa María el Rincón.	20	1	Preinversión	50,869,782	10,000,000	10,000,000		31,304,629			50,869,782	31,304,629	100.00	92.50
08096400014	Camino: Km. 3 más 000 E.C. Tlaxiaco-Chalcatongo-San Miguel el Grande.	20	1	Ejecución	193,894,424	3,000,000	3,000,000	11,316	57,476,634			193,894,424	57,476,634	36.80	34.90
08096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco	20	1	Ejecución	2,618,525,887	220,000,000	219,871,423	53,953,187	1,311,877,558	3,842,419,970		6,460,945,857	1,311,877,558	53.96	47.30
08096400016	Santa Cruz de Bravo-Calihuala-Lim. Edo. de Guerrero.	20	1	Ejecución	107,587,759	15,000,000	18,200,000	69,095	7,053,368			107,587,759	7,053,368	21.30	7.60
08096400018	Santiago Tilantongo-San Miguel Tecomatlán	20	1	Ejecución	115,396,692				26,295,490			115,396,692	26,295,490	40.91	40.90
08096400019	Camino:Tlaxiaco-San Juan Mixtepec.	20	1	Preinversión	137,632,188							137,632,188			
08096400022	Camino: Santos Reyes Tepetillo - Mesón de Guadalupe.	20	1	Preinversión	72,200,492				10,240,382			72,200,492	10,240,382		
08096410019	Ramal a Santa Ana Teloxtoc.	21	1	Ejecución	44,421,791				25,161,098			44,421,791	25,161,098	0.81	0.80
08096410024	Camino: Teotlalco-San Miguel.	21	1	Preinversión	20,699,809	7,000,000	7,000,000					20,699,809		21.90	
08096410025	Camino: Huehuetlan El Chico-El Tecocoyuco.	21	1	Ejecución	36,285,127				13,079,505			36,285,127	13,079,505	34.71	34.70
08096420001	Jaipa-Sabino Chico.	22	1	Preinversión	46,874,719	11,500,000	11,500,000		19,231,434	5,911,415		52,786,134	19,231,434	68.70	51.20
08096420003	Construcción del edificio Sede para el Centro SCT Querétaro.	22	3	Ejecución	60,135,320				65,220,413			60,135,320	65,220,413	100.00	100.00
08096430004	Ucum-La Unión	23	1	Ejecución	364,616,552	50,000,000	50,000,000	19,400,134	298,346,374			364,616,552	298,346,374	65.91	53.94
08096440004	Camino: Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.	24	1	Ejecución	142,114,542	23,500,000	23,500,000	7,617,646	128,852,522			142,114,542	128,852,522	41.12	34.51
08096450010	Camino: El Fuerte-Chinobampo.	25	1	Preinversión	99,200,000		680,000		68,572,473			99,200,000	68,572,473	57.91	57.90
08096450017	E.C. Int. México 15 / Naranja Las Quemazones Las Moras.	25	1	Preinversión	39,460,000		2,150,000		16,104,599			39,460,000	16,104,599	59.01	59.00
08096470001	Libramiento de Villahermosa	27	1	Ejecución	2,311,593,086				551,901,763			2,311,593,086	551,901,763	20.41	20.40
08096470002	Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	27	1	Ejecución	373,294,054	30,000,000	30,000,000	6,939,922	178,447,746			373,294,054	178,447,746	100.00	100.00
08096480001	Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.	28	1	Preinversión	175,948,379	58,500,000	58,500,000		81,002,456			175,948,379	81,002,456	83.20	55.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes																Página: 14 de 85	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
08096480002	Eje San Luis Potosí-Victoria-Matamoros, Tramo: Libramiento Sureste de Ciudad Victoria	28	1	Preinversión	342,004,052	60,000,000	60,000,000		32,156,914	35,468,492	377,472,544	32,156,914	0.01				
08096480003	Eje Interregional- Matehuala - Cd. Victoria, Tramo Palmillas - Miquihuana.	28	1	Ejecución	186,140,227	100,000,000	100,000,000	10,598,791	197,376,284		186,140,227	197,376,284	100.00	82.89			
08096500003	El Poste-Rincón de Poxtla.	30	1	Ejecución	82,677,562				16,697,158		82,677,562	16,697,158	40.11	40.10			
08096500006	Hipólito Landero-La Virgen.	30	1	Preinversión	53,636,543		2,750,000		22,219,392		53,636,543	22,219,392	34.41	34.40			
08096500007	Camino: Otapa - 5 de Mayo.	30	1	Ejecución	42,980,277	21,000,000	21,000,000	41,799	16,138,087		42,980,277	16,138,087	62.00	35.70			
08096500017	Tlapacoyan Plan de Arroyos,	30	1	Preinversión	121,775,156		220,000		33,718,193		121,775,156	33,718,193	17.41	17.40			
08096500018	Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente.	30	1	Ejecución	42,216,040	8,000,000	8,000,000	1,332,864	29,209,074		42,216,040	29,209,074	57.70	43.60			
08096500019	Camino:Tlapacoyan-Plan de Arroyos.	30	1	Preinversión	116,197,669						116,197,669						
08096500025	El Ojito Chapopote, del Km. 0+600 al Km. 21+400.	30	1	Preinversión	84,609,954						84,609,954						
08096500026	Paso Lorenzo - Km. 43	30	1	Preinversión	125,222,730						125,222,730						
08096500027	Tierra Blanca-Paso Real - Álamo, del Km. 0+000 al Km. 26+500.	30	1	Preinversión	109,952,323						109,952,323						
08096510001	Camino: Peto-Valladolid.	31	1	Ejecución	460,243,093	60,000,000	60,000,000	30,370,711	187,428,060		460,243,093	187,428,060	79.68	70.60			
08096510002	Camino: Muna-Peto.	31	1	Ejecución	301,486,244	63,000,000	63,000,000	30,165,211	246,073,105		301,486,244	246,073,105	100.00	88.78			
08096510004	Teya-Límite de Estados Yucatán/Quintana Roo, Tramo: Peto-Límite de Estados Yucatán/Quintana Roo	31	1	Ejecución	186,298,284				203,953,703		186,298,284	203,953,703	70.11	70.10			
08096510011	LIBRAMIENTO DE CONKAL Y CHICXULUB PUEBLO Y AMPLIACIÓN DE CHICXULUB PUEBLOCHICXULUB PUERTO	31	1	Ejecución	181,740,000	30,000,000	30,821,760	7,484,620	74,359,289		181,740,000	74,359,289	50.85	23.19			
08096520002	Camino: E.C. Huejucar-Monte Escobedo-San Luis	32	1	Ejecución	70,936,984				55,395,489		70,936,984	55,395,489	59.91	59.90			
08096520007	Entr. Tesistán - Entr. Malpaso, Tramo Malpaso - Jérez.	32	1	Ejecución	360,095,952				439,615,897		360,095,952	439,615,897	11.51	11.50			
08097120004	Consolidación de las Oficinas en la Ciudad de México	09	6	Preinversión	1,893,135,090	240,781,992	131,485,950		553,864,291		1,893,135,090	553,864,291	100.00	97.20			
09093110002	Línea 12 del Metro de la ciudad de México	09	1	Preinversión	7,401,104,633	2,000,000,000	1,909,540,164		41,117,107	21,665,701,823	29,066,806,456	41,117,107	42.30	42.20			
09093110017	Paso deprimido vehicular Bernardo Reyes y Luis Mora, en Monterrey, Nuevo León, en el marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2010.	19	1	Preinversión	126,815,312						126,815,312						

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09094000001	SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL	35	3	Ejecución	21,003,808,833	5,780,000,000	5,483,614,007	1,522,480,695	5,975,120,674			21,003,808,833	5,975,120,674	100.00	26.96
09095100003	ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE: ESCOLLERAS, DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO Y PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA EN LA BOCANITA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.	25	1	Preinversión	256,988,133	194,200,000	72,600,000					256,988,133		100.00	
09096210001	Potrerillo-E.C. Túnel de Potrerillo	01	1	Preinversión	21,204,895				2,484			21,204,895	2,484		
09096210009	E.C. Tortugas-Tunel de Potrerillo-Boca Tunel de Potrerillo	01	1	Ejecución	6,323,792	7,800,000	7,800,000	2,215,714	2,215,714			6,323,792	2,215,714	49.62	24.81
09096210010	Santa María de la Paz-Guadalupito	01	1	Preinversión	6,416,941	6,800,000	6,800,000					6,416,941		77.80	
09096210011	Puente Vehicular sobre Río San Pedro	01	1	Preinversión	18,000,000							18,000,000			
09096210013	Norrias del Cedazo-E.C. 45 (León-Aguascalientes)	01	1	Preinversión	9,687,515				4,298			9,687,515	4,298		
09096210014	Refugio de Agua Zarca-Santa María de la Paz	01	1	Preinversión	8,983,717	9,000,000	9,000,000					8,983,717		71.80	
09096220001	TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	02	1	Ejecución	1,128,132,697	40,000,000	39,933,105	2,012,062	448,435,381			1,128,132,697	448,435,381	65.70	62.70
09096230002	Francisco Villa-San Miguel de Comondú.	03	1	Ejecución	180,501,232	15,000,000	15,000,000	4,332,716	77,801,237			180,501,232	77,801,237	45.18	36.28
09096230003	Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo	03	1	Ejecución	316,860,708	50,000,000	26,145,024	13,661,300	161,848,774			316,860,708	161,848,774	64.81	64.80
09096240001	Camino: Centenario-Laguna Grande.	04	1	Preinversión	95,475,846		900,000		70,874,710			95,475,846	70,874,710	98.51	98.50
09096250001	Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino	05	1	Ejecución	124,198,856	17,500,000	17,500,000	3,026,134	40,393,270			124,198,856	40,393,270	39.90	30.86
09096250003	Ramal a la Ventana	05	1	Ejecución	59,004,807	30,000,000	30,000,000	4,748,177	15,656,548			59,004,807	15,656,548	49.10	11.38
09096250004	Nicolás Guerra Martínez Col. Santo Domingo Nava	05	1	Ejecución	38,480,946	20,000,000	20,000,000	3,838,833	14,943,092			38,480,946	14,943,092	60.80	14.77
09096250006	Saltillo-Torreón, Tramo: Cuerpo B del km 160+000 al km 206+976	05	1	Ejecución	334,200,000	70,000,000	69,537,486	12,066,838	27,204,112			334,200,000	27,204,112	93.31	82.20
09096260002	Pueblo Juárez-La Fundición	06	1	Ejecución	78,942,486	33,000,000	33,000,000	12,805,158	49,172,888			78,942,486	49,172,888	53.80	23.00
09096270001	San Cristóbal de las Casas-Palenque, Tramo: San Cristóbal de las Casas-Rancho Nuevo.	07	1	Ejecución	312,094,996				190,667,270			312,094,996	190,667,270	50.01	50.00
09096270002	Cuauhtémoc Cinco de Febrero El Palmar.	07	1	Ejecución	95,891,279				20,265,705			95,891,279	20,265,705	7.81	7.80
09096270005	E.C. (Cintalapa-Al Cero)-A. López Mateos.	07	1	Ejecución	37,487,848				15,878,360			37,487,848	15,878,360	25.71	25.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096270006	Domingo Chanona - Los Angeles.	07	1	Ejecución	84,982,238	10,000,000	10,000,000	2,811,114	11,645,310			84,982,238	11,645,310	35.68	15.13
09096270011	Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijapan	07	1	Ejecución	37,083,709	7,000,000	7,000,000	1,143,035	16,385,844			37,083,709	16,385,844	31.20	14.50
09096270012	Frontera Comalapa - Nueva Independencia.	07	1	Ejecución	71,072,361				15,188,097			71,072,361	15,188,097	16.81	16.80
09096270013	Las Choapas - Ocozacoautla - Ejido Ocuilapa - Entronque a Ocozacoautla. Tr. Mpio. Ocozacoautla.	07	1	Ejecución	18,836,835				14,077,356			18,836,835	14,077,356	100.00	100.00
09096270014	Belisario Domínguez-Bandera Manacal.	07	1	Ejecución	80,273,861				19,653,161			80,273,861	19,653,161	13.91	13.90
09096270015	Tzajala - Tenango	07	1	Ejecución	67,687,962				6,464,944			67,687,962	6,464,944	6.01	6.00
09096270016	Monte Libano San José. Tramo: Monte Libano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000)	07	1	Ejecución	101,531,943	8,000,000	8,000,000	2,125,099	9,129,564			101,531,943	9,129,564	13.18	4.55
09096270018	Chicomuselo Rizo de Oro La Concordia, Tramo: Rizo de Oro La Concordia.	07	1	Preinversión	192,983,811		13,000,000		129,417,885			192,983,811	129,417,885	100.00	100.00
09096270019	Pijijapan Aeropuerto. Tramo: Aeropuerto (Mariano Matamoros) Zaculapa.	07	1	Ejecución	114,080,000				50,172,736			114,080,000	50,172,736	46.91	46.90
09096270020	Venustiano Carranza-Puxcatán	07	1	Preinversión	118,228,308				200,662			118,228,308	200,662		
09096280001	Bocoyna-Sisoguichi	08	1	Ejecución	94,939,676	23,900,000	19,690,000	5,251,269	72,728,410			94,939,676	72,728,410	73.98	43.00
09096280002	Temosachic-Cocomorahic	08	1	Ejecución	184,249,003	12,500,000	12,500,000	4,539,556	83,124,276			184,249,003	83,124,276	32.21	23.81
09096280004	Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000	08	1	Ejecución	147,142,595	70,000,000	70,000,000	31,066,436	74,629,976			147,142,595	74,629,976	51.36	17.31
09096280005	Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000	08	1	Ejecución	160,382,199	18,600,000	18,600,000	10,901,655	88,922,450			160,382,199	88,922,450	36.58	23.91
09096280006	Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	08	1	Ejecución	169,219,906	30,000,000	30,000,000	8,901,490	82,839,778			169,219,906	82,839,778	34.84	15.42
09096280008	E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 34+000	08	1	Ejecución	164,899,158	19,000,000	3,239,329	95,100	10,881,737			164,899,158	10,881,737	13.30	0.70
09096280009	Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	08	1	Ejecución	451,469,982	50,000,000	50,000,000	9,981,023	127,496,392			451,469,982	127,496,392	52.77	32.50
09096300003	Mezquitla-Charcos	10	1	Ejecución	394,846,446	22,300,000	22,300,000	60,850	86,546,480			394,846,446	86,546,480	20.50	14.30
09096300004	Camino: La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000.	10	1	Preinversión	163,579,240		420,000		60,341,409			163,579,240	60,341,409	7.41	7.40
09096300005	Pilar de Zaragoza - Santiago Bayacora.	10	1	Ejecución	14,160,000				11,381,163			14,160,000	11,381,163	96.01	96.00
09096310003	San José de la Presa-San Juan de la Vega	11	1	Preinversión	19,664,819	15,000,000	15,000,000		9,435			19,664,819	9,435	91.50	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096310007	Santa Rita-Mexicanos,Tramo:Santa Rita-Godoy.	11	1	Ejecución	30,192,756	10,000,000	10,000,000	3,333	16,372,885			30,192,756	16,372,885	79.40	51.90
09096310012	Camino a Torrecillas-Libramiento Oriente	11	1	Preinversión	1,655,985				1,431,821			1,655,985	1,431,821		
09096310025	San José de Mendoza-Estanco, 13 km	11	1	Preinversión	51,232,028	9,200,000	9,200,000		26,404,372			51,232,028	26,404,372	18.60	
09096310028	Higueras - Xichú. Tramo: Higueras - El Cocotero.	11	1	Preinversión	116,818,144							116,818,144			
09096310030	Acceso a la facultad de Ingeniería - E.C.Federal (Salamanca - Valle de Santiago)	11	1	Ejecución	20,037,416	16,000,000	16,000,000	3,778,611	3,787,815			20,037,416	3,787,815	100.00	11.29
09096310031	Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato.	11	10	Ejecución	58,260,000				66,723,525			58,260,000	66,723,525	91.51	91.50
09096320004	Camino: Buenavista de Cuellar- Coxcatlán-Tlmacazapa.	12	1	Ejecución	71,170,000				79,293,381			71,170,000	79,293,381	20.51	20.50
09096330001	Tiangustengo Atlapexco, Tramo: Otamalcatla - Papatlata	13	1	Ejecución	153,696,084	17,300,000	17,300,000	2,652,437	54,221,071			153,696,084	54,221,071	50.30	38.42
09096330005	El Dexthi - San Juanico. Tr: del Km. 6+180 al 9+252	13	1	Ejecución	15,442,058	5,000,000	5,000,000	2,196,940	9,649,833			15,442,058	9,649,833	96.00	53.70
09096330006	Fray Francisco - San Jerónimo.	13	1	Ejecución	20,699,809	12,000,000	11,870,000	1,830,995	23,412,750			20,699,809	23,412,750	100.00	95.77
09096330015	Huazalingo - Tlanchinol	13	1	Ejecución	117,325,801	25,000,000	25,000,000	9,522,688	61,448,229			117,325,801	61,448,229	74.36	50.15
09096330016	Pisaflores - Chalahuite - La Arena.	13	1	Ejecución	162,451,108	15,000,000	15,000,000	4,352,667	39,535,119			162,451,108	39,535,119	100.00	91.23
09096340003	Comanja de Corona-León Gto, Jal.-E.C. León - San Felipe, Gto.	14	1	Ejecución	33,841,720	24,000,000	24,000,000	6,014,431	32,861,670			33,841,720	32,861,670	100.00	40.45
09096340006	Villa Corona - Crucero de Santa María	14	1	Ejecución	620,994,280	144,000,000	144,199,930	27,986,756	444,468,428			620,994,280	444,468,428	100.00	100.00
09096340008	Carretera Chapala-Jocotepec, Tr: San Juan Cosala-Jocotepec	14	1	Ejecución	60,730,000				74,741,725			60,730,000	74,741,725	21.81	21.80
09096340011	Tizapan-San José de Gracia	14	1	Ejecución	153,568,647				53,412,837			153,568,647	53,412,837	16.10	16.00
09096340013	Ejutla Presa Piedras	14	1	Ejecución	37,210,000				24,010,173			37,210,000	24,010,173	51.81	51.80
09096340014	Villa Hidalgo - Colotlán, Tramo: Colotlán - Carrizal	14	1	Preinversión	121,274,264				14,760,771			121,274,264	14,760,771		
09096340017	Chimilitán - Florencia.	14	1	Preinversión	155,248,570	10,000,000	10,000,000		13,632,672			155,248,570	13,632,672	2.80	
09096340018	Carretera: Tepic-AguascalientesTramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco-Bolaños.	14	1	Ejecución	192,145,980	40,000,000	40,000,000	16,777,439	162,612,099			192,145,980	162,612,099	41.33	31.13
09096340019	GUADALAJARA-JIQUILPAN,Tramo: Entr. Acatlán-Jocotepec	14	1	Ejecución	310,497,141	100,000,000	99,937,070	25,382,787	285,133,227			310,497,141	285,133,227	100.00	86.00
09096340023	Paso Real - San Pedro - Puerto de Toxín - Lím. de Estados Jal. Col.	14	1	Ejecución	86,939,200	44,000,000	44,000,000	26,001,692	26,001,692			86,939,200	26,001,692	0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096340024	Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa.	14	1	Preinversión	160,758,909		720,000		41,962,535			160,758,909	41,962,535	0.01	
09096350001	Plan de San Miguel-Ixtapan de la Sal	15	1	Preinversión	17,894,985	5,614,944	3,214,944		11,188,368			17,894,985	11,188,368	56.60	14.90
09096350005	Tejocotillos-Santiago Tejocotillas	15	1	Preinversión	8,197,124	9,407,959	9,407,959		6,192,720			8,197,124	6,192,720	100.00	70.60
09096350006	Ciénega-Amola, San Isidro Amola, Ocuilán	15	1	Preinversión	19,820,068	9,443,315	9,443,315		11,516,352			19,820,068	11,516,352	100.00	44.70
09096350009	Santa Catarina-La Capilla-Huitzililapan	15	1	Preinversión	20,120,215	9,872,202	9,872,202		10,493,555			20,120,215	10,493,555	100.00	63.30
09096350014	Libramiento San Vicente-Coatepec-Carretera Coatepec, Ejido Coatepec	15	1	Preinversión	15,524,857	2,552,736	2,552,736					15,524,857		19.70	
09096350015	Cuatepec-San Francisco, Tr: Cuatepec-Hidalgo Ejido San Francisco Acuautila (Ixtapaluca)	15	1	Preinversión	12,761,432	9,143,681	9,143,681		8,112,131			12,761,432	8,112,131	100.00	76.50
09096350020	San Marcos Jilotzingo-Casa Blanca	15	1	Ejecución	21,484,757				14,843,562			21,484,757	14,843,562	90.31	90.30
09096350021	Feria del Caballo	15	1	Preinversión	265,992,550				175,435,260			265,992,550	175,435,260		
09096350022	Tenancingo-San Antonio Agua Bendita.	15	1	Ejecución	52,420,222	9,407,959	9,407,959	5,280,863	24,892,772			52,420,222	24,892,772	83.80	81.98
09096350026	Sabanillas San Lucas Temastitlán E.C. (Donato de Guerra Ixtapan del Oro)	15	1	Ejecución	51,330,037				13,299,872			51,330,037	13,299,872	26.91	26.90
09096350030	Circuito La Esperanza Méx. Chalma - Ocuilán	15	1	Ejecución	5,597,231				3,454,159			5,597,231	3,454,159	61.11	61.10
09096350032	San Nicolás Peralta-El Espino	15	1	Preinversión	11,653,992	9,407,959	9,407,959		11,753,754			11,653,992	11,753,754	100.00	31.00
09096350034	San José Chalmite - San Miguel Ateopan	15	1	Ejecución	24,280,877	3,292,786	3,292,786	675,151	20,219,231			24,280,877	20,219,231	65.50	53.90
09096350037	Soyaniquilpan, Camino clinica San Agustín Buenavista - Xochitlán.	15	1	Ejecución	20,699,809	9,600,000	5,510,000	933,640	24,350,365			20,699,809	24,350,365	100.00	100.00
09096360001	Cojumatlán-El Nogal	16	1	Ejecución	59,201,455	3,300,000	3,300,000	1,636,922	24,554,733			59,201,455	24,554,733	41.24	32.77
09096360017	E.C. Estatal (La Escalera C.F. No. 15) El Palmar Buena Vista	16	1	Preinversión	32,912,696							32,912,696			
09096360018	Entronque Los Reyes-Los Reyes	16	1	Ejecución	620,994,280	100,000,000	85,000,000	27,990,518	84,618,969			620,994,280	84,618,969	38.06	25.23
09096360019	Churumuco-Poturo	16	1	Ejecución	69,168,413	5,000,000	5,000,000	789,731	27,697,350			69,168,413	27,697,350	35.20	30.64
09096360020	Las Letras-Casa Blanca	16	1	Ejecución	41,399,618	10,000,000	10,000,000	3,328,376	19,111,931			41,399,618	19,111,931	52.18	31.72
09096360021	Los Ranchos-Las Trojes	16	1	Ejecución	155,682,313	6,000,000	1,776,240	354,860	28,783,283			155,682,313	28,783,283	42.40	39.00
09096360023	El Limón de Papatzingán-El Tepehuaje	16	1	Ejecución	84,615,065	3,000,000	3,000,000	2,109,258	30,349,222			84,615,065	30,349,222	40.76	36.97
09096360024	Uricho-Pichataro	16	1	Ejecución	51,957,374				17,283,468			51,957,374	17,283,468	40.71	40.70
09096360028	San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas	16	1	Ejecución	38,377,446	4,000,000	4,000,000	759,927	24,219,169			38,377,446	24,219,169	42.80	34.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 19 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096360029	Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal-Caletta de Campos.	16	1	Ejecución	819,327,108	145,000,000	144,986,914	28,638,471	655,783,123			819,327,108	655,783,123	70.00	54.46
09096360031	Puente Pastor Ortiz	16	1	Preinversión	20,182,314				9,107,630			20,182,314	9,107,630		
09096370011	Paso a Desnivel Galeana	17	1	Preinversión	40,740,000		1,040,000		43,604,297	9,137,875		49,877,875	43,604,297	100.00	100.00
09096380005	Ejido San Juan Coropan, Rosa Morada	18	1	Ejecución	111,406,427				63,247,094			111,406,427	63,247,094	42.81	42.80
09096380007	Tepic-San Blas	18	1	Ejecución	983,240,946	400,000,000	399,161,585	103,640,935	538,494,582			983,240,946	538,494,582	38.23	33.83
09096380008	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610	18	1	Ejecución	193,108,522	20,000,000	47,889,531	19,309,196	305,699,728			193,108,522	305,699,728	96.20	80.60
09096380009	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000	18	1	Ejecución	119,023,904	28,000,000	110,469					119,023,904		41.46	8.93
09096390001	Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas	19	1	Ejecución	135,583,750	20,000,000	20,000,000	5,759,182	27,228,972			135,583,750	27,228,972	21.91	9.40
09096390003	Libramiento Oriente de Cadereyta	19	1	Ejecución	345,169,322	40,000,000	39,575,588	18,531,785	160,085,702			345,169,322	160,085,702	98.77	75.00
09096390004	MONTERREY-COLOMBIA (Tramo: Entr. Libramiento Monterrey-Salinas Victoria) Y SALINAS VICTORIA-CIÉNEGA DE FLORES.	19	1	Ejecución	742,709,160	135,000,000	86,944,810	25,698,315	805,865,130			742,709,160	805,865,130	100.00	100.00
09096400004	E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta)	20	1	Ejecución	75,020,826	10,000,000	10,000,000	1,201,698	18,779,975			75,020,826	18,779,975	79.50	67.00
09096400008	E.C. (Huitzo Nochixtlán) - San Andrés Achio (Sachío).	20	1	Ejecución	12,000,000				1,849,531			12,000,000	1,849,531	47.91	47.90
09096400011	San Miguel Ahuehuetitlán-San Juan Hihualtepec	20	1	Ejecución	112,813,270				26,955,322			112,813,270	26,955,322	27.41	27.40
09096400012	Jalapa de Díaz-San Felipe de Usila	20	1	Preinversión	155,630,000		710,000		48,500,537			155,630,000	48,500,537	38.71	38.70
09096400015	San Miguel El Grande-Cañada Morelos	20	1	Ejecución	44,504,591	15,000,000	15,000,000	2,851,686	19,144,418			44,504,591	19,144,418	59.90	33.15
09096400017	San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila	20	1	Ejecución	37,394,206	10,000,000	10,000,000	50,157	16,815,986			37,394,206	16,815,986	43.20	14.50
09096400019	Mesones Hidalgo - El Carmen Tuxtlián	20	1	Ejecución	90,250,617				19,573,800			90,250,617	19,573,800	17.91	17.90
09096400020	San Martín-Distrito de Villa de Silacayopán	20	1	Ejecución	135,375,924				27,630,158			135,375,924	27,630,158	64.31	64.30
09096400022	Matías Romero - Santa María Petapa, Oaxaca	20	1	Ejecución	52,080,000				24,905,210			52,080,000	24,905,210	100.00	100.00
09096400024	Zaragoza - Santiago Ixtayutla	20	1	Preinversión	154,328,553							154,328,553			
09096400026	María Luisa - Zongolica Chilchotla	20	1	Preinversión	40,923,523							40,923,523			
09096400027	E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito	20	1	Preinversión	50,849,081	10,000,000	10,000,000		17,915,567			50,849,081	17,915,567	99.60	75.80
09096400028	Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.	20	1	Preinversión	112,813,270				15,173,786			112,813,270	15,173,786		
09096400029	Santa María Nutio - Peñas Negras - Santa María Yosocani.	20	1	Ejecución	49,824,441	10,000,000	10,000,000	2,404,079	32,422,652			49,824,441	32,422,652	85.30	61.94

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096400030	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000).	20	1	Ejecución	95,891,279				31,482,372			95,891,279	31,482,372	46.21	46.20
09096400031	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	20	1	Preinversión	127,478,995		300,000		43,819,249			127,478,995	43,819,249	43.71	43.70
09096400032	Putla de Guerrero - Constancia del Rosario.	20	1	Ejecución	11,950,000				1,272,475			11,950,000	1,272,475	61.51	61.50
09096400034	San Juan Bautista Cuicatlan Concepción Pápalo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+000	20	1	Ejecución	166,963,640	10,000,000	10,000,000	2,951,300	12,556,536			166,963,640	12,556,536	14.50	9.26
09096400035	Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000	20	1	Preinversión	102,920,000		740,000		30,848,247			102,920,000	30,848,247	36.31	36.30
09096400036	José María Morelos - El Potrero	20	1	Preinversión	64,428,157	18,000,000	18,000,000		10,219,241			64,428,157	10,219,241	41.70	7.90
09096410002	Tenango-Santa Ursula-E.C.F. Puebla-Perote, Felipe Angeles	21	1	Ejecución	20,492,811				10,919,319			20,492,811	10,919,319	39.21	39.20
09096410008	Xochitlán Todos Santos Santa Clara Huitziltepec	21	1	Ejecución	43,987,095				26,717,996			43,987,095	26,717,996	70.11	70.10
09096410009	Libramiento Sur de Tecamachalco	21	1	Ejecución	79,156,072	10,000,000	8,500,000	2,076,561	81,954,044			79,156,072	81,954,044	81.20	56.40
09096410015	Avenida 18 de Noviembre	21	1	Preinversión	108,820,000		3,200,000		113,945,228			108,820,000	113,945,228	100.00	100.00
09096410021	Libramiento Chignahuapan.	21	1	Ejecución	20,078,815	10,000,000	10,000,000	2,879,684	25,317,466			20,078,815	25,317,466	100.00	47.94
09096410023	IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	21	1	Ejecución	1,037,886,689	100,000,000	96,641,257	203,040	236,677,894			1,037,886,689	236,677,894	20.56	13.20
09096410025	San Juan Acateno-Coyopol.	21	1	Ejecución	68,744,068	5,000,000	5,000,000	2,953,787	28,420,900			68,744,068	28,420,900	55.53	46.53
09096410027	Pardiñas Cuautinchán Almoloyan E.C. (Tepeaca Tecali).	21	1	Ejecución	51,749,523	7,000,000	7,000,000	1,774,796	27,772,530			51,749,523	27,772,530	40.80	34.65
09096420003	San Ignacio-El Sauz	22	1	Ejecución	20,596,310				20,969,883			20,596,310	20,969,883	50.61	50.60
09096420004	Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan	22	1	Preinversión	20,000,000		140,000		18,787,835			20,000,000	18,787,835	42.01	42.00
09096420005	Camino Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín	22	1	Ejecución	20,492,811	4,000,000	4,000,000	15,001	16,984,518			20,492,811	16,984,518	8.40	5.60
09096420006	Camino El Madroño-Tres Lagunas	22	1	Ejecución	72,904,728	15,000,000	15,000,000	5,390,857	27,303,040			72,904,728	27,303,040	27.30	10.56
09096420007	Tequisquiapan, Ezequiel Montes	22	1	Ejecución	537,704,000				154,945,714			537,704,000	154,945,714	73.81	73.80
09096420010	Ahuacatlán - Santa Águeda.	22	1	Ejecución	108,673,999	12,000,000	12,000,000	2,005,048	45,517,256			108,673,999	45,517,256	100.00	100.00
09096420011	Purísima de Arista - San Juan Buenaventura	22	1	Preinversión	59,226,966		140,000		24,871,328			59,226,966	24,871,328	18.51	18.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096420012	Villa Progreso - Las Loberas - EC (Tecozautla - Huimilpan)	22	1	Preinversión	15,940,000							15,940,000			
09096420013	Camino Conca-La Florida	22	1	Ejecución	78,969,289	10,000,000	8,990,000	3,220,269	23,158,820			78,969,289	23,158,820	35.52	23.12
09096420014	Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller	22	1	Preinversión	32,923,047	4,000,000	4,000,000		7,062			32,923,047	7,062	15.00	
09096420016	Entronque Coroneo	22	1	Preinversión	287,080,000				307,014,176			287,080,000	307,014,176		
09096430001	Ideal-Kantunilkin	23	1	Ejecución	135,375,924	20,000,000	16,000,000	2,272,526	142,170,689			135,375,924	142,170,689	66.30	50.40
09096430003	Reforma Agraria - Puerto Juárez, Tramo: Paso por Playa del Carmen.	23	1	Preinversión	446,913,372		5,000,000		508,697,006			446,913,372	508,697,006	100.00	100.00
09096430004	Dziuche Tihosuco.	23	1	Ejecución	146,440,000				129,082,412			146,440,000	129,082,412	39.31	39.30
09096440006	Cañas-Ignacio Allende	24	1	Ejecución	47,402,564				31,426,919			47,402,564	31,426,919	33.81	33.80
09096450008	Camino: E.C. Internacional México 15-Las Tapias. Tramo: El Tule-Las Tapias	25	1	Preinversión	59,843,149	20,000,000	20,000,000					59,843,149		30.30	
09096450009	E.C. (El Fuerte Choix) El Babu - Baymena.	25	1	Ejecución	148,913,517				19,562,169			148,913,517	19,562,169	17.91	17.90
09096450017	E.C. Int. México 15 - Ejido Poblado Seis	25	1	Preinversión	7,270,000		480,000		7,031,397			7,270,000	7,031,397	66.71	66.70
09096450018	Choix - Límite de Estados Sinaloa/Chihuahua	25	1	Ejecución	168,091,771	55,000,000	55,000,000	17,482,490	159,750,989			168,091,771	159,750,989	90.30	57.31
09096450021	Concordia Cacalotán, Tramo: Mesillas - Cacalotán	25	1	Preinversión	159,305,809							159,305,809			
09096460002	Quiriego Rosario Tesopaco	26	1	Ejecución	84,041,225	20,000,000	20,000,000	4,322,100	24,837,190			84,041,225	24,837,190	71.30	60.00
09096460003	Carreteras: Costera de Sonra Tramo: Villa Guadalupe - El Deseboque	26	1	Ejecución	140,655,205	56,600,000	31,480,000	8,700,395	255,758,763			140,655,205	255,758,763	39.30	
09096470003	Acachapan y Colmena	27	1	Ejecución	135,375,925	20,000,000	20,000,000	6,267,099	84,873,136			135,375,925	84,873,136	59.18	42.79
09096480003	Altamira-Nuevo Progreso	28	1	Ejecución	902,506,158	100,000,000	100,000,000	34,146,155	378,004,325			902,506,158	378,004,325	69.00	19.11
09096480005	Potrero Nuevo-Rancho El Mezquital (Matamoros-Puerto Matamoros)	28	1	Preinversión	300,000,000				53,842			300,000,000	53,842		
09096490004	Mesa Redonda - Rancho de Torres - La Garita.	29	1	Ejecución	58,501,829	10,000,000	10,000,000	4,001,525	20,793,411			58,501,829	20,793,411	46.30	27.60
09096490014	Texcoco-Calpulalpan, Tramo: Km 42+000 al 50+000	29	1	Ejecución	273,754,979	350,000,000	301,722,202	89,164,400	204,684,568			273,754,979	204,684,568	100.00	62.50
09096500001	Pedregal-El Triunfo-Tepatlaxco	30	1	Preinversión	20,699,809	6,000,000	6,000,000		6,597,684			20,699,809	6,597,684	72.50	38.20
09096500011	El Diamante-E.C. (Ursulo Galván-Arroyo Grande)	30	1	Ejecución	40,882,123	10,000,000	10,000,000	1,793,839	52,476,594			40,882,123	52,476,594	100.00	96.30
09096500023	Escuela Totozinapa Nuevo Vaquería	30	1	Ejecución	65,431,696				16,944,657			65,431,696	16,944,657	23.61	23.60
09096500024	Paso del Toro-Boca del Río	30	1	Preinversión	262,548,726		47,699,769		252,897,037			262,548,726	252,897,037	100.00	100.00
09096500025	Caminos del Roble-1ro. de Mayo, Tierra Blanca	30	1	Ejecución	124,094,597				14,556,605			124,094,597	14,556,605	15.01	15.00
09096500030	E.C. (Totutla Tlaltetela)-Poxtla.	30	1	Preinversión	62,047,299							62,047,299			
09096500032	Santa María Tatetla-Jocumulco.	30	1	Preinversión	92,506,880				4,100,293			92,506,880	4,100,293		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096500039	Yanga - J. J. Baz.	30	1	Preinversión	8,279,924	6,000,000	6,000,000					8,279,924		87.80	
09096500043	Col. Manuel González - Zentla	30	1	Preinversión	46,000,000		790,000		25,506,520			46,000,000	25,506,520	14.11	14.10
09096500045	El Estribillo - Belisario Domínguez - Caminos que comunican a la Brecha Huasteca.	30	1	Preinversión	67,687,962				832,588			67,687,962	832,588		
09096500047	Oluta - Texistepec	30	1	Ejecución	37,259,657	10,000,000	10,000,000	2,875,935	2,875,935			37,259,657	2,875,935	23.80	
09096500048	El Estribillo El Tigre E.C. (Brecha Huasteca)	30	1	Preinversión	82,917,753							82,917,753			
09096500049	E.C. Federal 145 (Ver.) San Juan Del Río (Oax.), Tramo: E.C. Federal 145 Km 75+400.	30	1	Preinversión	191,473,237				846,848			191,473,237	846,848		
09096500050	Tercera Manzana - Pueblo Viejo - La Pezma, Ramal a Demantza.	30	1	Preinversión	111,685,136							111,685,136			
09096500051	Libramiento de Coatepec	30	1	Ejecución	432,626,016	125,000,000	124,976,940	23,431,718	75,755,757			432,626,016	75,755,757	23.26	
09096510003	Colonia Yucatán-Santa Clara Nuevo Tesoco	31	1	Ejecución	68,816,517	15,000,000	15,000,000	5,750,638	55,588,076			68,816,517	55,588,076	55.67	47.22
09096510006	Mérida-Puerto Juárez, Tr: Valladolid-Chemax	31	1	Ejecución	385,740,947	35,000,000	34,688,943	21,748,912	228,232,638			385,740,947	228,232,638	74.50	65.52
09096510008	Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetz.	31	1	Ejecución	312,153,126	47,300,000	47,370,879	30,837,660	299,313,113			312,153,126	299,313,113	100.00	100.00
09096510009	Chikindzonot - Ekpedz - Xtobil.	31	1	Preinversión	137,970,000		620,000		108,917,115			137,970,000	108,917,115	17.11	17.10
09096510010	Yucalpetén-Chuburná Puerto	31	1	Ejecución	112,130,867	8,980,000	8,360,000	4,569,011	88,776,848			112,130,867	88,776,848	72.20	55.30
09096520006	Milpillas de la Sierra E.C. (C.F. No. 49- Cañitas de Felipe Pescador).	32	1	Ejecución	16,020,000				6,999,582			16,020,000	6,999,582	14.71	14.70
09096520008	Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Malpaso	32	1	Preinversión	541,729,321	50,000,000	61,000,000		186,886,307			541,729,321	186,886,307	85.78	81.40
09096520012	Perales - La Purísima	32	1	Ejecución	21,527,811				28,912,439			21,527,811	28,912,439	23.11	23.10
09096520013	Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	32	1	Ejecución	598,400,730	100,000,000	99,963,430	21,816,937	441,691,845			598,400,730	441,691,845	100.00	100.00
09096520014	ENTR. RIVIER-SAN MARCOS, Tramo: Límite de Estados Ags./Zac.-Loreto	32	1	Ejecución	84,555,172				90,592,083			84,555,172	90,592,083	93.11	93.10
10092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS	35	7	Ejecución	1,870,949,507	211,700,000	313,700,000	124,464,671	437,141,023			1,870,949,507	437,141,023	100.00	41.80
10092110010	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).	35	7	Ejecución	2,025,929,773	246,500,000	306,232,105	35,335,284	35,335,284			2,025,929,773	35,335,284	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10093110005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACIÓN DE CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 2011	35	7	Preinversión	465,745,711	1,493,031,295	724,202,707					465,745,711		100.00	
10093110006	Paso Superior Vehicular en la carretera Hermosillo-Yecora (Mex-016) y Línea Férrea T- Nogales-Guadalajara T-297+940, en Hermosillo, Sonora, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	26	1	Preinversión	31,049,714							31,049,714			
10093110008	Libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato	11	1	Ejecución	2,302,027,857	728,500,000	736,977,000	257,050,681	475,060,846	280,355,446		2,582,383,303	475,060,846	100.00	95.30
10093110012	Paso Inferior Vehicular Boulevard Fronterizo (Av. H. Colegio Militar) dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria	08	1	Ejecución	206,666,996	67,000,000	67,000,000	32,639,729	193,524,561			206,666,996	193,524,561	100.00	94.14
10095100001	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO PORTUARIA 2011	35	7	Ejecución	110,000,000		1,191,686	293,503	36,560,568			110,000,000	36,560,568	100.00	100.00
10095100003	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO EN PLAYÓN DE HORNOS, VER. 2011	30	1	Ejecución	12,000,000		999,902	876,879	4,269,517			12,000,000	4,269,517	100.00	100.00
10095100005	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO EN PUERTO CHIAPAS, CHIS 2011	07	1	Preinversión	20,000,000		20,000,000					20,000,000		100.00	
10095100008	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN PUERTO ESCONDIDO, OAX.	20	1	Preinversión	28,000,000		29,000,000					28,000,000		100.00	
10095100011	PROGRAMA DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO SURESTE Y CARIBE 2011	35	7	Ejecución	124,043,608		324,745	283,417	19,108,314			124,043,608	19,108,314	100.00	100.00
10095100012	PROGRAMA DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO NORTE 2011	35	7	Ejecución	71,000,000		145,057	145,057	9,729,255			71,000,000	9,729,255	100.00	100.00
10096210005	Paso a desnivel Av. Convención 1914 y Av. Gabriela Mistral.	01	1	Ejecución	84,440,987	91,000,000	72,224,472	23,080,232	23,080,232			84,440,987	23,080,232	0.01	
10096220001	Cruce Internacional El Chaparral	02	1	Ejecución	364,543,896				182,792,093	376,736,711		741,280,607	182,792,093	65.01	65.00
10096220004	El Faro - Murgía - Guadalupe Victoria	02	1	Ejecución	177,227,713	96,000,000	7,447,887	6,858,071	146,692,821			177,227,713	146,692,821	100.00	88.60

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 24 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096240001	E.C.F. (Sabancuy - Escárcega) - Ignacio Gutiérrez	04	1	Preinversión	39,611,174		1,560,000		26,972,432			39,611,174	26,972,432	25.41	25.40
10096240002	E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria	04	1	Ejecución	161,458,590	20,000,000	20,000,000	7,526,719	51,123,221			161,458,590	51,123,221	31.08	12.20
10096240003	Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá)	04	1	Ejecución	161,458,590	20,000,000	17,540,000	9,025,422	21,039,305			161,458,590	21,039,305	22.44	10.06
10096240004	Periférico de Campeche.	04	1	Ejecución	465,745,710	100,000,000	199,780,178	48,387,352	102,412,773			465,745,710	102,412,773	74.39	34.43
10096250001	Acceso al Ejido Piedra Blanca.	05	1	Preinversión	9,066,517	2,000,000	2,000,000		5,125,198			9,066,517	5,125,198	18.96	
10096250002	Camino La Ventura - Tanque del Cerro	05	1	Ejecución	20,182,314	12,000,000	12,000,000	1,624,859	10,950,321			20,182,314	10,950,321	41.70	37.54
10096250003	Camino La Ventura - Límites del Estado con Zacatecas	05	1	Ejecución	18,754,028	10,000,000	10,000,000	1,208,846	9,600,963			18,754,028	9,600,963	39.70	19.85
10096250007	Camino a Ejido Hedionda Grande	05	1	Ejecución	81,660,748	30,000,000	30,000,000	4,856,798	22,569,964			81,660,748	22,569,964	28.30	
10096250008	Antiguo General Cepeda-Palma Gorda.	05	1	Ejecución	108,674,000	25,000,000	25,000,000	5,441,302	26,644,605			108,674,000	26,644,605	15.60	0.78
10096250009	Ejido Vieja Palestina.	05	1	Ejecución	29,197,081	19,000,000	19,000,000	1,884,482	10,801,386			29,197,081	10,801,386	50.20	24.16
10096250010	Aura - Pirineos.	05	1	Ejecución	54,357,700	21,000,000	21,000,000	3,933,163	18,066,842			54,357,700	18,066,842	30.50	7.05
10096250011	E. C. Zacatecas - Saltillo 5a. Etapa	05	1	Ejecución	38,936,341	8,000,000	8,000,000	1,310,954	20,213,447			38,936,341	20,213,447	17.60	15.83
10096250013	Carretera Vizcaya - Tacubaya	05	1	Ejecución	44,562,570	30,000,000	30,000,000	6,957,904	29,114,015			44,562,570	29,114,015	52.24	36.61
10096250014	Viesca - Parras	05	1	Ejecución	156,937,750	40,000,000	40,000,000	10,091,161	58,085,076			156,937,750	58,085,076	25.50	14.56
10096260001	Libramiento Norponiente de Colima	06	1	Ejecución	215,278,121				139,250,471			215,278,121	139,250,471	77.91	77.90
10096260003	Libramiento Arco Norte de Colima	06	1	Ejecución	113,838,602				149,144,069			113,838,602	149,144,069	81.71	81.70
10096270004	E.C.E. Chiapas 101 - Rancharía Tierra Blanca.	07	1	Ejecución	12,440,586	3,000,000	3,000,000	864,144	5,401,930			12,440,586	5,401,930	97.54	61.64
10096270005	Nachig - Zinacatán	07	1	Ejecución	28,416,712	8,000,000	8,000,000	4,116,782	21,753,265			28,416,712	21,753,265	100.00	79.86
10096270006	El Porvenir - Samuel León Brindis.	07	1	Preinversión	41,010,481				8,930,487			41,010,481	8,930,487		
10096270007	Hermenegildo Galeana - Las Delicias	07	1	Ejecución	104,625,167	43,100,000	43,100,000	12,701,270	39,576,374			104,625,167	39,576,374	61.93	26.30
10096270009	E.C. (Chicomuselo)-Cárdenas-Ojo de Agua	07	1	Preinversión	53,819,530				8,578,502			53,819,530	8,578,502		
10096270011	E.C.E. Chiapas No 226- Velasco Suárez-Paso Hondo.	07	1	Preinversión	41,656,316				4,396,082			41,656,316	4,396,082		
10096270014	Las Brisas - E.C. (Huixtla - Cahulotal).	07	1	Preinversión	53,819,504							53,819,504			
10096270015	E.C. (La Unidad - Las Brisas) - Francisco Sarabia.	07	1	Preinversión	74,519,314							74,519,314			
10096270016	Francisco Sarabia - Abraham González.	07	1	Preinversión	93,149,141							93,149,141			
10096270017	E.C. (Huixtla - Cahulotal) - Adolfo Ruiz Cortines.	07	1	Preinversión	115,918,933							115,918,933			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096270018	Abraham González - E.C. (Acacoyagua - Embarcadero las Garzas).	07	1	Preinversión	101,429,066							101,429,066			
10096270019	Pijijiapan - E.C. (La Unidad - Las Brisas).	07	1	Preinversión	101,429,066							101,429,066			
10096270020	Mazatán - Aeropuerto Tapachula.	07	1	Preinversión	66,239,390							66,239,390			
10096270022	Triunfo de Madero - Pueblo Viejo	07	1	Ejecución	129,373,809	30,000,000	27,920,000	11,275,499	11,275,499			129,373,809	11,275,499	40.20	11.20
10096270023	Pueblo Viejo - Rafael Cal y Mayor (Lim. de Edos. Chs y Oax.).	07	1	Preinversión	116,436,429							116,436,429			
10096280001	Altamirano Entronque Camino Estatal Km. 2+960	08	1	Ejecución	5,468,065	5,080,000	5,080,000	1,463,342	1,463,342			5,468,065	1,463,342	81.70	28.60
10096280002	El Gomeño - Entronque. Carretera de Cuota Km 122+000 (Jiménez-Chihuahua).	08	1	Ejecución	17,006,972	15,800,000	15,800,000	4,321,800	4,321,800			17,006,972	4,321,800	86.12	41.32
10096280003	Loma Chica - Entronque Camino Estatal Km 4+960	08	1	Ejecución	9,232,115	8,580,000	8,580,000	2,472,025	2,472,025			9,232,115	2,472,025	76.10	19.16
10096280004	Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo	08	1	Preinversión	155,248,571	21,000,000	21,000,000		43,336,784			155,248,571	43,336,784	57.82	35.60
10096280005	Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.	08	1	Preinversión	336,257,538	120,000,000	120,000,000					336,257,538		100.00	
10096300001	Puente: La Hierbabuena	10	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
10096300002	Independencia-Libertad Tuitan	10	1	Preinversión	33,906,304		200,000		17,782,490			33,906,304	17,782,490	0.01	
10096300004	Entronque Mezquital Dolores Hidalgo al Libramiento Sur	10	1	Preinversión	68,309,371		17,200,000		82,431,696			68,309,371	82,431,696	80.51	80.50
10096300007	Libramiento Periférico Gómez Palacio-Lerdo	10	1	Preinversión	109,730,000		700,000					109,730,000		71.41	71.40
10096300008	Gómez Palacio - Gregorio García.	10	1	Ejecución	231,980,473	20,000,000	20,000,000	6,582,293	48,043,182			231,980,473	48,043,182	33.80	12.13
10096310001	Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes	11	1	Preinversión	50,000,000	40,000,000	40,000,000					50,000,000		100.00	
10096310002	Segunda etapa Acambaro-Morelia	11	1	Preinversión	11,384,895	15,000,000	15,000,000					11,384,895		100.00	
10096310003	Estación Manzano Chamácuaro.	11	1	Preinversión	16,559,847	20,000,000	20,000,000					16,559,847		97.10	
10096310008	Estación Penjamo - Labor de López.	11	1	Preinversión	18,474,580		720,000		10,734,500			18,474,580	10,734,500	83.91	83.90
10096310009	Carretera Romita-Puerto Interior Fed. 45	11	1	Preinversión	203,272,210	60,000,000	60,000,000		16,052,619	49,621,607		252,893,817	16,052,619	29.88	13.00
10096320005	Tlalixtaquilla-Santa Cruz	12	1	Preinversión	60,277,875				8,573,823			60,277,875	8,573,823		
10096320008	Ampliación de la Carretera Federal Cuernavaca-Chilpancingo, Tramo: Taxco - Iguala del Km. 114+700 al Km. 118+400.	12	1	Ejecución	80,347,585	80,000,000	80,000,000	14,265,304	14,275,221			80,347,585	14,275,221	66.48	2.70
10096320014	Ayutla - Colotlipa.	12	1	Ejecución	159,305,810				22,238,481			159,305,810	22,238,481	4.61	4.60

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 26 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096320016	Huixtepec - La Guadalupe - La Concepción.	12	1	Ejecución	57,752,469	20,000,000	20,000,000	90,136	23,784,919			57,752,469	23,784,919	47.70	16.00
10096320017	Ayutla-Acatepec,Tr. San José La Hacienda-Encino Amarillo.	12	1	Ejecución	159,305,809				9,916,379			159,305,809	9,916,379	5.71	5.70
10096320018	Tlacoatepec-Paraje Laureles (Tr. Tlacoatepec-Río Zompantle).	12	1	Preinversión	72,656,364				62,015			72,656,364	62,015		
10096320020	Nuevo Poblado (Presa El Caracol)-Tlacoatepec.	12	1	Preinversión	157,368,305				16,126,686			157,368,305	16,126,686		
10096320021	Ayutla-Pascal del Oro	12	1	Ejecución	159,305,809				45,745,156			159,305,809	45,745,156	8.11	8.10
10096320022	Penjámico - Huertecillas, Tr. Pozas - El Terrero	12	1	Ejecución	152,309,270	8,000,000	8,000,000	4,101,726	17,797,939			152,309,270	17,797,939	8.40	3.65
10096320023	Quechultenango-Santa Cruz-Pueblo Viejo, Tr. Quechultenango-Santa Cruz.	12	1	Preinversión	81,805,688							81,805,688			
10096320025	Tinoco-Chacamero Grande.	12	1	Ejecución	25,357,267	15,000,000	15,000,000	4,049,518	16,297,448			25,357,267	16,297,448	100.00	100.00
10096320026	Luz de Juárez - Lim. Edos. Gro/Oax.	12	1	Ejecución	19,913,226	13,400,000	13,400,000	3,977,048	25,011,419			19,913,226	25,011,419	84.70	0.80
10096320028	Placeres del Oro - San Rafael.	12	1	Ejecución	43,976,745	10,000,000	10,000,000	5,717,928	15,501,489			43,976,745	15,501,489	100.00	100.00
10096320029	E.C. (Tlapa-Marquelia)-Iliatenco	12	1	Preinversión	161,458,590				1,077			161,458,590	1,077		
10096320030	Tlacoatepec-Acatlán del Río	12	1	Ejecución	121,093,944	10,000,000	10,000,000	1,111,140	6,302,365			121,093,944	6,302,365	100.00	100.00
10096320031	Puerto del Varal-Corral de Piedra	12	1	Ejecución	66,359,481	10,000,000	10,000,000	2,939,643	18,453,680			66,359,481	18,453,680	17.40	
10096320037	Arroyo Frio - Magueyes	12	1	Preinversión	44,659,839							44,659,839			
10096320038	Lomatepec - Buenavista	12	1	Preinversión	140,758,704							140,758,704			
10096320039	San José la Hacienda - Lomatepec	12	1	Preinversión	154,213,579							154,213,579			
10096330005	C.E. Ixtlahuaco-Calnali	13	1	Ejecución	129,166,872				70,778,667			129,166,872	70,778,667	60.91	60.90
10096330006	C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto-Caltimacan.	13	1	Ejecución	143,805,785	25,000,000	20,000,000	5,831,420	46,807,047			143,805,785	46,807,047	52.96	35.40
10096330007	Colonia Benito Juárez-San José Capulines	13	1	Preinversión	35,520,890				11,549,934			35,520,890	11,549,934		
10096330008	E.C. (San Bartolo-San Miguel)-Pie del Cerro.	13	1	Ejecución	103,871,693				18,531,885			103,871,693	18,531,885	20.71	20.70
10096330009	Tenango de Doria -San Bartolo Tutotepec.	13	1	Preinversión	123,784,919				2,531			123,784,919	2,531		
10096330010	Reconstrucción Pachuca-Tulancingo-Los Romeros	13	1	Preinversión	37,673,671				695			37,673,671	695		
10096330011	Singuilucan - Santa Ana Chichicauautla	13	1	Ejecución	103,333,500	8,000,000	8,000,000	4,136,248	25,255,886			103,333,500	25,255,886	34.06	26.79
10096330014	El Valante - La Loma - Botenguedno	13	1	Ejecución	18,629,828	4,000,000	4,000,000	1,219,096	10,907,599			18,629,828	10,907,599	27.60	6.58
10096330016	Congreso P. Agrario - E.C. (Huejutla - Los Otates)	13	1	Preinversión	35,520,889				16,148,483			35,520,889	16,148,483		
10096330018	San Agustín Metzquitlán - San Nicolás Atecoxico	13	1	Ejecución	43,055,624	5,000,000	5,000,000	766,399	9,671,866			43,055,624	9,671,866	22.70	10.00
10096330022	PIV Parque Industrial La Zal	13	1	Preinversión	53,819,530							53,819,530			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096330023	Acceso a Nopala de Villagrán, Tramo entronque del km. 107 de la C.F. México - Oro.	13	1	Preinversión	83,958,468		130,000		43,914,798			83,958,468	43,914,798	93.41	93.40
10096330025	E.C. (Huautila - Chilteco) - Metlattepec - Chapopote	13	1	Ejecución	55,061,492	20,000,000	20,000,000	6,552,827	6,552,827			55,061,492	6,552,827	39.94	8.23
10096330026	Huautila Tohuaco Amatzintla - Chapopote. (Lim. De Edos Hgo.y Ver.)	13	1	Preinversión	82,799,237							82,799,237			
10096330027	San Bartolo Tutotepec-San Miguel	13	1	Ejecución	43,987,095	9,000,000	9,000,000	4,577,040	4,577,040			43,987,095	4,577,040	38.77	9.43
10096340005	Puerto Vallarta-El Tuito, tramo: Boca de Tomatlán-El Tuito.	14	1	Ejecución	512,269,357	100,000,000	99,730,285	254,316	22,213,128			512,269,357	22,213,128	27.30	7.30
10096340006	El Tuito Llano grande - Tehuamixtle.	14	1	Ejecución	145,312,731	30,000,000	29,280,000	15,143,787	30,698,064			145,312,731	30,698,064	20.53	6.67
10096340007	Villa Guerrero - Atzqueltan	14	1	Ejecución	103,333,498	10,000,000	10,000,000	4,806,471	27,376,240			103,333,498	27,376,240	22.40	12.50
10096340010	Colotlán-El Epazote	14	1	Preinversión	65,121,631				38,879,978			65,121,631	38,879,978		
10096340011	2do. Tunel de Luis Donaldo Colosio	14	1	Ejecución	155,248,570	65,000,000	70,451,018	12,392,877	87,810,838			155,248,570	87,810,838	13.01	13.00
10096340013	El Tuito Chacala	14	1	Ejecución	161,458,590	6,000,000	6,000,000	1,728,720	18,906,883			161,458,590	18,906,883	4.50	
10096340015	Oconahua Jal. - Jesús María - Nay.	14	1	Ejecución	96,875,154	10,000,000	10,000,000	5,115,409	38,043,619			96,875,154	38,043,619	31.70	21.67
10096340016	Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal	14	1	Ejecución	196,648,189	100,000,000	99,823,447	28,372,380	80,672,945			196,648,189	80,672,945	80.64	44.97
10096340017	Huacasco - El Jaguey	14	1	Ejecución	34,672,181	10,000,000	10,000,000	2,839,734	16,992,856			34,672,181	16,992,856	69.00	49.40
10096340019	Libramiento Encarnación de Díaz, Tramo: Km. 94+960 al Km. 96+670	14	1	Ejecución	28,900,000				27,043,004			28,900,000	27,043,004	48.21	48.20
10096340020	Tonalá-El Vado	14	1	Preinversión	37,777,152	7,500,000	7,500,000		14,289,575			37,777,152	14,289,575	53.10	30.50
10096340023	Puente La Barca-Briseño.	14	1	Preinversión	118,402,966	50,000,000	50,000,000					118,402,966		0.01	
10096350001	San Juan El Temporal-Ramal a San Bartolo	15	1	Preinversión	38,946,691	14,122,435	14,122,435		24,431,413			38,946,691	24,431,413	100.00	82.60
10096350023	Camino a Lumbreras	15	1	Ejecución	58,994,456	12,000,000	12,000,000	7,089,030	36,688,908			58,994,456	36,688,908	64.60	61.23
10096350024	Toluca-Morelia	15	1	Ejecución	218,349,351	1,500,000	1,500,000	1,471,756	75,665,484			218,349,351	75,665,484	100.00	100.00
10096350027	Puente Grande-Las Animas-Coyotepec	15	1	Preinversión	20,161,615	4,000,000	4,000,000		10,205,176			20,161,615	10,205,176	1.90	
10096350029	Jiquipilco el Viejo.	15	1	Ejecución	20,989,617				10,332,311			20,989,617	10,332,311	62.51	62.50
10096350030	Ganzda - Santiago Oxtoc Toxhie - Carretera Panamericana	15	1	Ejecución	20,451,421	8,843,481	8,843,481	4,530,317	14,770,703			20,451,421	14,770,703	100.00	72.80
10096350031	Rosa Morada - E.C (Toluca Amanalco de Becerra) km 16.5.	15	1	Ejecución	18,298,640	5,923,321	5,923,321	3,561,860	11,662,508			18,298,640	11,662,508	98.90	95.91
10096350032	Ojo de Agua Loma de Endare (Santa María Endare).	15	1	Ejecución	19,913,226				7,971,377			19,913,226	7,971,377	67.51	67.50
10096350033	Autopista (Toluca-Atlacomulco)-Santa Clara	15	1	Ejecución	12,055,574				7,366,335			12,055,574	7,366,335	54.41	54.40
10096350035	Providencia-Huemetta	15	1	Ejecución	12,001,755	8,082,117	8,082,117	1,347	6,581,284			12,001,755	6,581,284	100.00	98.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 28 de 85	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10096350036	El Quinte-Chapa de Mota	15	1	Ejecución	21,527,812				4,450,453			21,527,812	4,450,453	16.71	16.70	
10096350038	San Lucas del Maíz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco.	15	1	Ejecución	75,347,341	13,171,143	13,171,143	3,520,955	11,707,768			75,347,341	11,707,768	30.30	20.11	
10096350039	Temascalcingo-Ex Hacienda Solís	15	1	Ejecución	63,536,025	1,900,000	9,706,000	7,838,757	88,030,517			63,536,025	88,030,517	100.00	100.00	
10096350040	PIV Autopista México-Puebla Km. 41 + 200 (Acceso Ixtapaluca).	15	1	Ejecución	61,455,274	80,000,000	19,700,000	13,450,979	111,935,320			61,455,274	111,935,320	60.01	60.00	
10096350041	Santo Tomás de las Flores - Santa Cruz - San Lucas - La Unión	15	1	Preinversión	56,510,506				13,497,558			56,510,506	13,497,558			
10096350043	Nepantla-Tlalamac y Ramal a Alotepec	15	1	Ejecución	19,168,024	2,977,622	2,977,622	607,699	12,875,008			19,168,024	12,875,008	95.70	84.22	
10096350044	San Simón-Rancho Viejo	15	1	Ejecución	50,633,414	18,801,555	18,601,555	5,574,452	15,235,055			50,633,414	15,235,055	60.70	35.25	
10096350045	Avenida Nopaltepec - Viaducto Poniente Bicentenario, Municipio de Cuautitlán Izcalli.	15	1	Preinversión	164,491,035	65,800,000	65,800,000		6,414,359			164,491,035	6,414,359	43.10		
10096360003	C.B.T.A 89-Terrenate-El Sabino	16	1	Ejecución	28,979,733				7,100,812			28,979,733	7,100,812	7.21	7.20	
10096360005	El Pilar - Las Jicamas	16	1	Preinversión	12,833,882	9,000,000	9,000,000					12,833,882		79.00		
10096360006	Distribuidor Vial Salida Quiroga	16	1	Ejecución	305,200,000		40,000,000	37,653,509	343,943,953			305,200,000	343,943,953	60.20	40.10	
10096360008	E.C. (Cotija - Tocumbo) - Vista Hermosa	16	1	Preinversión	5,692,448							5,692,448				
10096360009	E.C. (El Puerto - Santa Inés) - Ayumba	16	1	Preinversión	4,657,457							4,657,457				
10096360010	E.C. (Tancitaro - Copetiro) - Chirimoyo - Guaricho - E.C. (Periban - Buenavista)	16	1	Ejecución	32,395,202	4,000,000	4,000,000	767,622	16,411,200			32,395,202	16,411,200	10.50		
10096360011	E.C. (Caracuaro-Huetamo)-Cuiztillo	16	1	Ejecución	46,201,974	2,000,000	4,278	4,278	30,951,515			46,201,974	30,951,515	44.70	40.30	
10096360012	Tangamandapio La Cantera.	16	1	Ejecución	39,934,091	15,000,000	30,891	30,665	13,894,980			39,934,091	13,894,980	50.70	15.00	
10096360013	Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín	16	1	Preinversión	26,909,753	4,000,000						26,909,753		12.40		
10096360016	Parácuaro - Jucutacato.	16	1	Ejecución	161,458,590	9,000,000	9,000,000	5,249,547	5,249,547			161,458,590	5,249,547	8.34	3.38	
10096360017	Capire de Bravo-Acuyo	16	1	Ejecución	100,104,277				17,060,208			100,104,277	17,060,208	7.71	7.70	
10096360018	Tafetan-Platanillo	16	1	Ejecución	124,198,856	4,000,000	4,000,000	711,764	7,454,395			124,198,856	7,454,395	2.60	0.05	
10096360019	Entronque Procesional El Barrio - El Flechero	16	1	Ejecución	31,049,714	14,000,000	14,000,000	5,674,721	5,674,721			31,049,714	5,674,721	70.21	40.83	
10096360020	Palos Marías-Salitre de Cópola. Tr. Palos Marías - El Derrumbadero.	16	1	Ejecución	99,458,492	4,000,000	5,500,000	2,682,671	14,068,639			99,458,492	14,068,639	15.33	10.88	
10096360021	E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro	16	1	Ejecución	26,909,752	14,000,000	14,000,000	5,443,815	5,443,815			26,909,752	5,443,815	46.62	27.37	
10096360024	Chamacuero - Tejocote de Calera (Lim. Edos. Mich./Gto)	16	1	Ejecución	10,349,905	10,000,000	10,000,000	1,920,646	1,920,646			10,349,905	1,920,646	74.40	8.19	
10096360027	El Pandillo - Ticuitaco.	16	1	Ejecución	20,699,810				8,843,518			20,699,810	8,843,518	53.91	53.90	
10096360028	Puruarán - Hacheros - El Encanto	16	1	Preinversión	36,224,666							36,224,666				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096360029	Paso de Nuñez - Janindipo	16	1	Ejecución	70,586,350				9,345,763			70,586,350	9,345,763	13.61	13.60
10096360030	Churumuco - Atijo	16	1	Preinversión	86,939,199	4,000,000						86,939,199		3.80	
10096360031	Atijo Zárate	16	1	Preinversión	74,105,317	4,000,000						74,105,317		4.80	
10096360032	Anillo Periférico Oriente, del municipio de La Piedad, Michoacán.	16	1	Ejecución	258,333,744	130,000,000	129,977,959	43,972,887	177,133,318			258,333,744	177,133,318	99.46	65.03
10096380002	Huajicori-San Andrés Milpillas	18	1	Ejecución	99,820,000				29,141,182			99,820,000	29,141,182	9.31	9.30
10096380004	Rosamorada San Juan Bautista	18	1	Ejecución	44,194,093	10,000,000	9,700,000	3,241,811	25,499,051			44,194,093	25,499,051	45.78	30.26
10096390004	Cadereyta-Allende el Reparo	19	1	Ejecución	160,682,270	60,000,000	72,867,597	20,610,942	126,592,166			160,682,270	126,592,166	100.00	56.58
10096390006	Santa Rosa - Salinas Victoria.	19	1	Preinversión	226,042,027	60,000,000	60,000,000					226,042,027		100.00	
10096390007	Reconstrucción de las Vialidades Morones Prieto y el Boulevard Constitución de la Ciudad de Monterrey.	19	1	Ejecución	1,528,169,367	300,000,000	313,071,300	111,872,697	585,135,500			1,528,169,367	585,135,500	92.38	78.41
10096390008	Gerencia de Proyecto, Estudios complementarios y proyecto Ejecutivo para la reubicación de la terminal ferroviaria fuera del Área Metropolitana de Monterrey, la conclusión del Libramiento Ferroviario y obras asociadas.	19	10	Preinversión	127,380,418							127,380,418			
10096400002	San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo).	20	1	Preinversión	20,699,809	10,000,000	10,000,000		9,053,938			20,699,809	9,053,938	36.20	11.10
10096400003	Chahuities Rancho Salinas	20	1	Ejecución	55,972,310	8,000,000	7,620,000	951,458	5,813,396			55,972,310	5,813,396	27.56	12.23
10096400004	E.C. (El Amate Cosolapa)	20	1	Preinversión	74,270,951				45,384			74,270,951	45,384		
10096400005	La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec	20	1	Ejecución	130,243,265	15,000,000	15,000,000	2,868,375	25,798,819			130,243,265	25,798,819	28.11	18.35
10096400006	Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla	20	1	Preinversión	94,722,372		730,000		23,678,260			94,722,372	23,678,260	34.11	34.10
10096400007	San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz	20	1	Ejecución	103,333,500	10,000,000	10,000,000	43,266	10,519,902			103,333,500	10,519,902	9.90	
10096400008	San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui	20	1	Ejecución	160,382,200	10,000,000	10,000,000	37,043	19,870,083			160,382,200	19,870,083	10.00	3.70
10096400009	San Andrés Dinicuiti Santiago Cacaloxtepec	20	1	Ejecución	21,527,813	5,000,000	5,000,000	20,867	14,715,669			21,527,813	14,715,669	100.00	100.00
10096400010	E.C. La Palma de Coyul - Barra de Corralero, (Tr. La Palma de Coyul - La Noria y Minindaca)	20	1	Preinversión	64,583,436							64,583,436			
10096400013	Ayotzintepec La Josefina La Palma	20	1	Preinversión	64,583,435							64,583,435			
10096400014	E.C (Oaxaca Puerto Ángel) San Antonino Castillo Velasco Ocotlán Santa Ana Zegache	20	1	Ejecución	31,250,000				17,136,611			31,250,000	17,136,611	36.51	36.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096400016	E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosañama - San Juan Diquiyu	20	1	Ejecución	161,458,590	10,000,000	10,000,000	2,329,171	9,501,209			161,458,590	9,501,209	6.30	3.30
10096400017	E.C (Huajuapán de León Oaxaca de Juárez) Tramo: Tamazulapam del Progreso Tepelmeme Villa de Morelos	20	1	Preinversión	159,305,808							159,305,808			
10096400019	San Luis Morelia - San Juan Ihualtepec.	20	1	Ejecución	67,166,773	10,000,000	10,000,000	3,274,899	3,274,899			67,166,773	3,274,899	15.30	5.64
10096400020	Santa Cruz de Bravo - Santa Barbara Huacapa - San Vicente del Zapote.	20	1	Preinversión	86,111,249							86,111,249			
10096400021	E.C.F. (Teposcolula - Tlaxiaco) - Nduayaco - Achiutla - Totojá.	20	1	Preinversión	159,305,808							159,305,808			
10096400023	E.C. (Jamiltepec - Santiago Ixtayutla) Huamuche.	20	1	Preinversión	73,691,322							73,691,322			
10096400024	E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa María Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000	20	1	Ejecución	107,639,061				12,542,302			107,639,061	12,542,302	7.21	7.20
10096400025	E.C. Federal 200 - Sol y Luna.	20	1	Preinversión	25,874,762							25,874,762			
10096400026	Cerro del Aire - Santa Lucia Teotepec.	20	1	Preinversión	43,987,095							43,987,095			
10096400027	E.C. (Santiago Cuixtla Santos Reyes Nopala) Cerro del Aire	20	1	Preinversión	43,987,095							43,987,095			
10096410002	San Francisco de Asis - E.C. México -Oaxaca	21	1	Ejecución	20,699,809	10,000,000	10,000,000	4,199,185	12,293,115			20,699,809	12,293,115	43.37	6.22
10096410004	El Capulín - San José Petlalcingo - Ejido San José Tierra Colorada - Texcalapa	21	1	Preinversión	65,121,631							65,121,631			
10096410014	Xonacatlan -Guadalupe Victoria - Buena Vista de Guerrero	21	1	Preinversión	37,027,836				13,418,474			37,027,836	13,418,474		
10096410015	Modernización Acuaco Huehuetla. Tr.: Acuaco Equimita Cuetzalan primer tr, del Km. 0+000 al Km. 14+560.	21	1	Preinversión	90,500,000		2,500,000		44,148,391			90,500,000	44,148,391	89.31	89.30
10096410016	Llano Verde - Rinconada	21	1	Preinversión	62,968,850				10,723,759			62,968,850	10,723,759		
10096410017	E.C. Km. 13.0 (Intermixteca) Teopantlán Huehuetlán.	21	1	Preinversión	73,194,561							73,194,561			
10096410019	Xalacapan - Tahitic	21	1	Ejecución	42,848,605	10,000,000	10,000,000	5,167,717	16,464,185			42,848,605	16,464,185	44.28	22.48
10096410020	Ahuazotepec-Laguna Seca	21	1	Preinversión	24,218,788				5,656,908			24,218,788	5,656,908		
10096410021	Jalpan - Linda Vista	21	1	Ejecución	96,875,155				11,298,299			96,875,155	11,298,299	11.31	11.30
10096410025	E.C (Hueytamalco-Ayotoxco) - Paso Real Atehutzin	21	1	Ejecución	46,574,571	7,000,000	7,000,000	3,952,798	14,248,854			46,574,571	14,248,854	29.54	17.27

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 31 de 85	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10096410027	Villareal - Texcuiupan.	21	1	Preinversión	65,885,868							65,885,868				
10096410028	Acoculco - Tres Cabezas	21	1	Preinversión	61,031,347							61,031,347				
10096410030	Huehuetlaxiá - E.C. (Tulcingo - Chila de la Sal)	21	1	Preinversión	59,201,483							59,201,483				
10096410031	Xochiloma - Guadalupe Sabinal - E.C. (Ciudad Serdán - El Seco)	21	1	Ejecución	34,444,500	21,000,000	21,000,000	1,460,816	13,855,245			34,444,500	13,855,245	88.90	35.52	
10096410032	Tecamachalco - Cuacnopalan	21	1	Ejecución	82,020,964	21,000,000	21,000,000	87,386	10,333,673			82,020,964	10,333,673	25.20	3.20	
10096410033	Texmaquilla - San Miguel de la Sierra.	21	1	Preinversión	12,109,389							12,109,389				
10096410034	Ampliación Puebla - Tlaxcala	21	1	Preinversión	334,972,755				55,626,702			334,972,755	55,626,702			
10096420003	E.C. Agua Buena-Chitejé de Garabato.	22	1	Preinversión	37,820,000		90,000		30,155,183			37,820,000	30,155,183	56.71	56.70	
10096420004	Zapote-Higuierillas	22	1	Preinversión	78,145,959		500,000		10,279,345			78,145,959	10,279,345	21.61	21.60	
10096420005	Querétaro-Irapuato	22	1	Preinversión	234,735,926					1,639,138,373		1,873,874,299				
10096420006	Entronque Av. Corregidora y Bulevar Bernardo Quintana	22	1	Preinversión	235,791,528				177,138,393			235,791,528	177,138,393			
10096420007	Quiotillos - Galindillo - Hacienda Blanca	22	1	Ejecución	19,281,872	20,000,000	19,290,000	2,781,223	2,781,223			19,281,872	2,781,223	70.55	16.46	
10096440001	Santa Anita - Palo de Arco - Tanchachín.	24	1	Preinversión	54,570,000		1,270,000		30,981,030			54,570,000	30,981,030	100.00	100.00	
10096440005	Coxcatlán Huehuetlán.	24	1	Ejecución	59,244,538	10,000,000	10,000,000	4,731,905	18,041,208			59,244,538	18,041,208	65.72	47.32	
10096440008	Libramiento Villa de Reyes	24	1	Ejecución	516,667,489	20,000,000	19,999,515	2,624,421	115,692,130			516,667,489	115,692,130	55.91	55.90	
10096440010	El Mezquitil-Lim. Edos. SLP/ZAC.	24	1	Ejecución	17,387,840	16,800,000	16,800,000	3,225,923	3,225,923			17,387,840	3,225,923	70.57	22.29	
10096440011	San Cito de Acosta-Corral Quemado.	24	1	Ejecución	63,651,914	10,000,000	10,000,000	5,115,842	44,414,327			63,651,914	44,414,327	46.19	37.93	
10096440014	Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	35	1	Ejecución	1,904,382,462	690,000,000	789,233,745	316,522,249	408,981,459			1,904,382,462	408,981,459	86.18	23.53	
10096450001	Distribuidor Aeropuerto Internacional de Culiacán	25	1	Ejecución	139,133,820	50,000,000	49,684,228	123,690	78,589,005			139,133,820	78,589,005	80.01	80.00	
10096450002	La Despensa - Jitzamuri, Tramo: San Pablo - Jitzamuri.	25	1	Ejecución	90,116,620	20,000,000	20,000,000	4,499,563	22,733,507			90,116,620	22,733,507	66.14	47.20	
10096450003	P.S.V. Entronque El Conchi, Carretera Tepic-Mazatlán.	25	1	Ejecución	192,087,824	20,000,000	19,961,136	15,901,957	142,913,875			192,087,824	142,913,875	100.00	100.00	
10096450007	La Brecha - El Amole	25	1	Preinversión	24,280,000		2,730,000		28,975,647			24,280,000	28,975,647	93.81	93.80	
10096450008	Acceso Norte de Culiacán	25	1	Preinversión	393,296,378							393,296,378				
10096450013	Carretera Culiacán - Los Mochis, Puente Mocerito.	25	1	Preinversión	97,304,412				85,676,911			97,304,412	85,676,911			
10096450014	México 15-Trebol (Costerita) Tramo PSV Obregón -Costerita.	25	1	Ejecución	150,280,683	20,000,000	19,875,000	4,934,973	79,998,134			150,280,683	79,998,134	90.01	90.00	
10096450015	Tepic-Mazatlán, Tr: PSV, Entr. Entrada Norte Mazatlán.	25	1	Ejecución	162,985,212	75,000,000	74,933,145	26,700,446	122,574,595			162,985,212	122,574,595	38.01	38.00	
10096450016	Culiacán-Los Mochis, P.I.V. Culiacán-Los Mochis.	25	1	Ejecución	192,508,304	65,000,000	64,406,459	22,573,746	112,222,653			192,508,304	112,222,653	100.00	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096450017	Cruz Segunda - Guadalupe Victoria	25	1	Ejecución	37,456,305	15,000,000	15,000,000	2,881,199	13,891,586			37,456,305	13,891,586	76.41	51.42
10096460002	Bvd. Camino del Seri Tramo: Solidaridad Antonio Quiroga.	26	1	Preinversión	149,820,000		2,520,000		169,718,244			149,820,000	169,718,244	28.31	28.30
10096460005	Álamos San Bernardo	26	1	Ejecución	155,248,570	40,000,000	40,000,000	11,646,639	62,930,176			155,248,570	62,930,176	32.70	19.36
10096460006	Ejido Independencia - La Bolsa	26	1	Preinversión	12,260,000		400,000		12,265,456			12,260,000	12,265,456	73.81	73.80
10096470006	El Triunfo - La Hulería	27	1	Preinversión	91,648,406							91,648,406			
10096470007	El Águila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez	27	1	Preinversión	155,248,570							155,248,570			
10096470008	E.C. (El Águila - La Cuchilla) - El Limón	27	1	Preinversión	35,189,675							35,189,675			
10096470009	El Triunfo - El Pichi	27	1	Ejecución	57,959,466	7,100,000	7,100,000	6,843,867	35,707,396			57,959,466	35,707,396	58.16	43.53
10096470010	E.C. (Cable - El Triunfo) - Mario Calcáneo - El Pipila	27	1	Ejecución	33,119,695	30,000,000	30,000,000	10,519,522	10,519,522			33,119,695	10,519,522	100.00	22.67
10096470011	E.C. (Cable - El Triunfo) - San Elpidio - Constitución	27	1	Preinversión	107,121,513							107,121,513			
10096470012	Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr: Entronque la Pigua-Reclusorio, Entr. La Pigua	27	1	Ejecución	523,291,181	70,000,000	143,549,801	27,515,472	27,580,756			523,291,181	27,580,756	88.88	82.38
10096480004	E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana	28	1	Ejecución	103,333,449	65,000,000	65,000,000	15,419,352	31,245,750			103,333,449	31,245,750	49.60	1.20
10096490003	Lázaro Cárdenas - San José la Laguna	29	1	Preinversión	7,607,180							7,607,180			
10096500002	Coyulillo-Omiquila	30	1	Preinversión	18,039,889				2,415,645			18,039,889	2,415,645		
10096500003	Cinco Palos-Consolapa	30	1	Ejecución	18,122,684	3,400,000	3,400,000	449,684	11,465,552			18,122,684	11,465,552	26.20	17.30
10096500004	Águila-Cumbres de Águila	30	1	Ejecución	20,699,810	9,000,000	9,000,000	2,589,048	2,599,459			20,699,810	2,599,459	41.60	
10096500005	Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad	30	1	Ejecución	52,743,138	5,000,000	5,000,000	1,458,022	1,458,022			52,743,138	1,458,022	10.80	
10096500006	Rancho Nuevo - Centenario	30	1	Ejecución	51,236,193	15,000,000	15,000,000	2,551,162	28,168,144			51,236,193	28,168,144	81.50	55.20
10096500007	Tempoal-Pochuco-Corozal	30	1	Ejecución	87,187,639	10,000,000	10,000,000	2,860,938	11,697,426			87,187,639	11,697,426	8.80	
10096500013	E.C. (Mariano Escobedo Loma Grande) El Berro	30	1	Ejecución	11,281,396	6,000,000	6,000,000	1,721,306	1,721,306			11,281,396	1,721,306	65.80	
10096500014	Cuichapa - La Patrona - Amatlán - Córdoba	30	1	Preinversión	48,437,577				13,708,162			48,437,577	13,708,162		
10096500015	La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras.	30	1	Ejecución	43,055,624	10,000,000	10,000,000	3,046,414	15,539,068			43,055,624	15,539,068	42.40	21.70
10096500016	Chocamán-Tetta-Xocotla	30	1	Ejecución	64,583,434	10,000,000	10,000,000	2,921,704	12,349,911			64,583,434	12,349,911	14.10	
10096500017	Dos Aguas-Zapotitlán	30	1	Preinversión	60,760,000		360,000		11,448,768			60,760,000	11,448,768	0.01	
10096500018	E.C.F México 180 - Llano de Bustos - El Sauce.	30	1	Ejecución	20,699,809	6,000,000	6,000,000	1,633,514	6,981,623			20,699,809	6,981,623	56.30	30.00
10096500019	Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores	30	1	Ejecución	77,500,123	9,000,000	9,000,000	2,601,572	9,075,612			77,500,123	9,075,612	24.30	11.10
10096500020	Lázaro Cárdenas-Villa Alta	30	1	Preinversión	32,291,716							32,291,716			
10096500021	Palo Amarillo-Cabecera Municipal.	30	1	Ejecución	26,909,765	6,000,000	6,000,000	1,640,155	9,235,771			26,909,765	9,235,771	61.90	40.50
10096500022	Tuxpan-Tamiahua	30	1	Preinversión	129,166,872	16,000,000	16,000,000					129,166,872		9.50	
10096500023	Ojite-San Miguel	30	1	Ejecución	32,291,719	6,000,000	6,000,000	1,595,106	5,831,259			32,291,719	5,831,259	68.60	50.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096500025	El Cedro-Carretera Federal Papantla-Gutierrez Zamora	30	1	Ejecución	19,540,620	9,000,000	9,000,000	2,607,550	8,740,900			19,540,620	8,740,900	100.00	55.60
10096500026	Col. Libertad - San Pedro Tepozoteco.	30	1	Preinversión	10,430,000		1,990,000		8,946,948			10,430,000	8,946,948	32.31	32.30
10096500027	Nape - Mazoco - Garza Blanca.	30	1	Preinversión	18,836,826	9,000,000	9,000,000		7,960,899			18,836,826	7,960,899	87.40	40.00
10096500028	Cazones-La Encantada-Coyol Norte.	30	1	Ejecución	47,361,186	15,000,000	15,000,000	4,235,545	16,339,103			47,361,186	16,339,103	88.50	56.00
10096500029	Naranjos - Chontla.	30	1	Preinversión	141,653,003				25,723			141,653,003	25,723		
10096500030	La Florida-Las Pasas	30	1	Preinversión	56,510,506							56,510,506			
10096500032	Sonzapotes-Manuel Ávila Camacho.	30	1	Ejecución	20,699,809	10,000,000	10,000,000	2,875,788	2,886,560			20,699,809	2,886,560	43.30	
10096500033	Puente El Terrero.	30	1	Preinversión	12,055,574				23,491			12,055,574	23,491		
10096500035	Coetzala - Coetzapotitlán	30	1	Ejecución	40,902,842	9,000,000	9,000,000	18,695	18,942,285			40,902,842	18,942,285	41.70	19.10
10096500036	La Sidra- Dos Ríos	30	1	Preinversión	30,138,936							30,138,936			
10096500037	Puente El Cabellal	30	1	Preinversión	10,010,000	10,000,000			5,305			10,010,000	5,305	100.00	
10096500040	Puente Zapopan	30	1	Preinversión	13,131,965		4,900,000		2,978,428			13,131,965	2,978,428	18.01	18.00
10096500041	Texistepec - San Lorenzo	30	1	Ejecución	38,427,145	9,000,000	9,000,000	2,621,973	9,517,981			38,427,145	9,517,981	42.80	19.60
10096500042	Rafael Calería - Cerro del Gallego	30	1	Preinversión	60,277,873		370,000		5,517,618			60,277,873	5,517,618	12.11	12.10
10096500044	El Lindero Chapopote	30	1	Preinversión	67,812,607							67,812,607			
10096500046	Actopan-Cerro Gordo-Vista Hermosa	30	1	Ejecución	58,125,093	24,000,000	17,850,000	5,336,013	9,282,625			58,125,093	9,282,625	66.60	25.34
10096500047	Puente San Cristobal	30	1	Ejecución	20,699,810	30,000,000	29,000,000	7,937,459	7,966,399			20,699,810	7,966,399	100.00	14.00
10096500048	Los Berros - Tzoncolco	30	1	Ejecución	12,833,882	6,000,000	6,000,000	1,709,672	8,587,638			12,833,882	8,587,638	68.00	41.70
10096500049	Cuatotolapan-E.C. Autopista los Tuxtlas	30	1	Preinversión	113,021,014				8,043,552			113,021,014	8,043,552		
10096500050	Chiconquiaco - Gutiérrez Zamora (La Sombra )	30	1	Ejecución	109,791,843	25,000,000	24,860,000	10,150,203	22,404,606			109,791,843	22,404,606	41.40	23.42
10096500051	Isla - Totoloche - El Maguial	30	1	Preinversión	71,579,974							71,579,974			
10096500053	Plan de Arroyos-Las Truchas	30	1	Preinversión	60,277,872				44,201			60,277,872	44,201		
10096500054	Ahuateno-Tecomate-San Fernando.	30	1	Ejecución	77,500,125	10,000,000	10,000,000	2,893,450	2,921,145			77,500,125	2,921,145	13.20	
10096500056	La Magdalena - Benito Juárez (Brecha del Maiz)	30	1	Ejecución	97,951,544	9,000,000	9,000,000	3,051,798	9,093,917			97,951,544	9,093,917	16.80	7.70
10096500057	Pajapan-Cerritos	30	1	Preinversión	60,277,872				3,942,581			60,277,872	3,942,581		
10096500058	Paso Superior Tamaca.	30	1	Ejecución	82,799,237	70,000,000	69,985,213	18,817,703	58,689,292			82,799,237	58,689,292	0.01	
10096510002	Distribuidor Vial de Acceso al Puerto Progreso	31	1	Preinversión	134,548,761				1,115,136			134,548,761	1,115,136		
10096520002	Ojitos - Paradillas	32	1	Ejecución	12,419,886				17,326,073			12,419,886	17,326,073	29.31	29.30
10096520011	Guadalupe de las Corrientes - Estación la Colorada	32	1	Ejecución	20,451,421				18,693,972			20,451,421	18,693,972	100.00	100.00
10096520012	Villa de Cos - Charco Blanco	32	1	Ejecución	20,441,062				19,442,261			20,441,062	19,442,261	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10097120001	Consolidación de las Oficinas de la Dirección General de Aeronáutica Civil y áreas correlativas.	09	4	Ejecución	706,173,996		107,296,043	16,077,796	16,077,796			706,173,996	16,077,796	100.00	14.98
11091100001	Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de Administración 2012	09	6	Preinversión	5,174,952							5,174,952			
11091110001	Programa de adquisiciones para la publicación de convocatorias de obra y servicios de la SCT para 2012.	35	7	Ejecución	20,699,809	16,000,000	16,500,000	4,800,000	4,800,000			20,699,809	4,800,000	100.00	29.02
11091120001	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SCT 2012	09	6	Preinversión	204,422							204,422			
11091120002	PARQUE VEHICULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SCT 2012	09	6	Preinversión	620,580							620,580			
11092100002	Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras 2012	35	11	Ejecución	1,100,000,000	1,000,000,000	779,854,893	149,718,049	149,718,049			1,100,000,000	149,718,049	100.00	19.23
11092100003	Programa de Estudios y Proyectos Caminos Rurales 2012	35	11	Ejecución	300,000,000	246,200,000	246,200,000	48,989,959	48,989,959			300,000,000	48,989,959	100.00	19.88
11092100004	Programa de Empleo Temporal (PET Normal) 2012	35	7	Preinversión	2,999,980,395							2,999,980,395			
11092100005	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2012	35	7	Ejecución	2,222,033,555	2,221,999,994	2,244,999,994	705,606,969	705,606,969			2,222,033,555	705,606,969	100.00	31.40
11092100006	Liberación del Derecho de Vía 2012.	35	6	Ejecución	2,069,980,937	1,250,000,000	1,273,789,780	388,779,753	388,779,753			2,069,980,937	388,779,753	100.00	30.50
11092100007	Texcoco-Calpulalpan, Km 50+000 al 57+700	29	1	Preinversión	221,400,000							221,400,000			
11092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LOS ESTADOS DE MÉXICO Y MICHOACÁN.	35	7	Ejecución	1,842,989,765	338,243,000	474,880,569	84,233,066	84,233,066			1,842,989,765	84,233,066	100.00	
11092110002	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES 2012	35	7	Ejecución	281,000,000	230,000,000	231,325,787	41,368,307	41,368,307			281,000,000	41,368,307	100.00	47.30
11092110003	PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE PUNTOS DE CONFLICTO 2012	35	7	Ejecución	300,000,000	202,002,000	141,222,836	31,298,574	31,298,574			300,000,000	31,298,574	100.00	31.30
11092110004	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS 2012	35	7	Ejecución	9,246,000,000	3,739,046,250	2,523,983,077	1,163,196,643	1,163,196,643			9,246,000,000	1,163,196,643	100.00	51.90

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11092110005	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS 2012	35	7	Ejecución	3,284,000,000	3,240,013,500	3,719,767,376	795,918,717	795,918,717			3,284,000,000	795,918,717	100.00	47.30
11092110006	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS 2012	35	7	Ejecución	1,000,000,000	338,416,000	103,045,719	31,939,413	31,939,413			1,000,000,000	31,939,413	100.00	31.00
11092110007	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.	35	7	Ejecución	2,197,400,729	208,289,250	279,900,000	40,000,000	40,000,000			2,197,400,729	40,000,000	100.00	
11092110008	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES PARA EL EJERCICIO 2012	35	7	Ejecución	715,000,000	373,500,000	461,681,518	277,121,200	277,121,200			715,000,000	277,121,200	100.00	47.60
11092110009	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 2012	35	7	Ejecución	260,000,000	207,010,000	207,010,000	75,781,753	75,781,753			260,000,000	75,781,753	100.00	52.50
11092110011	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.	35	7	Ejecución	1,865,410,566		549,419,151	21,657,848	21,657,848			1,865,410,566	21,657,848	100.00	
11092120002	Modernización de equipo técnico diverso de la DGST, en el Año 2012	09	6	Preinversión	2,000,000							2,000,000			
11092120003	Construcción y remodelación de inmuebles de Servicios Técnicos, en el año 2012	35	7	Preinversión	8,000,000							8,000,000			
11092120004	Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el año 2012	35	11	Ejecución	620,000,000	300,000,000	518,450,146	70,374,502	70,374,502			620,000,000	70,374,502	100.00	33.10
11092120005	Actualización de Manuales Técnicos, en el año 2012	09	5	Preinversión	10,000,000							10,000,000			
11092140001	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 2012	09	11	Ejecución	93,420,820	80,000,000	80,000,000	11,868,910	11,868,910			93,420,820	11,868,910	100.00	14.84
11093000001	MODERNIZACION ADMINISTRATIVA DE LAS SUBDIRECCIONES DE TRANSPORTE EN LOS CENTROS SCT. 2012	35	6	Preinversión	467,802							467,802			
11093100002	PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 2012	35	6	Preinversión	9,000,000	5,768,705	5,000,000					9,000,000		100.00	
11093100003	PROGRAMA DE EXPROPIACION DE EJIDOS DGAC 2012	35	5	Preinversión	768,705		768,705					768,705		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11093100004	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES 2012	35	7	Preinversión	13,483,600	20,000,000	20,000,000					13,483,600		100.00	
11093100005	DEL PROGRAMA DE MEJORA DE ADIESTRAMIENTO DE LA DGAC 2012	09	6	Preinversión	5,220,000	69,500,000	23,700,000					5,220,000		100.00	
11093100006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35	6	Preinversión	5,000,000							5,000,000			
11093110001	Paso Inferior Vehicular en el Boulevard Hermanos Serdán y cruce con la Línea Férrea Empalme Distrito Atencingo-Oriental, km VB-104+700, en Puebla, Pue., dentro del marco del Programa de Convivencia Urbano Ferroviaria.	21	1	Preinversión	62,099,428							62,099,428			
11093110004	Paso Superior Vehicular en la calle Mazatlán, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, km B-1285+649, dentro del marco del Programa de Convivencia Urbano Ferroviaria.	28	1	Preinversión	66,100,000							66,100,000			
11093110006	Paso Superior vehicular en la Av. Aguamilpa, cruce con la vía férrea, km T-1484+280, en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	18	1	Preinversión	65,204,400	75,000,000	75,000,000					65,204,400		0.01	
11093110007	Paso Superior Vehicular en la calle Jorge Treviño en San Nicolás de los Garza, N.L., en los kilómetros F-2+240 y M-519+150, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	19	1	Preinversión	134,517,711							134,517,711			
11093110008	Paso Superior Vehicular en la calle Cristina Larralde en San Nicolás de los Garza, N.L., a la altura del km F-2+280 y km M-519+110, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	19	1	Ejecución	131,402,390				18,112,333			131,402,390	18,112,333	100.00	100.00
11093110012	Paso Superior Vehicular en la calle Abasolo y Línea Férrea T- Nogales-Guadalajara, km T-603+430, en Navojoa, Sonora, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	26	1	Preinversión	51,749,523							51,749,523			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 37 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11093110013	Paso Inferior Vehicular Av. 16 de Septiembre dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria	08	1	Preinversión	131,236,791							131,236,791			
11093110014	Paso inferior vehicular Malecón (David Herrera), en Cd. Juárez, Chihuahua, km. A-1974+080 dentro del Programa de Seguridad Ferroviaria.	08	1	Preinversión	119,127,403							119,127,403			
11093110015	Paso Inferior Vehicular Av. Municipio Libre dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria	08	1	Preinversión	123,100,000							123,100,000			
11093110016	Paso Inferior Vehicular Av. Vicente Guerrero dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria	08	1	Preinversión	202,961,631							202,961,631			
11093110017	Paso Elevado Vehicular en la Avenida Paseo Tecnológico, al cruce con la vía férrea A-1513 + 699 en Cd. Delicias, Chihuahua, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	08	1	Preinversión	18,629,828					18,629,828		37,259,656			
11093110019	programa de adquisiciones de vehículos de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 2012	35	6	Preinversión	5,297,800	1,500,000	1,500,000					5,297,800		100.00	
11093110020	Paso Superior Vehicular en la Av. de las Industrias A-1614 + 398.91, en Chihuahua, Chihuahua.	08	1	Preinversión	60,000,000							60,000,000			
11093110021	Paso Superior Vehicular en la Av. Luis H. Álvarez, y cruce de la vía México-Cd. Juárez km. A-1443 + 899, en Camargo, Chihuahua 2012	08	1	Preinversión	41,000,000							41,000,000			
11093110023	Paso a Desnivel en la Av. Juan Palomar y Arias y Av. Inglaterra. Km T-1755 + 984	14	1	Preinversión	88,700,000							88,700,000			
11093110024	Paso a desnivel en Av. Adolfo López Mateos y Av. Inglaterra. Km T-1760 +125	14	1	Preinversión	119,250,000							119,250,000			
11093110025	ESTUDIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO TREN INTER-URBANO DE PASAJEROS MÉXICO-PUEBLA	35	11	Preinversión	40,400,000							40,400,000			
11093110027	Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal	10	1	Preinversión	284,016,012	400,000,000	289,168,705			888,012,898		1,172,028,910		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11093120001	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA OFICINAS CENTRALES EN AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2012	09	6	Preinversión	3,000,000	35,600,000	34,600,000					3,000,000		100.00	
11093120002	ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS PARA CENTROS FIJOS DE PESO Y DIMENSIONES 2012	35	6	Preinversión	14,000,000	99,150,000	99,150,000					14,000,000		100.00	
11093120003	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED LOCAL Y COMUNICACIONES 2012	09	7	Preinversión	1,200,000	65,250,000	23,630,000					1,200,000		100.00	
11093130003	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35	6	Preinversión	5,000,000							5,000,000			
11094110001	Programa de Adquisición de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas de la DGPTyRD.	09	6	Preinversión	724,493							724,493			
11094110002	Programa de Modernización de Mobiliario y Equipo de Administración DGPTyRD	09	6	Preinversión	3,715,616							3,715,616			
11095000001	PROGRAMA DE RENOVACIÓN VEHICULAR 2012	09	6	Preinversión	470,000							470,000			
11095100001	AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN, CAMPECHE.	04	1	Preinversión	352,000,000	202,400,000	163,400,000			352,000,000		704,000,000		100.00	
11095100002	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PARA PESCA, RAMPA DE BOTADO Y PLATAFORMAS DE OPERACIÓN EN ISLA MUJERES, Q. ROO	23	1	Preinversión	11,100,000	11,100,000						11,100,000		100.00	
11095100003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO PORTUARIA 2012	35	7	Ejecución	139,550,000	112,750,000	31,200,000	22,460	22,460			139,550,000	22,460	100.00	
11095100004	DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO NORTE 2012	30	7	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		100.00	
11095100005	DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIFICO NORTE	35	7	Preinversión	90,000,000	85,000,000	34,000,000					90,000,000		100.00	
11095100006	DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIFICO SUR 2012	35	7	Ejecución	95,000,000	95,000,000	25,000,000	263,320	263,320			95,000,000	263,320	100.00	
11095100007	CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES EN SÁNCHEZ MAGALLANES, TABASCO.	27	5	Ejecución	166,115,970	60,000,000	31,200,000	26,897,903	26,897,903			166,115,970	26,897,903	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11095100008	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES PARA PESCA, RAMPAS DE BOTADO, Y PLATAFORMAS DE OPERACIÓN Y MANIOBRAS EN PUNTA ALLEN, Q. ROO	23	1	Preinversión	11,300,000	11,300,000						11,300,000		100.00	
11095100009	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO EN TUXPAN, VER.	30	1	Preinversión	10,150,000	10,150,000	10,150,000					10,150,000		100.00	
11095100010	Proyecto de Reordenamiento y Modernización del Puerto de Pichilingue	03	1	Preinversión	172,413,793	100,000,000	95,800,000					172,413,793		100.00	
11095100011	DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO SURESTE Y CARIBE 2012	35	7	Preinversión	48,000,000		45,000,000					48,000,000		100.00	
11095100012	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 2012	09	11	Ejecución	51,700,000		19,500,000	2,555,884	2,555,884			51,700,000	2,555,884	100.00	
11095110003	Programa de adquisición de equipo de Emergencia y Maquinas Herramienta para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2012	35	6	Preinversión	1,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000		100.00	
11095110004	Programa de sustitución de motores marinos para las Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2012	35	6	Preinversión	7,458,400	34,204,200						7,458,400			
11095110005	Programa de Automatización y Monitoreo de Faros 2012	35	6	Preinversión	48,200,000	59,934,300	42,200,000					48,200,000		100.00	
11095110006	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN MARÍTIMA PORTUARIA 2012	09	6	Preinversión	2,646,500	2,246,500	2,246,500					2,646,500		100.00	
11095110007	Rehabilitación y mantenimiento de inmuebles de las Capitanías, Delegaciones de Puerto y Señalamiento Marítimo	35	7	Ejecución	28,020,000	20,695,000	15,275,000	452,065	452,065			28,020,000	452,065	100.00	
11095110008	Construcción de Balizas para el Señalamiento Marítimo, para Ampliación de la Infraestructura Marítima Portuaria 2012	35	7	Ejecución	5,990,000	1,920,000	1,920,000	210,000	210,000			5,990,000	210,000	100.00	
11095110009	Construcción de obras complementarias para Ampliación de la Infraestructura Marítima Portuaria 2012	35	1	Ejecución	18,540,000		5,420,000	300,000	300,000			18,540,000	300,000	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11095110010	Programa de Adquisición de Equipo Eléctrico y Electrónico para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2012	35	6	Preinversión	49,566,000		17,734,300					49,566,000		100.00	
11095110011	Programa de adquisición del parque vehicular marítimo para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo	35	6	Ejecución	49,079,600		34,204,200	12,688,776	12,688,776			49,079,600	12,688,776	100.00	
11096000001	Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo para la Coordinación General de Centros SCT 2012	09	6	Preinversión	163,528							163,528			
11096110001	Compra de Mobiliario y equipo de la Dirección General de Evaluación.	09	6	Preinversión	180,102	23,729,507	23,729,507					180,102		100.00	
11096110002	Programa de sustitución de Mobiliario y Equipo de Administración de los Centros SCT.	35	6	Preinversión	3,275,745	26,270,493	26,270,493					3,275,745		100.00	
11096210001	Paso Inferior Vehicular Avenida Aglaya - Canal Interceptor con vía férrea México - Cd. Juárez. Km A-587 + 617.50 Aguascalientes, Ags.	01	1	Preinversión	126,268,837							126,268,837			
11096210003	Rehabilitación de Av. Ags. de Av. Héroes de Nacoziari Sur a A. Héroes de Nacoziari Sur	01	1	Ejecución	276,663,302	92,300,000	92,300,000	34,871,642	79,094,793			276,663,302	79,094,793	100.00	30.59
11096210004	Carretera Ojuelos-Aguascalientes (Federal 70 Oriente)	01	1	Ejecución	77,624,285		2,600,000	2,364,202	60,058,049			77,624,285	60,058,049	98.61	98.60
11096210005	Viñedos Rivier-San Marcos	01	1	Ejecución	502,820,000	50,000,000	49,844,228	11,956,720	78,995,055			502,820,000	78,995,055	99.98	76.90
11096210006	Carretera Aguascalientes-Jalpa, Calvillo-Lim. De Edos. Ags./Zac.	01	1	Ejecución	126,889,831	50,000,000	49,829,600	12,898	39,603,335			126,889,831	39,603,335	69.01	46.00
11096210007	Paso a Desnivel C.F. No. 45 Ags.-Zac., con Carretera Federal No. 25 River -San Marcos.	01	1	Ejecución	77,624,285	75,000,000	75,000,000	24,603,121	24,631,027			77,624,285	24,631,027	0.01	
11096210009	Tr. Entronque Blvd. Cloutier - Maravillas	01	1	Ejecución	20,958,557	12,000,000	12,000,000	6,081,510	15,038,760			20,958,557	15,038,760	100.00	87.33
11096210010	Tercer Anillo, Primera Etapa.	01	1	Ejecución	575,485,750	100,000,000	99,699,054	17,135,551	49,376,246			575,485,750	49,376,246	44.76	35.42
11096210011	Aguascalientes - El Conejal. Tr. Aguascalientes - Norias de Ojo Caliente.	01	1	Ejecución	37,477,005	36,200,000	36,200,000	9,997,960	9,997,960			37,477,005	9,997,960	100.00	5.82
11096210012	E.C. (J. Gómez Portugal - San Antonio) - La Chaveña	01	1	Ejecución	10,267,105	3,000,000	2,680,000	864,345	8,434,264			10,267,105	8,434,264	100.00	85.70
11096210013	E.C. (Aguascalientes Villa Hidalgo) La Teresa.	01	1	Preinversión	4,800,000							4,800,000			
11096210014	E.C.F. (Ojuelos - Aguascalientes) - Matamoros	01	1	Preinversión	6,300,000							6,300,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096210015	El Bajío - El Saucillo.	01	1	Preinversión	5,400,000							5,400,000			
11096210016	San Vicente - Charco Azul.	01	1	Preinversión	10,500,000							10,500,000			
11096210017	Jilotepec - San Vicente	01	1	Preinversión	10,200,000							10,200,000			
11096220001	Cruce Internacional Mexicali	02	1	Preinversión	399,920,317							399,920,317			
11096220002	San Felipe-Puertecitos (Tr: Poblado Ejido Delicias Campo los Olivos).	02	1	Preinversión	122,040,000							122,040,000			
11096220003	Maneadero - La Bufadora	02	1	Ejecución	195,300,000	20,000,000	20,000,000	4,365,085	4,365,085			195,300,000	4,365,085	22.38	5.12
11096220004	C.E. BC-04 El Faro - Estación Coahuila; Tr: Murguía - Coahuila.	02	1	Preinversión	105,600,000	20,000,000	20,000,000					105,600,000		75.80	
11096230001	Libramiento Aeropuerto - Entronque FONATUR, Intersección Vialidad Rosarito.	03	1	Ejecución	68,516,369	35,000,000	34,995,657	21,404,183	64,256,031			68,516,369	64,256,031	100.00	100.00
11096230002	Carretera La Purísima-San Ignacio.	03	1	Preinversión	2,241,200,000							2,241,200,000			
11096230003	E.C.F. (Guerrero Negro - El Caracol) - Laguna Ojo de Libre.	03	1	Ejecución	89,540,000	40,000,000	40,000,000	10,007,269	10,007,269			89,540,000	10,007,269	39.90	7.93
11096230004	Santa Rita Puerto Chale.	03	1	Ejecución	80,500,000	40,000,000	40,000,000	13,204,600	13,204,600			80,500,000	13,204,600	44.53	13.00
11096230005	Ramal a Conquista Agraria	03	1	Ejecución	104,000,000	40,000,000	40,000,000	9,857,883	9,857,883			104,000,000	9,857,883	39.37	11.50
11096240001	E.C. (Escarcega.- Champoton) Ley de Reforma Agraria.	04	1	Ejecución	40,054,131	20,000,000	20,000,000	7,794,932	22,824,316			40,054,131	22,824,316	100.00	58.18
11096240002	Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero	04	1	Preinversión	413,996,187							413,996,187			
11096240003	Libramiento de Atasta.	04	1	Preinversión	517,495,235	35,000,000	19,000,000		5,782,289			517,495,235	5,782,289	64.91	64.90
11096240004	Benito Juárez - Vicente Lombardo Toledano	04	1	Preinversión	52,500,000							52,500,000			
11096240005	Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén	04	1	Preinversión	150,000,000							150,000,000			
11096240006	San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-El Desengaño)	04	1	Preinversión	125,000,000							125,000,000			
11096250001	Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500	05	1	Ejecución	1,500,000,000	190,000,000	190,000,000	16,716,734	98,622,522			1,500,000,000	98,622,522	100.00	38.90
11096250002	Álamo de Márquez - limite de Estado (Coahuila-Chihuahua).	05	1	Preinversión	16,770,000							16,770,000			
11096250003	Arteaga-Entr. A Libramiento Carbonera	05	1	Preinversión	35,000,000							35,000,000			
11096260001	Distribuidor Vial Av. Prolongación Hidalgo. Libramiento Poniente Arco Norte Km 5+300	06	1	Preinversión	62,451,324	120,000,000	120,000,000					62,451,324		0.01	
11096260002	Distribuidor Vial Av. V. Carranza Libramiento Poniente Arco Norte Km 3+660	06	1	Preinversión	62,451,324	120,000,000	120,000,000					62,451,324		0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096260003	Distribuidor Vial Figura Obscena Libramiento Poniente Arco Norte Km 0+460.	06	1	Ejecución	99,265,936	15,000,000	14,831,335	129,264	84,596,811			99,265,936	84,596,811	90.01	90.00
11096260004	Distribuidor Vial Complejo Administrativo-Libramiento Poniente-Arco Norte Km. 0+000	06	1	Preinversión	148,179,586				65,595,965			148,179,586	65,595,965		
11096260005	Comala - La Caja	06	1	Ejecución	44,500,000	44,500,000	44,500,000	10,090,371	10,090,371			44,500,000	10,090,371	100.00	21.34
11096270001	Ángel Díaz - La Cascada.	07	1	Ejecución	74,519,313	24,000,000	24,000,000	6,576,896	14,361,779			74,519,313	14,361,779	46.90	9.40
11096270002	E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista; Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista.	07	1	Preinversión	97,289,103		150,000		4,845,600			97,289,103	4,845,600	6.51	6.50
11096270003	Yabteclum - Puebla	07	1	Ejecución	49,679,543				5,420,926			49,679,543	5,420,926	12.51	12.50
11096270004	Tres Puentes Bayalemo Dos.	07	1	Ejecución	16,425,299	8,000,000	8,000,000	1,321,800	5,429,341			16,425,299	5,429,341	100.00	74.47
11096270005	E.C. (Larráinzar - Jitotol) - Chichelaího	07	1	Ejecución	7,080,000				5,159,137			7,080,000	5,159,137	71.41	71.40
11096270007	E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro.	07	1	Ejecución	39,122,640	20,000,000	20,000,000	8,611,271	13,851,209			39,122,640	13,851,209	85.16	30.54
11096270008	E.C.E. Chiapas No. 230 - Úrsulo Galván	07	1	Ejecución	31,049,715	17,000,000	17,000,000	5,693,086	12,958,336			31,049,715	12,958,336	100.00	42.88
11096270009	E.C.E. Chiapas No. 230 Cuauhtémoc	07	1	Ejecución	38,087,650	17,000,000	17,000,000	6,635,383	13,817,158			38,087,650	13,817,158	82.43	34.91
11096270010	Berriozábal - Ignacio Zaragoza	07	1	Ejecución	115,918,932	21,300,000	17,970,000	4,893,378	13,376,369			115,918,932	13,376,369	26.81	9.78
11096270011	E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Benito Juárez	07	1	Ejecución	26,744,154	22,000,000	22,000,000	98,800	7,589,105			26,744,154	7,589,105	100.00	31.00
11096270012	E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Campeche	07	1	Ejecución	36,555,863	15,000,000	15,000,000	52,185	6,630,255			36,555,863	6,630,255	57.40	17.00
11096270013	Ocoatepec - El Naranjo - Chapultenango	07	1	Preinversión	146,223,452		6,100,000		57,394,001			146,223,452	57,394,001	48.41	48.40
11096270014	Bochil Luis Espinoza.	07	1	Ejecución	83,834,228	20,300,000	20,300,000	8,128,447	16,442,721			83,834,228	16,442,721	42.98	21.04
11096270015	Granadilla - Adolfo López Mateos	07	1	Ejecución	89,009,181	8,000,000	8,000,000	3,498,875	9,686,093			89,009,181	9,686,093	21.10	11.00
11096270016	E.C. (San Cristóbal de las Casas - Tenejapa) - El Pinar.	07	1	Ejecución	43,034,903	13,000,000	13,000,000	5,093,111	17,464,477			43,034,903	17,464,477	78.27	48.48
11096270017	E.C. (Larráinzar Mitontic) Icalumtic.	07	1	Ejecución	24,260,177	11,000,000	11,000,000	4,825,927	11,759,433			24,260,177	11,759,433	91.82	44.82
11096270019	Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc.Tramo: Rancho Nuevo-Comitán del Km. 95+900 al Km. 170+000	07	1	Ejecución	401,503,853	65,000,000	65,000,000	26,273,041	102,825,525			401,503,853	102,825,525	14.10	9.51
11096270020	Sinaloa Nicolás Bravo	07	1	Preinversión	27,944,743		110,000		5,611,416			27,944,743	5,611,416	100.00	100.00
11096270021	Galilea - Dos Lagunas, Ramal a Yashlumija.	07	1	Ejecución	48,478,953	14,000,000	14,000,000	3,711,787	7,952,335			48,478,953	7,952,335	51.19	23.08
11096270022	Vía Aeropuerto Tuxtla Gutiérrez-Villaflores.	07	1	Preinversión	626,893,727					792,595,701		1,419,489,428			
11096270023	Sesecapa-Las Salinas	07	1	Ejecución	95,477,871	27,200,000	27,200,000	7,617,985	11,840,476			95,477,871	11,840,476	38.30	5.10
11096270024	Puente San Jacinto	07	1	Ejecución	20,699,810	12,500,000	22,300,000	9,706,619	16,839,539			20,699,810	16,839,539	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 43 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096270025	Chicomuselo - Chicharras - Emiliano Zapata	07	1	Preinversión	73,277,325		100,000		6,154,685			73,277,325	6,154,685	7.31	7.30
11096270026	EC (Chicomuselo-Rizo de Oro) Subtr Pto Rico-Nva América-Flores Magón.	07	1	Preinversión	47,092,067				11,268			47,092,067	11,268		
11096270027	Comitán -Pavimentación del Camino a la Ranchería Santa Rosa	07	1	Ejecución	41,399,618				4,686,052			41,399,618	4,686,052	15.01	15.00
11096270028	Cinco Lagos - San Antonio Porvenir	07	1	Ejecución	95,943,616				2,861,933			95,943,616	2,861,933	4.91	4.90
11096270029	E.C.(Comitan - Cd. Cuauhtémoc)- Rodolfo Figueroa - Las Delicias	07	1	Ejecución	85,697,210				4,231,113			85,697,210	4,231,113	8.21	8.20
11096270030	Vicente Guerrero - Las Tijeras	07	1	Ejecución	63,755,412				2,648,052			63,755,412	2,648,052	6.51	6.50
11096270031	San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero.	07	1	Ejecución	81,557,249	3,000,000	3,000,000	7,901	3,070,582			81,557,249	3,070,582	9.10	5.10
11096270032	Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maiz Blanco.	07	1	Preinversión	102,464,057	8,000,000	8,000,000					102,464,057		9.60	
11096270033	Huhuetán - Pueblo Ejido Tepehuizt	07	1	Ejecución	35,189,676	10,000,000	7,650,000	3,638,714	7,046,519			35,189,676	7,046,519	44.70	15.30
11096270034	Motozintla Belisario Domínguez Villahermosa - Ejido Berriosabal	07	1	Preinversión	93,149,142		260,000		4,951,134			93,149,142	4,951,134	6.01	6.00
11096270035	E.C. (Nuevo México - San Juan Carrizal)	07	1	Ejecución	71,207,343	3,000,000	3,000,000	728,055	7,121,459			71,207,343	7,121,459	19.10	14.50
11096270036	Guadalupe - Palmira	07	1	Ejecución	15,835,354				3,647,589			15,835,354	3,647,589	29.41	29.40
11096270037	San Quintín - Rómulo Calzada, Tr. San Quintín - Santa Martha Corozal	07	1	Ejecución	137,250,000	35,000,000	35,000,000	36,812	36,812			137,250,000	36,812	32.50	
11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	07	1	Preinversión	556,967,631							556,967,631			
11096270039	Emiliano Zapata Cintalapa.	07	1	Ejecución	33,250,000	15,000,000	15,000,000	5,308,348	5,384,904			33,250,000	5,384,904	45.12	18.79
11096270040	Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr. Bélgica - Nuevo Momón	07	1	Preinversión	108,000,000							108,000,000			
11096270041	Lázaro Cárdenas - Emiliano Zapata	07	1	Preinversión	19,830,000							19,830,000			
11096270042	Nueva Tenochtitlán - Benito Juárez	07	1	Preinversión	17,100,000							17,100,000			
11096270043	Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr. Nuevo Huixtán - Bélgica	07	1	Preinversión	139,500,000							139,500,000			
11096270044	Altamira - Emiliano Zapata.	07	1	Preinversión	56,000,000							56,000,000			
11096270045	San Quintín - Rómulo Calzada, Tr Santa Martha Corozal - Rómulo Calzada	07	1	Preinversión	120,800,000							120,800,000			
11096270046	Honduras - Nueva Lucha	07	1	Preinversión	129,500,000							129,500,000			
11096270047	Constitución Guadalupe Victoria	07	1	Preinversión	70,650,000							70,650,000			
11096270048	E.C (Escarcega - Villahermosa) - Ejido la Gloria	07	1	Preinversión	31,800,000							31,800,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096270049	E.C ( Palenque - Catazaja ) - Ejido la Gloria	07	1	Preinversión	81,900,000							81,900,000			
11096270050	Hidalgo - Xochicalco.	07	1	Preinversión	21,000,000							21,000,000			
11096270051	Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega.	07	1	Preinversión	116,000,000							116,000,000			
11096270052	Sesecapa El Carmen.	07	1	Preinversión	129,500,000							129,500,000			
11096270053	Chapingo-Ejido Morelos	07	1	Ejecución	42,800,000	20,000,000	20,000,000	14,353,966	14,422,866			42,800,000	14,422,866	44.50	8.45
11096270054	La Mesilla - Reforma Agraria Dos..	07	1	Ejecución	17,500,000	7,000,000	7,000,000	1,800,000	1,844,403			17,500,000	1,844,403	38.26	7.36
11096270055	Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito.	07	1	Ejecución	56,250,000	8,000,000	8,000,000	3,158,812	3,187,758			56,250,000	3,187,758	100.00	27.01
11096270056	E.C. (Teopisca Las Rosas) San Lázaro	07	1	Preinversión	56,250,000	12,000,000	12,000,000					56,250,000		22.90	
11096270057	San Isidro - Isla San José	20	1	Ejecución	60,060,000	10,000,000	10,000,000	2,154,788	2,154,788			60,060,000	2,154,788	15.50	
11096270058	Sta. Eloisa - El Zapote - E.C. (Nvo. Tepeyac - Ixtapilla); incluye Ramal a Chitama.	07	1	Preinversión	43,200,000	9,000,000	9,000,000					43,200,000		100.00	
11096270059	Bochil - Tierra Colorada.	07	1	Ejecución	15,140,000	12,000,000	12,000,000	2,000,000	2,034,323			15,140,000	2,034,323	100.00	36.92
11096280001	CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500	08	1	Ejecución	492,500,000	41,900,000	41,522,508	104,923	162,477,715			492,500,000	162,477,715	49.08	39.20
11096280002	PASO ELEVADO VEHICULAR EN LA AVE. RÍO FLORIDO, EN CD. DELICIAS, CHIH., KM 1512+440	08	1	Preinversión	51,000,000							51,000,000			
11096280003	E.C. (Satevo - Valle de Zaragoza) - San Jose del Sitio	08	1	Preinversión	141,600,000							141,600,000			
11096280004	Samachique - Batopilas, Tr. del km 23+064 al km 50+464	08	1	Ejecución	148,000,000	100,000,000	228,412,785	45,431,038	45,431,038			148,000,000	45,431,038	77.09	1.46
11096280005	Aviones - Paso de San Antonio	08	1	Preinversión	143,000,000							143,000,000			
11096280006	Banderas - Chamizal.	08	1	Preinversión	130,000,000							130,000,000			
11096280007	Bosque Bonito - La Cieneguilla.	08	1	Preinversión	123,500,000							123,500,000			
11096280008	Cajoncitos - Banderas.	08	1	Preinversión	97,500,000							97,500,000			
11096280009	Chamizal - El porvenir.	08	1	Preinversión	130,000,000							130,000,000			
11096280010	Topolobampo - Chihuahua tr. El Espíritu - Cieneguita	08	1	Preinversión	150,000,000							150,000,000			
11096280011	Topolobampo - Chihuahua tr. Macoribo (Lim. Edos. Sin/Chi) - El Espíritu	08	1	Preinversión	150,000,000							150,000,000			
11096280012	Topolobampo - Chihuahua tr. Cieneguita - Km 255+000	08	1	Preinversión	150,000,000							150,000,000			
11096300002	Salida a Gómez Palacio	10	1	Ejecución	98,324,094	70,000,000	69,500,924	34,425,128	85,841,617			98,324,094	85,841,617	94.51	72.77

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096300003	Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lim. Edos. Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871	10	1	Ejecución	502,280,873	200,000,000	199,835,687	76,179,684	112,747,357			502,280,873	112,747,357	45.40	19.32
11096300004	Carretera Durango-Gómez Palacio Tramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000	10	1	Ejecución	310,497,141	20,000,000	20,000,000	2,788,663	19,074,586			310,497,141	19,074,586	16.67	10.00
11096300005	PIV Blvd. Miguel Alemán	10	1	Ejecución	187,333,274	40,000,000	39,746,212	139,941	37,217,339			187,333,274	37,217,339	5.01	5.00
11096300006	Durango-Guanasevi, Tr. J. Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiara, Km. 97+000 - 107+000	10	1	Ejecución	206,998,094	20,000,000	34,100,000	47,986	24,342,414			206,998,094	24,342,414	41.67	26.70
11096300007	Acceso a Santa Bárbara.	10	1	Preinversión	5,920,000							5,920,000			
11096300008	El Vergel - Las Lechuzas, Tr: Km.6+300 al 11+500.	10	1	Preinversión	18,200,000							18,200,000			
11096300009	E.C. (El Palmito - La Zarca) - San Francisco de Asís.	10	1	Preinversión	135,066,256							135,066,256			
11096300010	E.C. (Guanacevi - El Zape) - San Bernardo	10	1	Preinversión	280,000,000							280,000,000			
11096300011	La Petaca La Escondida.	10	1	Preinversión	166,520,000							166,520,000			
11096300012	La Posta de Vergel - General Escobedo. Tr. Km. 15+000 al 50+000.	10	1	Preinversión	148,750,000							148,750,000			
11096300013	Lázaro Cárdenas - Dieciséis de Septiembre.	10	1	Preinversión	80,000,000							80,000,000			
11096300014	Tepehuánes El Tarahumar	10	1	Preinversión	148,500,000							148,500,000			
11096300015	Guanacevi - La Quebrada	10	1	Preinversión	146,000,000							146,000,000			
11096300016	Puente Aranas	10	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
11096310001	E.C (Paseo el Alto Jerecuaro) Mandujano de Hidalgo Mandujano de Atepehuacán.	11	1	Ejecución	9,300,000				5,807,080			9,300,000	5,807,080	100.00	100.00
11096310002	Puente Llano Grande	11	1	Ejecución	16,010,000				4,246,496			16,010,000	4,246,496	10.51	10.50
11096310003	Lequeitio, Domingo - Fábrica de Melchor	11	1	Ejecución	6,820,000				4,684,330			6,820,000	4,684,330	54.01	54.00
11096310004	Santa Catarina - Corral Falso, Tramo 7+100 al 12+000.	11	1	Ejecución	18,040,000				13,243,713			18,040,000	13,243,713	100.00	100.00
11096310007	Acceso a San Juan de la Vega	11	1	Ejecución	46,574,571		24,900,000	9,757,956	43,785,857			46,574,571	43,785,857	67.41	67.40
11096310008	Carretera San Diego de la Unión-San Felipe.	11	1	Ejecución	350,758,270	130,000,000	76,010,000	1,257,135	33,353,488			350,758,270	33,353,488	55.69	24.44
11096310009	Puente Vértiz y Libramiento Morelos, León	11	1	Ejecución	281,941,754	75,000,000	74,882,759	69,272,576	149,867,515			281,941,754	149,867,515	60.01	60.00
11096310010	Cuarto Cinturon Vial de Irapuato	11	1	Ejecución	217,254,849	70,000,000	69,874,312	18,300,923	75,320,955			217,254,849	75,320,955	8.71	8.70
11096310011	Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.	11	1	Ejecución	347,239,302	90,000,000	89,816,813	22,387,061	45,682,763			347,239,302	45,682,763	43.87	12.76

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 46 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096310013	Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57	11	1	Preinversión	215,920,424							215,920,424			
11096310014	Camino de Acceso a Atarjea	11	1	Preinversión	85,676,511				680,562			85,676,511	680,562		
11096310015	Construcción de Camino de Acceso a la Lagunilla del Encinal.	11	1	Preinversión	17,139,442							17,139,442			
11096310016	Apaseo Jerécuaro - Tarímoro	11	1	Ejecución	31,587,909	10,000,000	10,000,000	2,837,239	4,473,830			31,587,909	4,473,830	43.40	26.03
11096310017	Camino a la comunidad del Jagüey	11	1	Preinversión	3,912,264		100,000		2,468,763			3,912,264	2,468,763	82.41	82.40
11096310018	Charco Comal.	11	1	Preinversión	5,795,946		100,000		8,156,273			5,795,946	8,156,273	66.01	66.00
11096310019	Pavimentación del camino rural Las Cruces -Santa Rosa Tejocote	11	1	Preinversión	28,524,337		200,000		4,753,192			28,524,337	4,753,192	43.81	43.80
11096310020	Puente Antonio Madrazo y José Ma. Morelos, León	11	1	Preinversión	220,777,506					96,238,588		317,016,094			
11096310021	Puente Ibarilla y José Ma. Morelos, León	11	1	Ejecución	222,014,073	140,000,000	140,000,000	77,940	77,940	95,384,722		317,398,795	77,940	0.01	
11096310022	Construcción de Puente en la Intersección Blvd. Adolfo López Mateos - Av. 2 de Abril.	11	1	Ejecución	223,058,290	140,000,000	139,551,360	39,323,526	54,134,192			223,058,290	54,134,192	10.00	10.00
11096310023	Paso Inferior Vehicular Av. Constituyentes y Mutualismo, Celaya, Gto.	11	1	Ejecución	73,522,052	70,000,000	70,000,000	15,846,587	15,846,587	5,711,077		79,233,129	15,846,587	0.01	
11096310024	Juan Alonso de Torres y José Ma. Morelos, León	11	1	Preinversión	189,896,940					99,243,266		289,140,206			
11096310025	Pénjamo-Tierras Negras	11	1	Ejecución	39,150,000	14,400,000	13,180,000	1,875,654	1,875,654			39,150,000	1,875,654	100.00	15.45
11096310026	Cuerámara - La Sarteneja	11	1	Ejecución	14,700,000	15,000,000	14,000,000	3,716,358	3,716,358			14,700,000	3,716,358	100.00	14.43
11096310027	Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino	11	1	Ejecución	26,250,000	14,500,000	14,500,000	6,186	6,186			26,250,000	6,186	100.00	1.22
11096310028	E.C. (Las Raíces Cora) San Antonio de Egua.	11	1	Ejecución	2,920,000	3,400,000	3,400,000	682,650	682,650			2,920,000	682,650	100.00	52.92
11096320001	Reconstrucción del Boulevard Zihuatanejo. Tramo Km 0+000 Al Km 3+350.	12	1	Ejecución	144,236,342	50,000,000	50,000,000	14,793,858	68,007,720			144,236,342	68,007,720	100.00	2.94
11096320002	Pilcaya - Piedras Negras	12	1	Ejecución	38,087,649	2,500,000	2,500,000	1,307,575	6,016,241			38,087,649	6,016,241	11.60	5.39
11096320003	Tecoyo - Mexquititlán	12	1	Ejecución	24,322,276				7,322,807			24,322,276	7,322,807	30.01	30.00
11096320004	Carretera Ahuayotitla - Apetlanca - Sauce	12	1	Ejecución	74,933,310	5,000,000	5,000,000	2,457,982	9,909,819			74,933,310	9,909,819	15.60	9.80
11096320005	E.C. (Tepetitla - Atoyaquillo) - Las Compuertas	12	1	Ejecución	113,848,951	8,200,000	8,200,000	2,879,559	7,722,277			113,848,951	7,722,277	13.40	4.25
11096320006	Cerro Grande - Ahuacatitlán.	12	1	Ejecución	20,699,810				7,349,479			20,699,810	7,349,479	42.51	42.50
11096320007	San Miguel Las Palmas - Paso Morelos. Localidad San Miguel Las Palmas	12	1	Ejecución	14,489,867	17,200,000	14,200,000	2,660,075	12,583,939			14,489,867	12,583,939	100.00	100.00
11096320008	Cruz Grande - Pico del Monte.	12	1	Ejecución	80,781,006	15,000,000	15,000,000	7,207,725	13,941,441			80,781,006	13,941,441	23.87	9.03
11096320009	Taxco - Puerto Oscuro - Ixcapuzalco.	12	1	Preinversión	153,696,084		4,100,000		5,759,748			153,696,084	5,759,748	3.31	3.30

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096320010	Pilcaya - El Sauz - Apetlahuacan	12	1	Ejecución	43,469,599	2,500,000	2,500,000	1,219,181	3,901,541			43,469,599	3,901,541	10.10	4.73
11096320011	3 Vidas-Barra Vieja-Las Orquetas	12	1	Ejecución	313,500,440	37,000,000	36,959,480	7,803,008	14,053,733			313,500,440	14,053,733	32.86	10.71
11096320012	Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero.	12	1	Preinversión	235,000,000							235,000,000			
11096320013	Playa Ventura Casa de Piedra	12	1	Preinversión	8,800,000							8,800,000			
11096320014	Puente El Pitahayo	12	1	Ejecución	18,000,000	15,200,000	15,200,000	4,273,086	4,273,086			18,000,000	4,273,086	100.00	
11096320015	Zitlala La Esperanza - Apango.	12	1	Preinversión	148,000,000				57,645			148,000,000	57,645		
11096320016	Cuétzala del Progreso - Apaxtla	12	1	Preinversión	67,500,000				49,473			67,500,000	49,473		
11096320017	Tlalixtaquilla-La Libertad, Tramo: Tlalixtaquilla-Limite de Estado (Guerrero Oaxaca).	12	1	Preinversión	9,450,000				32,294			9,450,000	32,294		
11096320018	Tlapa-Xochapa, Tr. del km.0+000 al 3+000	12	1	Preinversión	10,100,000				82,019			10,100,000	82,019		
11096320019	Tierra Blanca - Rio Cantador Chiquito.	12	1	Preinversión	149,450,000							149,450,000			
11096320020	Cordón Grande - Fresnos de Puerto Rico.	12	1	Ejecución	46,250,000	20,000,000	20,000,000	4,942,014	4,942,014			46,250,000	4,942,014	51.50	
11096320021	La Parota - Araticanguio, Tr. La Parota - Hacienda Vieja.	12	1	Ejecución	141,000,000	25,000,000	22,900,000	7,322,417	7,457,109			141,000,000	7,457,109	100.00	11.36
11096320022	Buenavista-Acatepec	12	1	Preinversión	135,000,000							135,000,000			
11096320023	Atoyac Ixtla - Alcholoa	12	1	Ejecución	47,080,000	20,000,000	20,000,000	5,447,907	5,660,293			47,080,000	5,660,293	40.40	
11096320024	Cahuatache - Jilotepec - Victoria.	12	1	Ejecución	70,500,000	10,000,000	10,000,000	2,878,454	2,956,267			70,500,000	2,956,267	15.90	
11096320025	E.C. (Acapulco-Zihuatanejo)-Palos Blancos-Soledad de Maciel	12	1	Ejecución	12,990,000	15,000,000	15,000,000	6,619,824	6,759,703			12,990,000	6,759,703	82.40	18.06
11096320026	Loma Bonita - Xochistlahuaca Tapayoltepec	12	1	Preinversión	150,000,000				82,249			150,000,000	82,249		
11096320027	Cruceiro del Zapote - La Azozuca	12	1	Ejecución	35,000,000	15,000,000	15,000,000	6,121,040	6,211,356			35,000,000	6,211,356	35.70	6.30
11096320028	Puente Barranca del Tigre.	12	1	Preinversión	19,000,000							19,000,000			
11096320030	Boulevard Chilapa Zitlala, Tr. del Km 0+00 al Km 2+800	12	1	Preinversión	31,049,714	20,000,000	20,000,000		83,696			31,049,714	83,696	100.00	
11096320031	Col. Miguel Alemán - El Arenal	12	1	Ejecución	18,400,000	8,000,000	8,000,000	2,302,314	2,302,314			18,400,000	2,302,314	42.20	
11096330001	Entronque México-Pachuca Villa de Tezontepec	13	1	Preinversión	348,000,000				89,545,838			348,000,000	89,545,838		
11096330002	Atotonilco-Zacualtipán	13	1	Preinversión	1,862,982,843							1,862,982,843			
11096330003	Bicentenario Sionista: Villa de La Paz - San Andrés Orizabita Espíritu - Quixpedhe	13	1	Preinversión	68,000,000							68,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096330004	Valle Azul: San Andrés Orizabita - Espino - Cerritos - Nequeteje.	13	1	Preinversión	36,960,000							36,960,000			
11096330005	López Flores - Lopez Flores 2da. Sección.	13	1	Ejecución	6,560,000	6,000,000	6,000,000	2,031,810	2,031,810			6,560,000	2,031,810	96.30	44.82
11096330006	Vista Hermosa Remedios Los cruces.	13	1	Ejecución	9,485,000	3,500,000	3,500,000	587,681	587,681			9,485,000	587,681	34.70	9.96
11096330007	E.C. (Ixmiquilpan - Progreso)- Maguey Blanco-Manzana El Bothi	13	1	Ejecución	7,350,000	4,000,000	4,000,000	613,286	613,286			7,350,000	613,286	50.00	10.00
11096330008	La Estación - San Pedro Capula	13	1	Preinversión	2,610,000							2,610,000			
11096330009	El Barrido - Dios Padre	13	1	Ejecución	7,490,000	3,500,000	3,500,000	539,954	539,954			7,490,000	539,954	43.00	4.30
11096330010	Av. Ignacio López Rayón - El Dextho	13	1	Ejecución	8,050,000	4,000,000	4,000,000	613,286	613,286			8,050,000	613,286	45.70	41.09
11096330011	Av. 25 de Julio - Miguel Hidalgo	13	1	Preinversión	5,820,000							5,820,000			
11096330012	La Concepción - La Estanzuela	13	1	Preinversión	21,000,000				25,995			21,000,000	25,995		
11096330013	Los Romeros - Santiago Tulantepec	13	1	Preinversión	28,000,000							28,000,000			
11096330014	Puente Santo Domingo.	13	1	Preinversión	10,000,000				12,748			10,000,000	12,748		
11096330015	Pacheco de Allende - San Salvador	13	1	Preinversión	15,000,000				13,536			15,000,000	13,536		
11096330016	E.C.F. México 105 - El Perico	13	1	Preinversión	2,180,000				3,713			2,180,000	3,713		
11096330017	El Perico - López Rayón	13	1	Preinversión	1,800,000				2,274			1,800,000	2,274		
11096330018	E.C. (C.F. México 105 El Perico) Velasco.	13	1	Preinversión	2,400,000				9,702			2,400,000	9,702		
11096330019	Xithá Segundo - El Cerrote.	13	1	Preinversión	10,500,000				8,596			10,500,000	8,596		
11096330020	Xuchitlán - Atoscalao	13	1	Ejecución	103,400,000	8,000,000	8,000,000	1,187,175	1,203,259			103,400,000	1,203,259	100.00	3.32
11096330021	Boulevard Las Torres	13	1	Preinversión	139,723,713	100,000,000	100,000,000					139,723,713		100.00	
11096330022	EC (Huichapan - Ixmiquilpan) - San Francisco Sacachichilco	13	1	Ejecución	20,000,000	5,000,000	5,000,000	766,500	766,500			20,000,000	766,500	100.00	70.00
11096330023	Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías	13	1	Preinversión	148,000,000	50,000,000	50,000,000					148,000,000		100.00	
11096340001	Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec.	14	1	Preinversión	613,231,853							613,231,853			
11096340003	Ramal a Yahualica, Tramo: Entronque Autopista Guadalajara-Lagos de Moreno-Centro Universitario.	14	1	Ejecución	72,449,333	28,000,000	28,000,000	6,710,464	6,710,464			72,449,333	6,710,464	100.00	
11096340004	Guadalajara-Tepatitlán	14	1	Ejecución	82,799,237	50,000,000	49,654,163	12,228,782	32,367,544			82,799,237	32,367,544	0.21	0.20
11096340005	El Tuito-Melaque	14	1	Ejecución	2,897,973,311	100,000,000	98,935,715	37,483,269	37,483,269			2,897,973,311	37,483,269	8.20	2.01
11096340007	La Calera Tala / El Refugio San Marcos	14	1	Ejecución	339,942,620	60,000,000	60,000,000	34,706,236	34,706,236			339,942,620	34,706,236	100.00	31.84
11096340008	Construcción de Ingreso Norponiente Cuarta Etapa a la Cd. De el Grullo	14	1	Preinversión	7,244,933				479,489			7,244,933	479,489		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096340009	San Ignacio Cerro Gordo - San José de Gracia	14	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
11096340010	Cuquio - Tepatitlán, Tr. Km. 0+000 al Km. 17+000.	14	1	Preinversión	76,500,000				6,126			76,500,000	6,126		
11096340011	Análisis Costo Beneficio Para Reservas Territoriales del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo	14	1	Preinversión	859,042,089		234,700,000					859,042,089		100.00	
11096340012	Autlán-El Grullo	14	1	Preinversión	59,500,000	50,000,000	50,000,000		3,736			59,500,000	3,736	0.01	
11096340013	Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa	14	1	Preinversión	513,000,000	145,000,000	145,000,000					513,000,000		20.37	
11096340014	Tomatlán - Malobaco - La Presa	14	1	Preinversión	54,000,000				590			54,000,000	590		
11096340015	Jamay - La Maltaraña	14	1	Ejecución	20,000,000	28,800,000	28,800,000	5,307,478	5,308,953			20,000,000	5,308,953	30.10	
11096340016	Magdalena-Etzatlán	14	1	Ejecución	75,000,000	55,000,000	55,000,000	35,265,156	35,266,139			75,000,000	35,266,139	56.95	21.06
11096340017	San Ignacio Cerro Gordo - Higuenillas	14	1	Ejecución	23,450,000	10,000,000	10,000,000	2,827,126	2,827,126			23,450,000	2,827,126	35.50	
11096350007	Concepción de los Baños Jalpa de los Baños San Francisco del Río.	15	1	Preinversión	15,140,000				10,681,241			15,140,000	10,681,241		
11096350010	Sultepec a la Goleta	15	1	Ejecución	124,198,856				406,628			124,198,856	406,628	88.51	88.50
11096350030	20 Vialidades en Chimalhuacán Estado de México (Pavimentación con Concreto Asfáltico en Av. Circuito Ejido Colectivo, de Av. Ignacio Manuel Altamirano a Av. Ameyalco, Bo. Tlatel Xochitenco)	15	1	Preinversión	24,553,641	4,000,000	741,000					24,553,641		0.01	
11096350032	Paseo Zumpango Bicentenario Tramos: Cuautitlán-Ent. Bicentenario y Las Plazas-Ent. Autopista México-Pachuca.	15	1	Ejecución	698,235,619	71,200,000	50,729,000	8,928,100	65,572,329			698,235,619	65,572,329	37.54	28.15
11096350033	Fondo El Azafrán.	15	1	Ejecución	10,930,000				8,729,559			10,930,000	8,729,559	76.21	76.20
11096350034	Libramiento Camino Nacional (Loma Bonita-Carretera a Tequixquiac del Km. 0+000 al 2+840).	15	1	Ejecución	15,297,159	10,000,000	10,000,000	1,816,507	11,585,910			15,297,159	11,585,910	100.00	71.95
11096350035	Camino de Enlace (Olimpica-Juárez).	15	1	Preinversión	17,046,293	10,000,000	10,000,000		240,193			17,046,293	240,193	57.10	13.00
11096350036	Ixtlahuaca - Emilio Portes Gil	15	1	Ejecución	31,142,864	34,552,708	34,552,708	13,822,392	22,146,950			31,142,864	22,146,950	100.00	90.60
11096350037	E.C. (Texcoco Lechería Km 30+600) Av. Independencia.	15	1	Ejecución	9,532,262	7,911,967	7,911,967	1,339,027	1,347,845			9,532,262	1,347,845	100.00	32.21
11096350039	Paseo vehicular Blvd. de la Barranca y Av. Club de Golf Lomas.	15	1	Preinversión	19,481,412		7,000,000					19,481,412		55.01	55.00
11096350040	Los Reyes FFCC Tr: Circuito Exterior Mexiquense - Vialidad Mexiquense.	15	1	Ejecución	81,008,704	15,058,259	10,958,259	6,072,145	14,101,564			81,008,704	14,101,564	100.00	48.29

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096350041	Tenanguillo de las Peñas El Naranjo; Tr: Km. 0+000 al Km. 4+400.	15	1	Preinversión	19,800,000							19,800,000			
11096350042	Dolores-Tepozotlan-San Martin Cachiupapan-Villa Del Carbon	15	1	Preinversión	13,400,000							13,400,000			
11096350043	Los Dolores El Rodeo.	15	1	Preinversión	9,300,000							9,300,000			
11096350044	Capulhuac - Ocoyoacac	15	1	Preinversión	33,947,687				20,371			33,947,687	20,371		
11096350045	Tenancingo-Teneria-Tecomatlán	15	1	Ejecución	80,522,258	15,000,000	15,000,000	4,847,936	4,872,885			80,522,258	4,872,885	35.70	16.60
11096350046	J.E.C. (Soyaniquilpan-Jilotepec)- Xhitey-Buenavista	15	1	Ejecución	20,000,000	9,443,315	9,443,315	1,684,048	1,684,048			20,000,000	1,684,048	100.00	
11096350047	E.C. (Dios Padre San Antonio Pueblo Nuevo) Agua Zarca.	15	1	Ejecución	20,000,000	8,128,477	8,128,477	1,091,246	1,091,246			20,000,000	1,091,246	100.00	77.01
11096360001	Los Charcos - Razo del Organo.	16	1	Ejecución	10,763,906	6,000,000	6,000,000	1,855,099	1,855,099			10,763,906	1,855,099	100.00	37.97
11096360002	Reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán.	16	1	Ejecución	3,691,351,412	726,600,000	726,113,340	4,160,334	12,221,692			3,691,351,412	12,221,692	100.00	71.20
11096360003	Carretera MEX 200 Playa Azul Manzanillo, Tramo: Maruata Lim. Edos. Michoacán/Colima Subtramo: Coahuayana Ixtapilla.	16	1	Ejecución	620,994,281	150,000,000	124,984,235	16,006,182	85,754,057			620,994,281	85,754,057	26.00	16.00
11096360004	Zacapu - Villachuato	16	1	Preinversión	155,248,572							155,248,572			
11096360005	Los Hoyos - ECF México No 120	16	1	Preinversión	61,581,933	10,000,000	10,000,000					61,581,933		14.00	
11096360006	Zarate - Turicato	16	1	Preinversión	78,245,280							78,245,280			
11096360007	Punta de Agua - Los Hoyos.	16	1	Preinversión	92,372,899	10,000,000	10,000,000					92,372,899		9.30	
11096360008	Maruata - Caleta de Campos.	16	1	Preinversión	1,552,485,702							1,552,485,702			
11096360009	Libramiento Sur de Morelia.	16	1	Ejecución	1,650,100,000	300,000,000	300,000,000	27,152,337	27,152,337			1,650,100,000	27,152,337	37.50	2.27
11096360011	Puente: Sobre Camino Querendaro - Tzintzimeo	16	1	Preinversión	10,000,000	3,000,000						10,000,000		83.30	
11096360012	La Campana - Escobillas.	16	1	Preinversión	8,440,000	3,000,000						8,440,000		24.20	
11096360013	Querendaro - Real De Otzumatlán, del Km 0+000 al Km 6+000	16	1	Preinversión	20,000,000	8,000,000	8,000,000					20,000,000		35.20	
11096360014	Modernización de la Salida de Pátzcuaro.	16	1	Preinversión	118,982,504							118,982,504			
11096360015	Huandacareo - Puruándiro	16	1	Ejecución	150,000,000	20,000,000	70,988,591	5,841,771	5,841,771			150,000,000	5,841,771	12.20	0.18
11096360016	Zináparo - Angamacutiro	16	1	Ejecución	148,000,000	14,000,000	14,000,000	2,365,801	2,365,801			148,000,000	2,365,801	8.30	0.42
11096360017	Tacámbaro Opopeo	16	1	Preinversión	38,700,000	25,000,000	25,000,000					38,700,000		69.40	
11096360018	Las Escobas - El Paso	16	1	Preinversión	53,600,000							53,600,000			
11096360019	E.C. (Briseñas - Sahuayo) - E.C. (Pajacuáran - San Gregorio)	16	1	Ejecución	19,910,000	18,000,000	16,500,000	4,775,619	4,775,619			19,910,000	4,775,619	100.00	23.68

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 51 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096360020	Tungareo-Estancia de Paquishiuato	16	1	Preinversión	18,500,000							18,500,000			
11096360021	Ramal a San Antonio Tiradores	16	1	Preinversión	3,000,000							3,000,000			
11096360022	E.C. (La Piedad - Carapan) Ticuitaco.	16	1	Preinversión	9,940,000							9,940,000			
11096360023	E.C. (Morelia-Salamanca)-Zinaparo. Tramo: del KM. 2+660 al KM. 22+260	16	1	Ejecución	78,400,000	10,000,000	10,000,000	3,229,551	3,229,551			78,400,000	3,229,551	17.53	7.29
11096360024	Libramiento Peribán.	16	1	Preinversión	8,000,000				39,488			8,000,000	39,488		
11096360025	El Varal El Cometa Fray Dominguez. Del Km 0+000 al Km 7+420 y Del Km 0+000 al Km 1+200.	16	1	Preinversión	25,430,000							25,430,000			
11096360026	Villamar El Platanal. Del Km 0+000 al Km 8+320.	16	1	Ejecución	24,910,000	17,500,000	17,500,000	5,626,284	5,626,284			24,910,000	5,626,284	77.66	28.79
11096360027	San José Coapa - La Yerbabuena, y Ramal: San Rafael Coapa	16	1	Ejecución	27,480,000	7,000,000	7,000,000	1,335,023	1,335,023			27,480,000	1,335,023	23.40	5.16
11096360028	San Isidro-Punta del Agua-Incluye ramal a Felipe Carrillo Puerto.	16	1	Preinversión	137,653,733							137,653,733			
11096370002	Libramiento Norponiente de Cuernavaca.	17	1	Ejecución	844,138,226	290,000,000	240,238,344	65,360,025	66,222,295	5,056,135,436		5,900,273,662	66,222,295	0.01	
11096370003	Distribuidor Vial Palmira	17	1	Ejecución	465,745,711	200,000,000	199,881,900	30,089,924	107,105,383			465,745,711	107,105,383	10.01	10.00
11096370004	Boulevard Cuauhnahuac	17	1	Ejecución	82,799,238		35,400,000	10,082,669	58,442,408			82,799,238	58,442,408	99.96	57.10
11096370005	Carretera Tepalcingo-Axochiapan	17	1	Preinversión	77,831,283							77,831,283			
11096370006	Modernización de la carretera Tlatenchi-Tequesquitengo	17	1	Ejecución	77,624,285	40,000,000	40,000,000	13,993,010	13,993,010			77,624,285	13,993,010	99.70	12.00
11096380002	E.C. (Gpe. Victoria - Laureles y Gongora) - Isla del Conde	18	1	Preinversión	3,500,000							3,500,000			
11096380003	E.C. (Guadalupe Victoria - Boca de Asadero) - Playa de Ramírez.	18	1	Preinversión	3,500,000							3,500,000			
11096380004	ECF 15 - Pescadero Incluye. Ramal a Francisco Villa	18	1	Preinversión	41,200,000							41,200,000			
11096380005	El Macho - Antonio R. Laureles	18	1	Preinversión	51,800,000							51,800,000			
11096380006	E.C (Acaponeta - San Miguel) - San Dieguito de Arriba	18	1	Preinversión	20,000,000	5,000,000	5,000,000					20,000,000		100.00	
11096390002	Entronque Montemorelos.	19	1	Preinversión	82,799,238	40,000,000	40,000,000					82,799,238		0.01	
11096390004	Paso a desnivel Laredo - La Concordia.	19	1	Ejecución	103,499,047	60,000,000	49,876,709	21,200,881	82,877,154			103,499,047	82,877,154	50.01	50.00
11096390005	Paso a desnivel Miguel Alemán - La Concordia.	19	1	Ejecución	103,499,046	60,000,000	59,879,015	19,810,230	79,229,084			103,499,046	79,229,084	50.01	50.00
11096390006	Paso Superior Vehicular en el cruce entre las avenidas Félix Uresti Gómez y José Ángel Conchello	19	1	Preinversión	110,098,605				116,499,472			110,098,605	116,499,472		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096390007	Paso Vehicular Elevado Av. Del Telefono y Via Matamoros	19	1	Ejecución	74,857,756	60,000,000	54,857,500	19,773,253	81,338,572			74,857,756	81,338,572	50.01	50.00
11096390008	PSV Arroyo Topo Chico y Anillo Vial Metropolitano	19	1	Preinversión	229,767,884							229,767,884			
11096390009	Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto	19	1	Preinversión	517,495,235	10,000,000	10,000,000					517,495,235		100.00	
11096390010	Tokio - Entronque San Roberto.	19	1	Ejecución	20,400,000	10,000,000	10,000,000	1,811,093	1,811,093			20,400,000	1,811,093	59.50	
11096390011	E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre.	19	1	Preinversión	52,500,000							52,500,000			
11096390012	Hacienda El Encadenado - Ejido El Encadenado.	19	1	Preinversión	24,000,000							24,000,000			
11096390013	Libramiento Dr. Arroyo	19	1	Preinversión	60,000,000							60,000,000			
11096400001	E.C. (Sta. María Jacatepec - Cerro Concha)-Vega del Sol	20	1	Ejecución	25,874,762	20,250,003	20,250,003	7,390,888	12,038,709			25,874,762	12,038,709	100.00	65.76
11096400003	E.C Carretera costera 200 (Pinotepa -Acapulco) -San Pedro Orizaba.	20	1	Ejecución	15,576,607				16,649,067			15,576,607	16,649,067	100.00	100.00
11096400004	San Cristóbal - Colonia Benito Juárez.	20	1	Preinversión	65,566,647				10,133,964			65,566,647	10,133,964		
11096400005	El Camarón-San Carlos Yautepec.	20	1	Ejecución	83,834,228	15,000,000	15,000,000	4,181,309	24,278,936			83,834,228	24,278,936	78.98	60.79
11096400006	San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlaxiotepec.	20	1	Ejecución	116,436,427	14,000,000	14,000,000	61,685	17,218,609			116,436,427	17,218,609	33.30	20.00
11096400007	Almolonga Refugio Viejo	20	1	Ejecución	27,944,743	8,000,000	8,000,000	3,115,047	16,953,021			27,944,743	16,953,021	100.00	75.74
11096400008	San Miguel Amatitlán - (E. C. Huajuapán Mariscal)	20	1	Preinversión	12,109,388				5,179,455			12,109,388	5,179,455		
11096400009	Santa María Yolotepec - Santiago Yosondua.	20	1	Ejecución	67,533,128	17,000,000	17,000,000	4,114,306	9,354,517			67,533,128	9,354,517	41.70	19.39
11096400010	E.C. Ixtlán de Juárez - El Cereza - San Miguel del Río.	20	1	Preinversión	32,580,000	15,000,000	15,000,000					32,580,000		49.30	
11096400011	Pluma Hidalgo- Copalita	20	1	Ejecución	49,500,000				19,074			49,500,000	19,074	4.41	4.40
11096400012	Arroyo Frijol - Fortín	20	1	Ejecución	10,500,000	10,500,000	9,050,000	1,235,942	1,235,942			10,500,000	1,235,942	93.70	53.67
11096400013	E.C.(La Chivixa - Tres Cruces) - Guichixú	20	1	Ejecución	18,000,000	10,000,000	10,000,000	1,904,287	1,904,287			18,000,000	1,904,287	100.00	43.70
11096400014	Santa María Guienagati - Peña Blanca, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	20	1	Ejecución	18,000,000	10,000,000	7,650,000	1,187,743	1,187,743			18,000,000	1,187,743	100.00	37.38
11096400015	Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astaltia, Tr. Km 0+000 al Km 4+000.	20	1	Ejecución	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2,179,703	2,179,703			20,000,000	2,179,703	100.00	
11096400016	Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuintepec, Tr. del Km 0+000 al Km 4+400.	20	1	Ejecución	20,000,000	12,000,000	12,000,000	2,049,163	2,049,163			20,000,000	2,049,163	65.00	
11096400017	Guadalupe - San Juan Lachixila, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	20	1	Ejecución	18,000,000	10,000,000	10,000,000	1,837,587	1,837,587			18,000,000	1,837,587	100.00	9.78
11096400018	Guevea de Humboldt - San José, Tr. del Km 0+000 al Km 4+400.	20	1	Ejecución	20,000,000	15,000,000	15,000,000	2,695,225	2,695,225			20,000,000	2,695,225	100.00	20.45

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096400019	Guadalupe Santiago Lachiguiri; Tr: Km. 0+000 al Km. 4+400.	20	1	Ejecución	19,800,000	15,000,000	15,000,000	2,380,169	2,380,169			19,800,000	2,380,169	100.00	-9.54
11096400020	Guigovelaga - Santa Isabel de la Reforma	20	1	Ejecución	20,000,000	15,000,000	12,130,000	2,241,590	2,241,590			20,000,000	2,241,590	100.00	20.20
11096400021	Camino: E.C. (Huajuapam - Stgo.Huajolotitlán) - Rancho el Rincón	20	1	Preinversión	25,840,000							25,840,000			
11096400022	E.C. (Santa Ma. Nativitas-Asunción Nochixtlán)-San Bartolo Soyaltepec	20	1	Preinversión	8,000,000	5,000,000	5,000,000					8,000,000		66.00	
11096400023	Puente El Limón	20	1	Ejecución	14,000,000	15,570,003	15,570,003	70,182	70,182			14,000,000	70,182	100.00	
11096400024	E:C (Reforma Ayotzintepc) La Joya	20	1	Preinversión	15,600,000							15,600,000			
11096400025	Villa Tejúpam de la Unión - San Cristóbal	20	1	Preinversión	60,000,000	20,000,000	20,000,000					60,000,000		23.80	
11096400026	Suchixtlahuaca	20	1	Preinversión	40,950,000	20,000,000	20,000,000					40,950,000		52.30	
11096400027	E.C. F. (Sta.Ma. Nativitas Asuncion Nochixtlán)-Santo Domingo Yanhuitlán	20	1	Preinversión	97,500,000							97,500,000			
11096400028	Magdalena Loxicha - Quelove	20	1	Preinversión	44,500,000							44,500,000			
11096400029	Santa Lucia - Teotepec La Arena	20	1	Preinversión	85,000,000							85,000,000			
11096400030	Santiago Cuixtla - Santos Reyes Nopala- San Juan Lachao.	20	1	Preinversión	80,000,000							80,000,000			
11096400031	Quelove - San Agustín Loxicha	20	1	Preinversión	80,000,000							80,000,000			
11096400032	San Juan Otolotepec - San Juan Jaltepec	20	1	Preinversión	77,500,000							77,500,000			
11096400033	E.C. (Putla - Pinotepa Nacional) - San Isidro Amatlán - La Culebra	20	1	Preinversión	52,200,000							52,200,000			
11096400034	San Francisco Jaltepetongo Llano de Jesús San Isidro Morelos Jaltepec	20	1	Preinversión	52,000,000							52,000,000			
11096400035	El Sauce - San Pedro Jilotepec	20	1	Preinversión	25,000,000							25,000,000			
11096400036	E.C. (Jamiltepec - Plan de Amates) - San Isidro del Parral.	20	1	Preinversión	65,000,000							65,000,000			
11096400037	San Pedro Tulixtlahuacan - San Pedro Atoyac.	20	1	Preinversión	40,000,000							40,000,000			
11096400038	San Francisco Cozoaltepec - Magdalena Loxicha Oax	20	1	Preinversión	67,500,000							67,500,000			
11096400039	San José del Pacífico Santa María Huatulco, Tramo: Agua Hedionda Santa María Huatulco. San José del Pacífico Santa María Huatulco Tramo: Xanica Agua Hedionda	20	1	Preinversión	37,500,000							37,500,000			
					139,000,000							139,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096400040	E.C. (Huajuapán Tehuacan) - Santa Catarina Zapochila Membrillos	20	1	Preinversión	99,900,000							99,900,000			
11096400043	San José del Pacífico Santa María Huatulco Tramo: Santo Domingo Ozolotepec - San Antonio Ozolotepec.	20	1	Preinversión	72,800,000							72,800,000			
11096400044	San José del Pacífico Santa María Huatulco Tramo: Cieneguilla Santo Domingo Ozolotepec.	20	1	Preinversión	117,000,000							117,000,000			
11096400045	E.C (Huajuapán - Oaxaca) - Santiago Apoala. Tramo: La Cumbre Santiago Apoala	20	1	Preinversión	108,000,000							108,000,000			
11096400046	Santiago de Apoala - Santa María Apazco	20	1	Preinversión	28,000,000				21,394			28,000,000	21,394		
11096400047	Puente Vehicular sobre el Río Ocotlán	20	1	Preinversión	5,430,000				8,900			5,430,000	8,900		
11096400048	Guadalupe Cisneros-Juquila de León	20	1	Preinversión	8,550,000				3,796			8,550,000	3,796		
11096400049	Miramar - Río de las Peñas.	20	1	Preinversión	58,500,000				412			58,500,000	412		
11096400050	E.C. (La Luz Tataltepec de Valdés) - Peñas Negras	20	1	Preinversión	29,250,000				7,140			29,250,000	7,140		
11096400051	E.C. (Putla Villa de Guerrero - Mesones Hidalgo) - San Juan las Huertas	20	1	Preinversión	5,850,000	8,000,000	8,000,000		7,028			5,850,000	7,028	100.00	
11096400052	Puente Independencia	20	1	Preinversión	20,000,000	10,000,000	10,000,000		7,958			20,000,000	7,958	66.70	
11096410001	E.C.(Tecamachalco - Cañada) - Col. Adolfo López Mateos	21	1	Preinversión	21,734,800							21,734,800			
11096410003	San Juan Atenco - San José Guerrero	21	1	Ejecución	14,903,862	10,000,000	9,000,000	1,315,049	8,466,628			14,903,862	8,466,628	100.00	77.50
11096410004	Xicotepac - San Pedro - Huaxintitla	21	1	Preinversión	39,329,639							39,329,639			
11096410005	Villa Ávila Camacho - Santa Rita	21	1	Preinversión	39,329,639							39,329,639			
11096410008	Puentes Vehiculares Santo Domingo Ayoticha y Coatepec.	21	1	Preinversión	17,360,000		800,000		11,691,075			17,360,000	11,691,075	56.01	56.00
11096410009	Construcción del Tramo C Del Anillo Periférico Ecológico.	21	1	Ejecución	113,461,865	100,000,000	99,873,751	25,313,298	38,795,808			113,461,865	38,795,808	37.19	
11096410010	Construcción del Distribuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (Autopista Puebla-Orizaba)	21	1	Preinversión	745,193,137	190,000,000	190,000,000		1,043,167			745,193,137	1,043,167	0.01	
11096410011	San Martín Teteles La Magdalena Tlatlaucatepec, Tr: del Km 0+000 al km 4+400	21	1	Ejecución	20,000,000	10,000,000	10,000,000	18,034	18,034			20,000,000	18,034	54.10	
11096410012	San Nicolás Texoxtitlán - Cumbres de Chicometepec	21	1	Preinversión	22,000,000							22,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096410013	San Nicolás Texoxtitlán	21	1	Preinversión	56,000,000							56,000,000			
11096410014	San Martín Atexcal - Santo Tomás Atlaltepec	21	1	Preinversión	54,000,000							54,000,000			
11096410015	Acceso a la Secundaria Técnica No. 8.	21	1	Preinversión	4,000,000							4,000,000			
11096410016	E.C. (Tecamachalco - Cañada Morelos) Posta Zootécnica El Salado	21	1	Preinversión	6,300,000							6,300,000			
11096410017	E.C. (C.F. México 125 - Santa Ana Teloxto) - San Juan Raya.	21	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
11096410018	Guadalupe Piletas - Cuesta Blanca	21	1	Ejecución	33,200,000	14,000,000	13,200,000	5,412,673	5,412,673			33,200,000	5,412,673	54.14	12.04
11096410019	Santa Cecilia Clavijero - Colonia Miguel Hidalgo	21	1	Preinversión	88,200,000							88,200,000			
11096410020	Guadalupe Fresnal - Cuesta Chica Piletas	21	1	Preinversión	44,100,000							44,100,000			
11096410021	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR HUAUCHINANGO, DE SUS ACCESOS Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL	21	1	Preinversión	168,910,811	190,000,000	155,500,000					168,910,811		0.01	
11096410022	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SERDAN	21	1	Preinversión	245,048,338	120,000,000	120,000,000					245,048,338		47.06	
11096410023	Puente Vehicular La Máquina	21	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
11096410024	Tepango de Rodríguez - Tlamanca de Hernández	21	1	Preinversión	39,600,000	5,000,000	5,000,000					39,600,000		100.00	
11096420001	Distribuidor Vial Constituyentes de 1917, en la Ciudad de Querétaro.	22	1	Ejecución	342,892,342	45,000,000	41,750,089	17,278,523	148,923,610			342,892,342	148,923,610	100.00	100.00
11096420002	Regeneración Urbana Carretera a Tlacote.	22	1	Preinversión	101,594,664	118,300,000	118,300,000					101,594,664		100.00	
11096420003	Carretera Estatal 400 Querétaro-Huimilpan del Km. 4+400 al Km. 32+700	22	1	Preinversión	248,966,958				10,318			248,966,958	10,318		
11096420004	E.C. Querétaro-Bernal-Centro de Cabecera Municipal Ezequiel Montes del Km. 8+390 al Km. 10+190	22	1	Preinversión	40,985,623				23,912			40,985,623	23,912		
11096420005	E.C. (Amealco Santiago Mexquititlán) San Ildefonso Tultepec.	22	1	Preinversión	88,000,000							88,000,000			
11096420006	Deprimido en Av. Paseo de la República Km 12+300	22	1	Ejecución	120,040,000	120,000,000	72,312,985	490,712	490,712			120,040,000	490,712	0.01	
11096420007	Peña de Bernal - Higuerrillas, Tramo: Bernal El Torreón	22	1	Preinversión	343,099,340	70,000,000	70,000,000					343,099,340		72.90	
11096420009	Acceso a La Rinconada	22	1	Preinversión	10,000,000	5,000,000	5,000,000					10,000,000		100.00	
11096420010	E.C. (San Juan del Río - Xilitla) - Mintehé	22	1	Preinversión	3,160,000	4,000,000	4,000,000					3,160,000		100.00	
11096430001	Libramiento Felipe Carrillo Puerto.	23	1	Ejecución	124,198,856	74,000,000	73,771,914	15,874,875	16,976,176			124,198,856	16,976,176	100.00	16.31

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 56 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096430002	Libramiento de la Ciudad de Tulum.	23	1	Ejecución	362,246,664	90,000,000	90,000,000	1,432,435	3,038,283			362,246,664	3,038,283	20.14	
11096430003	Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	23	1	Ejecución	371,768,576	250,000,000	244,865,458	10,249,044	131,697,710			371,768,576	131,697,710	59.29	31.67
11096430004	Paso a Desnivel en el entronque Bonfil.	23	1	Ejecución	82,799,237		3,200,000	3,199,999	66,780,498			82,799,237	66,780,498	100.00	100.00
11096430005	Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y embarcadero a Isla Mujeres.	23	1	Ejecución	413,996,188	200,000,000	195,950,000	23,383,565	74,588,498			413,996,188	74,588,498	48.61	19.76
11096430006	Construcción del Boulevard Zona Continental de Isla Mujeres	23	1	Preinversión	297,462,471		4,000,000					297,462,471		0.01	
11096440002	Alaquines - Nueva Reforma	24	1	Ejecución	92,942,144	10,000,000	10,000,000	3,911,917	21,564,633			92,942,144	21,564,633	93.96	85.65
11096440003	Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro)	24	1	Ejecución	410,891,216	50,000,000	64,199,980	45,092,727	141,296,636			410,891,216	141,296,636	9.21	9.20
11096440004	La Herradura - El Estribo; incluye ramal al Mezquite	24	1	Ejecución	83,316,733	7,000,000	7,000,000	1,339,915	1,339,915			83,316,733	1,339,915	89.34	8.00
11096440005	La Laja - Barrio de las Golondrinas - Tantzob.	24	1	Ejecución	58,218,213	30,000,000	30,000,000	11,465,044	44,935,343			58,218,213	44,935,343	100.00	59.82
11096440006	Puente Vehicular Paso Prieto	24	1	Ejecución	15,000,000	15,000,000	13,280,000	2,178,800	2,178,800			15,000,000	2,178,800	100.00	30.00
11096440007	Puente La Manga	24	1	Ejecución	10,610,000	10,000,000	10,000,000	4,648,334	4,648,334			10,610,000	4,648,334	100.00	37.00
11096440008	Venado - El Epazote	24	1	Preinversión	80,500,000							80,500,000			
11096440009	Santa Rita - Coronado	24	1	Ejecución	46,350,000	15,000,000	15,000,000	4,441,738	4,441,738			46,350,000	4,441,738	56.60	16.98
11096440010	San Ciro - El Cerro Palo Alto.	24	1	Ejecución	7,200,000	7,200,000	7,200,000	2,809,835	2,809,835			7,200,000	2,809,835	54.27	20.65
11096440011	Cd. Del Maíz - La Memela	24	1	Ejecución	13,800,000	10,000,000	10,000,000	2,386,479	2,386,479			13,800,000	2,386,479	41.37	24.04
11096440012	San Ciro de Acosta - Palo Alto de la Purísima Concepción.	24	1	Preinversión	18,900,000							18,900,000			
11096440013	Los Angeles - Maravillas y Ramal a Noria de los Conos.	24	1	Ejecución	19,600,000	10,000,000	10,000,000	2,890,068	2,890,068			19,600,000	2,890,068	62.48	32.55
11096440014	La Providencia - Llano Grande	24	1	Preinversión	33,950,000							33,950,000			
11096440015	La Esperanza - Santa Elena	24	1	Preinversión	27,510,000							27,510,000			
11096440016	Puente: Higuierón	24	1	Ejecución	11,000,000	11,000,000	11,000,000	1,473,416	1,473,416			11,000,000	1,473,416	100.00	37.00
11096440017	Puente La Compuerta	24	1	Ejecución	20,000,000	18,000,000	14,350,000	1,273,404	1,273,404			20,000,000	1,273,404	100.00	29.00
11096440018	E.C. 80 - Agua Nueva del Norte.	24	1	Preinversión	17,870,000							17,870,000			
11096440019	Boulevard en la Carretera Valles 85	24	1	Preinversión	46,574,571		4,100,000					46,574,571		0.01	
11096440020	Anillo Periférico Sur de San Luis Potosí	24	1	Preinversión	7,451,931							7,451,931			
11096440021	Camino: El Organo - Arroyo Seco	24	1	Ejecución	54,000,000	8,000,000	8,000,000	1,512,012	1,512,012			54,000,000	1,512,012	100.00	56.97
11096440022	Tamazunchale- San Martín Chalchicuautla	24	1	Ejecución	60,000,000	25,000,000	25,000,000	4,798,964	4,798,964			60,000,000	4,798,964	31.70	12.37

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096450002	E.C. Rosa Morada-Agua Pepito	25	1	Ejecución	38,398,146	10,000,000	10,000,000	1,969,937	14,334,825			38,398,146	14,334,825	63.15	44.02
11096450004	E.C. México 15 - Colonia 20 de Noviembre	25	1	Ejecución	65,204,400	10,000,000	10,000,000	5,999,387	24,792,016			65,204,400	24,792,016	53.80	40.12
11096450005	Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300	25	1	Ejecución	60,029,446	17,000,000	17,000,000	8,836,301	32,586,835			60,029,446	32,586,835	100.00	100.00
11096450006	Calle 10, Tramo E.C.F. México 15 - Canal Valle del Fuerte.	25	1	Ejecución	33,378,442	10,000,000	13,340,000	5,499,093	29,266,923			33,378,442	29,266,923	100.00	100.00
11096450008	Circuito Exterior de Culiacán, Tramo: Ent. Autopista Benito Juárez-Ent. Carretera a Los Mochis.	25	1	Preinversión	838,342,279	210,000,000	210,000,000					838,342,279		18.57	
11096450009	El Fuerte-Álamos	25	1	Preinversión	1,552,485,702							1,552,485,702			
11096450010	Tameapa - Soyatita	25	1	Preinversión	107,000,000							107,000,000			
11096450011	Topolobampo - Chihuahua tr. Mezquite Caido-Huepaco.	25	1	Preinversión	150,000,000							150,000,000			
11096450012	Topolobampo - Chihuahua tr. Huepaco - Macoribo (Lim. Edos. Sin/Chi)	25	1	Preinversión	90,000,000							90,000,000			
11096450013	Soyatita - San José del Barranco	25	1	Preinversión	140,000,000							140,000,000			
11096450014	E.C. (Int. México 15- San José de la Brecha) - Playa Buena Vista	25	1	Preinversión	43,400,000							43,400,000			
11096450015	Puente El Quelite Mármol	25	1	Preinversión	48,000,000							48,000,000			
11096460001	Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	26	1	Ejecución	1,034,990,469	145,000,000	144,220,797	40,962,491	120,664,772			1,034,990,469	120,664,772	27.46	11.56
11096460003	PSV sobre Blvd. Manuel Clouthier cruce con Blvd. Solidaridad.	26	1	Ejecución	379,980,000	100,000,000	152,878,838	97,003,322	209,039,232			379,980,000	209,039,232	42.01	42.00
11096460004	Paso Superior Altares sobre C.F. No. 15	26	1	Ejecución	124,198,856	75,000,000	64,626,389	33,311,979	74,165,662			124,198,856	74,165,662	40.01	40.00
11096460005	PIV en Blvd. García Morales cruce con Blvd. Antonio Quiroga	26	1	Ejecución	124,198,856	95,000,000	95,948,846	67,062,592	108,896,459			124,198,856	108,896,459	41.01	41.00
11096460006	Libramiento Oriente Nogales	26	1	Ejecución	458,355,879	22,000,000	22,037,700	4,500,000	43,004,269			458,355,879	43,004,269	46.58	25.90
11096460007	Altar - Sásabe.	26	1	Preinversión	400,000,000							400,000,000			
11096460008	E. C. F. México 16 -Cobachi - Mazatlán	26	1	Preinversión	132,600,000							132,600,000			
11096460009	Tubutama - Rancho Nuevo	26	1	Preinversión	69,300,000							69,300,000			
11096460010	Paso por Bácum	26	1	Preinversión	152,143,598							152,143,598			
11096460011	Suaqui Grande - Buenavista	26	1	Preinversión	615,819,329							615,819,329			
11096460012	Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea	26	1	Preinversión	2,276,979,031	25,000,000						2,276,979,031		0.01	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 58 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096460013	Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000	26	1	Preinversión	878,706,908	25,000,000						878,706,908		2.44	
11096460015	E.C.F. 15D - Casas Grandes - Casas Grandes	26	1	Preinversión	148,000,000							148,000,000			
11096460016	Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto	26	1	Preinversión	128,000,000							128,000,000			
11096470001	Puente Zapote III	27	1	Ejecución	848,688,316	310,000,000	182,066,004	59,125,496	325,302,418			848,688,316	325,302,418	50.01	50.00
11096470002	Ampliación de la Carretera Entronque Zapata-Tenosique, del Km. 0+000 al Km. 71+673	27	1	Preinversión	767,393,683	10,000,000	479,775		26,148,409			767,393,683	26,148,409	0.84	0.70
11096470003	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa	27	1	Preinversión	1,636,764,977	20,000,000	59,550		2,936			1,636,764,977	2,936	0.01	
11096470004	Jalpa de Méndez - Cunduacan, Tr. Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000.	27	1	Preinversión	230,000,000				395,978			230,000,000	395,978		
11096480002	Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lim. Edos. NL	28	1	Ejecución	216,549,000	172,000,000	171,203,900	39,817,026	74,729,682			216,549,000	74,729,682	100.00	50.02
11096480003	LIBRAMIENTO MEX II (Tramo del Km. 16+580 al Km. 21+000)	28	1	Ejecución	71,414,342	100,000,000	100,000,000	2,730,600	75,309,837			71,414,342	75,309,837	99.95	99.50
11096480004	Modernización del Libramiento Matamoros-Monterrey	28	1	Ejecución	175,948,380	100,000,000	99,694,589	19,228,677	66,624,604			175,948,380	66,624,604	67.14	35.33
11096480005	Cd. Victoria - Lim. Edos. N.L.	28	1	Ejecución	1,387,922,218	100,000,000	99,578,247	18,266,361	65,976,555			1,387,922,218	65,976,555	11.66	4.60
11096480006	Carretera Reynosa-Nuevo Laredo, Tramo: Ciudad Mier-Nuevo Laredo	28	1	Preinversión	1,397,237,132							1,397,237,132			
11096480007	Viaducto de Reynosa	28	1	Ejecución	169,365,840	50,000,000	50,000,000	8,657,448	8,666,131			169,365,840	8,666,131	14.29	
11096480008	Santa Ana de Nahola-Montevideo	28	1	Preinversión	148,500,000							148,500,000			
11096490001	Cuahtenco - Malintzi y Ramal a La Luz	29	1	Preinversión	50,714,533		2,700,000		10,194,561			50,714,533	10,194,561	28.61	28.60
11096490002	Libramiento de Calpulalpan.	29	1	Preinversión	827,992,375							827,992,375			
11096490003	Apizaco-Muñoz, Muñoz-Cuamantzingo,	29	1	Ejecución	142,000,692	22,000,000	22,000,000	8,944,973	8,944,973			142,000,692	8,944,973	31.58	1.86
11096490005	Cuamantzingo-Las Torres Tetla Santa María Texcalac.	29	1	Ejecución	6,879,000	8,000,000	8,000,000	2,954,026	2,954,026			6,879,000	2,954,026	100.00	
11096490006	Acopinalco del Peñón - San Pedro la Cueva	29	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
11096490007	E.C. (Capula - Lazaro Cardenaz) - Atoconilco - La Ciénega	29	1	Preinversión	123,300,000							123,300,000			
11096490008	San Lorenzo Soltepec - La Magdalena Soltepec	29	1	Ejecución	17,500,000	20,000,000	17,300,000	4,080,954	4,080,954			17,500,000	4,080,954	95.20	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096490009	Mazaquíhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac.	29	1	Preinversión	83,250,000							83,250,000			
11096490010	Libramiento Tlaxco	29	1	Preinversión	11,760,000				105,571			11,760,000	105,571		
11096490011	Puente Vehicular Leonarda Gómez Blanco (Puente Tlaxcallan)	29	1	Ejecución	11,500,000	20,000,000	20,000,000	65,391	65,391			11,500,000	65,391	100.00	
11096490012	Rehabilitación del Boulevard Alvaro Obregón	29	1	Preinversión	30,400,000				194,880			30,400,000	194,880		
11096490013	Terrenate- Los Ameles, incluye Ramal a Cortezco	29	1	Preinversión	16,800,000							16,800,000			
11096490014	Lázaro Cárdenas - San José de la Laguna - E.C.(Xaloztoc - Toluca de Guadalupe)	29	1	Ejecución	40,250,000	15,000,000	15,000,000	4,498,883	4,627,248			40,250,000	4,627,248	31.00	
11096490015	Benito Juárez - Ranchería de Torres	29	1	Ejecución	29,200,000	10,000,000	10,000,000	3,878,049	3,878,049			29,200,000	3,878,049	21.60	
11096490016	Calle 20 de Noviembre.	29	1	Ejecución	8,600,000	8,500,000	8,500,000	796,688	841,854			8,600,000	841,854	100.00	
11096490017	Puente El Valle	29	1	Ejecución	5,000,000	3,300,000	3,300,000	956,531	975,305			5,000,000	975,305	20.00	
11096490018	San Pedro Tlalcuapan San Bartolome Cuahuixmatlac	29	1	Ejecución	13,000,000	10,000,000	10,000,000	4,652,104	4,658,968			13,000,000	4,658,968	100.00	1.89
11096490019	Paso inferior vehicular de cuatro carriles, km 0+794, Ruta Apizaco - Puebla.	29	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
11096490020	E. C. (Terrenate - Villarreal) - El Rincón	29	1	Preinversión	5,400,000							5,400,000			
11096490021	Nicolás Bravo- Hermenegildo Galeana	29	1	Preinversión	4,300,000							4,300,000			
11096490022	E.C. (Tetlatlahuca Xoxtla) Zacatelco (Centro Turístico)	29	1	Preinversión	27,300,000				4,819			27,300,000	4,819		
11096490023	San Diego Metepec - San Jerónimo Zacualpan.	29	1	Preinversión	10,500,000				44,137			10,500,000	44,137		
11096490024	Modernización del camino Tenexyecac - Oztotlapango- San Marcos Jilotepec y Ramal a Tenancingo	29	1	Preinversión	45,100,000				4,189			45,100,000	4,189		
11096490025	E.C. (Emiliano Zapata - Lázaro Cárdenas) Villarreal.	29	1	Preinversión	32,490,000							32,490,000			
11096490026	Acceso Oriente a la Ciudad de Huamantla	29	1	Preinversión	17,000,000				46,085			17,000,000	46,085		
11096490027	E.C. (Villarreal - Terrenate) - Ranchería de Guadalupe y Ramal al Centro Eco-turístico El Potrero.	29	1	Preinversión	17,280,000							17,280,000			
11096500001	Remodelación del Puente Coatzacoalcos I.	30	1	Preinversión	258,747,617							258,747,617			
11096500004	Puente Capocacán	30	1	Preinversión	150,073,618				1,304			150,073,618	1,304		
11096500005	Tapetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000	30	1	Ejecución	41,399,619	12,000,000	10,000,000	2,592,461	2,592,461			41,399,619	2,592,461	28.60	
11096500006	Xico-Pocitos	30	1	Ejecución	72,190,585	9,000,000	9,000,000	14,894	56,393			72,190,585	56,393	15.30	
11096500007	Sontecomapan - Coxcuapan	30	1	Ejecución	18,629,828	10,000,000	10,000,000	2,924,290	3,077,893			18,629,828	3,077,893	39.70	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096500008	Monte Real - Piedras Pintas.	30	1	Ejecución	22,500,000	10,000,000	10,000,000	2,924,461	2,924,461			22,500,000	2,924,461	47.60	
11096500009	E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista.	30	1	Ejecución	30,000,000	12,000,000	9,910,000	2,922,784	2,922,784			30,000,000	2,922,784	38.10	
11096500012	Villa Juanita - E.C. Federal México No. 145	30	1	Preinversión	72,500,000							72,500,000			
11096500013	Paso Superior Vehicular Av. Vicente Guerrero, al cruce con la vía km. S-290 + 020, Rio Blanco Veracruz.	30	1	Preinversión	60,000,000							60,000,000			
11096500014	Alvarado-San Andrés Tuxtla	30	1	Preinversión	2,173,479,983							2,173,479,983			
11096500015	Lim. Edos. (Oax/Ver) - La Unión Progreso Tatahuicapa.	30	1	Preinversión	91,400,000							91,400,000			
11096500016	Benito Juárez - Coahuila	30	1	Preinversión	101,500,000							101,500,000			
11096500017	La Unión Progreso Tatahuicapa - E.C. Federal (Tuxtpec - Palomares)	30	1	Preinversión	35,600,000							35,600,000			
11096500018	Ozuluama-Tampico	35	1	Ejecución	1,345,487,608	100,000,000	99,500,000	61,923	61,923			1,345,487,608	61,923	7.69	
11096500019	Puente Jicacal	30	1	Preinversión	51,749,523							51,749,523			
11096510001	X-Can - Chan Tres Reyes	31	1	Ejecución	49,679,542	40,000,000	38,900,000	19,913,224	40,281,914			49,679,542	40,281,914	100.00	75.51
11096510002	Tunkás-Cenitillo	31	1	Preinversión	57,959,467		140,000		13,046,235			57,959,467	13,046,235	20.01	20.00
11096510003	Conkal - Dzibilchaltun; Tramo: Km. 3+000 al Km. 8+500	31	1	Preinversión	19,250,000							19,250,000			
11096510004	Plan Chac Pozo 4 - Plan Chac Pozo 1.	31	1	Preinversión	7,000,000							7,000,000			
11096510005	E.C. Libramiento Oxkutzcab - Labin Sabin.	31	1	Preinversión	16,450,000							16,450,000			
11096510006	Grutas Loltun - Tabi	31	1	Preinversión	17,500,000							17,500,000			
11096510007	E.C. (Oxkutzcab - Emiliano Zapata) - Lakin Haltun.	31	1	Preinversión	2,800,000							2,800,000			
11096510008	Distribuidor Calle 39	31	1	Preinversión	98,324,095							98,324,095			
11096510009	PSV y Vialidades Inferiores Puente las Coloradas	31	1	Ejecución	31,049,714	10,000,000	10,988,767	9,693,324	30,074,523			31,049,714	30,074,523	45.01	45.00
11096510010	PSV Francisco de Montejo	31	1	Ejecución	107,069,764	100,000,000	99,954,800	33,168,391	33,168,391			107,069,764	33,168,391	0.01	
11096510011	Distribuidor Vial Chichí Suárez	31	1	Preinversión	72,449,333							72,449,333			
11096520001	El Salto - Tarasco	32	1	Ejecución	28,151,741	10,000,000	10,000,000	1,970,643	17,037,802			28,151,741	17,037,802	77.74	56.33
11096520002	PSV Villas de Guadalupe	32	1	Ejecución	60,511,753	65,000,000	64,920,290	27,856,001	74,339,770			60,511,753	74,339,770	30.01	30.00
11096520003	Fresnillo-Valparaiso	32	1	Ejecución	931,491,421	50,000,000	49,932,323	14,536,014	35,167,742			931,491,421	35,167,742	6.87	2.43
11096520004	Paso a desnivel Mercado de Abastos	32	1	Ejecución	93,149,142	110,000,000	109,960,604	23,785,164	43,645,190			93,149,142	43,645,190	0.21	0.20
11096520006	Jerez - El Cargadero - Palmas Altas	32	1	Ejecución	47,040,317	10,000,000	10,000,000	3,446,610	3,446,610			47,040,317	3,446,610	59.10	7.17
11096520007	Zoqueite - La Blanquita	32	1	Preinversión	14,593,365		200,000		9,793,046			14,593,365	9,793,046	100.00	100.00
11096520008	Zoqueite - Tecualeche	32	1	Ejecución	18,184,783	8,000,000	8,000,000	2,942,437	18,311,274			18,184,783	18,311,274	100.00	56.00
11096520009	Villa Gracia - El Nigromante	32	1	Ejecución	33,947,688	10,300,000	10,300,000	4,821,067	18,254,615			33,947,688	18,254,615	100.00	50.30

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11096520010	Valparaiso - Jerez (Vía Lobatos)	32	1	Ejecución	153,178,590	10,000,000	10,000,000	3,930,760	16,577,947			153,178,590	16,577,947	28.02	19.37
11096520011	Sauceda de la Borda - Tacaaleche - La Era	32	1	Ejecución	37,800,000	3,052,154	3,052,153	1,011,716	4,391,890			37,800,000	4,391,890	28.87	21.59
11096520012	Santa Teresa Ojo Seco - Minillas	32	1	Preinversión	21,734,800		300,000		10,886,694			21,734,800	10,886,694	71.71	71.70
11096520013	Cañitas de Felipe - Noria del Boyero.	32	1	Ejecución	43,469,600	10,000,000	10,000,000	919,937	16,392,764			43,469,600	16,392,764	95.60	78.60
11096520014	Atolinga La Ciénega (Límites con Jalisco 7 km)	32	1	Ejecución	28,000,000	10,000,000	10,000,000	4,497,380	9,568,633			28,000,000	9,568,633	100.00	40.00
11096520015	E.C.F. 54 - General. Francisco. R. Murguía.	32	1	Preinversión	15,600,000		200,000		10,092,865			15,600,000	10,092,865	99.41	99.40
11096520017	Lázaro Cárdenas - El Agua de la Vieja	32	1	Ejecución	12,760,000	15,000,000	14,300,000	4,519,818	4,519,818			12,760,000	4,519,818	100.00	29.48
11096520018	Paso a Densivel en el Cruce Carro de la Araña (cruce Alma Obrera) con el Ferrocarril Km A-701 + 783, en Zacatecas, Zacatecas.	32	1	Preinversión	50,000,000							50,000,000			
11096520019	La Tesorera - Guanajuatillo - El Marín	32	1	Ejecución	43,750,000	10,000,000	10,000,000	3,442,432	3,442,432			43,750,000	3,442,432	34.62	18.58
11096520020	Montemariana - El Porvenir del Centro	32	1	Ejecución	46,900,000	15,000,000	15,000,000	3,773,008	3,773,008			46,900,000	3,773,008	45.78	19.31
11096520021	Maravillas - Chepinque	32	1	Ejecución	28,000,000	5,000,000	5,000,000	1,727,329	1,727,329			28,000,000	1,727,329	30.68	7.19
11096520022	Pedregoso - El Nigromante	32	1	Ejecución	43,750,000	15,000,000	15,000,000	3,854,733	3,854,733			43,750,000	3,854,733	58.52	19.26
11096520023	Distribuidor Vial Aeropuerto	32	1	Ejecución	56,924,476	50,000,000	49,936,596	22,296,662	52,188,271			56,924,476	52,188,271	30.01	30.00
11096520024	San José de Lourdes - San Gabriel	32	1	Preinversión	10,500,000							10,500,000			
11096520025	Susticacán - Los Cuervos - El Chiquihuite	32	1	Ejecución	59,500,000	3,000,000	3,000,000	929,488	944,787			59,500,000	944,787	100.00	
11096520026	Juancho Rey - El Venado	32	1	Ejecución	67,500,000	5,000,000	5,000,000	2,520,246	2,535,357			67,500,000	2,535,357	100.00	29.84
11097000001	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA OFICINA MAYOR DE LA SCT 2012.	09	6	Preinversión	376,737							376,737			
11097130001	Programa de Adquisición de Equipo Eléctrico y Electrónico para apoyo a las funciones de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	09	6	Preinversión	910,000							910,000			
12092100001	Bvd. Ferrocarril Tijuana (Nodo Vial 20 De Noviembre y Prolongacion Paseo De Los Heroes)	02	1	Preinversión	116,000,000							116,000,000			
12092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS	35	7	Preinversión	1,539,145,395		7,000,000					1,539,145,395		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12092110002	ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE COAHUILA (CPCC COAHUILA (MONTERREY-TORREÓN)) PARA EL PERÍODO 2012-2018	35	7	Preinversión	1,473,522,031		5,000,000					1,473,522,031		100.00	
12092110003	ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE JALISCO	35	7	Preinversión	2,429,517,707		7,000,000					2,429,517,707		100.00	
12092110004	ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN (CPCC YUCATÁN)	35	7	Preinversión	1,307,993,587							1,307,993,587			
12093110001	Paso a Desnivel en el cruce de la Av. Félix Ramírez Rentería (Carr. Panamericana) al cruce con la vía Férrea A - 474 + 107, Lagos de Moreno, Jalisco.	14	1	Preinversión	50,000,000							50,000,000			
12093110002	Confinamiento del Derecho de Vía concesionado en la Av. Insurgentes, en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato.	11	1	Preinversión	142,102,456							142,102,456			
12093110003	Construcción del Acortamiento Ferroviario Encarnación - El Castillo	14	11	Preinversión	37,648,875		76,131,295					37,648,875		100.00	
12093110004	Estudios de Pre-inversión para la Construcción del Libramiento Ferroviario de Córdoba.	30	11	Preinversión	8,000,000							8,000,000			
12093110005	Estudios de Pre-inversión para la Construcción del Monorriel Polanco a San Jerónimo.	09	11	Preinversión	58,263,343		58,400,000					58,263,343		100.00	
12093110006	Paso Direccional Vehicular Jesus Garcia en la Calle Plutarco Elías Calles y Vía Férrea T-3+387, Nogales, Sonora.	26	1	Preinversión	90,000,000							90,000,000			
12093110008	Estudios de Preinversión para la Construcción del Corredor Seguro Apaseo-Irapuato	11	11	Preinversión	35,000,000							35,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12093110009	Estudios y Proyectos para el Análisis de Factibilidad Técnica y Económica de un Sistema de Transporte Urbano de Alta Capacidad en Guadalajara-Zapopan, Jalisco	14	11	Preinversión	172,000,000							172,000,000			
12093120001	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGIA (UPS DE 30 KVA) 2012	09	6	Preinversión	1,000,000		1,000,000					1,000,000		100.00	
12093120002	PROYECTO DE REMODELACION EN DEPARTAMENTOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2012	35	7	Preinversión	6,000,000		6,000,000					6,000,000		100.00	
12093120003	PROYECTO DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN ESPACIOS DE CONTACTO CIUDADANO 2012	03	4	Preinversión	500,000		500,000					500,000		100.00	
12093120004	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A OFICINAS CENTRALES 2012	09	7	Preinversión	19,500,000		19,500,000					19,500,000		100.00	
12093120005	PROYECTO DE CONSTRUCCION EN DEPARTAMENTOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2012	35	4	Preinversión	15,620,000		15,620,000					15,620,000		100.00	
12093130001	ADQUISICION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2012	09	6	Preinversión	44,000,000		44,000,000					44,000,000		100.00	
12093130002	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE 2012	35	7	Ejecución	4,200,000							4,200,000			
12093130003	PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL PARQUE VEHICULAR 2012	09	6	Preinversión	1,800,000		1,800,000					1,800,000		100.00	
12094140001	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIONES PARA LA ATENCION DEL SISTEMA DE TELEFONIA IP DE LA RED PRIVADA	35	6	Preinversión	8,825,270							8,825,270			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12094140002	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA HELP DESK DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE REPORTES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LOS USUARIOS DE LA RED PRIVADA DEL GOBIERNO FEDERAL	35	10	Preinversión	99,000							99,000			
12095100001	Puerto de Matamoros: Ampliación de Escolleras Norte y Sur	28	1	Preinversión	846,304,400	160,000,000	160,000,000					846,304,400		100.00	
12095100002	SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS DE DRAGADO Y COMPLEMENTARIAS PARA EL EJERCICIO 2012	09	11	Preinversión	14,000,000		5,000,000					14,000,000		100.00	
12095100003	Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche	04	1	Preinversión	160,799,968	100,000,000	100,000,000			160,799,968		321,599,936		100.00	
12095100004	NUEVA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO.	23	1	Preinversión	28,828,829							28,828,829			
12095110001	SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS DE DRAGADO Y COMPLEMENTARIAS PARA EL EJERCICIO 2012	09	11	Preinversión	14,000,000							14,000,000			
12096210001	Puente Carretera a Presa la Ordeña Vieja	01	1	Preinversión	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000		100.00	
12096210002	Ojo de Agua de Crucitas Ojo de Agua de Placitas.	01	1	Ejecución	11,000,000	11,000,000	11,000,000	2,574,797	2,574,797			11,000,000	2,574,797	70.80	
12096210003	El Copetillo-La Unión	01	1	Ejecución	17,500,000	11,200,000	11,200,000	3,135,228	3,135,228			17,500,000	3,135,228	53.40	
12096210004	Eje Vial Línea Verde en Cd. de Aguascalientes	01	1	Ejecución	206,949,000	50,000,000	50,000,000	14,406,000	14,406,000			206,949,000	14,406,000	69.50	
12096210005	Milpillas de Arriba - Los Muñoz.	01	1	Preinversión	14,100,000	14,100,000	14,100,000					14,100,000		88.40	
12096220001	Acceso a Tecate, Incluye Puente	02	1	Ejecución	25,000,000	15,000,000	15,000,000	2,881,007	2,881,007			25,000,000	2,881,007	99.20	1.44
12096220002	Guadalupe Victoria - Batáquez	02	1	Ejecución	207,960,000	15,000,000	15,000,000	2,881,199	2,881,199			207,960,000	2,881,199	11.20	0.53
12096220003	Nodo Pemex	02	1	Preinversión	113,848,952							113,848,952			
12096220004	E.C. (Tecate - Ensenada) - Nueva Col. Hindú.	02	1	Preinversión	17,550,000							17,550,000			
12096220005	E.C.F. (Ensenada - Lázaro Cárdenas) - Playa San Quintín.	02	1	Preinversión	56,000,000							56,000,000			
12096220006	La Rumorosa - Laguna Hanson Tr. Km. 0+000 al Km. 40+000.	02	1	Preinversión	140,000,000							140,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 65 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096220007	La Rumorosa - Laguna Hanson Tr. Km. 40+000 al Km. 60+000.	02	1	Preinversión	80,000,000							80,000,000			
12096220008	Loma Tova - Panamá - Universidad Autónoma BC; Tr: Loma Tova - Panamá.	02	1	Preinversión	92,000,000							92,000,000			
12096220009	Loma Tova - Panamá - Universidad Autónoma BC; Tr: Panamá - Universidad Autónoma BC.	02	1	Preinversión	81,000,000							81,000,000			
12096220010	Neji - San Faustino	02	1	Preinversión	106,400,000							106,400,000			
12096220011	San Faustino - Rosa de Castilla	02	1	Preinversión	91,600,000							91,600,000			
12096220012	Rosa de Castilla - Ojos Negros	02	1	Preinversión	73,200,000							73,200,000			
12096220013	El Testarazo - Neji, Tr: Km 0+000 al Km 25+000.	02	1	Preinversión	112,500,000							112,500,000			
12096220014	El Testarazo Neji, Tr: Km 25+000 al Km 40+000	02	1	Preinversión	67,500,000							67,500,000			
12096220015	San Vicente - Ignacio Lopez Rayon	02	1	Preinversión	24,000,000							24,000,000			
12096220016	E.C.F. México No. 1 - Valle de la Trinidad; Tr: Del Km 32+500 al Km 65+000	02	1	Preinversión	149,500,000							149,500,000			
12096220017	E.C.F. Mexico No. 1 - Valle de la Trinidad, Tr: del Km. 0+000 al Km. 32+500	02	1	Preinversión	149,500,000							149,500,000			
12096220018	La Mision - San Jose de la Zorra	02	1	Preinversión	121,500,000							121,500,000			
12096220019	Poblado Chulavista - Misión Sto. Domingo.	02	1	Preinversión	40,000,000							40,000,000			
12096230001	E.C. (Santa Anita-Caduaño) Las Casitas	03	1	Preinversión	41,000,000							41,000,000			
12096230002	Huatamote - Agua Verde, Tr. Km. 0+000 al Km. 25.+000	03	1	Preinversión	100,000,000							100,000,000			
12096230003	Huatamote Agua Verde, Tr: Km 25+000 al Km 41+000	03	1	Preinversión	64,000,000							64,000,000			
12096250001	E.C.F. No. 57, Villa Juarez, Tr.: Km. 0+000 al Km. 14+000 y Km. 30+000 al Km. 42+000	05	1	Preinversión	104,000,000	58,000,000	58,000,000					104,000,000		19.50	
12096260001	E.C. (San Miguel Ojo del Agua Las Conchas) - Chanchopa	06	1	Ejecución	45,000,000	35,000,000	35,000,000	5,028,885	5,028,885			45,000,000	5,028,885	100.00	12.99
12096260002	Cofradía de Suchitlán - El Remate	06	1	Preinversión	63,000,000	40,000,000	40,000,000					63,000,000		100.00	
12096260003	Acceso A La Comunidad De El Chanal.	06	1	Preinversión	14,000,000	14,000,000	14,000,000					14,000,000		100.00	
12096260004	Veladero de los Otates - Los Parajes	06	1	Preinversión	48,820,000							48,820,000			
12096270001	Jose Maria Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	07	1	Preinversión	58,500,000	10,000,000	10,000,000					58,500,000		8.10	
12096270002	Villaflores - Francisco Villa.	07	1	Preinversión	27,880,000	10,000,000	10,000,000					27,880,000		34.10	
12096270003	Simojovel - La Pimienta	07	1	Preinversión	32,800,000	16,000,000	16,000,000					32,800,000		46.50	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096270004	E.C. (Huitupán - El Bosque) San Francisco Portugal - El Jardín.	07	1	Preinversión	83,700,000	16,700,000	16,700,000					83,700,000		21.40	
12096270005	E.C. ( La Trinidad - Nuevo Mazatlan ) - Ojo de Agua - El Triunfo	07	1	Preinversión	105,750,000	3,000,000	3,000,000					105,750,000		0.10	
12096270006	Mitontic Belisario Domínguez	07	1	Preinversión	34,000,000	7,000,000	7,000,000					34,000,000		100.00	
12096270007	E.C. (Villaflores - Ocozacoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez.	07	1	Preinversión	18,400,000	10,000,000	10,000,000					18,400,000		51.70	
12096270008	E.C.F. México No.195 - Ixtapa.	07	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		100.00	
12096270009	Yalpale - Zacualpa y Ramal a San Antonio El Paraje.	07	1	Preinversión	28,000,000	20,000,000	20,000,000					28,000,000		68.00	
12096270010	Nuevo Puente - Ixtapilla - Nuevo Tepeyac	07	1	Preinversión	27,400,000	20,000,000	20,000,000					27,400,000		69.50	
12096270011	Tapilula Videme de Ocampo - Zaquinguez	07	1	Preinversión	38,430,000	2,100,000	2,100,000					38,430,000		100.00	
12096270012	Zapotillo. 5 de mayo- Laguna Mora - Clínica.	07	1	Preinversión	10,200,000	7,000,000	7,000,000					10,200,000		100.00	
12096270013	Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre	07	1	Preinversión	112,000,000	18,000,000	18,000,000					112,000,000		100.00	
12096270014	E.C. (Tuxtla-Villaflores)- Roblada Grande	07	1	Preinversión	44,000,000	7,000,000	7,000,000					44,000,000		100.00	
12096270015	Ixhuatán - Santa Anita.	07	1	Preinversión	40,500,000	20,000,000	20,000,000					40,500,000		100.00	
12096270016	El Rosario - Ojo de Agua - Berriozabal	07	1	Preinversión	95,850,000	3,000,000	3,000,000					95,850,000		15.80	
12096270017	Unión Juárez - Juncaná - Venustiano Carranza.	07	1	Preinversión	40,000,000	3,000,000	3,000,000					40,000,000		6.60	
12096270018	E.C. (Pichucalco - Teapa) - Ranchería El Azufre 1ra. Sección.	07	1	Preinversión	9,450,000	3,000,000	3,000,000					9,450,000		100.00	
12096270019	E.C. (Catazajá - Palenque) - Lacandon - Miguel Hidalgo	07	1	Preinversión	80,000,000	14,000,000	14,000,000					80,000,000		100.00	
12096270020	Puente Vehicular: Chauquihucum.	07	1	Preinversión	10,000,000	3,000,000	3,000,000					10,000,000		100.00	
12096270021	Hojamal - Nuevo Llano Grande.	07	1	Preinversión	20,000,000	3,000,000	3,000,000					20,000,000		13.50	
12096270022	E.C.E 226 - Fco. J. Múgica - El Vergel	07	1	Preinversión	89,600,000	3,000,000	3,000,000					89,600,000		100.00	
12096270023	Puente Tres Puentes Uno	07	1	Preinversión	8,000,000	2,300,000	2,300,000					8,000,000		100.00	
12096280001	E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) - Ignacio Zaragoza (El Willy).	08	1	Preinversión	72,000,000	12,500,000						72,000,000		18.60	
12096280002	Boulevard Buenaventura - Las Flores.	08	1	Preinversión	12,000,000	9,300,000	9,300,000					12,000,000		100.00	
12096280003	Puente: Nonoava - Humariza	08	1	Preinversión	20,000,000	11,597,000	11,597,000					20,000,000		100.00	
12096280004	El Vergel Laguna Juanota.	08	1	Preinversión	45,600,000	15,000,000	15,000,000					45,600,000		100.00	
12096280005	E.C.E. Chihuahua N 23 - El Ranchito de San Juan	08	1	Preinversión	21,920,000	15,000,000	15,000,000					21,920,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096280006	E.C. (Janos - Agua Prieta) - El Berrendo - Lim. Internacional Anttelope Well, NM.	08	1	Preinversión	65,100,000	18,000,000	18,000,000					65,100,000		100.00	
12096280007	Puente: Florido	08	1	Preinversión	20,000,000	12,500,000	12,500,000					20,000,000		100.00	
12096280008	Pedernales - Rancho Santiago	08	1	Preinversión	44,000,000							44,000,000			
12096280009	Puente: Santa Rosa	08	1	Preinversión	6,000,000							6,000,000			
12096280010	Puente: Ocampo	08	1	Preinversión	7,500,000							7,500,000			
12096300001	La Campana San Jerónimo.	10	1	Preinversión	33,840,000	10,000,000	10,000,000					33,840,000		31.60	
12096300002	Peñón Blanco San Juan Del Río. Tr. Km 0+000 al Km. 10+000.	10	1	Preinversión	45,000,000	15,000,000	15,000,000					45,000,000		35.70	
12096300003	Puente San Cristobal	10	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		0.30	
12096300004	Fco. Javier Mina Ricardo Flores Magón	10	1	Preinversión	60,000,000	20,000,000	20,000,000					60,000,000		100.00	
12096300005	El Vergel - La Torreña, Tr: del km 14+500 al km 19+500.	10	1	Preinversión	20,000,000	15,000,000	15,000,000					20,000,000		100.00	
12096300006	Durango - La Flor; Tramo: Km. 40+000 - Km. 77+000	10	1	Preinversión	148,000,000	20,000,000	20,000,000					148,000,000		12.90	
12096300007	Gómez Palacio - El Jabonoso	10	1	Preinversión	80,000,000	20,000,000	20,000,000					80,000,000		100.00	
12096310001	La Esmeralda - Puerta de San Germán	11	1	Preinversión	33,200,000	20,000,000	20,000,000					33,200,000		57.30	
12096310002	San Pedro de los Negros - La Magdalena.	11	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		100.00	
12096310003	E.C. (Doctor Mora - Los Rodríguez) - Loma de Buenavista - Puerto de Trojes.	11	1	Preinversión	35,000,000	16,000,000	16,000,000					35,000,000		100.00	
12096310004	Puente San Diego	11	1	Preinversión	20,000,000	5,000,000	5,000,000					20,000,000		100.00	
12096310005	Quesera de Cortés - El Pirúl.	11	1	Preinversión	23,800,000	10,000,000	10,000,000					23,800,000		100.00	
12096310006	La Caja - El Conejo	11	1	Preinversión	15,000,000							15,000,000			
12096310007	Distribuidor de acceso sobre la C.F. 45	11	1	Preinversión	307,200,000	150,000,000	150,000,000					307,200,000		0.10	
12096310008	E.C. (Silao - Irapuato) - Santa Bárbara - San Antonio El Rico.	11	1	Preinversión	32,690,000							32,690,000			
12096310009	Libramiento Sur de Salvatierra.	11	1	Preinversión	200,000,000	40,000,000	40,000,000					200,000,000		0.10	
12096310010	El Venado de Yóstirol - E.C. Pueblo Nuevo.	11	1	Preinversión	32,000,000							32,000,000			
12096310011	E.C. (Guanajuato - San Miguel de Allende) - Campuzano.	11	1	Preinversión	12,000,000							12,000,000			
12096310012	Eje Sur Oriente de Celaya	11	1	Preinversión	169,140,000							169,140,000			
12096320001	E.C (Carretera Nacional Copala - Marquelia)- Bahía de Agua Dulce	12	1	Preinversión	19,250,000	10,000,000	10,000,000					19,250,000		43.30	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096320002	Puente Chapultepec	12	1	Ejecución	16,000,000	12,000,000	12,000,000	2,692,094	2,692,094			16,000,000	2,692,094	100.00	
12096320003	Libramiento Ixcateopan.	12	1	Preinversión	8,000,000	5,000,000	5,000,000					8,000,000		66.00	
12096320004	Azoyú- Macahuite	12	1	Preinversión	20,000,000	10,000,000	10,000,000					20,000,000		47.60	
12096320005	Libramiento Vehicular de Tlapa.	12	1	Preinversión	64,000,000	20,000,000	20,000,000					64,000,000		59.50	
12096320006	Las Vigas- Arroyo Limón 6km	12	1	Ejecución	26,000,000	15,000,000	15,000,000	3,883,239	3,883,239			26,000,000	3,883,239	54.90	
12096320007	Las Tunas - Playa San Jerónimo.	12	1	Ejecución	20,000,000	20,000,000	20,000,000	4,356,232	4,356,232			20,000,000	4,356,232	86.50	
12096320008	Puente Nueva Revolución	12	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		100.00	
12096320009	Boulevard Cocula	12	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		100.00	
12096320010	C.F. MEX 095 Tramo: Paso Texca - La Venta.	12	1	Preinversión	85,000,000	37,000,000	37,000,000					85,000,000		100.00	
12096320011	Carrizalillo - Amatitlán	12	1	Preinversión	63,000,000	12,000,000	12,000,000					63,000,000		100.00	
12096320012	Mazatlán - El Salado y Ramal a Lagunilla.	12	1	Ejecución	34,800,000	10,000,000	10,000,000	2,866,804	2,866,804			34,800,000	2,866,804	100.00	
12096320013	Puente: Villa Hidalgo - La Soledad.	12	1	Preinversión	8,000,000							8,000,000			
12096320014	Tlalchapa - Arcelia - Ramal San Miguel Tecomatlan Incluye Tres Puentes.	12	1	Preinversión	135,000,000							135,000,000			
12096320015	Puente Vehicular: Cacahuátepec.	12	1	Preinversión	20,000,000	10,000,000	10,000,000					20,000,000		100.00	
12096320016	El Terrero - La Ladrillera	12	1	Preinversión	117,000,000							117,000,000			
12096320017	La Calera Dos - La Joya - La Calera	12	1	Preinversión	63,000,000							63,000,000			
12096320018	El Capricho - El Tamarindo	12	1	Preinversión	25,020,000							25,020,000			
12096320019	Huajintepec - La Catalina	12	1	Preinversión	30,920,000							30,920,000			
12096330001	Rancho Universitario - San Miguel Huatengo - La Era.	13	1	Preinversión	22,500,000	10,330,000	10,330,000					22,500,000		100.00	
12096330002	Arco Poniente: Progreso Mandho Santa Ana.	13	1	Preinversión	36,800,000							36,800,000			
12096330003	Entronque Defay - Taxtho	13	1	Preinversión	14,500,000							14,500,000			
12096330004	Camino: Guadalupe - Acozac.	13	1	Preinversión	4,550,000							4,550,000			
12096330005	Huichapan Tlaxcalilla. Primera Etapa	13	1	Preinversión	5,000,000							5,000,000			
12096330006	San Sebastián de Juárez - Santa María Macua	13	1	Preinversión	36,000,000	15,000,000	15,000,000					36,000,000		100.00	
12096330007	Modernización y Ampliación del Camino de Acceso a Tizayuca, Entronque Carretera Federal México Pachuca	13	1	Preinversión	21,550,000	25,000,000	25,000,000			69,810,000		91,360,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096330008	Eje Transversal Oriente Poniente del Valle de Tizayuca, Entronque Carretera Federal México Pachuca a Entronque Carretera Federal Antigua Carretera México Pachuca 2da Etapa	13	1	Preinversión	34,500,000	40,000,000	40,000,000			17,600,000		52,100,000		100.00	
12096330009	Modernización del Puente Colonias y Solución al Retorno Peligroso Intersección Blvd. Felipe Ángeles Blvd. Santa Catarina Blvd. Nuevo Hidalgo	13	1	Preinversión	95,579,428	107,000,000	107,000,000					95,579,428		100.00	
12096330010	Distribuidor Vial Municipios Unidos (Tulpanes)	13	1	Preinversión	148,540,000	80,000,000	80,000,000					148,540,000		0.10	
12096330011	Paso Superior Vehicular en la Intersección Blvd. Felipe Ángeles Av. Nuevo Pachuca Integración Tulpanes Retorno Plaza de Toros	13	1	Preinversión	129,378,209	135,000,000	135,000,000					129,378,209		0.10	
12096330012	E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Arenalito	13	1	Preinversión	18,550,000							18,550,000			
12096330013	Construcción del Blvd. Providencia Entronque Carretera Pachuca Tulancingo y Entronque Carretera Pachuca Cd. Sahagún 3ra Etapa	13	1	Preinversión	64,650,000	42,000,000	42,000,000					64,650,000		0.10	
12096330014	Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos	13	1	Preinversión	820,000,000	100,000,000	100,000,000					820,000,000		0.10	
12096340001	Construcción del Acortamiento Ferroviario Encarnación - El Castillo	14	11	Preinversión	37,648,875							37,648,875			
12096340002	Prolongación Av. Federación, Puente Federación sobre Río Ameca.	14	1	Preinversión	321,157,542					629,553,653		950,711,195			
12096340003	El Recodo - San Juan de Amula	14	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		100.00	
12096340004	Puente La Piedra	14	1	Preinversión	12,000,000							12,000,000			
12096340005	Puente S/Río Los Caballos.	14	1	Preinversión	20,000,000	5,000,000	5,000,000					20,000,000		100.00	
12096340006	Villa Hidalgo-Aguascalientes	14	1	Preinversión	355,300,000	25,000,000	25,000,000					355,300,000		100.00	
12096340007	Puente S/Río La Lobera	14	1	Preinversión	9,000,000	4,700,000	4,700,000					9,000,000		100.00	
12096340008	Chacala-Cedros	14	1	Preinversión	49,500,000	5,000,000	5,000,000					49,500,000		100.00	
12096340009	Crucero del Chico - Rancho Viejo - Las Marias.	14	1	Preinversión	67,500,000	10,000,000	10,000,000					67,500,000		100.00	
12096340010	Ingreso Norponiente a la Ciudad de El Grullo.	14	1	Ejecución	6,500,000	6,500,000	6,500,000	2,667,883	2,667,883			6,500,000	2,667,883	100.00	
12096340011	San Isidro - Alista - La Tinaja.	14	1	Preinversión	20,000,000	9,000,000	9,000,000					20,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096340012	Valle de Juárez - El Tigre.	14	1	Preinversión	44,000,000	4,000,000	4,000,000					44,000,000		100.00	
12096340013	El Dique a la Floreña	14	1	Preinversión	5,600,000	3,000,000	3,000,000					5,600,000		100.00	
12096340014	E.C. Federal 90 - Unión de Guadalupe	14	1	Preinversión	9,450,000	6,000,000	6,000,000					9,450,000		100.00	
12096340015	Crucero la Nance - Charco Azul - Casimiro Castillo.	14	1	Preinversión	88,000,000	10,000,000	10,000,000					88,000,000		100.00	
12096340016	Talpa de Allende - El Desmoronado.	14	1	Preinversión	150,000,000	5,000,000	5,000,000					150,000,000		100.00	
12096340017	Tolimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C. Zapotitlán de Vadillo.	14	1	Preinversión	80,000,000	11,000,000	11,000,000					80,000,000		100.00	
12096340018	E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz.	14	1	Preinversión	124,250,000	7,500,000	7,500,000					124,250,000		7.60	
12096340019	Villa Purificación - Autlán de Navarro	14	1	Preinversión	170,940,000	50,000,000	50,000,000					170,940,000		0.10	
12096340020	E.C. (Melaque - Puerto Vallarta) - Arroyo Seco.	14	1	Preinversión	14,000,000	6,000,000	6,000,000					14,000,000		100.00	
12096340021	Zapotán, E.C.(Villa Purificación-Chamela)	14	1	Preinversión	98,000,000	10,000,000	10,000,000					98,000,000		100.00	
12096340022	Libramiento Norte Arandas	14	1	Preinversión	20,000,000	9,320,000	9,320,000					20,000,000		100.00	
12096340023	Crucero Las Mentiras - Llano de Oro.	14	1	Preinversión	76,000,000	5,000,000	5,000,000					76,000,000		100.00	
12096340024	San Martín Hidalgo - San Jerónimo - Lagunillas	14	1	Preinversión	75,250,000	7,000,000	7,000,000					75,250,000		100.00	
12096340025	Puente: Sobre Río Santa Rosa.	14	1	Preinversión	2,000,000	1,000,000	1,000,000					2,000,000		100.00	
12096340026	Ameca - La Villita Lagunillas.	14	1	Preinversión	70,000,000	10,000,000	10,000,000					70,000,000		100.00	
12096340027	Fco. Javier Mina- San Agustín.	14	1	Preinversión	60,000,000	10,000,000	10,000,000					60,000,000		100.00	
12096340028	San Miguel el Alto - Crucero a San Julián	14	1	Preinversión	46,000,000	2,000,000	2,000,000					46,000,000		100.00	
12096340029	EC (Tepic - Guadalajara) - Tepetates	14	1	Preinversión	24,000,000							24,000,000			
12096340030	Carretera Antigua a Chapala - San Isidro	14	1	Preinversión	22,500,000	22,500,000	22,500,000					22,500,000		0.10	
12096340031	Adolph Horn - Cajititlán Tr. 0+000 al 9+000.	14	1	Preinversión	45,000,000	7,000,000	7,000,000					45,000,000		100.00	
12096350001	Los Arcos-San Felipe Teotitlán	15	1	Preinversión	19,950,000	10,000,000	10,000,000					19,950,000		41.80	
12096350002	La Concepción Llano de los Negros	15	1	Preinversión	18,000,000	6,416,931	5,406,931					18,000,000		100.00	
12096350003	Nopaltepec San Miguel Atepocho	15	1	Preinversión	18,900,000	5,000,000	5,000,000					18,900,000		24.40	
12096350004	San Luis Boro - San José del Tunal	15	1	Preinversión	16,000,000	13,171,143	9,021,143					16,000,000		78.50	
12096350005	E.C. (Jilotepec - San Jacinto) - C.D. Industrial Pasteje.	15	1	Preinversión	15,610,000	9,443,315	9,443,315					15,610,000		100.00	
12096350006	Circuito Constituyentes, Tramo: María Garibay - Guerrero	15	1	Preinversión	16,380,000	9,953,765	9,953,765					16,380,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096350007	E.C. (La Goleta Héroes Carranza) Ignacio Zaragoza.	15	1	Preinversión	10,440,000	5,000,000	5,000,000					10,440,000		50.60	
12096350008	Circuito Santa Rosa	15	1	Preinversión	40,380,000	7,401,517	7,401,517					40,380,000		35.50	
12096350009	San Lucas Ocotepc-Estutempan	15	1	Preinversión	15,750,000	5,458,041	5,458,041					15,750,000		32.00	
12096350010	E.C. (Tepetlixpa - Amecameca de Juárez), Tr. Km. 0+000 al Km. 2+400	15	1	Preinversión	14,640,000	6,550,768	6,550,768					14,640,000		71.70	
12096350011	E.C. (Guadalupe Chico-La Mesa) Yondece del Cedro	15	1	Preinversión	11,300,000	11,289,551	11,289,551					11,300,000		100.00	
12096350012	San Juan Coajomulco - Panteón, Incluye Ramal	15	1	Preinversión	9,000,000	6,550,768	6,550,768					9,000,000		86.00	
12096350013	E.C. No. 13 San José Solis - Juando	15	1	Preinversión	50,000,000	9,407,959	5,157,959					50,000,000		100.00	
12096350014	E.C.E. (San Jose del Rincon-Carmona) - Concepcion de la Venta	15	1	Preinversión	27,300,000	9,407,959	9,407,959					27,300,000		100.00	
12096350015	Bañe - Junica	15	1	Preinversión	49,000,000	5,614,944	5,614,944					49,000,000		100.00	
12096350016	Libramiento Axapusco Universidad	15	1	Preinversión	14,000,000	11,883,672	11,883,672					14,000,000		100.00	
12096350017	Libramiento Soyaniquilpan.	15	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		100.00	
12096350018	E.C. (Villa Victoria - Providencia) - Ramejé	15	1	Preinversión	27,990,000	27,988,678	27,988,678					27,990,000		100.00	
12096350019	E.C.F. Texcoco - Lechería km 30+100 - Barrio Santiago.	15	1	Preinversión	3,260,000	2,382,098	2,382,098					3,260,000		63.00	
12096350020	Adolfo López Mateos (Blvd. Hda. San José Cerro Gordo).	15	1	Preinversión	10,000,000							10,000,000			
12096350021	Ramal a Ocotepc - La Concepción Chico. Incluye Ramales.	15	1	Preinversión	14,000,000							14,000,000			
12096350022	San José del Tunal - El Salto	15	1	Preinversión	29,160,000							29,160,000			
12096350023	Vialidades Primarias en el Municipio de Chimalhuacán.	15	1	Preinversión	252,100,000	252,100,000	252,100,000					252,100,000		100.00	
12096350024	San Isidro Tr. Av Pirules - Calle Escalerillas.	15	1	Preinversión	19,750,000	19,750,429	19,750,429					19,750,000		100.00	
12096350025	Calle Rosal, Tr. San Isidro, Ac. Camino Viejo - Huatongo.	15	1	Preinversión	4,800,000	4,798,059	4,798,059					4,800,000		100.00	
12096350026	Calle Prolongación Independencia Tr. San Isidro - C. Loma Bonita.	15	1	Preinversión	9,000,000	9,031,641	9,031,641					9,000,000		100.00	
12096350027	Vialidades Primarias en el Municipio de Ixtapaluca	15	1	Preinversión	23,520,000	23,519,897	23,519,897					23,520,000		100.00	
12096350028	Deprimido Paseo de la Herradura - Parque de Cádiz	15	1	Preinversión	37,670,000	43,700,000	43,700,000					37,670,000		0.10	
12096350029	San Francisco de la Loma - San Jerónimo de los Dolores - Santa Cruz del Rincón	15	1	Preinversión	35,000,000	11,289,551	11,289,551					35,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096350030	Mexibus La Paz-Chimalhuacan-Chicoloapan- Texcoco	15	11	Preinversión	23,700,000	158,900,000	158,900,000					23,700,000		100.00	
12096350031	Construcción del Tren Rápido Toluca-México	15	11	Preinversión	58,400,000	10,000,000	10,000,000					58,400,000		100.00	
12096350032	Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema de transporte colectivo metropolitano Indios Verdes- Ecatepec	15	11	Preinversión	23,700,000	3,000,000	3,000,000					23,700,000		100.00	
12096350033	Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca	15	1	Preinversión	900,569,966	100,000,000	100,000,000					900,569,966		0.10	
12096350034	Deprimido Vía Magna - Parque de Cádiz	15	1	Preinversión	49,830,000	57,800,000	57,800,000					49,830,000		0.10	
12096350035	Segundo cuerpo del Puente Vehicular Av. Jesús del Monte Ramal Interlomas	15	1	Preinversión	57,330,000	66,500,000	66,500,000					57,330,000		0.10	
12096350036	Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo 1ra. Etapa	15	1	Preinversión	480,800,000	71,200,000	71,200,000					480,800,000		0.10	
12096360001	E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalagín	16	1	Preinversión	68,850,000	8,000,000	8,000,000					68,850,000		13.80	
12096360002	Etucuario - Parritas.	16	1	Ejecución	25,650,000	5,000,000	5,000,000	959,835	959,835			25,650,000	959,835	23.20	3.25
12096360003	San Antonio Villalagín El Devanador	16	1	Preinversión	146,220,000	10,000,000	10,000,000					146,220,000		7.30	
12096360004	Colonia Jorge Obispo.	16	1	Preinversión	3,320,000							3,320,000			
12096360005	Colonia El Mariel.	16	1	Preinversión	1,720,000							1,720,000			
12096360006	Colonia Luis Córdoba Reyes.	16	1	Preinversión	5,680,000							5,680,000			
12096360007	Colonia Margarita Moran Veliz.	16	1	Preinversión	4,960,000							4,960,000			
12096360008	E.C. No. 15 Carapan - Huancito	16	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
12096360009	Libramiento Villa Victoria	16	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		100.00	
12096360010	E.C. (Angamacutiro-Penjamillo)-Ranchos de Epejan	16	1	Preinversión	17,220,000	7,000,000	7,000,000					17,220,000		32.10	
12096360011	Puente Los Alumbres - Basurero	16	1	Preinversión	9,600,000	8,500,000	8,500,000					9,600,000		5.00	
12096360012	Colonia La Antorcha	16	1	Preinversión	7,670,000							7,670,000			
12096360013	E.C. (Tlalpujahua - El Oro) - Tlalpujahua y Ramal	16	1	Preinversión	14,640,000	4,500,000	4,500,000					14,640,000		100.00	
12096360014	(E.C. Dr. Miguel Silva - Nuevo Ureche) Arapacucá.	16	1	Preinversión	20,960,000	5,000,000	5,000,000					20,960,000		100.00	
12096360015	E.C. (Uruapan - Tancitaro) - Púcuaro - Rancho Nuevo	16	1	Preinversión	33,680,000							33,680,000			
12096360016	El Alcalde-San Jose de Chila	16	1	Preinversión	84,000,000							84,000,000			
12096360017	Ampliación Antorcha Magallanes	16	1	Preinversión	2,280,000							2,280,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096360018	Colonia El Colorín (Seis de Junio)	16	1	Preinversión	4,200,000							4,200,000			
12096360019	Construcción del edificio del Departamento de Autotransporte Federal en Zamora, Michoacán	16	4	Preinversión	5,000,000							5,000,000			
12096360020	La Huacana - Poturo.	16	1	Preinversión	146,250,000							146,250,000			
12096360021	San José Cayaco - Hacienda Vieja.	16	1	Preinversión	90,000,000							90,000,000			
12096360022	El Bejuco - La Mesa de Terrenates	16	1	Preinversión	94,000,000							94,000,000			
12096360023	Campo Hermoso - Senguio.	16	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
12096360024	E.C. (El Copetiro - Tancitaro) - Apúndaro - Pareo.	16	1	Preinversión	48,000,000							48,000,000			
12096360025	El Muelle - San Pedrito	16	1	Preinversión	3,500,000							3,500,000			
12096370001	Col. 24 de Febrero - Col. Valle Bonito - Ojo de Agua	17	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		100.00	
12096370002	Ixtlilco el Chico Ixtlilco el Grande.	17	1	Preinversión	16,400,000	9,000,000	9,000,000					16,400,000		100.00	
12096380001	E.C.F. 200 Cofradía de Choccolón.	18	1	Preinversión	54,000,000	7,000,000	7,000,000					54,000,000		15.30	
12096380002	E.C. (Tepic - Guadalajara) - Tepetitlic.	18	1	Preinversión	24,800,000	20,000,000	20,000,000					24,800,000		76.80	
12096380003	E.C. (Tepic - Jalcoctotan) - El Cuarenteño.	18	1	Preinversión	69,750,000	15,000,000	15,000,000					69,750,000		23.00	
12096380004	Los Aguajes - Rosa Blanca.	18	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		100.00	
12096380005	E.C.F. 72 - Patroneño	18	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		100.00	
12096380006	E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila.	18	1	Preinversión	83,700,000	10,000,000	10,000,000					83,700,000		12.80	
12096380007	Llano del Tigre San Miguelito	18	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		100.00	
12096380008	San José de Mojarras - Huanacaxtle	18	1	Preinversión	54,000,000	7,000,000	7,000,000					54,000,000		14.60	
12096380009	E.C. (Compostela - Carrillo Puerto) - Mazatán	18	1	Preinversión	30,600,000	15,000,000	15,000,000					30,600,000		52.50	
12096380010	Puente Acaponetilla.	18	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		100.00	
12096380011	Puente Peatonal: San Cayetano	18	1	Preinversión	4,500,000	4,000,000	4,000,000					4,500,000		100.00	
12096380012	Entronque: Aeropuerto Tepic - Carretera Internacional.	18	1	Preinversión	12,000,000	5,000,000	5,000,000					12,000,000		100.00	
12096380013	(E.C. Ruiz/Zacatecas) - Tezcalame - San Miguel del Zapote.	18	1	Preinversión	75,600,000							75,600,000			
12096380014	EC (Las Varas - Zacualpan) - Paso de las Palmas	18	1	Preinversión	5,600,000							5,600,000			
12096380015	Santa Cruz de las Haciendas - La Playa	18	1	Preinversión	25,500,000							25,500,000			
12096390001	PIV en Cd. Victoria-Monterrey y Allende-Cadereyta	19	1	Preinversión	165,598,475							165,598,475			
12096390002	Camino a Loma Alta	19	1	Preinversión	68,000,000	15,000,000	15,000,000					68,000,000		21.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096390003	PIV en Carretera Nacional y Lerdo de Tejada	19	1	Preinversión	160,000,000	125,000,000	125,000,000					160,000,000		0.01	
12096390004	Acceso Interpuerto Monterrey	19	1	Preinversión	200,000,000	115,000,000	115,000,000					200,000,000		0.01	
12096390005	Conexión Morones Prieto-Lázaro Cárdenas	19	1	Preinversión	1,450,000,000							1,450,000,000			
12096390006	Camino Real, Libramiento a Pedreras	19	1	Preinversión	229,043,391							229,043,391			
12096390007	PSV Arroyo Av. Sendero y Raúl Salinas con Vía a Torreón.	19	1	Preinversión	140,000,000	90,000,000	90,000,000					140,000,000		0.10	
12096390008	PSV Eloy Cavazos-Israel Cavazos	19	1	Preinversión	99,130,000	85,000,000	85,000,000					99,130,000		0.10	
12096390010	PSV Carretera a Laredo-Zuazua	19	1	Preinversión	57,000,000	57,000,000	57,000,000					57,000,000		0.10	
12096390011	PSV Titania (Av. Lincoln y Av. Heberto Castillo)	19	1	Preinversión	70,000,000	70,000,000	70,000,000					70,000,000		0.10	
12096400001	Corcovado-Petaca-San Isidro Apango	20	1	Preinversión	58,000,000	10,000,000	10,000,000					58,000,000		16.40	
12096400002	Santa María Colotepec - El Camalote	20	1	Preinversión	59,400,000	10,000,000	10,000,000					59,400,000		18.00	
12096400003	E.C. (Tlaxiaco - Chalcatongo de Hgo.) - Santa María Yosoyúa - Buenavista.	20	1	Preinversión	34,650,000	6,000,000	6,000,000					34,650,000		20.50	
12096400004	Boulevard Jalapa del Marquez	20	1	Preinversión	20,000,000	15,000,000	15,000,000					20,000,000		100.00	
12096400005	San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec	20	1	Preinversión	45,000,000	10,000,000	10,000,000					45,000,000		23.80	
12096400006	E.C. México 200 - Salinas del Marqués	20	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		100.00	
12096400007	Puente Primavera	20	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		100.00	
12096400008	El Charquito - Rio Viejo, Tr. del km 5+640 al Km. 7+840.	20	1	Preinversión	7,700,000	5,000,000	5,000,000					7,700,000		100.00	
12096400009	Tlaxiaco - Campos de Aviación - Capilla del Carrizal.	20	1	Preinversión	61,200,000	10,000,000	10,000,000					61,200,000		100.00	
12096400010	E.C. 200 - El Faisán - La Cañada	20	1	Preinversión	16,600,000	10,000,000	10,000,000					16,600,000		100.00	
12096400011	Santiago Nundiche - San Juan Numi; Tr. del Km. 13+000 al Km. 22+500.	20	1	Preinversión	42,750,000	15,000,000	15,000,000					42,750,000		59.50	
12096400012	Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas	20	1	Preinversión	54,000,000	20,000,000	20,000,000					54,000,000		100.00	
12096400013	Puente Vehicular Sobre Rio de En Medio.	20	1	Preinversión	3,750,000	3,000,000	3,000,000					3,750,000		100.00	
12096400014	E.C. (San Marcos Arteaga - Santo Domingo Tonalá) - San Jorge Nuchita, tramo del km 18+000 al km 34+000	20	1	Preinversión	72,000,000	20,000,000	20,000,000					72,000,000		47.60	
12096400015	Puente Vehicular: Quiotepec.	20	1	Preinversión	20,000,000	10,000,000	10,000,000					20,000,000		100.00	
12096400016	Constancia del Rosario - San Miguel Copala	20	1	Preinversión	12,500,000							12,500,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 75 de 85	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12096400017	EC (El Amate Colorado - Zaragoza) - El Limón Santa Ana	20	1	Preinversión	17,270,000							17,270,000				
12096400018	Puente sobre el río La Arena	20	1	Preinversión	30,000,000	30,000,000	30,000,000					30,000,000		100.00		
12096400019	E.C.F. México 190 San Bartolo Yauatepec Sta. Ma. Quiépolani, Tr. E.C.F. México 190 El Tejón.	20	1	Preinversión	135,000,000							135,000,000				
12096400020	Juquila de León - San Antonino Monteverde, Tr: del Km 0+000 al Km 19+000	20	1	Preinversión	85,500,000	6,000,000	6,000,000					85,500,000		100.00		
12096400021	E.C. (Oaxaca - Ixtlán de Juárez) - Santa María Yavesía.	20	1	Preinversión	81,000,000							81,000,000				
12096400022	E.C. (Tezoatlán de Segura y Luna San Juan Diquiyú) Rancho Juárez.	20	1	Preinversión	22,950,000							22,950,000				
12096400023	E.C. (Oaxaca - Tehuantepec) - Magdalena Tequisistlán Asunción Tlacolulita	20	1	Preinversión	71,000,000							71,000,000				
12096400024	E.C. (Tezoatlán de Segura y Luna San Juan Diquiyú) Santa Catarina Yutandú.	20	1	Preinversión	55,800,000							55,800,000				
12096410001	Las Agüitas-Tepeixco	21	1	Preinversión	9,720,000	7,000,000	7,000,000					9,720,000		85.20		
12096410002	Calle: Emiliano Zapata.	21	1	Preinversión	3,440,000	3,442,519	3,442,519					3,440,000		100.00		
12096410003	Calle: Diagonal de Ignacio Zaragoza.	21	1	Preinversión	3,980,000	3,976,310	3,976,310					3,980,000		100.00		
12096410004	Buena Vista-Tequixtepec de Juárez	21	1	Preinversión	19,800,000	5,000,000	5,000,000					19,800,000		30.00		
12096410005	Coyomeapan-Kankihuí	21	1	Preinversión	11,250,000	1,500,000	1,500,000					11,250,000		16.70		
12096410006	Calle Santa Inés Ahuatempan - La Concepción .	21	1	Preinversión	9,450,000	6,625,573	6,625,573					9,450,000		100.00		
12096410007	Calle Vicente Guerrero.	21	1	Preinversión	6,740,000	6,739,293	6,739,293					6,740,000		100.00		
12096410008	Puente Vehicular Chochotha	21	1	Preinversión	2,300,000	2,297,000	2,297,000					2,300,000		100.00		
12096410009	Calle: Manuel Altamirano.	21	1	Preinversión	2,160,000	1,496,000	1,496,000					2,160,000		100.00		
12096410010	Calle: Mucio P. Martínez.	21	1	Preinversión	2,400,000	2,158,000	2,158,000					2,400,000		100.00		
12096410011	Cuautempan - Zongozotla	21	1	Preinversión	108,000,000							108,000,000				
12096410012	Puente: Cristóbal Colon	21	1	Preinversión	2,310,000	2,307,522	2,307,522					2,310,000		100.00		
12096410013	Calle: Cinco de Mayo.	21	1	Preinversión	5,280,000	5,279,604	5,279,604					5,280,000		100.00		
12096410014	Calle: Barranca Nahupan.	21	1	Preinversión	15,240,000	15,235,875	15,235,875					15,240,000		100.00		
12096410015	Calle: Santa Inés Ahuatempan a San Juan Nepomuceno	21	1	Preinversión	2,810,000	2,809,696	2,809,696					2,810,000		100.00		
12096410016	Calle: Roberto Esperón	21	1	Preinversión	2,140,000	1,500,000	1,500,000					2,140,000		100.00		
12096410017	Calle: Acceso al kinder	21	1	Preinversión	5,850,000	1,945,373	1,945,373					5,850,000		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096410018	San Juan Ixcaquixtla Tlacotepec de Benito Juárez, tr. Del Km 0+000 al Km 2+000 y del Km 4+800 al Km 25+800	21	1	Preinversión	92,000,000	15,000,000	15,000,000					92,000,000		17.00	
12096410019	E.C.(Tehuacan - Huajuapán de León) - Los Reyes Metzontla.	21	1	Preinversión	62,000,000							62,000,000			
12096410020	Tochtepec San Gabriel Tetzoyocan. Tr. Tochtepec La Soledad.	21	1	Preinversión	35,000,000							35,000,000			
12096410021	E.C. (México 150 D, Km 56+500) - Santa Rita Tlahuapan	21	1	Preinversión	4,720,000	3,500,000	3,500,000					4,720,000		100.00	
12096410022	E.C. (Tepexi de Rodríguez - San Juan Ixcaquixtla) - Agua de Santa Ana.	21	1	Preinversión	23,970,000							23,970,000			
12096410023	Puebla-Atlixco,Tr. Periférico Ecológico-Atlixco	21	1	Preinversión	344,827,586	110,000,000	110,000,000					344,827,586		0.10	
12096420001	Puente Vehicular: Carrizal.	22	1	Preinversión	19,060,000	19,000,000	19,000,000					19,060,000		55.60	
12096420002	E.C. (San Juan del Río Xilitla) Charco Frio	22	1	Preinversión	15,750,000	9,000,000	9,000,000					15,750,000		47.40	
12096420003	Ezequiel Montes - El Ciervo	22	1	Preinversión	20,000,000	11,000,000	11,000,000					20,000,000		100.00	
12096420004	Aguaacate - San Bartolo 3ra etapa	22	1	Preinversión	98,550,000	10,000,000	10,000,000					98,550,000		100.00	
12096420005	Prolongación Av. de la Luz y Distribuidor Vial con Libramiento Norponiente.	22	1	Preinversión	185,981,146	79,600,000	79,600,000					185,981,146		0.10	
12096430001	Ampliación Arco Bicentenario	23	1	Preinversión	160,000,000	90,000,000	90,000,000					160,000,000		4.00	
12096440001	Pavimentación del Eje 118, Zona Industrial	24	1	Preinversión	15,876,754							15,876,754			
12096440002	Nuevo Tapaón - Vichinchijol Nuevo	24	1	Preinversión	54,950,000	20,000,000	20,000,000					54,950,000		30.30	
12096440003	Puente Vehicular Labor de Bagres	24	1	Preinversión	6,000,000	28,000,000	28,000,000					6,000,000		41.70	
12096440004	Valle de San Juan Rincón del Refugio	24	1	Preinversión	57,000,000	5,000,000	5,000,000					57,000,000		6.90	
12096440005	Tapona - Pocitos - Peyote	24	1	Ejecución	27,320,000	5,000,000	5,000,000	797,477	797,477			27,320,000	797,477	19.30	
12096440006	Charco Cercado - Presa de Chancanquero - La Tampona	24	1	Preinversión	149,970,000	16,814,000	16,814,000					149,970,000		10.50	
12096440007	Modernización del Boulevard Ponciano Arriaga.	24	1	Preinversión	17,200,000							17,200,000			
12096440008	Boulevard Villa Hidalgo	24	1	Preinversión	5,500,000							5,500,000			
12096440009	Boulevard Valles-Tampico	24	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		100.00	
12096440010	Reencarpamiento y Ampliación a 4 carriles del Anillo Periférico Norte y Construcción de Guarniciones en el tramo E.C. Carretera 49 E.C. Carretera 70	24	1	Preinversión	952,166,433	48,000,000	48,000,000					952,166,433		7.22	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096440011	La Concordia - Paradita del Refugio.	24	1	Preinversión	20,000,000	15,000,000	15,000,000					20,000,000		51.00	
12096440012	Pte. Vehicular en el tramo de la carr. 70 a carr. 57 entre cruce Perif. Oriente y calle 71, cruce perif. oriente y Ricardo B. Anaya	24	1	Preinversión	172,190,880							172,190,880			
12096450001	Portaceli - Cruz de Navito.	25	1	Ejecución	8,880,000	10,000,000	10,000,000	1,896,145	1,896,145			8,880,000	1,896,145	99.20	4.96
12096450002	Angostura-Guamuchil	25	1	Ejecución	185,000,000	60,000,000	52,390,000	4,724,277	4,724,277			185,000,000	4,724,277	85.00	2.62
12096450003	La Pipima-El Potrero.	25	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		91.70	
12096450004	Calle 700 - Buenavista	25	1	Preinversión	8,750,000	8,000,000	8,000,000					8,750,000		84.40	
12096450005	Maxipista - Celestino Gazca	25	1	Preinversión	16,450,000	7,000,000	6,150,000					16,450,000		39.10	
12096450006	E.C. Internacional México 15 - Los Angeles del Triunfo	25	1	Ejecución	16,450,000	10,000,000	10,000,000	1,299,644	1,299,644			16,450,000	1,299,644	50.60	2.53
12096450007	México 15 - La Escalera	25	1	Ejecución	19,250,000	10,000,000	10,000,000	1,729,710	1,729,710			19,250,000	1,729,710	43.30	3.45
12096450008	El Progreso-Ejido Tierra y Libertad	25	1	Ejecución	16,200,000	10,000,000	10,000,000	1,420,835	1,420,835			16,200,000	1,420,835	52.90	2.64
12096450009	E.C. Internacional México 15-Lateral Norte Acceso	25	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		92.00	
12096450010	Ensenada - Paredón Colorado - La Presa.	25	1	Preinversión	36,800,000	7,000,000	7,000,000					36,800,000		20.00	
12096450011	E.C. (Angostura-Playa Colorada) - San Luciano.	25	1	Ejecución	5,250,000	4,500,000	4,500,000	899,577	899,577			5,250,000	899,577	78.70	3.93
12096450012	E.C. (Angostura-Playa Colorada) La Cercada	25	1	Preinversión	4,500,000	4,500,000	4,500,000					4,500,000		78.70	
12096450013	E.C. (Angostura-Playa Colorada) - San Antonio.	25	1	Preinversión	1,600,000	1,600,000	1,600,000					1,600,000		84.00	
12096450014	E.C. (Navolato- Altata) - El Tetúan	25	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		79.30	
12096450015	E.C.F. México No. 15 - Loma de Tecuyo	25	1	Preinversión	34,000,000	14,000,000	14,000,000					34,000,000		41.60	
12096450016	México 15 - Ejido 20 de Noviembre	25	1	Ejecución	16,800,000	9,000,000	9,000,000	11,311	11,311			16,800,000	11,311	11.90	
12096450017	5 de Mayo - Juan Aldama	25	1	Preinversión	70,000,000	10,000,000	10,000,000					70,000,000		100.00	
12096450018	Calle 6, Tramo México 15- Canal Alto	25	1	Preinversión	28,000,000	10,000,000	10,000,000					28,000,000		100.00	
12096450019	Puente: Portaceli	25	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
12096450020	Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización)	25	1	Preinversión	258,750,000							258,750,000			
12096460001	Tesia - Carmao	26	1	Preinversión	63,000,000	40,000,000	40,000,000					63,000,000		100.00	
12096460002	Paso Inferior vehicular en la Calle Salamanca, línea T km-276+658, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	26	1	Preinversión	25,000,000							25,000,000			
12096460003	Carbó - La Poza.	26	1	Preinversión	76,000,000							76,000,000			
12096460004	Nogales - Saric Tr. del Km. 5+000 al Km. 31+000.	26	1	Preinversión	117,000,000	30,000,000	30,000,000					117,000,000		13.20	
12096470001	Blvd. Comalcalco-Chichicapa	27	1	Preinversión	40,500,000	15,000,000	15,000,000					40,500,000		13.89	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096470002	E.C. (Jonuta - Zapatero) - Los Pájaros - Los Buchecos.	27	1	Preinversión	35,000,000	15,000,000	15,000,000					35,000,000		35.70	
12096470003	Carretera E.C. (Vhsa. Escarcega) Cd. De Macuspana (San Joseito).	27	1	Preinversión	77,000,000	15,000,000	15,000,000					77,000,000		0.50	
12096470004	E.C. (Mantilla - Yoloxóchitl 2da Secc.) - 11 de Febrero 2da Secc.	27	1	Preinversión	11,520,000							11,520,000			
12096470005	Yoloxóchitl 3ra. Sección Miahuatlán 1ra. Sección.	27	1	Preinversión	24,500,000							24,500,000			
12096470006	E.C. (Gregorio Méndez San Nicolás) - Santa Rita.	27	1	Preinversión	17,750,000							17,750,000			
12096470007	Amado Gómez - San Benito la Bolsa.	27	1	Preinversión	19,950,000							19,950,000			
12096470008	Circuito Combi (Calles: Jaspe, Malaquita, Cuarzo)	27	1	Preinversión	6,500,000	5,012,000	5,012,000					6,500,000		100.00	
12096480001	Matamoras-Puerto Matamoras	28	1	Preinversión	300,000,000	80,000,000	80,000,000					300,000,000		26.00	
12096490001	P.S.V. KM. 113+854 SAN BENITO CARR. FED. LOS REYES-ZACATEPEC TRAMO OCOTOXCO-APIZACO	29	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		100.00	
12096490002	Boulevard San Francisco Atecatzingo-Apizaco	29	1	Preinversión	40,000,000	20,000,000	20,000,000					40,000,000		1.50	
12096490003	Libramiento Poniente de San Juan Ixtenco	29	1	Preinversión	30,000,000	20,000,000	20,000,000					30,000,000		1.50	
12096490004	Calles de Papalotla de Xicohténcatl	29	1	Preinversión	7,800,000	7,846,000	7,846,000					7,800,000		0.10	
12096500001	Chapachapa - Morelos.	30	1	Preinversión	12,000,000	3,000,000	3,000,000					12,000,000		19.80	
12096500002	La Florida-Francisco I. Madero-Bomba Pemex	30	1	Preinversión	20,000,000	10,000,000	10,000,000					20,000,000		47.60	
12096500003	Paso del Correo - La Reforma	30	1	Preinversión	13,300,000	3,000,000	3,000,000					13,300,000		20.80	
12096500004	Puente: Bejuco en Fraternidad Arboledas	30	1	Preinversión	8,000,000	5,350,000	5,350,000					8,000,000		100.00	
12096500005	Atzalan - Zapotitlán, Tramo: del Km. 12+000 al 21+000	30	1	Preinversión	40,500,000	20,000,000	20,000,000					40,500,000		100.00	
12096500006	El Tarro Kilate Sur, incluye ramal a Kilate Antiguo	30	1	Preinversión	33,000,000	20,000,000	20,000,000					33,000,000		100.00	
12096500007	E.C. (Arroyo Hondo - Primavera) - Naranjos	30	1	Preinversión	9,500,000	3,000,000	3,000,000					9,500,000		100.00	
12096500008	Perote - Rancho Nuevo.- El escobillo	30	1	Preinversión	31,770,000	3,000,000	3,000,000					31,770,000		100.00	
12096500009	E.C. ( Perote Altotonga) Col. Libertad	30	1	Preinversión	26,800,000	3,000,000	3,000,000					26,800,000		100.00	
12096500010	El Salto de Eyipantla - Juan Díaz Covarrubias Tr. Tulapan - Abrevadero.	30	1	Preinversión	20,000,000	10,000,000	10,000,000					20,000,000		100.00	
12096500011	Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada	30	1	Preinversión	88,650,000	3,000,000	3,000,000					88,650,000		100.00	
12096500012	E.C. (Poza Rica Cazones) Caristay	30	1	Preinversión	18,000,000	3,000,000	3,000,000					18,000,000		100.00	
12096500013	El Trópico - Laguna Verde	30	1	Preinversión	24,500,000	10,000,000	10,000,000					24,500,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 79 de 85															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096500014	Palchán - Pueblo Viejo - Salvador Díaz Mirón.	30	1	Preinversión	82,400,000	20,000,000	20,000,000					82,400,000		100.00	
12096500015	Cinco de Mayo - Insurgentes Socialistas.	30	1	Preinversión	95,840,000							95,840,000			
12096500016	Libramiento Atlahuilco	30	1	Preinversión	5,120,000							5,120,000			
12096500017	Carretera Federal La Tinaja - Sayula, Tramo: La Tinaja-Tuxtepec	30	1	Preinversión	1,692,000,000	25,000,000	25,000,000					1,692,000,000		1.50	
12096510001	Baca - Dzemul	31	1	Ejecución	54,000,000	20,000,000	20,000,000	2,000,000	2,000,000			54,000,000	2,000,000	39.70	
12096510002	Telchac Pueblo - Sinanché - Yobain - Dzidzantún	31	1	Ejecución	96,000,000	20,000,000	20,000,000	5,817,781	5,817,781			96,000,000	5,817,781	21.11	6.41
12096510003	Motul - Telchac Puerto	31	1	Ejecución	115,000,000	20,000,000	20,000,000	7,972,368	7,972,368			115,000,000	7,972,368	18.70	
12096510004	Telchac Puerto - Dzilam de Bravo.	31	1	Ejecución	149,310,000	19,900,000	19,900,000	6,826,586	6,826,586			149,310,000	6,826,586	12.10	
12096510005	E.C. (Mérida - Progreso) - Kikteil - Sierra Papacal	31	1	Preinversión	38,400,000	20,000,000	20,000,000					38,400,000		100.00	
12096520001	Ojitos - San Felipe de Jesús.	32	1	Ejecución	42,000,000	16,000,000	16,000,000	1,240,000	1,240,000			42,000,000	1,240,000	31.80	2.53
12096520002	E.C. (Las Mercedes-La Salada)-Ojo de Agua	32	1	Preinversión	14,000,000							14,000,000			
12096520003	Monte Mariana - El Ahijadero, Tr: del Km 1+600 al 3+210	32	1	Preinversión	5,640,000							5,640,000			
12096520004	Plenitud Torreón de los Pastores El Salto.	32	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
12096520005	E.C. (Fresnillo - Vicente Guerrero) - La Cantera	32	1	Preinversión	18,900,000							18,900,000			
12096520006	Estacion Gutierrez-Milpillas de la Sierra	32	1	Preinversión	29,000,000							29,000,000			
12096520007	E.C. Fresnillo / San Jerónimo-Tapias de Santa Cruz, Tr: del km 1+700 al km 3+400.	32	1	Preinversión	5,950,000							5,950,000			
12096520008	E.C. Fresnillo/Valparaíso - Matías Ramos, Tr: del Km 4+500 al km 6+100.	32	1	Preinversión	5,600,000							5,600,000			
12096520009	Presa de Linares - E.C. Fresnillo-Valparaíso.	32	1	Preinversión	8,850,000							8,850,000			
12096520010	Puente Vehicular: Boulevard Guadalupe Zacatecas La Escondida.	32	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		100.00	
12096520011	José Ma. Morelos-Juan Aldama	32	1	Ejecución	10,560,000	2,000,000	2,000,000	369,968	369,968			10,560,000	369,968	11.00	
12096520012	Chalchahuites - La Aurora - Alejandro	32	1	Ejecución	42,000,000	6,000,000	6,000,000	1,139,953	1,139,953			42,000,000	1,139,953	13.20	
12096520013	El Bordo-La Cocinera	32	1	Ejecución	5,450,000	3,452,000	3,452,000	649,882	649,882			5,450,000	649,882	36.70	
12096520014	San Ignacio-San Salvador	32	1	Ejecución	19,600,000	3,000,000	3,000,000	538,976	538,976			19,600,000	538,976	8.10	
12096520015	Las Playas-Entronque Tierra Blanca	32	1	Ejecución	11,000,000	6,000,000	6,000,000	1,110,027	1,110,027			11,000,000	1,110,027	31.60	
12096520016	E.C. Villanueva-Presa de Maravillas	32	1	Ejecución	8,360,000	4,000,000	4,000,000	759,963	759,963			8,360,000	759,963	27.60	
12096520017	Muleros - Panuco	32	1	Ejecución	9,900,000	3,000,000	3,000,000	559,629	559,629			9,900,000	559,629	17.60	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12096520018	Santa Lucia de la Sierra E.C. Fresnillo/Estación Ruiz	32	1	Ejecución	19,400,000	5,000,000	5,000,000	918,355	918,355			19,400,000	918,355	13.60	
12096520019	E.C. Fresnillo/Valparaíso E.C. Santa Rosa-El Colorado, Carretera Ruiz-Zacatecas	32	1	Ejecución	92,000,000	5,000,000	5,000,000	919,918	919,918			92,000,000	919,918	5.70	
12096520020	Vivoras-El Cuidado	32	1	Ejecución	52,000,000	10,000,000	10,000,000	1,888,859	1,888,859			52,000,000	1,888,859	18.30	
12096520021	Libramiento de la Ciudad de Loreto, Zacatecas.	32	1	Preinversión	8,950,000	8,900,000	8,900,000					8,950,000		100.00	
12096520022	El Saucito-La Candelaria	32	1	Preinversión	16,800,000	12,000,000	12,000,000					16,800,000		40.90	
12096520023	Boulevard Loreto-San Marcos	32	1	Preinversión	20,000,000	10,000,000	10,000,000					20,000,000		66.10	
12096520024	El Carrizal-EC-Carretera El Plateado Joaquín Amaro	32	1	Preinversión	18,000,000	12,000,000	12,000,000					18,000,000		31.80	
12096520025	Villanueva - La Boquilla.	32	1	Preinversión	36,000,000	21,000,000	21,000,000					36,000,000		55.60	
12096520026	E.C. (Nieves - Rio Grande) - El Carrizal	32	1	Preinversión	20,000,000	10,000,000	10,000,000					20,000,000		39.70	
12096520027	EC (Huejuar - Monte Escobedo) - María de la Torre	32	1	Preinversión	28,000,000	14,000,000	14,000,000					28,000,000		100.00	
12096520028	San Isidro Bocanegra - E.C. (Genaro Codina - Guadalupe)	32	1	Preinversión	5,250,000							5,250,000			
12096520029	Tacoaleche - Gral. Emiliano Zapata (La Cocinera)	32	1	Preinversión	37,100,000							37,100,000			
12096520030	El Bordo - Norias de San Juan.	32	1	Preinversión	39,000,000	7,000,000	7,000,000					39,000,000		14.20	
12096520031	E.C. (Ojocaliente - General Pánfilo Natera) - Tahonas.	32	1	Preinversión	14,700,000	10,000,000	10,000,000					14,700,000		100.00	
12096520032	(E.C. Huejuar - Monte Escobedo) - El Capulín de los Ruíz.	32	1	Preinversión	32,800,000	14,000,000	14,000,000					32,800,000		100.00	
12096520033	Loreto Alfonso Medina	32	1	Preinversión	35,200,000	15,000,000	15,000,000					35,200,000		100.00	
12096520034	San Felipe -Morones - Cantuna	32	1	Preinversión	147,000,000	14,000,000	14,000,000					147,000,000		100.00	
12096520035	Guadalupe - Saucedo de la Borda. Tramo Km. 0+000 al Km. 2+200	32	1	Preinversión	18,970,000	22,000,000	22,000,000					18,970,000		100.00	
12096520036	Guadalupe-San Ramón	32	1	Preinversión	125,000,000	16,000,000	16,000,000					125,000,000		100.00	
12096520037	Construcción de Vialidad a Cuatro Carriles en Arroyo las Sirenas	32	1	Preinversión	20,000,000	30,000,000	30,000,000					20,000,000		100.00	
12096520038	E.C. (Pozos de Gamboa - Sta. Mónica) - Sta. Rita - Las Huertas de Amaya.	32	1	Preinversión	10,500,000	3,400,000	3,400,000					10,500,000		100.00	
12096520039	Vialidad Siglo XXI Guadalupe	32	1	Preinversión	168,100,000	30,000,000	30,000,000					168,100,000		1.00	
12096520040	Zacatecas - Tlatenango - Guadalupe	32	1	Preinversión	43,100,000	50,000,000	50,000,000					43,100,000		3.00	
12096520041	Vialidad Sedena Acceso a Guadalupe.	32	1	Preinversión	102,500,000	16,000,000	16,000,000					102,500,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12097120001	PROGRAMA DE ADQUISICION DE CAMARAS Y LECTORAS BIOMÉTRICAS PARA CUERPO C. RED PRIVADA DE GOBIERNO FEDERAL, COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE Y OFICINA ALTERNA DEL SECRETARIO.	09	6	Preinversión	1,391,000							1,391,000			
12097130001	Programa de Acondicionamiento de Salas de Telepresencia en los Edificios de Centro Nacional e Insurgentes Sur 1089.	09	7	Preinversión	2,000,000		2,000,000					2,000,000		100.00	
S/CVE	Lunatlilán del Progreso - Totolotepec de Guerrero, Pue.	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		0.10	
S/CVE	Camino Real, Libramiento a Pedreras	34	1	Preinversión	87,974,190	85,000,000	85,000,000					87,974,190		0.10	
S/CVE	Tramo Carretero La Mesilla-E.C Huichapan Tecozautla 2da Etapa	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		0.10	
S/CVE	Construcción de Protección Costera con Espigones en la desembocadura del Río González al Mar en la Margen Izquierda	34	1	Preinversión	30,000,000	30,000,000	30,000,000					30,000,000		100.00	
S/CVE	Paso Deprimido Vehicular- Acceso a Guadalupe sobre la Carretera 45 Km 118+300, Tr: Las Arcinas	34	1	Preinversión	38,915,642	37,600,000	37,600,000					38,915,642		0.10	
S/CVE	Libramiento Ometepepec	34	1	Preinversión	39,588,385	35,000,000	35,000,000					39,588,385		2.00	
S/CVE	Paso Inferior Vehicular de 4 Carriles, Km SA0+700, Ruta Apizaco-Puebla, División El Mexicano con Av. 16 de Septiembre	34	1	Preinversión	31,049,714	30,000,000	30,000,000					31,049,714		0.10	
S/CVE	Reconstrucción y mantenimiento Camino de Santa Cruz de las Haciendas	34	1	Preinversión	13,000,000	13,000,000	13,000,000					13,000,000		0.10	
S/CVE	Calle Francisco I. Madero (Mascota)	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		0.10	
S/CVE	Puente Chijol	34	1	Preinversión	12,000,000	12,000,000	12,000,000					12,000,000		0.10	
S/CVE	Revestimiento del camino Santa Teresa - Melchor Ocampo del km 0+000 al km 49+800	34	1	Preinversión	2,640,000	2,635,000	2,635,000					2,640,000		0.10	
S/CVE	Carretera 80 Rehabilitación tramo, Cañadas de Obregón - Valle de Guadalupe	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		0.10	
S/CVE	Rehabilitación del Blvd. Beltrones	34	1	Preinversión	30,000,000	30,000,000	30,000,000					30,000,000		0.10	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Pavimentación de calle Cuauhtémoc, entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y diagonal Ignacio Zaragoza	34	1	Preinversión	1,480,000	1,477,840	1,477,840					1,480,000		0.10	
S/CVE	Corredor Garita-San Isidro-El Refugio	34	1	Preinversión	51,749,523	50,000,000	50,000,000					51,749,523		0.10	
S/CVE	General Cepeda-Parras	34	1	Preinversión	125,658,193	50,000,000	50,000,000					125,658,193		0.10	
S/CVE	Pavimentación con concreto hidráulico en carretera puente de palo-paso real	34	1	Preinversión	1,500,000	1,500,000	1,500,000					1,500,000		0.10	
S/CVE	Rehabilitación de la pista 17-35, rodajes y plataforma comercial Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe	34	7	Preinversión	50,000,000	50,000,000	50,000,000					50,000,000		100.00	
S/CVE	Pedregoso - El Remanente	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		0.10	
S/CVE	Villahermosa - Nacajuca - Jalpa de Méndez tr. Jalpa de Méndez - vía corta del km 0+000 al km 7+000	34	1	Preinversión	51,749,523	50,000,000	50,000,000					51,749,523		2.50	
S/CVE	Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema 4 Atizapan-Tlalnepantla, así como, la ampliación del sistema 1 Cuautitlan - Huehuetoca	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		100.00	
S/CVE	Proyecto y derecho de Vía del Tren Interestatal Puebla- Apizaco	34	1	Preinversión	250,000,000	250,000,000	250,000,000					250,000,000		100.00	
S/CVE	Rehabilitación Carretera Cadereyta - Villa Nueva	34	1	Preinversión	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000		0.10	
S/CVE	Rehabilitación del Periférico de Iguala	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		0.10	
S/CVE	Modernización de C.E Tepeapulco-Cuauhtepic de Hinojosa, 1a Etapa	34	1	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000					25,000,000		0.10	
S/CVE	Rehabilitación Carretera Cadereyta - San Joaquín a El Doctor	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		0.10	
S/CVE	Libramiento de Kabha	34	1	Preinversión	51,749,523	50,000,000	50,000,000					51,749,523		2.00	
S/CVE	PUERTO DE FRONTERA, CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERAS Y DRAGADO, TABASCO	34	1	Preinversión	100,000,000	100,000,000	100,000,000					100,000,000		100.00	
S/CVE	Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la línea Mexibus Texcoco-Los Reyes	34	11	Preinversión	1,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000		100.00	
S/CVE	Rehabilitación Chichimequillas La laborcilla	34	1	Preinversión	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000		0.10	
S/CVE	Puerto de Matamoros: dragado de profundidad 8 mts.	34	7	Preinversión	90,000,000	90,000,000	90,000,000					90,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Reencarpamiento, señalética y ampliación por construcción de guarniciones y trabajos complementarios de la carretera San Luis Potosí - Bocas	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		0.10	
S/CVE	San Juan del Río Xilitla tramo Ezequiel Montes - Cadereyta	34	1	Preinversión	60,000,000	60,000,000	60,000,000					60,000,000		0.10	
S/CVE	Carretera Mena-Cd. Industrial Xicotencatl	34	1	Preinversión	51,749,523	50,000,000	50,000,000					51,749,523		3.00	
S/CVE	Reconstrucción de caminos rurales al límite del municipio de El Oro	34	1	Preinversión	2,090,000	2,092,000	2,092,000					2,090,000		0.10	
S/CVE	Tren ligero de Jalisco	34	1	Preinversión	200,000,000	200,000,000	200,000,000					200,000,000		100.00	
S/CVE	Rehabilitación de Blvd. Carretera a Bahía Kino en la Comisaría Miguel Alemán, extremo poniente	34	1	Preinversión	30,000,000	30,000,000	30,000,000					30,000,000		0.10	
S/CVE	Camino al Chopo-Entr. Carretera Melchor Ocampo-Zumpango	34	1	Preinversión	2,820,000	2,822,388	2,822,388					2,820,000		0.10	
S/CVE	Modernización del Tramo Mapastepec Huixtla km 231+000 al km 234+800	34	1	Preinversión	257,710,000	12,000,000	12,000,000					257,710,000		0.10	
S/CVE	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calles de Trinidad Zaachila	34	1	Preinversión	10,680,000	10,681,000	10,681,000					10,680,000		0.10	
S/CVE	Construcción de Distribuidor Vial y Blvd de Acceso Entronque Carretera Federal México Pachuca Villa de Tezontepec 2da Etapa	34	1	Preinversión	31,049,714	30,000,000	30,000,000					31,049,714		0.10	
S/CVE	Tr. Villahermosa - frontera distribuidor vial Universidad km 0+000	34	1	Preinversión	25,874,762	25,000,000	25,000,000					25,874,762		0.10	
S/CVE	Pavimentación con concreto hidráulico en carretera Ayehualco el Progreso	34	1	Preinversión	2,000,000	2,000,000	2,000,000					2,000,000		0.10	
S/CVE	Cruz de Loreto - El Portezuelo en Tomatlán	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		0.10	
S/CVE	Rehabilitación Carretera Cadereyta - Santa Bárbara - El Rincón	34	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		0.10	
S/CVE	Pavimentación de Zacatelco	34	1	Preinversión	4,350,000	4,346,000	4,346,000					4,350,000		0.10	
S/CVE	Gaviotas - Torno Largo - Francisco J. Sta. María	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		0.10	
S/CVE	Reencarpamiento Ixcateopan - Pachivía	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		0.10	
S/CVE	Nodo Vial Gazas - Arroyo de En medio	34	1	Preinversión	25,000,000	15,000,000	15,000,000					25,000,000		0.10	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Tr. Villahermosa - Teapa, distribuidor vial Guayabal km 2+500	34	1	Preinversión	366,400,000	25,000,000	25,000,000					366,400,000		0.10	
S/CVE	Entr. Coronel Traconis km. 15+320	34	1	Preinversión	10,349,905	10,000,000	10,000,000					10,349,905		0.10	
S/CVE	Periférico Oriente, Tr. Tlaquepaque - Tonalá	34	1	Preinversión	150,000,000	50,000,000	50,000,000					150,000,000		0.10	
S/CVE	Rehabilitación de Periférico Poniente entre Luis Donaldo Colosio y Blvd. Vildósola	34	1	Preinversión	50,000,000	50,000,000	50,000,000					50,000,000		0.10	
S/CVE	Reforma - Santa María Ecatepec	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		0.10	
S/CVE	Estudios y proyecto ejecutivo para la ampliación de la línea Mexibus-Tecamac - Ojo de Agua	34	11	Preinversión	1,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000		100.00	
S/CVE	Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Corregidora	34	1	Preinversión	103,499,047	100,000,000	100,000,000					103,499,047		0.10	
S/CVE	San Miguel del Milagro-Entr. Autopista México-Puebla, 1ra Etapa	34	1	Preinversión	52,784,514	51,000,000	51,000,000					52,784,514		3.00	
S/CVE	Talpa - Cabos 3ra etapa	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		0.10	
S/CVE	Camino: Tilantongo - San Miguel Tecomatlan, Tramo del km 0+000 al km 18+673.84	34	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		0.10	
S/CVE	Tramo Carretero San Pedro Chayuco - Unión de los Ángeles	34	1	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000					25,000,000		0.10	
S/CVE	Ometepec-Huajintepec	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		0.10	
S/CVE	Carr. México-Zinacantepec	34	1	Preinversión	7,040,000	7,043,296	7,043,296					7,040,000		0.10	
S/CVE	Pavimentación con concreto hidráulico en calles de Tzatltepec, Reyeshogpan y Zanatico	34	1	Preinversión	1,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000		0.10	
S/CVE	Libramiento Carretero de Tepic	34	1	Preinversión	80,000,000	80,000,000	80,000,000					80,000,000		0.10	
S/CVE	Rehabilitación del Periférico Oriente entre Blvd. Kino y Blvd Serna	34	1	Preinversión	64,000,000	64,000,000	64,000,000					64,000,000		0.10	
S/CVE	Reconstrucción y mantenimiento de acceso Estancia de Amatán de Cañas	34	1	Preinversión	13,000,000	13,000,000	13,000,000					13,000,000		0.10	
S/CVE	Ingreso Carretero a la comunidad de Resolana ( Casimiro Castillo )	34	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		0.10	
S/CVE	Acceso a la Localidad del El Espinal	34	1	Preinversión	40,000,000	40,000,000	40,000,000					40,000,000		0.10	
S/CVE	Chihuahua-Juárez, Km 30+000-Km 150+000 y del Km 232+000-Km 352+00	34	1	Preinversión	43,366,101	41,900,000	41,900,000					43,366,101		3.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Distribuidor Vial en el E.C. Peñón-Textoco-E.C. Lechería-La Paz	34	1	Preinversión	51,749,523	50,000,000	50,000,000					51,749,523		0.10	
S/CVE	Complemento del Entr. Zacatecas-Durango, Libramiento Sur de Durango (Entr. Carretera Durango-Zacatecas/Durango-Mazatlán)	34	1	Preinversión	51,749,523	50,000,000	50,000,000					51,749,523		0.10	
S/CVE	Construcción del Distribuidor Vial Entronque Carretera Federal Jorobas Tula 2da Etapa	34	1	Preinversión	31,049,714	30,000,000	30,000,000					31,049,714		0.10	
S/CVE	C.F. Durango-Torreón, E.C. Durango-Zacatecas y Libramiento Suroeste	34	1	Preinversión	51,749,523	50,000,000	50,000,000					51,749,523		0.10	
S/CVE	San Felipe de Híjar - La Tortuga (San Sebastián del Oeste)	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		0.10	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

10 Economía															
Sector Central															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11107110002	Optimización de elevadores, Núcleo Tecamachalco	09	7	Preinversión	2,500,000							2,500,000			
11107110003	Dictamen de instalaciones de Torre Ejecutiva	34	11	Preinversión	371,200		371,200					371,200		100.00	
11107130001	Proyecto de Inversión de la adquisición de plantas de emergencia	34	6	Preinversión	8,944,000		8,944,000					8,944,000		100.00	
12107110001	Dictamen de seguridad estructural del inmueble denominado Torre Ejecutiva ubicado en la calle Alfonso Reyes No. 30, colonia Hipódromo Condesa, C.P. 06140 en México, Distrito Federal, de la Secretaría de Economía	09	11	Preinversión - Contratación	1,780,000		1,780,000	74,240	74,240			1,780,000	74,240	100.00	
12107110002	Dictamen de seguridad estructural del inmueble ubicado en la calle de Aragón 195, de la Secretaría de Economía	09	11	Preinversión	164,500		164,500					164,500		100.00	
12107110003	Rehabilitación de vestíbulos y baños, Torre Picacho, Boulevard Adolfo López Mateos 3025, Colonia San Jerónimo	09	7	Preinversión - Contratación	7,000,000		7,000,000	1,752,473	1,752,473			7,000,000	1,752,473	100.00	
12107110004	Rehabilitación de vestíbulos y baños, Torre Ejecutiva	09	7	Preinversión - Contratación	14,000,000		14,000,000	3,368,639	3,368,639			14,000,000	3,368,639	100.00	
12107110005	Programa Anual de Adquisiciones 2012	09	6	Preinversión	7,065,040		7,065,040					7,065,040		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública															
Sector Central															
Página: 1 de 5															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0311600005	Programa de adquisiciones para la atención al rezago de la infraestructura física y equipamiento de los planteles del Sistema Nacional de Educación Tecnológica de la SEIT.	34	9	Ejecución	15,957,533,468				14,475,644			15,957,533,468	14,475,644	10.00	9.15
07115130004	Proyecto de Construcción de espacios educativos para los Institutos Tecnológicos Federales adscritos a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST)	35	2	Ejecución	10,475,418,130				238,313			10,475,418,130	238,313	3.00	3.00
09112160001	Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Durango, Veracruz y Puebla.	35	6	Ejecución	47,387,468		3,920,194	1,812,271	32,062,373			47,387,468	32,062,373	100.00	100.00
09112160002	Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Oaxaca, Morelia y Monterrey.	35	6	Ejecución	48,853,266		4,324,421	4,324,421	33,065,525			48,853,266	33,065,525	100.00	100.00
09112160004	Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Yucatán, Jalisco y Gomez Palacio	35	6	Ejecución	43,309,475		2,301,891	2,301,891	35,574,829			43,309,475	35,574,829	100.00	100.00
09112160014	Construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Durango.	10	2	Ejecución	9,767,855		753,794	753,793	8,034,338			9,767,855	8,034,338	20.00	18.00
09112160015	Construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Mérida	31	2	Ejecución	14,144,412		546,534	546,532	14,108,628			14,144,412	14,108,628	30.00	28.00
09116160002	Pograma de Adquisiciones de Bienes Informaticos	35	6	Preinversión	14,991,600		13,891,168					14,991,600		1.00	
09117120001	Adquisición de 2 Inmuebles para Oficinas Administrativas de la Secretaría de Educación Pública	09	4	Ejecución	895,582,182							895,582,182			
11113000001	Programa de Adquisición de 6 Vehículos Terrestres para la Subsecretaría de Educación Básica.	09	6	Preinversión	1,549,900							1,549,900			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública																Página: 2 de 5	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
11115110002	Compra de archivo móvil y equipo de oficina para el Archivo de Consulta que dará servicio a las instituciones particulares de Educación Superior	09	6	Preinversión	4,937,940							4,937,940					
11115130005	Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Administración y de Laboratorio 2012	35	6	Preinversión	300,000,000		149,376,157					300,000,000		1.00			
11115130006	Programa de Adquisiciones de Equipos de Investigación Científica y Tecnológica 2012	35	6	Preinversión	49,800,000		40,109,733					49,800,000		1.00			
11115130007	Programa de Adquisiciones de Equipos de Tecnologías de la Información y Comunicación para los Institutos Tecnológicos 2012	35	6	Ejecución	33,706,444							33,706,444					
11115130008	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012	35	6	Preinversión	300,000,000	165,750,661	335,954,943					300,000,000		1.00			
11116000003	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFE.	35	6	Ejecución	36,077,215		928,464		41,683			36,077,215	41,683	2.00	2.00		
11116000005	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGECEyTM, COSDAC y UCAP.	35	6	Ejecución	26,249,921		195,517	195,516	195,516			26,249,921	195,516	40.00	30.00		
11116000007	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFE Junio.	35	6	Ejecución	40,090,375		451,259	75,267	75,267			40,090,375	75,267	20.00	19.00		
11116000008	Programa 2012 de construcción, ampliación, adecuación y/o rehabilitación de espacios educativos en planteles federales Región 1	35	2	Ejecución	174,000,000							174,000,000					
11116000009	Programa 2012 de construcción, ampliación, adecuación y/o rehabilitación de espacios educativos en planteles federales Región 3	35	2	Ejecución	174,000,000							174,000,000					
11116000010	Programa de Equipamiento de Espacios Educativos Región 1	35	6	Ejecución	50,000,000							50,000,000					
11116000011	Programa de Equipamiento de Espacios Educativos Región 2	35	6	Ejecución	50,000,000							50,000,000					

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública															
Sector Central															
Página: 3 de 5															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11116000012	Programa de Equipamiento de Espacios Educativos Región 4.	35	6	Ejecución	50,000,000							50,000,000			
11116000013	Programa de Mobiliario Básico Conformado por Sillas de Paleta y Mesa Trapezoidal con Silla para Uso de los Alumnos en Planteles Federales de Educación Media Superior 2012	35	6	Ejecución	174,000,000							174,000,000			
11116000014	Programa de Equipamiento de Espacios Educativos Región 3.	35	6	Ejecución	50,000,000							50,000,000			
11116000015	Programa de equipo de cómputo a Planteles Federales de Educación Media Superior 2012	35	6	Ejecución	174,000,000							174,000,000			
11116000016	Programa 2012 de construcción, ampliación, adecuación y/o rehabilitación de espacios educativos en planteles federales Región 4	35	2	Preinversión	174,000,000							174,000,000			
11116000017	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT, DGETA, COSDAC, UP y UCAP.	35	6	Preinversión	37,748,667	32,380,666	24,916,059					37,748,667		1.00	
11116000018	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGETA.	35	6	Preinversión	49,444,000	46,444,000	49,444,000					49,444,000		1.00	
11116000019	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGETI.	35	6	Preinversión	39,661,000	39,661,000	39,661,000					39,661,000		1.00	
11116000020	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. TICs 2012.	35	6	Preinversión	3,700,000	3,700,000	3,584,675					3,700,000		1.00	
11116000021	Programa 2012 de construcción, ampliación, adecuación y/o rehabilitación de espacios educativos en planteles federales Región 2	35	2	Ejecución	174,000,000							174,000,000			
11116000022	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT.	35	6	Preinversión	45,606,780	47,199,475	45,606,780					45,606,780		1.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública															
Sector Central															
Página: 4 de 5															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111600023	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGEcyTM.	35	6	Preinversión	33,829,326	33,713,997	33,655,249					33,829,326		1.00	
1111610001	Programa Educativo Rural 2012. Agricultura Protegida Invernaderos.	35	6	Preinversión	25,578,000		25,578,000					25,578,000		1.00	
1111610002	Programa Educativo Rural 2012. Laboratorio Especializado Interactivo.	35	6	Preinversión	15,000,000		15,000,000					15,000,000		1.00	
1111610003	Programa Educativo Rural 2012. Maquinaria Agrícola Tractores	35	6	Preinversión	9,315,000		9,315,000					9,315,000		1.00	
1111610004	Programa Educativo Rural 2012. Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación.	35	6	Ejecución	23,751,000							23,751,000			
1111610005	Programa Educativo Rural 2012. Industrialización de Productos Agropecuarios.	35	6	Ejecución	28,275,000							28,275,000			
1111610006	Programa Educativo Rural 2012. Mejoramiento Genético de Ganado Semovientes.	35	6	Preinversión	19,950,000		19,950,000					19,950,000		1.00	
11117120001	Programa de equipamiento de Areas Centrales 2012	09	6	Ejecución	34,102,602	20,714,791	8,217,655	64,219	64,219			34,102,602	64,219	3.00	2.00
11117120002	Programa de Equipamiento de Bienes Informáticos 2012	09	6	Ejecución	1,500,670							1,500,670			
11117120003	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsector 700	09	7	Preinversión	51,749,523	50,000,000	50,000,000					51,749,523		1.00	
11117120004	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsectores 100 y 200	09	7	Preinversión	51,750,009	50,000,000	50,000,000					51,750,009		1.00	
11117120005	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsector 300	09	7	Preinversión	51,850,890	50,000,000	50,000,000					51,850,890		1.00	
11117120006	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsectores 500 y 600	09	7	Preinversión	51,301,571	50,000,000	23,200,000					51,301,571		1.00	
12115130001	Programa de Adquisición de terrenos para los Institutos Tecnológicos 2012	09	2	Preinversión	1,499,071		1,493,911					1,499,071		1.00	
12116100001	Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012.	35	6	Preinversión	236,960,000							236,960,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**  
( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública															Página: 5 de 5	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12116160001	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo para la modernización del servicio a estudiantes de Preparatoria Abierta o Bachillerato General No Escolarizado, opción de certificación por acreditaciones parciales.	09	6	Preinversión	3,945,695							3,945,695				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud															
Sector Central															
Página: 1 de 2															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	09	4	Ejecución	184,103,920	7,268,266	4,722,132	1,491,264	32,247,750			184,103,920	32,247,750	40.00	36.85
06125120003	Programa de sustitución de arrendamiento HOMERO 213	09	4	Ejecución	475,155,920	18,758,754	23,418,616	3,768,077	84,861,311			475,155,920	84,861,311	40.00	35.20
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	09	4	Ejecución	399,221,978	15,760,947	11,613,610	3,151,818	66,854,787			399,221,978	66,854,787	45.00	41.20
07126110001	Caravanas de la Salud, 2007-2012.	35	6	Ejecución	972,128,868		97,607,929		712,826,569			972,128,868	712,826,569	100.00	97.57
0712NEF0001	Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2013	15	2	Ejecución	1,120,652,971	81,000,000	96,891,546	84,877,718	629,960,788		46,847,925	1,120,652,971	676,808,713	100.00	95.06
08125140001	Renovación y Transformación las Instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).- 2008-2012	09	2	Ejecución	306,425,253	127,383,724	50,000,000		6,150,540	10,949,523		317,374,776	6,150,540	50.00	0.92
08125140003	Centro de atención médico-quirúrgica de corta estancia Juárez Centro. 2008-2012	09	2	Ejecución	343,158,792				293,747,784			343,158,792	293,747,784	100.00	90.64
08125140004	Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).-2008-2012	09	2	Ejecución	1,223,689,832	160,000,000	451,002,066	97,365,077	702,775,750			1,223,689,832	702,775,750	100.00	68.59
08125140005	Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada.- 2008-2012	09	2	Ejecución	701,001,657		55,000,000	5,449,874	485,947,369			701,001,657	485,947,369	100.00	86.34
09121600001	Adquisición de un Acelerador Lineal de Alta Energía con Sistema de Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis y Construcción del Bunker para su alojamiento en los ejercicios de 2009-2012 en el Hospital de la Mujer.	09	2	Ejecución	105,620,119				100,758,975			105,620,119	100,758,975	100.00	93.57
10125140001	Remodelación y ampliación del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro.- 2010-2012	09	2	Ejecución	18,688,079		9,692,179	9,193,452	22,201,415			18,688,079	22,201,415	100.00	52.67
10125140005	Hospital Samuel Ramirez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010-2012.	09	2	Ejecución	248,942,017	210,000,000	131,079,935	40,582,595	45,405,222			248,942,017	45,405,222	100.00	30.21
11125120003	Programa de Inversión de Adquisición de Equipo Médico para el Centro de Reacción Hospitalaria para Desastres 2012	09	6	Preinversión	35,555,682							35,555,682		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**  
( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11125120004	Programa de Inversión de Adquisición de mobiliario de administración, vehículos y maquinaria para el Centro de Reacción Hospitalaria para Desastres 2012	09	6	Preinversión	6,046,046							6,046,046		100.00	
11125140001	Construcción del Estacionamiento Vehicular Ciudad de la Salud.-2011 - 2013	09	2	Preinversión	391,441,623							391,441,623			
11125140002	Mantenimiento, Conservación, Rehabilitación y Remozamiento de los Bienes Inmuebles en uso de la Secretaría de Salud 2012	09	7	Preinversión	154,213,580							154,213,580			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

13 Marina																Página: 1 de 5	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
04132110006	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II.	34	6	Ejecución	746,447,669		29,540,411	8,435,392	320,665,270			746,447,669	320,665,270	82.35	76.15		
07132110001	Construcción de cinco buques patrulla para vigilancia de mar territorial.	34	6	Ejecución	1,312,334,205		10,975,599	6,255,733	255,479,461			1,312,334,205	255,479,461	40.00	39.50		
07132160005	Creación de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento	34	3	Ejecución	965,660,489		65,707,598	32,549,829	809,671,035			965,660,489	809,671,035	88.22	78.13		
07132160010	Adquisición de equipo de apoyo para el mantenimiento aeronaval	34	6	Ejecución	58,941,071		20,046,852	46,852	35,588,083			58,941,071	35,588,083	100.00	56.78		
07132160012	Construcción de un Hospital Naval en Manzanillo, Col.	06	2	Ejecución	268,773,102	200,000,000			251,463			268,773,102	251,463	1.00	1.00		
08132110002	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica de 1680 toneladas de desplazamiento Cascos 41 y 87.	34	6	Contratación	2,372,463,065							2,372,463,065					
08132110004	Reposición de maquinaria y equipo de astilleros y centros de reparaciones navales.	34	6	Ejecución	217,889,662		1,305,161	1,305,161	71,526,624			217,889,662	71,526,624	31.36	31.36		
08132110005	Rehabilitación de astilleros y centros de reparaciones navales	34	3	Ejecución	541,503,695				336,047			541,503,695	336,047				
08132110006	Modernización del Astillero de Marina núm. 20 de Salina Cruz, Oax.	20	3	Ejecución	655,163,066		14,198,575	10,142,477	33,853,230			655,163,066	33,853,230	2.34	2.34		
08132110007	Modernización del Astillero de Marina núm. 1 de Tampico, Tamps.	28	3	Contratación	587,052,054							587,052,054					
08132120002	Adquisición de equipo especializado de protección al medio ambiente marino	34	6	Ejecución	44,904,984				1,123,694			44,904,984	1,123,694	3.35	3.35		
08132120003	Equipamiento para buques y brigadas de levantamientos hidrográficos	34	6	Ejecución	51,676,015		55,961	55,961	25,890,871			51,676,015	25,890,871	46.40	46.40		
08132120005	Modernización de equipos de detección y navegación.	34	6	Ejecución	48,110,875		1,372,673	189,737	13,039,619			48,110,875	13,039,619	34.32	32.58		
08132160001	Adquisición de Aviones CASA versión Vigilancia Marítima y Transporte Militar.	34	6	Ejecución	3,300,742,543	419,800,000	134,658,052	4,217,667	1,581,597,154			3,300,742,543	1,581,597,154	66.00	66.00		
08132160002	Adquisición de vehículos para la Infantería de Marina	34	6	Ejecución	953,456,462				369,486,580			953,456,462	369,486,580	37.33	37.33		
08132160006	Sustitución de Armamento Portátil y semiportátil para las unidades y establecimientos navales.	34	6	Ejecución	51,746,384		518,782	277,352	27,863,731			51,746,384	27,863,731	52.09	51.63		
08132160009	Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina	34	6	Ejecución	1,059,959,961		12,842,609	12,842,609	356,465,093			1,059,959,961	356,465,093	33.12	33.12		
08132160010	Adquisición de dragas y equipos complementarios	34	6	Contratación	489,595,662							489,595,662					

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

13 Marina																Página: 2 de 5	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
08132160011	Construcción de un muelle en la Sexta Región Naval, en Manzanillo, Col.	06	3	Ejecución	188,736,599				255,803			188,736,599	255,803				
08132160014	Equipamiento de las Unidades y Brigadas de Construcción.	34	6	Ejecución	45,125,306				1,775,766			45,125,306	1,775,766	20.00	20.00		
08132160016	Construcción de instalaciones para cinco Batallones de Infantería de Marina.	34	3	Contratación	1,306,845,316							1,306,845,316					
08133110001	Sustitución de Equipo Médico, odontológico y de Laboratorio	34	6	Ejecución	321,940,864		52,081,406	50,917,319	117,744,024			321,940,864	117,744,024	53.01	52.65		
08133110002	Creación de Centros de Desarrollo Infantil	34	2	Ejecución	176,027,583	22,900,000	23,398,261	498,261	98,190,282			176,027,583	98,190,282	42.84	35.70		
08133110003	Modernización de Laboratorios y Talleres de los Planteles Educativos Navales.	34	6	Ejecución	118,739,437				42,288,754			118,739,437	42,288,754	59.00	59.00		
08133120004	Sustitución del Parque Vehicular tipo ambulancia	34	6	Ejecución	42,403,700		9,695,000	1,385,000	20,568,372			42,403,700	20,568,372	67.39	47.11		
08133120009	Modernización del Parque vehicular de la Secretaría de Marina.	34	6	Ejecución	212,088,947		19,095,228	2,944,568	88,594,233			212,088,947	88,594,233	48.97	41.36		
09132110001	Construcción de dos buques de aprovisionamiento logístico	34	6	Ejecución	823,864,953	329,048,424	205,483,990	76,523,906	623,158,011			823,864,953	623,158,011	100.00	69.53		
09132120001	Actualización de equipos informáticos para el proceso y publicación de la Cartografía Náutica Nacional y de Ayudas a la Navegación.	34	6	Ejecución	16,839,061		521,365	521,365	10,871,270			16,839,061	10,871,270	62.18	62.18		
09132120002	Adquisición de Estaciones Meteorológicas para Unidades y Establecimientos Navales.	34	6	Ejecución	25,777,993		369,057	369,057	4,716,017			25,777,993	4,716,017	18.34	18.34		
09132120004	Adquisición de equipos para Institutos, Estaciones y Buques de investigación oceanográfica.	34	6	Contratación	22,562,654							22,562,654					
09132120006	Actualización de la Red Institucional Satelital	35	6	Ejecución	49,847,650		11,300,209	5,476,551	20,663,635			49,847,650	20,663,635	52.78	41.10		
09132160006	Construcción de Hangares para Aviones CASA versión Patrulla Marítima y de transporte Militar, en Chetumal, Q. Roo.	23	3	Ejecución	181,161,904	75,037,268	71,171,026	8,885,425	112,384,470			181,161,904	112,384,470	100.00	82.69		
09132160007	Construcción de un edificio destinado para la Unidad de Inteligencia Naval en Mexico, D.F.	09	3	Ejecución	276,647,101		86,815,686	56,845,060	231,077,865			276,647,101	231,077,865	100.00	99.68		
09132160009	Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la Fabrica de Vestuario y Equipo.	34	6	Ejecución	5,812,509		32,944	32,944	1,225,035			5,812,509	1,225,035	21.09	21.09		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

13 Marina																Página: 3 de 5	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
09132160010	Construcción de Estaciones Navales Avanzadas	35	3	Ejecución	330,021,972		74,651,016	58,153,142	139,681,660			330,021,972	139,681,660	50.00	33.38		
10132120002	Digitalización de los sistemas de control y monitoreo de plantas propulsoras de los buques clase Uribe.	35	6	Ejecución	18,919,625				7,062,404			18,919,625	7,062,404	56.39	56.39		
10132120004	Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información	34	6	Ejecución	168,409,669		14,765,135	6,852,537	66,888,056			168,409,669	66,888,056	43.17	38.47		
10132160001	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga.	34	6	Ejecución	1,895,222,711	119,568,360	119,568,360	25,752,764	98,503,711			1,895,222,711	98,503,711	100.00	100.00		
10132160002	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	34	6	Ejecución	2,644,868,574	173,664,750	173,664,750	32,376,214	70,135,374			2,644,868,574	70,135,374	66.66			
10132160003	Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura física de la Secretaría de Marina Armada de México	34	7	Ejecución	51,749,523		865,496	865,496	15,876,305			51,749,523	15,876,305	100.00	55.39		
10132160004	Proyecto Ejecutivo para el Reordenamiento de las Instalaciones Logísticas de la Agrícola Oriental, D.F.	34	11	Contratación	12,419,886							12,419,886					
10132160005	Adquisición de dragas y equipos complementarios de dragado.	34	6	Contratación	50,547,304							50,547,304					
10132160006	Sustitución de equipos y pertrechos de armamento mariner.	34	6	Ejecución	44,844,543				24,661,390			44,844,543	24,661,390	53.07	53.07		
10132160007	Construcción de la Infraestructura y Equipamiento de los Grupos de Apoyo a Unidades a Flote Números Uno y Seis.	34	3	Contratación	20,700,000							20,700,000					
11132110001	Construcción de Seis Secciones de Dique Autocarenante.	28	6	Ejecución	111,778,970				55,889,484			111,778,970	55,889,484	1.43	1.43		
11132120001	Adquisición de una plataforma para desarrollo y producción de sistemas y equipos de mando y control	30	6	Ejecución	235,913,140	108,935,980	110,326,420	100,496,925	188,277,368			235,913,140	188,277,368	100.00	60.00		
11132120003	Adquisición de Sistemas de Video-Vigilancia Integral.	35	6	Ejecución	48,553,076				4,705,782			48,553,076	4,705,782	9.69	9.69		
11132120004	Desarrollo de Campos de Tiro Virtual para la Armada de México	34	6	Contratación	15,111,276							15,111,276					
11132160001	Construcción de Obra complementaria para la seguridad de las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México.	35	3	Ejecución	20,663,377				3,512,245			20,663,377	3,512,245	100.00	15.03		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

13 Marina																Página: 4 de 5	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
11132160003	Adecuación de servicios hidrosanitarios, eléctricos y complementarios a Instalaciones Operativas Navales.	34	3	Ejecución	20,699,085				7,026,366			20,699,085	7,026,366	100.00	15.00		
11132160004	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	35	6	Ejecución	924,660,614	124,197,331	124,197,331	4,454,250	4,454,250			924,660,614	4,454,250	100.00			
11132160005	Construcción de inmuebles complementarios para incrementar la funcionalidad de las instalaciones de la Secretaría de Marina.	34	3	Ejecución	20,694,634		11,773,969	11,286,383	11,286,383			20,694,634	11,286,383	100.00	53.64		
11132160006	Construcción y equipamiento del Sanatorio Naval de Puerto Vallarta, Jalisco.	14	2	Ejecución	210,217,555		170,174,117	67,966,486	99,016,200			210,217,555	99,016,200	100.00	31.68		
11132160007	Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal.	09	2	Contratación	383,919,283		102,515,883					383,919,283					
11132160008	Construcción de un laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad nivel III anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad, en el Distrito Federal.	09	2	Contratación	125,345,075							125,345,075					
11132160010	Construcción y equipamiento de un Sanatorio Naval en la Heroica Escuela Naval Militar	30	2	Ejecución	84,966,483		24,796,527	24,796,527	24,796,527			84,966,483	24,796,527	100.00	22.25		
11132160011	Construcción de un centro oncológico anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad en el D.F.	09	2	Contratación	230,417,103							230,417,103					
11132160012	Construcción de Comedores, Remodelación y Equipamiento de Cocina de la Heroica Escuela Naval Militar	30	3	Ejecución	228,054,735		44,074,449	44,074,449	105,021,906			228,054,735	105,021,906	100.00	64.96		
11132160013	Construcción de una Sala de Conferencias para 238 alumnos colegiados, del Centro de Estudios Superiores Navales en el Distrito Federal.	09	3	Contratación	19,509,570							19,509,570					
11132160014	Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marino.	34	6	Ejecución	44,844,543		8,434,003	3,859,915	3,859,915			44,844,543	3,859,915	100.00	8.61		
11132160015	Construcción de Infraestructura para el personal de Infantería de Marina y un muelle en Dos Bocas, Tabasco.	27	3	Contratación	138,557,101							138,557,101					

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**  
( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

13 Marina																Página: 5 de 5	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
11132160016	Adquisición de sistemas de armas y armamento para aeronaves	34	6	Contratación	41,639,877							41,639,877					
12132120001	Adquisición de bienes informáticos para unidades y establecimientos navales	09	6	Ejecución	47,361,930		501,480	2,251	2,251			47,361,930	2,251	1.11	0.01		
12132120002	Adquisición de equipos de Radiocomunicaciones Tácticos y Alternos.	09	6	Contratación	457,386,540		83,000,000					457,386,540		18.15			
12132160001	Construcción de infraestructura para una Estación Naval Avanzada en el Estado de Tamaulipas.	28	3	Contratación	130,787,226							130,787,226					
12132160002	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga	09	6	Contratación	1,296,933,221							1,296,933,221					
12133110001	Construcción de un alojamiento para personal naval con cita médica programada, en México, D.F.	09	2	Contratación	132,335,797							132,335,797					
12133120001	Adquisición de Equipo de Administración para Unidades y Establecimientos Navales.	35	6	Ejecución	21,927,844		12,065,740	5,570,876	5,570,876			21,927,844	5,570,876	100.00	25.40		
12133120002	Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales.	35	6	Ejecución	32,255,604		6,234,072	2,090,145	2,090,145			32,255,604	2,090,145	100.00	6.48		
12133120003	Adquisición de maquinaria y equipo para unidades y establecimientos navales	35	6	Ejecución	21,243,275		2,148,470	1,034,038	1,034,038			21,243,275	1,034,038	100.00	4.87		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

14 Trabajo y Previsión Social																Página: 1 de 1	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
10145120002	Programa de Inversión de Mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	09	7	Preinversión	10,349,905	3,006,462	3,006,462					10,349,905		100.00			
10145120003	Programa de Inversión de Adquisiciones de Mobiliario para el Sector Central de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 2011.	35	6	Preinversión	5,484,468	2,410,629	410,629					5,484,468		100.00			
11145120001	Programa Integral para Optimizar Espacios de la STPS	09	7	Preinversión	5,077,156	4,375,019	5,077,156					5,077,156		100.00			
11145120002	Programa de adquisición de bienes muebles para la STPS 2012.	35	6	Preinversión	10,823,199	11,844,129	6,041,992					10,823,199		100.00			
11145120003	Mantenimiento del Archivo General en el inmueble de Atizapán	15	7	Preinversión	10,000,000	9,500,000	10,000,000					10,000,000		100.00			
11145120004	Construcción de almacén en el inmueble de Ajusco 714.	09	5	Preinversión	4,200,000	4,200,000	4,200,000					4,200,000		100.00			
12142000001	Programa de adquisición de bienes muebles para la Subsecretaría del Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2012	09	6	Preinversión	3,013,067							3,013,067		100.00			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

15 Reforma Agraria															Página: 1 de 1	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11154100002	Programa de adquisiciones de la SRA	09	6	Ejecución - Operación	3,279,910		3,261,898					3,279,910		100.00		
11154100003	Programa de mantenimiento de la SRA	09	7	Ejecución	30,306,104		26,733,447	13,366,723	19,429,552			30,306,104	19,429,552	100.00	99.99	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales																Página: 1 de 2	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
05161300001	Adquisición y construcción del Edificio de la Delegación Federal.	10	4	Preinversión	5,700,000							5,700,000					
07161300001	Adquisición y Construcción de 3 oficinas regionales de la SEMARNAT en el Estado de Durango.	10	4	Preinversión	3,384,396							3,384,396					
09161500001	Ampliación del primer nivel del edificio de la SEMARNAT en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	30	4	Preinversión	2,660,513							2,660,513					
09165120001	Reintegración al contexto urbano y social del predio que ocupara la refinería 18 de marzo.	09	2	Preinversión	1,981,354,456							1,981,354,456		100.00			
09165120002	Programa de Adquisición del Parque Vehicular para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	35	6	Preinversión	40,365,363		39,090,710					40,365,363		100.00			
10165120004	Construcción de parque S U S T E N T A, BioParque Urbano San Antonio.	09	2	Ejecución	198,700,330		99,305,687	96,019	41,099,208			198,700,330	41,099,208	100.00	66.18		
11165120001	Estudio de preinversión para el mejoramiento ambiental y paisajístico de los Viveros de Coyoacán. Programa de preinversión	09	11	Ejecución	9,500,000		9,500,000	9,500,000	9,500,000			9,500,000	9,500,000	100.00	100.00		
11165120002	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	35	6	Ejecución	3,590,057	42,363,900	2,977,900					3,590,057		100.00			
11165120003	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	35	7	Preinversión	7,177,566	96,493,107	2,665,000					7,177,566		100.00			
11167100001	OBRAS PARA LA REMEDIACIÓN DEL SUELO CONTAMINADO Y PARA LA INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE MONITOREO/EXTRACCIÓN PARA LA REMEDIACIÓN DEL ACUIFERO SUBYACENTE EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 30 COL. LECHERÍA, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO	15	5	Ejecución	211,183,418	111,408,443	91,408,443	62,588,262	190,240,287			211,183,418	190,240,287	100.00	97.20		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales															Página: 2 de 2	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
12165120001	Proyecto de Integración de Oficinas Centrales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Camino al Ajusco 170, colonia Jardines en la Montaña.	09	4	Preinversión	1,099,898,380							1,099,898,380				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

17 Procuraduría General de la República																Página: 1 de 3	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
07178120003	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	35	3	Operación - En finiquito	44,920,472		1,025,970	1,025,970	44,851,364			44,920,472	44,851,364	100.00	100.00		
08178120008	Mantenimiento de los inmuebles ubicados en Av. Paseo de la Reforma, número 211-213, edificio anexo y Río Elba No. 17, en uso de la Procuraduría General de la República.	09	7	Ejecución - Operación	151,070,734	13,000,000	13,000,000		41,494,804	31,921,642	15,826,282	182,992,376	57,321,086	100.00	81.80		
08178120014	Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles de la Procuraduría General de la República en 11 Entidades Federativas.	35	7	Ejecución - Operación	65,072,601		35,328	35,328	63,192,831			65,072,601	63,192,831	100.00	87.50		
08178150001	Adquisición de aeronaves nuevas para vigilancia e interceptación aérea.	35	6	Preinversión - Contratación	2,301,607,308							2,301,607,308		100.00			
09178120001	Remodelación, adecuación, ampliación, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.	09	3	Contratación - Ejecución	226,332,164		4,018,387	4,011,382	232,137,263	97,831,274	65,931,556	324,163,438	298,068,819	100.00	99.20		
09178120002	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN DISEÑO ESTRUCTURAL E INSTALACIONES, PROYECTOS EJECUTIVOS Y COORDINACION Y SUPERVISION DE OBRAS.	35	11	Contratación - Operación	46,149,202	10,000,000	490,622	359,141	19,266,538			46,149,202	19,266,538	100.00	99.80		
09178120004	Adquisición de 88 equipos electromecánicos para apoyar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo de los inmuebles de la PGR en el Distrito Federal.	09	6	Preinversión - Contratación	46,866,950				876,119			46,866,950	876,119	100.00			
09178120005	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración para las unidades administrativas del sector central.	35	6	Contratación - Operación	49,999,279		5,788,122	5,267,675	15,068,497			49,999,279	15,068,497	100.00	43.50		
09178120007	Programa de modernización y renovación del parque vehicular	09	6	Preinversión	51,594,040	49,849,773						51,594,040		100.00			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

17 Procuraduría General de la República															
Sector Central															
Página: 2 de 3															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09178120008	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	09	3	Contratación - Ejecución	250,149,471		4,785,995	4,599,815	48,712,896	22,326,252	23,188,864	272,475,723	71,901,760	100.00	37.90
11178120001	Ampliación y adecuación de inmueble para el Centro de Datos en las instalaciones del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.	09	3	Contratación - Operación	51,569,981		752,258	752,258	752,258			51,569,981	752,258	100.00	1.60
11178120003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL SECTOR CENTRAL Y DELEGACIONES ESTATALES EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	35	7	Ejecución - Operación	149,990,000	9,900,000	54,737,553	40,848,758	90,227,957			149,990,000	90,227,957	100.00	59.00
11178120004	Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos.	17	3	Ejecución	601,133,827	14,483,919	20,766,361	17,499,294	151,070,924			601,133,827	151,070,924	100.00	25.40
11178120005	Adquisición de equipos de evaluación de sólidos en combustible para aeronaves de la Procuraduría General de la República.	35	6	Preinversión - Contratación	105,952		105,952					105,952		100.00	
11178120006	Programa de adquisición de sistemas y equipo de seguridad para edificios del área metropolitana de la Procuraduría General de la República	09	6	Preinversión - Contratación	49,312,637				3,334,323			49,312,637	3,334,323	100.00	100.00
11178120007	PROGRAMA DE BARDAS PERIMETRALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD A LOS INMUEBLES EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS DELEGACIONES ESTATALES	35	7	Preinversión - Contratación	92,517,874	17,906,685	15,227,981					92,517,874		100.00	
11178120008	Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en Baja California Sur	03	3	Preinversión - Contratación	21,030,237	3,584,801	1,013,235					21,030,237		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

17 Procuraduría General de la República															
Sector Central															
Página: 3 de 3															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11178120009	Ampliación, remodelación, y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes.	01	3	Preinversión - Contratación	34,211,285	10,003,950						34,211,285		100.00	
11178120010	Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Tabasco.	27	3	Preinversión - Contratación	83,061,287	6,096,454						83,061,287		100.00	
11178120011	Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Morelos.	17	3	Preinversión - Contratación	89,628,237	9,852,833	89,628,237					89,628,237		100.00	
11178120012	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LAS DELEGACIONES Y SUBSEDES ESTATALES Y EL CENTRO DE MANDO INTELIGENTE CMI-C4, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	35	6	Preinversión - Contratación	49,366,940	49,366,940	48,340,970					49,366,940		100.00	
11178120014	Programa de adquisición de sistemas y equipo de seguridad para áreas estratégicas de la Procuraduría General de la República.	09	6	Preinversión - Contratación	49,901,594							49,901,594		100.00	
11178120016	Programa de Adecuación y Equipamiento de Inmueble para la Suprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	09	7	Contratación - Ejecución	32,260,617		3,163,562	3,119,234	29,649,517			32,260,617	29,649,517	100.00	89.10
12178120001	Modernización y renovación del parque vehicular de la Procuraduría General de la República-2012.	35	6	Preinversión - Contratación	91,508,900		91,508,900					91,508,900		100.00	
12178120002	Programa de adquisición de cachorros caninos - SEMOVIENTES- para la Dirección General de Seguridad Institucional.	09	6	Preinversión - Contratación	69,600							69,600		100.00	
12178120003	Ampliación, adecuación y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Tlaxcala, Tlaxcala.	29	3	Preinversión - Contratación	54,209,876							54,209,876		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

20 Desarrollo Social															Página: 1 de 1	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
02204120009	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51	09	4	Ejecución	633,226,640	9,479,000	9,479,000	2,528,612	146,176,563			633,226,640	146,176,563	19.58	18.38	
07204110005	Adquisición de espacio ubicado en planta baja del inmueble de Av. Paseo de la Reforma 116 col. Juárez, D.F.	09	4	Ejecución	7,029,064							7,029,064				
10204110003	Compra del local de la empresa Cesim, S.A., ubicado en el piso 8 del inmueble de Avenida Paseo de la Reforma N 116	09	4	Ejecución	5,744,923							5,744,923				
10204130001	Fortalecimiento de la infraestructura de datos de las Delegaciones Federales en las Entidades del País.	35	6	Ejecución	2,262,834		212,280					2,262,834		100.00		
11204110001	Adquisición de vehículos y equipo de transporte terrestre	35	6	Ejecución	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		100.00		
11204110002	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de la Sedesol.	35	6	Ejecución	9,996,300	7,000,000	6,050,000					9,996,300		100.00		
11204130001	Adquisición de Bienes Informáticos	35	6	Ejecución	1,500,000							1,500,000		100.00		
11204130002	Fortalecimiento de la infraestructura de Voz, Conmutadores Telefonicos, Segunda Fase	35	6	Ejecución	49,664,472							49,664,472				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

31 Tribunales Agrarios															Página: 1 de 1	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1131100001	Adquisición de equipo médico y dental	09	6	Ejecución	1,110,027	1,072,500	1,072,500	82,795	82,795			1,110,027	82,795	100.00	90.00	
1131200001	Infraestructura de Telecomunicaciones segunda etapa	35	6	Contratación	4,293,813	2,228,650	2,646,645					4,293,813				
1131200003	Adquisición de mobiliario y equipo	35	6	Contratación	7,441,788	9,110,200	9,110,200					7,441,788				
1131200004	Adquisición de Vehículos	35	6	Contratación	18,107,676	17,495,500	17,495,500					18,107,676				
1131200005	Adquisición de equipo de cómputo	35	6	Contratación	10,516,947	10,157,395	9,739,400					10,516,947				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**  
( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

36 Seguridad Pública															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11365130003	Adquisición de equipo tecnológico para la habilitación del Centro de Datos Espejo de Plataforma México.	26	6	Preinversión - Ejecución	565,318,894		109,283,295			153,017,483		718,336,377		100.00	
12364220001	Adquisición de equipo fotográfico de video y accesorios para la Secretaría de Seguridad Pública	09	6	Preinversión - Ejecución	2,753,260							2,753,260		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal															Página: 1 de 1	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11371090001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 2012.	09	6	Preinversión	700,000	700,000	700,000					700,000		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**Secretaría de Hacienda y Crédito Público**  
**Subsecretaría de Egresos**



**SHCP**

# Entidades del Sector Paraestatal

**Junio 2012**

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**  
( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

04 Gobernación		Página: 1 de 1													
E2D Talleres Gráficos de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1204E2D0001	Programa para la Adquisición de Maquinaria y Equipo Productivo	09	6	Preinversión - Contratación	25,200,000		25,200,000					25,200,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

04 Gobernación		Página: 1 de 1													
H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1204H000001	Programa de Adquisición de la Red Sísmica Mexicana CENAPRED-FONDEN 2012, Alertamiento Sismológico	09	6	Preinversión	214,325		214,326			1,379,961		1,594,286		100.00	
1204H000002	Programa de Adquisición de Licencias de Software para el CENAPRED 2012	09	6	Preinversión	3,709,815							3,709,815		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

04 Gobernación		Página: 1 de 1													
100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0904I000014	Remodelación y Adecuación de Espacios 2009-2011	09	7	Preinversión - Operación	71,794,365				22,462,504			71,794,365	22,462,504	100.00	40.80
1004I000009	Equipo para servicios técnicos especializados	09	6	Preinversión - Operación	50,000,000				29,677,445			50,000,000	29,677,445	100.00	57.35
1104I000002	Reubicación y Construcción de la Nueva Sede de la Institución	09	3	Preinversión	1,905,750,354							1,905,750,354			
1104I000004	Equipo para el respaldo de datos de los Sistemas de Información Institucionales	09	6	Preinversión	50,000,000		50,000,000					50,000,000		100.00	
1104I000005	Fortalecimiento y actualización de la plataforma de cómputo personal.	09	6	Preinversión - Operación	20,679,046		646,188	646,188	12,428,437			20,679,046	12,428,437	100.00	60.08
1104I000006	Fortalecimiento de la infraestructura para captura y procesamiento de información en formatos de audio, imagen y video.	09	6	Preinversión - Operación	46,574,571		23,343,598	1,861,572	11,161,424			46,574,571	11,161,424	100.00	23.97
1104I000007	Infraestructura de continuidad de servicios de TI.	09	6	Preinversión - Operación	46,553,871				2,332,042			46,553,871	2,332,042	100.00	5.01
1104I000008	Fortalecimiento de infraestructura para redes de comunicación.	09	6	Preinversión - Operación	42,413,909				2,465,782			42,413,909	2,465,782	100.00	5.81
1104I000009	Coordinación Interinstitucional	35	6	Preinversión - Operación	35,548,014		24,382,163	10,379,172	20,692,211			35,548,014	20,692,211	100.00	58.21
1104I000010	Fortalecimiento de equipo para forensia informática	35	6	Preinversión	40,598,426		838,000					40,598,426		100.00	
1204I000001	Actualización Tecnológica de Equipo para Comunicaciones Fijas	09	6	Preinversión	49,991,893							49,991,893			
1204I000002	Parque Vehicular Operativo	09	6	Preinversión	49,993,200							49,993,200			
1204I000003	Fortalecimiento de Equipo de Comunicaciones Especializadas	09	6	Preinversión	43,980,400		35,500,000					43,980,400		100.00	
1204I000004	Fortalecimiento de Equipo para la Recopilación de Información en Campo	09	6	Preinversión	45,113,544							45,113,544			
1204I000005	Mantenimiento en Estaciones	35	7	Preinversión	6,300,000		6,300,000					6,300,000		100.00	
1204I000006	Mobiliario	09	6	Preinversión	14,219,938							14,219,938			
1204I000007	Adecuaciones en Oficinas Centrales	09	3	Preinversión	11,500,000		11,500,000					11,500,000		100.00	
1204I000008	Equipos de Servicios	09	6	Preinversión	2,945,473							2,945,473			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

04 Gobernación		Página: 1 de 1													
K00 Instituto Nacional de Migración															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0704K000001	Mantenimiento a Inmuebles a Nivel Nacional del Instituto Nacional de Migración	35	7	Contratación - Ejecución	73,419,778				33,240,163			73,419,778	33,240,163	80.00	67.00
0804K000001	Programa de Adquisición de Mobiliario 2008 del Instituto Nacional de Migración (Sector Central y Delegaciones Regionales)	35	6	Contratación - Ejecución	46,080,820				19,508,269			46,080,820	19,508,269	95.00	77.00
0804K000003	MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL PROYECTO FRONTERA SUR	35	7	Contratación - Ejecución	17,734,248				9,701,932			17,734,248	9,701,932	80.00	69.55
0804K000004	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OF. DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR	35	3	Contratación - Ejecución	896,654,625		41,296,569	40,757,345	284,928,936			896,654,625	284,928,936	87.00	82.02
1104K000001	Adquisición de Racks con entrepiso para el Edificio C del Archivo Migratorio Central del Instituto Nacional de Migración	09	6	Preinversión	5,801,352							5,801,352			
1104K000002	Adquisición de Postes Unifila y Postes de Doble Altura para Instalaciones Migratorias del INM	35	6	Preinversión	2,576,796							2,576,796			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1006AYB0003	Construcción del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Tuxtepec, Oaxaca	20	4	Preinversión	13,972,371	13,500,000	11,889,371					13,972,371		100.00	
1106AYB0001	Bienes para el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas	35	6	Ejecución	6,309,246		99,303	99,303	99,303			6,309,246	99,303	100.00	100.00
1106AYB0004	Equipamiento para digitalización e impresión de documentos en las Unidades Operativas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	35	6	Preinversión	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000		100.00	
1106AYB0005	Bienes para el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas	35	6	Preinversión	16,115,000	11,796,750	11,697,447					16,115,000		100.00	
1106AYB0006	Adquisición de equipo para actividades cartográficas y de apoyo al Consejo Consultivo	09	6	Preinversión	534,988	410,000	410,000					534,988		100.00	
1106AYB0007	Equipo de Conservación y Resguardo de Colecciones de Arte Indígena	09	6	Preinversión	5,300,000	6,300,000	5,300,000					5,300,000		100.00	
1106AYB0008	Equipamiento de Acervos	35	6	Preinversión	3,688,800	3,688,800	3,688,800					3,688,800		100.00	
1106AYB0009	Rehabilitación de bóveda de conservación del acervo fonográfico de la radiodifusora XEZON del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas de la CDI	30	7	Preinversión	2,100,000	2,100,000	2,100,000					2,100,000		100.00	
1106AYB0010	Reparación de Radiodifusoras Culturales Indígenas	35	7	Preinversión	3,500,000		3,500,000					3,500,000		100.00	
1106AYB0011	Construcción del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Caborca, Sonora	26	4	Preinversión	5,000,000							5,000,000			
1106AYB0014	Rehabilitación del inmueble ubicado en Av. Universidad No. 1195	09	7	Ejecución	2,118,775		1,610,269		526,299			2,118,775	526,299	100.00	29.87
1206AYB0001	Electrificación de la Radiodifusora de Santa María de Ocotán, Durango	10	2	Preinversión	2,150,000		2,150,000					2,150,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**  
( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

06 Hacienda y Crédito Público															Página: 1 de 1	
D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1106D000002	Adquisición de Bienes Muebles	09	6	Preinversión	1,109,800	1,109,800	1,109,800					1,109,800		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
E00 Servicio de Administración Tributaria															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1006E000015	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	35	6	Operación - En finiquito	6,848,261		4,125,192	3,865,039	6,683,390			6,848,261	6,683,390	100.00	100.00
1106E000003	OPTIMIZACION EN EL USO DE ESPACIOS	35	6	Operación - En finiquito	19,843,167		6,011,829	6,011,829	18,385,474			19,843,167	18,385,474	100.00	100.00
1106E000005	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	35	6	Contratación	9,761,044	19,898,064	9,761,043					9,761,044		100.00	
1106E000006	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	35	6	Contratación	11,901,531	11,499,170	11,499,170					11,901,531		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1106G1H0001	Cajeros Automáticos y Banca Electrónica	34	6	Ejecución	46,000,000	46,000,000					1,712,696	46,000,000	1,712,696	100.00	0.04
1106G1H0002	Soluciones Informaticas	34	6	Ejecución	47,000,000	47,000,000					5,246,250	47,000,000	5,246,250	100.00	11.60
1106G1H0003	Crecimiento de Sucursales	34	3	Ejecución	147,000,000	147,000,000					37,380,745	147,000,000	37,380,745	100.00	25.69
1106G1H0004	Site Alterno	34	3	Ejecución	88,000,000	88,000,000					27,800,000	88,000,000	27,800,000	100.00	31.53
1106G1H0005	Sistema Central Bancario	34	6	Ejecución	35,000,000	35,000,000						35,000,000		10.00	
1106G1H0006	Equipamiento	34	6	Ejecución	17,000,000	17,000,000					5,021,765	17,000,000	5,021,765	100.00	23.03
1106G1H0007	Mejora y Mantenimiento de Sucursales	34	7	Ejecución	34,000,000	34,000,000					5,608,839	34,000,000	5,608,839	100.00	13.52

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

06 Hacienda y Crédito Público G2T Casa de Moneda de México		Página: 1 de 1													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	24	6	Ejecución	453,073,959	60,000,000	60,000,000	20,299,009	219,395,125			453,073,959	219,395,125	100.00	98.00
0806G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico	09	7	Ejecución	82,329,133	17,000,000	17,000,000	2,345,883	41,024,144	18,916,530		101,245,663	41,024,144	100.00	96.00
1106G2T0002	Construcción de stand de tiro, incluye gimnasio para personal de seguridad y la ampliación de la caseta de seguridad C-2.	24	3	Ejecución	7,700,000		4,429,000	1,733,962	6,459,702			7,700,000	6,459,702	100.00	66.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1														
HAN Financiera Rural																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1106HAN0001	COMPRA Y SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO A NIVEL NACIONAL. DEL MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN UN NIVEL AVANZADO DE DETERIORO U OBSOLETO.	35	6	Preinversión	9,000,000	9,000,000						9,000,000				
1106HAN0002	PROGRAMA GENERAL DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES NORTE, NORESTE, CENTRO-OCCIDENTE, SUR, SURESTE, EDIFICIO DE AGRARISMO Y ALMACÉN.	35	7	Preinversión	31,913,216	30,834,309						31,913,216				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0306HBW0015	Inversión en infraestructura institucional	19	4	Ejecución - Operación	55,090,232	1,033,023	1,033,023		56,824,586			55,090,232	56,824,586	100.00	99.70
1106HBW0001	Adquisición de mobiliario y equipo	34	6	Preinversión	9,427,111	9,108,404	9,108,404					9,427,111		100.00	
1106HBW0002	Mejoramiento de sistema de protección contra incendio para Oficina Central	16	6	Preinversión	600,294	580,000	580,000					600,294		100.00	
1106HBW0003	Infraestructura complementaria de la regional Occidente	14	4	Preinversión	533,020	515,000	515,000					533,020		100.00	
1106HBW0004	Infraestructura institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico CDT	35	5	Preinversión - Contratación	19,591,498	18,929,158	18,929,158	117,450	117,450			19,591,498	117,450	100.00	
1106HBW0006	Infraestructura hidráulica para los sistemas de riego del Programa de Reforestación de los Centros de Desarrollo Tecnológico	35	5	Preinversión	4,421,790	4,272,300	4,272,300					4,421,790		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**  
( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1														
HHG Instituto Nacional de las Mujeres																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0906HHG0001	Adquisición de Inmueble	09	4	Preinversión	331,228,502	8,000,000						331,228,502				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1106HHN0001	Programa de Inversión de Mantenimiento	09	7	Ejecución	258,748	250,000					39,100	258,748	39,100	100.00	50.00
1106HHN0002	Programa de Adquisiciones	09	6	Ejecución	2,301,819	2,224,000						2,301,819			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

06 Hacienda y Crédito Público  
 HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1106HHQ0001	Programa Anual de Adquisiciones 2012	09	6	Preinversión	30,000,000	21,850,000						30,000,000			
1106HHQ0002	Mantenimiento y Rehabilitación Física de Espacios interiores de Inmuebles propiedad de la Lotería Nacional 2012	09	7	Preinversión	15,000,000	23,150,000						15,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HIU Nacional Financiera, S.N.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1106HIU0001	Adquisición y Sustitución de Bienes Muebles	09	6	Preinversión	680,347	657,346					303,699	680,347	303,699		
1106HIU0002	Adquisición y sustitución de bienes informáticos y de telecomunicaciones	33	6	Preinversión	235,183	227,232						235,183			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0306HJO0005	Fortalecimiento del Ahorro y Crédito Popular-- Asistencia técnica y capacitación a entidades del sector y difusión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular	09	10	Operación - En finiquito	2,291,303,432				1,263,202,266			2,291,303,432	1,263,202,266	98.00	98.00
0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	35	10	Ejecución	2,827,283,463	608,000,000	271,000,397	84,517,620	2,741,510,487			2,827,283,463	2,741,510,487	100.00	98.80
1106HJO0001	Sustitución de Mobiliario y Equipo	35	6	Ejecución	10,660,402	10,300,000	10,300,000				5,366,678	10,660,402	5,366,678	100.00	50.00
1106HJO0002	Adquisición de bienes informáticos y de comunicaciones	35	6	Ejecución	4,069,583	3,932,000	3,932,000					4,069,583		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

06 Hacienda y Crédito Público														Página: 1 de 1	
HJY Pronósticos para la Asistencia Pública															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0906HJY0001	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA DE VENTA UBICADA EN EL EDIFICIO SEDE	09	4	Preinversión - Contratación	4,607,283	4,281,989	4,281,989		190,539			4,607,283	190,539	100.00	0.04
1106HJY0001	PROGRAMA DE INVERSION DE ADQUISICIONES 2012	09	6	Preinversión - Contratación	8,635,806	8,635,806	8,635,806					8,635,806		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0906HKA0001	Modernización de Elevadores en el Edificio Sede del SAE.	09	7	Ejecución	16,700,689	4,028,321			4,124,257			16,700,689	4,124,257	100.00	100.00
1106HKA0001	Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Coordinaciones Regionales.	35	7	Ejecución	136,339,295	82,368,000			43,313,858			136,339,295	43,313,858	100.00	84.78

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

07 Defensa Nacional		Página: 1 de 3													
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1007HXA0043	Construcción de la U.H.N. Puerto Peñasco II, Son.	26	2	Operación - En finiquito	49,172,228	38,664,149	38,664,149	29,781,628	29,781,628		8,877,715	49,172,228	38,659,343	91.53	91.53
1107HXA0005	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escuela Superior de Guerra, D.F.	09	7	Contratación - Ejecución	34,561,066	34,561,066	34,561,066	16,620,483	16,620,483			34,561,066	16,620,483	100.00	18.95
1107HXA0006	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. el Cipres, B.C.	02	7	Ejecución	16,053,263	16,053,263	16,053,263	4,781,558	4,781,558			16,053,263	4,781,558	100.00	3.33
1107HXA0007	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazatlán I, Sin.	25	7	Ejecución	11,028,962	11,028,962	11,028,962	3,151,650	3,151,650			11,028,962	3,151,650	100.00	7.91
1107HXA0008	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Reynosa I, Tamps.	28	7	Preinversión	7,708,307	5,902,912						7,708,307			
1107HXA0009	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Petatlán, Gro	12	7	Ejecución	14,811,886	14,811,886	14,811,886	4,091,595	4,091,595			14,811,886	4,091,595	100.00	2.50
1107HXA0010	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escárcega I, Camp.	04	7	Ejecución	21,842,412	21,842,412	21,842,412	19,107,846	19,107,846			21,842,412	19,107,846	100.00	32.48
1107HXA0011	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Frontera II, Tab.	27	7	Contratación - Ejecución	22,989,298	22,989,298	22,989,298				10,180,825	22,989,298	10,180,825	100.00	13.97
1107HXA0012	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca I, Hgo.	13	7	Ejecución	13,116,663	13,116,663	13,116,663	11,717,645	11,717,645			13,116,663	11,717,645	100.00	51.32
1107HXA0013	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca II, Hgo.	13	7	Ejecución	17,741,507	17,741,507	15,261,507	11,914,793	11,914,793			17,741,507	11,914,793	100.00	67.02
1107HXA0014	Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis.	07	7	Preinversión	1,361,700	1,361,700						1,361,700			
1107HXA0016	Programa de Sustitución de Calentadores de Agua Domésticos	35	6	Preinversión	1,886,120	1,886,120						1,886,120			
1107HXA0017	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazaquihuaac I, Tlax.	29	7	Ejecución	16,927,869	16,927,869	16,927,869				5,050,158	16,927,869	5,050,158	100.00	1.40
1107HXA0018	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Acaponeta, Nay.	18	7	Ejecución	19,736,925	19,736,925	19,736,925				4,958,063	19,736,925	4,958,063	100.00	2.21
1107HXA0019	Construcción de la U.H.M. Villahermosa IV, Tab.	27	2	Ejecución	2,359,046	2,359,046	2,359,046	2,167,210	2,167,210			2,359,046	2,167,210	100.00	96.60
1107HXA0025	Programa de Adquisición de Equipos para fortalecer el Proceso Operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM.	35	6	Contratación - Ejecución	1,464,764	2,365,225	1,464,764				960,292	1,464,764	960,292	100.00	40.60
1107HXA0026	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Topolobampo, Sin.	25	7	Preinversión	29,550,455	20,399,134						29,550,455			
1107HXA0027	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Cruz Grande, Gro.	12	7	Ejecución	29,949,406	29,949,406	29,101,793				17,865,428	29,949,406	17,865,428	100.00	32.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

07 Defensa Nacional		Página: 2 de 3														
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1107HXA0028	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Lázaro Cárdenas I, Mich.	16	7	Preinversión	17,574,347	17,574,347						17,574,347				
1107HXA0029	Sustitución de Red Eléctrica en Baja Tensión de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver.	30	7	Preinversión	1,373,000	1,373,000						1,373,000				
1107HXA0030	Construcción de barda perimetral para la U.H.N. Topolobampo, Sin.	25	2	Preinversión	1,684,540	1,684,540						1,684,540				
1107HXA0031	Construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Cruz Grande, Gro.	12	2	Contratación - Ejecución	1,281,365	1,281,365	1,281,365	1,128,714	1,128,714			1,281,365	1,128,714	100.00	82.65	
1107HXA0032	Sustitución de la Red Sanitaria en la U.H.M. Matías Romero, Oax.	20	7	Contratación - Ejecución	1,113,460	1,113,460	1,113,460	954,602	954,602			1,113,460	954,602	100.00	72.50	
1107HXA0033	Construcción de la U.H.M. Acapulco IV, Gro	12	2	Preinversión	38,613,216	38,613,216						38,613,216				
1107HXA0034	Construcción de la U.H.M. Chihuahua II, Chih.	08	2	Preinversión	19,521,959	16,931,733						19,521,959				
1107HXA0035	Construcción de la U.H.M. Mexicali III, B.C	02	2	Preinversión	59,377,067	59,377,067						59,377,067				
1107HXA0036	Construcción de la U.H.M. Aguaje de la Tuna II, B.C.	02	2	Contratación - Ejecución	47,883,621	47,883,621	47,883,621	21,669,668	21,669,668			47,883,621	21,669,668	100.00	28.07	
1107HXA0037	Construcción de la U.H.N. Ensenada III, B.C.	02	2	Preinversión	31,554,981	31,554,981	16,038,317					31,554,981		100.00		
1107HXA0038	Construcción de la U.H.M. Cd. Juárez I-B, Chih.	08	2	Ejecución	23,632,441	23,632,441	23,632,441	6,789,189	6,789,189			23,632,441	6,789,189	100.00	0.92	
1107HXA0039	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la U.H.M. Acaponeta, Nay.	18	2	Preinversión	3,292,523	3,292,523						3,292,523				
1107HXA0040	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para las UU.HH.MM. Ensenada y El Cipres, B.C.	02	2	Ejecución	5,100,000	5,100,000	5,100,000	1,901,608	1,901,608			5,100,000	1,901,608	100.00	1.62	
1107HXA0041	Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Iguala II, Gro.	12	7	Contratación - Ejecución	1,515,000	1,515,000	1,515,000	649,458	649,458			1,515,000	649,458	100.00	99.50	
1107HXA0042	Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas.	09	6	Preinversión	2,489,418							2,489,418				
1107HXA0043	Construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich.	16	2	Preinversión	36,938,142	36,938,142						36,938,142				
1107HXA0044	Construcción de la U.H.M. Chicoasen III, Chis.	07	2	Preinversión	74,751,810	74,751,810						74,751,810				
1107HXA0045	Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro.	12	2	Preinversión	37,919,033	37,919,033						37,919,033				
1107HXA0046	Construcción de Barda Perimetral en la Reserva Territorial Cuemanco, D.F.	09	2	Preinversión	1,428,000	1,428,000						1,428,000				
1107HXA0047	Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Valladolid, Yuc.	31	7	Preinversión	1,494,300	1,494,300						1,494,300				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

07 Defensa Nacional		Página: 3 de 3													
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1107HXA0048	Construcción de la U.H.M. Irapuato IV, Gto.	11	2	Ejecución	51,229,757	51,229,757	49,529,757	49,478,882	49,478,882			51,229,757	49,478,882	100.00	99.50
1107HXA0049	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Santa Gertrudis III, Chih.	08	7	Preinversión	22,368,079	22,368,079						22,368,079			
1107HXA0050	Construcción de una P.T.A.R. para la U.H.M. Matías Romero, Oax.	20	2	Contratación - Ejecución	5,966,540	5,966,540	5,966,540	3,584,704	3,584,704			5,966,540	3,584,704	100.00	26.63
1107HXA0051	Construcción de la U.H.M. CD. Pemex, Tabasco.	27	2	Preinversión	27,695,148	27,695,148						27,695,148			
1107HXA0052	Servicios Relacionados con la Obra Pública.	35	11	Ejecución	3,000,000	3,000,000	3,000,000				2,077,860	3,000,000	2,077,860	100.00	69.26
1107HXA0053	Sustitución de Red Hidráulica de la U.H.M. Campeche II, Camp.	04	7	Preinversión	385,000	385,000						385,000			
1207HXA0001	Construcción de la U.H.N. Cuernavaca IV, D.F.	09	2	Ejecución	91,801,839		91,801,839	141,999	141,999			91,801,839	141,999	100.00	
1207HXA0002	Construcción de una barda perimetral para la reserva territorial las chacas en CD. Madero, Tamps.	28	2	Preinversión	2,480,000		2,480,000					2,480,000		100.00	
1207HXA0003	Construcción de una barda perimetral para la U.H.M. Cuajimalpa, D.F.	09	2	Preinversión	1,700,000		1,700,000					1,700,000		100.00	
1207HXA0004	Sustitución de la red hidráulica en la U.H.M. Agua Prieta, Son.	26	7	Preinversión	847,613		847,613					847,613		100.00	
1207HXA0005	Trabajos de refuerzo estructural del 8 piso del edificio del ISSFAM.	09	7	Preinversión	3,418,060							3,418,060			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación															Página: 1 de 1	
A11 Universidad Autónoma Chapingo																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1108A110003	Construcción de áreas exteriores integrada por estacionamiento, cerca perimetral, caseta de acceso y vigilancia.	31	2	Preinversión	5,439,360							5,439,360				
1208A110001	Programa de actualización y reposición del equipo e instrumental médico y de laboratorio 2012	15	6	Preinversión	45,289,577							45,289,577				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1108D000002	Programa de Mantenimiento de 2012	34	7	Preinversión	2,588,892							2,588,892			
1208D000001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2012 EQUIPO DE LABORATORIO	12	6	Preinversión	1,053,687							1,053,687			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación															
IZC Colegio de Postgraduados															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0808IZC0003	Construcción de cubículos para profesores	15	2	Preinversión - Contratación	19,058,403				14,973,907			19,058,403	14,973,907	100.00	100.00
0908IZC0001	CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO DE LIBRERIA, CAFETERIA, SALAS DE USO MULTIPLE Y MUSEO	15	2	Preinversión - Contratación	20,698,181				11,196,771			20,698,181	11,196,771	100.00	88.00
0908IZC0006	Laboratorio Central de Análisis	30	2	Preinversión - Contratación	7,693,865				5,911,564			7,693,865	5,911,564	100.00	100.00
0908IZC0007	Construcción de laboratorio de suetos, plantas, animales y agua	24	2	Preinversión - Contratación	11,554,451				4,179,294			11,554,451	4,179,294	100.00	50.00
0908IZC0009	Anexo de hidrociencias	15	2	Preinversión - Contratación	8,000,396				1,092,299			8,000,396	1,092,299	100.00	50.36
0908IZC0015	Construcción de talleres generales	15	2	Preinversión - Contratación	2,797,770				2,151,429			2,797,770	2,151,429	100.00	100.00
1008IZC0001	Edificio de cubículos para profesores y alumnos	04	2	Preinversión - Contratación	8,907,778							8,907,778			
1108IZC0001	Construcción de infraestructura educativa en el Campus de Veracruz	30	2	Preinversión	3,291,184							3,291,184			
1108IZC0002	DORMITORIOS CAMPUS CAMPECHE	04	2	Preinversión	8,796,238							8,796,238			
1108IZC0003	Construcción de infraestructura educativa para el Campus Veracruz	30	2	Preinversión	13,009,394							13,009,394			
1108IZC0004	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2012	35	6	Preinversión	21,967,101							21,967,101			
1108IZC0005	Adquisición de mobiliario especializado de laboratorio para los Campus San Luis Potosí y Veracruz	35	6	Preinversión	25,864,709							25,864,709			
1208IZC0001	Estudio de Pre-inversión para los Diagnósticos y Planes Maestros de los 7 Campus del COLPOS	35	11	Preinversión	23,978,209							23,978,209			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación															Página: 1 de 1	
JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1108JBK0002	Actualización y modernización de la maquinaria y equipos 2012 Programa de Inversión Adicional, sustitución de equipos obsoletos	09	6	Preinversión	4,815,000	4,815,000	4,815,000					4,815,000		100.00		
1208JBK0001		09	6	Preinversión	19,000,000		11,800,000					19,000,000		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
A00 Instituto Mexicano del Transporte															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0309A000001	Construcción, equipamiento y mantenimiento de los Laboratorios de Infraestructura, Hidráulica Marítima, Equipamiento para el Transporte, Calibración de Boyas, Centro Experimental de Seguridad Vehicular y Simulador de Embarcaciones	22	2	Ejecución	224,730,703				181,096,850			224,730,703	181,096,850	85.00	85.00
0909A000001	Centro Experimental en Seguridad Vehicular del IMT -CenESV-IMT-	22	2	Ejecución	85,986,575				30,883,288			85,986,575	30,883,288	7.00	7.00
1009A000001	Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurEs-IMT	22	2	Preinversión	93,732,093							93,732,093			
1009A000002	Centro de Monitoreo de Puentes y Estructuras Inteligentes del Instituto Mexicano del Transporte (CMPEI-IMT)	22	6	Ejecución	18,207,792				14,422,497			18,207,792	14,422,497	100.00	100.00
1109A000001	Proyecto de infraestructura para la construcción de un edificio de simulación de maniobras de embarcaciones en tiempo real.	22	2	Ejecución	9,823,659				7,446,170			9,823,659	7,446,170	100.00	100.00
1109A000002	Construcción y operación de un Simulador de Vehículos Pesados HVS	22	2	Ejecución	34,795,200	20,600,000	20,600,000	2,239,839	2,239,839			34,795,200	2,239,839	60.00	5.00
1109A000003	Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	22	2	Preinversión	232,401,934							232,401,934			
1209A000001	Resposición de equipos para la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas	22	6	Preinversión	6,313,000							6,313,000			
1209A000002	Equipamiento del edificio de simulación de maniobras de embarcaciones	22	6	Preinversión	13,002,000							13,002,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109C000001	Ampliación, Modernización y Mantenimiento de Sistemas y Equipos para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo	35	6	Ejecución	317,000,000	215,000,000	259,794,646	241,315,213	241,315,213			317,000,000	241,315,213	100.00	58.00
1209C000001	Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas y Equipos para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo.	35	7	Ejecución	32,639,426		28,673,668	5,366,976	5,366,976			32,639,426	5,366,976	100.00	16.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
JOU Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J0U0001	CONSERVACION DE CARRETERAS	35	7	Ejecución	35,396,674	27,000,000	29,028,250	2,397,998	2,397,998			35,396,674	2,397,998	100.00	10.18
1109J0U0002	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO NUEVO PARA LA CONSERVACION DE AUTOPISTAS Y PUENTES DE CUOTA OPERADOS POR LA ENTIDAD	17	6	Preinversión	43,469,600							43,469,600			
1109J0U0003	CONSERVACION PUENTES	35	7	Ejecución	39,795,384	38,450,000	39,855,060	1,726,088	1,726,088			39,795,384	1,726,088	100.00	14.30
1109J0U0004	BIENES PLANTA DE PINTURAS Y DISTRIBUCION	11	6	Preinversión	6,830,937							6,830,937			
1109J0U0005	PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCION A CLIENTES Y O USUARIOS	35	6	Preinversión	12,419,886							12,419,886			
1109J0U0006	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE EMULSIONES PARA LA FABRICACION DE EMULSIONES Y ASFALTOS MODIFICADOS CON POLIMEROS.	11	1	Preinversión	8,797,419							8,797,419			
1109J0U0007	MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS	35	7	Ejecución	612,145,113	184,550,000	92,113,722	10,911,133	10,911,133			612,145,113	10,911,133	100.00	32.50
1109J0U0008	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES	35	7	Ejecución	85,373,052		13,950,000	55,015	55,015			85,373,052	55,015	100.00	0.06
1109J0U0009	RENOVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ASIGNADO A LA ENTIDAD	17	6	Preinversión	46,285,751							46,285,751			
1109J0U0010	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES	35	7	Ejecución	377,305,775		75,052,968	2,954,254	2,954,254			377,305,775	2,954,254	100.00	3.71
1209J0U0001	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS Y COMUNICACIONES. ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO CENTRAL PARA CAPUFE.	17	6	Preinversión	26,000,000							26,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J2P0002	Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial.	27	1	Preinversión - Ejecución	232,665,859	11,800,000			62,128,961			232,665,859	62,128,961	100.00	96.00
0909J2P0002	Construcción de 250.0 metros de muelle (segunda posición de atraque de la TUM del Área Comercial e Industrial del Puerto)	27	1	Preinversión - Ejecución	78,990,426		20,300,000	9,561,725	90,174,684			78,990,426	90,174,684	100.00	93.60
1109J2P0003	Servicios relacionados con obras públicas	27	11	Preinversión	1,800,000	7,466,500						1,800,000		100.00	
1109J2P0004	Urbanización de la zona comercial de la TUM en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco	27	5	Preinversión	3,700,000	3,700,000						3,700,000		100.00	
1109J2P0005	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos	27	7	Preinversión	750,000	1,250,000						750,000		100.00	
1109J2P0006	Dragado de Mantenimiento	27	7	Preinversión - Ejecución	25,200,000	11,200,000	11,200,000	2,237,050	2,237,050			25,200,000	2,237,050	100.00	2.00
1109J2P0007	Mantenimiento a Muelles	27	7	Preinversión - Ejecución	8,250,000	2,250,000	2,250,000	2,701,286	2,701,286			8,250,000	2,701,286	100.00	40.00
1109J2P0008	Mantenimiento a Edificios y Vialidades	27	7	Preinversión - Ejecución	1,250,000	1,250,000		885,271	885,271			1,250,000	885,271	100.00	17.00
1109J2P0009	Mantenimiento a Balizas del señalamiento marítimo del puerto de Dos Bocas.	27	7	Preinversión	1,075,000	1,075,000						1,075,000		100.00	
1109J2P0010	Mantenimientos a patios y áreas de desarrollo	27	7	Preinversión - Ejecución	1,175,000	1,175,000	1,175,000	86,739	86,739			1,175,000	86,739	100.00	20.00
1109J2P0011	Programa de Adquisiciones	27	6	Preinversión	5,666,500							5,666,500		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J2R0003	Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros	02	1	Preinversión - Ejecución	500,000,000	30,000,000	30,000,000	2,435,530	5,905,769			500,000,000	5,905,769	100.00	20.60
0809J2R0004	Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada	02	1	Preinversión - Ejecución	150,000,000			21,100	21,100			150,000,000	21,100	100.00	0.02
0809J2R0005	Construcción de centro regulador de tráfico.	02	1	Preinversión - Ejecución	38,836,299		8,263,003	8,263,003	30,740,255			38,836,299	30,740,255	100.00	81.80
0909J2R0001	Adecuación instalaciones de la Aduana y su logística de tráfico vehicular	02	1	Preinversión - Ejecución	101,681,222		400,000	380,504	28,124,592			101,681,222	28,124,592	100.00	77.11
0909J2R0002	Adquisición de un equipo de rayos gamma para la aduana fiscal del Puerto de Ensenada.	02	6	Preinversión	28,676,553				28,785,192			28,676,553	28,785,192	100.00	94.08
0909J2R0005	Adquisición de un equipo para el centro de control de tráfico marítimo en el puerto de Ensenada	02	6	Preinversión	18,112,333				23,509			18,112,333	23,509	100.00	5.50
1009J2R0002	Ampliación Muelle de Cabotaje en el Puerto de Ensenada	02	1	Preinversión - Ejecución	15,000,000		10,000,000	3,479,513	8,925,906			15,000,000	8,925,906	100.00	9.50
1109J2R0003	Ampliación del Muelle Pesquero del Sauzal.	02	1	Preinversión - Ejecución	16,580,547	16,000,000	11,400,000	447,565	447,565			16,580,547	447,565	100.00	0.20
1109J2R0005	Adquisición de Equipo de Señalamiento Marítimo para separación de tráfico en el puerto	02	6	Preinversión - Ejecución	3,305,077		1,895,280	1,000,000	1,000,000			3,305,077	1,000,000	100.00	5.00
1109J2R0007	Programa de Adquisiciones 2012	02	6	Preinversión - Ejecución	6,000,000	6,000,000	500,000	212,078	212,078			6,000,000	212,078	100.00	5.00
1109J2R0009	Adecuación y modernización de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada	02	1	Preinversión - Ejecución	75,000,000		37,500,000	654,454	654,454			75,000,000	654,454	100.00	2.03
1109J2R0010	Adquisición de Equipo de Comunicación y Monitoreo	02	6	Preinversión	3,208,371		1,133,356					3,208,371		100.00	
1109J2R0011	Desarrollo de la Zona de Equipamiento Portuario No. 3 del Puerto	02	1	Preinversión	5,091,757							5,091,757			
1209J2R0001	Adquisición de Equipo de para Recolección de Basura en Cuerpos de Agua del Recinto	02	6	Preinversión	4,320,000							4,320,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J2T0005	Reconstrucción de las vías del tren	25	1	Preinversión - Ejecución	104,534,036	23,300,000	23,300,000	3,770,208	90,336,377			104,534,036	90,336,377	100.00	95.66
0909J2T0004	Construcción del atracadero de transbordadores N 1.	25	1	Preinversión - Ejecución	65,100,901	12,000,000	12,000,000		53,628,042			65,100,901	53,628,042	100.00	99.30
1109J2T0002	Reconstrucción de Muelle No. 5	25	1	Preinversión	37,311,406	37,900,000	37,900,000					37,311,406		100.00	
1109J2T0005	Reparación de los Rompeolas el Creston y Chivos.	25	1	Preinversión	56,650,000							56,650,000			
1209J2T0001	Estudios de Preinversión	25	11	Preinversión	4,650,000							4,650,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0709J2U0010	Reforzamiento del viaducto de comunicación	31	1	Preinversión - Ejecución	69,349,538	14,813,600	9,000,000	3,924,817	56,499,764			69,349,538	56,499,764	100.00	95.38
0909J2U0003	Pavimentación de Terrenos en la Terminal Terrestre	31	1	Preinversión - Ejecución	4,305,561				2,171,418			4,305,561	2,171,418	100.00	90.00
0909J2U0006	Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana	31	1	Ejecución	5,174,952	6,250,000						5,174,952		100.00	
1009J2U0001	AMARRADERO PARA REPARACIONES A FLOTE	31	1	Preinversión	8,279,924	10,000,000						8,279,924		100.00	
1009J2U0003	Rehabilitación de muelle 6	31	5	Preinversión - Ejecución	30,000,000				8,555,564			30,000,000	8,555,564	100.00	90.00
1109J2U0002	Servicios relacionados con obra pública	31	11	Preinversión - Ejecución	16,000,000	6,250,000	5,000,000	427,920	427,920			16,000,000	427,920	100.00	0.10
1109J2U0003	Dragado de mantenimiento del canal de acceso del Puerto de San Felipe, Yucatán	31	7	Preinversión	13,000,000							13,000,000		100.00	
1109J2U0004	Programa de Adquisiciones 2012	31	6	Preinversión	2,313,600							2,313,600		100.00	
1109J2U0005	Construcción de muelle en Puerto Las Coloradas	31	1	Preinversión	40,000,000							40,000,000		100.00	
1109J2U0006	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE Y MUELLES EN CELESTÚN, YUCATÁN.	31	1	Preinversión	15,045,000							15,045,000		100.00	
1209J2U0001	Construcción del Viaducto Alterno	31	5	Preinversión	345,144,672							345,144,672		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1009J2V0002	Construcción de Muelles para la Operación de Embarcaciones Turísticas.	14	1	Preinversión	20,699,809	15,000,000						20,699,809		100.00	
1109J2V0001	Dragado de Mantenimiento	14	7	Preinversión	7,762,429	3,700,000						7,762,429		100.00	
1109J2V0002	Programa de Adquisiciones	14	6	Preinversión	1,241,989	1,100,000						1,241,989		100.00	
1109J2V0003	Reconstrucción del Muelle T	14	1	Preinversión - Ejecución	4,762,698		2,998,275	3,819,674	5,265,869			4,762,698	5,265,869	100.00	95.60
1109J2V0004	Tablestacado metálica en los muelles 2, 3, L y muro deflector	14	1	Preinversión - Ejecución	73,054,817				429,521			73,054,817	429,521	100.00	97.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609J2W0009	Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.	25	1	Preinversión - Ejecución	511,792,415	115,046,750	102,100,000	2,189,555	410,018,619			511,792,415	410,018,619	100.00	92.22
0809J2W0002	Ampliación y remodelación del edificio de la Terminal de transbordadores en el puerto de Topolobampo, Sinaloa	25	1	Preinversión	25,347,922				10,758,313			25,347,922	10,758,313	100.00	100.00
1109J2W0006	Construcción de Espuelas FFCC	25	1	Preinversión	51,749,523				20,783,141			51,749,523	20,783,141	100.00	95.00
1109J2W0008	Mantenimiento a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral.	25	7	Preinversión - Ejecución	931,491	900,000	900,000	26,335	26,335			931,491	26,335	100.00	0.10
1109J2W0009	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos	25	7	Preinversión - Ejecución	1,138,490	1,100,000	1,100,000	74,727	74,727			1,138,490	74,727	100.00	2.30
1109J2W0010	Mantenimientos a Señalamiento Marítimo	25	7	Preinversión - Ejecución	620,994	600,000	600,000	46,006	46,006			620,994	46,006	100.00	0.10
1109J2W0011	Mantenimiento a Edificios y Vialidades	25	7	Preinversión - Ejecución	2,794,474	2,700,000	2,700,000	115,371	115,371			2,794,474	115,371	100.00	0.20
1109J2W0012	Mantenimiento a Muelles y Pátios	25	7	Preinversión - Ejecución	2,794,474	2,700,000	2,700,000	263,000	263,000			2,794,474	263,000	100.00	1.00
1109J2W0013	Programa de Adquisiciones	25	6	Preinversión	12,946,750							12,946,750		100.00	
1209J2W0001	Habilitado de Área de Reserva en Cerro Las Gallinas	25	1	Preinversión	7,000,000							7,000,000			
1209J2W0002	Delimitación Recinto Fiscalizado	25	1	Preinversión	500,000							500,000			
1209J2W0003	Reubicación y ampliación de las instalaciones del taller mecánico	25	1	Preinversión	1,500,000							1,500,000			
1209J2W0004	Ampliación del edificio de oficinas operativas	25	1	Preinversión	1,000,000							1,000,000			
1209J2W0005	Rectificación del Canal Secundario	25	1	Preinversión	54,000,000							54,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J2X0001	Libramiento de acceso al puerto de Tuxpan.	30	1	Preinversión	291,908,993				295,201,139			291,908,993	295,201,139	100.00	100.00
0909J2X0001	Construcción de vialidad, obras complementarias e iluminación de acceso al recinto portuario	30	1	Preinversión	14,215,662							14,215,662		100.00	
1109J2X0001	Dragado de mantenimiento	30	7	Preinversión - Ejecución	129,373,808	20,000,000	20,000,000	10,680,768	10,680,768			129,373,808	10,680,768	100.00	10.00
1109J2X0004	Programa de adquisiciones	30	6	Preinversión	8,004,460	7,500,000	7,500,000					8,004,460		100.00	
1109J2X0006	Tablaestacado y dragado de construcción para ampliación de dársena de ciaboga	30	1	Preinversión	103,499,047							103,499,047			
1209J2X0001	Regularización de derechos de vía en terrenos ejidales	30	5	Preinversión	5,000,000							5,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0309J2Y0002	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	28	1	Preinversión - Ejecución	1,006,938,934	172,131,998	172,131,998	87,607,491	732,687,960			1,006,938,934	732,687,960	100.00	92.44
0309J2Y0004	Construir vialidades	28	1	Preinversión - Ejecución	273,410,302	26,000,000	49,000,000	31,998,087	303,654,953			273,410,302	303,654,953	100.00	97.52
0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	28	1	Preinversión - Ejecución	624,541,685	80,000,000	80,000,000	7,012	467,445,931			624,541,685	467,445,931	100.00	91.80
0809J2Y0007	Fraccionamiento de reubicación de ejidos y poblados dentro del puerto	28	2	Preinversión	160,194,844	5,000,000						160,194,844			
0809J2Y0011	Vías férreas de enlace y almacenamiento	28	1	Preinversión	123,202,159		11,000,000		34,858,786			123,202,159	34,858,786	100.00	81.20
0809J2Y0012	Obras de seguridad aduanera	28	3	Preinversión - Ejecución	112,081,748	5,000,000	5,000,000	4,831,621	62,105,747			112,081,748	62,105,747	100.00	80.10
0909J2Y0001	Vialidades de conexión	28	1	Preinversión - Ejecución	100,046,715		11,000,000	1,476,943	51,912,159			100,046,715	51,912,159	100.00	81.70
1009J2Y0002	Equipo de Rayos Gamma	28	6	Preinversión	53,920,024				50,528,572			53,920,024	50,528,572	100.00	90.50
1009J2Y0004	CENTRO DE NEGOCIOS	28	1	Preinversión	12,916,688							12,916,688			
1009J2Y0005	Subestación eléctrica y línea de transmisión	28	1	Preinversión	65,000,000							65,000,000			
1109J2Y0002	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSION	28	11	Preinversión - Ejecución	14,117,270		13,000,000	955,808	13,635,931			14,117,270	13,635,931	100.00	95.72
1109J2Y0004	Mantenimiento a líneas eléctricas y alumbrado	28	7	Preinversión	1,000,000	1,000,000						1,000,000			
1109J2Y0005	Mantenimiento a muelles y señalamiento marítimo.	28	7	Preinversión	3,700,000	3,000,000						3,700,000			
1109J2Y0006	Mantenimiento a drenaje pluvial	28	7	Preinversión - Ejecución	8,300,000	6,700,000	8,300,000	2,728,894	2,728,894			8,300,000	2,728,894	100.00	5.00
1109J2Y0007	Mantenimiento de Vialidades	28	7	Preinversión - Ejecución	28,500,000	28,500,000	13,200,000	3,033,294	3,033,294			28,500,000	3,033,294	100.00	6.00
1109J2Y0008	Mantenimiento de Vías Ferreas	28	7	Preinversión	18,000,000	18,000,000						18,000,000			
1109J2Y0009	Construcción de paso a desnivel	28	1	Preinversión - Ejecución	139,723,714	62,404,000	112,404,000	30,126,777	30,126,777			139,723,714	30,126,777	100.00	4.00
1109J2Y0010	Alumbrado en estacionamientos y vialidades.	28	3	Preinversión - Ejecución	63,288,861		14,500,000	3,803,111	30,733,415			63,288,861	30,733,415	100.00	44.00
1109J2Y0011	Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira.	28	1	Preinversión - Ejecución	804,000,000		9,394,648	9,394,648	9,394,648			804,000,000	9,394,648	100.00	0.10
1109J2Y0012	Estudios y Proyectos de Preinversión 2012.	28	11	Preinversión - Ejecución	16,000,000		13,000,000	105,039	105,039			16,000,000	105,039	100.00	0.20
1109J2Y0013	Programa de Adquisiciones	28	6	Preinversión	5,690,000							5,690,000			
1209J2Y0001	Reubicación de la Sociedad: Marismeros del Puerto Altamira	28	6	Preinversión	1,800,000							1,800,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
JZZ Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609J2Z0004	Rehabilitación de vías férreas.	26	1	Preinversión - Ejecución	46,940,701				30,492,232			46,940,701	30,492,232	100.00	55.00
0709J2Z0002	Lineas de conduccion de polvos en unidad silos	26	1	Preinversión	6,853,878							6,853,878		100.00	
0809J2Z0001	Construccion de vialidad alterna de acceso al puerto	26	1	Preinversión	22,562,654							22,562,654		100.00	
0809J2Z0002	Sistema de agua potable	26	1	Preinversión	9,687,515							9,687,515		100.00	
0809J2Z0005	Relleno de ampliación de la zona de transbordadores.	26	1	Preinversión	67,687,962							67,687,962		100.00	
1109J2Z0002	Urbanización de la Zona de Actividades Logísticas.	26	1	Preinversión - Ejecución	121,093,885				34,361,683			121,093,885	34,361,683	100.00	75.00
1109J2Z0003	Programa de adquisiciones 2012.	26	6	Preinversión	34,201,373	34,201,000	34,201,000					34,201,373		100.00	
1109J2Z0004	Automatización de silos	26	1	Preinversión	90,000,000	20,300,000	20,300,000					90,000,000		100.00	
1109J2Z0005	Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías	26	1	Preinversión	90,000,000	20,000,000	20,000,000					90,000,000		100.00	
1109J2Z0006	Construcción del área de la terminal mineral.	26	1	Preinversión	145,000,000	2,500,000	2,500,000					145,000,000		100.00	
1109J2Z0007	Escalera de emergencia en la unidad de silos.	26	5	Preinversión	2,500,000							2,500,000		100.00	
1109J2Z0008	Dragado de construcción en áreas frente a muelle de chalanes.	26	1	Preinversión	85,000,000							85,000,000		100.00	
1109J2Z0009	Rehabilitación de muelles	26	1	Preinversión	70,000,000							70,000,000		100.00	
1109J2Z0010	Construcción de muelle para contenedores en el área de chalanes	26	1	Preinversión	180,000,000							180,000,000		100.00	
1109J2Z0011	Habilitación de terminal de pasaje en Bahía de Baños.	26	1	Preinversión	8,000,000							8,000,000		100.00	
1209J2Z0001	Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora	26	1	Preinversión	2,244,711,209							2,244,711,209		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 1 de 2	
J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0209J3A0001	Vialidad periférica norte e infraestructura vial.	16	1	Preinversión	158,678,938	7,200,000	7,200,000		134,109,902			158,678,938	134,109,902	100.00	76.50	
0309J3A0002	Protección de márgenes playeras y en canales de navegación	16	1	Preinversión - Ejecución	330,586,449	45,700,000	45,700,000	10,814,445	294,049,067	14,618,191		330,586,449	308,667,258	100.00	91.40	
0309J3A0003	Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura.	16	1	Preinversión	64,715,812	5,500,000	5,500,000		7,274,918			64,715,812	7,274,918	100.00		
0309J3A0012	Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores	16	1	Preinversión - Ejecución	1,175,796,064	28,600,000	28,600,000	2,630,679	1,040,667,284	66,671,626		1,175,796,064	1,107,338,910	100.00	91.30	
0309J3A0018	Construcción de centro de control de emergencias	16	1	Preinversión - Ejecución	86,421,704	23,000,000	23,000,000	520,624	33,108,497	100,103		86,421,704	33,208,600	100.00	97.60	
0409J3A0004	Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal	16	1	Preinversión - Ejecución	128,512,873	30,900,000	30,900,000	972,270	5,133,887	322,569		128,512,873	5,456,456	100.00	66.60	
0509J3A0004	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL	16	1	Preinversión - Ejecución	62,577,522	5,450,000	5,450,000	163,466	13,320,623			62,577,522	13,320,623	100.00	20.38	
0509J3A0005	Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal.	16	1	Preinversión - Ejecución	248,397,711	20,000,000	20,000,000	13,227,862	189,744,650	31,392,519		248,397,711	221,137,169	100.00	83.12	
0509J3A0006	Construcción del muelle y patios de la terminal de usos múltiples III, en la Isla del Cayacal.	16	1	Preinversión	468,601,442	5,200,000	5,200,000		5,515,843			468,601,442	5,515,843	100.00	90.00	
0609J3A0002	Construcción de servicios básicos para las instalaciones aduaneras que se construirán en la Isla del Cayacal	16	1	Preinversión - Ejecución	119,918,971	12,690,000	12,690,000	1,649,039	85,424,402	1,066,284		119,918,971	86,490,686	100.00	78.90	
0809J3A0001	Habilitado de áreas ecológicas protegidas y corredores ecológicos	16	1	Preinversión - Ejecución	24,839,771	3,000,000	3,000,000	1,887,433	19,045,312	249,424		24,839,771	19,294,736	100.00	96.31	
0809J3A0002	Construcción de vialidades secundarias y patios de uso común	16	1	Preinversión - Ejecución	91,378,750	18,410,000	18,410,000	7,954,130	53,409,186			91,378,750	53,409,186	100.00	62.00	
0809J3A0003	Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario	16	1	Preinversión - Ejecución	60,919,167		12,200,000	2,621,239	19,112,733	3,455,114		60,919,167	22,567,847	100.00	5.00	
0809J3A0004	Construcción de faro y Centro de Control de Tráfico Marítimo	16	1	Preinversión - Ejecución	53,819,504	10,930,000	10,930,000	1,956,277	40,999,496	977,190		53,819,504	41,976,686	100.00	71.12	
0809J3A0007	Construcción de pasos a desnivel en cruces de ferrocarril.	16	1	Preinversión - Ejecución	118,500,000	16,000,000	16,000,000	15,482,542	96,357,454			118,500,000	96,357,454	100.00	85.50	
0909J3A0002	PROLONGACION DEL CANAL SUROESTE EN PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN.	16	1	Preinversión	193,750,308							193,750,308				
0909J3A0003	Dragado de Darsena norte y oriente en puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.	16	1	Preinversión - Ejecución	947,223,730	143,420,000	143,420,000	455,248	530,057,058			947,223,730	530,057,058	100.00	55.10	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Página: 2 de 2

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J3A0001	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012	16	7	Preinversión - Ejecución	25,000,000	25,000,000	25,000,000	7,432,224	7,432,224			25,000,000	7,432,224	100.00	22.00
1109J3A0002	Programa de adquisiciones 2012	16	6	Preinversión	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	06	1	Preinversión - Ejecución	158,806,670	15,000,000			110,112,091		2,250,638	158,806,670	112,362,729	100.00	78.60
0809J3B0001	Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	06	1	Preinversión - Ejecución	2,151,282,631	338,179,982	338,179,982	47,089,348	1,642,360,089		90,481,934	2,151,282,631	1,732,842,023	100.00	22.10
0909J3B0003	Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública.	06	11	Preinversión - Ejecución	25,000,000	4,410,078	4,410,078	108,959	13,702,168			25,000,000	13,702,168	100.00	61.18
0909J3B0004	Construcción de tablestacado en los muelles de la banda B	06	1	Preinversión	115,918,932	112,000,000						115,918,932		100.00	
1109J3B0002	Programa de Adquisiciones 2011.	06	6	Preinversión - Ejecución	15,551,250				9,892,883			15,551,250	9,892,883	100.00	67.50
1109J3B0003	Adquisición de equipos de Revisión No intrusiva para la Aduana del Puerto de Manzanillo	06	3	Preinversión	243,222,760	188,000,000	188,000,000					243,222,760		100.00	
1109J3B0004	Dragado de Mantenimiento Emergente 2011 del Puerto Interior de Manzanillo, Colima.	06	7	Ejecución	35,000,000				33,033,531			35,000,000	33,033,531	100.00	90.00
1209J3B0001	Dragado de mantenimiento complementario	06	7	Preinversión	58,373,898							58,373,898		100.00	
1209J3B0002	Programa de Adquisiciones 2012	06	6	Preinversión	26,200,200							26,200,200		100.00	
1209J3B0003	Programa de Adquisiciones de Equipos de Comunicación, 2012	06	6	Preinversión	26,469,536							26,469,536		100.00	
1209J3B0004	Rehabilitación a los muelles y patios de las posiciones 10 y 11	06	7	Preinversión	60,800,000							60,800,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes  
 J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J3C0002	Dragado de Mantenimiento	07	7	Preinversión	15,000,000							15,000,000			
1109J3C0003	Prolongación de la escollera oriente	07	1	Preinversión	209,000,000							209,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609J3D0009	Construcción de una protección marginal y tres espigones para asegurar la estabilidad de la escollera sur	28	1	Preinversión	15,500,000				54,774,428			15,500,000	54,774,428	100.00	95.01
0809J3D0004	Construcción de un edificio para la concentración del archivo muerto	28	1	Preinversión	1,184,030							1,184,030			
0909J3D0001	Restauración del edificio de la Exaduanera Marítima de Tampico	28	7	Preinversión	10,763,905	2,000,000			3,486,528			10,763,905	3,486,528	100.00	73.50
1009J3D0002	Dragado de mantenimiento	28	7	Preinversión - Ejecución	154,462,051	16,200,000	16,200,000	9,725,635	105,837,959			154,462,051	105,837,959	100.00	94.30
1009J3D0004	Habilitación de terrenos para la construcción de una TUM (primera etapa)	28	1	Preinversión - Ejecución	160,146,031		60,753,940	163,217	93,709,273			160,146,031	93,709,273	100.00	76.00
1009J3D0005	Infraestructura para la fiscalización de los muelles 10 y 11.	28	5	Preinversión - Ejecución	22,769,791	4,600,000	4,600,000	78,944	9,717,303			22,769,791	9,717,303	100.00	91.60
1009J3D0006	Servicios relacionados con la obra pública	28	11	Preinversión - Ejecución	12,005,890	5,800,000	5,800,000	67,270	467,464			12,005,890	467,464	100.00	1.00
1009J3D0009	Construcción de un edificio administrativo para la API	28	10	Preinversión	30,118,223							30,118,223			
1109J3D0001	Rehabilitación de vialidad principal de las terminales públicas 1 al 9.	28	7	Preinversión	27,000,000	11,000,000	11,000,000					27,000,000		100.00	
1109J3D0002	Mantenimiento a vías que brindan servicio a los muelles 4 al 9.	28	7	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		100.00	
1109J3D0003	Mantenimiento a la infraestructura portuaria (primera etapa)	28	7	Preinversión - Ejecución	30,400,000	12,052,516	12,052,516	882,018	882,018			30,400,000	882,018	100.00	2.00
1109J3D0004	Programa de adquisiciones 2012	28	6	Preinversión	1,000,000							1,000,000			
1109J3D0006	Confinamiento del recinto portuario, muelles 1 al 9.	28	1	Preinversión	4,000,000							4,000,000			
1109J3D0007	Modernización del sistema de Alumbrado del Recinto Portuario (muelles 1 al 7).	28	7	Preinversión	10,390,000							10,390,000			
1209J3D0001	Consolidación de áreas en el recinto portuario	28	6	Preinversión	6,750,000							6,750,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	30	1	Preinversión - Ejecución	1,300,000,000	144,200,000	144,200,000	42,932,314	1,401,791,316			1,300,000,000	1,401,791,316	100.00	83.70
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	30	1	Preinversión - Ejecución	645,000,001	177,300,000	177,300,000	72,185,375	259,489,581			645,000,001	259,489,581	100.00	94.43
0809J3E0002	Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz	30	6	Preinversión	57,959,466	30,000,000	30,000,000					57,959,466		100.00	
0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	30	1	Preinversión - Ejecución	4,605,987,592	69,100,000	69,100,000	6,403,147	615,834,371			4,605,987,592	615,834,371	100.00	41.05
1009J3E0005	Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo	30	1	Preinversión - Ejecución	33,917,446				25,982,921	13,782,555		47,700,001	25,982,921	100.00	91.00
1109J3E0003	Equipamiento para el CCTM	30	6	Contratación	1,000,000	855,000	855,000					1,000,000		100.00	
1109J3E0004	Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual.	30	1	Preinversión - Ejecución	4,750,000				1,386,327			4,750,000	1,386,327	100.00	0.01
1109J3E0005	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012.	30	7	Preinversión - Ejecución	70,000,000	50,000,000	50,000,000	37,875,595	37,875,595			70,000,000	37,875,595	100.00	28.00
1109J3E0006	Programa de adquisiciones 2012	30	6	Preinversión - Ejecución	3,670,600	3,670,000	3,385,100	75,956	75,956			3,670,600	75,956	100.00	15.00
1109J3E0007	Sistema de interconexión de voz y datos.	30	6	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		100.00	
1109J3E0008	Nueva aduana del Puerto de Veracruz	30	3	Preinversión - Ejecución	931,491,420	120,000,000	120,000,000	24,019,953	72,122,067			931,491,420	72,122,067	100.00	17.00
1109J3E0009	Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico.	30	3	Preinversión - Ejecución	43,469,599	8,000,000	8,000,000	996,173	13,135,241			43,469,599	13,135,241	100.00	95.10
1109J3E0010	Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto	30	1	Preinversión - Ejecución	113,848,951	42,000,000	42,000,000	2,589,858	23,498,457			113,848,951	23,498,457	100.00	97.13
1109J3E0011	Centro de Atención Logística al Transporte.	30	1	Preinversión - Ejecución	236,752,129				49,257,182			236,752,129	49,257,182	100.00	97.00
1109J3E0012	Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria.	30	1	Preinversión - Ejecución	200,011,908	25,000,000	25,000,000	628,270	16,311,529			200,011,908	16,311,529	100.00	97.10
1109J3E0013	Estudios de preinversión	30	11	Preinversión	6,500,000							6,500,000		100.00	
1109J3E0014	Unidad de Manejo Ambiental La Pínera.	30	5	Preinversión - Ejecución	15,007,362				3,863,081			15,007,362	3,863,081	100.00	90.00
1109J3E0015	Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda.	30	5	Preinversión - Ejecución	13,558,376				2,617,996			13,558,376	2,617,996	100.00	95.00
1109J3E0016	Centro de simulación y capacitación de emergencias.	30	1	Preinversión	3,000,000							3,000,000		100.00	
1209J3E0001	Patios ferroviarios multimodal y de clasificación	30	1	Preinversión	478,038,770							478,038,770		100.00	
1209J3E0002	Reconstrucción de la Bodega 19 Anexo	30	1	Preinversión	10,000,000							10,000,000		100.00	
1209J3E0003	Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto	30	1	Preinversión	9,000,000							9,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0509J3F0004	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.	30	1	Preinversión - Ejecución	1,003,940,755	100,000,000	100,000,000	18,791,925	947,164,534			1,003,940,755	947,164,534	100.00	97.01
0709J3F0003	Construcción del parque ecológico y adecuación del faro.	30	5	Preinversión - Ejecución	46,574,571				46,062,322			46,574,571	46,062,322	100.00	96.00
0809J3F0002	Construcción de acceso ferroviario norte al patio de contenedores	30	1	Preinversión	10,349,905							10,349,905		100.00	
0809J3F0005	Ampliación de avenida No. 7	30	1	Preinversión	2,069,981	2,000,000						2,069,981		100.00	
0809J3F0008	Construcción de patio de vías II	30	1	Preinversión	72,449,333	21,000,000						72,449,333		100.00	
1009J3F0002	Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos.	30	7	Preinversión - Ejecución	126,268,837	52,000,000	52,000,000	22,298,557	94,747,884			126,268,837	94,747,884	100.00	91.60
1009J3F0003	Reconstrucción del morro y cuerpo de la escollera lado Este del puerto de Coatzacoalcos	30	7	Preinversión - Ejecución	31,049,714				20,686,361			31,049,714	20,686,361	100.00	82.10
1109J3F0001	Ampliación del patio para trailers	30	1	Preinversión	12,000,000							12,000,000		100.00	
1209J3F0001	Construcción de Econobodega C par almacenamiento de granel	30	1	Preinversión	4,000,000							4,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1009J3G0002	Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz	20	1	Preinversión - Ejecución	398,471,330	205,000,000	205,000,000	132,701,553	190,146,493			398,471,330	190,146,493	100.00	56.00
1109J3G0005	Construcción de un muelle de usos múltiples.	20	1	Preinversión	179,499,437							179,499,437			
1109J3G0006	Mantenimiento a edificios del recinto portuario, puerto de Salina Cruz	20	7	Preinversión	1,300,000	1,300,000	1,300,000					1,300,000		100.00	
1109J3G0007	Mantenimiento de bodegas de almacenamiento del Puerto de Salina Cruz	20	7	Preinversión	2,000,000	2,000,000	2,000,000					2,000,000		100.00	
1109J3G0008	Mantenimiento de barda perimetral del recinto fiscalizado, Puerto de Salina Cruz	20	7	Preinversión	2,000,000	2,000,000	2,000,000					2,000,000		100.00	
1109J3G0009	Programa de adquisiciones	20	6	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		100.00	
1109J3G0010	Mantenimiento general de muelles en el Puerto de Salina Cruz	20	7	Preinversión - Ejecución	1,300,000	1,300,000	1,300,000	456,101	456,101			1,300,000	456,101	100.00	2.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes  
J9E Servicio Postal Mexicano

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109J9E0001	Programa de mantenimiento de Oficinas Postales	09	7	Preinversión	32,009,668							32,009,668			
1109J9E0002	Programa de equipamiento de Sepomex	09	6	Preinversión	13,571,416							13,571,416			
1209J9E0001	Programa de Inversión de Adquisición de vehículos 2012	09	6	Ejecución	85,788,800		85,788,800					85,788,800			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 4													
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0209JZL0024	Equipamiento y Obras de Combustibles	35	1	Ejecución	3,599,144,348		3,837,546		1,599,656,688		372,862,733	3,599,144,348	1,972,519,421	100.00	99.99
1009JZL0008	Construcción de la plataforma de Aviación General en el Aeropuerto de Campeche CPE	04	1	Preinversión	10,682,747		7,700,000				2,915,152	10,682,747	2,915,152	100.00	33.00
1109JZL0002	DRENAJES INDUSTRIALES DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2012	35	1	Preinversión	9,080,889		132,787				9,887,531	9,080,889	9,887,531	100.00	77.50
1109JZL0003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015	35	7	Ejecución	100,237,430	4,700,000	4,700,000				87,975,560	100,237,430	87,975,560	100.00	95.31
1109JZL0004	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011	35	7	Ejecución	43,780,097		27,812,173				23,353,764	43,780,097	23,353,764	100.00	92.80
1109JZL0008	SISTEMA DE MEDICIÓN DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN EN AREAS DE CARGA Y DESCARGA 2011-2012	35	1	Preinversión	54,008,029		10,239,725				45,005,217	54,008,029	45,005,217	100.00	98.96
1109JZL0009	SISTEMA DE REGISTRO A PIE DE AVIÓN 2011-2012	35	6	Ejecución	6,920,000		983,126				6,963,902	6,920,000	6,963,902	100.00	90.00
1109JZL0011	Ampliación de la Plataforma de Aviación General, Construcción de Helirampas, Ampliación del Estacionamiento Vehicular en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón	26	1	Ejecución	19,860,000		4,498,643				13,838,045	19,860,000	13,838,045	100.00	57.40
1109JZL0012	Rehabilitación de la Instalación Eléctrica en los Edificios A, B y E de las Oficinas Generales de Aeropuertos y Servicios Auxiliares	09	7	Ejecución	21,801,320	4,928,274	12,130,817				17,745,291	21,801,320	17,745,291	100.00	99.32
1109JZL0013	Adecuación, Optimización y Reordenamiento de Flujos en el Edificio de Pasajeros y Construcción de Oficinas Administrativas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido	20	1	Ejecución	16,684,046	7,329,000	10,517,226				6,268,766	16,684,046	6,268,766	100.00	44.90

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 2 de 4													
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109JZL0014	Adecuación, Optimización de Espacios y Reordenamiento de Flujos del Edificio de Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Chetumal	23	1	Preinversión	19,850,000		6,233,718				13,716,684	19,850,000	13,716,684	100.00	67.00
1109JZL0015	Programa de Rehabilitación de Caminos y Cercados Perimetrales para la Seguridad y la Protección Ambiental 2012	35	7	Ejecución	25,170,000	25,102,000	12,284,000				1,483,805	25,170,000	1,483,805	100.00	12.20
1109JZL0016	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012	35	7	Ejecución	44,610,000	44,610,000	38,054,429				2,517,733	44,610,000	2,517,733	100.00	6.60
1109JZL0017	Programa de Adquisición de Equipos de Seguridad de la Aviación de la Red Aeroportuaria 2012	35	6	Preinversión - Contratación	14,025,000	14,025,000	14,025,000					14,025,000		100.00	
1109JZL0018	PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN 2012	35	6	Preinversión - Contratación	11,200,000	11,200,000	11,200,000					11,200,000		100.00	
1109JZL0019	Construcción de Drenajes Industriales de las Estaciones de Combustibles 2012	35	1	Preinversión - Contratación	19,900,000	19,100,000	14,100,000					19,900,000		100.00	
1109JZL0020	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE PARQUE VEHICULAR PARA LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012	35	6	Preinversión - Ejecución	48,900,000	22,030,000	20,880,000					48,900,000		100.00	
1109JZL0021	Sistemas de filtrado para estaciones de combustible 2012	35	6	Preinversión	19,989,858	16,704,000						19,989,858		100.00	
1109JZL0022	Programa de Mantenimiento de Infraestructura 2012, Red Aeroportuaria	35	7	Ejecución	144,112,000	144,112,000	131,448,175				5,678,720	144,112,000	5,678,720	100.00	4.20
1109JZL0023	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL PARA LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012	35	6	Ejecución	16,870,002	16,870,000	8,934,503				36,820	16,870,002	36,820	100.00	0.40
1109JZL0024	Estudios de Preinversión de la Red Aeroportuaria 2012	35	11	Preinversión - Contratación	15,480,000	15,279,000	13,689,000				434,474	15,480,000	434,474	100.00	2.00
1109JZL0025	Construcción de Plataformas para Helicópteros 2012	35	1	Preinversión	12,050,000	12,050,000	7,681,000				498,181	12,050,000	498,181	100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 3 de 4													
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1109JZL0026	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2012	35	7	Ejecución	149,980,920	149,919,616	117,401,734				7,941,103	149,980,920	7,941,103	100.00	6.20
1109JZL0027	Proyecto de Seguridad Integral para Estaciones de Combustibles 2012	09	6	Preinversión - Contratación	3,500,000	3,500,000	3,500,000					3,500,000		100.00	
1109JZL0028	Construcción de Tanques de Almacenamiento 2012	35	1	Preinversión - Contratación	19,995,000	19,500,000						19,995,000		100.00	
1109JZL0029	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PARA LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012	35	6	Preinversión - Contratación	13,202,500	5,271,000	4,016,194				47,470	13,202,500	47,470	100.00	1.20
1109JZL0030	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON AEROSPACIAL, CFE-SCT-ASA	09	2	Preinversión	443,376,013					15,790,568		459,166,581		100.00	
1109JZL0031	SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE EN PLATAFORMA 2012	35	6	Preinversión	19,800,000	13,000,000	13,817,956					19,800,000		100.00	
1109JZL0032	SISTEMA DE MEDICIÓN DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN 2012	35	1	Preinversión	18,000,000	10,000,000	8,000,000					18,000,000		100.00	
1109JZL0033	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL SEI 2012	35	1	Preinversión	14,000,000		18,260,000					14,000,000		100.00	
1109JZL0034	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012	35	11	Preinversión	29,276,800		9,946,760					29,276,800		100.00	
1109JZL0035	PROGRAMA DE REMEDIACIONES DE SUBSUELO 2012	35	7	Preinversión - Contratación	16,800,000		4,600,000					16,800,000		100.00	
1109JZL0036	PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE MOBILIARIO, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE USO AEROPORTUARIO 2012	09	10	Preinversión	1,000,000		1,000,000					1,000,000		100.00	
1109JZL0037	Programa de sustitución de mobiliario y equipo de la Red Aeroportuaría 2012	35	6	Preinversión	24,651,900		17,218,500					24,651,900		100.00	
1109JZL0038	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo 2012	09	6	Ejecución	2,814,986		350,540				177,150	2,814,986	177,150	100.00	9.20
1209JZL0001	PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DEL AEROPUERTO DE PUEBLA 2012-2013	21	6	Preinversión	29,928,000							29,928,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes  
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Página: 4 de 4

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209JZL0002	Programa de Mantenimiento del Aeropuerto de Puebla 2012-2013	21	7	Preinversión	100,948,000							100,948,000		100.00	
1209JZL0003	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO 2013	09	6	Preinversión	10,033,500							10,033,500		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
KCZ Telecomunicaciones de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609KCZ0001	MIGRACION TERMINALES TELEFONIA RURAL DE BANDA L A BANDA KU	35	6	Ejecución	374,830,731		110,831,295	110,831,295	110,831,295			374,830,731	110,831,295	60.00	33.00
1009KCZ0001	EQUIPO DE COMUNICACION	35	6	Ejecución	69,002,746				1,721,507		7,865,928	69,002,746	9,587,435	100.00	100.00
1109KCZ0001	Programa de Servicio Móvil y Rural Satelital	35	6	Preinversión	8,132,955							8,132,955			
1109KCZ0002	PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	35	6	Preinversión	32,659,842							32,659,842			
1109KCZ0003	Programa de Servicios Satelitales de Telepuertos	35	6	Ejecución	5,795,739	33,000,000	33,000,000				3,456,437	5,795,739	3,456,437	100.00	10.40

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1009KDN0001	Equipo de Seguridad para la Revisión de Equipaje mediante maquinas de rayos X	09	6	Contratación - Ejecución	62,099,428		5,000,000	4,931,880	4,993,659			62,099,428	4,993,659	100.00	90.00
1009KDN0002	SISTEMA DE CONTROL AVANZADO, VEHICULO NUEVO-PUERTO DE MANDO MÓVIL CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN SATELITAL Y SISTEMAS DE GRABACIÓN INTEGRAL	09	6	Preinversión	8,279,924	8,000,000	8,000,000					8,279,924		100.00	
1009KDN0003	Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes 2011	09	7	Ejecución	344,134,331		20,258,000		246,517,460		5,950,941	344,134,331	252,468,401	100.00	93.22
1109KDN0001	Rehabilitación, Complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves	09	7	Ejecución	44,654,664		6,300,000		11,426,047		6,138,159	44,654,664	17,564,206	100.00	80.64
1109KDN0002	Modernización de la Infraestructura Eléctrica del Edificio Terminal.	09	7	Preinversión	14,339,793		400,000		123,955			14,339,793	123,955	100.00	93.00
1109KDN0004	Unidad de ataque y extinción de incendios	09	6	Preinversión	40,425,000	39,802,250	34,402,250					40,425,000		100.00	
1109KDN0005	PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	09	6	Preinversión	28,873,905	27,897,750	27,897,750					28,873,905		100.00	
1109KDN0006	Rehabilitación, Complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves	09	7	Contratación - Ejecución	62,500,000	62,500,000	59,415,000	1,910,193	1,910,193			62,500,000	1,910,193	100.00	5.34
1109KDN0007	Equipo Complementario de Recuperación de Aeronaves	09	6	Preinversión	14,300,000	14,300,000	14,300,000					14,300,000		100.00	
1109KDN0008	Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes 2012	09	7	Contratación - Ejecución	384,000,000	356,650,000	318,792,000	4,512	4,512		30,845,049	384,000,000	30,849,561	100.00	11.54
1109KDN0009	Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos de Edificio Terminal	09	7	Contratación - Ejecución	39,850,000	39,850,000	35,735,000	412,421	412,421		1,021,305	39,850,000	1,433,726	100.00	0.05
1109KDN0010	Trabajos emergentes para la separación de circuitos eléctricos de ayudas visuales en área operacional y obras complementarias en el AICM	09	7	Contratación - Ejecución	28,500,000		18,500,000		6,258,689		3,871,573	28,500,000	10,130,262	100.00	40.26

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

09 Comunicaciones y Transportes															
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1209KDN0001	Adquisición y Modernización de Equipo Para el Centro De Gestión Avanzada y de Equipos De Video-Vigilancia.	09	6	Preinversión	139,054,528							139,054,528			
1209KDN0002	IMPLEMENTACION DE LA REINGENIERIA PARA LA REHABILITACION, COMPLEMENTACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES EN ZONA OPERACIONAL EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.	09	7	Preinversión	105,000,000							105,000,000			
1209KDN0003	Adquisición de equipos electromecánicos para subestación eléctrica redundante de sistemas de ayudas visuales	09	6	Preinversión	70,000,000							70,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**  
( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

10 Economía		Página: 1 de 1													
A00 Comisión Federal de Competencia															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1110A000001	Programa de Adquisiciones.	09	6	Preinversión - Contratación	6,004,838	5,346,000	6,004,839					6,004,838		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

10 Economía		Página: 1 de 1													
B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1110B000001	Programa de adquisición de parque vehicular, bienes muebles y equipo administración	09	6	Preinversión	1,190,000	900,000	900,000					1,190,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

10 Economía															Página: 1 de 1	
C00 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0910C000001	Consolidación de la infraestructura de mobiliario y equipo de administración en las Representaciones Federales del FONAES 2010-2013	09	6	Preinversión	26,909,765							26,909,765				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

10 Economía		Página: 1 de 1													
K2H Centro Nacional de Metrología															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0310K2H0001	Construcción y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	22	3	Ejecución	643,846,026	159,310,245	139,310,245	63,911,328	267,453,490		21,097,647	643,846,026	288,551,137	80.49	63.23
1110K2H0001	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles	22	6	Ejecución	19,900,153	41,080,101	29,080,101	502,612	502,612		4,108,559	19,900,153	4,611,171	100.00	3.00
1110K2H0002	Programa Anual de Obras Menores	22	7	Contratación - Ejecución	32,000,000		32,000,000	109,481	109,481			32,000,000	109,481	100.00	1.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

10 Economía															
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 2															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	03	5	Preinversión - Contratación	133,016,295		25,000,000	68,449	3,422,109		16,799,286	133,016,295	20,221,395	15.00	12.50
0410K2N0004	Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E.	02	5	Preinversión - Contratación	150,700,530				90,204,912		9,947,546	150,700,530	100,152,458	100.00	100.00
0610K2N0001	Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio.	03	5	Preinversión - Operación	61,956,242		16,410,490	1,262	46,464,244			61,956,242	46,464,244	95.00	90.00
0610K2P0001	Programa de adquisición de dos remolcadores	35	6	Operación - En finiquito	266,272,083				143,496,319			266,272,083	143,496,319	100.00	100.00
0810K2N0009	Optimización del proceso de producción de Sal.	03	3	Preinversión - Ejecución	80,997,394	224,961,348	18,500,000		20,466,731			80,997,394	20,466,731	75.00	68.50
0810K2P0001	Adquisición de dos barcazas	03	6	Preinversión - Contratación	165,349,832		30,000,000	512,190	84,419,611			165,349,832	84,419,611	100.00	100.00
1010K2N0002	Rediseño y Adquisición de Cosechadoras	03	7	Preinversión - Ejecución	115,751,264		30,000,000	985,851	985,851			115,751,264	985,851	40.00	2.00
1010K2N0003	Reparación general de diques y compuertas en áreas de concentración.	03	7	Preinversión - Ejecución	35,147,718		10,312,000	145,774	11,063,602			35,147,718	11,063,602	100.00	100.00
1010K2N0004	Construcción de oficinas administrativas	03	4	Preinversión - Contratación	15,524,857		12,000,000	23,398	1,615,115			15,524,857	1,615,115	30.00	
1010K2N0015	Optimización del sistema de vasos de concentración	03	5	Ejecución - Operación	20,071,853		11,113,273	2,606	8,337,982			20,071,853	8,337,982	90.00	26.00
1010K2N0016	Producción de Sal Martajada	03	5	Preinversión - Contratación	34,154,685		3,000,000					34,154,685			
1110K2N0001	Programa de Reparaciones Mayores	35	7	Contratación - Operación	39,529,000	7,795,000	37,529,000	4,434,846	4,434,846			39,529,000	4,434,846	100.00	5.00
1110K2N0002	Construcción de Transportador AA-0	03	5	Preinversión	8,279,924		8,000,000					8,279,924			
1110K2N0003	Mantenimiento Mayor a Diques de Estero Norte	03	3	Preinversión	5,858,046		5,660,000					5,858,046		100.00	
1110K2N0004	Diques Perimetrales de Estero Norte	03	3	Preinversión	11,177,897		5,520,000					11,177,897			
1110K2N0005	Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte	03	6	Preinversión	20,699,809	154,773,565	20,000,000					20,699,809		100.00	
1110K2N0006	Obras de apoyo a la comunidad	35	2	Preinversión - Ejecución	5,123,203		4,950,000	272,383	272,383			5,123,203	272,383	100.00	2.00
1110K2N0007	Estudios de preinversión para la construcción de taller Dart	03	11	Preinversión	1,552,486		1,500,000					1,552,486			
1110K2N0008	Programa de adquisición de maquinaria y equipos especializados	03	6	Preinversión	51,749,523		50,000,000					51,749,523		100.00	
1110K2N0009	Construcción de cajas Dart para el acarreo de sal	03	10	Preinversión	16,802,035							16,802,035			
1110K2N0010	Obras de apoyo a la zona industrial	03	5	Preinversión - Ejecución	9,801,360		67,995,585	860,815	860,815			9,801,360	860,815	100.00	5.00
1110K2N0011	Programa de adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos	35	6	Ejecución - Operación	19,878,643		25,039,565	597,349	597,349			19,878,643	597,349	100.00	0.03

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

10 Economía		Página: 2 de 2													
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1110K2N0012	Adquisición de planta generadora de energía eléctrica limpia mediante la transformación de residuos	03	6	Preinversión	233,970,670							233,970,670			
1210K2N0001	Planta Industrial para Silvinita	03	11	Preinversión	3,104,971		3,000,000					3,104,971			
1210K2N0002	Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial	03	11	Preinversión	7,244,933		2,000,000					7,244,933			
1210K2N0003	Maquina Minadora para sales especiales	03	6	Preinversión	25,000,000							25,000,000			
1210K2N0004	Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte 2012	03	6	Preinversión	11,008,000							11,008,000			
1210K2N0005	Reposición del Transportador CI-A	02	5	Preinversión	42,228,000							42,228,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

10 Economía K2W ProMéxico															Página: 1 de 1	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1010K2W0001	Programa de sustitución de extintores contra incendio en Oficinas Centrales. La localización del programa es en el Distrito Federal	34	6	Preinversión	1,014,290	10,035,000						1,014,290				
1010K2W0006	Programa de Sustitución del Sistema contra Incendio del Inmueble en el Distrito Federal.	09	6	Preinversión	3,346,124							3,346,124				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

10 Economía		Página: 1 de 1													
K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	09	4	Ejecución - Operación	148,747,105	23,601,793	12,349,656	4,968,506	73,636,815		60,985,433	148,747,105	134,622,248	69.18	66.77
0410K8V0004	Adecuaciones a las áreas físicas conforme a las necesidades operativas del Instituto.	09	7	Preinversión - Contratación	80,767,747	81,971,390	81,971,390		66,467,127		11,118,517	80,767,747	77,585,644	100.00	68.18
0510K8V0001	Construcción de inmueble y equipamiento para el manejo de acervos documentales de Marcas y Patentes del IMPI.	09	3	Ejecución - Operación	199,789,789				200,443,886		2,251,969	199,789,789	202,695,855	100.00	99.29
0510K8V0002	Adquisición espacio y adecuación Oficina Regional Occidente.	14	3	Contratación - Ejecución	21,498,623				11,313,225			21,498,623	11,313,225	100.00	96.90
0610K8V0002	Adecuación áreas físicas Oficina Regional Sureste	31	7	Contratación - Ejecución	8,769,388				230,400			8,769,388	230,400	100.00	4.85
0910K8V0001	Estudios técnicos previos para dimensionar un edificio de Oficinas y Espacios de Servicios del IMPI.	09	11	Preinversión - Contratación	10,340,000				1,715,539			10,340,000	1,715,539	5.00	0.84

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

10 Economía		Página: 1 de 1													
LAT Procuraduría Federal del Consumidor															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0710LAT0001	Remodelar y rehabilitar el Edificio de San Pedro de los Pinos de la Procuraduría Federal del Consumidor.	09	7	Preinversión	56,406,634							56,406,634			
0810LAT0001	Remodelar y Acondicionar el Edificio de San Pedro de los Pinos.	09	7	Preinversión	56,406,635							56,406,635			
1010LAT0002	Equipamiento renovación vehicular Profeco	35	6	Ejecución - Operación	36,496,072				21,672,254		24,344,275	36,496,072	46,016,529	100.00	100.00
1010LAT0004	EQUIPAMIENTO DE VERIFICACION Y VIGILANCIA 2011	35	6	Ejecución - Operación	32,139,188		248,803		2,969,717			32,139,188	2,969,717	100.00	13.61

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

10 Economía															
LAU Servicio Geológico Mexicano															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1110LAU0001	Generación de información de los recursos minerales municipales	34	11	Ejecución - Operación	4,708,751		4,708,751	1,180,171	1,180,171			4,708,751	1,180,171	100.00	36.70
1110LAU0002	Infraestructura de Información de Rocas Dimensionables de la República Mexicana	34	11	Ejecución - Operación	6,002,572		6,002,572	3,091,786	3,091,786			6,002,572	3,091,786	100.00	1.40
1110LAU0003	Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado	34	11	Ejecución - Operación	67,986,900		67,986,900	18,305,872	18,305,872			67,986,900	18,305,872	100.00	42.80
1110LAU0004	Bienes muebles del SGM 2012	34	6	Ejecución - Operación	19,799,639	19,799,639	19,799,639	26,402	26,402			19,799,639	26,402	100.00	0.16
1110LAU0005	Proporcionar servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco Digital de Datos Geológico-Mineros	34	5	Ejecución - Operación	11,024,403	11,024,403	11,024,403	3,381,180	3,381,180			11,024,403	3,381,180	100.00	34.40
1110LAU0006	Generación de estudios ambientales	34	11	Ejecución - Operación	14,350,534		14,350,534	3,620,175	3,620,175			14,350,534	3,620,175	100.00	33.80
1110LAU0007	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000	34	11	Ejecución - Operación	67,875,455	33,991,431	67,875,455	26,346,727	26,346,727			67,875,455	26,346,727	100.00	41.60
1110LAU0008	Generación de información geofísica del territorio nacional	34	11	Ejecución - Operación	45,111,753	218,240,159	45,111,753	21,068,013	21,068,013			45,111,753	21,068,013	100.00	29.70
1110LAU0009	Generación de infraestructura de información geohidrológica del territorio nacional	34	11	Ejecución - Operación	8,021,949		8,021,949	2,376,553	2,376,553			8,021,949	2,376,553	100.00	33.20
1110LAU0010	Investigación Aplicada a Ciencias de la Tierra	34	11	Ejecución - Operación	9,308,854		9,308,854	2,984,062	2,984,062			9,308,854	2,984,062	100.00	26.80
1110LAU0011	Exploración por energéticos	34	11	Ejecución - Operación	1,559,842,650	1,600,000,000	1,598,070,664	777,091,426	777,091,426			1,559,842,650	777,091,426	100.00	18.90

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 1 de 1														
A00 Universidad Pedagógica Nacional																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1111A000001	Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información en Instituciones Educativas por Obsolescencia y o Deterioro.	09	6	Preinversión	3,809,609	5,273,666	3,809,609					3,809,609				
1111A000002	Programa de Sustitución de Mobiliario en Instituciones Educativas, por obsolescencia y o deterioro	09	6	Preinversión	6,464,057	5,000,000	6,464,057					6,464,057				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
A2M Universidad Autónoma Metropolitana															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0911A2M0004	Restauración y adecuación de Casa de Cultura Uruguay	09	2	Preinversión	34,785,972							34,785,972			
0911A2M0006	Construcción y equipamiento de los anexos B y C del edificio W de la Unidad Académica Azcapotzalco	09	2	Ejecución	62,758,023	15,637,468	15,637,468	10,025,771	42,870,705			62,758,023	42,870,705	77.25	68.31
0911A2M0007	Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa	09	2	Ejecución	267,186,948	143,980,386	143,980,386	47,993,460	47,993,460			267,186,948	47,993,460	53.89	17.96
0911A2M0008	Construcción y equipamiento de los edificios de servicios administrativos y el de cómputo de la segunda etapa de la Unidad Académica Lerma	15	2	Ejecución	118,025,243	43,599,733	43,599,733	27,953,433	100,853,368			118,025,243	100,853,368	98.71	85.45
1111A2M0001	Reposición de Equipo de Laboratorio para las Actividades de Docencia de Licenciatura y Posgrado	35	6	Ejecución	49,417,582	47,746,896	47,746,896	15,915,624	15,915,624			49,417,582	15,915,624	96.62	32.21
1111A2M0002	Reposición de Equipo de Laboratorio para las Actividades de Investigación	09	6	Ejecución	50,115,356	48,421,080	48,421,080	16,140,354	16,140,354			50,115,356	16,140,354	96.62	32.21

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 1 de 3													
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111A3Q0001	Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato (Primera Etapa)	11	2	Ejecución	430,844,926	130,843,370	130,843,370	40,016,182	254,998,208	206,998,094		637,843,020	254,998,208	100.00	52.72
1111A3Q0002	Programa de Mantenimiento a Escuelas y Colegios del Subsistema de Educación Media Superior	35	7	Preinversión	113,136,503	113,136,503	113,136,503					113,136,503		100.00	
1111A3Q0003	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades	35	6	Ejecución	49,843,713	49,843,713	49,843,713	37,954,579	37,954,579			49,843,713	37,954,579	100.00	36.20
1111A3Q0004	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica	35	6	Ejecución	49,571,927	95,615,619	95,615,619	58,877,498	58,877,498			49,571,927	58,877,498	100.00	29.70
1111A3Q0005	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística	35	6	Ejecución	49,837,108	3,793,416	3,793,416	2,909,645	2,909,645			49,837,108	2,909,645	100.00	34.50
1111A3Q0006	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	35	6	Ejecución	49,813,317	99,753,060	99,753,060	418,412	418,412			49,813,317	418,412	100.00	0.31
1111A3Q0007	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural	35	6	Ejecución	49,825,920	49,825,920	49,825,920	3,214,214	3,214,214			49,825,920	3,214,214	100.00	3.58
1111A3Q0008	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	35	6	Ejecución	49,785,554	49,785,554	49,785,554	12,929,865	12,929,865			49,785,554	12,929,865	100.00	13.30
1111A3Q0009	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,939,743		3,780,175	2,100,146	2,100,146			49,939,743	2,100,146	100.00	8.00
1111A3Q0010	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia (Equipo Cómputo)	35	6	Ejecución	49,599,704	49,599,704	49,599,704	14,995,312	14,995,312			49,599,704	14,995,312	100.00	15.00
1111A3Q0011	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo).	35	6	Ejecución	49,806,688	49,806,688	49,806,688	11,962,674	11,962,674			49,806,688	11,962,674	100.00	11.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 2 de 3													
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111A3Q0012	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,885,860	49,885,860	47,885,860	907,657	907,657			49,885,860	907,657	100.00	1.51
1111A3Q0013	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,742,760	49,742,760	49,742,760	6,535,515	6,535,515			49,742,760	6,535,515	100.00	7.05
1111A3Q0014	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación	35	7	Ejecución	135,516,706	135,516,705	135,516,705	8,573,139	8,573,139			135,516,706	8,573,139	100.00	4.00
1111A3Q0015	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Difusión Cultural	35	7	Ejecución	52,336,039	52,336,039	52,336,039	3,935,893	3,935,893			52,336,039	3,935,893	100.00	4.50
1111A3Q0016	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria.	09	7	Ejecución	145,989,318	145,989,318	145,989,318	73,060,434	73,060,434			145,989,318	73,060,434	100.00	28.90
1111A3Q0017	Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	35	7	Ejecución	74,583,239	74,583,239	74,583,239	38,981,731	38,981,731			74,583,239	38,981,731	100.00	30.10
1111A3Q0018	Programa de adquisiciones para el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y eléctrica del Campus Morelia, de la UNAM	16	6	Preinversión	15,239,792	15,239,792	15,239,792					15,239,792		100.00	
1111A3Q0019	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Medida Superior	35	6	Ejecución	48,811,450	48,811,450	48,811,450	3,085,480	3,085,480			48,811,450	3,085,480	100.00	5.20
1111A3Q0020	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,000,000	49,000,000	47,219,825	189,623	189,623			49,000,000	189,623	100.00	0.31
1111A3Q0021	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo)	35	6	Ejecución	49,822,043	49,822,043	49,822,043	1,343,536	1,343,536			49,822,043	1,343,536	100.00	1.90
1111A3Q0022	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinados a La Escuela Nacional de Estudios Superiores de León Guanajuato	11	6	Preinversión	48,345,200	48,345,200	48,345,200					48,345,200		100.00	
1111A3Q0023	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Unidad Mixta de Posgrado en C.U.	09	6	Preinversión	47,454,358	47,454,358	47,454,358					47,454,358		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 3 de 3													
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111A3Q0024	Construcción de la Unidad Mixta de Posgrado en C.U.	09	2	Ejecución	400,695,142	131,791,542	131,791,542	55,396,374	167,128,123			400,695,142	167,128,123	100.00	47.50
1111A3Q0025	Construcción y equipamiento del Polo Universitario de Tecnología Avanzada (PUNTA) Monterrey, N.L.	19	2	Ejecución	378,433,242	180,838,036	180,838,036	9,531,801	51,169,578			378,433,242	51,169,578	100.00	14.71
1211A3Q0001	Construcción del Polideportivo Universitario C.U. (Primera Etapa)	09	2	Preinversión	20,000,000					15,000,000		35,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
B01 XE-IPN Canal 11															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111B010004	Nuevas Retransmisoras de Canal Once	35	2	Preinversión	845,517,317	34,900,652	32,987,580					845,517,317		4.00	
1211B010001	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de Inversión de Canal Once para el año 2012	09	6	Preinversión - Ejecución	1,607,105		1,913,072	1,567,522	1,567,522			1,607,105	1,567,522	100.00	81.93

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0711D000001	PROYECTO DE INTEGRACION ORGANIZACIONAL	09	4	Preinversión - Ejecución	472,210,327				3,329,522			472,210,327	3,329,522	59.30	59.25
1111D000014	Programa de Arquisiciones 2012	35	6	Ejecución	38,087,585	36,712,838	36,712,838	103,827	103,827			38,087,585	103,827	10.00	0.28
1111D000015	Programa de Construcción 2012	23	2	Ejecución	28,058,697	18,125,000	28,058,697	17,500,000	17,500,000			28,058,697	17,500,000	100.00	66.21
1111D000016	Restauración de los Conventos de la Mixteca Alta(Templo y Ex Convento de San Juan Bautista Coixtlahuasca, Santo Domingo de Guzmán en Yanhuatlán y Templo y Ex Convento de San Pedro y San Pablo Teposcolula) en la mixteca Alta de Oaxaca	20	2	Ejecución	34,000,000	43,933,697	34,000,000	20,701,871	20,701,871			34,000,000	20,701,871	100.00	60.88

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública															
E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111E000004	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	09	6	Ejecución	16,906,968	17,035,006	17,035,006	14,355,253	14,355,253			16,906,968	14,355,253	100.00	84.00
1111E000005	Programa de Adquisición de Bienes Artísticos y Culturales	09	6	Preinversión	19,851,533	19,180,402	19,180,402					19,851,533		100.00	
1111E000006	Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	35	6	Ejecución	1,678,105	1,528,062	1,528,062	476,115	476,115			1,678,105	476,115	100.00	31.00
1111E000007	Programa de adquisición de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	35	6	Ejecución	18,492,217	1,464,737	1,464,737	381,475	381,475			18,492,217	381,475	100.00	26.00
1111E000008	Programa Adquisición de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35	6	Ejecución	20,695,462	13,198,182	13,198,182	4,747,115	4,747,115			20,695,462	4,747,115	100.00	36.00
1111E000009	Programa Anual de Trabajo de Obra Pública del INBA, 2012	35	7	Ejecución	110,860,934	85,655,507	85,655,507	29,860,704	29,860,704			110,860,934	29,860,704	100.00	35.00
1111E000010	Programa Anual de Trabajo de Mantenimiento del INBA, 2012	35	7	Preinversión	23,687,827							23,687,827			
1211E000001	Programa para la conservación de acervo cultural.	09	2	Preinversión	126,508,000							126,508,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 1 de 1														
F00 Radio Educación																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1111F000001	Renovación Tecnológica de Equipo de Grabación y para la Transmisión de Señales	09	6	Preinversión	4,139,962	4,000,000	4,000,000					4,139,962				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
100 Instituto Nacional del Derecho de Autor															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11111000001	Programa Anual de Inversión 2012 del Instituto Nacional de Derecho de Autor	09	6	Preinversión	1,290,000	1,290,000	1,290,000					1,290,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública															
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional															
Página: 1 de 2															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0811L4J0009	Construcción de una barda perimetral en la Sede Sur del Cinvestav	09	2	Preinversión - Contratación	1,345,488							1,345,488		0.90	0.90
0911L4J0007	Reconstrucción de superficie asfáltica destinada para estacionamiento y vialidades vehiculares, así como construcción de vías peatonales en el ala norte de la Unidad Irapuato del Cinvestav.	11	2	Preinversión	6,703,251							6,703,251			
1011L4J0010	Construcción de cuarto de residuos peligrosos y red de riego con agua tratada en la Sede Sur del Cinvestav.	09	2	Preinversión	7,380,642							7,380,642			
1011L4J0013	Construcción de áreas recreativas y de eventos en la unidad Zacatenco del Cinvestav cubierta en explanada.	09	2	Preinversión - Contratación	41,587,681				1,293,738			41,587,681	1,293,738	5.00	5.00
1111L4J0004	Construcción de escalera e infraestructura externa para dotar de servicios al nuevo Bioterio del Complejo Multidisciplinario	09	2	Contratación - Ejecución	13,548,025		10,478,800		2,514,955			13,548,025	2,514,955	100.00	45.00
1111L4J0007	Construcción de andador a cubierto en la unidad Zacatenco del Cinvestav	09	2	Contratación	4,378,300	3,500,000	4,378,300					4,378,300		100.00	
1111L4J0008	Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav	22	2	Preinversión	5,319,851	5,140,000						5,319,851			
1111L4J0009	Adecuación de Laboratorios en Áreas desocupadas de Bibliotecas de Ciencias Biológicas y Edificio Administrativo en la Unidad Zacatenco del Cinvestav	09	2	Preinversión	19,412,191	8,300,000						19,412,191			
1111L4J0010	Mantenimiento mayor y rehabilitación de espacios de investigación en la Unidad Zacatenco del Cinvestav	09	7	Contratación - Ejecución	10,246,406	9,900,000	9,900,000	107,950	107,950			10,246,406	107,950	100.00	35.00
1111L4J0011	Construcción de andador peatonal a cubierto en la Unidad Querétaro del Cinvestav	22	2	Preinversión	2,380,478	2,300,000						2,380,478			
1111L4J0012	Rehabilitación, mejoramiento y ampliación del sistema de drenaje sanitario de la Unidad Zacatenco del Cinvestav	09	2	Contratación	24,870,766	9,000,000	9,000,000					24,870,766		30.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública															
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional															
Página: 2 de 2															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111L4J0013	Adquisición de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TICs) para laboratorios y aulas del Cinvestav . apoyado con recursos fiscales y propios	09	6	Preinversión	41,399,619	40,000,000						41,399,619			
1111L4J0014	Programa anual de adquisiciones de equipo y mobiliario para laboratorios y aulas del Cinvestav	09	6	Contratación - Ejecución	196,648,189	210,631,542	210,631,542	21,222,555	21,222,555			196,648,189	21,222,555	100.00	10.09
1111L4J0015	Implementación de una red de voz y datos de la unidad Cinvestav Zacatenco	09	6	Preinversión	101,843,062	98,400,000						101,843,062			
1111L4J0016	Construcción de edificio para estacionamiento en la Unidad Zacatenco	09	2	Preinversión	74,519,314	10,000,000						74,519,314			
1111L4J0017	Construcción de Edificio de Laboratorios para Diversas Áreas de Investigación en el espacio que ocupan las Antiguas Instalaciones del Laboratorio Central en la Unidad Zacatenco	09	2	Preinversión	48,748,051	17,529,291						48,748,051			
1111L4J0020	Ampliación de área de laboratorios perteneciente al departamento de Física para la construcción de un laboratorio de Fotolitografía	09	2	Ejecución	528,881		755,000	336,072	384,717			528,881	384,717	100.00	61.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública															
L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111L6H0001	Equipamiento de Unidades Académicas del Nivel Medio Superior	35	6	Preinversión	28,598,263					20,901,737		49,500,000			
1111L6H0002	Equipamiento de los Centros de Investigación y desarrollo de la Educación del IPN	35	6	Preinversión	12,659,000	12,354,753						12,659,000			
1111L6H0003	Equipamiento de Unidades Académicas del Nivel Superior	35	6	Preinversión	49,500,000	47,709,358						49,500,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
L61 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0911L610013	Construcción, ampliación y remodelación de espacios físicos en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED)	09	2	Preinversión - Contratación	19,664,819		16,486,313		2,283,030			19,664,819	2,283,030	100.00	11.61
0911L610015	Construcción y ampliación de Espacios Físicos en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX)	09	2	Ejecución	20,699,809		5,314,827		17,572,569			20,699,809	17,572,569	100.00	91.00
1111L610002	Construcción de un Polígono de Tiro, en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento.	09	2	Ejecución	20,699,810		8,200,920		12,730,211			20,699,810	12,730,211	100.00	71.00
1111L610003	Construcción de una Alberca en el Complejo de Villas Tlalpan	09	2	Ejecución	20,699,809	32,420,000	11,997,940	2,249,700	9,172,686			20,699,809	9,172,686	100.00	51.00
1111L610004	Adecuación y mantenimiento de inmuebles en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) y Almacenes Generales de la CONADE	09	7	Preinversión	8,300,000	9,580,000						8,300,000			
1111L610005	Mantenimiento de Inmuebles en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR)	09	7	Preinversión	7,000,000	7,000,000						7,000,000			
1111L610006	Mantenimiento de Inmuebles en el Complejo de Villas Tlalpan.	09	7	Preinversión	7,000,000		7,000,000					7,000,000		100.00	
1111L610007	Adquisición de bienes muebles	09	6	Preinversión	40,000,000	40,000,000	40,000,000					40,000,000		100.00	
1111L610008	Adquisición de cámaras fotográficas y equipo de telecomunicaciones	09	6	Preinversión	3,500,000	3,500,000	3,500,000					3,500,000		100.00	
1111L610009	Adquisición de equipo de construcción, equipo eléctrico y máquinas herramientas	09	6	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública															
L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1011L6J0001	Proyecto de inversión para la adquisición de máquina rotativa	22	6	Ejecución	104,494,899	23,751,000			32,324,449			104,494,899	32,324,449	100.00	60.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública															
L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111L6U0004	Construcción de Jardín Botánico, Cactareo	02	2	Ejecución	3,600,000	11,370,000		240,552	240,552			3,600,000	240,552	100.00	5.40
1111L6U0005	Proyecto integral de mantenimiento del Museo de las Californias	02	7	Ejecución	2,500,000	2,500,000		34,200	34,200			2,500,000	34,200	100.00	1.36
1111L6U0006	Construcción Centro de Documentación de las Artes y Mediateca	02	2	Ejecución	2,180,000	2,180,000		50,000	50,000			2,180,000	50,000	100.00	2.28
1111L6U0007	Rehabilitación y reforzamiento de explanada	02	7	Ejecución	25,990,000	17,000,000		569,763	569,763			25,990,000	569,763	100.00	2.17
1111L6U0008	Instalación de Velario en Foro Luna	02	2	Ejecución	950,000	950,000						950,000			
1111L6U0009	Programa de reemplazo de mobiliario y equipo especializado	02	6	Ejecución	2,320,000	2,320,736		127,128	127,128			2,320,000	127,128	100.00	6.26
1211L6U0001	Construcción de aulas y talleres para disciplinas artísticas.	02	2	Preinversión	5,000,000							5,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0711L6W0001	Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena.	35	2	Ejecución	1,341,257,679	118,116,544	107,383,210	6,286,944	1,121,434,204			1,341,257,679	1,121,434,204	100.00	78.00
0711L6W0002	ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA	35	2	Ejecución	3,617,270,121	990,285,122	990,285,122	151,995,327	4,258,346,417			3,617,270,121	4,258,346,417	100.00	77.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública L8G Educal, S.A. de C.V.		Página: 1 de 1													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0811L8G0003	Centro Cultural Elena Garro	09	2	Ejecución	134,521,037				124,225,378			134,521,037	124,225,378	100.00	100.00
1111L8G0001	Mobiliario y equipamiento de puntos de venta	35	6	Preinversión	8,679,182	10,864,760						8,679,182			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
L8K El Colegio de México, A.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111L8K0001	Actualización del Sistema de Iluminación de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas	09	6	Preinversión	2,707,273							2,707,273			
1111L8K0002	Adecuación de espacios para ubicar el Archivo Institucional	09	6	Preinversión	2,100,000	2,649,000						2,100,000			
1111L8K0003	Modernización del Sistema de Aire Acondicionado	09	6	Preinversión	2,108,999							2,108,999			
1111L8K0004	Sustitución de Mobiliario y Equipo de Administración.	09	6	Preinversión - Contratación	3,396,258	3,200,000		1,000,000	1,000,000		63,672	3,396,258	1,063,672	31.00	
1111L8K0005	Modernización de la Infraestructura de Cómputo	09	6	Ejecución	10,718,614	7,701,000		3,190,000	3,190,000		83,089	10,718,614	3,273,089	42.00	24.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública  
L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1111L8P0001	Programa de Conservación y Mantenimiento de Foros Digital	09	7	Preinversión	16,000,000							16,000,000				
1111L8P0002	Programa de Conservación y Mantenimiento de Foros Digital	09	6	Ejecución	17,000,000	18,812,056	18,812,056	385,990	385,990			17,000,000	385,990	100.00	2.08	
1111L8P0003	La Ciudad del Cine	09	2	Ejecución	210,000,000	9,056,166	59,056,166	13,999,023	117,498,070			210,000,000	117,498,070	100.00	78.33	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública														Página: 1 de 1	
L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111L9T0001	Equipo de Seguridad	09	6	Preinversión	792,000	385,000						792,000			
1111L9T0002	Mantenimiento, instalación y rehabilitación de obras pública	09	7	Preinversión	4,599,999	4,600,000						4,599,999			
1111L9T0003	Adquisición de equipo de transporte	09	6	Preinversión	990,000	990,000						990,000			
1111L9T0004	Programa de Inversión de Adquisición de Bienes Informáticos y Audio Visuales	09	6	Preinversión	2,200,000	2,200,000						2,200,000			
1111L9T0005	Mobiliario y Equipo de Administración	09	6	Preinversión	1,385,000	1,792,000						1,385,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública																
MAR Fondo de Cultura Económica																
Página: 1 de 1																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1011MAR0002	Programa de inversión para la ampliación y remodelación de la librería Octavio Paz y atención de trabajos de obra pública del FCE.	09	2	Contratación	53,281,335	12,500,000						53,281,335				
1111MAR0001	Programa de inversión para la adquisición de mobiliario y equipo para las librerías y edificio sede 2012	35	6	Contratación	3,518,968	741,204						3,518,968				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública															
MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111MAX0001	Adquisición de Prensa Plana de 10 colores	09	6	Ejecución	30,000,012	39,000,000					5,636,323	30,000,012	5,636,323		
1111MAX0002	Programa para la Modernización de Maquinaria y Equipo. (MAQUINA ROTATIVA ADQUIRIDA EN 2004 Y EQUIPOS PERIFERICOS)	09	6	Ejecución	14,640,000	5,640,000					4,543,501	14,640,000	4,543,501		
1111MAX0003	Programa para la Adquisición de Equipo para distribución.	09	6	Ejecución	1,500,000	1,500,000					361,121	1,500,000	361,121		
1111MAX0004	Programa para la Adquisición de Accesorios y Equipo para Producción.	09	6	Ejecución	900,000	900,000					82,513	900,000	82,513		
1111MAX0005	Programa de inversión para la modernización y adecuación de instalaciones de la entidad.	09	7	Preinversión	6,000,000	6,000,000						6,000,000			
1111MAX0006	Programa para la Adquisición de Inmueble Complementario	09	5	Preinversión	20,000,000							20,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111MDA0001	Programa Plazas Comunitarias	35	6	Preinversión - Contratación	35,000,000	407,061	407,061					35,000,000			
1111MDA0002	Programa Regular	35	6	Preinversión - Contratación	35,000,000	37,734,126	37,734,126					35,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública															
MDC Instituto Mexicano de Cinematografía															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111MDC0001	Programa de Televisión	09	10	Preinversión - Operación	2,585,000	1,165,999	2,364,688	619,323	619,323			2,585,000	619,323	100.00	26.00
1111MDC0002	Producción de cortometrajes	09	10	Preinversión	26,250,000	12,925,000	15,000,000					26,250,000		100.00	
1111MDC0003	Coproducción de largometrajes	09	10	Preinversión - Operación	45,000,000	15,864,688	35,425,000	31,327,000	31,327,000	51,628,156		96,628,156	31,327,000	100.00	88.00
1111MDC0004	Equipamiento	09	6	Preinversión - Operación	2,314,670		1,165,999	388,999	388,999			2,314,670	388,999	100.00	33.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública															
MDL Instituto Mexicano de la Radio															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111MDL0002	Renovación de la Infraestructura de Transmisión en Preparación para la Radio Digital Adecuaciones de Espacios Físicos	35	6	Contratación - Operación	23,385,600	25,481,600					3,628,265	23,385,600	3,628,265	100.00	14.03
1111MDL0003		35	5	Preinversión	600,000	600,000						600,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**  
( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1111MDN0001	Programa de Equipamiento del INEE 2012	09	6	Preinversión	9,314,914	916,479	916,479					9,314,914		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 1 de 2													
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0911MGC0006	4a. Etapa de obras de infraestructura básica, obras inducidas y de acceso, muros de colindancia, estacionamiento, instalaciones deportivas y complementarias en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Guanajuato (UPIIG).	11	2	Operación	36,224,667				37,112,106			36,224,667	37,112,106	100.00	100.00
1011MGC0010	Obras periféricas, Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco).	09	2	Operación	12,005,889				10,770,406			12,005,889	10,770,406	100.00	100.00
1011MGC0011	Proyecto de Infraestructura social en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Estanislao Ramírez Ruíz CECYT No. 3.	15	2	Operación	31,774,213				22,453,827			31,774,213	22,453,827	100.00	100.00
1011MGC0012	Proyecto de Infraestructura Social en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Nanotecnología.	09	2	Ejecución	22,666,297	10,000,000			14,526,760			22,666,297	14,526,760	95.00	95.00
1011MGC0015	Proyecto de infraestructura dentro de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco).	09	2	Ejecución	31,463,715				6,554,541			31,463,715	6,554,541	50.00	50.00
1111MGC0001	Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas	32	2	Operación	232,872,855				158,353,542			232,872,855	158,353,542	100.00	100.00
1111MGC0002	2a. Etapa obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias, acabados, área para el hangar, área automotriz, obras exteriores y complementarias. Cecyt 3 Terminación de la construcción de talleres hangar.	09	2	Ejecución	80,891,106				66,126,580			80,891,106	66,126,580	90.10	90.10
1111MGC0003	Construcción de un Edificio de Bioquímica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas	09	2	Operación	150,854,000				30,795,106			150,854,000	30,795,106	100.00	100.00
1111MGC0007	CECyT Estado de México	15	2	Preinversión	130,461,583							130,461,583			
1111MGC0008	2a. Etapa desarrollo del plan maestro (UPCIMB) La Paz B. C. Sur	03	2	Preinversión	108,673,999							108,673,999			
1111MGC0012	Conservación de Infraestructura	09	7	Preinversión - Ejecución	5,000,000		718,255	718,255	718,255			5,000,000	718,255	100.00	21.77
1111MGC0013	Diversas obras menores y de emergencia	09	7	Preinversión - Ejecución	5,000,000		42,460	42,460	42,460			5,000,000	42,460	100.00	2.83
1111MGC0014	Estudios, Proyectos y Asesorías	35	11	Preinversión - Ejecución	3,000,000		731,877	731,877	731,877			3,000,000	731,877	100.00	36.59

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública																
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional																
Página: 2 de 2																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1111MGC0016	2a. Etapa de obras de modernización de los edificios 2 y 3, de la cimentación de la estructura de instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y obras inducidas y complementarias.	09	7	Preinversión	140,000,000	138,871,634						140,000,000				
1111MGC0017	Cluster Tecnológico Unidad Papantla Veracruz del Instituto Politécnico Nacional.	30	2	Preinversión - Ejecución	100,000,000	1,262,115	29,503	29,503	29,503			100,000,000	29,503	100.00	0.04	
1211MGC0001	Centro de Educación Continua Unidad Ciudad Obregón, Sonora	26	2	Preinversión - Ejecución	10,000,000		24,272	24,272	24,272			10,000,000	24,272	100.00	0.24	
1211MGC0002	Escuela Superior de Economía	09	2	Preinversión - Ejecución	20,000,000		6,078	6,078	6,078			20,000,000	6,078	100.00	0.03	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

11 Educación Pública		Página: 1 de 1														
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1111MGH0001	Mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de practica , cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados y vialidades	05	7	Preinversión	99,070,000	6,033,601						99,070,000				
1111MGH0002	Programa anual de adquisición de bienes muebles, equipo e instrumental para laboratorios, aulas talleres y oficinas administrativas en las Unidades de Saltillo y Laguna	05	6	Preinversión	44,933,200	19,140,041						44,933,200				
1111MGH0003	Programa anual de adquisición de bienes informáticos para reemplazo y dar apoyo a las actividades sustantivas de la docencia e investigación en las Unidades Saltillo y Laguna	05	6	Preinversión	5,286,500	3,000,000						5,286,500				
1111MGH0004	Construcción de un Auditorio Magno, en Saltillo, Coahuila.	05	2	Preinversión	61,000,000	1,000,000						61,000,000				
1111MGH0005	Construcción de un auditorio magno, en Torreón Coahuila	05	2	Preinversión	61,000,000	3,062,399						61,000,000				
1111MGH0006	Laboratorio Central en Campus Saltillo, Coahuila	05	2	Preinversión	314,762,500							314,762,500				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112L000001	Adjudicación de Unidades Móviles Estacionadas (Remolque) con cabina motora para la Detección de Cáncer de Mama con Mastografía 2012	09	6	Preinversión	20,000,000	54,000,000	54,000,000					20,000,000		100.00	
1112L000002	Adquisición de Equipo Médico para los Laboratorios de Citología y Clínicas de Colposcopia del Programa de Cáncer Cérvico Uterino 2012	09	6	Preinversión	36,550,000							36,550,000			
1112L000003	Adjudicación de Equipo para el monitoreo continuo de la Calidad de la Mastografía para la Detección de Cáncer de Mama con Mastografía 2012	09	6	Preinversión	15,218,955							15,218,955			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud															Página: 1 de 1	
M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1112M000001	Programa de adquisiciones de la CONAMED. 2012	09	6	Preinversión	3,428,923							3,428,923				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1212M7A0001	Programa Anual de Inversión, adquisición de equipo Médico. 2012	07	6	Preinversión	390,871							390,871		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**  
( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud															
M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112M7F0001	Programa anual de mantenimiento. 2012	09	7	Ejecución	6,468,690	1,293,000	1,293,000	165,690	165,690			6,468,690	165,690	100.00	12.84
1112M7F0002	Programa anual de adquisiciones. 2012	09	6	Preinversión	9,385,046	863,000	863,000					9,385,046		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0612M7K0004	Construcción del CIJ San Luis Potosí 2006-2012	24	2	Ejecución	7,348,433				3,867,062		248,478	7,348,433	4,115,540	100.00	100.00
0612M7K0005	Construcción del CIJ Tuxtla Gutiérrez, Fideicomiso 2011-2012	07	2	Preinversión	400,000					2,862,346		3,262,346			
0712M7K0004	Construcción del CIJ Huatulco 2007-2012	20	2	Ejecución	7,161,701				2,484,784		2,275,133	7,161,701	4,759,917	100.00	70.40
0812M7K0001	Construcción de la Unidad de Internamiento Los Cabos 2008-2014	03	2	Ejecución	14,541,616				1,986,251			14,541,616	1,986,251	100.00	13.40
0812M7K0003	Construcción del CIJ Mexicali 2008-2013	02	2	Ejecución	5,480,274				1,168,383			5,480,274	1,168,383	100.00	20.00
0812M7K0005	Construcción de la Unidad de Internamiento Tuxtla Gutiérrez	07	2	Ejecución	13,092,629				6,011,170			13,092,629	6,011,170	100.00	92.90
0812M7K0006	Construcción de la Unidad de Internamiento La Paz 2008-2014	03	2	Ejecución	14,541,616				3,505,149		233,677	14,541,616	3,738,826	100.00	25.30
1012M7K0004	Construcción del CIJ Durango 2010-2014	10	2	Ejecución	11,500,000				1,615,281	1,345,300		12,845,300	1,615,281	100.00	10.00
1112M7K0002	Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida 2011-2014	31	2	Ejecución	19,664,819	2,800,000	2,800,000		2,914,926			19,664,819	2,914,926	100.00	20.00
1112M7K0003	Construcción de la Unidad de Hospitalización Celaya 2012-2015	11	2	Preinversión	19,000,000							19,000,000		100.00	
1112M7K0004	Construcción de la Unidad de Hospitalización Chihuahua 2012-2015	08	2	Ejecución	19,000,000							19,000,000		100.00	
1112M7K0005	Programa de Adquisiciones 2012	35	6	Preinversión	10,000,000	11,500,000	11,500,000					10,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NAW Hospital Juárez de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NAW0001	Programa de inversión de adquisiciones de equipo para terapia intensiva neonatal. FIDEICOMISO 2012	09	6	Preinversión	21,608,069							21,608,069		100.00	
0712NAW0002	Programa de inversión para adquisición de equipo para el área de terapia intensiva pediátrica. Recursos fiscales 2007 y FIDEICOMISO 2012	09	6	Ejecución	23,983,794				62,120			23,983,794	62,120	100.00	0.30
0712NAW0003	Programa de inversión de adquisición de equipo para el área de terapia intensiva para adultos. FIDEICOMISO 2012	09	6	Preinversión	24,326,420							24,326,420			
1012NAW0001	Construcción y equipamiento del Centro Integral para el Paciente Oncológico (CIPO) del Hospital Juárez de México, 2011-2012.-con recursos del fondo de previsión contra gastos catastróficos provenientes del fideicomiso del sistema de protección social en salud.	09	2	Preinversión	488,439,435							488,439,435			
1112NAW0001	Programa de inversión para adquisición de equipo médico. 2012	09	6	Preinversión	3,698,489							3,698,489		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0812NBB0006	Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2012.	09	2	Ejecución	1,967,416,606	150,000,000	150,000,000	140,588,285	965,579,036			1,967,416,606	965,579,036	100.00	100.00
1112NBB0001	Programa Anual de Inversión de Equipo Médico 2013	09	6	Preinversión	20,699,809	1,000,000	1,000,000					20,699,809		100.00	
1112NBB0002	Programa de Inversión para Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo 2012.	09	6	Preinversión	3,771,825	400,000	400,000					3,771,825		100.00	
1112NBB0004	Ampliación del Área de Obstetricia con Salas de LPR (Labor, Parto y Recuperación) en el Hospital General Dr. Manuel Gea González.-2012	09	2	Preinversión	18,008,834							18,008,834			
1112NBB0005	Mantenimiento mayor a las instalaciones eléctricas y conexión a plantas de emergencia; y Mantenimiento mayor a las instalaciones hidráulicas sanitarias 2012.	09	7	Preinversión	21,112,984							21,112,984			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NBD Hospital General de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NBD0006	Construcción del edificio de la unidad 501, Patología, Medicina Genómica, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera.2011-2013	09	2	Ejecución	190,000,000	86,550,000	86,550,000				31,921,564	190,000,000	31,921,564	45.55	1.70
0812NBD0001	Construcción del edificio de la unidad 503, cardiología y neumología del Hospital General de México, 2010-2013. Recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera. 2010-2013	09	2	Ejecución	240,000,000	113,050,000	113,050,000				12,064,485	240,000,000	12,064,485	97.34	2.66
1012NBD0003	Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirofanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica, Gastroenterología y Oftalmología, del Hospital General de México, 2011-2013.	09	2	Ejecución	340,000,000	120,000,000	120,000,000	16,940,960	112,854,393			340,000,000	112,854,393	29.00	27.67
1112NBD0001	Programa de inversión de mantenimiento del Hospital General de México, 2012	09	7	Preinversión	10,349,905	10,000,000	10,000,000					10,349,905		100.00	
1112NBD0002	Programa de inversión de adquisiciones del Hospital General de México, 2012	09	6	Preinversión	20,699,809							20,699,809		100.00	
1212NBD0001	Construcción del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D. 2012, Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.-2012.	09	2	Preinversión	200,000,000					32,849,505		232,849,505		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0312NBG0001	Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016.	09	2	Ejecución	147,122,349	12,000,000	46,540,853	1,480,215	54,044,885		12,971,028	147,122,349	67,015,913	100.00	46.49
0612NBG0003	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	09	2	Preinversión	3,059,157							3,059,157			
0812NBG0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2008-2012. Con recursos del Fondo de Protección Contra Gtos Catastróficos, del Fideicomiso del Sist Nal de Protección Social en Salud y donativos.	09	2	Ejecución	71,747,697	123,642,085			55,075,285	188,393,097	14,854,087	260,140,794	69,929,372	100.00	34.08
0912NBG0002	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Enseñanza.- 2012	09	2	Ejecución	14,496,506	14,006,415						14,496,506		100.00	
1112NBG0003	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Rehabilitación.- El proyecto se llevara acabo con recursos donados por el TELETON y recursos de Fideicomiso de Sistema de Protección Social en Salud. 2011-2012	09	2	Preinversión	10,349,905	10,000,000				30,480,469		40,830,374		100.00	
1112NBG0005	Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2012	09	6	Preinversión	49,947,198	58,540,853	8,000,000					49,947,198		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1														
NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1112NBR0001	Laboratorio de Biología Molecular y Genética.-2012	20	2	Preinversión	1,687,605							1,687,605				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NBV Instituto Nacional de Cancerología															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NBV0008	Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan. 2010-2012 - con Recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, recursos fiscales, propios y donativos.	09	2	Ejecución	564,038,255	754,413,177	754,413,177	139,757,850	353,288,825	1,023,733,616	10,139,673	1,587,771,871	363,428,498	70.52	40.02
1112NBV0001	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el INCan. 2012	09	6	Preinversión	51,390,175	49,652,800	49,652,800					51,390,175		100.00	
1112NBV0002	Programa de mantenimiento a las diferentes áreas de investigación del INCan. 2012	09	7	Preinversión	31,049,714	30,000,000	30,000,000					31,049,714		100.00	
1112NBV0003	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo del INCan. 2012	09	6	Preinversión	51,085,849	10,000,000	10,000,000					51,085,849		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NCA0001	Programa de Adquisiciones de Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico del INC, 2012	09	6	Preinversión	14,000,000	41,500,000	41,500,000					14,000,000		100.00	
1112NCA0002	Programa Anual de Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura en materia de inmuebles del INC, 2012	09	7	Preinversión	18,500,000	18,500,000	18,500,000					18,500,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NCD0009	Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2013. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales.	09	2	Ejecución	134,545,867	75,000,000	75,000,000		3,604,639			134,545,867	3,604,639	100.00	38.32
0812NCD0001	Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea 2009-2013.- Proyecto financiado con de recursos del fondo de previsión contra gastos catastróficos provenientes del fideicomiso del sistema de protección social en salud.	09	2	Ejecución	320,720,539	70,000,000	70,000,000				7,539,131	320,720,539	7,539,131	100.00	5.20
1112NCD0001	Programa de Mantenimiento 2012	09	7	Preinversión	17,000,000	2,500,000	2,500,000					17,000,000		100.00	
1112NCD0002	Programa Anual de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo y Otros Equipos 2012	09	6	Preinversión	11,196,542	37,548,259	4,576,342					11,196,542		100.00	
1112NCD0003	Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 2012	09	2	Preinversión	3,500,000		1,828,000					3,500,000		100.00	
1212NCD0001	Construcción del Laboratorio de inflamación e Inmunoregulación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC y del Cuarto de Lavado de Inhaloterapia 2012	09	2	Preinversión	1,365,560		672,000					1,365,560		100.00	
1212NCD0002	Programa Anual de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico 2012	09	6	Preinversión	49,950,441		32,971,917					49,950,441		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712NCG0006	Construcción de la Unidad del Paciente Ambulatorio del INNSZ 2007-2012 financiado con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, parte por donativos y recursos fiscales	09	2	Ejecución	108,278,174	80,097,557	80,097,557		26,212,886	296,187,459	48,179,028	404,465,633	74,391,914	100.00	71.90
0912NCG0006	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Inmunogenética y Biología Molecular del INCMNSZ 2009-2012	09	2	Ejecución	70,664,185	62,400,030	62,400,030				291,248	70,664,185	291,248	100.00	0.99
1012NCG0004	Ampliación del Departamento de Ingeniería Biomédica del INCMNSZ 2012	09	2	Preinversión	3,104,971	3,000,000	3,000,000					3,104,971		100.00	
1012NCG0006	Redistribución, Ampliación y Equipamiento de las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2012.	09	2	Ejecución	220,229,517	90,800,010	90,800,010		4,845,843			220,229,517	4,845,843	100.00	97.39
1112NCG0001	Construcción de la Unidad de Radio Oncología en el INNSZ 2011 -2012.- con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y recursos fiscales y propios.	09	2	Ejecución	102,000,000	99,715,027	99,715,027		67,366,900	150,000,000		252,000,000	67,366,900	100.00	65.30
1112NCG0002	Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2012.	09	7	Preinversión	21,000,000	21,000,000	21,000,000					21,000,000		100.00	
1112NCG0003	Programa Anual de Adquisiciones de Vehículos y Equipo de Transporte para el INCMNSZ, 2012.	09	6	Preinversión	1,600,000	1,600,000	1,600,000					1,600,000		100.00	
1112NCG0004	Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para el INCMNSZ, 2012.	09	6	Preinversión	50,000,000	50,223,635	50,223,635					50,000,000		100.00	
1112NCG0005	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración de las diferentes áreas del INCMNSZ, 2012.	09	6	Preinversión	10,100,000	9,876,365	9,876,365					10,100,000		100.00	
1112NCG0006	Reforzamiento Estructural del edificio de Hospitalización del INNSZ 2013	09	7	Preinversión	100,000,000							100,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**  
( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
03121100001	Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica.	09	2	Ejecución	1,455,579,048		30,844,214	8,339,985	1,557,148,392	138,864,135	169,556,313	1,594,443,183	1,726,704,705	100.00	87.53

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NCK0001	Programa de Mantenimiento 2012	09	7	Preinversión	13,690,000	8,906,250	8,906,250					13,690,000		100.00	
1112NCK0002	Programa Anual de Adquisiciones 2012	09	6	Preinversión	8,279,924	8,000,000	8,000,000					8,279,924		100.00	
1112NCK0003	Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica.- 2012-2014	09	2	Preinversión	13,600,000	2,093,750	2,093,750					13,600,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCZ Instituto Nacional de Pediatría															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NCZ0001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo administrativo e industrial. 2012	09	6	Preinversión	4,333,894	6,671,013	6,671,013			2,889,263		7,223,157		100.00	
1112NCZ0002	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio. 2012	09	6	Preinversión	26,540,290	1,177,238	1,177,238			2,948,921		29,489,211		100.00	
1112NCZ0004	Programa de remodelación de diferentes áreas del Instituto. 2012	09	7	Preinversión	62,377,602					41,585,068		103,962,670		100.00	
1212NCZ0001	Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología (UPHO). FIDEICOMISO 2012	09	2	Preinversión	110,000,000					90,296,627		200,296,627			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NDE0001	Programa Anual de Inversión de Adquisiciones 2012	09	6	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		100.00	
1112NDE0002	Programa de Inversión de Mantenimiento 2012	09	7	Preinversión	6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0812NDF0003	Proyecto para la Construcción y Equipamiento del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2008-2012	09	2	Ejecución	659,387,610		12,072,770		601,348,363	65,943,310	63,361,728	725,330,920	664,710,091	100.00	100.00
0912NDF0001	Proyecto de Inversión de Obra del Instituto Nacional de Rehabilitación 2012	09	2	Ejecución	9,031,683		1,271,764		1,401,701			9,031,683	1,401,701	100.00	16.00
1112NDF0001	Programa de Adquisición de Equipo Médico para el área de Audiología, Foniatría y Patología del Lenguaje, del INR, 2012	09	6	Preinversión	11,133,703							11,133,703			
1112NDF0002	Programa de Adquisición de Equipo para Visualización de Imágenes Médicas del INR, 2012	09	6	Preinversión	614,564							614,564		100.00	
1112NDF0004	Programa de Adquisición de un Sistema de Ultrasonido de diagnóstico del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2012	09	6	Preinversión	2,626,288							2,626,288		100.00	
1112NDF0005	Programa de Adquisición de Electrocardiógrafos del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2012	09	6	Preinversión	1,361,468							1,361,468		100.00	
1112NDF0006	Programa de Adquisición de un Equipo Digitalizador de Placas Radiográficas, del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2012	09	6	Preinversión	600,294		65,181					600,294		100.00	
1212NDF0001	Proyecto de Inversión para la Construcción del Puente de Intercomunicación entre el Cuerpo VIII y el CENIAQ, del Instituto Nacional de Rehabilitación 2012	09	2	Preinversión	4,768,449							4,768,449			
1212NDF0002	Programa Inversión de Adquisiciones de Equipo de Transporte para pacientes del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2012	09	6	Preinversión	2,037,500							2,037,500		100.00	
1212NDF0003	Proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del Edificio para la recuperación de Áreas Médicas y Ampliación del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2012-2013	09	2	Preinversión	123,057,659							123,057,659			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NDY Instituto Nacional de Salud Pública															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0512NDY0002	Construcción del Laboratorio de Nutrición, 2006-2013	17	2	Ejecución	99,910,997				59,069,602			99,910,997	59,069,602	100.00	95.00
0912NDY0003	Construcción de la Unidad de Biología de Sistemas, CISEI, INSP 2011-2012.	17	2	Preinversión	17,378,326	4,000,000	4,000,000					17,378,326		100.00	
1112NDY0002	Programa Anual de Adquisición de equipo médico y de laboratorio 2012	35	6	Ejecución	29,521,363	18,167	35,195	273	273			29,521,363	273	100.00	10.00
1212NDY0001	Programa de mantenimiento a los inmuebles del INSP 2012.	35	7	Preinversión	15,367,122							15,367,122			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NEF0001	Proyecto para la Remodelación de Laboratorios de Vacunas Bacterianas 2009-2012	09	2	Ejecución	286,517,208	12,000,000	12,000,000				201,912,627	286,517,208	201,912,627	100.00	80.06
1112NEF0001	Programa de Mantenimiento 2012	09	7	Preinversión	10,000,000							10,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112NHK0001	Programa de Sustitución de Camiones del Sistema Nacional DIF 2012	09	6	Preinversión	9,200,000							9,200,000		100.00	
1112NHK0002	Programa de Mantenimiento 2012	09	7	Preinversión	60,000,000							60,000,000		100.00	
1112NHK0003	Habilitación de Casa Hogar para Varones 2011-2012	09	2	Ejecución	98,225,612		71,919,367			926,244		98,225,612	926,244	100.00	20.00
1112NHK0004	Programa de adquisición de equipo médico 2012	09	6	Preinversión	15,083,615							15,083,615		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud															Página: 1 de 1	
000 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1112O000001	Programa Anual de Adquisiciones 2012	09	6	Preinversión	14,360,645							14,360,645		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud

R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1112R000001	Programa de Inversión de Adquisiciones 2012	09	6	Preinversión	1,323,900							1,323,900				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud															
S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0512S000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	09	4	Preinversión - Ejecución	266,497,740	7,800,000	7,800,000	3,250,000	76,150,505			266,497,740	76,150,505	40.22	35.38

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud															
V00 Comisión Nacional de Bioética															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1112V000001	Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2013	09	4	Preinversión - Ejecución	51,998,241				15,850,902			51,998,241	15,850,902	100.00	54.53

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**  
( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

12 Salud		Página: 1 de 1													
W00 Instituto de Geriatria															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912W000002	Ampliación y remodelación de la sede del instituto de geriatría	09	2	Preinversión	155,028,771							155,028,771		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

14 Trabajo y Previsión Social															Página: 1 de 1	
A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1114A000001	Programa de Inversión de la Profedet 2012	35	6	Preinversión	5,379,072	5,379,072	5,379,072					5,379,072		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

14 Trabajo y Previsión Social															
P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1114P7R0001	Programa de modernización y sustitución del parque vehicular.	35	6	Preinversión	3,500,000	3,500,000	3,500,000					3,500,000		100.00	
1114P7R0002	Programa de modernización, actualización y renovación de mobiliario y equipo.	35	6	Preinversión	15,423,632	15,423,631	15,423,631					15,423,632		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

14 Trabajo y Previsión Social															Página: 1 de 1	
PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1114PBJ0001	Programa de sustitución y modernización de mobiliario y equipo de administración 2012.	09	6	Preinversión	168,248	298,902	188,902					168,248		100.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

15 Reforma Agraria		Página: 1 de 1													
B00 Registro Agrario Nacional															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1115B000001	Actualización y Modernización de la infraestructura para EL Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional para la atención de los Trámites y Servicios de las Delegaciones Estatales del Registro Agrario Nacional.	35	6	Ejecución - Operación	43,077,141				43,438,519			43,077,141	43,438,519		
1115B000003	Adquisición de oficinas móviles para el apoyo al Programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR)	35	6	Preinversión	5,267,584							5,267,584			
1115B000004	Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR)	35	6	Contratación	15,369,608		16,443,811					15,369,608			
1115B000005	Programa de Inversión Evaluación de Proyecto Adquisición de Subestación Eléctrica con Transformador para el inmueble del Registro Agrario Nacional en la Delegación de Chiapas.	07	6	Contratación	401,184		387,621					401,184			
1215B000001	Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) para equipamiento de GPS y bienes informáticos.	35	6	Contratación - Ejecución	12,407,899		3,495,689	2,491,190	2,491,190			12,407,899	2,491,190	100.00	71.20

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 1 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0316B000030	Construcción del canal principal y zona de riego del Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego Andres Figueroa	12	1	Ejecución	3,487,125,011	31,256,000	31,256,000	19,208,899	964,148,682			3,487,125,011	964,148,682	75.50	75.28
0316B000033	Ampliación de Distritos de Riego Ajacuba, Hidalgo.	13	1	Ejecución	213,091,557				565,748,466			213,091,557	565,748,466	98.84	98.84
0316B000035	Aultán-El Grullo, Jal.	14	1	Ejecución	1,646,792,912				1,266,685,816	124,009,452		1,770,802,364	1,266,685,816	92.10	92.10
0316B000036	Ampliación de Distritos de Riego Laguna de Zumpango	15	1	Ejecución	1,621,742,929				3,969,005			1,621,742,929	3,969,005	83.03	83.03
0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Construcción de las Obras Faltantes del Sistema Chilatán-Los Olivos.	16	1	Ejecución	9,705,765,802	90,000,000	63,833,771	17,262,184	7,298,614,748			9,705,765,802	7,298,614,748	86.00	85.79
0316B000040	Canal Fuerte Mayo, Sin.	25	1	Ejecución	1,450,377,746	45,000,000	45,000,000		738,196,883	204,612,781		1,654,990,527	738,196,883	66.41	66.40
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	31	1	Ejecución	711,198,775	12,791,089	12,791,089	3,276,833	252,380,214	193,663,661		904,862,436	252,380,214	36.70	35.50
0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	31	1	Ejecución	449,210,206	9,328,000	9,454,000	2,635,928	170,984,385	65,246,146		514,456,352	170,984,385	39.40	38.10
0316B000121	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo	28	1	Ejecución	1,276,797,860		67,145,742	2,028,314	763,871,759			1,276,797,860	763,871,759	64.80	60.28
0316B000144	Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo.	23	1	Ejecución	96,627,879	22,230,000	22,234,300	9,726,111	44,796,551	10,736,433		107,364,312	44,796,551	61.00	60.98
0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranja II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	06	1	Ejecución	977,798,916	125,328,586	125,328,586	32,808,276	330,106,886	372,752,075		1,350,550,991	330,106,886	43.00	33.80
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	09	4	Ejecución	2,171,184,911	112,315,327	49,016,473	13,234,112	609,311,272			2,171,184,911	609,311,272	56.60	56.53
0516B000103	Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.	14	1	Ejecución	639,191,728				178,781,415	380,362,629		1,019,554,357	178,781,415	100.00	100.00
0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	35	1	Ejecución	4,585,344,351	570,445,273	682,445,273	270,605,275	1,969,906,738	9,347,153,588		13,932,497,939	1,969,906,738	67.70	56.91
0616B000084	Deshidratación y disposición final de lodos de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	1	Ejecución	168,016,524				42,292,297			168,016,524	42,292,297	24.62	24.62

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 2 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0716B000021	Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo.	13	1	Ejecución	547,360,732	103,884,010	103,884,010	50,074,912	422,425,711	136,039,096		683,399,828	422,425,711	86.80	77.20
0716B000080	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola.	35	11	Ejecución	187,395,525	10,020,000			58,245,929			187,395,525	58,245,929	68.93	68.92
0716B000115	Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP.	24	1	Ejecución	1,332,747,193	441,004,016	329,004,016	56,010,160	1,101,888,731	2,148,654,152		3,481,401,345	1,101,888,731	100.00	82.70
0716B000131	Formación de Bordos contra inundaciones del Río Manialtepec para protección de la Población de Manialtepec.	20	1	Ejecución	6,493,964				3,793,434			6,493,964	3,793,434	46.68	46.68
0816B000041	Equipamiento Electromecánico de Pozos y Sistemas de Riego en el Acuífero de Villanueva, Zacatecas.	32	1	Ejecución	14,810,920		7,610,160		3,100,547			14,810,920	3,100,547	71.00	17.00
0816B000049	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en la Ciudad de Poza Rica, Ver.	30	1	Preinversión	10,378,820							10,378,820			
0816B000066	Asistencia Técnica para el Proyecto de Construcción del Túnel Emisor Oriente.	34	10	Ejecución	98,066,653	85,000,000			19,474,562			98,066,653	19,474,562	19.00	19.00
0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo.	35	1	Ejecución	14,418,335,699	3,174,726,711	472,977,319		3,051,769,263	7,054,664,008		21,472,999,707	3,051,769,263	40.00	18.89
0816B000109	Construcción de bordo marginal, sobre el Río Aguanaval, a la altura de la Cabecera Municipal de la localidad de Río Grande, Zacatecas.	32	1	Ejecución	2,456,421	9,036,158	3,036,158	188,092	188,092	818,807		3,275,228	188,092	100.00	7.50
0816B000128	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	30	1	Ejecución	709,369,840	88,929,498	88,929,498	80,596	363,240,610			709,369,840	363,240,610	63.60	51.19

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 3 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0816B000130	Sistema Integral de conducción, para disminuir el riesgo de inundaciones en la cuenca del río de la Compañía, estado de México.	15	1	Ejecución	2,184,371,454	970,117,744	1,700,748,360	76,207,687	1,413,795,872	1,984,230,959		4,168,602,413	1,413,795,872	100.00	81.64
0816B000135	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río Conchos, en los tramos comprendidos de la presa derivadora Andrew Weiss al poblado de Saucillo, y de la presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) a la confluencia con el río Bravo.	08	7	Ejecución	175,905,157	11,485,462	11,485,462	1,917,833	127,277,785		175,905,157	127,277,785	77.70	72.50	
0816B000136	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro.	08	7	Ejecución	76,604,496	5,265,292	5,265,292	837,416	48,058,717		76,604,496	48,058,717	68.40	62.70	
0816B000151	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Obras de Infraestructura de Riego.	35	11	Ejecución	88,352,662	3,640,000	1,200,000	389,572	81,989,959		88,352,662	81,989,959	94.10	94.06	
0816B000160	PTAR El Caracol, módulos PELT (Proyecto de zona de mitigación y rescate ecológico en el lago de Texcoco) y PDAFAT (Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la zona de mitigación en los municipios de Atenco y Texcoco)	15	1	Ejecución	7,062,893,407	200,000,000	178,083,587	5,816,452	2,770,962,481	886,460,345		7,949,353,752	2,770,962,481	40.00	39.51
0816B000180	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Tamaulipas.	28	1	Ejecución	354,684,921	70,000,000	70,000,000	4,337,295	24,725,022		354,684,921	24,725,022	25.00	7.22	
0816B000208	Unidades de Riego Zona Norte, Municipios de Hidalgo, Canatlán, Ocampo y San Juan del Río, Durango.	10	1	Ejecución	20,186,041		7,000,000		10,224,219		20,186,041	10,224,219	85.00	47.93	
0816B000209	Unidades de Riego Zona Oriente, Municipios de Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado y Cuencamé, Durango.	10	1	Ejecución	20,186,041		4,100,000		15,841,064		20,186,041	15,841,064	98.00	74.75	
0816B000219	Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa	25	1	Preinversión	5,911,935,399					248,995,954		6,160,931,353			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 4 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0816B000231	Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.	05	1	Ejecución	1,120,549,594	30,367,000	30,367,000		112,449,251	117,627,187		1,238,176,781	112,449,251	12.60	10.41
0816B000261	Construcción de Obras Hidráulicas para Control de Inundaciones Dren 2-A, Cd. Juárez, Chihuahua.	08	1	Ejecución	252,118,521		87,256,194		143,890,961	168,079,015		420,197,536	143,890,961	97.00	56.80
0816B000264	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo.	13	1	Ejecución	215,278,120		150,486		25,926,441	10,371,606,108		10,586,884,228	25,926,441	11.61	11.60
0816B000272	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2009 - 2011	35	11	Ejecución	265,891,116		2,642,816	141,932	49,775,234			265,891,116	49,775,234	21.00	20.78
0916B000018	Estudio de factibilidad para el control y manejo del río Ameca, en la zona comprendida de la Presa Derivadora Esteban Vaca Calderón a la desembocadura, en el municipio de Bahía de Banderas, Nay.	18	11	Ejecución	2,081,405				1,952,223			2,081,405	1,952,223	100.00	100.00
0916B000066	Estudios para el Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable a la Cd de Oaxaca y Zona Conurbada, presa y acueducto Bicentenario de la Independencia.	20	11	Ejecución	150,476,552		51,990,800		63,180,660			150,476,552	63,180,660	100.00	100.00
0916B000085	Construcción de la Planta de Bombeo Santiago Conguripo sobre el río Angulo, Municipio de Angamacutiro, Estado de Michoacán.	16	1	Ejecución	17,683,731				5,363,542			17,683,731	5,363,542	29.00	29.00
0916B000086	Mantenimiento y conservación de cauce federal del río La Sabana, a partir de la altura del puente de la carretera El Quemado I hasta la descarga en la Laguna de Tres Palos, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.	12	7	Ejecución	64,298,770	16,419,512	16,419,512	7,905,381	45,863,343			64,298,770	45,863,343	84.00	70.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 5 de 57														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0916B000092	Estudio de factibilidad técnica, económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección de áreas productivas y centros de población, sobre el Río Turbio, consistente en la presa de control de avenidas La Chiripa, Gto.	11	11	Preinversión	2,833,477							2,833,477				
0916B000096	Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora.	16	1	Ejecución	482,727,982	102,700,000	21,217,798		8,766,849			482,727,982	8,766,849	6.20	1.76	
0916B000097	Programa de Rehabilitación y Modernización de las Unidades de Riego Cajititlán y Ocotlán del Distrito de Riego 013 Estado de Jalisco, Cuenca Lerma Chapala	14	1	Ejecución	490,947,557				3,764,967			490,947,557	3,764,967	1.00	1.00	
0916B000098	Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego SUEÑO MILENARIO OTOMI.	13	1	Ejecución	10,725,791	4,651,297	4,651,297		5,321,294	9,963,668	36	20,689,459	5,321,330	100.00	47.90	
0916B000106	Proyecto de delimitación de zona federal y mejoramiento de la conducción del cauce del río San Juan en un tramo de 3.9 Km desde la calle Junipero Serra, en Tequisquiapan, Querétaro.	22	1	Preinversión	5,739,250					5,626,437		11,365,687				
0916B000107	Automatización, Ampliación y Mantenimiento de Redes Hidroclimáticas con telemétricas satelital, en la Región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala.	35	1	Ejecución	13,993,078				6,124,584			13,993,078	6,124,584	47.00	47.00	
0916B000129	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego.	35	11	Ejecución	112,413,743	2,500,000	8,000,000		39,688,482			112,413,743	39,688,482	42.00	34.00	
0916B000130	Proyectos y diseños Ejecutivos de Obras para la Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego.	35	11	Ejecución	25,348,999	10,444,732	4,700,000		1,949,544			25,348,999	1,949,544	26.00	7.40	
0916B000168	Proyecto lago de Texcoco - Restauración de Suelos.	15	7	Preinversión	24,595,525							24,595,525				
0916B000175	Caracterización geotécnica e hidrogeológica y Recarga artificial de acuíferos en la Región XIII Valle de México.	35	11	Ejecución	18,343,417				3,483,191			18,343,417	3,483,191	30.00	30.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 6 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000187	Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera	30	7	Ejecución	49,476,181				34,620,916			49,476,181	34,620,916	100.00	62.80
0916B000197	2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México.	15	1	Ejecución	384,160,331	82,000,000	82,000,000	12,712,296	144,607,464			384,160,331	144,607,464	55.00	37.60
0916B000198	Evaluación Socioeconómica de la Terminación de los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala, Estado de México	15	1	Ejecución	195,591,773				4,543,700			195,591,773	4,543,700	2.30	2.30
0916B000199	Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema Cutzamala, Estado de México	15	1	Ejecución	187,239,047				15,487,566			187,239,047	15,487,566	8.00	8.00
0916B000200	Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	1	Ejecución	259,220,612	59,000,000	59,000,000		103,771,898			259,220,612	103,771,898	62.50	38.70
0916B000201	Construcción del Módulo A de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	1	Ejecución	234,651,601	67,344,854	67,344,854	3,269,406	198,795,067			234,651,601	198,795,067	100.00	84.70
0916B000207	Programa de Adquisiciones de Equipo de Computo y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Ejecución	1,859,878		166,000		82,790			1,859,878	82,790	5.02	5.01
0916B000247	Proyecto Picacho Municipio de Zacualpan de Amilpas, Estado de Morelos	17	1	Ejecución	67,639,963	29,219,000	29,219,000	9,367,237	28,096,689	324,938		67,964,901	28,096,689	71.60	40.51
0916B000248	Conservación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México.	15	7	Preinversión	21,424,303		18,738,112					21,424,303		85.00	
0916B000255	Adquisición de UPS, equipo y planta de energía eléctrica de emergencia para la operación del equipo del Centro de Computo de la CONAGUA	09	6	Ejecución	3,899,157		2,852,591	2,409,602	2,409,602			3,899,157	2,409,602	73.00	61.78
0916B000256	Presa de Almacenamiento y Zona de Riego El Hervidero, municipio de Colima, Colima.	06	1	Preinversión	155,737,884					66,744,806		222,482,690			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 7 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000257	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Las Flores - Polígono II, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.	25	10	Ejecución	8,217,695				82,586			8,217,695	82,586	1.00	1.00
0916B000258	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Las Flores - Polígono I, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.	25	10	Ejecución	16,872,903				169,568			16,872,903	169,568	1.00	1.00
0916B000263	Construcción de Infraestructura de Control de Inundaciones en el Sector Aztlán, en el Municipio de Monterrey	19	1	Ejecución	362,246,664		175,141,431	14,140,764	164,187,596			362,246,664	164,187,596	90.00	45.00
0916B000271	Rescate y restauración de la zona federal del ex-Lago de Texcoco y su Cuenca Tributaria Oriental.	15	1	Preinversión	13,562,521							13,562,521			
0916B000281	Modelación Hidrológica en la Región XIII Valle de México.	35	11	Ejecución	10,660,402	7,600,000	3,500,000				112	10,660,402	112	76.00	50.00
1016B000007	Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal.	14	1	Ejecución	1,065,334,709	228,753,050	211,753,050	18,005,516	88,491,652	614,069,789		1,679,404,498	88,491,652	26.30	9.27
1016B000021	Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego La Merced.	13	1	Ejecución	2,340,710				953,819	780,236		3,120,946	953,819	39.68	39.68
1016B000023	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitío del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán.	16	7	Ejecución	155,248,560		68,972,401		54,507,327			155,248,560	54,507,327	78.00	34.45
1016B000032	Estudios de campo e ingeniería básica asociados a la Recarga Artificial con Agua Residual Tratada a los Acuíferos en la zona de El Caracol, en el Estado de México	15	11	Ejecución	24,125,234		19,259,600	9,936,583	11,505,374			24,125,234	11,505,374	85.00	47.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 8 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000036	Atender la emergencia en los Municipios de Mexicali y Tecate en el Estado de Baja California y General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora ocasionada por el sismo de 7.2 grados escala de Richter del día 4 de abril de 2010.	35	1	Ejecución	4,305,562,411	146,884,337	250,831,795	206,032,470	418,971,817			4,305,562,411	418,971,817	10.70	9.70
1016B000043	Asesoría Técnica Especializada para la realización de los est. de preinv. e ing. básica así como elaboración de los Doctos y acompañamiento en el concurso para la licitación del CPS de la PTAR El Caracol, para la producción total de 2m3/s; 1 m3/s para riego del PELT y 1m3/s riego agrícola	15	11	Ejecución	57,338,548				28,383,631			57,338,548	28,383,631	47.80	47.80
1016B000046	Programa de Mantenimiento de Presas, Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	149,700,000							149,700,000			
1016B000047	Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras Complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	142,100,000							142,100,000			
1016B000051	Programa de Proyectos y diseños Ejecutivos de Obra de Infraestructura de Riego en Sonora.	26	11	Ejecución	6,458,342		1,500,000		3,127,500			6,458,342	3,127,500	64.00	47.00
1016B000052	Canalización del Arroyo Sonora de la Ciudad de Navojoa, Sonora.	26	1	Ejecución	26,947,632	26,000,000	26,000,000	4,535,921	4,540,843			26,947,632	4,540,843	95.00	16.70
1016B000053	Construcción de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Coyotes, Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa.	25	1	Preinversión	114,532,141							114,532,141			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 9 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000055	Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondu y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del 2009.	03	1	Ejecución	586,094,684	60,000,000	60,000,000	577,898	7,113,726			586,094,684	7,113,726	11.00	1.02
1016B000056	Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Preinversión	124,861,310							124,861,310			
1016B000057	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2010 - 2011	35	11	Ejecución	41,195,622	10,720,000	2,379,602	704,485	16,213,999			41,195,622	16,213,999	43.20	39.30
1016B000058	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río Nazas, en el tramo los Viñedos al Puente San Miguel, estado de Coahuila.	05	7	Ejecución	96,629,583	22,318,895	22,318,895		20,189,346			96,629,583	20,189,346	43.00	20.20
1016B000060	Construcción de la presa derivadora y zona de riego Las Higueras, Municipio de Rodeo, Durango.	10	1	Ejecución	58,358,427	56,000,000	56,000,000					58,358,427		95.00	
1016B000079	Atender la emergencia en 21 municipios del estado de Nuevo León, por la ocurrencia de lluvia severa el día primero de julio de 2010.	19	1	Ejecución	5,381,953,012		80,000,000	10,970,206	68,852,782			5,381,953,012	68,852,782	2.50	1.30
1016B000082	Construcción de la presa Rocheachi y línea de conducción, municipio de Guachochi, estado de Chihuahua	08	1	Preinversión	31,928,765	5,000,000	5,000,000			20,169,528		52,098,293		15.60	
1016B000083	Presa de Almacenamiento Veladero de Camotlán, Manzanillo, Col.	06	1	Preinversión	271,564,280					116,384,696		387,948,976			
1016B000091	Atender la emergencia en los municipios de Anganguo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3 y 4 de febrero de 2010.	16	1	Ejecución	349,826,946				78,355,848			349,826,946	78,355,848	14.41	14.41

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 10 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000092	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Tlaxiaco de Matamoros (Valles Centrales) del Estado de Oaxaca.	20	1	Preinversión	10,763,906							10,763,906			
1016B000099	Atender la emergencia en 32 municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010.	05	1	Preinversión	430,556,241	30,000,000	30,000,000					430,556,241		7.00	
1016B000102	Programa de Estudios básicos de evaluación, medición y control mediante el monitoreo estructural en presas.	09	11	Ejecución	96,875,154	8,000,000	39,873,593		8,842,090			96,875,154	8,842,090	50.00	8.80
1016B000106	Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco	27	1	Ejecución	5,902,172,590	1,283,256,602	1,267,278,602	266,263,374	1,756,507,190			5,902,172,590	1,756,507,190	45.00	29.70
1016B000108	Programa de Mantenimiento de Acueductos y Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque	35	7	Ejecución	151,419,106				1,495,763			151,419,106	1,495,763	1.15	1.15
1016B000117	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo.	35	7	Ejecución	149,800,000				94,056,427			149,800,000	94,056,427	100.00	56.00
1016B000118	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte.	35	7	Ejecución	149,950,000		7,906,051	4,617,765	140,879,936			149,950,000	140,879,936	100.00	94.00
1016B000119	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	35	7	Ejecución	149,500,000		4,833,549	4,747,656	101,379,194			149,500,000	101,379,194	68.00	67.50
1016B000121	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico.	35	7	Ejecución	149,950,000				13,266,416			149,950,000	13,266,416	7.90	7.90
1016B000122	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur.	07	7	Ejecución	149,600,000		1,831,084	1,822,157	20,176,254			149,600,000	20,176,254	14.00	13.50
1016B000123	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur.	35	7	Ejecución	149,900,000		473,737	473,737	51,155,977			149,900,000	51,155,977	34.10	34.10
1016B000124	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro.	30	7	Ejecución	149,600,000				55,300,871			149,600,000	55,300,871	33.50	33.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 11 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000129	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011.	35	11	Ejecución	40,687,564	2,000,000	2,000,000		13,605,469			40,687,564	13,605,469	38.00	32.30
1016B000130	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Ejecución	140,350,000				5,376,656			140,350,000	5,376,656	3.80	3.40
1016B000132	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur	35	7	Ejecución	145,000,000				14,435,127			145,000,000	14,435,127	9.00	9.00
1016B000133	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte.	35	7	Ejecución	149,000,000		5,821,137	1,607,352	76,283,631			149,000,000	76,283,631	54.00	51.00
1016B000134	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro.	35	7	Ejecución	148,500,000		1,098,330		57,368,856			148,500,000	57,368,856	39.00	36.10
1016B000136	Programa de Riego Suplementario Región Cárdenas Subregión 1	27	1	Ejecución	9,932,933				9,033,667	8,869,458		18,802,391	9,033,667	88.00	88.00
1016B000137	Programa de Riego Suplementario Región Huimanguillo Subregión 1	27	1	Ejecución	9,943,495				8,843,495	9,687,515		19,631,010	8,843,495	79.00	79.00
1016B000138	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Sur.	35	7	Ejecución	149,200,000		558,361		133,281,363			149,200,000	133,281,363	85.00	84.69
1016B000139	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Centro.	35	7	Ejecución	113,331,223		427,176		53,837,030			113,331,223	53,837,030	47.80	46.51
1016B000141	Programa K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Norte.	35	7	Ejecución	132,792,563		715,269	514,662	84,935,172			132,792,563	84,935,172	64.50	63.90
1016B000142	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal	35	7	Ejecución	149,500,000				142,801,519			149,500,000	142,801,519	86.00	86.00
1016B000143	Atender la emergencia en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3, 4 y 5 de febrero de 2010.	16	1	Ejecución	215,278,121				44,784,340			215,278,121	44,784,340	20.00	20.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 12 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000145	Programa de Proyectos de delimitación de cauces y zonas federales 2011.	35	11	Ejecución	163,936,685				42,544,823			163,936,685	42,544,823	25.00	25.00
1016B000146	Construcción de obra de protección marginal en la margen derecha del río Los Amates, a la altura de la calzada del panteón Municipal, ubicado en la cabecera municipal de Villaflores, Chiapas.	07	1	Preinversión	19,283,675							19,283,675			
1016B000147	Programa de Adecuaciones Físicas para el acondicionamiento de espacios dentro de los Centro Integral de Servicio (CIS), para los Bancos del Agua en los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales.	35	7	Ejecución	15,069,468				944,594			15,069,468	944,594	6.00	6.00
1016B000151	Programa de adquisiciones para la consolidación y ampliación de Infraestructura de Riego	35	6	Preinversión	528,082							528,082			
1016B000152	Estudios de Preinversión para la Rehabilitación y Ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México.	15	11	Ejecución	9,314,914				4,657,457			9,314,914	4,657,457	48.00	48.00
1016B000154	Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja California	02	1	Ejecución	568,008,352	186,734,727	151,106,617	149,066,014	309,515,478	142,002,090		710,010,442	309,515,478	55.00	54.50
1016B000157	Atender la emergencia en el municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero ocasionada por lluvias severas del 4 y 5 de febrero de 2010	12	1	Ejecución	387,500,618	163,825,179	151,825,179	12,735,321	20,845,852			387,500,618	20,845,852	41.00	5.30
1016B000161	Atender la emergencia en el municipio de Suchiate del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 27 de junio de 2010.	07	1	Preinversión	107,639,060		12,000,000					107,639,060		12.00	
1016B000167	Programa de Riego Suplementario El Llano, Veracruz.	35	1	Ejecución	8,457,445				8,234,959	7,551,290		16,008,735	8,234,959	94.00	94.00
1016B000168	Programa de Riego Suplementario El Ravelo, Veracruz.	35	1	Ejecución	10,430,613				10,083,358	9,491,618		19,922,231	10,083,358	91.50	91.50
1016B000169	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa de Chiapas 11.	07	1	Ejecución	10,663,273		1,136,995	1,131,310	10,644,583	9,308,000		19,971,273	10,644,583	100.00	99.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 13 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000171	Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población sobre el Arroyo Punta de Agua, Municipio de Manzanillo, Colima	06	1	Ejecución	125,449,862	88,904,828	88,904,828	57,050,874	80,364,505			125,449,862	80,364,505	88.00	64.50
1016B000172	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola.	35	11	Preinversión	11,840,297	5,000,000						11,840,297			
1016B000173	Atender la emergencia en el municipio de Motozintla del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvias severas el día 4 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	236,805,933	20,000,000	20,000,000	13,919,452	13,919,452			236,805,933	13,919,452	8.50	5.90
1016B000174	Atender la emergencia en 14 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	914,932,011	20,000,000	20,000,000	11,511,150	25,785,533			914,932,011	25,785,533	3.70	2.80
1016B000175	Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas de Almacenamiento	35	11	Ejecución	33,918,823	31,511,631	10,974,927	670,809	13,730,487			33,918,823	13,730,487	70.00	40.00
1016B000176	Construcción de las obras para protección contra inundaciones en la Ciudad de Morelia 2a Etapa, Michoacán.	16	1	Ejecución	184,855,448	57,622,096	57,622,096	11,684,882	34,411,553	184,855,448		369,710,896	34,411,553	43.00	18.60
1016B000177	Presa de Almacenamiento El Tilano, Municipio de Villanueva, Estado de Zacatecas.	32	1	Preinversión	104,353,189					44,722,798		149,075,987			
1016B000178	Atender la emergencia en el municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 18 de agosto de 2010.	07	1	Preinversión	1,076,390,603	90,460,762	90,460,762					1,076,390,603		9.00	
1016B000180	Programa de Estudios para el Proyecto K135 Infraestructura de Riego para el Uso Eficiente del Agua y de la Infraestructura hidroagrícola, en su componente para Unidades de Riego.	35	11	Ejecución	136,378,689				80,260,330			136,378,689	80,260,330	58.18	58.18
1016B000182	Rehabilitación y Modernización de los Distritos 076 Valle del Carrizo, 075 Río Fuerte y 063 Guasave en Sinaloa.	25	7	Ejecución	131,238,863		2,416,970	2,402,081	57,288,883			131,238,863	57,288,883	100.00	43.40

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 14 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000183	Rehabilitación y Modernización de los Distritos de Riego 010 Culiacán y 109 Río San Lorenzo en Sinaloa.	25	7	Ejecución	123,562,168		6,521,413	6,422,583	104,329,696			123,562,168	104,329,696	90.00	84.40
1016B000185	Estudio de factibilidad para la protección contra inundaciones en centros de población y áreas productivas de la cuenca del río Catvillo, en el Estado de Aguascalientes.	01	11	Ejecución	3,220,173	3,111,307	3,111,307	3,220	3,220			3,220,173	3,220	97.00	0.10
1016B000186	Atender la emergencia en 17 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 al 5 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	3,229,171,808	37,807,430	37,807,430	22,897,886	79,780,302			3,229,171,808	79,780,302	3.00	2.50
1016B000193	Programa de Supervisión de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011.	35	10	Ejecución	12,916,686				8,274,749			12,916,686	8,274,749	62.00	62.00
1016B000194	Proyecto El Nohme y Madero-Morelos, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.(Planta de Bombeo y Zona de Riego)	25	1	Preinversión	285,233,976	35,000,000	35,000,000					285,233,976		12.00	
1016B000195	Conservación y Operación de Distritos de Riego	35	7	Ejecución	149,500,000		1,211,114		98,439,835			149,500,000	98,439,835	66.70	59.10
1016B000196	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para Conservación y Operación de Distritos de Riego.	35	6	Ejecución	51,749,523				18,892,360			51,749,523	18,892,360	36.51	36.51
1016B000197	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 038 Río Mayo y Zona de Riego Fuerte Mayo, Estado de Sonora.	26	7	Ejecución	155,248,467				42,938,811			155,248,467	42,938,811	27.35	27.35
1016B000198	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora.	26	7	Ejecución	155,248,519		66,100,000		541,799			155,248,519	541,799	42.60	0.03
1016B000199	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de infraestructura de protección contra inundaciones en la Ciudad de Champotón, Municipio de Champotón, Campeche.	04	11	Preinversión	5,619,448	6,207,139	6,207,139					5,619,448		100.00	
1016B000202	Construcción de la presa de almacenamiento Turuachi y zona de riego.	08	1	Preinversión	38,328,475	5,000,000	5,000,000			24,398,959		62,727,434		13.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 15 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000203	Programa de Modelos Físicos de Infraestructura de Riego, 2011.	09	10	Ejecución	3,229,172				1,241,989			3,229,172	1,241,989	37.00	37.00
1016B000204	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 030, Valsequillo Pueblo 2011.	21	7	Ejecución	161,350,951	48,539,382	8,972,928		26,740,425			161,350,951	26,740,425	22.00	16.00
1016B000206	Atender la emergencia en 3 municipios del Estado de Morelos, por la ocurrencia de inundación fluvial el día 25 de agosto de 2010.	17	1	Ejecución	861,112,483	20,000,000	20,000,000	1,724,447	7,892,438			861,112,483	7,892,438	3.00	0.91
1016B000207	Programa de estudios de instrumentación de redes de monitoreo piezométrico en acuíferos del país.	35	10	Ejecución	17,265,047				4,243,110			17,265,047	4,243,110	23.60	23.60
1016B000208	Programa de Estudios de Preinversión y de Sistemas de Información Geográfica para la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.	35	11	Ejecución	281,637,601				49,225,130			281,637,601	49,225,130	17.34	17.34
1016B000209	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego del Ejercicio 2011.	35	11	Ejecución	3,229,171				1,553,468			3,229,171	1,553,468	45.00	45.00
1016B040002	Proyecto de abastecimiento de agua potable Acueducto Independencia para Hermosillo, Sonora.	26	1	Ejecución	1,790,298,811				89,448,246	2,447,356,756		4,237,655,567	89,448,246	4.00	4.00
1116B000001	Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos.	35	11	Ejecución	12,916,687		676,012		720,353			12,916,687	720,353	10.80	5.30
1116B000003	Revisión y actualización de los criterios normativos de instrumentación de obras de Infraestructura Hidroagrícola, tercera parte.	09	11	Preinversión	1,937,503							1,937,503			
1116B000004	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de 3 equipos de alimentación ininterrumpida de energía (UPS) para la protección de equipo de cómputo destinado a la recepción, procesamiento y distribución de productos meteorológicos.	35	6	Ejecución	5,381,953		3,362,504		2,019,449			5,381,953	2,019,449	100.00	36.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 16 de 57														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000005	Atender la emergencia en 6 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 27 y 28 de septiembre de 2010.	07	1	Preinversión	430,556,240							430,556,240				
1116B000006	Atender la emergencia en 7 municipios del Estado de Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de 2010.	10	1	Ejecución	592,014,830	77,721,391	70,721,391	3,174,632	30,454,259			592,014,830	30,454,259	16.50	5.14	
1116B000007	Atender la emergencia en 8 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010.	07	1	Ejecución	645,834,362	20,000,000	20,000,000	361,362	361,362			645,834,362	361,362	3.00	0.01	
1116B000008	Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor.	17	1	Ejecución	145,750,825		20,130,577	260,884	17,409,134			145,750,825	17,409,134	25.50	11.90	
1116B000013	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica, Ambiental y Proyecto Ejecutivo, para la protección de inundaciones en la Ciudad de Hidalgo del Parral, en el Municipio de Hidalgo del Parral.	08	11	Preinversión	3,893,634	7,524,000	7,524,000					3,893,634		100.00		
1116B000016	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica, Ambiental y Proyecto Ejecutivo, para la protección de inundaciones en la Ciudad de Chihuahua, Municipio de Chihuahua.	08	11	Preinversión	7,203,534							7,203,534				
1116B000017	Programa de Riego Suplementario Unidad de Riego Suplementario El Pozorrón, Veracruz.	35	1	Ejecución	10,067,642	9,727,000	9,727,000	3,400,602	3,400,602	8,989,182		19,056,824	3,400,602	97.00	33.50	
1116B000018	Programa de Riego Suplementario Unidad de Riego Suplementario San José, Veracruz.	35	1	Ejecución	10,406,947				9,991,708	9,291,918		19,698,865	9,991,708	93.00	93.00	
1116B000020	Programa de Riego Suplementario Unidad de Riego Suplementario La Majapa, Veracruz.	35	1	Ejecución	8,743,765	8,448,000	8,448,000	3,716,632	3,716,632	7,806,933		16,550,698	3,716,632	96.50	42.50	
1116B000023	Revisión y supervisión de estudios de factibilidad de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola 2011.	35	10	Ejecución	4,305,562		628,720		3,479,307			4,305,562	3,479,307	93.00	78.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 17 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000024	Construcción de Infraestructura de Temporal en la Unidad San Miguel, Chiapas.	07	1	Ejecución	19,791,394		408,689	406,223	19,619,679			19,791,394	19,619,679	95.00	93.90
1116B000025	Construcción de Infraestructura de Temporal en la Unidad Suchiapa, Chiapas.	07	1	Ejecución	19,532,436		39,505	37,645	19,191,641			19,532,436	19,191,641	95.00	94.81
1116B000026	Construcción de Infraestructura de Temporal en la Unidad Santo Domingo, Chiapas.	07	1	Ejecución	19,542,317		1,217,895	1,196,666	18,025,849			19,542,317	18,025,849	93.00	88.20
1116B000030	Rescate Ecológico de los Ríos Atoyac, Aisesecca y Presa de Valsequillo	35	1	Preinversión	545,706,276					2,125,024,892		2,670,731,168			
1116B000032	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de Infraestructura de Protección Contra Inundaciones en la Ciudad de Candelaria, Municipio de Candelaria, estado de Campeche.	04	11	Ejecución	5,006,878	4,837,608	4,837,608	220,185	220,185			5,006,878	220,185	96.00	4.00
1116B000034	Programa de estudios de reactivación de redes de monitoreo piezométrico en los acuíferos del país.	35	10	Ejecución	8,693,920				7,555,883			8,693,920	7,555,883	84.00	84.00
1116B000035	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	35	7	Ejecución	149,950,000		4,071,517	3,317,347	20,165,904			149,950,000	20,165,904	11.50	11.00
1116B000036	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	35	7	Ejecución	149,950,000		5,949,863		82,793,665			149,950,000	82,793,665	59.20	51.50
1116B000037	Construcción de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego El Ancon, Municipio de Pihuamo, Jal.	14	1	Preinversión	137,693,689					59,011,584		196,705,273			
1116B000039	Construcción de la Presa Piedras Azules y Diversas obras faltantes para la zona de riego, Municipio de Allende, Estado de Chihuahua.	08	1	Preinversión	87,937,141	39,200,000	39,200,000			71,532,763		159,469,904		45.00	
1116B000041	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Villa Unión del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.	25	1	Preinversión	8,590,421							8,590,421			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 18 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000043	Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB)	35	7	Ejecución	89,918,447		1,108,317		28,084,531			89,918,447	28,084,531	36.00	30.20
1116B000045	Conservación Diferida de Distritos de Riego.	35	7	Ejecución	85,013,400				51,611,960			85,013,400	51,611,960	58.70	58.70
1116B000048	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en el Organismo de Cuenca de la Península de Baja California; Sede: Mexicali, Baja California.	02	1	Ejecución	8,590,421				4,975,695			8,590,421	4,975,695	56.00	56.00
1116B000050	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Norte del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	35	6	Ejecución	49,691,854		48,011,890		48,264			49,691,854	48,264	95.00	0.09
1116B000052	Obras de Protección para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	13	1	Ejecución	426,424,735	196,463,778	86,890,555	21,912,259	21,912,259			426,424,735	21,912,259	20.50	5.00
1116B000057	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Peto, Tixkokob y Bucizozt.	31	1	Ejecución	10,484,453	10,130,000	10,130,000	3,512,415	3,512,415	9,366,664		19,851,117	3,512,415	95.00	33.30
1116B000058	Unidad de Riego Suplementario Tecpan de Galeana I, Guerrero	12	1	Preinversión	9,847,934	9,515,000	9,515,000			8,761,194		18,609,128		95.00	
1116B000059	Programa de Inversión de Adquisición de Equipo Operativo para la Protección y Seguridad física de la Infraestructura Hidráulica y la Atención de Emergencias.	35	6	Preinversión	2,419,736		1,904,375					2,419,736		78.70	
1116B000060	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Sudzal, Halacho, Temax, Cantamayec y Mama.	35	1	Preinversión	9,987,658		7,608,068			8,952,668		18,940,326		76.00	
1116B000062	Adquisición de 15 sistemas de almacenamiento de gas hidrógeno y 16 sistemas de control de flujo, detección y alarma en caso de fuga para estaciones de radiosondeo atmosférico.	35	6	Preinversión	31,049,714	10,000,000	22,732,852					31,049,714		73.50	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 19 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000064	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	35	6	Ejecución	29,308,154		22,093,318		107,588			29,308,154	107,588	75.40	0.30
1116B000065	Adquisición de ONCE (11) generadores de hidrógeno para estaciones de radiosondeo atmosférico.	35	6	Preinversión	35,862,420	15,750,000	35,862,420					35,862,420		100.00	
1116B000067	Desarrollo de anteproyecto y proyecto ejecutivo para la construcción de dos inmuebles y remodelación de dos inmuebles, para la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN).	35	11	Ejecución	7,244,933		414,326	206,269	2,549,847			7,244,933	2,549,847	35.20	31.50
1116B000068	Canalización del arroyo Tagarete en Santiago Papasquiaro, Dgo.	10	1	Preinversión	26,885,139	25,976,219	25,976,219			6,721,284		33,606,423		96.00	
1116B000069	Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas, en la Cuenca Lerma-Chapala.	35	7	Ejecución	5,692,500				972,330			5,692,500	972,330	16.50	16.50
1116B000071	Mantenimiento y conservación del cauce del río El Este, desazolvando y reforzando bordos con el material producto de excavación en una longitud de 13.7 Km., en el municipio de Carmen, estado de Campeche.	04	7	Preinversión	5,976,242	2,887,100	2,887,100					5,976,242		48.00	
1116B000072	Mantenimiento y conservación de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales, en la cuenca del río Grijalva, estados de Chiapas y Tabasco.	35	7	Preinversión	98,945,089							98,945,089			
1116B000073	Programa de Adquisición e Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	35	6	Ejecución	13,043,985				7,931,776			13,043,985	7,931,776	58.70	58.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 20 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000074	Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas a nivel nacional.	35	7	Ejecución	104,741,029				3,213,504			104,741,029	3,213,504	2.96	2.96
1116B000075	Construcción del Proyecto de Temporal Tecnificado Juárez Reforma, Chiapas.	07	1	Preinversión	129,688,572	50,000,000	6,740,395			7,981,643		137,670,215		5.20	
1116B000077	Programa de Inversión para Adquisiciones de Vehículos para la Protección de la Infraestructura Hidráulica y Atención de Emergencias.	35	6	Preinversión	6,304,853	14,274,493	13,149,373					6,304,853		100.00	
1116B000078	Programa de estudios geohidrológicos para determinar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país.	35	10	Ejecución	18,112,333		1,964,858	1,952,759	8,181,500			18,112,333	8,181,500	44.70	42.00
1116B000080	Adquisición y suministro de vehículos para el mantenimiento y supervisión de las redes de estaciones de la infraestructura hidrométrica y climatológica a nivel nacional.	35	6	Preinversión	22,095,076							22,095,076			
1116B000083	Mantenimiento y conservación del Río Lerma mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre la Presa Solís, municipio de Acámbaro y el poblado de Santa Ana Pacueco, municipio de Pénjamo Gto.	11	7	Preinversión	22,041,087	7,296,036	5,983,003					22,041,087		27.20	
1116B000084	Mantenimiento y conservación del Río Laja mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre el poblado de Comonfort, municipio de Comonfort y la desembocadura del río Laja con el Río Lerma en el municipio de Salamanca, Gto.	11	7	Preinversión	27,668,066	7,785,122	6,384,071					27,668,066		23.10	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 21 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000085	Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subistemas Hidrológicos Valle de México, Ex Lago de Texcoco y Cutzamala, Distrito Federal, Estados de México, Hidalgo y Michoacán.	35	7	Ejecución	22,355,794		22,355,794	16,416,570	16,416,570			22,355,794	16,416,570	100.00	73.00
1116B000087	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa.	25	7	Preinversión	155,172,941	219,926,928	144,150,030					155,172,941		93.00	
1116B000088	Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones de la ciudad de Irapuato, provocadas por el río Guanajuato y sus afluentes.	11	11	Preinversión	2,002,707							2,002,707			
1116B000090	Programa de Uso Sustentable de Aguas Residuales en la Residencia Oficial de Los Pinos	09	1	Ejecución	28,215,862		1,650,000		26,902,514			28,215,862	26,902,514	97.00	96.00
1116B000091	Control de Avenidas de los Arroyos Ojo de Agua, El Capulin y El Coyote, en el Municipio de Parras de la Fuente, Estado de Coahuila	05	1	Ejecución	34,767,864				2,211,537	8,691,966		43,459,830	2,211,537	6.65	6.65
1116B000092	Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Jalpilla en el municipio de Comonfort, Guanajuato.	11	11	Preinversión	1,179,889		2,714,084					1,179,889		100.00	
1116B000093	Unidad de Riego Suplementario Roma, Campeche.	04	1	Ejecución	10,236,223	9,890,162	9,890,162	4,820,391	4,820,391	9,139,485		19,375,708	4,820,391	95.00	45.00
1116B000094	Unidad de Riego Suplementario Los Ángeles, Campeche.	04	1	Ejecución	10,264,665	9,917,642	9,917,642	4,143,362	4,143,362	9,164,879		19,429,544	4,143,362	97.00	40.00
1116B000095	Unidad de Riego Suplementario Las Tres Cruces, Yucatán.	31	1	Ejecución	10,335,215	9,985,807	9,985,807	7,290,480	7,290,480	9,227,870		19,563,085	7,290,480	96.00	70.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 22 de 57														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000096	Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Sanguijuela en el municipio de Acámbaro, Guanajuato.	11	11	Preinversión	1,034,990							1,034,990				
1116B000097	Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos Tototaya y Mixteco, municipios de Santa Cruz Tacache de Mina y Mariscala de Juárez, Oaxaca.	20	1	Ejecución	154,963,402	7,503,445	7,503,445	6,956,733	6,956,733			154,963,402	6,956,733	4.50	4.10	
1116B000098	Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos San Antonino y Salado, afluentes del río Mixteco, municipios de Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca.	20	1	Preinversión	41,402,340							41,402,340				
1116B000099	Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Cachinches y sus afluentes en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.	11	11	Preinversión	1,262,688							1,262,688				
1116B000100	Construcción de un Edificio para Las Instalaciones de La Dirección Local Guanajuato.	11	4	Ejecución	85,440,077	62,000,000	61,200,000	24,928,475	29,202,574			85,440,077	29,202,574	76.50	32.70	
1116B000102	Unidad de Riego Suplementario Los Divorciados, Quintana Roo.	23	1	Ejecución	10,826,828	10,460,800	10,460,800	1,672,625	1,672,625	9,666,811		20,493,639	1,672,625	96.00	14.50	
1116B000103	Unidad de Riego Suplementario Nuevo Israel, Quintana Roo.	23	1	Ejecución	10,826,828	10,460,800	10,460,800	577,244	577,244	9,666,811		20,493,639	577,244	97.00	4.70	
1116B000104	Unidad de Riego Suplementario La Gloria, Chiapas.	07	1	Ejecución	10,785,849	10,421,206	10,421,206	1,733,103	1,733,103	9,630,222		20,416,071	1,733,103	96.00	15.00	
1116B000105	Unidad de Riego Suplementario San Antonio, Chiapas.	07	1	Ejecución	10,760,640	10,396,849	10,396,849	4,240,048	4,240,048	9,607,714		20,368,354	4,240,048	96.00	38.70	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 23 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000106	Unidad de Riego Suplementario Peregrina, Chiapas.	07	1	Ejecución	10,735,615	10,372,670	10,372,670	1,015,747	1,015,747	9,585,370		20,320,985	1,015,747	96.00	9.10
1116B000107	Unidad de Riego Suplementario San Pedro Peralta, Quintana Roo.	23	1	Ejecución	10,617,655	10,258,698	10,258,698	652,497	652,497	9,480,049		20,097,704	652,497	96.00	5.60
1116B000108	Unidad de Riego Suplementario La Escondida, Chiapas.	07	1	Ejecución	10,609,347	10,250,671	10,250,671	1,482,138	1,482,138	9,472,631		20,081,978	1,482,138	96.00	12.90
1116B000109	Unidad de Riego Suplementario El Novillero, Chiapas.	07	1	Ejecución	10,583,065	10,225,278	10,225,278	752,011	752,011	9,449,165		20,032,230	752,011	96.00	7.00
1116B000110	Unidad de Riego Suplementario Leona Vicario, Quintana Roo.	23	1	Ejecución	10,581,950	10,224,200	10,219,900	1,881,079	1,881,079	9,443,460		20,025,410	1,881,079	96.00	16.70
1116B000111	Unidad de Riego Suplementario El Palmarcito, Chiapas.	07	1	Ejecución	10,553,330	10,196,548	10,196,548	1,586,048	1,586,048	9,422,616		19,975,946	1,586,048	96.00	14.10
1116B000112	Unidad de Riego Suplementario Zucukil, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	10,504,222		10,149,100			9,376,082		19,880,304		100.00	
1116B000113	Unidad de Riego Suplementario Nuevo Paraiso, Chiapas.	07	1	Ejecución	10,318,038	9,969,211	9,969,211	1,128,869	1,128,869	9,212,535		19,530,573	1,128,869	96.00	9.30
1116B000114	Unidad de Riego Suplementario Puerto Arturo, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	10,280,353		9,932,800			9,183,263		19,463,616		96.60	
1116B000115	Unidad de Riego Suplementario Los Naranjos, Oaxaca	20	1	Ejecución	10,248,782	9,902,296	9,902,296	718,627	718,627	9,150,698		19,399,480	718,627	96.00	6.50
1116B000116	Unidad de Riego Suplementario Los Cascabeles, Chiapas.	07	1	Ejecución	10,192,268	9,847,693	9,847,693	1,660,703	1,660,703	9,100,240		19,292,508	1,660,703	96.00	15.50
1116B000117	Unidad de Riego Suplementario La Victoria, Chiapas.	07	1	Preinversión	9,992,212		9,654,400			8,921,618		18,913,830		100.00	
1116B000118	Unidad de Riego Suplementario Escorpión, Chiapas.	07	1	Preinversión	10,672,821		10,311,999			9,529,304		20,202,125		100.00	
1116B000119	Unidad de Riego Suplementario Jardín de las Flores, Chiapas.	07	1	Preinversión	10,768,580		10,404,521			9,614,804		20,383,384		100.00	
1116B000120	Unidad de Riego Suplementario Rincon del Tigre, Chiapas.	07	1	Preinversión	9,336,802					8,336,430		17,673,232			
1116B000121	Unidad de Riego Alpoyeca, Municipio de Alpoyeca, Guerrero.	12	1	Preinversión	20,378,962							20,378,962			
1116B000123	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Santa Rosa, municipio Tamazula de Gordiano, Jalisco.	14	1	Preinversión	97,551,069	35,367,597	20,562,597			41,807,602		139,358,671		21.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 24 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000124	Encauzamiento del Río Nazas en el tramo de la Presa Derivadora San Fernando al Ejido La Concha en los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila.	05	1	Ejecución	372,951,928	119,244,000	119,244,000	650,354	650,354	248,634,618		621,586,546	650,354	32.00	0.10
1116B000125	Programa de Inversión de Adquisiciones de Equipo de Radiocomunicación digital para la Protección y Seguridad física de la Infraestructura Hidráulica y Atención de Emergencias.	35	6	Ejecución	4,556,535	1,460,520	1,460,520		2,586,625			4,556,535	2,586,625	88.00	54.80
1116B000126	Mantenimiento a obra civil relacionada con estaciones de radiosondeo atmosférico de la Comisión Nacional del Agua.	35	7	Ejecución	11,000,000	11,000,000			7,348,420			11,000,000	7,348,420	74.00	64.50
1116B000127	Adquisición de 80 juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por el proveedor de servicios.	35	6	Preinversión	39,329,637	18,000,000						39,329,637			
1116B000128	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables del territorio nacional.	35	10	Ejecución	18,386,747				10,427,306			18,386,747	10,427,306	54.80	54.80
1116B000132	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135	35	10	Ejecución	19,664,819				4,730,714			19,664,819	4,730,714	23.20	23.20
1116B000133	Estudio de la Demanda de Agua para Uso Doméstico en México.	35	11	Preinversión	7,762,429							7,762,429			
1116B000134	Obras de Protección contra inundaciones en diferentes tramos de riesgo de los ríos Tula, Rosas, Tlaxiutla y Tlaxiutla, Estado de Hidalgo.	13	1	Preinversión	339,834,131							339,834,131			
1116B000135	Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sostentamiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	35	10	Preinversión	2,846,224							2,846,224			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 25 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000136	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para Conservación y Operación de Distritos de Riego	35	6	Preinversión	51,542,525	16,000,000	26,000,000					51,542,525		50.00	
1116B000137	Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB)	35	7	Preinversión	106,778,389		53,617,425					106,778,389		55.00	
1116B000138	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 003 Tula, Hgo. (2011-2012)	13	7	Ejecución	155,243,395	89,995,000	65,597,985	26,216,582	106,499,634			155,243,395	106,499,634	100.00	66.90
1116B000139	Construcción de la interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, en el Distrito de Riego No. 085, la Begoña, Municipios de Comonfort y Celaya Gto.	11	1	Preinversión	292,205,500	27,560,000	8,146,426			292,205,502		584,411,002		5.80	
1116B000140	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa.	25	7	Preinversión	155,239,259	169,893,072	148,320,421					155,239,259		100.00	
1116B000141	Unidad de Riego Suplementario La Suprema, Campeche.	04	1	Ejecución	10,658,601	10,298,260	10,298,260	3,888,336	3,888,336	9,516,608		20,175,209	3,888,336	96.00	36.00
1116B000142	Unidad de Riego Suplementario San José Chabac, Yucatán.	31	1	Ejecución	10,770,150	10,406,038	10,406,038	6,379,603	6,379,603	9,616,206		20,386,356	6,379,603	96.00	59.00
1116B000143	Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, del sistema Cutzamala, estado de México.	15	1	Preinversión	310,013,945	113,822,593	33,939,142					310,013,945		18.00	
1116B000144	Unidad de Riego Suplementario Los Almendros, Campeche.	04	1	Ejecución	10,438,500	10,085,600	10,085,600	2,743,678	2,743,678	9,320,089		19,758,589	2,743,678	96.00	26.00
1116B000145	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de Almacenamiento y Derivadoras, 2011.	35	10	Ejecución	6,934,436		1,000,000		2,259,088			6,934,436	2,259,088	48.00	31.50
1116B000146	Programa de Estudios en tuberías para el Sostentamiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	15	10	Preinversión	20,389,312		19,589,544					20,389,312		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 26 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000147	Programa de Adquisiciones de equipo de laboratorio y diverso para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Preinversión	2,417,461		2,280,806					2,417,461		94.00	
1116B000148	Construcción del sistema de riego y las obras complementarias del proyecto La Breña, Tlalixcoyan Veracruz.	30	1	Preinversión	108,600,657	25,549,395	25,549,395			108,600,656		217,201,313		23.00	
1116B000150	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México.	35	7	Preinversión	155,222,696	10,972,000						155,222,696			
1116B000151	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur.	07	7	Preinversión	155,243,695	21,000,000	15,900,015					155,243,695		11.00	
1116B000152	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro.	30	7	Preinversión	155,224,975	26,250,000	16,724,952					155,224,975		10.76	
1116B000153	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	35	7	Preinversión	155,240,156	97,625,000	6,102,640					155,240,156		4.00	
1116B000154	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico.	35	7	Preinversión	155,231,834	61,670,000	61,262,231					155,231,834		40.00	
1116B000155	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	35	7	Preinversión	155,217,412	8,000,000	18,196,009					155,217,412		16.00	
1116B000156	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo	35	7	Preinversión	155,216,757	185,922,317	159,122,107					155,216,757		100.00	
1116B000157	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur.	35	7	Preinversión	155,233,975	21,000,000	12,790,185					155,233,975		8.00	
1116B000158	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas.	35	7	Ejecución	155,246,795	6,737,000	69,645,015	387,504	387,504			155,246,795	387,504	36.50	0.02
1116B000159	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte.	35	7	Preinversión	155,213,889	16,400,000	72,265,890					155,213,889		50.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 27 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000160	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	35	7	Preinversión	155,228,117	81,600,000	33,900,000					155,228,117		23.50	
1116B000161	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California.	35	7	Ejecución	155,238,676	122,968,000	5,869,015	2,439,015	2,439,015			155,238,676	2,439,015	4.60	1.50
1116B000165	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Villa Unión, Municipio de Poanas, Estado de Durango.	10	10	Preinversión	78,123							78,123			
1116B000166	Programa de estudios de recarga artificial en los acuíferos del país.	26	10	Preinversión	4,657,457		1,364,170					4,657,457		29.00	
1116B000167	Adquisición de 80 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por personal de los observatorios.	35	6	Preinversión	34,775,679	13,600,000						34,775,679			
1116B000168	Adquisición de 2 Juegos de Instrumentos Patrón para Calibración de Equipo Meteorológico de las Redes Meteorológicas Nacionales de Superficie.	35	6	Ejecución	13,454,876	6,500,000			7,389,499			13,454,876	7,389,499	53.00	53.00
1116B000169	Estudio y proyecto ejecutivo para el mantenimiento, rehabilitación y construcción de las obras de Protección a Centros de Población de la Ciudad de la Paz, Baja California Sur.	03	11	Preinversión	4,450,459							4,450,459			
1116B000170	Construcción de Presa Derivadora y Zona de Riego Tetlatlahuca, Tlax.	29	1	Ejecución	16,008,741	1,804,000	12,217,574	1,090,594	1,090,594			16,008,741	1,090,594	76.00	6.80
1116B000171	Diseño Arquitectónico Prototipo, para ser referencia y guía, en la construcción de nuevas Oficinas de Direcciones Locales y Organismos de Cuenca de la CONAGUA.	09	10	Preinversión	511,492							511,492			
1116B000172	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal (Adquisiciones de maquinaria y equipo).	35	6	Preinversión	40,866,599	14,258,000	11,225,000					40,866,599		35.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 28 de 57														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000173	Adquisición de equipo de transporte para acuíferos prioritarios en el país.	35	6	Preinversión	12,954,343							12,954,343				
1116B000175	Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	112,244,716	49,291,063	4,013,233					112,244,716		43.00		
1116B000176	Programa de Mantenimiento de Presas del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	141,069,201	51,990,800						141,069,201				
1116B000177	Conservación y Operación de Distritos de Riego: Noroeste	35	7	Preinversión	110,897,159	45,371,093	47,571,815					110,897,159		43.00		
1116B000178	Conservación y Operación de Distritos de Riego: Norte-Noreste	35	7	Ejecución	62,572,419	57,145,104	62,572,419	74,617	74,617			62,572,419	74,617	100.00	1.00	
1116B000179	Conservación y Operación de Distritos de Riego: Centro-Sur	35	7	Ejecución	64,364,091	51,599,698	64,364,091					64,364,091		100.00		
1116B000180	Unidad de Riego Suplementario Pakchen, Campeche.	04	1	Ejecución	10,259,863	9,913,002	9,913,002	5,698,938	5,698,938	9,160,592		19,420,455	5,698,938	96.00	55.50	
1116B000181	Unidad de Riego Suplementario Flor de Mayo, Yucatán.	31	1	Ejecución	10,438,500	10,085,600	10,085,600	3,340,795	3,340,795	9,320,089		19,758,589	3,340,795	96.00	32.00	
1116B000182	Unidad de Riego Suplementario La Trinidad, Yucatán.	31	1	Ejecución	10,658,601	17,906,328	10,298,260	5,835,082	5,835,082	9,516,608		20,175,209	5,835,082	100.00	54.70	
1116B000183	Unidad de Riego Suplementario Aluche, Yucatán.	31	1	Ejecución	10,259,863	9,669,077	9,669,077	2,293,818	2,293,818	9,160,592		19,420,455	2,293,818	96.00	22.30	
1116B000184	Unidad de Riego Suplementario Valle Hermoso, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	10,826,828		10,460,800			9,666,811		20,493,639		100.00		
1116B000185	Unidad de Riego Suplementario Carlos A. Madrazo, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	10,187,213		9,842,809			9,095,726		19,282,939		100.00		
1116B000186	Unidad de Riego Suplementario Loma Hermosa, Quintana Roo.	23	1	Preinversión	10,826,828		10,460,800			9,666,811		20,493,639		100.00		
1116B000187	Unidad de Riego Suplementario La Ceiba, Chiapas.	07	1	Preinversión	10,438,500		10,085,600			9,320,089		19,758,589		100.00		
1116B000188	Unidad de Riego Suplementario Santa Marta, Chiapas.	07	1	Preinversión	10,846,981					9,684,804		20,531,785				
1116B000189	Construcción de la Unidad de Riego Huamuxtitlán, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero para beneficiar 350 ha.	12	1	Ejecución	20,596,310	19,900,000	16,900,000	2,080,698	2,080,698			20,596,310	2,080,698	82.00	10.10	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 29 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000190	Estudios de Levantamientos Topobatemétricos de Presas de Almacenamiento 2012.	35	11	Ejecución	10,702,024	10,340,216	11,140,216	3,386,163	3,386,163			10,702,024	3,386,163	96.00	31.64
1116B000191	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Ejecución	154,907,023	95,657,969	54,357,376	4,095,249	4,095,249			154,907,023	4,095,249	62.00	6.64
1116B000192	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Ejecución	155,227,870	73,762,188	48,916,988	6,394,045	6,394,045			155,227,870	6,394,045	45.00	4.11
1116B000193	Construcción de La Presa Bicentenario en El Sitio Los Pilares sobre El Río Mayo, en El Municipio de Álamos, Sonora.	26	1	Preinversión	1,798,766,751							1,798,766,751			
1116B000194	Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Túxpam.	30	1	Preinversión	574,419,710							574,419,710			
1116B000195	Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Cazones.	30	1	Preinversión	351,896,759							351,896,759			
1116B000196	Atender la emergencia en 24 municipios, 2 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 22 del estado de Puebla para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Tacolutla.	35	1	Preinversión	569,244,757							569,244,757			
1116B000197	Atender la emergencia en 13 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Nautla.	30	1	Preinversión	776,242,852							776,242,852			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 30 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000198	Atender la emergencia en 12 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Actopan.	30	1	Preinversión	77,624,286							77,624,286			
1116B000199	Atender la emergencia en 17 municipios, 14 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 3 del Estado de Puebla, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río La Antigua.	35	1	Preinversión	320,847,046							320,847,046			
1116B000200	Atender la emergencia en 22 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Jamapa-Cotaxtla.	30	1	Preinversión	672,743,805		4,000,000					672,743,805		0.45	
1116B000201	Atender la emergencia en 28 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca de Río Blanco.	30	1	Preinversión	548,544,948							548,544,948			
1116B000202	Atender la emergencia en el municipio de Las Choapas en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Tonalá.	30	1	Preinversión	248,397,713							248,397,713			
1116B000203	Atender la emergencia en 127 municipios, 32 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 95 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Papaloapan.	35	1	Preinversión	5,174,952,342							5,174,952,342			
1116B000204	Atender la emergencia en 25 municipios, 19 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 6 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Coatzacoalcos.	35	1	Preinversión	1,034,990,468							1,034,990,468			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 31 de 57														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000206	Programa de Inversiones de Adquisiciones de Equipo administrativo y Equipo diverso para los Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y Oficinas Centrales de la CONAGUA.	35	6	Preinversión	48,625,884	20,056,722							48,625,884		41.00	
1116B000207	Programa de bienes de infraestructura para los Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y Oficinas Centrales en las áreas de Servicios a Usuarios.	35	6	Preinversión	557,756								557,756			
1116B000208	Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uspanapa La Cangrejera.	30	7	Ejecución	50,673,133	48,960,000	38,960,000	2,004,919	2,004,919			50,673,133	2,004,919	78.00	3.95	
1116B000209	Programa de Adquisiciones de mobiliario y equipo administrativo para la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua y las Direcciones del Registro Público de Derechos de Agua en los Organismos de Cuenca.	35	6	Ejecución	3,905,071		230,000					3,905,071		5.88		
1116B000210	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Norte	35	7	Ejecución	125,216,136	324,240,154	25,144,024	3,985,589	3,985,589			125,216,136	3,985,589	20.00	3.18	
1116B000211	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Centro.	35	7	Ejecución	120,897,551	333,162,741	92,302,914	1,647,533	1,647,533			120,897,551	1,647,533	100.00	1.36	
1116B000212	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Sur.	35	7	Ejecución	147,351,022	14,487,410	64,029,049	1,219,544	1,219,544			147,351,022	1,219,544	42.00	0.82	
1116B000214	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte.	35	7	Ejecución	154,213,580	121,800,000	130,873,165	5,216,039	5,216,039			154,213,580	5,216,039	90.00	3.38	
1116B000215	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro.	35	7	Ejecución	154,731,075	56,673,317	66,936,687	5,838,372	5,838,372			154,731,075	5,838,372	36.50	3.77	
1116B000216	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur.	35	7	Ejecución	150,073,618	23,900,000	24,143,997	5,982,869	5,982,869			150,073,618	5,982,869	15.00	3.98	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 32 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000217	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario San Francisco, Oaxaca.	20	1	Preinversión	10,587,952		10,230,000			9,470,163		20,058,115		100.00	
1116B000218	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Sotavento Sur, Veracruz.	35	1	Preinversión	10,519,643		10,161,000			9,401,853		19,921,496		100.00	
1116B000219	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en la Zona Federal Proyecto Lago de Texcoco, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	15	1	Preinversión	16,490,250		16,490,250					16,490,250		100.00	
1116B000220	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Garrochita, Oaxaca.	20	1	Preinversión	9,992,212		9,654,000			8,921,618		18,913,830		100.00	
1116B000221	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Paso de Ovejas, Veracruz.	30	1	Preinversión	9,935,908		9,600,000			8,797,419		18,733,327		100.00	
1116B000222	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario El Vergel, Tabasco.	27	1	Preinversión	10,403,724	9,781,000	9,781,000			9,289,039		19,692,763		94.00	
1116B000223	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Chontalpa, Tabasco.	27	1	Preinversión	10,638,196					9,499,707		20,137,903			
1116B000224	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Gloria, Oaxaca.	20	1	Preinversión	10,519,643		10,164,000			9,401,853		19,921,496		100.00	
1116B000225	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Santo Domingo, Oaxaca.	20	1	Preinversión	10,638,196	11,002,352	11,002,352			9,499,707		20,137,903		100.00	
1116B000226	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Sotavento Norte, Veracruz.	30	1	Preinversión	9,863,459		9,530,000			8,745,669		18,609,128		100.00	
1116B000227	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Esperanza, Tabasco.	27	1	Ejecución	10,229,846	9,884,000	11,221,888	2,995,010	2,995,010	9,133,791		19,363,637	2,995,010	100.00	29.20
1116B000228	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Canela, Tabasco.	27	1	Ejecución	10,587,952	10,230,000	10,426,200	1,584,600	1,584,600	9,470,163		20,058,115	1,584,600	100.00	14.97
1116B000229	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario San Luis Sabinol, Guerrero.	12	1	Preinversión	10,310,989	9,962,400	9,962,400			9,206,240		19,517,229		96.00	
1116B000230	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Construcción, Industrial, de Comunicaciones, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Ejecución	49,518,946		30,809,122		4,017,523			49,518,946	4,017,523	62.22	7.80

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 33 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000231	Desarrollo de anteproyecto y proyecto ejecutivo para la construcción de 3 Centros Meteorológicos Regionales para la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN).	35	11	Ejecución	6,209,943		668,250		4,173,854			6,209,943	4,173,854	66.00	65.00
1116B000232	Construcción de un edificio para el Observatorio Meteorológico de Tuxpan, Veracruz.	30	1	Preinversión	4,139,962							4,139,962			
1116B000233	Programa de Supervisión de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2012.	35	10	Preinversión	10,349,905		10,000,000					10,349,905		100.00	
1116B000235	Estudios de Factibilidad Técnica y Económica para la construcción de infraestructura de protección de centros de población y áreas productivas sobre el río Armería, Estado de Colima.	06	11	Preinversión	2,969,580							2,969,580			
1116B000236	Obras de protección en Arroyo Denhi o Zapote, en un tramo crítico de 280 m en su cruce por la cabecera municipal de Alfajayucan, Hidalgo	13	1	Preinversión	11,657,223	2,700,000	12,419,886					11,657,223		100.00	
1116B000237	Obra civil para la rehabilitación de oficinas centrales de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN).	09	7	Preinversión	16,160,341		8,614,000					16,160,341		50.00	
1116B000239	Programa de Adquisiciones de equipo de laboratorio y diverso para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Preinversión	1,181,907		1,141,950					1,181,907		100.00	
1116B000240	Adecuaciones Integrales para las Mejoras Arquitectónicas del Edificio B de tres niveles del OCPBC.	02	1	Ejecución	16,238,271		3,900,028		12,338,000			16,238,271	12,338,000	98.00	96.60

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 34 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000241	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Yago, Municipio de Santiago Ixcuintla, Estado de Nayarit.	18	10	Preinversión	1,390,488							1,390,488			
1116B000242	Sustitución de Dique Inflable Rubber Dam de la presa la cangrejera ubicado en el municipio de Coatzacoalcos; estado de Veracruz.	30	1	Preinversión	10,000,000		10,000,000					10,000,000		100.00	
1116B000243	Construcción de Infraestructura de protección a centros de población en el arroyo El Calandrio, tramo carretera Transpeninsular colonia Guerrero, La Paz, B.C.S.	03	1	Preinversión	20,698,032							20,698,032			
1116B000244	Unidad de Riego Huamuxtitlán 1ra. Sección, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero.	12	1	Preinversión	18,246,882							18,246,882			
1116B000245	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego del Norte del estado de Tamaulipas.	28	7	Preinversión	155,230,975							155,230,975			
1116B000246	Mantenimiento, rehabilitación y modernización de la red de estaciones hidroclimáticas de la cuenca del río Hondo, y ampliación de infraestructura de medición en sus afluentes por margen izquierda, en el Estado de Quintana Roo.	23	1	Preinversión	2,448,984		2,366,190					2,448,984		96.00	
1116B000247	Estudio de Evaluación de Lluvia-escorrentamiento y Campaña de Mediciones en la Cuenca Internacional del Río Hondo.	23	11	Preinversión	2,587,476		2,500,000					2,587,476		100.00	
1116B000248	Adquisición de 60 Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Parques Naturales	35	6	Preinversión	50,797,332		18,625,688					50,797,332		36.60	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 35 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000249	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el estado de Coahuila.	05	10	Preinversión	15,296,176		785,018					15,296,176		5.00	
1116B000250	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Península Baja California, Pacífico Norte, Balsas y Noroeste en los estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.	35	10	Preinversión	19,806,370		1,223,567					19,806,370		6.10	
1116B000251	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Cuencas Centrales del Norte y Golfo Centro en los estados de Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas y en la Región Lagunera.	35	10	Preinversión	19,263,230		168,925					19,263,230		0.90	
1116B000252	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Jalisco.	35	10	Preinversión	16,795,071		474,320					16,795,071		2.80	
1116B000253	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para el Organismo de Cuenca río Bravo en los estados de Chihuahua y Nuevo León.	35	10	Preinversión	14,231,119		2,700,000					14,231,119		18.50	
1116B000254	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico en los estados de Michoacán, Nayarit y Zacatecas.	35	10	Preinversión	17,753,345		1,273,148					17,753,345		7.20	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 36 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000255	Adquisición dos (2) estaciones de recepción de imágenes de los satélites meteorológicos GOES y una (1) estación de recepción de imágenes de los satélites meteorológicos POES	35	6	Preinversión	10,349,905		10,349,905					10,349,905		100.00	
1116B000256	Adquisición de 56 Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMEs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie.	35	6	Preinversión	51,236,168		36,597,263					51,236,168		71.00	
1116B000257	Adquisición de 61 Estaciones Meteorológicas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Reservas de la Biosfera y Áreas de Protección de Recursos Naturales, Flora y Fauna	35	6	Preinversión	51,643,954		32,171,643					51,643,954		62.40	
1116B000258	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Río San Juan, NL.	19	1	Preinversión	11,902,390							11,902,390			
1116B000259	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Valle de México	35	1	Preinversión	11,902,391							11,902,391			
1116B000260	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Río Conchos, CHIH.	08	1	Preinversión	11,902,391							11,902,391			
1116B000261	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Los Cabos, BCS.	03	6	Preinversión	25,874,762							25,874,762			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 37 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000262	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en El Palmito, DGO	10	6	Preinversión	25,874,762							25,874,762			
1116B000263	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Río Conchos, CHIH.	08	6	Preinversión	25,874,762							25,874,762			
1116B000264	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Valle de México.	35	6	Preinversión	25,874,762							25,874,762			
1116B000265	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Río San Juan, NL.	19	6	Preinversión	25,874,762							25,874,762			
1116B000266	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Los Cabos, BCS.	03	1	Preinversión	11,902,391							11,902,391			
1116B000267	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en El Palmito, DGO.	10	1	Preinversión	11,902,391							11,902,391			
1116B000268	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes de propiedad nacional del estado de Tabasco.	27	10	Preinversión	13,109,189							13,109,189			
1116B000269	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Golfo Norte (OCGN) en los estados de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.	35	10	Preinversión	4,305,560		2,000,000					4,305,560		46.50	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 38 de 57														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000270	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes y cuerpos de agua vulnerables en el estado de Tamaulipas.	28	10	Preinversión	18,245,250		5,673,212					18,245,250			31.00	
1116B000271	Programa de Adquisiciones para el Equipamiento de los Bancos del Agua en los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales.	35	6	Preinversión	1,392,725							1,392,725				
1116B000273	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego del Estado de Guanajuato.	11	7	Preinversión	155,238,608							155,238,608				
1116B000275	Programa de Modelos Físicos de Infraestructura de Riego, 2012.	09	10	Preinversión	3,104,971							3,104,971				
1116B000277	Construcción del Edificio del Organismo de Cuenca Golfo Centro.	30	4	Ejecución	100,962,754		50,000,000		1,041,401			100,962,754	1,041,401	50.00	1.00	
1116B000278	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Frontera Sur.	07	1	Ejecución	20,699,810		10,349,905	6,243,088	16,592,993			20,699,810	16,592,993	100.00	79.84	
1116B000279	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Golfo Centro.	30	1	Preinversión	20,699,809		20,699,809					20,699,809		100.00		
1116B000280	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Sureste.	31	1	Preinversión	20,699,809		20,699,809					20,699,809		100.00		
1116B000281	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de almacenamiento y Derivadoras, 2012.	35	11	Preinversión	59,854,495		2,000,000					59,854,495		3.00		
1116B000282	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 003 Tula, Hgo. (2012-2013)	13	7	Preinversión	155,242,040							155,242,040				
1116B000283	Construcción de La Presa de Almacenamiento Peña Blanca, Municipio de Valentín Gómez Farías, Estado de Chihuahua.	08	1	Preinversión	35,714,867					23,809,912		59,524,779				
1116B000284	Construcción del Proyecto de Temporal Tecnificado Jesús Diego, Chiapas.	07	1	Preinversión	212,720,074							212,720,074				
1116B000285	Construcción de obras de riego para el aprovechamiento de la cuenca baja del Río San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jalisco.	14	1	Preinversión	242,259,693					103,825,586		346,085,279				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 39 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000286	Adquisición y suministro de equipo e instrumental, convencional y automático; climatológico, hidrométrico, y de radiocomunicación para el nivel nacional.	35	6	Preinversión	7,366,242							7,366,242			
1116B000287	Conservación Diferida de Distritos de Riego: Noroeste	35	7	Preinversión	70,131,508		35,111,118					70,131,508		50.00	
1116B000288	Conservación Diferida de Distritos de Riego: Norte-Noreste	35	7	Preinversión	102,106,375		5,396,158					102,106,375		5.00	
1116B000289	Conservación Diferida de Distritos de Riego: Centro-Sur	35	7	Preinversión	116,032,644		2,396,696					116,032,644		1.50	
1116B000290	Estudio de factibilidad de la presa Alto Amatzinac, Municipio de Tetela del Volcán, Morelos.	17	11	Preinversión	1,862,983		1,800,000					1,862,983		100.00	
1116B000292	Estudio de Prefactibilidad y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del nuevo edificio Sede de la Dirección Local Campeche (DLCAM).	04	11	Preinversión	2,897,973							2,897,973			
1116B000293	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Península de Yucatán, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	39,588,385							39,588,385			
1116B000294	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Golfo Centro, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	39,588,385							39,588,385			
1116B000295	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Frontera Sur, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	39,588,385	38,250,000						39,588,385			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 40 de 57														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000296	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, con instalación por el proveedor.	35	6	Preinversión	39,588,385	38,250,000							39,588,385			
1116B000297	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito geográfico de los Organismos de Cuenca del Valle de México (OCAVM) y Península de Yucatán (OCPY)	35	10	Preinversión	13,511,763		1,853,024						13,511,763		13.00	
1116B000299	Estudio de factibilidad del proyecto presa de almacenamiento y zona de riego Las Anonas, Mpio. de la Huacana, Michoacán	16	11	Preinversión	2,276,979		2,200,000						2,276,979		100.00	
1116B000300	Estudio de factibilidad del proyecto presa de almacenamiento y zona de riego El Sandoval (El Cajón), Mpio. de Apatzingán, Michoacán	16	11	Preinversión	2,587,476		2,500,000						2,587,476		100.00	
1116B000301	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012.	35	11	Preinversión	16,507,362	18,000,000	11,000,000						16,507,362		66.60	
1116B000302	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguilito del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2012-2013).	16	7	Preinversión	155,243,789								155,243,789			
1116B000303	Construcción e instalación de estructuras para el equipamiento de las oficinas del Organismo de Cuenca Balsas, ubicadas en el edificio federal SAGAR-MORELOS.	17	1	Preinversión	1,511,955								1,511,955			
1116B000304	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales del río Lerma y sus principales afluentes en la subregión Alto Lerma.	15	10	Preinversión	11,051,357								11,051,357			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 41 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000305	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS)	35	10	Preinversión	20,190,635		4,419,300					20,190,635		20.00	
1116B000306	Estudio de factibilidad para la creación de un Distrito de Temporal Tecnificado en la cuenca de las Lagunas de Apan y Tochac, estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.	35	11	Preinversión	3,104,972		1,800,000					3,104,972		58.00	
1116B000308	Estudio de factibilidad para la construcción del Canal Emilio Carranza Municipio de Nazas, en la Región Lagunera, Estado de Durango.	10	11	Preinversión	1,759,484		1,700,000					1,759,484		100.00	
1116B000309	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes de propiedad nacional en el estado de México	15	10	Preinversión	10,073,190							10,073,190			
1116B000310	Actualización del análisis costo beneficio para la construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Cueva del Gallo, municipio de Temoac, Morelos.	17	11	Preinversión	1,345,488		1,300,000					1,345,488		100.00	
1116B000311	Obra civil-mecánica relacionada con radares meteorológicos	35	7	Preinversión	24,332,626							24,332,626		33.00	
1116B000312	Programa de Estudios para el Sostenimiento y ampliación del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. (Revisión de tuberías).	15	10	Preinversión	20,182,314		19,200,000					20,182,314		95.00	
1116B000313	Atender la emergencia en el municipio de Mazatlán del Estado de Sinaloa, por la ocurrencia lluvia severa el día 8 de agosto de 2011.	25	1	Preinversión	413,996,188	30,832,432	30,832,432					413,996,188		7.00	
1116B000314	Atender la emergencia en 5 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia lluvia severa los días del 30 de junio al 2 de julio de 2011.	28	1	Preinversión	6,209,942,811							6,209,942,811			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 42 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000315	Programa de adquisiciones para el equipamiento de los Centros Regionales de Atención de Emergencias 2011.	35	6	Ejecución	48,300,000		13,985,672					48,300,000		2.89	
1116B000316	Adquisición de equipo e instrumental climatológico e hidrométrico automático y convencional; para la modernización y operación de estaciones hidrológicas en la cuenca Lerma-Chapala.	35	6	Preinversión	7,999,507							7,999,507			
1116B000317	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	35	7	Ejecución	154,552,539	83,081,983	113,021,349	5,434,456	5,434,456			154,552,539	5,434,456	57.20	3.50
1116B000320	Obra civil e instalación de una planta de emergencia para generación de energía eléctrica en el edificio federal SAGAR-MORELOS.	17	1	Preinversión	1,514,119							1,514,119			
1116B000321	Programa de Adquisición de vehículos para la Dirección Local Tlaxcala de la Conagua.	29	6	Preinversión	1,603,511							1,603,511			
1116B000322	Perforación y Equipamiento de 3 Pozos para las Unidades de Riego Zacatapec, La Monera y El Peral.	13	1	Preinversión	13,271,934							13,271,934			
1116B000323	Reforzamiento y/o formación de bordo de protección y rectificación de los Ríos Santa Isabel y Satevó en el tramo comprendido del Río San Pedro aguas arriba de la Presa Francisco I. Madero Las Vírgenes en el municipio de Satevó, Estado de Chihuahua.	08	7	Preinversión	7,793,526							7,793,526			
1116B000324	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135	35	10	Preinversión	16,766,846							16,766,846			
1116B000325	Infraestructura de Riego de Región Centro Norte para 2012														
1116B000325	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135	35	10	Preinversión	18,629,828							18,629,828			
	Infraestructura de Riego en Región Noroeste para 2012.														

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 43 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000326	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sur para 2012.	35	10	Preinversión	13,972,371							13,972,371			
1116B000327	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Occidente para 2012.	35	10	Preinversión	19,975,316							19,975,316			
1116B000328	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en la Región Centro para 2012.	35	10	Preinversión	13,144,379							13,144,379			
1116B000329	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sureste y elaboración de estadísticas Agrícolas en todas las entidades de la República Mexicana para 2012.	35	10	Preinversión	16,870,345							16,870,345			
1116B000331	Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, Distrito de riego No. 085, La Begoña, Mpios. Comonfort y Celaya, Gto.	11	11	Preinversión	1,034,990		1,000,000					1,034,990		100.00	
1116B000332	Programa de Adquisición de Vehículos para Unidades de Riego.	35	6	Preinversión	23,908,280							23,908,280			
1116B000333	Perforación y equipamiento de pozos para constituir las Unidades de Riego por bombeo en municipios de SAN AGUSTÍN TLAXIACA y SAN SALVADOR, Hidalgo.	13	1	Preinversión	17,744,151							17,744,151			
1116B000335	Obra civil de conservación y mantenimiento en oficinas centrales de la CGSMN 2011.	09	7	Preinversión	10,349,905							10,349,905			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 44 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116B000337	Programa de adquisición de remolques especializados para el equipamiento de los Centros Regionales de Atención de Emergencias 2011.	35	6	Ejecución	14,500,380		4,000,000					14,500,380		27.58	
1116B000340	Ampliación de Unidades de Riego con pozos en el municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo.	13	1	Preinversión	19,809,876							19,809,876			
1116B000341	Construcción de Obras de Control de Inundaciones Miravalles municipio de Mazatlán, Sin.	25	1	Preinversión	205,171,178					72,928,343		278,099,521			
1116B000342	Programa de estudios de instrumentación de redes de monitoreo piezométrico en acuíferos del país.	35	10	Preinversión	6,727,438							6,727,438			
1116B000343	Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos del país.	35	10	Preinversión	4,139,962							4,139,962			
1116B000344	Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos.	35	10	Preinversión	4,139,962							4,139,962			
1116B000345	Construcción de la Presa de almacenamiento Uña de Gato y Zona de Riego, Mpio. de Huanusco; Edo. de Zacatecas.	32	1	Preinversión	100,269,219	2,569,931				42,972,520		143,241,739			
1116B000347	Construcción de la Zona de Riego Agua Zarca, Tomatlán, Jalisco	14	1	Preinversión	821,172,991					351,931,282		1,173,104,273			
1116B000348	Atender la emergencia en 29 municipios del Estado de Oaxaca, en la Cuenca del río Atoyac-Salado, por la ocurrencia lluvia severa los días 31 de agosto, 1, 4 y 7 de septiembre de 2011.	20	1	Preinversión	445,045,901							445,045,901			
1116B000349	Atender la emergencia en 37 municipios del Estado de Jalisco, en la Región Hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova del 11 al 13 de octubre de 2011.	35	1	Preinversión	103,499,047		20,000,000					103,499,047		19.32	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 45 de 57														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1116B000350	Adecuación del laboratorio para el centro de referencia especializado en bioindicadores del Organismo de Cuenca Balsas.	17	1	Preinversión	1,282,051							1,282,051				
1116B000351	Programa de Adquisiciones de la Gerencia de Calificación de Infracciones, Análisis y Evaluación.	35	6	Preinversión	26,940,802							26,940,802				
1116B000352	Actualización de estudios de factibilidad y análisis costo beneficio de proyectos hidroagrícolas.	35	10	Preinversión	3,104,971		3,000,000					3,104,971		100.00		
1116B000353	Programa de estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos costeros del país.	35	10	Preinversión	7,917,677							7,917,677				
1116B000354	Programa de estudios geohidrológicos para actualizar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país.	35	10	Preinversión	18,640,584							18,640,584				
1116B000355	Programa de estudios geohidrológicos para determinar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país.	35	10	Preinversión	7,037,935							7,037,935				
1116B000356	Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos del país.	35	10	Preinversión	13,993,071							13,993,071				
1116B000357	Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sostenimiento del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque.	35	10	Preinversión	3,260,220							3,260,220				
1116B000358	Programa de estudios de reactivación de redes de monitoreo piezométrico en los Acuíferos del país.	35	10	Preinversión	7,244,933							7,244,933				
1116B000360	Levantamientos Topográficos y Elaboración de los Planos para concluir los trámites expropiatorios de cuatro ejidos del Estado de Tamaulipas.	28	10	Preinversión	1,000,000							1,000,000				
1116B000361	Construcción de la Presa de almacenamiento Norogachi, Chihuahua.	08	1	Preinversión	54,194,326					18,064,774		72,259,100				
1116B000362	Construcción de La Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Agua Amarilla, Municipio de La Huerta, Jalisco.	14	1	Preinversión	127,941,929					54,832,258		182,774,187				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 46 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000001	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Aguascalientes para 2012.	01	10	Preinversión	9,500,000		5,600,000					9,500,000		58.94	
1216B000002	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chihuahua en su zona Norte para 2012.	08	10	Preinversión	15,200,000							15,200,000			
1216B000003	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chihuahua en su zona Sur para 2012.	08	10	Preinversión	17,100,000							17,100,000			
1216B000004	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California para 2012.	02	10	Preinversión	15,200,000							15,200,000			
1216B000005	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el Distrito Federal para 2012.	09	10	Preinversión	3,800,000							3,800,000			
1216B000006	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Coahuila en su zona Norte para 2012.	05	10	Preinversión	15,200,000		2,800,000					15,200,000		18.42	
1216B000007	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Colima para 2012.	06	10	Preinversión	5,700,000							5,700,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 47 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000008	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chiapas para 2012.	07	10	Preinversión	5,700,000							5,700,000			
1216B000009	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Coahuila en su zona Sur para 2012.	05	10	Preinversión	15,200,000							15,200,000			
1216B000010	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California Sur para 2012.	03	10	Preinversión	3,800,000							3,800,000			
1216B000011	Impacto Ambiental y Dictamen de Experto del proyecto de Temporal Tecnificado Ampliación 035 Los Naranjos, Veracruz.	30	11	Preinversión	1,100,000		1,100,000					1,100,000		100.00	
1216B000012	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona sur para 2012.	15	10	Preinversión	13,300,000							13,300,000			
1216B000013	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en Región I Lagunera de para 2012.	35	10	Preinversión	9,500,000							9,500,000			
1216B000014	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Sonora para 2012.	26	10	Preinversión	19,000,000							19,000,000			
1216B000015	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de San Luis Potosí para 2012.	24	10	Preinversión	19,000,000		2,800,000					19,000,000		14.73	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 48 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000016	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guerrero para 2012.	12	10	Preinversión	5,700,000		2,800,000					5,700,000		49.12	
1216B000017	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tabasco para 2012.	27	10	Preinversión	3,800,000							3,800,000			
1216B000018	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Veracruz para 2012.	30	10	Preinversión	11,400,000							11,400,000			
1216B000019	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Norte de Zacatecas para 2012.	32	10	Preinversión	19,000,000							19,000,000			
1216B000020	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de para Durango 2012.	10	10	Preinversión	13,300,000							13,300,000			
1216B000021	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Sur de Zacatecas para 2012.	32	10	Preinversión	19,000,000		2,800,000					19,000,000		14.73	
1216B000022	Programa de actualización del inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Nuevo Leon para 2012.	19	10	Preinversión	19,000,000							19,000,000			
1216B000023	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Hidalgo para 2012.	13	10	Preinversión	9,500,000							9,500,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 49 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000024	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Oaxaca para 2012.	20	10	Preinversión	9,500,000							9,500,000			
1216B000025	Atender la emergencia en 42 municipios del estado de Zacatecas, por la ocurrencia de sequía severa.	32	1	Preinversión	50,000,000							50,000,000			
1216B000026	Atender la emergencia en 16 municipios del Estado de Puebla, por la ocurrencia de sequía severa.	21	1	Preinversión	170,000,000							170,000,000			
1216B000027	Atender la emergencia en 26 municipios del estado de Jalisco, por la ocurrencia de sequía severa y atípica.	14	1	Preinversión	100,000,000							100,000,000			
1216B000028	Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Aguascalientes, por la ocurrencia de sequía severa y atípica.	01	1	Preinversión	220,000,000							220,000,000			
1216B000029	Atender la emergencia en 5 municipios del estado de Michoacán, por la ocurrencia de sequía atípica.	16	1	Preinversión	120,000,000							120,000,000			
1216B000030	Atender la emergencia en 51 municipios del estado de Nuevo León, por la ocurrencia de sequía atípica.	19	1	Preinversión	120,000,000							120,000,000			
1216B000031	Atender la emergencia en 50 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por la ocurrencia de sequía atípica.	30	1	Preinversión	190,000,000							190,000,000			
1216B000032	Atender la emergencia en 35 municipios del estado de Durango, por la ocurrencia de sequía severa.	10	1	Preinversión	200,000,000							200,000,000			
1216B000033	Atender la emergencia en 9 municipios del Estado de Sonora, por la ocurrencia de sequía severa durante el año 2011.	26	1	Preinversión	200,000,000							200,000,000			
1216B000034	Atender la emergencia en 41 municipios del estado de San Luis Potosí, por la ocurrencia de sequía atípica.	24	1	Preinversión	80,000,000							80,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 50 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000035	Atender la emergencia en 29 municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, por la ocurrencia de sequía severa	05	1	Preinversión	70,000,000							70,000,000			
1216B000036	Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica.	03	1	Preinversión	750,000,000		38,607,900					750,000,000		5.00	
1216B000037	Atender la emergencia en 37 municipios del Estado de Chihuahua, por la ocurrencia de sequía severa.	08	1	Preinversión	150,000,000							150,000,000			
1216B000038	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Morelos para 2012.	17	10	Preinversión	11,400,000							11,400,000			
1216B000039	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tamaulipas en su zona Norte para 2012.	28	10	Preinversión	15,200,000							15,200,000			
1216B000040	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Querétaro para 2012.	22	10	Preinversión	9,500,000							9,500,000			
1216B000041	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Sinaloa para 2012.	25	10	Preinversión	5,700,000							5,700,000			
1216B000042	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona Sur para 2012.	11	10	Preinversión	11,400,000							11,400,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 51 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000043	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Michoacán para 2012.	16	10	Preinversión	17,100,000		8,400,000					17,100,000		48.00	
1216B000044	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Nayarit para 2012.	18	10	Preinversión	7,600,000							7,600,000			
1216B000045	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Yucatán para 2012.	31	10	Preinversión	7,600,000							7,600,000			
1216B000046	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tamaulipas en su zona Sur para 2012.	28	10	Preinversión	15,200,000							15,200,000			
1216B000047	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona Norte para 2012.	15	10	Preinversión	13,300,000		2,800,000					13,300,000		21.00	
1216B000048	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Jalisco para 2012.	14	10	Preinversión	5,700,000							5,700,000			
1216B000049	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Puebla para 2012.	21	10	Preinversión	15,200,000							15,200,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 52 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000050	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona norte para 2012.	11	10	Preinversión	11,400,000							11,400,000			
1216B000051	Atender la emergencia en 10 municipios del Estado de Colima, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova el 12 de octubre de 2011.	06	1	Preinversión	900,000,000							900,000,000			
1216B000052	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tlaxcala para 2012.	29	10	Preinversión	9,500,000							9,500,000			
1216B000053	Programa de Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012.	35	11	Preinversión	5,174,952							5,174,952			
1216B000054	Programa de Adquisición e Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	35	6	Preinversión	46,165,000							46,165,000			
1216B000055	Ampliación de Unidades de Riego con pozos en los Municipios de Tula de Allende y Tepetitlán, Hidalgo.	13	1	Preinversión	12,636,930							12,636,930			
1216B000056	Programa de Estudio de protección catódica para el Sostentamiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	35	10	Preinversión	19,900,000							19,900,000			
1216B000057	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, 2012.	16	10	Preinversión	19,895,000							19,895,000			
1216B000058	Construcción de Obras de Protección en el Río Colorado entre las calles Morelos y Adolfo Gascón en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco.	14	1	Preinversión	19,989,927							19,989,927			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 53 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000059	Obra civil para la conservación de oficinas de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos	09	7	Preinversión	3,600,000		3,600,000					3,600,000		100.00	
1216B000066	Estudios para la Gestión Integral del Agua en Microcuencas de la Región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala	35	11	Preinversión	7,650,000							7,650,000			
1216B000067	Estudio, Anteproyecto y Bases de licitación para la Conceptualización del Sistema de Alerta y Control Supervisorio para el Drenaje de la Zona Metropolitana del Valle de México.	35	11	Preinversión	19,928,800		19,928,800					19,928,800		100.00	
1216B000068	Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental y Proyecto Ejecutivo para la construcción de Infraestructura de Protección Contra Inundaciones sobre los Arroyos El Zarco y El Tamarindo en las localidades de Ixtapa de la Concepción, Mojoneras y Las Juntas Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	14	11	Preinversión	4,000,000		4,000,000					4,000,000		100.00	
1216B000069	Construcción de Infraestructura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero.	12	1	Preinversión	977,424,815		132,214,384					977,424,815		13.50	
1216B000070	Evaluación ex-post del proyecto Construcción de la Presa de almacenamiento El Gigante, municipio de Ayala, estado de Morelos.	17	11	Preinversión	1,000,000		1,000,000					1,000,000		100.00	
1216B000071	Sistema de Monitoreo en Tiempo Real del Avance de Corrosión en los Acueductos del Sistema Cutzamala, Estado de México.	15	10	Preinversión	268,077,656							268,077,656			
1216B000072	Programa de Mantenimiento de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	35	7	Preinversión	11,525,000		6,083,263					11,525,000		53.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 54 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000073	Programa de Estudios de Preinversión para el Proyecto K135 infraestructura de Riego, en su componente para Unidades de Riego para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción de la presa Catalán en el Estado de México.	15	11	Preinversión	4,956,000							4,956,000			
1216B000074	Proyecto ejecutivo para la construcción y puesta en marcha de la oficina de monitoreo en la Dirección Local Tabasco.	27	11	Preinversión	500,000							500,000			
1216B000075	Rehabilitación y Modernización del Sistema de Riego Tonalá-Los Nuchita, Oax.	20	1	Preinversión	135,156,249							135,156,249			
1216B000077	Programa Nacional de Inspecciones e Informes de Seguridad de Presas.	35	11	Preinversión	90,000,000		17,200,000					90,000,000		19.00	
1216B000078	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 004 Don Martín, N.L.	35	7	Preinversión	149,995,890		31,332,652					149,995,890		20.80	
1216B000079	Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Suroeste del Municipio de San Juan del Río, Durango.	10	1	Preinversión	18,850,190		18,850,190					18,850,190		100.00	
1216B000080	Construcción de 3 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Noroeste del Municipio de San Juan del Río, Durango.	10	1	Preinversión	14,258,910		6,543,810					14,258,910		45.00	
1216B000081	Programa de Adquisiciones de Vehículos para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	35	6	Preinversión	11,520,482		11,520,482					11,520,482		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 55 de 57														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1216B000082	Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Sur del Municipio de San Juan del Río y la parte Este del Municipio de Canatlán, Durango.	10	1	Preinversión	18,850,190		6,000,000					18,850,190			32.00	
1216B000084	Construcción del proyecto Purgatorio-Arcediano para Abastecimiento de Agua Potable en el Area Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.	14	1	Preinversión	3,162,153,179					3,652,725,507		6,814,878,686				
1216B000085	Acueducto del Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable Paso Ancho-Ciudad de Oaxaca y Zona Conurbada.	20	1	Preinversión	1,573,616,885					2,005,405,485		3,579,022,370				
1216B000086	Programa de Supervisión para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	35	10	Preinversión	11,716,000		5,047,637					11,716,000			45.00	
1216B000087	Estudio de Factibilidad del encauzamiento del río Ameca, a la altura del poblado de Aguamilpa, Nayarit.	14	11	Preinversión	3,000,170							3,000,170				
1216B000088	Estudio técnico definitivo de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Presa de almacenamiento y zona de riego Coyotes, Mpio. Concordia, estado de Sinaloa.	25	11	Preinversión	1,000,000							1,000,000				
1216B000089	Construcción del Laboratorio de Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	20	1	Preinversión	7,817,234							7,817,234				
1216B000090	Construcción del archivo de transferencia en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	09	4	Preinversión	6,961,474							6,961,474				
1216B000091	Mantenimiento, operación y supervisión de las Plantas de Bombeo del Sistema Hidrológico del Valle de México ubicadas en la Zona Federal del Río La Compañía y municipios del Estado de México.	15	7	Preinversión	147,000,000							147,000,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 56 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000092	Programa de Estudios Básicos complementarios y Proyectos Ejecutivos de Presas de Almacenamiento, Presas Derivadoras y Zonas de Riego, Región Lerma Santiago Pacífico.	35	11	Preinversión	25,000,000							25,000,000			
1216B000093	Construcción del sistema de distribución de riego del proyecto Lago de Tequesquitengo, Morelos.	17	1	Preinversión	48,163,390					48,163,388		96,326,778			
1216B000094	Estudio y Proyecto Ejecutivo en el río Valle Nacional para minimizar riesgos por inundación a la altura de la localidad de Vega del Sol, municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca.	20	11	Preinversión	1,300,000							1,300,000			
1216B000095	Estudio de Prefactibilidad y Proyecto Ejecutivo para el acondicionamiento de secciones de aforo para instalación de equipo automático en las estaciones hidrométricas: Sardinias, Salomé Acosta, Cuencamé, San Francisco, Presa La Flor, Presa Los Naranjos y Presa Benjamín Ortega.	35	11	Preinversión	400,000							400,000			
1216B000096	Estudio Integral y Proyecto ejecutivo para encauzamiento y rectificación del río chiquito del 0+000 al km 7+000, desde la desembocadura del río Ameca hasta aguas arriba del poblado de Amatlán de Cañas, municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit.	18	11	Preinversión	447,300							447,300			
1216B000097	Construcción de un Espacio de Usos Múltiples, en el inmueble sede de CONAGUA.	09	4	Preinversión	3,423,353							3,423,353			
1216B000098	Adquisición e Implementación de un Sistema de Calibración Hidrológica para el Radar Meteorológico de Cerro Catedral	09	6	Preinversión	9,020,000							9,020,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 57 de 57													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1216B000099	Atender la emergencia por sequía en diferentes Estados del país, de acuerdo a la Estrategia para la Atención de los Estados Afectados Por la Sequía, establecida por el Gobierno Federal	35	6	Preinversión	29,209,100							29,209,100			
1216B000100	Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Vicente Guerrero, Gro.	12	11	Preinversión	1,500,000							1,500,000			
1216B000101	Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Andrés Figueroa, Gro.	12	11	Preinversión	1,500,000							1,500,000			
1216B000102	Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subsistemas Hidrológicos Valle de México (Zona Oriente), Distrito Federal, Estado de México.	35	7	Preinversión	69,990,000							69,990,000			
1216B000103	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque, Año 2012.	35	6	Preinversión	5,657,900							5,657,900			
1216B000104	Programa de Estudios de Preinversión para el Proyecto K135 infraestructura de Riego en el estado de Chihuahua, en su componente para Unidades de Riego para 2012.	08	11	Preinversión	17,000,000							17,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 1 de 1													
E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116E000001	Adquisición de vehículos y equipo de transporte para Delegaciones Federales y Oficinas Centrales.	35	6	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000					25,000,000		100.00	
1116E000002	Remodelación de Oficinas Centrales y Regionales a Nivel Nacional.	35	7	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		100.00	
1216E000001	Adquisición de motores fuera de borda para reemplazo en lanchas	26	6	Preinversión	3,090,000		2,689,117					3,090,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales															
F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916F000007	Adquisición de maquinaria, equipo, instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacciones en la CONANP.	35	6	Ejecución	9,009,622	3,750,000	3,750,000		3,127,755			9,009,622	3,127,755	100.00	77.14
0916F000008	Construcción del Sendero Anexas, dentro del Centro de Cultura para la Conservación del Centro Mexicano de la Tortuga, en El Mazunte Tonameca, Estado de Oaxaca.	20	2	Ejecución	30,946,215	34,725,065	32,425,065	2,308,006	2,308,006			30,946,215	2,308,006	100.00	7.00
1016F000001	Adquisición de mobiliario y equipo de administración en la CONANP.	35	6	Preinversión	4,382,642	3,750,000						4,382,642		100.00	
1116F000001	Proyectos Ejecutivos y estudios de preinversión para la CONANP.	35	11	Preinversión	3,100,000	3,100,000	3,100,000					3,100,000		100.00	
1116F000002	Construcción del Centro de Capacitación e Información Ambiental de la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote.	07	2	Preinversión	2,300,000		2,300,000					2,300,000		100.00	
1116F000003	Construcción de muelle de acceso marinal del parque nacional arrecife de Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo.	23	2	Preinversión	570,000							570,000			
1116F000004	Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP.	35	7	Ejecución	9,520,000	16,447,000	16,447,000	630,230	630,230			9,520,000	630,230	100.00	3.83
1116F000005	Adquisición de parque vehicular para oficinas centrales y regionales de la CONANP.	35	6	Ejecución	33,964,752	12,500,000	16,250,000	8,885,105	8,885,105			33,964,752	8,885,105	100.00	54.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 1 de 1													
RHQ Comisión Nacional Forestal															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916RHQ0009	Programa de Construcción y Ampliación a Edificios Administrativos de la CONAFOR.	14	4	Ejecución	20,596,310	11,990,000	11,990,000	7,978,386	14,818,800			20,596,310	14,818,800	100.00	98.20
1016RHQ0002	Construcción de Edificio Administrativo de la CONAFOR.	14	4	Ejecución	20,596,311	12,930,000			7,213,884			20,596,311	7,213,884	100.00	87.83
1016RHQ0005	Proyecto de obras en Gerencias Estatales de la CONAFOR.	35	4	Ejecución	20,608,269	10,011,555	11,023,191	7,034,523	15,118,582		3,152,193	20,608,269	18,270,775	100.00	94.56
1116RHQ0001	Construcción de Edificio para la Gerencia Estatal Jalisco, en el Vivero Forestal El Centinela, Zapopan, Jal.	14	4	Ejecución	6,869,424	3,337,185	5,028,962	1,631,527	1,631,527			6,869,424	1,631,527	100.00	35.20
1116RHQ0002	Programa de Adquisición de Equipo de Administración.	35	6	Preinversión	6,397,336	6,000,000	6,000,000					6,397,336		100.00	
1116RHQ0003	Programa de Adquisición de Equipo Técnico y Especializado.	35	6	Preinversión	9,417,219	9,000,000	9,000,000					9,417,219		100.00	
1116RHQ0004	Proyecto de Construcción de Infraestructura para la Prevención y Combate de Incendios Forestales de la CONAFOR.	35	2	Preinversión	16,500,000	9,200,000	9,200,000					16,500,000		100.00	
1116RHQ0005	Programa de rehabilitación y mantenimiento de inmuebles.	35	7	Ejecución	17,288,962	6,926,192	10,926,192	878,788	878,788			17,288,962	878,788	100.00	8.20
1116RHQ0006	Proyecto de construcción en Gerencias Estatales de reciente creación de la CONAFOR.	35	4	Preinversión	19,500,000	19,500,000	15,550,668					19,500,000		100.00	
1116RHQ0007	Programa de Adquisición de Vehículos.	35	6	Preinversión	49,780,000	41,000,000	35,000,000					49,780,000		100.00	
1116RHQ0008	Proyecto de infraestructura en Bancos y Viveros de Germoplasma Forestal.	35	5	Ejecución	10,685,234	3,120,000	3,120,000	372,465	372,465			10,685,234	372,465	100.00	11.90
1116RHQ0009	Proyecto de infraestructura en Centros de Educación y Capacitación Forestal.	35	2	Ejecución	6,914,807	4,753,808	4,753,808	124,277	124,277			6,914,807	124,277	100.00	2.61
1116RHQ0011	Programa de Restauración y Mantenimiento del Centro de Negocios Forestales (CENEFOR) ubicado en la Calle El Oro, en el Distrito Federal.	09	7	Ejecución	25,052,459		21,175,919	21,174,248	21,174,248			25,052,459	21,174,248	100.00	99.70
1216RHQ0001	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento al Centro de Educación y Capacitación Forestal No. 1 en el Estado de Michoacán.	16	7	Preinversión	13,880,000							13,880,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 1 de 1													
RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1116RJE0002	Adquisición del parque vehicular.	17	6	Preinversión	6,990,468	6,990,468						6,990,468		100.00	
1116RJE0003	Equipamiento de bienes inventariables.	17	6	Preinversión	11,400,000	11,409,532	766,848					11,400,000		100.00	
1116RJE0004	Remodelación y Rehabilitación de la infraestructura del Instituto.	17	7	Ejecución	1,200,000	1,200,000	300,000	200,000	200,000			1,200,000	200,000	100.00	75.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

17 Procuraduría General de la República		Página: 1 de 1													
SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0917SKC0001	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA CAPACITAR MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN	09	2	Preinversión - Contratación	19,625,000				75,057			19,625,000	75,057		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 1 de 1													
TOI Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TOI0001	Proyecto de adquisición de un terreno, y construcción de un estacionamiento y un edificio de oficinas.	30	4	Ejecución - Operación	57,103,529				7,772,778			57,103,529	7,772,778	100.00	24.20
1118TOI0002	Adquisición de mobiliario, equipo de aires acondicionados y Generadores de suministro de energía.	34	6	Contratación - Operación	5,526,849	5,340,000						5,526,849			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 1 de 1													
TOK Instituto de Investigaciones Eléctricas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T0K0005	Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT	17	6	Ejecución	51,791,530	8,580,000	8,580,000				18,951,876	51,791,530	18,951,876	100.00	81.71
1118T0K0001	Adquirir bienes informáticos	17	6	Preinversión - Contratación	1,720,000	1,720,000	1,720,000					1,720,000		100.00	
1118T0K0002	Programa de Mantenimiento Infraestructura Física 2012	17	7	Preinversión	3,700,000	13,700,000						3,700,000			
1118T0K0003	Equipo de Investigación 2012	17	6	Ejecución	16,000,000	16,000,000	16,000,000				232,000	16,000,000	232,000	100.00	1.45

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 1 de 1													
TOO Instituto Mexicano del Petróleo															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0218TO00001	Construcción de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	27	2	Ejecución	429,027,911	1,440,000					399,599,200	429,027,911	399,599,200	100.00	96.00
0318TO00047	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	09	2	Ejecución	233,225,957	12,900,000			2,991,895		66,605,656	233,225,957	69,597,551	100.00	64.60
0318TO00050	Construcción del centro de innovación, investigación y soluciones del Instituto Mexicano del Petróleo en Boca del río Ver.	30	2	Ejecución	240,317,822						2,531,587	240,317,822	2,531,587		
0418TO00001	Obras diversas en Sede institucionales	09	2	Ejecución	60,521,447	7,923,677					23,378,755	60,521,447	23,378,755	100.00	77.00
0418TO00007	Obras diversas de Zona Marina	04	2	Ejecución	58,340,325	14,736,323					1,940,604	58,340,325	1,940,604	100.00	5.00
0518TO00007	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver.	30	1	Ejecución	269,822,016	23,000,000					606,154	269,822,016	606,154		
0618TO00005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA IMP	09	7	Ejecución	135,801,902						22,087,968	135,801,902	22,087,968	100.00	50.00
1118TO00001	Programa de adquisición de auditoría	09	6	Preinversión	100,000							100,000			
1118TO00002	Programa de adquisiciones de investigación	09	6	Ejecución	65,585,403	29,672,581					4,771,909	65,585,403	4,771,909	100.00	
1118TO00003	Programa de adquisiciones de Administración	09	6	Ejecución	1,900,000	90,000					3,191,377	1,900,000	3,191,377		
1118TO00004	Programa de adquisicion de servicios	09	6	Ejecución	44,642,165	31,542,925					10,732,914	44,642,165	10,732,914		
1118TO00005	Programa de adquisición de equipo de laboratorio	09	6	Preinversión	107,772,432	48,694,494						107,772,432			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía															
TOQ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T0Q0001	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	15	6	Preinversión	38,294,647	37,000,000	37,000,000					38,294,647		100.00	
1118T0Q0002	PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	15	7	Preinversión	17,532,739							17,532,739			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 1 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4I0001	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección General	09	6	Ejecución	3,631,582				3,119,532			3,631,582	3,119,532	66.00	14.05
0318T4I0007	Equipo médico y mobiliario	09	6	Ejecución	362,599,891				277,943,234			362,599,891	277,943,234	78.12	67.46
0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	35	6	Ejecución	1,400,331,982	56,074,494	44,527,155	33,503,636	710,434,126			1,400,331,982	710,434,126	75.00	71.75
0318T4I0009	Renovación de instalaciones en Unidades Médicas	09	2	Ejecución	597,493,985		1,725,816	1,725,816	287,629,120			597,493,985	287,629,120	95.00	94.19
0318T4I0010	Adquisición de equipo automotriz para la atención de urgencias y servicios de la Subdirección de Servicios de Salud	09	6	Ejecución	245,494,916		29,000,000	21,596,731	141,549,132			245,494,916	141,549,132	90.00	88.33
0318T4I0011	Automatización	09	6	Ejecución	225,558,958	14,599,866	99,528,125		87,358,047			225,558,958	87,358,047	11.36	7.96
0318T4I0027	Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios	35	7	Ejecución	643,903,774	23,207,002	42,005,390	27,386,143	572,080,190			643,903,774	572,080,190	100.00	99.88
0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	35	2	Ejecución	584,033,763	77,051,416	162,062,086	36,787,415	95,431,978			584,033,763	95,431,978	73.08	36.73
0618T4I0003	Proyecto integral de modernización de la red de transporte de señales	09	6	Ejecución	387,244,058							387,244,058			
0718T4I0001	Construcción Unidad Deportiva, En Ciudad del Carmen, Campeche	04	2	Ejecución	151,436,259	33,403,048	32,532,249	5,894,448	60,348,446			151,436,259	60,348,446	75.00	54.12
0818T4I0009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	09	6	Ejecución	9,870,466	2,543,574	2,661,563	380,000	2,950,507			9,870,466	2,950,507	99.99	49.83
0818T4I0010	Adquisición de Equipo Automotriz para la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos	09	6	Ejecución	43,596,281				18,422,450			43,596,281	18,422,450	44.94	36.99
0818T4I0012	Programa de Adquisición de Vehículos para la Dirección Corporativa de Finanzas	09	6	Ejecución	6,220,636	600,000			2,859,933			6,220,636	2,859,933	100.00	97.87
0818T4I0018	Adquisición de Equipos y Herramientas para preservar la continuidad en la operación de los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	09	6	Ejecución	9,413,575	2,977,937	3,936,395	1,880,425	5,780,174			9,413,575	5,780,174	100.00	60.72
0818T4I0020	Ampliación de la capacidad de los sistemas contra incendio del Centro Administrativo Pemex	09	5	Ejecución	10,806,020		1,449,000		4,915,830			10,806,020	4,915,830	87.16	67.30
0818T4I0023	Adquisición de Equipo de Transporte de la Oficina del Abogado General	09	6	Ejecución	7,418,825				4,297,441			7,418,825	4,297,441	85.00	82.80
0818T4I0025	Intercomunicación de los inmuebles Centro Administrativo Pemex y estacionamiento Verónica	09	4	Ejecución	19,858,413	16,087,135	22,955,532	10,720,610	11,279,759			19,858,413	11,279,759	86.75	49.85

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 2 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4I0027	Sostenimiento de la capacidad de los sistemas de aire acondicionado	09	6	Ejecución	6,532,675		2,924,715	1,198,883	3,740,237			6,532,675	3,740,237	100.00	69.99
0818T4I0028	Intercomunicación de los inmuebles Torre Ejecutiva Pemex y Edificio Jose Colomo	09	4	Ejecución	20,699,810		13,539,821	10,632,592	11,203,359			20,699,810	11,203,359	99.93	51.56
0818T4I0029	Sustitución de los elevadores públicos del Edificio C, Cendi Castillo de Chapultepec, Torre Ejecutiva y Edificio Corona.	35	6	Ejecución	48,485,230		5,044,366		6,643,575			48,485,230	6,643,575	99.82	23.16
0818T4I0030	Adquisiciones de bienes de uso administrativo de la Oficina del Abogado General	09	6	Ejecución	5,019,666		526,184	261,439	4,744,914			5,019,666	4,744,914	100.00	49.01
0818T4I0032	Programa de Adquisiciones de los Centros de Desarrollo Infantil	35	6	Ejecución	15,301,295		1,161,141	1,161,141	14,127,518			15,301,295	14,127,518	70.00	66.10
0818T4I0033	Programa de Adquisiciones del Deportivo Salvador Benavides y Bibliotecas	09	6	Ejecución	2,145,900		928,457	928,453	1,842,831			2,145,900	1,842,831	100.00	74.80
0918T4I0001	Programa de Adquisiciones de la Subdirección Corporativa de Administración Patrimonial	09	6	Ejecución	4,674,312	3,464,274	246,355	213,236	2,018,575			4,674,312	2,018,575	72.31	39.56
0918T4I0003	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca.	20	2	Ejecución	69,739,405	18,431,650	30,589,582	16,285,599	41,235,303			69,739,405	41,235,303	100.00	92.61
0918T4I0004	Construcción de una Clínica en la Cd. de Villahermosa, Tabasco	27	2	Ejecución	146,739,328	16,799,946	85,131,844	13,829,182	85,506,214			146,739,328	85,506,214	96.23	74.31
0918T4I0007	Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la Dirección Corporativa de Finanzas.	09	6	Ejecución	236,368,629	261,190,562			118,687,553			236,368,629	118,687,553	68.82	48.28
0918T4I0008	Renovación del parque vehicular de la Subdirección de Servicios Corporativos	09	6	Ejecución	40,129,134	16,559,075						40,129,134		31.71	
0918T4I0010	Actualización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares y de Soporte de la Dirección Corporativa de Finanzas	09	6	Ejecución	26,384,842	1,819,880	1,000,000	999,851	3,761,370			26,384,842	3,761,370	76.99	13.85
0918T4I0011	Renovación del Parque Vehicular de la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones	09	6	Ejecución	49,682,656							49,682,656		35.14	
0918T4I0012	Adquisición de equipo y herramienta para servicios generales del Centro Administrativo de Pemex	09	6	Ejecución	7,118,265	1,624,811	3,737,481	25,800	5,083,401			7,118,265	5,083,401	93.00	92.87
0918T4I0013	Renovación de Mobiliario y Equipo de Oficina de La Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones	35	6	Ejecución	11,932,035							11,932,035		85.02	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 3 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4I0001	Adquisición de los sistemas de alimentación de energía ininterrumpible UPS, sistemas de aire acondicionado y sistemas de control de acceso y vigilancia para los centros de cómputo foráneos de la Dirección Corporativa de Administración	35	6	Ejecución	14,223,505							14,223,505		28.29	
1018T4I0002	Adquisición de equipo para sistemas aire acondicionado	09	6	Ejecución	34,046,235	10,930,982	16,565,594		5,372,809			34,046,235	5,372,809	35.64	23.48
1018T4I0003	Adquisición de equipo de cocina del comedor ejecutivo de Petróleos Mexicanos	09	6	Preinversión	592,347							592,347			
1018T4I0004	Construcción del Hospital Regional Villahermosa, Tabasco	27	2	Ejecución	894,717,612	48,500,348						894,717,612		14.18	
1018T4I0005	Sustitución de los sistemas de detección de humo y protección contra incendio del centro administrativo PEMEX	09	6	Ejecución	7,865,927		7,757,618	617,542	617,542			7,865,927	617,542	14.18	8.35
1018T4I0006	Adquisición de equipos de bombeo, eléctricos, electrónicos y equipos y herramientas para atender los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	09	6	Ejecución	9,937,272	2,982,719	5,443,549	862,397	3,384,267			9,937,272	3,384,267	50.00	31.26
1018T4I0008	Mantenimiento a Infraestructura de Equipos de Conmutación Telefónica	35	7	Ejecución	46,716,261							46,716,261			
1018T4I0010	Programa de Adquisición de vehículos para la operación de la Subdirección de Administración Patrimonial	35	6	Ejecución	6,485,250							6,485,250			
1018T4I0013	Adquisiciones y crecimiento de servidores UNIX para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central	35	6	Ejecución	49,482,894	3,479,876						49,482,894		30.97	
1018T4I0015	Programa de equipamiento de la Dirección Corporativa de Operaciones	09	6	Ejecución	20,699,809	7,044,690						20,699,809			
1018T4I0020	Automóviles Foráneos	35	6	Preinversión	4,222,761							4,222,761			
1018T4I0022	Programa de Adquisición de Equipo y Mobiliario de Oficina y Equipo de Operación para Acondicionamiento e Integración de Áreas de Nueva Creación	35	6	Preinversión	8,992,307							8,992,307			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 4 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4I0023	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche	04	2	Preinversión - Contratación	55,558,538	7,768,538	3,492,228		7,633,106			55,558,538	7,633,106	20.00	13.73
1018T4I0024	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	27	2	Ejecución	50,155,832	11,572,500	3,895,001	2,895,000	2,895,000			50,155,832	2,895,000	50.00	5.77
1118T4I0001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de oficina del Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos.	09	6	Preinversión	392,055							392,055			
1118T4I0002	Adquisición y equipamiento de vehículos de contraincendio y maniobras	09	6	Ejecución	34,313,958		2,887,120		20,018,232			34,313,958	20,018,232	60.00	59.51
1118T4I0003	Adquisición de equipos de aire autónomo para ataque contraincendio y compresor para recarga de cilindros de aire	09	6	Preinversión	1,293,738							1,293,738			
1118T4I0004	Sistema de equipos para impresión de planos	09	6	Preinversión	280,482		281,000					280,482			
1118T4I0005	Adquisición de un transformador eléctrico 750 KVA, trifásico conexión ATT-210/BT Delta-Estrella alta tensión 13,800 volts.	27	6	Ejecución	670,907		670,903					670,907			
1118T4I0006	Programa de adquisiciones de equipo de radiocomunicación para la contratación de 280 elementos	35	6	Preinversión	3,933,370		4,760,800					3,933,370			
1118T4I0007	Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver.	30	2	Preinversión	8,321,323							8,321,323			
1118T4I0008	Adquisición de un sistema de detección de humo para el edificio B-2, Cendi Verónica, Almacén ExBlanco, Sistema de Sonorización de la TEP, Sistema Electrónico de Seguridad (metasys) y Paneles para el Sistema Contraincendio de los Edificios del CAP y TEP	09	6	Preinversión	8,176,425							8,176,425			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 5 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4I0009	Adquisición de equipos, motores eléctricos nema premium e instrumentos de medición y control para los sistemas eléctricos, refrigeración, calefacción, equipo de bombeo, radiocomunicación y detección de sismos y equipos para asegurar la funcionalidad del laboratorio de control químico	09	6	Preinversión	20,270,288							20,270,288			
1118T4I0010	Adquisición e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales para la Torre Ejecutiva Pemex	09	6	Preinversión	12,419,885							12,419,885			
1118T4I0011	Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la TEP y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica	09	6	Ejecución	50,714,533	22,377,566						50,714,533			
1118T4I0012	Programa de adquisición de enseres y equipamiento para los departamentos de seguridad física	35	6	Preinversión	2,443,405							2,443,405			
1118T4I0013	Renovación de instalaciones en unidades médicas v2	35	7	Ejecución	968,021,997	38,908,111	9,147,506					968,021,997			
1118T4I0014	Modernización del sistema de seguridad física del Centro Administrativo de Pemex	09	6	Preinversión	8,279,924							8,279,924			
1118T4I0015	Programa de adquisiciones de armamento para la contratación de 280 elementos	09	6	Preinversión	9,714,835		1,350,000					9,714,835			
1118T4I0016	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz	30	2	Preinversión	56,166,292							56,166,292			
1118T4I0017	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz	30	2	Preinversión	56,166,292							56,166,292			
1118T4I0018	Programa de adquisiciones de vehículos para la contratación de 280 elementos	35	6	Preinversión	24,080,000		4,300,000					24,080,000			
1118T4I0019	Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco.	27	2	Preinversión	52,172,906							52,172,906			
1118T4I0021	Adquisición e instalación de una alarma sísmica para el Centro Administrativo Pemex	09	6	Preinversión	1,023,606							1,023,606			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 6 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4I0022	Construcción de una Torre Médica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz.	30	2	Ejecución	106,246,947		5,224,050	5,224,050	5,224,050			106,246,947	5,224,050	30.00	4.92
1118T4I0023	Construcción del Consultorio de Jalpa de Méndez, Tabasco	27	2	Ejecución	40,605,781		1,600,000					40,605,781			
1118T4I0025	Programa de Adquisición para la compra de 100 patrullas de los servicios de Vigilancia y Patrullaje de las instalaciones de Pemex Refinación	35	6	Ejecución	43,000,000		43,000,000					43,000,000			
1218T4I0001	Iniciativa de Integración de la Cadena de Valor de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en Petróleos Mexicanos	09	10	Preinversión	1,736,520,213							1,736,520,213			
1218T4I0002	Programa de adquisición de equipo eléctrico y electrónico de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física II	35	6	Preinversión	19,135,434		2,411,374					19,135,434			
1218T4I0003	Programa de Adquisición de Equipo para Comunicaciones de Voz y Datos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física	35	6	Preinversión	5,289,403							5,289,403			
1218T4I0004	Adquisición de un Acelerador Lineal y Construcción del Búnker en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad	09	2	Preinversión	105,908,000							105,908,000			
1218T4I0005	Adquisición de Equipo de Comunicación Estratégica para Seguridad y Vigilancia	09	6	Preinversión	268,320,000							268,320,000			
1218T4I0006	Construcción Unidad de 1er Nivel de Atención Médica Ecatepec	15	2	Preinversión	89,662,000							89,662,000			
1218T4I0007	Construcción de un centro de desarrollo infantil en Reforma, Chiapas.	07	2	Preinversión	62,547,022							62,547,022			
1218T4I0008	Solución integral de voz y datos en Petróleos Mexicanos	35	6	Preinversión	47,576,339							47,576,339			
1218T4I0009	Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica	09	6	Preinversión	691,300							691,300			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 1 de 3													
T4L Pemex-Exploración y Producción															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	35	1	Ejecución - Operación	464,991,434,653	18,322,347,593	20,342,152,929	11,158,560,426	115,714,259,009		17,777,342,767	464,991,434,653	133,491,601,776	22.86	22.54
018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán	35	1	Ejecución - Operación	87,993,711,514	5,657,138,497	4,361,829,063	1,820,535,067	38,833,685,592		12,433,903,136	87,993,711,514	51,267,588,728	69.78	68.47
020 96 020	Cantarell	35	1	Ejecución - Operación	960,812,487,916	49,545,560,294	61,605,184,046	18,255,663,857	427,367,626,330		148,957,575,405	960,812,487,916	576,325,201,735	64.90	64.68
021 96 021	Burgos	35	1	Ejecución - Operación	526,229,690,970	18,104,153,796	13,222,100,939	7,791,651,959	204,218,791,279		67,253,304,348	526,229,690,970	271,472,095,627	59.93	59.70
0218T4L0039	Reingeniería del Sistema de Recuperación Secundaria del Campo Tamaulipas-Constituciones	35	1	Ejecución - Operación	27,680,002,459	2,999,422,785	1,799,102,420	1,711,279,325	17,258,569,165		1,401,208,690	27,680,002,459	18,659,777,855	52.41	51.61
038 98 038	Delta del Grijalva	35	1	Ejecución - Operación	76,270,605,319	6,033,476,188	5,281,900,171	1,695,473,199	36,538,312,637		9,158,228,300	76,270,605,319	45,696,540,937	71.47	70.73
039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	35	1	Ejecución - Operación	625,558,163,108	39,362,829,066	31,836,295,987	10,625,923,220	186,886,441,879		76,242,870,602	625,558,163,108	263,129,312,481	48.01	47.71
069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermúdez	35	1	Ejecución - Operación	183,048,214,436	13,579,183,064	18,791,557,675	5,236,042,607	79,398,591,928		28,907,473,238	183,048,214,436	108,306,065,166	58.23	57.76
0718TZZ0001	Integral Lakach	35	1	Ejecución - Operación	26,144,428,976	1,524,000,001	773,960,865	76,544,967	2,111,354,644		411,725,666	26,144,428,976	2,523,080,310	7.97	7.68
0818T4L0001	Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	04	6	Ejecución - Operación	8,169,458	1,657,000	8,224,836		2,704,433			8,169,458	2,704,433	100.00	22.97
0818T4L0003	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 1era. Etapa	27	6	Ejecución - Operación	50,365,371	12,370,000	7,345,161		19,817,324			50,365,371	19,817,324	58.20	58.02
0818T4L0004	Proyecto de Adquisición de Vehículos de Sede 1era. Etapa	09	6	Ejecución - Operación	17,729,297	4,000,000	4,666,800		6,486,636			17,729,297	6,486,636	70.97	40.77
0818T4L0005	Proyecto Adquisición de Vehículos para el Área de Distribución y Comercialización 1era. Etapa	27	6	Ejecución - Operación	2,019,917				1,820,800			2,019,917	1,820,800	99.79	99.79
0818T4L0006	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	04	7	Ejecución - Operación	141,168,367				153,842,093		9,559,758	141,168,367	163,401,851	100.00	69.25
0818T4L0008	Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	04	5	Ejecución - Operación	905,128,590	126,567,300	151,107,288	12,928,053	180,984,433		4,359,453	905,128,590	185,343,886	36.84	36.83
0818T4L0009	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa	27	5	Ejecución - Operación	3,550,388,520	660,052,616	843,953,051	342,552,703	2,405,732,398		16,562,627	3,550,388,520	2,422,295,025	69.31	67.57
0818T4L0010	Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa	27	11	Ejecución - Operación	292,264,529	50,000,000	39,643,803	11,430,041	241,701,932		1,475,520	292,264,529	243,177,452	76.82	74.54
0818T4L0011	Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa	27	7	Ejecución - Operación	1,722,768,341	555,130,002	384,040,852	143,223,242	1,309,689,738		52,081,978	1,722,768,341	1,361,771,716	75.36	75.15
0818T4L0012	Proyecto de Normalización y Sistematización de Tecnología de Información 1era. Etapa	09	5	Ejecución - Operación	486,995,463				366,541,284		6,604,290	486,995,463	373,145,574	87.06	87.06

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 2 de 3													
T4L Pemex-Exploración y Producción															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4L0013	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa	09	5	Ejecución - Operación	877,284,402	112,916,104	343,971,207	18,229,693	516,297,696		8,717,035	877,284,402	525,014,731	96.92	50.74
0818T4L0015	Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa	30	7	Ejecución - Operación	237,012,025	67,822,024	92,098,536	1,930,536	48,483,844			237,012,025	48,483,844	56.87	22.73
0818T4L0017	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Norte 1era. Etapa	30	6	Ejecución - Operación	107,217,446	28,754,331	1,686,778	1,686,778	22,729,614			107,217,446	22,729,614	34.37	33.48
0818T4L0020	Proyecto de Transporte y Distribución de Hidrocarburos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	04	7	Ejecución - Operación	17,214,863				12,624,939			17,214,863	12,624,939	72.82	72.82
0818T4L0021	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	27	7	Ejecución - Operación	372,164,723	72,971,518	96,254,800	30,694,190	119,595,523		2,185,496	372,164,723	121,781,019	50.43	45.06
0818T4L0023	Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa.	27	5	Ejecución - Operación	226,562,803	45,096,642	31,906,472	9,992,171	171,573,984		366,928	226,562,803	171,940,912	86.33	65.21
089 01 087	Integral Caan	27	1	Ejecución - Operación	68,233,067,583	2,250,567,342	2,992,215,671	970,887,066	25,391,053,045		12,442,140,798	68,233,067,583	37,833,193,843	57.37	56.82
0918T4L0001	Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa	35	5	Ejecución - Operación	2,632,607,934	862,834,031	306,214,970	78,576,706	211,584,469			2,632,607,934	211,584,469	41.55	40.51
093 98 093	Integral Poza Rica	35	1	Ejecución - Operación	40,530,197,529	2,715,252,243	3,143,466,380	2,146,575,748	26,244,096,598		5,097,898,138	40,530,197,529	31,341,994,736	68.43	66.51
094 01 092	Integral Arenque	35	1	Ejecución - Operación	48,922,461,024	3,105,362,321	880,049,472	351,940,388	16,465,982,159		8,906,170,973	48,922,461,024	25,372,153,132	58.07	55.78
095 01 093	Integral Ayin-Alux	35	1	Ejecución - Operación	18,103,988,946	1,086,708,169	145,835,620	61,963,679	3,591,369,942		229,335,183	18,103,988,946	3,820,705,125	21.53	21.25
097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	35	1	Ejecución - Operación	83,117,895,208	4,496,820,846	5,458,705,199	1,690,114,272	31,097,769,893		9,477,851,008	83,117,895,208	40,575,620,901	47.16	46.52
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	07	1	Ejecución - Operación	24,781,176,778	2,264,217,271	2,209,592,026	715,724,147	11,358,255,777		4,131,968,835	24,781,176,778	15,490,224,612	73.78	70.54
099 01 097	Integral Cárdenas	27	1	Ejecución - Operación	9,643,449,013	1,306,351,951	4,706,116	35,590,581	5,288,078,482		1,626,306,224	9,643,449,013	6,914,384,706	59.02	52.46
100 01 098	Integral Carmito-Artesa	07	1	Ejecución - Operación	10,016,304,964	785,267,542	918,341,044	370,139,450	4,275,971,288		1,979,605,409	10,016,304,964	6,255,576,697	69.48	67.29
101 01 099	Integral Chuc	35	1	Ejecución - Operación	102,759,316,110	11,261,165,738	10,469,707,556	2,695,457,301	34,451,497,038		14,000,333,143	102,759,316,110	48,451,830,181	60.72	50.28
1018T4L0001	Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa	04	6	Ejecución - Operación	25,527,207	2,699,600	3,080,048	910,448	4,315,864			25,527,207	4,315,864	25.92	5.78
1018T4L0002	Proyecto Soporte de la Región Marina Suroeste, 2da. Etapa	35	5	Ejecución - Operación	230,455,168	105,644,865	65,680,649	8,486,138	25,831,934			230,455,168	25,831,934	37.69	5.16
102 01 100	Integral Ek-Balam	04	1	Ejecución - Operación	47,153,531,714	5,266,990,635	2,300,016,994	540,541,805	14,424,433,035		4,222,414,603	47,153,531,714	18,646,847,638	45.67	45.42
103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba	27	1	Ejecución - Operación	41,401,055,001	2,321,131,272	3,141,583,054	827,296,117	15,363,090,317		7,817,068,002	41,401,055,001	23,180,158,319	70.87	68.27
109 01 107	Integral Yaxche	35	1	Ejecución - Operación	55,793,843,989	5,359,877,339	4,893,664,939	1,146,888,728	15,822,301,172		2,340,605,985	55,793,843,989	18,162,907,157	50.60	50.50
1118T4L0001	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa	04	7	Ejecución - Operación	452,808,330		40,833,309	1,258,993	1,258,993			452,808,330	1,258,993	0.22	0.08

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 3 de 3													
T4L Pemex-Exploración y Producción															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4L0002	Proyecto de Exploración Campeche Oriente	04	1	Ejecución - Operación	29,777,710,767	3,619,594,585	2,219,619,405	504,851,053	504,851,053			29,777,710,767	504,851,053	3.96	2.83
1118T4L0003	Proyecto de Exploración Comalcalco	27	1	Ejecución - Operación	12,197,362,671	1,201,942,317	1,948,445,885	482,801,915	482,801,915			12,197,362,671	482,801,915	6.36	3.88
1118T4L0004	Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas.	09	5	Ejecución - Operación	29,021,132	43,772,160	2,006,160					29,021,132		1.66	
1118T4L0005	Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas.	09	6	Ejecución - Operación	37,166,507		1,466,000					37,166,507		2.34	
1118T4L0006	Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables	35	1	Preinversión	7,302,835,292							7,302,835,292			
1218T4L0001	Proyecto de adquisición de 4 Equipos Modulares de Perforación	35	1	Preinversión	6,047,952,422							6,047,952,422			
1218T4L0002	Proyecto Aceite Terciano del Golfo - Desarrollo Tecnológico	35	11	Preinversión	7,968,391,617							7,968,391,617			
1218T4L0003	Proyecto para Seguridad Física de PEP	27	5	Preinversión	2,960,000,000							2,960,000,000			
1218T4L0004	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa	27	5	Preinversión	689,000,000							689,000,000			
321 00 319	Integral Och-Uech-Kax	35	1	Ejecución - Operación	15,472,683,460	1,178,107,923	1,630,786,874	548,238,920	6,148,633,090		1,785,392,122	15,472,683,460	7,934,025,212	82.26	75.26
322 00 320	Programa Estratégico de Gas	35	1	Ejecución - Operación	659,997,587,428	45,800,243,029	41,492,398,950	12,035,891,733	246,931,994,967		89,617,732,815	659,997,587,428	336,549,727,782	61.02	59.98

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 1 de 17													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
003 02 004	Salina Cruz	20	1	Preinversión	15,641,444,873				317,652,995		3,141,911	15,641,444,873	320,794,906		
0318T4M0035	Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto.	28	10	Contratación - Ejecución	342,838,853	50,000		-831	237,970,211		90,053,120	342,838,853	328,023,331	95.00	93.60
0318T4M0038	Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003.	35	1	Contratación - Ejecución	1,513,750,337	296,923,474	351,247,816	58,384,330	933,882,800		1,336,870	1,513,750,337	935,219,670	75.00	73.85
0318T4M0040	Apoyo a procesos administrativos de Pemex Refinación	09	10	Contratación - Ejecución	2,463,647,210				1,034,224,112		266,181,796	2,463,647,210	1,300,405,908	90.00	58.10
0318T4M0047	Infraestructura Terminales Golfo	30	1	Contratación - Ejecución	244,800,354				75,951,246		4,742,748	244,800,354	80,693,994	41.41	19.57
0318T4M0048	Rehabilitación Instalaciones Portuarias	30	7	Contratación - Ejecución	314,806,183	14,561,138			140,424,895		171,772,111	314,806,183	312,197,006	95.16	95.16
0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	35	7	Contratación - Ejecución	797,532,526	171,138,905	335,735,558	2,737,748	249,854,462		45,876,708	797,532,526	295,731,170	65.00	59.74
0318T4M0050	Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	2,833,176,256	110,596,629	213,151,914	36,842,877	2,361,528,049		379,647,337	2,833,176,256	2,741,175,386	78.00	77.07
0318T4M0051	Sostenimiento de la operación de las Terminales Norte	19	7	Contratación - Ejecución	214,920,843				112,501,198		40,189,068	214,920,843	152,690,266	75.00	72.26
0318T4M0052	Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico	35	7	Contratación - Ejecución	2,402,379,408	26,332,412	104,219,801	36,913,359	2,162,184,672		264,120,664	2,402,379,408	2,426,305,336	80.00	75.59
0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	19	5	Contratación - Ejecución	582,301,818	13,950,175	72,288,559	10,082,900	312,175,857		11,330,979	582,301,818	323,506,836	55.00	51.66
0318T4M0061	Normatividad Ductos e Instalaciones Pacífico	14	5	Contratación - Ejecución	331,020,832				20,570,382		760,635	331,020,832	21,331,017	25.30	25.21
0318T4M0077	Adquisiciones en Terminales de Almacenamiento y Distribución Golfo	30	6	Preinversión - Ejecución	18,122,158				3,376,745			18,122,158	3,376,745	18.48	18.48
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratación - Ejecución	3,015,927,630	726,832,584	406,951,311	20,051,667	1,025,328,654		192,452,408	3,015,927,630	1,217,781,062	50.00	49.05
0318T4M0092	Tren energético de la Refinería de Tula	13	1	Contratación - Ejecución	730,104,901				411,892,268			730,104,901	411,892,268	66.34	66.34
0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	11	1	Contratación - Ejecución	1,127,522,745	538,255,287	255,480,153	45,418,477	690,895,420			1,127,522,745	690,895,420	45.00	42.41
0318T4M0094	Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	20	1	Preinversión - Ejecución	449,989,230	145,781,065	13,378,979	5,924,489	90,950,253		5,748,309	449,989,230	96,698,562	10.00	9.33
0318T4M0095	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Centro	22	7	Contratación - Ejecución	978,014,353				443,164,823		144,675,007	978,014,353	587,839,830	55.97	55.97
0318T4M0096	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	2,640,238,288	50,000	7,037,273	9,510,366	2,296,179,456		333,819,351	2,640,238,288	2,629,998,807	99.00	98.31
0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	30	1	Contratación - Ejecución	4,289,826,567	386,606,954	227,873,154	129,600,140	973,013,967			4,289,826,567	973,013,967	13.84	13.80

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 2 de 17													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4M0103	Normatividad Ductos e Instalaciones Centro	22	5	Contratación - Ejecución	309,131,735				277,156,606		38,201,781	309,131,735	315,358,387	80.00	78.70
0318T4M0105	Terminal de Almacenamiento y Distribución Tuxpan	30	1	Preinversión - Ejecución	421,081,409				80,587,124			421,081,409	80,587,124	10.00	6.97
0318T4M0106	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte	19	7	Contratación - Ejecución	1,420,783,947	10,792,310			711,445,084		449,901,978	1,420,783,947	1,161,347,062	85.00	82.45
0318T4M0108	Infraestructura Ductos e Instalaciones Norte	19	1	Contratación - Ejecución	386,245,434			-26,851	251,805,805		63,387,959	386,245,434	315,193,764	74.00	72.88
0318T4M0109	Infraestructura Terminales Centro	22	1	Contratación - Ejecución	225,777,281	31,045,899	11,113,524		115,375,055		17,178,620	225,777,281	132,553,675	55.00	51.53
0318T4M0113	Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo	30	5	Contratación - Ejecución	799,099,694	36,246,031	34,096,830	14,060,758	475,152,120		244,627,317	799,099,694	719,779,437	83.00	80.29
0318T4M0114	Infraestructura instalaciones portuarias	35	1	Contratación	115,739,659		41,082,896					115,739,659		0.01	
0318T4M0117	Abastecimiento de productos destilados en la Península de Yucatán	34	1	Ejecución	1,788,288,853				112,332,397			1,788,288,853	112,332,397	8.64	8.64
0318T4M0118	Infraestructura Ductos e instalaciones Centro	22	1	Contratación - Ejecución	107,744,741		2,028,574	1,566,565	107,071,086			107,744,741	107,071,086	100.00	97.25
0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	30	1	Preinversión - Ejecución	1,343,541,945	172,703,355	41,500,174	1,213,785	696,801,696		178,659,731	1,343,541,945	875,461,427	80.00	79.59
0418T4M0006	Adquisiciones de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	09	6	Contratación - Ejecución	58,995,924				38,681,960		19,524,449	58,995,924	58,206,409	97.00	96.41
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	19	1	Contratación - Ejecución	1,373,032,234	502,575,464	401,499,465	766,429	152,943,868			1,373,032,234	152,943,868	12.18	11.25
0418T4M0014	Adquisiciones de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos	09	6	Preinversión - Ejecución	50,918,750						11,899,248	50,918,750	11,899,248	34.47	17.17
0518T4M0001	Restablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución	35	7	Contratación - Ejecución	1,771,904,939	111,158,105	121,620,544	12,047,761	1,082,815,957		8,660,026	1,771,904,939	1,091,475,983	85.00	71.52
0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	30	1	Contratación - Ejecución	4,711,765,059	944,152,705	56,159,891		79,789,881			4,711,765,059	79,789,881	30.00	29.00
0518T4M0007	Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula	07	1	Contratación - Ejecución	619,724,404	260,155,154	233,333,018	56,923,413	116,407,819			619,724,404	116,407,819	15.00	11.31
0518T4M0008	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte	19	5	Contratación - Ejecución	948,939,931	83,300,392	90,223,752	771,922	321,762,638		9,607,122	948,939,931	331,369,760	49.52	36.31
0518T4M0010	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero	28	1	Contratación - Ejecución	971,273,134	296,443,088	127,001,587	371,727	4,187,681			971,273,134	4,187,681	10.00	6.55
0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	35	1	Contratación - Ejecución	33,057,381,663	8,449,933,869	10,118,798,683	3,345,186,446	14,196,014,923			33,057,381,663	14,196,014,923	55.00	50.86
0618T4M0001	Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	11	11	Contratación - Ejecución	2,078,340,643	882,280,272	1,312,000,002	255,364,514	689,621,060			2,078,340,643	689,621,060	35.00	30.65
0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	35	11	Contratación - Ejecución	3,707,022,066	338,399,869	678,932,066	165,343,714	2,791,825,971		25,618,660	3,707,022,066	2,817,444,631	70.00	69.02

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 3 de 17													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618T4M0006	Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	432,066,511		28,700,734	1,843,930	401,082,319			432,066,511	401,082,319	94.59	93.95
0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratación - Ejecución	1,144,829,495	322,617,549	363,574,645	91,565	19,962,909			1,144,829,495	19,962,909	12.98	2.34
0618T4M0008	Ampliación de las instalaciones del centro de información técnica administrativa y acopio de documentos	09	5	Contratación - Ejecución	53,225,758	2,564,579	2,564,579		4,043,779			53,225,758	4,043,779		
0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	11	1	Contratación - Ejecución	44,908,835,162	3,912,064,723	4,140,400,485	46,556,961	313,887,762			44,908,835,162	313,887,762	4.35	0.73
0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	35	1	Contratación - Ejecución	3,564,568,828	528,673,385	1,090,027,205	140,338,408	2,711,314,491			3,564,568,828	2,711,314,491	78.03	64.92
0718T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta	19	7	Contratación - Ejecución	7,297,773,633	1,867,955,385	2,199,860,478	238,811,146	5,487,738,991			7,297,773,633	5,487,738,991	100.00	99.51
0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	03	1	Contratación - Ejecución	365,745,348	198,316,742	99,861,126	1,336,042	8,138,793			365,745,348	8,138,793	10.00	0.57
0718T4M0007	Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de las estaciones de bombeo de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	35	7	Contratación - Ejecución	635,640,830	5,098,177	1,634,348	1,144,348	631,757,084			635,640,830	631,757,084	100.00	99.20
0818T4M0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero	28	7	Contratación - Ejecución	10,323,212,566	2,099,757,989	2,145,048,809	339,088,569	3,978,337,293			10,323,212,566	3,978,337,293	75.00	72.19
0818T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán	30	7	Contratación - Ejecución	7,715,927,452	1,923,039,945	1,708,756,344	297,401,735	3,336,646,219			7,715,927,452	3,336,646,219	45.00	43.09
0818T4M0004	Estudios de Preinversión para el desarrollo de infraestructura en el sistema de transporte por ductos.	09	11	Contratación - Ejecución	112,616,544				24,516,700			112,616,544	24,516,700	5.88	5.66
0818T4M0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula	13	7	Contratación - Ejecución	8,190,959,204	1,950,000,011	1,866,987,331	509,678,976	4,216,182,527			8,190,959,204	4,216,182,527	55.00	50.60
0818T4M0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca	11	7	Contratación - Ejecución	6,390,323,810	1,282,000,000	1,608,230,000	109,635,563	3,090,656,789			6,390,323,810	3,090,656,789	45.00	37.68
0818T4M0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz	20	7	Contratación - Ejecución	6,644,027,743	1,816,053,851	2,179,916,141	208,157,248	3,994,432,191			6,644,027,743	3,994,432,191	70.00	68.86
0818T4M0014	Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Pacífico.	35	11	Contratación - Ejecución	44,356,536				40,151,641			44,356,536	40,151,641	100.00	99.90

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 4 de 17													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0017	Sustitución de 3 Monoboyas	35	7	Contratación - Ejecución	295,369,007	182,383,310	83,000,000					295,369,007		50.20	
0818T4M0018	Mantenimiento Mayor a Turbomaquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación	34	7	Contratación - Ejecución	1,136,431,826	66,812,983	166,630,838	3,130,838	372,800,197			1,136,431,826	372,800,197	35.00	33.58
0818T4M0019	Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación.	35	7	Contratación - Ejecución	1,441,159,754	124,423,325	432,344,558	3,528,247	599,111,980			1,441,159,754	599,111,980	35.00	31.26
0818T4M0022	Adquisiciones varias de la Subdirección de Distribución.	09	6	Contratación - Ejecución	20,981,867				4,142,137			20,981,867	4,142,137	19.78	19.78
0818T4M0023	Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo	13	11	Contratación - Ejecución	8,443,188,595	1,764,560,543	3,353,252,071	97,901,069	221,757,011	132,184,235		8,443,188,595	353,941,246	62.99	17.03
0818T4M0024	Cruzamientos Direccionados Ductos de Pemex Refinación	35	7	Contratación - Ejecución	599,304,452	2,389,541	10,134,031	4,135,170	22,860,838			599,304,452	22,860,838	5.00	3.87
0818T4M0027	Sustitución de Brazos de Carga Marinos	35	7	Preinversión	700,942,417	20,000,000	500,000					700,942,417			
0818T4M0029	Mantenimiento de Instalaciones Marítimas	35	7	Contratación - Ejecución	1,590,433,105	234,134,749	296,973,906	44,454,114	218,420,749			1,590,433,105	218,420,749	15.00	8.46
0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	35	1	Contratación - Ejecución	1,455,757,315	382,741,112	297,408,668	51,518,167	264,384,604			1,455,757,315	264,384,604	25.40	20.83
0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	35	7	Contratación - Ejecución	1,698,867,796	21,719,097	27,281,746		171,870,834			1,698,867,796	171,870,834	100.00	99.90
0818T4M0032	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico.	14	7	Contratación - Ejecución	468,034,378	196,782,400	145,068,511	2,264,202	13,202,382			468,034,378	13,202,382	3.70	1.66
0818T4M0035	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte	19	7	Contratación - Ejecución	322,489,333	14,917,604	36,207,171	15,069,696	227,148,391			322,489,333	227,148,391	80.60	55.28
0818T4M0036	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	567,578,196	77,309,886	96,710,419	27,212,076	86,212,615			567,578,196	86,212,615	10.00	7.90
0818T4M0037	Construcción de Centros de Operación y Mantenimiento para los sistemas de ductos	35	1	Preinversión	88,665,265	15,229,816						88,665,265			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 5 de 17													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	35	7	Contratación - Ejecución	2,549,351,233	664,906,447	466,171,817	105,541,013	342,519,317			2,549,351,233	342,519,317	20.00	12.75
0818T4M0040	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán.	35	7	Contratación - Ejecución	589,975,638	124,485,494	46,519,383	10,920,805	78,150,903			589,975,638	78,150,903	4.80	0.81
0818T4M0041	Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 -12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30-20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca	35	7	Contratación - Ejecución	2,155,505,509	451,752,210	195,438,328	48,637,479	94,113,423			2,155,505,509	94,113,423	11.12	4.25
0818T4M0042	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros.	35	7	Contratación - Ejecución	1,622,553,252	164,772,659	192,852,097	39,733,415	339,038,208			1,622,553,252	339,038,208	25.00	20.26
0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	35	7	Contratación - Ejecución	2,510,924,238	64,286,487	64,541,429	4,879,536	183,931,698			2,510,924,238	183,931,698	4.20	3.29
0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur.	35	7	Contratación - Ejecución	1,753,715,221	149,851,097	46,383,372	17,082,007	290,383,201			1,753,715,221	290,383,201	13.90	11.97
0818T4M0045	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiinductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro.	35	7	Contratación - Ejecución	1,548,840,760	30,900,571	114,704,387	2,268,817	154,869,636			1,548,840,760	154,869,636	15.00	9.10
0918T4M0002	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina de la Subdirección Comercial	35	6	Contratación - Ejecución	45,425,721	24,149,909	24,149,909		160,181			45,425,721	160,181	44.97	0.35

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 6 de 17													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0003	Infraestructura para desalojar Diesel UBA de la Refinería Minatitlán a la TAR 18 de Marzo en México.	35	5	Contratación - Ejecución	131,706,725	16,686,445	59,000,000		6,988,980			131,706,725	6,988,980	4.20	2.92
0918T4M0004	Estudio de Factibilidad y Desarrollo de Ingeniería para la Instalación de un Compresor de Gas Combustible Amargo Plantas Combinadas	19	11	Contratación - Ejecución	4,061,007				2,422,922			4,061,007	2,422,922	100.00	100.00
0918T4M0005	Infraestructura para el Transporte por Carros Tanque en GARG	30	1	Contratación - Ejecución	54,943,334	41,166,168	1,000		3,230,562			54,943,334	3,230,562	6.97	2.00
0918T4M0008	Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV	13	7	Contratación - Ejecución	432,639,514	150,000,000	139,699,894	1,201,851	12,139,813			432,639,514	12,139,813	18.00	7.21
0918T4M0012	Renovación de Remolcadores al Servicio de Pemex Refinación	30	11	Contratación	115,070,255	32,761,200						115,070,255			
0918T4M0013	Renovación de Chalanes al Servicio de Pemex Refinación	30	11	Contratación - Ejecución	114,497,766	32,761,200			20,472,111			114,497,766	20,472,111	20.00	17.87
0918T4M0014	Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Primera Etapa	20	5	Ejecución	27,325,642	2,000,000	2,561,012	1,183,140	27,662,129			27,325,642	27,662,129	96.00	93.60
0918T4M0016	Adquisiciones para actualizar la infraestructura de servicios auxiliares de los centros de cómputo a cargo de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	09	6	Ejecución	53,018,697				14,212,215			53,018,697	14,212,215	26.79	26.79
0918T4M0020	Adquisición de un Vehículo Contraincendio y un Vehículo Sistema de líquido espumante para uso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.	20	6	Contratación - Ejecución	30,832,048	10,000,000	9,875,158		6,010,263			30,832,048	6,010,263	22.50	
0918T4M0021	Adquisición de un vehículo contraincendio No. 1 para uso en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas	30	6	Preinversión - Ejecución	18,112,275	25,000,000	18,896,567					18,112,275		1.00	
0918T4M0023	Estudio de preinversión para rehabilitación del sistema de desfogues	28	11	Contratación - Ejecución	23,654,420		6,400,000		4,051,912			23,654,420	4,051,912		
0918T4M0025	Estudio de preinversión para optimizar la operación de las torres de enfriamiento	28	11	Preinversión - Contratación	23,654,834							23,654,834			
0918T4M0027	Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero	28	5	Contratación - Ejecución	416,984,463	152,002,557	151,217,581	5,754,685	20,721,522			416,984,463	20,721,522	10.00	2.15

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 7 de 17													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0028	Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación	20	1	Contratación - Ejecución	445,448,594	169,708,048	125,259,232	56,606	30,590,972			445,448,594	30,590,972	6.00	3.80
0918T4M0029	Adquisición de Equipo de Carga para la Refinería de Tula	13	6	Preinversión	45,178,697		19,600,000					45,178,697			
0918T4M0030	Adquisiciones de vehículos de Contraincendio para la Refinería de Tula	13	6	Contratación - Ejecución	40,610,045		1,800,000		16,557,771			40,610,045	16,557,771	37.10	31.06
0918T4M0031	Adquisiciones de Vehículos Automotores, Equipo de Radio Comunicación y de Oficina para la Refinería de Tula	13	6	Contratación - Ejecución	20,095,214		2,345,098	1,345,097	9,795,341			20,095,214	9,795,341	71.90	26.50
0918T4M0032	Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	35	1	Contratación - Ejecución	258,111,955	46,531,259	20,020,000		8,062,067			258,111,955	8,062,067	11.50	0.68
0918T4M0033	Instalación de 22 Sistemas de Medición nuevos en Puntos de Transferencia de Custodia.	35	5	Contratación - Ejecución	201,075,334	101,682,126	99,618,514	12,116,133	12,116,133			201,075,334	12,116,133	52.70	5.29
0918T4M0034	Adquisición de Sistemas para la Limpieza de Tanques de Almacenamiento de la Subdirección de Distribución	35	6	Contratación	63,263,682							63,263,682			
0918T4M0035	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de telecomunicaciones)	30	6	Preinversión - Ejecución	11,405,275	4,287,445	1,341,390	1,341,361	1,744,913			11,405,275	1,744,913	96.10	25.00
0918T4M0036	Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	70,000,000	14,000,000	6,840,000	3,840,000	11,395,961			70,000,000	11,395,961	23.10	20.00
0918T4M0037	Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación	35	5	Contratación - Ejecución	541,009,322	203,566,248	213,241,326	39,056,709	91,520,610			541,009,322	91,520,610	27.90	16.52
0918T4M0038	Adquisición de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	13,536,682		10,000		1,567,461			13,536,682	1,567,461	100.00	2.00
0918T4M0039	Adquisición de Terrenos para la conformación de la franja de seguridad y salvaguarda de la Refinería Miguel Hidalgo	13	6	Contratación - Ejecución	49,679,543				26,951,464			49,679,543	26,951,464	25.00	20.34
0918T4M0040	Adquisición de Bien No Restringido de terrenos e Infraestructura (Franja de Seguridad)	20	6	Contratación	46,574,571		10,000					46,574,571			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 8 de 17													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0043	Adquisiciones de la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación 2010-2013	09	6	Contratación	2,881,058	1,226,160						2,881,058		18.60	
0918T4M0046	Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	30	1	Contratación - Ejecución	540,993,659	37,240,809	42,714,719	17,149,933	51,091,322			540,993,659	51,091,322	5.00	3.28
0918T4M0047	Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	30	1	Contratación - Ejecución	2,615,333,328	184,688,558	203,908,699	81,432,808	83,346,468			2,615,333,328	83,346,468	19.80	
0918T4M0048	Trabajos preparativos para el acondicionamiento del terreno para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo	13	5	Contratación - Ejecución	1,335,447,330	36,011,440	995,407,499	17,733,155	93,062,139			1,335,447,330	93,062,139	90.00	84.29
0918T4M0049	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y equipo)	09	6	Contratación	6,768,342	1,299,185						6,768,342		19.90	
0918T4M0050	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos)	09	6	Contratación	47,351,314	9,063,775						47,351,314		20.30	
0918T4M0051	Adquisiciones de vehículos y equipo de transporte año 2009	28	6	Contratación - Ejecución	51,500,173		15,212,681	12,027,973	42,875,460			51,500,173	42,875,460	95.50	
0918T4M0052	Adquisiciones de bienes restringidos año 2009	28	6	Contratación - Ejecución	19,974,178		4,776,030					19,974,178			
0918T4M0053	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficinas, Refinería Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	7,188,568		10,000					7,188,568			
0918T4M0054	Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas y Administración	09	6	Contratación - Ejecución	19,616,671	16,676,186	13,676,186		174,654			19,616,671	174,654	53.20	0.89
1018T4M0001	Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (Equipo Automotriz y de transporte)	11	6	Contratación - Ejecución	45,578,998	10,000,000	13,210,000		10,733,021			45,578,998	10,733,021	37.00	
1018T4M0003	Estudio utilización energía	19	11	Contratación - Ejecución	5,651,565		5,651,565					5,651,565		100.00	
1018T4M0005	Infraestructura de descarga de carros tanque de COPE en la TAR Lázaro Cárdenas	16	1	Contratación - Ejecución	208,421,225		101,186,386	10,250,792	150,564,899			208,421,225	150,564,899	100.00	68.71
1018T4M0006	Estudio de reinversión para la instalación de un sistema de generación eléctrica utilizando turbina de gas en alimentación de gas combustible a calentadores a fuego directo.	28	11	Contratación - Ejecución	22,561,136		1,000,000					22,561,136			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 9 de 17													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4M0007	Elaboración del dictamen de factibilidad técnica, económica y ambiental para la sustitución del Bus de sincronización TBS-1 de 13.8 KV por Bus de sincronización de 34.5 KV	20	11	Contratación - Ejecución	10,763,901	2,500,000			4,531,637			10,763,901	4,531,637	50.00	0.86
1018T4M0008	Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	6	Contratación - Ejecución	51,666,748		10,000		27,981,632			51,666,748	27,981,632	70.10	54.93
1018T4M0009	Sustitución de vehículos automotores ligeros 2011	35	6	Preinversión	51,542,525	24,880,000	39,664,820					51,542,525			
1018T4M0010	Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Residencia de Operaciones Portuarias Manzanillo, Col.	09	11	Preinversión	14,664,739	14,168,960						14,664,739			
1018T4M0011	Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Terminal Marítima Salina Cruz, Oax.	09	11	Preinversión	14,664,739	14,168,960						14,664,739			
1018T4M0012	Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta	19	7	Contratación - Ejecución	58,102,090	29,692,000	51,539,412		6,565,508			58,102,090	6,565,508	85.00	
1018T4M0013	Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro	22	11	Contratación - Ejecución	98,565,578	5,233,320						98,565,578			
1018T4M0014	Estudio de preinversión para la reducción de emisiones de SO2 para el cumplimiento de la NOM-085-SEMARNAT-2008.	28	11	Contratación - Ejecución	22,561,137							22,561,137		64.00	
1018T4M0015	Estudio de Preinversión para la construcción de una TAR Península de Yucatán	30	11	Contratación - Ejecución	77,073,836							77,073,836			
1018T4M0016	Turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor, Refinería Francisco I. Madero	28	1	Contratación - Ejecución	353,472,330	126,040,039	125,323,229					353,472,330			
1018T4M0017	Adquisiciones bienes restringidos Refinería de Minatitlán (equipo de transporte pesado)	30	6	Contratación - Ejecución	48,699,630	40,000,000	43,286,026	1,152,276	5,326,744			48,699,630	5,326,744	22.10	17.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 10 de 17														
T4M Pemex-Refinación																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1018T4M0018	Modernización y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y de Control Básico de las Estaciones de Bombeo Rebombeo y Recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte.	19	10	Contratación - Ejecución	1,025,671,542	135,218,006	60,000					1,025,671,542				
1018T4M0019	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación	35	5	Contratación - Ejecución	559,619,388	8,159,955	52,995,951					559,619,388				
1018T4M0020	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Instalaciones de las Terminales Marítimas y Residencias de Operaciones Portuarias de Pemex Refinación	35	5	Contratación - Ejecución	216,260,390	10,804,553						216,260,390		0.20		
1018T4M0021	Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	35	7	Contratación - Ejecución	583,254,360	39,541,997	46,719,469	4,810,216	4,810,216			583,254,360	4,810,216	1.90	0.89	
1018T4M0022	Sustitución del Equipo de Bombeo de los Sistemas Contra Incendio en las Terminales Marítimas y Residencias Portuarias de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria.	35	10	Contratación - Ejecución	162,534,904	47,109,000	26,500,000					162,534,904				
1018T4M0023	Incremento en la capacidad de transporte a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito-Mexicali de 10/8 de diámetro por 147 km del sector ductos Rosarito e instalación de sistema cero paros por corte de energía de los poliductos Rosarito-Mexicali y Rosarito-Ensenada	02	1	Contratación - Ejecución	143,159,882	63,578,667	81,705,746					143,159,882				
1018T4M0024	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo automotriz y de transporte)	30	6	Preinversión - Ejecución	44,761,915	24,601,000	38,895,970	2,421,284	12,739,414			44,761,915	12,739,414	33.20	14.00	
1018T4M0025	Actualización de la infraestructura para medición Másica	20	5	Contratación - Ejecución	64,583,405	5,000,000	10,000		8,025,754			64,583,405	8,025,754	31.10	13.12	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 11 de 17														
T4M Pemex-Refinación																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1018T4M0026	Construcción de Estación de Rebombado Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diámetro Salamanca Guadalajara	09	1	Contratación - Ejecución	490,704,713	33,030,592	10,795,394					490,704,713			1.60	
1018T4M0027	Infraestructura para recibo de isobutano de importación para la refinería de Minatitlán a través de la Terminal Marítima de Pajaritos	30	1	Contratación - Ejecución	113,020,959	12,649,018	12,649,018	11,875,649	95,885,833			113,020,959	95,885,833	100.00	99.00	
1018T4M0028	Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro	13	10	Contratación - Ejecución	474,688,029	79,470,327	100,800,000					474,688,029				
1018T4M0029	Rehabilitación Integral a dos monoboas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz	35	7	Contratación - Ejecución	142,851,143	10,000						142,851,143				
1018T4M0030	Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacifico	35	1	Contratación - Ejecución	124,861,250	20,560,000	51,861,704	11,187,112	29,944,776			124,861,250	29,944,776	30.00	26.67	
1018T4M0031	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración	11	1	Contratación - Ejecución	580,580,000	225,971,784	226,774,728					580,580,000			5.00	
1018T4M0032	Modernización de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacifico.	14	5	Contratación - Ejecución	107,639,009	25,600,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000			107,639,009	6,300,000	3.00	2.40	
1018T4M0033	Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa	30	10	Contratación - Ejecución	74,092,161	25,628,237	8,000,000					74,092,161				
1018T4M0034	Infraestructura ferroviaria, de carga y descarga de carros tanque para transporte de combustibles en el corredor de las TAR Guaymas, Son., y Nogales, Son.	26	1	Contratación - Ejecución	91,493,158	42,178,189	200,000		1,550,416			91,493,158	1,550,416	30.00	1.06	
1018T4M0035	Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta	19	7	Contratación - Ejecución	534,779,420	162,505,293	11,836,696	4,561,870	8,044,137			534,779,420	8,044,137	15.00		
1018T4M0036	Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	19	1	Contratación - Ejecución	13,140,848,042	1,228,249,340	802,311,210					13,140,848,042				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 12 de 17													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4M0037	Adquisición de equipos de laboratorio para terminales de la GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	16,678,518	1,206,030	10,000		15,223,704			16,678,518	15,223,704	92.50	34.30
1018T4M0038	Adquisición de equipo de operación para terminales de la GAR Centro- Brazos de carga	22	6	Contratación - Ejecución	25,605,559	1,681,599	6,618,864	6,618,864	16,823,727			25,605,559	16,823,727	100.00	95.00
1018T4M0039	Adquisición de equipo de seguridad industrial para terminales de la GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	15,097,770	779,983	3,161,582		15,670,795			15,097,770	15,670,795	94.70	50.40
1118T4M0001	Adquisición de automotores para carga y maniobras en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver.	30	6	Contratación - Ejecución	25,416,658		8,202,767					25,416,658		32.27	
1118T4M0002	Estudio Instalación-Puesta en operación de un sistema para tratar y recuperar a la red de gas combustible del cabezal de gases de desfogues de la refinaria	19	11	Contratación - Ejecución	11,280,568	10,899,200						11,280,568			
1118T4M0003	Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	30	1	Contratación - Ejecución	514,789,625	183,266,947	357,841,754					514,789,625		29.38	
1118T4M0004	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culiacán	25	1	Contratación - Ejecución	70,094,730	10,000,000	58,000,000					70,094,730		79.05	
1118T4M0005	Infraestructura requerida para incremento de transporte de los poliductos 14 y 10 Satélite-Gómez Palacio	19	1	Contratación - Ejecución	183,917,806	66,000,000	131,256,086					183,917,806		39.09	
1118T4M0006	Adquisición de equipos contra incendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	35	6	Contratación - Ejecución	43,055,603	4,160,000	9,000,000					43,055,603		9.66	
1118T4M0007	Adquisición de equipos contra incendio para el Sistema Nacional de Refinación (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	35	6	Contratación - Ejecución	43,055,603	4,160,000	9,000,000					43,055,603		9.66	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 13 de 17													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0008	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	35	6	Contratación - Ejecución	43,055,603	4,160,000	9,000,000					43,055,603		9.66	
1118T4M0009	Seguridad física: Adquisiciones GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	7,965,509	5,565,844						7,965,509			
1118T4M0010	Seguridad industrial: Obras GAR Centro	22	7	Contratación - Ejecución	94,660,229	18,000,000						94,660,229			
1118T4M0011	Seguridad Industrial: Equipo presión y vacío, de ataque rápido y adquisición de vehículos multipropósito, de la GAR Golfo.	30	6	Contratación - Ejecución	46,031,159							46,031,159			
1118T4M0012	Estudio para la modernización de CCR 1	19	11	Contratación - Ejecución	6,018,524	5,815,053						6,018,524			
1118T4M0013	Seguridad Industrial Obras GAR Norte	19	7	Contratación - Ejecución	66,963,884							66,963,884			
1118T4M0014	Adquisición de seguridad industrial equipos presión vacío y de ataque rápido GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	23,533,075	5,618,740						23,533,075			
1118T4M0015	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliductos 12 pulg. Minatitlán-Villahermosa	30	1	Contratación - Ejecución	53,405,508	51,600,000	64,700,000					53,405,508		100.00	
1118T4M0016	Estudio de reinversión para Nueva Estación de Rebombeo Tlaloc para Oleoductos 30 y 24 Nuevo Teapa-Venta de Carpio	09	11	Contratación - Ejecución	20,699,810	20,000,000	20,000,000					20,699,810		100.00	
1118T4M0017	Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria	20	6	Contratación - Ejecución	2,407,399	2,326,011	2,619,300					2,407,399		100.00	
1118T4M0018	Estudio de reinversión para diagnosticar la reducción de riesgos en la Red Nacional de Ductos, mediante instalación de válvulas de seccionamiento, checks y reguladoras de presión, de acuerdo a normatividad.	09	11	Contratación - Ejecución	20,699,809	20,050,000	18,920,000					20,699,809		100.00	
1118T4M0019	Uso eficiente de la energía en la Refinería Miguel Hidalgo	13	1	Contratación - Ejecución	586,270,519							586,270,519			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 14 de 17													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0020	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	1	Contratación - Ejecución	575,796,854	22,392,924	13,720,000					575,796,854		4.00	
1118T4M0021	Construcción de ramal Charco Blanco - Querétaro de los poliductos Tula - Salamanca	22	1	Contratación - Ejecución	206,469,076	19,948,887	11,175,795					206,469,076		10.53	
1118T4M0022	Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo	30	6	Contratación - Ejecución	34,448,582	6,685,651	1,000					34,448,582		0.03	
1118T4M0023	Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro	22	6	Contratación - Ejecución	36,377,638	4,423,900						36,377,638			
1118T4M0024	Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo	30	6	Contratación - Ejecución	21,853,214		4,000,000					21,853,214		18.30	
1118T4M0025	Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero	28	7	Contratación - Ejecución	149,038,628	14,000,000	14,000,000					149,038,628		9.00	
1118T4M0026	Seguridad física: Obras GAR Centro	22	5	Contratación - Ejecución	24,276,737	12,000,000	10,010,000					24,276,737		41.19	
1118T4M0027	Adquisiciones de la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles	09	6	Contratación - Ejecución	4,904,505	10,000,000	40,000					4,904,505		0.10	
1118T4M0028	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio M. Amor	11	1	Contratación - Ejecución	83,499,271		15,300,000					83,499,271		10.00	
1118T4M0029	Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación	19	7	Contratación - Ejecución	118,402,910	57,200,000	5,010,000					118,402,910			
1118T4M0030	Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas	30	1	Contratación - Ejecución	344,097,057	70,000	5,822,552					344,097,057		10.31	
1118T4M0031	Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Norte	19	6	Contratación - Ejecución	50,532,609							50,532,609			
1118T4M0032	Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte	19	7	Contratación - Ejecución	644,384,990	91,573,319	20,260,098					644,384,990		2.45	
1118T4M0033	Fortalecimiento de la Operación GAR Norte	19	1	Contratación - Ejecución	56,406,980	9,500,000						56,406,980			
1118T4M0034	Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero	28	6	Contratación - Ejecución	9,552,962	5,000,000	5,000,000					9,552,962		51.50	
1118T4M0035	Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Tula	13	6	Contratación - Ejecución	9,552,962	5,000,000	5,000,000					9,552,962		51.50	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 15 de 17													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0036	Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Salamanca	11	6	Contratación - Ejecución	9,552,962	5,000,000	5,000,000					9,552,962		51.50	
1118T4M0037	Infraestructura para carga y descarga de CT en la ruta Madero - Cd. Valles - San Luis Potosí	19	1	Contratación - Ejecución	125,974,160							125,974,160			
1118T4M0038	Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero	28	6	Contratación - Ejecución	16,321,800	5,000,000	4,395,000					16,321,800		30.63	
1118T4M0039	Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Ing. Antonio M. Amor	11	6	Contratación - Ejecución	16,321,800							16,321,800			
1118T4M0040	Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Miguel Hidalgo	13	6	Contratación - Ejecución	16,321,800							16,321,800			
1118T4M0041	Mantenimiento Estratégico GAR Centro	22	7	Contratación - Ejecución	200,636,546	30,139,997						200,636,546			
1118T4M0042	Seguridad Física Obras GAR Norte	19	10	Contratación - Ejecución	44,504,590							44,504,590			
1118T4M0043	Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro	22	5	Contratación - Ejecución	41,399,619	5,000,000	5,000,000					41,399,619		12.00	
1118T4M0044	Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte.	19	5	Contratación - Ejecución	41,399,619	5,000,000	5,000,000					41,399,619		12.00	
1118T4M0045	Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas	20	1	Contratación - Ejecución	242,187,769	5,000,000	10,000					242,187,769			
1118T4M0046	Adquisición de Terreno en TAR El Castillo para atender reclamo de ocupación daños	14	10	Contratación - Ejecución	28,788,945	21,000,000			28,788,945			28,788,945	28,788,945	100.00	100.00
1118T4M0047	Adquisiciones del Organismo Interno de Control 2012-2014	09	6	Contratación - Ejecución	3,699,255	1,187,149	4,187,149					3,699,255		100.00	
1118T4M0048	Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca	11	7	Contratación - Ejecución	151,936,601	30,000,000	30,000,000					151,936,601		21.00	
1118T4M0049	Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula	13	7	Contratación - Ejecución	85,904,208	15,000,000	15,000,000					85,904,208		17.00	
1118T4M0050	Ampliación y Adecuación del Área Asignada a la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles	09	5	Contratación - Ejecución	2,033,756	1,965,000	10,000					2,033,756		96.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 16 de 17													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4M0051	Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental	35	6	Contratación - Ejecución	11,385,225	3,250,000	1,250,000					11,385,225		29.00	
1118T4M0052	Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR	09	5	Contratación - Ejecución	109,024,875				15,393,201			109,024,875	15,393,201	15.00	10.00
1118T4M0054	Adquisición de Autotanques Programa de Reemplazo 2012-2014	09	6	Contratación - Ejecución	205,797,505		95,000,000	28,371,000	28,371,000			205,797,505	28,371,000	35.71	
1218T4M0001	Infraestructura para carga de propileno en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Salina Cruz	20	1	Contratación - Ejecución	63,074,600		60,000,009	1,417	1,417			63,074,600	1,417	95.20	
1218T4M0002	Adquisiciones para Terminales de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución (2012 - 2013)	35	6	Contratación - Ejecución	19,864,314		19,864,314					19,864,314		100.00	
1218T4M0003	Adquisición de equipos de comunicación, radios trunking y componentes asociados para terminales de la GAR Centro	22	6	Preinversión	24,612,187							24,612,187			
1218T4M0004	Programa de adquisiciones de vehículos automotrices y equipo de transporte de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	20	6	Preinversión	30,045,732							30,045,732			
1218T4M0005	Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de escollera e integración del muelle No. 9, en la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oax.	20	11	Preinversión	11,000,000		11,000,000					11,000,000			
1218T4M0006	Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de un atracadero de descarga de productos petrolíferos en la Terminal Marítima de Tuxpan, Ver.	30	11	Preinversión	8,000,000		8,000,000					8,000,000			
1218T4M0007	Adquisición de equipos de comunicación, radios Trunking y componentes asociados para Terminales de la GAR Golfo	35	6	Preinversión	7,359,229							7,359,229			
1218T4M0009	Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz.	35	1	Preinversión	1,760,482,206		700,000,000					1,760,482,206			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 17 de 17													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4M0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)	19	7	Preinversión	5,164,391,135							5,164,391,135			
1218T4M0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017)	13	7	Preinversión	8,979,271,356							8,979,271,356			
1218T4M0012	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017)	20	7	Preinversión	8,298,835,203							8,298,835,203			
1218T4M0013	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017)	30	7	Preinversión	7,466,006,712							7,466,006,712			
1218T4M0014	Mantenimiento estratégico GAR Pacífico	35	7	Preinversión	545,963,549							545,963,549			
1218T4M0015	Proyecto asociado al cierre administrativo de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán	30	1	Preinversión	5,220,574,838							5,220,574,838			
205 99 205	Minatitlán	30	1	Contratación - Ejecución	57,709,047,442	264,527,716	1,356,843,430	518,782,784	46,923,807,961		8,042,514,996	57,709,047,442	54,966,322,957	100.00	99.93

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 1 de 5													
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0218T4N0045	Estación de compresión Emiliano Zapata	30	1	Contratación - Ejecución	1,870,667,787	151,609,430	202,239,531	29,389,179	1,372,039,986		361,788,947	1,870,667,787	1,733,828,933	95.37	84.38
0318T4N0008	Rehabilitación de Instalaciones Superficiales y Subterráneas, de Regulación y Medición de Gas LP y Gas Natural Afectadas Mecánicamente, de la Terminal Venta de Carpio	15	7	Ejecución	832,331,021	4,500,012	5,132,893		91,840,476		13,849,257	832,331,021	105,689,733	12.90	12.29
0318T4N0010	Ductos petroquímicos vía Agave 2004	35	1	Ejecución	1,048,880,637	360,000,006			2,476,764			1,048,880,637	2,476,764	0.24	0.24
0318T4N0012	Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos	35	7	Ejecución	1,432,228,634	71,000,000	54,870,620		352,206,476		100,921,282	1,432,228,634	453,127,758	36.76	31.27
0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	27	7	Contratación - Ejecución	1,057,166,164	25,891,394	231,880,668	42,172,609	462,206,938		173,862,386	1,057,166,164	636,069,324	75.06	56.81
0318T4N0024	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	294,848,148		36,559,268	5,559,268	80,590,195		11,732,078	294,848,148	92,322,273	39.29	28.78
0318T4N0027	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG La Venta	27	1	Ejecución	464,234,542	3,515,412	4,567,942	1,216,566	308,967,494		151,280,637	464,234,542	460,248,131	99.28	98.57
0318T4N0028	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Matapionche	30	7	Ejecución	65,357,770	5,155,592	4,177,000		19,608,041		12,810,134	65,357,770	32,418,175	70.35	63.96
0318T4N0030	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus	07	7	Contratación - Ejecución	755,385,936	1,299,996	81,868,648	79,276,122	595,033,266		139,987,073	755,385,936	735,020,339	95.87	94.76
0318T4N0032	Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus	07	1	Contratación - Ejecución	314,907,239	98,550,000	61,816,906	51,226,351	157,134,432		16,210,161	314,907,239	173,344,593	61.23	61.23
0318T4N0033	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus	07	7	Contratación - Ejecución	591,390,209	61,674,967	30,912,359	81,576,051	576,035,879		14,471,780	591,390,209	590,507,659	96.78	95.50
0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	27	1	Contratación - Ejecución	1,499,409,673		12,332,647	7,793,402	795,281,921		351,915,421	1,499,409,673	1,147,197,342	79.83	79.75
0318T4N0037	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex	27	1	Contratación - Ejecución	434,826,933	237,623,814	174,621,402		112,573,883		14,786,873	434,826,933	127,360,756	68.75	28.59
0318T4N0038	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex	27	7	Contratación - Ejecución	228,068,520	500,000	2,500,000		118,913,874		54,698,226	228,068,520	173,612,100	76.93	76.83

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 2 de 5													
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4N0039	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares del CPG Ciudad Pemex	27	1	Contratación - Ejecución	597,319,742	118,800,000	83,160,000	83,160,000	497,727,885		111,870,041	597,319,742	609,597,926	100.00	100.00
0318T4N0041	Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	722,011,731	49,289,930	75,211,897	11,090,902	405,005,307		102,950,651	722,011,731	507,955,958	76.79	68.00
0318T4N0042	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	240,072,058		12,458,288	2,711,237	69,271,175		10,928,601	240,072,058	80,199,776	33.82	29.76
0318T4N0043	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	247,927,227		14,969,791	14,019,791	142,456,266		39,536,204	247,927,227	181,992,470	70.53	70.15
0318T4N0044	Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	1,009,474,761	67,786,530	132,702,313	24,580,651	425,543,389		46,866,022	1,009,474,761	472,409,411	57.62	46.91
0318T4N0051	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG La Venta	27	7	Ejecución	112,088,401		11,834,370	262,290	90,872,546		16,781,809	112,088,401	107,654,355	99.72	89.47
0318T4N0052	Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche	30	1	Ejecución	435,557,038	2,000,000	17,921,825	19,084,486	154,172,767		12,422,502	435,557,038	166,595,269	25.47	24.45
0318T4N0053	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Matapionche	30	7	Ejecución	60,278,152		2,546,010	3,608,378	48,283,969		11,383,228	60,278,152	59,667,197	89.56	89.21
0318T4N0054	Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque	28	1	Ejecución - Operación	164,693,068	10,000,000	24,354,927	8,404,932	82,672,821		10,928,083	164,693,068	93,600,904	53.26	43.59
0418T4N0003	Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección	35	7	Ejecución	738,620,906	133,464,308	9,120,623	3,734,057	464,924,806		81,946,422	738,620,906	546,871,228	80.49	79.53
0418T4N0005	Mantenimiento integral del transporte por ducto a nivel nacional	35	7	Ejecución	608,500,689	52,400,000	92,432,450	30,660,499	472,756,541		150,739,613	608,500,689	623,496,154	100.00	89.64
0518T4N0002	Transporte de petroquímicos de Nuevo Pemex-Cactus a Coatzacoalcos	35	1	Ejecución	2,401,488,382	326,276,251			2,153,708			2,401,488,382	2,153,708	0.10	0.10
0618T4N0001	Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs	35	7	Ejecución	2,471,076,781	205,672,633	329,503,440	67,332,432	920,102,190			2,471,076,781	920,102,190	50.70	40.15

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 3 de 5													
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	35	7	Ejecución	1,094,854,572	204,132,221	181,367,840	9,765,705	622,945,795			1,094,854,572	622,945,795	68.17	53.06
0618T4N0019	Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex	27	7	Contratación - Ejecución	654,815,671	45,475,616	158,980,481	4,034,894	557,814,229			654,815,671	557,814,229	100.00	92.62
0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	35	7	Ejecución	1,462,811,553	147,951,492	316,542,846	51,668,456	288,047,488			1,462,811,553	288,047,488	37.67	20.06
0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	35	7	Ejecución	691,823,507	177,202,129	181,183,721	28,504,640	380,066,847		53,140,963	691,823,507	433,207,810	81.39	56.64
0618T4N0023	Estación de compresión Omealca	30	1	Preinversión	460,892,992							460,892,992			
0618T4N0024	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2	35	7	Ejecución	457,045,465	94,558,640	145,311,598	49,660,936	297,830,702			457,045,465	297,830,702	100.00	70.21
0718T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica	30	1	Contratación - Ejecución	889,892,177	86,000,000	183,768,267	38,710,609	742,248,796			889,892,177	742,248,796	99.91	77.35
0718T4N0002	Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs	27	7	Ejecución	633,322,447	73,391,998	229,406,668	40,431,645	118,888,568			633,322,447	118,888,568	43.79	16.33
0718T4N0004	Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	1,407,991,709	66,750,000	52,074,613	13,574,613	54,422,249			1,407,991,709	54,422,249	5.69	2.94
0718T4N0007	Reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles	09	7	Operación - En finiquito	193,757,669	8,483,261			201,826,073			193,757,669	201,826,073	100.00	100.00
0818T4N0001	Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex	27	10	Ejecución	873,710,693	217,870,254	82,005,240	5,120,974	22,154,066			873,710,693	22,154,066	11.12	2.32
0818T4N0003	Conservación de la producción en el CPG La Venta	27	7	Ejecución	96,895,234	13,000,000	66,281,311	24,491,540	32,751,238			96,895,234	32,751,238	73.56	35.83
0818T4N0006	Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica	30	1	Contratación - Ejecución	4,666,296,901	729,065,125	723,293,520	205,055,180	3,968,129,160			4,666,296,901	3,968,129,160	100.00	87.52
0818T4N0007	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex	27	10	Contratación - Ejecución	1,068,061,348	258,140,242	183,403,281	33,297,675	107,439,520			1,068,061,348	107,439,520	22.12	7.91
0818T4N0008	Almacenamiento de gas LP en Abasolo	11	1	Ejecución	494,644,053	96,830,826	152,435,944	2,344,000	10,151,970			494,644,053	10,151,970	6.82	0.94
0818T4N0009	Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria	35	7	Ejecución	288,762,341	21,500,000	34,983,261		22,669,268			288,762,341	22,669,268	19.39	7.29

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 4 de 5													
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4N0010	Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex	27	10	Contratación - Ejecución	1,938,063,109		242,329,675	165,168,051	704,242,602			1,938,063,109	704,242,602	34.10	30.53
0918T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos	28	5	Contratación - Ejecución	421,130,514	1,500,000	37,161,653	3,037,517	54,046,838			421,130,514	54,046,838	18.27	11.30
0918T4N0002	Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs	35	10	Ejecución	1,471,847,032		209,220,026	76,639,555	191,776,829			1,471,847,032	191,776,829	22.41	6.95
0918T4N0003	Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	35	10	Ejecución	1,689,830,020	108,638,327	87,251,660					1,689,830,020		1.05	
0918T4N0004	Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	27	5	Contratación	1,703,294,812	161,600,625	14,392,000					1,703,294,812		0.84	
0918T4N0005	Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	35	10	Ejecución - Operación	508,990,248	134,742,020	166,935,522	11,913,643	36,247,353			508,990,248	36,247,353	37.54	5.91
0918T4N0006	Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	35	5	Contratación - Ejecución	686,062,200	124,786,360	82,084,165	1,891,425	2,420,557			686,062,200	2,420,557	9.76	0.31
1018T4N0002	Reubicación de trampas de diablos Santa Ana	13	5	Preinversión	107,639,060							107,639,060			
1018T4N0003	Estación de compresión del Golfo	30	1	Preinversión	942,286,817	30,000,000						942,286,817			
1018T4N0004	Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto	35	10	Ejecución	506,409,809	65,684,800	96,002,872	74,551,478	99,570,321			506,409,809	99,570,321	23.20	5.78
1018T4N0005	Sustitución del amioducto tramo Cosoleacaque-El Moral	30	5	Preinversión	525,878,020							525,878,020			
1018T4N0006	Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos	28	1	Contratación	81,573,132							81,573,132			
1018T4N0007	Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs	35	10	Ejecución	734,911,891		24,500,000					734,911,891		3.33	
1118T4N0001	Proyecto integral de confiabilidad eléctrica de los CPGs	35	1	Contratación	696,793,877							696,793,877			
1118T4N0002	Adquisiciones de vehículos	09	6	Ejecución	30,248,632	10,735,500	5,736,740					30,248,632		18.97	
1118T4N0003	Programa de adquisiciones de vehículos de trabajo de los CPGs	27	6	Contratación	20,699,809							20,699,809			
1118T4N0004	Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur	27	5	Ejecución	887,504,327	336,000,000	326,695,256	88,254,606	88,254,606			887,504,327	88,254,606	40.75	10.20

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 5 de 5													
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4N0005	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2	35	6	Ejecución	21,943,111	8,550,289	9,542,163	117,997	117,997			21,943,111	117,997	42.93	
1118T4N0006	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios	35	7	Preinversión	829,190,181							829,190,181			
1118T4N0007	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP	35	7	Ejecución	627,173,554		383,863,859					627,173,554		61.21	
1118T4N0008	Estación de compresión San Rafael	28	1	Preinversión	881,980,460	30,000,000						881,980,460			
1118T4N0009	Acondicionamiento del sistema de desfogues en el CPG Cactus	07	5	Contratación	518,530,225	400,000	40,000,000					518,530,225		7.71	
1218T4N0001	Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano.	07	1	Preinversión	408,203,186							408,203,186			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 1 de 11													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418T4O0002	Eficiencia del Almacenamiento y Distribución I	35	5	Ejecución	831,964,667	92,558,730	202,924,486	23,327,469	224,908,279			831,964,667	224,908,279	48.01	19.06
0418T4O0005	Proyecto Jaguarundi. Construcción de un parque Ecológico de Oficinas Administrativas	30	2	Ejecución	62,965,542				52,746,145			62,965,542	52,746,145	77.94	77.94
0418T4Q0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	30	10	Ejecución	1,006,751,696	1,601,914	9,018,434	6,607,330	230,252,296		62,295,146	1,006,751,696	292,547,442	25.32	16.61
0418T4Q0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	30	10	Operación - En finiquito	737,438,697	2,700,893	14,295,773		126,407,952		51,347,023	737,438,697	177,754,975	24.38	23.66
0418T4Q0006	Integración de Derivados del Etano I	30	1	Ejecución	484,395,651	20,117,968	25,137,388	7,541,216	46,241,004		54,087,287	484,395,651	100,328,291	21.63	15.98
0418T4Q0008	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I	30	1	Ejecución	583,357,299	70,000,000	71,981,558		131,748,415		47,231,389	583,357,299	178,979,804	31.15	26.63
0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	30	1	Ejecución	236,623,170	43,312,801	22,000,000		48,147,174		22,637,413	236,623,170	70,784,587	48.68	30.14
0418T4R0005	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I	30	10	Ejecución	302,230,054	11,168,715	34,360,375		219,598,412		45,072,601	302,230,054	264,671,013	89.42	77.64
0418T4T0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Cadena del Propileno I	30	1	Ejecución	214,708,774				12,500,114			214,708,774	12,500,114	5.99	5.99
0418T4T0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	30	10	Ejecución	699,797,526				261,788,840		59,867,160	699,797,526	321,656,000	26.12	26.12
0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	8,547,813,003		39,023,255	23,254	2,131,781,716		1,138,384,246	8,547,813,003	3,270,165,962	41.25	24.64
0418T4T0006	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I, en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	553,772,884				298,348,443		167,650,557	553,772,884	465,999,000	61.63	61.63
0418T4V0001	Infraestructura administrativa I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	89,464,522				53,196,913		407,052	89,464,522	53,603,965	48.93	48.93
0418T4V0002	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I	30	10	Ejecución	539,189,554	50,797,423	59,755,483	10,112,005	136,203,394		8,545,542	539,189,554	144,748,936	42.07	34.46
0418T4V0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	30	7	Ejecución	290,161,699	96,707,995	142,212,622	34,029,344	97,208,101		243,509	290,161,699	97,451,610	73.77	41.16
0418TZZ0001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	30	1	Ejecución	8,646,647,255	682,240,343	846,175,269	282,396,342	3,534,777,201		280,540,999	8,646,647,255	3,815,318,200	47.36	36.52

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 2 de 11													
T4O Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	30	10	Ejecución	1,233,406,387	92,581,263	120,576,809	7,262,792	96,037,124		1,316,029	1,233,406,387	97,353,153	21.67	3.54
0518T4Q0003	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Ejecución	463,324,222	17,995,033	38,743,663	872,736	230,638,638			463,324,222	230,638,638	59.73	44.11
0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	30	10	Ejecución	328,541,837		8,326,083		8,545,732			328,541,837	8,545,732	1.76	1.76
0518T4V0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	30	10	Ejecución	615,489,631				341,776,457		190,676,191	615,489,631	532,452,648	67.54	67.54
0618T4O0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano III	30	1	Ejecución	651,301,536	23,226,228	39,313,374		73,478,613			651,301,536	73,478,613	25.45	7.81
0618T4O0003	Flexibilidad Operativa y Sostenimiento de la capacidad instalada de MVC en Pajaritos	30	1	Ejecución	149,341,957				8,066,077			149,341,957	8,066,077	1.63	1.63
0618T4O0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano II	30	7	Ejecución	146,735,697	4,243,750	6,122,236	5,709,802	21,319,813			146,735,697	21,319,813	16.00	15.63
0618T4O0008	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III	21	7	Ejecución	29,666,142	7,750,000			10,250,597			29,666,142	10,250,597	93.96	38.34
0618TZZ0001	Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA	30	1	Ejecución	2,333,506,172				19,632,508			2,333,506,172	19,632,508	1.43	1.43
0718T4O0004	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Cosoleacaque	30	7	Ejecución	67,858,167	15,100,000	3,727,969	3,727,969	7,842,086			67,858,167	7,842,086	7.09	0.90
0718T4O0005	Adquisición de equipos de laboratorio para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque	30	6	Ejecución	6,827,559	1,670,000	498,438	498,438	4,234,946			6,827,559	4,234,946	67.04	39.53
0718T4O0011	Adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina en C. P. Independencia.	21	6	Ejecución	5,587,283				3,411,470			5,587,283	3,411,470	72.50	52.50
0718T4O0014	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos	30	1	Ejecución	310,265,847	1,893,615	3,031,050	914,845	58,642,726			310,265,847	58,642,726	18.18	12.40
0718T4O0016	Adquisición de equipo para Servicios Auxiliares en C.P. Independencia.	21	6	Ejecución	19,536,490	150,000	352,308	352,308	352,308			19,536,490	352,308	3.67	0.01
0718T4O0019	Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos	30	7	Ejecución	73,990,225	47,387,688	51,200,000	14,480,079	38,073,247			73,990,225	38,073,247	94.34	28.94

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 3 de 11													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Morelos	30	6	Ejecución	12,911,509		461,700		1,235,226			12,911,509	1,235,226	8.10	3.49
0718T4O0021	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos	30	7	Ejecución	39,264,818	20,036,182	18,811,782	1,752,675	21,014,583			39,264,818	21,014,583	89.57	41.67
0718T4O0024	Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera.	30	1	Ejecución	189,588,190	39,424,126	71,847,499	42,601	10,208,619			189,588,190	10,208,619	58.27	5.44
0718T4O0030	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos	30	6	Ejecución	21,735,901		425,958	388,757	19,010,878			21,735,901	19,010,878	91.56	81.70
0718T4O0031	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en el C.P. Independencia.	21	6	Ejecución	24,563,716				15,389,147			24,563,716	15,389,147	64.20	64.10
0718T4O0033	Acondicionamiento de Infraestructura en Laboratorios para el sostenimiento de la producción en C. P. Independencia.	21	6	Ejecución	3,605,557		129,196	129,196	571,010			3,605,557	571,010	21.33	15.34
0718T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	30	10	Ejecución	286,134,989	100,340,000	86,396,225	26,940,415	64,667,206			286,134,989	64,667,206	42.14	18.60
0718T4O0035	Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Morelos	30	6	Ejecución	119,739,183				50,480,462			119,739,183	50,480,462	31.84	31.84
0718T4O0036	Seguridad y Protección Ambiental derivados de Observaciones y Normatividad II en C.P. Pajaritos	30	10	Ejecución	191,350,427				33,096,559			191,350,427	33,096,559	0.87	0.87
0718T4O0037	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos	30	1	Ejecución	263,960,199	58,187,906	48,745,181	3,647,140	77,101,249			263,960,199	77,101,249	34.98	22.08
0718T4O0038	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el C.P. Independencia	21	10	Ejecución	91,920,404	12,469,920			34,077,002			91,920,404	34,077,002	36.59	15.65

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 4 de 11													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718T4O0040	Adquisición de equipos en áreas de Mantenimiento para el Sostentamiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	6	Ejecución	127,253,527	12,529,923	1,043,159	1,043,159	58,722,806			127,253,527	58,722,806	46.61	32.58
0718T4O0041	Sostentamiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	1,969,130,557	214,158,084	233,806,925	35,426,526	898,680,314			1,969,130,557	898,680,314	53.56	25.84
0818T4O0005	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos	30	5	Ejecución	232,430,920	203,600,000	152,492,079	412,477	8,089,345			232,430,920	8,089,345	68.82	3.02
0818T4O0007	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	7	Ejecución	64,012,561		21,477	21,476	31,879,845			64,012,561	31,879,845	49.80	40.34
0818T4O0009	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL EDIFICIO SEDE DE PEMEX PETROQUÍMICA	30	10	Ejecución	11,931,420				1,112,838			11,931,420	1,112,838	1.00	0.01
0818T4O0010	Rehabilitación de instalaciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	7	Ejecución	73,845,113	500,000	3,351,591	3,350,984	59,427,889			73,845,113	59,427,889	81.32	52.24
0818T4O0016	Adquisición de Equipo de Comunicación II en Oficinas Administrativas.	30	6	Ejecución	25,292,818				16,605,371			25,292,818	16,605,371	67.84	0.31
0818T4O0019	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica.	30	6	Ejecución	12,958,445		14,708	14,708	2,335,630			12,958,445	2,335,630	13.08	10.38
0818T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	595,359,713	63,023,564	62,348,271	1,888,055	97,342,347			595,359,713	97,342,347	28.21	12.96
0818T4O0021	Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	30	10	Ejecución	446,169,289		3,237,148	1,040,850	71,181,295			446,169,289	71,181,295	16.03	14.46
0818T4O0022	Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	30	1	Ejecución	125,514,874		21,872,531	9,113,624	38,668,893			125,514,874	38,668,893	28.84	26.84

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 5 de 11													
T4O Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4O0024	Adquisición de Equipos para Areas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Morelos	30	6	Ejecución	140,844,971		1,160,632	365,038	51,361,064			140,844,971	51,361,064	28.79	9.51
0818T4O0025	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Preinversión	139,119,324							139,119,324			
0818T4O0026	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos	30	5	Ejecución	220,734,375	9,918,314	18,268,852	1,152,597	34,995,209			220,734,375	34,995,209	21.04	6.67
0818T4O0027	Adquisición de equipos de laboratorio en el Complejo Petroquímico Morelos.	30	6	Ejecución	15,784,710		4,074,422	2,009,070	9,724,866			15,784,710	9,724,866	66.31	64.74
0818T4O0030	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	905,001,124	26,533,407	31,433,310	285,532	15,649,402			905,001,124	15,649,402	4.85	0.12
0818T4O0033	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos.	30	1	Ejecución	256,558,573		4,450,000		38,562,013			256,558,573	38,562,013	7.14	7.14
0818T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad III en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	32,532,830				959,954			32,532,830	959,954	2.72	2.72
0818T4O0035	Sostenimiento de la Capacidad de Producción en el Complejo Petroquímico Independencia.	21	6	Ejecución	105,904,836	10,750,000	5,692,197	723,907	11,072,001			105,904,836	11,072,001	10.96	7.98
0818T4O0037	Sistema avanzado de control de los procesos productivos en Pemex Petroquímica.	30	10	Preinversión	143,035,683							143,035,683			
0818T4O0039	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares II en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	137,089,913	2,426,956	9,489,823	8,881,838	34,943,298			137,089,913	34,943,298	28.79	-9.73
0818T4O0041	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	693,881,373	7,821,478	12,648,607	2,897,025	7,805,857			693,881,373	7,805,857	2.21	0.69
0818T4O0042	Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos	30	1	Preinversión	1,938,700,034							1,938,700,034			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 6 de 11													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4O0043	Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera	30	1	Ejecución	584,727,518	38,862,270	25,444,443	1,862,724	67,309,749			584,727,518	67,309,749	17.12	10.96
0818T4O0047	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	30	10	Ejecución	932,242,817	47,901,450	17,437,099	6,076,952	70,869,003			932,242,817	70,869,003	10.93	3.39
0818T4O0048	Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	30	1	Preinversión	2,961,854,533							2,961,854,533			
0818T4O0055	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en C.P. Cangrejera	30	10	Ejecución	111,117,124		21,671	11,671	28,845,814			111,117,124	28,845,814	26.72	25.09
0818T4O0056	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera	30	10	Preinversión - Ejecución	1,141,190,629	75,437,897	56,259,295	10,657,164	13,695,563			1,141,190,629	13,695,563	7.05	0.20
0918T4O0002	Acondicionamiento del Transporte Marítimo de Pemex Petroquímica	30	1	Ejecución	116,946,605							116,946,605			
0918T4O0003	Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Ejecución	546,539,684	749,512	58,028,862	22,374,660	80,312,317			546,539,684	80,312,317	15.09	14.92
0918T4O0004	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento, Seguridad y Contraincendio en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Ejecución	13,453,496	450,000	509,000		1,636,892			13,453,496	1,636,892	15.97	13.67
0918T4O0005	Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos.	30	6	Ejecución	9,620,422		419,774	419,774	419,774			9,620,422	419,774	0.01	0.01
0918T4O0007	Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios II en C.P. Morelos.	30	6	Preinversión	21,321,707							21,321,707			
0918T4O0008	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos	30	6	Ejecución	24,979,572		24,594,611	3,126,164	4,515,637			24,979,572	4,515,637	17.72	16.59
0918T4O0009	Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios II en C.P. Independencia	21	6	Ejecución	32,157,436				2,972,533			32,157,436	2,972,533	0.52	0.52

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 7 de 11													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4O0010	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	223,526,301	63,189,091	70,795,472	1,679,806	17,079,346			223,526,301	17,079,346	34.07	6.48
0918T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	936,724,591	443,532,086	247,326,909	48,957,077	134,457,753			936,724,591	134,457,753	55.20	12.05
0918T4O0013	Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	23,379,814		4,703,370	4,703,370	4,703,370			23,379,814	4,703,370	22.98	
0918T4O0014	Rehabilitación del Tren de Aromáticos II	30	1	Ejecución	418,161,502		3,969,344	5,729	1,186,823			418,161,502	1,186,823	0.29	0.29
0918T4O0015	Sostenimiento de la Capacidad de Producción II en el Complejo Petroquímico Independencia	21	7	Ejecución	28,818,447		69,894	69,894	1,720,607			28,818,447	1,720,607	5.45	3.00
0918T4O0017	Rehabilitación de las Terminales de Almacenamiento de Etileno I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	263,710,352				9,623,122			263,710,352	9,623,122	3.83	3.81
0918T4O0019	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad IV en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	10	Ejecución	54,817,667				558,126			54,817,667	558,126	0.03	0.03
0918T4O0020	Sostenimiento de las Instalaciones de Telecomunicación en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Ejecución	17,542,985		503,615	437,002	437,002			17,542,985	437,002	2.97	0.02
0918T4O0022	Infraestructura complementaria II en Oficinas Administrativas	30	6	Ejecución	7,388,818				1,824,289			7,388,818	1,824,289	10.79	10.79
0918T4O0024	Rehabilitación de los turbogeneradores de gas TG-1, 2 y 3 del Complejo Petroquímico Pajaritos.	30	1	Preinversión	428,947,722		10,000,000					428,947,722			
0918T4O0025	Rehabilitación del área de movimiento de productos y líneas de integración del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	7	Ejecución	63,852,311	7,650,000	10,680,100	5,548,321	6,857,780			63,852,311	6,857,780	16.94	10.79

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía T40 Pemex-Petroquímica		Página: 8 de 11													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4O0026	Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	1	Ejecución - Operación	1,038,786,985	270,500,000	438,320,871	116,439,394	230,100,479			1,038,786,985	230,100,479	59.55	21.83
0918T4O0028	Rehabilitación de las Áreas de Mantenimiento y Talleres para el Sostenimiento de la Producción del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Preinversión	101,611,272							101,611,272			
0918T4O0029	Rehabilitación de Oficinas Administrativas y Áreas de Apoyo en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Preinversión	139,780,083							139,780,083			
0918T4O0030	Adquisiciones de Infraestructura Complementaria en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	6	Ejecución	16,809,178				856,189			16,809,178	856,189	0.51	0.51
0918T4O0031	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en C.P. Cangrejera	30	6	Ejecución	4,117,685		3,550,000					4,117,685			
0918T4O0032	Cogeneración y modernización de los servicios auxiliares en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Preinversión	162,451,109							162,451,109			
1018T4O0001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DIVERSOS PARA LA CASA DE VISITAS DE PEMEX PETROQUÍMICA	30	6	Preinversión	773,925							773,925			
1018T4O0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Ejecución	512,869,285	2,934,320	69,074,162	48,904,840	348,827,726			512,869,285	348,827,726	70.74	67.65
1018T4O0003	Infraestructura para Edificios Administrativos en Plantas de Proceso	21	1	Preinversión	8,821,187							8,821,187			
1018T4O0004	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Ejecución	513,438,318	3,900,000	128,302,593	6,170,359	12,247,821			513,438,318	12,247,821	28.51	2.56
1018T4O0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Productiva de Pememx Petroquímica	30	11	Preinversión	68,893,819							68,893,819			
1018T4O0006	Macroproceso del control de inventarios en Pemex Petroquímica	30	1	Ejecución - Operación	519,928,580	1,000,000	8,048,107	414,844	1,523,155			519,928,580	1,523,155	0.81	0.30

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 9 de 11													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4O0007	Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del Valle de México.	09	5	Ejecución	153,432,483	50,000,000	137,499,916	999,915	11,248,908			153,432,483	11,248,908	99.84	7.66
1018T4O0008	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos	30	6	Ejecución - Operación	75,053,582		15,517,468	1,437,851	1,812,056			75,053,582	1,812,056	4.96	2.12
1018T4O0009	Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	6	Ejecución	101,049,325		2,771,032	2,684,510	2,684,510			101,049,325	2,684,510	2.72	0.19
1018T4O0010	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Preinversión	230,627,451		6,000,000					230,627,451			
1018T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción y Eficiencia de Operación de la Planta de Clorados III.	30	1	Preinversión	816,997,636							816,997,636			
1018T4O0012	Adecuación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres del Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Preinversión	40,203,190		8,000,000					40,203,190			
1018T4O0013	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II del Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Preinversión	818,870,367							818,870,367			
1118T4O0001	Adquisición de equipo para el Departamento y Laboratorio Eléctrico en el C.P. Cosoleacaque.	30	6	Preinversión	19,306,638							19,306,638			
1118T4O0002	Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque.	30	6	Preinversión	14,955,612							14,955,612			
1118T4O0003	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Independencia	21	10	Preinversión	61,671,887							61,671,887			
1118T4O0004	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Preinversión	120,412,852							120,412,852			
1118T4O0005	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	10	Preinversión	169,597,562							169,597,562			
1118T4O0006	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	10	Preinversión	112,953,171							112,953,171			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 10 de 11													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T4O0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Preinversión	742,326,214	211,969,155	156,718,106					742,326,214		42.12	
1118T4O0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	7	Preinversión	448,528,969	82,000,000						448,528,969			
1118T4O0009	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Preinversión	310,222,387		55,041,413					310,222,387		17.58	
1118T4O0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Preinversión	286,187,583		60,260,005					286,187,583		20.13	
1118T4O0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Preinversión	294,409,652		37,991,517					294,409,652		12.74	
1118T4O0012	Adquisición de equipo pesado, construcción e izaje del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	6	Preinversión	164,710,698							164,710,698			
1118T4O0013	Modernización del Sistema de Red Contraincendio del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	1	Preinversión	628,446,212							628,446,212			
1118T4O0014	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Clorados III del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	7	Preinversión	703,730,959							703,730,959			
1118T4O0015	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos	30	7	Preinversión	127,756,989		22,741,505					127,756,989		17.46	
1118T4O0016	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Preinversión	356,554,216							356,554,216			
1218T4O0001	Adquisición de equipos para Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Preinversión	36,239,356							36,239,356			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 11 de 11													
T4O Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218T4O0002	Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios para el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Preinversión	38,420,000							38,420,000			
1218T4O0003	Adquisición de equipos de jardinería para el Edificio Sede de Pemex Petroquímica	30	6	Preinversión	293,309							293,309			
1218T4O0004	Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica	30	6	Preinversión	77,507,900							77,507,900			
1218T4O0005	Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos.	30	6	Preinversión	35,608,244							35,608,244			
1218T4O0006	Adquisición de Equipo de Laboratorio III para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos.	30	6	Preinversión	384,726							384,726			
1218T4O0007	Adquisición de equipo para la seguridad industrial del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	6	Preinversión	28,500,100							28,500,100			
1218T4O0008	Adquisición de Equipos Autónomos para Fortalecimiento a Brigadas	30	6	Preinversión	1,400,000							1,400,000			
1218T4O0009	Adquisición de Equipos de Inspección para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	6	Preinversión	21,086,390							21,086,390			
1218T4O0010	Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en C.P. Pajaritos	30	6	Preinversión	29,636,964							29,636,964			
1218T4O0011	Sostenimiento de Instalaciones del Parque Ecológico Jaguaroundi	30	2	Preinversión	4,965,400							4,965,400			
1218T4O0012	Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica	30	6	Preinversión	23,921,000							23,921,000			
1218T4O0013	Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios en el Complejo Petroquímico Morelos	30	6	Preinversión	26,350,000							26,350,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 1 de 1													
T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118T5K0001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	09	6	Preinversión - Contratación	10,815,443	10,449,800	8,479,800					10,815,443		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 1 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
000 97 999	Samalayuca II	08	20	Operación	8,554,882,231	156,644,157	156,644,157	81,605,485	2,947,239,302			8,554,882,231	2,947,239,302	100.00	100.00
002 03 002	La Venta II	20	20	Operación	1,350,278,664	88,789,977	88,789,977	39,273,471	484,977,267			1,350,278,664	484,977,267	100.00	100.00
003 02 003	Adolfo López Mateos	30	20	Operación	377,080,613	38,677,367	38,677,367	16,882,199	251,843,870			377,080,613	251,843,870	100.00	100.00
004 02 004	Altamira	28	20	Operación	516,574,193	51,657,423	51,657,423	29,342,996	146,162,879			516,574,193	146,162,879	100.00	100.00
005 02 005	Botello	16	20	Operación	77,446,015	7,744,597	7,744,597		63,450,056			77,446,015	63,450,056	100.00	100.00
006 02 006	Carbón II	05	20	Operación	140,971,903	14,097,185	14,097,185	2,102,144	96,345,320			140,971,903	96,345,320	100.00	100.00
006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	20	20	Operación	87,713,925	8,298,086	8,298,086	3,740,210	45,978,577			87,713,925	45,978,577	100.00	100.00
006 96 006	Chihuahua	08	20	Operación	3,383,864,773	264,201,943	264,201,943		1,805,979,595			3,383,864,773	1,805,979,595	100.00	100.00
007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	26	20	Operación	228,945,212	23,554,894	23,554,894	10,545,511	135,715,908			228,945,212	135,715,908	100.00	100.00
007 96 007	Monterrey II	19	20	Operación	4,039,260,192				4,030,406,292			4,039,260,192	4,030,406,292	100.00	100.00
008 02 008	Dos Bocas	30	20	Operación	175,724,213	17,572,416	17,572,416		120,266,717			175,724,213	120,266,717	100.00	100.00
008 03 008	111 Noreste	34	20	Operación	109,283,330	10,928,333	10,928,333	4,917,974	54,346,829			109,283,330	54,346,829	100.00	100.00
008 96 008	Rosarito III (Unidades 8 y 9)	02	20	Operación	3,755,810,992	256,034,788	256,034,788	143,199,657	1,483,515,307			3,755,810,992	1,483,515,307	100.00	100.00
009 02 009	Emilio Portes Gil	28	20	Operación	3,009,057	300,901	300,901	139,843	2,086,143			3,009,057	2,086,143	100.00	100.00
009 03 009	912 División Oriente	30	20	Operación	198,032,145	15,360,251	15,360,251	8,455,159	53,669,908			198,032,145	53,669,908	100.00	100.00
009 96 009	Cerro Prieto IV	02	20	Operación	1,260,699,200	12,761,200	12,761,200		669,528,707			1,260,699,200	669,528,707	100.00	100.00
010 02 010	Francisco Pérez Ríos	13	20	Operación	1,554,128,720	155,412,872	155,412,872	69,266,051	679,379,636			1,554,128,720	679,379,636	100.00	100.00
010 03 010	914 División Centro Sur	34	20	Operación	380,449,912	12,197,462	12,197,462	6,378,951	25,730,127			380,449,912	25,730,127	100.00	100.00
011 02 011	Gomez Palacio	10	20	Operación	432,648,600	37,257,739	37,257,739	11,566,641	221,984,184			432,648,600	221,984,184	100.00	100.00
011 03 011	915 Occidental	34	20	Operación	141,819,864	14,181,988	14,181,988	6,099,933	52,702,689			141,819,864	52,702,689	100.00	100.00
011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	34	20	Operación	1,618,548,038	108,561,737	108,561,737	57,955,135	1,052,514,508			1,618,548,038	1,052,514,508	100.00	100.00
011 97 011	308 Noroeste	34	20	Operación	538,392,966	4,650,994	4,650,994		364,901,586			538,392,966	364,901,586	100.00	100.00
012 03 012	901 Pacífico	34	20	Operación	1,018,065,600	90,127,010	90,127,010	35,290,105	200,217,608			1,018,065,600	200,217,608	100.00	100.00
013 02 013	Huinalá	19	20	Operación	7,319,976	770,528	770,528	329,686	4,918,168			7,319,976	4,918,168	100.00	100.00
013 03 013	902 Istmo	34	20	Operación	1,002,012,584	98,400,906	98,400,906	32,360,211	459,965,943			1,002,012,584	459,965,943	100.00	100.00
013 96 013	218 Noroeste	34	20	Operación	618,014,290	27,211,075	27,211,075	14,259,219	323,552,297			618,014,290	323,552,297	100.00	100.00
014 02 014	Ixtaczoquitlán	30	20	Operación	11,166,587	1,116,654	1,116,654		9,271,371			11,166,587	9,271,371	100.00	100.00
014 03 014	903 Cabo - Norte	34	20	Operación	692,763,617	70,530,091	70,530,091	32,374,468	396,491,177			692,763,617	396,491,177	100.00	100.00
014 96 014	221 Occidental	34	20	Operación	884,633,651	59,987,351	59,987,351	33,738,184	443,955,764			884,633,651	443,955,764	100.00	100.00
015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	25	20	Operación	164,809,800	17,348,400	17,348,400	7,901,272	97,130,707			164,809,800	97,130,707	100.00	100.00
016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	34	20	Operación	2,137,172,308	124,671,617	124,671,617	506,139	447,238,678			2,137,172,308	447,238,678	100.00	100.00
018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	06	20	Operación	600,240,366	61,510,143	61,510,143	26,925,278	401,663,669			600,240,366	401,663,669	100.00	100.00
021 02 021	CT Puerto Libertad	26	20	Operación	163,968,000	16,396,800	16,396,800	7,120,378	106,219,777			163,968,000	106,219,777	100.00	100.00
021 97 021	Guerrero Negro II	03	20	Operación	370,475,753	33,509,569	33,509,569	15,522,213	231,555,973			370,475,753	231,555,973	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 2 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
022 02 022	Punta Prieta	03	20	Operación	149,775,691	14,048,959	14,048,959	6,581,706	89,546,630			149,775,691	89,546,630	100.00	100.00
023 02 023	Salamanca	11	20	Operación	394,676,002	40,496,290	40,496,290	17,675,836	259,133,766			394,676,002	259,133,766	100.00	100.00
024 02 024	Tuxpango	30	20	Operación	211,900,299	22,181,088	22,181,088	8,753,803	181,300,640			211,900,299	181,300,640	100.00	100.00
025 02 025	CT Valle de México	15	20	Operación	70,638,000	7,063,800	7,063,800		49,507,592			70,638,000	49,507,592	100.00	100.00
026 02 026	Lineas Centro	34	20	Operación	81,659,797	8,438,484	8,438,484	3,665,104	52,971,616			81,659,797	52,971,616	100.00	100.00
027 02 027	Norte	34	20	Operación	93,987,458	9,893,419	9,893,419	4,387,122	65,445,845			93,987,458	65,445,845	100.00	100.00
028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	26	20	Operación	981,497,369	98,868,385	98,868,385	42,839,997	660,600,784			981,497,369	660,600,784	100.00	100.00
029 02 029	Pacífico	12	20	Operación	10,710,212,226	968,001,997	973,979,997	444,574,366	2,014,106,999			10,710,212,226	2,014,106,999	100.00	100.00
030 02 030	El Cajón	18	20	Operación	12,030,895,568	341,071,874	341,071,874	41,832,189	2,624,157,445			12,030,895,568	2,624,157,445	100.00	100.00
031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	18	20	Operación	847,975,408	85,633,069	85,633,069	38,396,147	495,466,273			847,975,408	495,466,273	100.00	100.00
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	34	20	Operación	578,369,524	57,836,955	57,836,955	25,643,548	275,401,620			578,369,524	275,401,620	100.00	100.00
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	34	20	Operación	337,003,552	36,114,611	36,114,611	16,357,532	176,933,233			337,003,552	176,933,233	100.00	100.00
0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	34	20	Operación	546,221,670	57,497,014	57,497,014	25,887,797	286,077,107			546,221,670	286,077,107	100.00	100.00
032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	34	20	Operación	990,379,762	94,086,851	94,086,851	34,211,185	535,176,635			990,379,762	535,176,635	100.00	100.00
033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	34	20	Operación	249,520,378	24,952,038	24,952,038	11,655,931	173,879,879			249,520,378	173,879,879	100.00	100.00
034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	34	20	Operación	1,343,205,360	126,721,690	169,649,540	43,802,825	472,612,629			1,343,205,360	472,612,629	100.00	100.00
035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	34	20	Operación	443,537,625	40,516,859	40,516,859	18,929,569	282,385,961			443,537,625	282,385,961	100.00	100.00
036 02 036	Riviera Maya	34	20	Operación	494,655,173	45,276,677	45,276,677	21,106,967	314,867,754			494,655,173	314,867,754	100.00	100.00
037 02 037	Presa Reguladora Amata	25	20	Operación	205,556,263	16,561,866	16,561,866	7,220,907	107,719,447			205,556,263	107,719,447	100.00	100.00
040 02 040	705 Capacitores	34	20	Operación	42,448,485	4,244,844	4,244,844	1,854,059	27,658,322			42,448,485	27,658,322	100.00	100.00
041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte	34	20	Operación	564,713,027	54,674,276	54,674,276	24,110,043	359,667,028			564,713,027	359,667,028	100.00	100.00
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	21	20	Operación	1,812,137,773	117,242,000	117,242,000	66,930,704	399,989,222			1,812,137,773	399,989,222	100.00	100.00
0418TOQ0062	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	34	20	Operación	405,653,026	39,969,945	39,969,945		176,378,059			405,653,026	176,378,059	100.00	100.00
0418TOQ0063	1005 Noroeste	34	20	Operación	747,833,880	72,467,854	72,467,854	41,234,434	445,470,057			747,833,880	445,470,057	100.00	100.00
0418TOQ0083	Infiernillo	16	20	Operación	206,168,129	21,333,981	21,333,981	11,781,671	57,251,585			206,168,129	57,251,585	100.00	100.00
0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	13	20	Operación	1,856,404,814	185,640,483	185,640,483	99,962,513	465,284,601			1,856,404,814	465,284,601	100.00	100.00
0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	15	20	Operación	54,854,262	6,094,913	6,094,913	2,766,193	30,568,249			54,854,262	30,568,249	100.00	100.00
0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	08	20	Operación	13,237,000	1,470,783	1,470,783	651,000	7,193,977			13,237,000	7,193,977	100.00	100.00
0418TOQ0087	1006 Central----Sur	34	20	Operación	275,044,645	10,276,621	10,276,621	2,064,853	8,476,163			275,044,645	8,476,163	100.00	100.00
0418TOQ0088	CCC Huinala II	19	20	Operación	23,118,793	2,311,876	2,311,876	982,752	8,490,860			23,118,793	8,490,860	100.00	100.00
0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	15	20	Operación	192,496,687	20,089,008	20,089,008	9,039,809	111,126,796			192,496,687	111,126,796	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 3 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418TOQ0090	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	14	20	Operación	828,831,400	52,507,007	52,507,007	18,159,608	27,723,582			828,831,400	27,723,582	100.00	100.00
0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	26	20	Operación	160,857,000	16,085,700	16,085,700	7,136,381	87,727,873			160,857,000	87,727,873	100.00	100.00
0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	34	20	Operación	741,324,911	100,565,663	89,620,663	35,373,266	258,759,510			741,324,911	258,759,510	100.00	100.00
0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	21	20	Operación	72,756,530	7,111,807	7,111,807	3,169,095	27,386,457			72,756,530	27,386,457	100.00	100.00
0418TOQ0097	CCC El Sauz	22	20	Operación	51,545,000	5,154,500	5,154,500	1,158,118	22,924,778			51,545,000	22,924,778	100.00	100.00
0418TOQ0138	Baja California	02	20	Operación	2,184,266,138	212,646,000	212,646,000	125,700,206	833,255,502			2,184,266,138	833,255,502	100.00	100.00
0418TOQ0141	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	18	20	Preinversión - Operación	951,684,473	92,878,600	99,856,756	11,993,798	45,021,534			951,684,473	45,021,534	40.00	38.05
042 02 042	701 Occidente-Centro	34	20	Operación	979,282,971	101,777,744	101,777,744	44,060,951	488,167,730			979,282,971	488,167,730	100.00	100.00
043 02 043	702 Sureste-Peninsular	34	20	Operación	340,180,713	34,564,808	34,564,808	16,300,810	155,759,133			340,180,713	155,759,133	100.00	100.00
044 02 044	703 Noreste-Norte	34	20	Operación	236,673,558	23,768,650	23,768,650	10,620,829	139,495,524			236,673,558	139,495,524	100.00	100.00
045 02 045	704 Baja California - Noroeste	34	20	Operación	81,632,054	8,592,850	8,592,850	3,854,456	57,499,677			81,632,054	57,499,677	100.00	100.00
046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	34	20	Operación	1,637,126,101	70,316,737	70,316,737	31,968,246	1,037,560,757			1,637,126,101	1,037,560,757	100.00	100.00
046 02 046	706 Sistemas Norte	34	20	Operación	2,923,262,667	217,989,942	229,262,839	80,810,112	1,151,967,598			2,923,262,667	1,151,967,598	100.00	100.00
047 02 047	709 Sistemas Sur	34	20	Operación	1,385,932,017	130,295,475	130,295,475	56,575,391	843,976,056			1,385,932,017	843,976,056	100.00	100.00
049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	12	20	Operación	251,612,007	26,533,658	26,533,658	6,109,481	124,822,402			251,612,007	124,822,402	100.00	100.00
050 00 049	Baja California Sur I	03	20	Operación	717,581,991	63,050,979	63,050,979	13,739,947	441,413,227			717,581,991	441,413,227	100.00	100.00
051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	30	20	Operación	539,240,000	54,639,237	54,639,237	18,331,662	264,070,937			539,240,000	264,070,937	100.00	100.00
0518TOQ0028	1125 Distribución	34	20	Operación	1,807,593,395	105,274,569	105,274,569	49,980,651	809,443,530			1,807,593,395	809,443,530	100.00	100.00
0518TOQ0029	1124 Bajío Centro	34	20	Operación	844,057,000	38,324,568	43,614,220	19,084,224	100,172,332			844,057,000	100,172,332	100.00	100.00
0518TOQ0030	1128 Centro Sur	34	20	Operación	652,273,000	65,227,300	65,227,300	4,605,332	4,605,332			652,273,000	4,605,332	100.00	100.00
0518TOQ0031	1123 Norte	34	20	Operación	46,440,666	4,644,064	4,644,064	2,475,440	12,723,665			46,440,666	12,723,665	100.00	100.00
0518TOQ0032	1122 Golfo Norte	34	20	Operación	781,126,789	37,860,736	37,860,736	19,967,140	207,816,614			781,126,789	207,816,614	100.00	100.00
0518TOQ0033	1127 Sureste	34	20	Operación	196,140,632	26,634,796	26,634,796	9,734,972	50,468,328			196,140,632	50,468,328	100.00	100.00
0518TOQ0034	1121 Baja California	02	20	Operación	94,370,660	5,710,576	5,710,576	2,950,553	8,668,967			94,370,660	8,668,967	100.00	100.00
0518TOQ0035	1120 Noroeste	34	20	Operación	864,093,438	43,801,636	43,801,636	21,999,056	86,815,593			864,093,438	86,815,593	100.00	100.00
0518TOQ0036	1126 Centro Oriente	34	20	Operación	155,689,849	15,431,597	15,431,597					155,689,849		100.00	100.00
0518TOQ0037	1129 Compensación redes	34	20	Operación	190,967,600	21,568,478	21,568,478	9,524,783	658,043,283			190,967,600	658,043,283	100.00	100.00
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	16	20	Operación	1,426,595,239	177,410,228	177,410,228	75,776,824	349,644,567			1,426,595,239	349,644,567	100.00	100.00
0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	26	20	Operación	389,790,000	39,969,274	39,969,274	17,057,790	137,501,548			389,790,000	137,501,548	100.00	100.00
0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	03	20	Operación	70,211,000	7,021,100	7,021,100	3,077,832	26,592,096			70,211,000	26,592,096	100.00	100.00
0518TOQ0042	CCC Huinalá Unidad 6	19	20	Operación	797,392,000							797,392,000		100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 4 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518TOQ0043	CN Laguna Verde	30	20	Operación	8,841,717,529	858,419,182	858,419,182	173,033,759	271,104,897			8,841,717,529	271,104,897	100.00	100.00
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	26	20	Operación	7,328,447,426	88,512,511	22,400,493	56,877,854	232,674,108			7,328,447,426	232,674,108	100.00	100.00
0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	26	20	Operación	736,989,166	2,562,800	4,183,929		1,002,176			736,989,166	1,002,176	100.00	100.00
0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	34	20	Operación	411,687,536	38,490,768	38,490,768	5,123,729	31,773,078			411,687,536	31,773,078	100.00	100.00
0518TOQ0055	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	34	20	Operación	898,115,200	36,029,200	29,766,744	453,124	28,715,369			898,115,200	28,715,369	100.00	100.00
0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	34	20	Operación	1,408,782,800	51,461,383	52,277,317	22,974,399	205,905,044			1,408,782,800	205,905,044	100.00	100.00
0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	34	20	Operación	1,968,470,000	21,655,000	1,631,494	759,112	59,811,496			1,968,470,000	59,811,496	100.00	100.00
0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	34	20	Operación	3,483,295,188	177,856,751	173,844,620	81,593,083	254,046,866			3,483,295,188	254,046,866	100.00	100.00
0518TOQ0061	1117 Transformación de Guaymas	26	20	Operación	243,133,800	24,341,940	24,351,700	994,294	4,334,121			243,133,800	4,334,121	100.00	100.00
0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	08	20	Operación	450,471,800	40,948,056	40,948,056	18,877,295	130,411,039			450,471,800	130,411,039	100.00	100.00
0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	34	20	Operación	1,452,898,000	148,402,240	148,737,350	72,231,267	438,576,675			1,452,898,000	438,576,675	100.00	100.00
0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	20	20	Operación	15,199,163	2,260,611	2,260,611	767,868	3,369,175			15,199,163	3,369,175	100.00	100.00
052 02 052	CCC Tula	13	20	Operación	64,063,688	6,929,917	6,929,917	3,106,074	36,211,239			64,063,688	36,211,239	100.00	100.00
053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	13	20	Operación	372,710,000	37,271,000	32,271,000	17,259,122	234,816,953			372,710,000	234,816,953	100.00	100.00
056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	05	20	Operación	167,015,133	17,292,121	17,292,121	5,059,868	112,986,816			167,015,133	112,986,816	100.00	100.00
057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	02	20	Operación	1,381,913,813	139,649,130	139,649,130	55,221,323	902,412,784			1,381,913,813	902,412,784	100.00	100.00
058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	28	20	Operación	437,355,580	47,942,401	47,942,401	18,720,054	233,140,002			437,355,580	233,140,002	100.00	100.00
059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	34	20	Operación	331,581,653	25,838,160	25,838,160	13,529,459	188,345,559			331,581,653	188,345,559	100.00	100.00
059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	02	20	Operación	383,977,761	38,397,780	38,397,780	20,666,923	107,957,575			383,977,761	107,957,575	100.00	100.00
060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	02	20	Operación	175,945,069	17,668,943	17,668,943	7,324,648	54,726,085			175,945,069	54,726,085	100.00	100.00
060 02 060	811 Noroeste	25	20	Operación	131,816,986	13,181,697	13,181,697	6,023,988	81,958,663			131,816,986	81,958,663	100.00	100.00
061 02 061	812 Golfo Norte	34	20	Operación	64,637,772	6,801,671	6,801,671	3,015,041	71,163,954			64,637,772	71,163,954	100.00	100.00
0618TOQ0028	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	25	20	Operación	514,449,222	51,408,323	51,408,323	28,219,065	179,123,140			514,449,222	179,123,140	100.00	100.00
0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	34	20	Operación	929,650,907	64,666,417	64,666,417	30,834,899	1,127,921,994			929,650,907	1,127,921,994	100.00	100.00
0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	34	20	Operación	115,811,977	7,637,834	7,637,834	4,462,523	97,697,997			115,811,977	97,697,997	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 5 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618TOQ0031	1212 SUR - PENINSULAR	34	20	Operación	1,638,715,980	162,796,507	176,466,448	14,014,451	206,011,283			1,638,715,980	206,011,283	100.00	100.00
0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	34	20	Operación	2,486,225,800	287,149,143	257,975,856	114,980,702	755,366,741		76	2,486,225,800	755,366,817	100.00	100.00
0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	34	20	Operación	2,615,716,600	273,668,461	266,183,236	100,377,402	907,369,372			2,615,716,600	907,369,372	100.00	100.00
0618TOQ0034	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	06	20	Operación	423,279,000	45,338,335	45,338,335	24,386,179	64,776,398			423,279,000	64,776,398	100.00	100.00
0618TOQ0035	1211 NORESTE - CENTRAL	34	20	Operación	1,440,243,770	11,645,559	11,645,559	4,116,504	47,470,942			1,440,243,770	47,470,942	100.00	100.00
0618TOQ0036	1210 NORTE - NOROESTE	34	20	Operación	2,970,482,145	89,771,797	89,771,797	49,449,233	231,365,020			2,970,482,145	231,365,020	100.00	100.00
0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	34	20	Operación	629,593,200	45,316,503	45,891,825	19,192,023	115,822,474			629,593,200	115,822,474	100.00	100.00
0618TOQ0038	CCC Poza Rica	30	20	Contratación	1,864,672,400							1,864,672,400			
0618TOQ0039	CCC El Sauz Paquete 1	22	20	Preinversión	1,974,106,400							1,974,106,400			
0618TOQ0042	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	34	20	Operación	502,848,059	54,536,916	54,536,916	26,407,346	216,624,137			502,848,059	216,624,137	100.00	100.00
0618TOQ0046	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	21	20	Operación	98,675,991	13,124,604	9,624,604	5,804,933	7,613,305			98,675,991	7,613,305	100.00	100.00
0618TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	03	20	Preinversión - Operación	25,897,501	1,511,531	1,511,531	743,067	1,811,247			25,897,501	1,811,247	5.00	3.00
0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	03	20	Operación	329,253,197	30,945,837	30,945,837		32,541,597			329,253,197	32,541,597	100.00	100.00
0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	06	20	Operación	13,020,023,000	489,115,344	487,392,526	170,130,960	222,668,331			13,020,023,000	222,668,331	100.00	100.00
0618TOQ0051	Los Humeros II	21	20	Operación	1,328,396,500	129,990,244	144,706,262		6,030,696			1,328,396,500	6,030,696	100.00	100.00
0618TOQ0052	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	08	20	Preinversión - Operación	273,811,176	1,892,500			15,227,296			273,811,176	15,227,296	100.00	5.02
0618TOQ0053	TG Baja California II	26	20	Operación	2,770,236,530	19,000,000	19,000,000	2,389,240	9,027,422			2,770,236,530	9,027,422	100.00	100.00
0618TOQ0054	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	34	20	Operación	1,555,865,634	154,433,700	154,433,700	27,004,158	48,985,640			1,555,865,634	48,985,640	100.00	100.00
062 02 062	813 División Bajío	34	20	Operación	656,392,098	66,446,117	66,446,117	29,487,429	290,856,928			656,392,098	290,856,928	100.00	100.00
065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	08	20	Operación	963,289,479	90,885,437	90,885,437	40,492,442	594,897,814			963,289,479	594,897,814	100.00	100.00
066 02 066	Baja California Sur II	03	20	Operación	815,372,067	81,998,542	81,998,542	36,598,434	470,317,360			815,372,067	470,317,360	100.00	100.00
067 02 067	801 Altiplano	34	20	Operación	1,055,427,612	105,875,077	105,875,077	44,829,061	585,848,172			1,055,427,612	585,848,172	100.00	100.00
068 02 068	802 Tamaulipas	28	20	Operación	870,528,792	86,932,405	86,932,405	11,687,648	401,819,468			870,528,792	401,819,468	100.00	100.00
069 02 069	803 NOINE	34	20	Operación	1,451,647,024	100,143,642	85,064,208	37,298,339	406,184,787			1,451,647,024	406,184,787	100.00	100.00
071 02 071	805 El Occidente	14	20	Preinversión	377,004,400							377,004,400		100.00	100.00
0718TOQ0019	1301 Interconexión de Baja California	34	20	Preinversión - Contratación	4,060,355,200				1,560,269			4,060,355,200	1,560,269	100.00	0.01
0718TOQ0022	Baja California Sur IV	03	20	Operación	1,257,978,698	9,000,000	17,002,957	527,456	8,341,348			1,257,978,698	8,341,348	100.00	100.00
0718TOQ0023	Baja California Sur III	03	20	Operación	1,207,586,268	52,350,380	41,134,105	9,001,005	41,804,453			1,207,586,268	41,804,453	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 6 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718TOQ0027	1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	02	20	Preinversión - Operación	135,074,703				3,664			135,074,703	3,664	10.00	0.01
0718TOQ0030	Baja California III	02	20	Preinversión	3,252,413,653							3,252,413,653			
0718TOQ0032	1321 DISTRIBUCION NORESTE	34	20	Operación	1,156,234,870	30,283,938	30,283,938	16,079,175	215,780,689			1,156,234,870	215,780,689	100.00	100.00
0718TOQ0033	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	34	20	Operación	1,150,628,360	75,949,063	75,949,063	9,877,590	9,877,590			1,150,628,360	9,877,590	100.00	100.00
0718TOQ0034	1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente	05	20	Operación	459,866,800				4,404,002			459,866,800	4,404,002	100.00	100.00
0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	34	20	Operación	129,337,958	15,694,946	15,694,946	5,403,177	28,902,483			129,337,958	28,902,483	100.00	100.00
0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	27	20	Operación	529,870,400	14,246,733	13,284,092	4,043,959	12,697,856			529,870,400	12,697,856	100.00	100.00
0718TOQ0037	1323 DISTRIBUCION SUR	34	20	Preinversión - Operación	658,549,290	43,468,600	43,468,600	9,371,602	9,371,602			658,549,290	9,371,602	2.00	1.00
0718TOQ0038	1322 DISTRIBUCION CENTRO	34	20	Operación	1,618,448,303	160,362,290	160,362,290	3,399,222	3,399,222			1,618,448,303	3,399,222	100.00	100.00
072 02 072	806 Bajío	34	20	Operación	1,290,269,145	137,790,410	130,315,410	68,068,145	547,981,321			1,290,269,145	547,981,321	100.00	100.00
073 02 073	807 Durango I	34	20	Operación	470,903,628	42,035,490	42,035,490	18,634,349	256,277,877			470,903,628	256,277,877	100.00	100.00
0818TOQ0001	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y MANTENIMIENTO DEL SITRACEN FASE II	35	1	Ejecución	158,401,165				222,314,795			158,401,165	222,314,795	50.00	49.97
0818TOQ0006	Construcción y ampliación de líneas de distribución	35	1	Ejecución	2,936,791,143	100,000,000	100,000,000	68,246,918	1,072,485,338			2,936,791,143	1,072,485,338	50.00	34.78
0818TOQ0007	Construcción y ampliación de subestaciones de distribución	35	1	Ejecución	3,473,979,186	161,300,000	161,300,000	57,356,052	1,469,275,153			3,473,979,186	1,469,275,153	40.00	34.66
0818TOQ0009	Adquisición de acometidas y medidores de distribución	35	6	Ejecución	9,044,465,470	1,238,700,000	1,238,700,000	265,775,786	9,206,288,387			9,044,465,470	9,206,288,387	90.00	87.95
0818TOQ0010	Adquisición de Herramientas y Equipo de Laboratorio de Distribución	35	6	Ejecución	1,414,907,642				1,627,497,214			1,414,907,642	1,627,497,214	40.00	35.04
0818TOQ0011	Sustitución estatores de generadores de unidades 5 y 6 C.H. Infiernillo	12	1	Ejecución	177,342,461		73,255,952		111,777,048			177,342,461	111,777,048	18.00	17.70
0818TOQ0014	MODERNIZACION DE LINEAS DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	35	1	Ejecución	952,040,535	279,900,000	279,900,000	12,333,001	672,382,774			952,040,535	672,382,774	80.00	77.44
0818TOQ0015	Construcción y rehabilitación de centros de atención de distribución	35	4	Ejecución	2,413,063,389		231,000,002	75,241,242	1,276,786,873			2,413,063,389	1,276,786,873	40.00	37.19
0818TOQ0016	SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA CLV (U1 y U2)	30	1	Ejecución	78,645,470	30,000,000	31,049,714		26,203,476			78,645,470	26,203,476	45.00	44.31

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 7 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0017	Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Edificios del Proceso de Generación 2008-2010	35	4	Ejecución	551,944,123				84,374,877			551,944,123	84,374,877	10.00	4.10
0818TOQ0020	Almacenes Especiales Central Laguna Verde	30	1	Ejecución	271,925,106	28,700,000	51,749,523		158,239,291			271,925,106	158,239,291	30.00	28.27
0818TOQ0021	SISTEMAS MECANICOS DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CLV	30	1	Ejecución	296,483,489	65,800,000	82,799,237		27,345,146			296,483,489	27,345,146	25.00	24.36
0818TOQ0022	SISTEMA DE MONITOREO DINAMICO Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, MODICOSEN	35	1	Ejecución	325,130,707	26,700,000	26,700,000		1,459,762			325,130,707	1,459,762	1.00	0.40
0818TOQ0023	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 2008-2010	35	1	Ejecución	1,932,642,288		7,157,626		1,990,861,682			1,932,642,288	1,990,861,682	80.00	71.45
0818TOQ0026	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO Y HERRAMENTAL DE TRANSMISION 2008-2010	35	6	Ejecución	324,049,308		133,033,616		66,642,189			324,049,308	66,642,189	14.00	12.98
0818TOQ0027	ADQUISICION DE EQUIPO DE MANIOBRA DE TRANSMISION 2008-2010	35	6	Ejecución	251,692,529		180,968,239		20,992,937			251,692,529	20,992,937	6.00	4.33
0818TOQ0029	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2008-2010	35	6	Ejecución	143,118,313		29,498,276		101,246,705			143,118,313	101,246,705	88.00	87.02
0818TOQ0030	MODERNIZACION DE SUBESTACIONES DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	35	1	Ejecución	3,888,309,107	553,300,000	553,300,000	22,138,800	3,508,352,032			3,888,309,107	3,508,352,032	80.00	71.42
0818TOQ0032	ADQUISICION DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	35	6	Ejecución	163,087,716		56,232,318	236,058	103,111,977			163,087,716	103,111,977	66.00	65.11
0818TOQ0035	AMPLIACION LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 2008 - 2010	35	1	Ejecución	891,888,336		261,427,705	431,142	651,463,721			891,888,336	651,463,721	86.00	84.87
0818TOQ0036	MODERNIZACIÓN DE RODETES EN LAS TURBINAS HIDRAULICAS	35	1	Ejecución	247,727,908		19,500,000	897,674	144,915,449			247,727,908	144,915,449	75.00	70.20
0818TOQ0042	Sistemas de Control para Unidades Termoeléctricas SICOOT	35	1	Contratación	1,569,974,494							1,569,974,494			
0818TOQ0043	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	30	3	Ejecución	93,458,076	19,800,000	23,237,516		54,331,756			93,458,076	54,331,756	65.00	63.55
0818TOQ0045	Adquisición de Equipo de Transporte de Distribución	35	6	Ejecución	2,849,577,800		450,000,001	20,517,161	873,625,243			2,849,577,800	873,625,243	32.00	30.03
0818TOQ0046	Modernización de turbinas y sus equipos auxiliares en centrales hidroeléctricas	35	1	Ejecución	153,696,800		20,000,000	7,501,312	39,753,048			153,696,800	39,753,048	25.00	24.47

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 8 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0048	Adquisición Equipo de Transporte para Centros de Control CENACE	35	6	Ejecución	23,645,661		14,166,110		10,428,087			23,645,661	10,428,087	44.00	42.73
0818TOQ0052	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM	34	1	Ejecución	540,429,716		17,118,493		221,422,036			540,429,716	221,422,036	41.00	39.00
0818TOQ0054	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA Y SUPERVISIÓN DEL CENACE	35	6	Ejecución	25,939,289	2,900,000	7,228,995		7,384,452			25,939,289	7,384,452	30.00	27.82
0818TOQ0055	ACTUALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN (SE) DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE	30	1	Ejecución	159,024,165	29,600,000	51,749,523		75,466,979			159,024,165	75,466,979	52.00	50.52
0818TOQ0056	Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 8 Centrales Hidroeléctricas de Generación	14	1	Ejecución	463,336,735		90,700,000	46,879,813	430,961,671			463,336,735	430,961,671	90.00	88.69
0818TOQ0058	Equipamiento de laboratorio para la Unidad de Ingeniería Especializada	35	6	Ejecución	51,749,523	3,700,000	3,829,297		44,881,966			51,749,523	44,881,966	73.00	71.44
0818TOQ0061	Reposición de Equipo Diverso - Generación	35	6	Ejecución	31,111,662				14,984,000			31,111,662	14,984,000	40.00	33.40
0818TOQ0062	Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles para Distribución	35	6	Ejecución	380,762,305		172,900,000	3,627,271	205,525,026			380,762,305	205,525,026	54.00	53.92
0818TOQ0069	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	25	20	Preinversión - Operación	1,022,079,400	96,107,940	96,107,940	9,492,904	15,797,193			1,022,079,400	15,797,193	0.05	0.03
0818TOQ0070	1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	34	20	Operación	117,334,903	10,167,883	10,167,883	4,864,708	30,907,354			117,334,903	30,907,354	100.00	100.00
0818TOQ0071	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	34	20	Preinversión - Operación	254,089,400	9,200,000	9,200,000	10,337,948	53,858,527			254,089,400	53,858,527	10.00	6.53
0818TOQ0072	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	27	20	Preinversión - Operación	652,639,000	14,099,333			12,471,667			652,639,000	12,471,667	2.00	1.11
0818TOQ0073	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	34	20	Preinversión - Operación	565,579,971	37,332,000	37,332,000					565,579,971		0.01	
0818TOQ0074	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	34	20	Preinversión - Operación	1,008,091,100	66,540,667	66,540,667					1,008,091,100		0.01	
0818TOQ0076	CT Altamira Unidades 1 y 2	28	20	Preinversión - Operación	5,419,581,600				92,588,198			5,419,581,600	92,588,198	2.00	1.60
0818TOQ0084	Santa Rosalía II	03	20	Operación	532,171,601	31,659,576	20,818,812	598,599	26,452,051			532,171,601	26,452,051	100.00	100.00
0818TOQ0093	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	34	20	Operación	962,519,000	48,921,482	43,292,932	15,307,819	24,443,612			962,519,000	24,443,612	100.00	100.00
0818TOQ0095	EQUIPAMIENTO OPERATIVO COMUNICACIONES	30	6	Ejecución	43,037,232				12,487,659			43,037,232	12,487,659	40.00	33.87

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 9 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0101	EQUIPAMIENTO DE TALLERES - CENTRAL LAGUNA VERDE	30	6	Ejecución	49,865,693		2,204,262		31,946,826			49,865,693	31,946,826	33.00	31.08
0818TOQ0106	OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	35	4	Ejecución	613,078,796	268,400,000	268,400,000	29,358	4,518,951			613,078,796	4,518,951	10.00	0.60
0818TOQ0109	EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION	35	6	Contratación	51,749,524							51,749,524			
0818TOQ0110	Sustitución de Mobiliario y Equipo de Oficina - Generación	35	6	Ejecución	38,765,334				23,701,843			38,765,334	23,701,843	35.00	29.36
0818TOQ0111	COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL CENACE	35	6	Ejecución	159,504,172	8,100,000	20,699,809		115,376,143			159,504,172	115,376,143	73.00	71.90
0918TOQ0003	PROGRAMAS DE INVERSIÓN PROYECTOS GEOTERMIOELECTRICOS	35	11	Ejecución	1,023,893,240		237,594,000	112,188,402	322,298,845			1,023,893,240	322,298,845	40.00	31.96
0918TOQ0005	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO E INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION NOROESTE.	26	4	Contratación	42,131,311							42,131,311			
0918TOQ0018	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	34	20	Preinversión	1,061,527,112							1,061,527,112		100.00	100.00
0918TOQ0019	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	34	20	Preinversión	462,633,650							462,633,650		100.00	100.00
0918TOQ0020	Cogeneración Salamanca Fase I	11	20	Preinversión - Operación	6,345,832,684	19,824,865	129,131,876	3,831,295	18,082,206			6,345,832,684	18,082,206	100.00	100.00
0918TOQ0024	Construcción de Subestaciones del Occidente	35	1	Ejecución	83,036,748	20,205,584	68,129,299	6,943	48,642,781			83,036,748	48,642,781	60.00	57.74
0918TOQ0027	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión De Distribución en el Area Central del País Valle de México Sur.	35	1	Ejecución	154,995,900		66,324,500	34,991,149	82,993,682			154,995,900	82,993,682	50.00	49.50
0918TOQ0028	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión de Distribución en el Area Central del País Valle de México Norte.	35	1	Ejecución	254,829,400		62,000,000	12,082,445	168,334,851			254,829,400	168,334,851	99.00	98.95
0918TOQ0032	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte-Noreste	35	1	Ejecución	206,077,491	31,737,590	60,770,895	38,175,217	215,439,340			206,077,491	215,439,340	80.00	75.03
0918TOQ0033	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	35	1	Ejecución	243,584,948		38,691,121	1,143,209	216,019,910			243,584,948	216,019,910	99.80	99.69
0918TOQ0034	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Baja-Noroeste	35	1	Ejecución	437,298,520	87,041,324	87,041,324	40,575,067	213,301,293			437,298,520	213,301,293	50.00	48.32

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 10 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0001	Atención a Instalaciones Estratégicas que Resguarda personal de seguridad física	35	3	Ejecución	791,912,494		239,237,809		448,773,218			791,912,494	448,773,218	50.00	48.32
1018TOQ0002	Atención a Instalaciones Estratégicas	35	3	Ejecución	336,731,777		2,867,553		326,007,290			336,731,777	326,007,290	94.00	93.02
1018TOQ0003	Trabajos de estabilización de bloques en ladera derecha de la CH Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites) Generación	25	1	Ejecución	12,793,037		586,756					12,793,037		50.00	47.58
1018TOQ0004	Sustitución de Turbo-generadores, rehabilitación de generadores y modernización de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango.	30	1	Contratación	204,514,214	50,000,000						204,514,214			
1018TOQ0005	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE SEIS SUBESTACIONES ELECTRICAS Y UNA LINEA DE TRANSMISION EN EL ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL	35	1	Ejecución	66,891,642		9,645,356	729,158	41,538,837			66,891,642	41,538,837	77.00	76.81
1018TOQ0006	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS S.E. JASSO,S.E. APASCOS BCO. 1 SUSTITUCION Y S.E. VICTORIA	35	1	Ejecución	43,866,952		12,744,463	127,498	33,276,506			43,866,952	33,276,506	99.50	99.30
1018TOQ0009	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA.	16	1	Ejecución	220,390,977		15,000,000	3,780,000	31,948,494			220,390,977	31,948,494	20.00	13.90
1018TOQ0010	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO SAN ILDEFONSO: VILLADA, FERNÁNDEZ LEAL Y TULIÁN.	15	1	Contratación	42,732,708							42,732,708			
1018TOQ0011	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO TOLUCA: ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMÓN Y CAÑADA.	35	1	Ejecución	185,569,740				20,340			185,569,740	20,340	1.00	0.01

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 11 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0012	REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES	30	7	Ejecución	129,342,067	16,300,000	43,361,424	31,557,926	99,764,766			129,342,067	99,764,766	80.00	70.10
1018TOQ0013	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA.	21	1	Ejecución	718,393,852	195,000,000	195,000,000	127,406,983	210,985,767			718,393,852	210,985,767	30.00	25.15
1018TOQ0014	Mobiliario para el Area de Control Central	34	6	Ejecución	8,880,222	4,400,000	4,400,000	23,350	2,027,147			8,880,222	2,027,147	25.00	22.01
1018TOQ0015	Modernización Sistemas de Control Analógico en 13 Centrales Hidroeléctricas	35	1	Ejecución	131,588,751	18,800,000	18,800,000	20,158,872	21,057,750			131,588,751	21,057,750	15.00	14.40
1018TOQ0016	Modernización Sistemas de Control Integral (Lógico y Analógico) en las Centrales Hidroeléctricas Aguaprieta, La Venta y Colotlpa.	35	1	Contratación	34,444,500							34,444,500			
1018TOQ0017	EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE TALLERES EN LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE.	30	6	Ejecución	19,251,884		7,137,664		12,787,688			19,251,884	12,787,688	61.00	60.16
1018TOQ0018	EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO	30	6	Ejecución	21,526,760		17,233,992		4,496,469			21,526,760	4,496,469	23.00	22.45
1018TOQ0020	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN	35	1	Ejecución	4,548,002,170	898,400,000	898,400,000	72,780,164	2,866,240,659			4,548,002,170	2,866,240,659	60.00	59.09
1018TOQ0021	Proyecto de Construcción y ampliación de Lineas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México	35	1	Ejecución	2,942,596,540		100,000,002	23,098,194	1,138,443,797			2,942,596,540	1,138,443,797	50.00	35.05
1018TOQ0022	Ampliación de Redes de Distribución para el área central Valle de México	35	7	Ejecución	10,156,998,514	1,780,200,000	1,780,200,000	221,238,562	4,183,468,206			10,156,998,514	4,183,468,206	40.00	35.40
1018TOQ0023	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMoeLECTRICAS DE GENERACION DISTRIBUIDA AREA CENTRAL	35	7	Ejecución	603,855,128		192,702,749	144,199	425,955,196			603,855,128	425,955,196	70.00	67.82

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 12 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0024	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMoeLECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL	35	7	Ejecución	239,016,840		10,297,251	89,611	8,639,134			239,016,840	8,639,134	10.00	9.31
1018TOQ0025	PROYECTO PILOTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN SANTA ROSALÍA, BAJA CALIFORNIA SUR	03	11	Contratación	121,481,443							121,481,443			
1018TOQ0029	EQUIPO DE CONSTRUCCION - GEIC MURALES DE VISUALIZACION PARA SALAS DE OPERACIÓN DEL CENACE	15	6	Ejecución	114,911,155				70,605,370			114,911,155	70,605,370	35.00	34.51
1018TOQ0030	MODERNIZACION EQUIPO DE COMPUTO CENACE	35	3	Ejecución	142,533,155	18,200,000	18,200,000		39,114,340			142,533,155	39,114,340	26.00	25.48
1018TOQ0031	EQUIPO DE MEDICIÓN INTELIGENTE DE DISTRIBUCIÓN EN LA DIVISIÓN VALLE DE MEXICO CENTRO	35	6	Ejecución	20,960,554	2,800,000	2,800,000		6,473			20,960,554	6,473	2.00	0.01
1018TOQ0032	COMUNICACIONES UNIFICADAS, UNIFICA, DEL ÁREA DE CONTROL CENTRAL DEL CENACE	09	1	Contratación	420,840,310							420,840,310		15.00	
1018TOQ0033	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA APLICACIONES OPERATIVAS DEL CENACE	35	3	Ejecución	22,990,626	100,000	100,000		1,216,114			22,990,626	1,216,114	10.00	5.00
1018TOQ0035	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA ANALISIS DE CARBON SUBDIRECCION ENERGETICOS 2011	35	3	Contratación	78,615,179	11,800,000	11,800,000					78,615,179		12.00	
1018TOQ0036	Los Azúfres III (Fase I)	35	1	Ejecución	19,332,949	3,600,000	3,600,000		500,066			19,332,949	500,066	3.00	2.50
1018TOQ0037	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	16	20	Preinversión	1,406,615,238							1,406,615,238			
1018TOQ0038	1620 Distribución Valle de México	34	20	Preinversión	496,832,800	816,050						496,832,800			
1018TOQ0039	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	34	20	Preinversión	3,576,490,463							3,576,490,463			
1018TOQ0043	Red de Transmisión Asociada al CC Occidental I (Bajío)	15	20	Preinversión	183,292,800							183,292,800			
1018TOQ0045	Guerrero Negro IV	01	20	Preinversión	294,685,266							294,685,266			
1018TOQ0046	Santa Rosalía III	03	20	Preinversión - Operación	282,087,034	15,350,000	27,112,450	3,827,448	8,664,343			282,087,034	8,664,343	10.00	4.07
1018TOQ0047	1621 Distribución Norte-Sur	03	20	Preinversión	396,991,965	7,000,000						396,991,965			
1018TOQ0048		34	20	Preinversión	1,270,514,173							1,270,514,173			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 13 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0049	Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía III Centro	03	20	Preinversión	23,581,856							23,581,856			
1018TOQ0050		17	20	Preinversión - Operación	9,216,868,200	20,602,919	151,081,396	9,052,784	163,632,034			9,216,868,200	163,632,034	100.00	100.00
1018TOQ0053	Red de transmisión asociada a la CH La Parota	12	20	Preinversión	1,047,458,816							1,047,458,816			
1018TOQ0054	La Parota	12	20	Preinversión - Operación	15,034,903,715	735,337,728			16,658,864			15,034,903,715	16,658,864	2.00	1.55
1018TOQ0056	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	03	20	Preinversión	36,718,011	82,100						36,718,011			
1018TOQ0058	Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo	35	1	Ejecución	240,356,173	34,870,050	174,527,180	63,972,820	175,792,978			240,356,173	175,792,978	60.00	59.16
1018TOQ0059	Sustitución de Alimentadores de la Subestación Zoquiapan	14	1	Ejecución	61,905,947		59,005,520	2,798,515	5,800,429			61,905,947	5,800,429	11.00	10.04
1018TOQ0060	Equipamiento de Transporte de Distribución para el área central Valle de México	35	6	Ejecución	1,582,447,034		264,000,001	99,657,778	1,157,247,459			1,582,447,034	1,157,247,459	85.00	68.98
1018TOQ0062	Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec	21	1	Contratación	486,445,520							486,445,520			
1018TOQ0063	RETIRO DE AZOLVE Y REHABILITADO DEL CAUCE DE LA CH EL CAJÓN	18	1	Ejecución	11,501,882		1,000,000	485,648	7,099,571			11,501,882	7,099,571	66.00	56.60
1018TOQ0064	Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente	35	1	Ejecución	445,042,001		116,538,666	41,935,856	208,729,524			445,042,001	208,729,524	45.00	41.10
1018TOQ0065	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte	35	1	Ejecución	366,826,891	70,906,725	70,906,725	13,370,188	102,017,309			366,826,891	102,017,309	30.00	25.52
1018TOQ0066	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular	35	1	Ejecución	498,424,191	175,600,629	264,293,336	218,152,415	473,879,424			498,424,191	473,879,424	70.00	66.46
1018TOQ0067	Construcción y rehabilitación de Edificios de Distribución para el área central Valle de México	35	4	Ejecución	1,262,067,981			80,025,157	615,545,160			1,262,067,981	615,545,160	50.00	43.85
1018TOQ0068	ATENCIÓN EN INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS	35	3	Ejecución	671,667,735	120,000,000	260,000,000	14,250,806	186,281,858			671,667,735	186,281,858	40.00	25.99
1018TOQ0069	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ÁREA CENTRAL VALLE DE MEXICO	35	6	Ejecución	3,795,447,840	219,800,000	219,800,000	52,813,403	3,901,467,676			3,795,447,840	3,901,467,676	95.00	91.88

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 14 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0070	Modernización de Torres de Enfriamiento Centrales Termoeléctricas de Generación 2010-2012	35	1	Ejecución	646,264,918				8,324,684			646,264,918	8,324,684	2.00	1.20
1018TOQ0071	Obras de Seguridad Industrial en la Infraestructura Civil de Centrales Termoeléctricas	35	1	Contratación	418,239,648							418,239,648			
1018TOQ0072	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE	35	1	Ejecución	736,897,006	71,400,000	71,400,000	19,386,445	155,848,315			736,897,006	155,848,315	25.00	21.31
1018TOQ0075	MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL AREA CENTRAL	35	1	Contratación	927,611,894							927,611,894			
1018TOQ0076	PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ZONA ACAPULCO A TRAVÉS DE MEDICIÓN CENTRALIZADA	12	1	Ejecución	2,543,077,855		788,117,269		719,318,376			2,543,077,855	719,318,376	30.00	28.00
1018TOQ0077	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL	35	7	Ejecución	8,451,635,671	944,300,000	744,300,000	437,879,548	2,063,084,885			8,451,635,671	2,063,084,885	25.00	20.06
1018TOQ0078	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE CARBÓN 2011-2013	35	7	Ejecución	6,467,423,915	785,000,000	785,000,000	395,307,940	954,534,875			6,467,423,915	954,534,875	20.00	14.54
1018TOQ0079	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DIESEL 2011-2013	35	7	Ejecución	717,310,360		20,000,000	9,411,160	47,186,319			717,310,360	47,186,319	10.00	5.58
1018TOQ0080	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2011-2013	35	7	Ejecución	1,236,162,887	318,000,000	318,000,000	44,288,000	156,261,210			1,236,162,887	156,261,210	15.00	10.70
1018TOQ0081	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2011-2013	35	7	Ejecución	8,854,763,793	957,800,000	757,800,000	262,313,533	1,601,411,845			8,854,763,793	1,601,411,845	25.00	21.68

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 15 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TOQ0001	Sustitución de barras o medias bobinas para estator de generador de la Unidad 1 de la CH Infiernillo	12	1	Contratación	48,465,542							48,465,542		10.00	
1118TOQ0002	EQUIPAMIENTO OPERATIVO REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR CLV 2011-2012	30	6	Ejecución	20,892,419				4,194,123			20,892,419	4,194,123	12.00	11.16
1118TOQ0005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS SDG 2011-2013	35	7	Ejecución	152,661,094	48,200,000	48,200,000	8,215,164	79,545,783			152,661,094	79,545,783	60.00	50.29
1118TOQ0006	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES 2011-2013	35	7	Ejecución	697,032,228	209,200,000	209,200,000	14,956,732	108,530,301			697,032,228	108,530,301	20.00	13.98
1118TOQ0007	REEMPLAZO DE ELEVADORES DE LA CNLV	30	7	Ejecución	18,662,490	9,000,000	18,000,000	1,206,449	1,206,449			18,662,490	1,206,449	10.00	6.00
1118TOQ0008	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE MEDIANTE REACTORES ANAEROBIOS (PTARS-CNLV).	30	1	Ejecución	11,218,262	800,000	4,378,213	1,523,463	8,602,849			11,218,262	8,602,849	60.00	59.30
1118TOQ0009	MAQUINARIA DE APOYO EN EMERGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	35	6	Ejecución	23,095,171		19,490,299		3,589,139			23,095,171	3,589,139	91.00	90.00
1118TOQ0011	Proyecto Piloto de Generación Solar Fotovoltaico	02	11	Ejecución	313,084,617		22,406,000	418,257	418,257			313,084,617	418,257	15.00	0.12
1118TOQ0012	MODERNIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	09	1	Contratación	912,212,295							912,212,295			
1118TOQ0013	Baja California Sur V	03	20	Preinversión	1,410,397,067							1,410,397,067			
1118TOQ0014	Los Humeros III	21	20	Preinversión	1,713,386,568							1,713,386,568			
1118TOQ0015	Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	19	20	Preinversión	569,584,047							569,584,047			
1118TOQ0016	CT José López Portillo	05	20	Preinversión	2,749,562,800							2,749,562,800			
1118TOQ0017	1701 Subestación Chimalpa Dos	15	20	Preinversión	406,443,000							406,443,000			
1118TOQ0018	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	34	20	Preinversión	887,013,200							887,013,200			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 16 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TOQ0019	1705 Transmisión del Occidental	11	20	Preinversión	132,126,000							132,126,000			
1118TOQ0020	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	34	20	Preinversión	1,264,444,600							1,264,444,600			
1118TOQ0021	Red de Transmisión Asociada al CC Norte III Centro II	08	20	Preinversión	305,897,664							305,897,664			
1118TOQ0022	Chicoasén II	17	20	Preinversión	10,381,414,588							10,381,414,588			
1118TOQ0023	Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	07	20	Preinversión	5,396,418,863							5,396,418,863			
1118TOQ0024	1720 Distribución Valle de México	07	20	Preinversión	28,802,419							28,802,419			
1118TOQ0025	1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	15	20	Preinversión	738,408,697							738,408,697			
1118TOQ0026	1722 Distribución Sur	34	20	Preinversión	1,250,954,621							1,250,954,621			
1118TOQ0027	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia	34	20	Preinversión	570,572,565							570,572,565			
1118TOQ0028	Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste	03	20	Preinversión	300,778,800							300,778,800			
1118TOQ0029	Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III	25	20	Contratación	215,061,795							215,061,795			
1118TOQ0033	ACTUALIZACION DE LABORATORIOS - GERENCIA DE LAPEM	02	20	Contratación	425,847,210							425,847,210			
1118TOQ0034	MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO DE REFORMA NO. 164 DE CFE	11	6	Contratación	51,091,414							51,091,414			
1118TOQ0035	Construcción de Lineas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Occidental, Oriental y Peninsular	09	7	Contratación	15,524,856							15,524,856			
1118TOQ0036	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO 2011-2013 - GERENCIA LAPEM	35	1	Contratación	240,234,295							240,234,295			
1118TOQ0037	Construcción de líneas de transmisión y subestaciones Baja - Interconectado Norte	11	6	Ejecución	50,015,562		17,038,845		19,603,071			50,015,562	19,603,071	45.00	40.00
1118TOQ0038	PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL SISTEMA CONVENCIONAL SDD 2011-2012	35	1	Contratación	205,308,199							205,308,199			
1118TOQ0039	EQUIPO DIVERSO - MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SPYC	35	2	Contratación	326,996,110					653,992,220		980,988,330			
1118TOQ0040		09	7	Contratación	7,296,828							7,296,828			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 17 de 19														
TOQ Comisión Federal de Electricidad																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1118TOQ0041	Instalación de transformadores en las SEs Moctezuma y Macuspana II, ampliación de la SE Apatzingán y construcción de la LT Silao Pot. entq. León IV-Irapuato II	35	1	Contratación	273,082,084							273,082,084				
1118TOQ0042	Central Eololéctrica La Venta II SDG 2012-2014	20	7	Contratación	129,662,540							129,662,540				
1118TOQ0043	Modernización de Subestaciones de Potencia de la Subdirección de Transmisión Tercera Etapa 2011-2013	35	1	Contratación	4,958,054,690							4,958,054,690				
1118TOQ0044	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SISTEMA NO CONVENCIONAL (Solar) SDD 2011-2012	35	2	Contratación	497,012,773					994,025,545		1,491,038,318				
1118TOQ0045	REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR COPERE CLV 2011	30	6	Contratación	1,497,631							1,497,631				
1118TOQ0046	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA TRONCALIZADO DIGITAL CNLV 2011-2012	30	6	Ejecución	49,624,837		9,090,052		54,771,492			49,624,837	54,771,492	99.90	99.70	
1218TOQ00001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS GPS DE PRECISION TOPOGRAFICA	35	6	Contratación	3,976,317							3,976,317				
1218TOQ00002	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	35	6	Ejecución	10,348,733,639		399,999,999	34,791,285	34,791,285			10,348,733,639	34,791,285	30.00	0.30	
1218TOQ00003	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	35	6	Ejecución	2,177,536,000			8,999,123	8,999,123			2,177,536,000	8,999,123	20.00	0.40	
1218TOQ00004	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE 85kV PARA LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN PACHUCA	13	1	Contratación	324,568,000							324,568,000				
1218TOQ00005	Proyecto piloto de generación undimotriz (oleaje), Rosarito, BC SDG 2012-2014	02	11	Contratación	74,778,000							74,778,000				
1218TOQ00006	EQUIPAMIENTO OPERATIVO QUIMICO - AMBIENTAL CNLV 2012 - 2013	30	6	Contratación	17,053,169							17,053,169		10.00		
1218TOQ00007	Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la Subdirección de Transmisión 2012-2014	35	7	Contratación	837,832,000							837,832,000		10.00		

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 18 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1218TOQ0008	PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA 2012	15	1	Ejecución	80,529,692		31,587,779	769,955	769,955			80,529,692	769,955	10.00	1.00
1218TOQ0009	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	35	4	Contratación	1,735,549,883							1,735,549,883		10.00	
1218TOQ0010	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DEL VALLE DE MEXICO 2012-2014	35	1	Ejecución	4,547,040,930			116,431,234	116,431,234			4,547,040,930	116,431,234	10.00	2.00
1218TOQ0011	PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG 2012-2014	02	11	Contratación	1,050,445,315							1,050,445,315			
1218TOQ0012	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 2012-2014	35	11	Contratación	492,400,000							492,400,000			
1218TOQ0013	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO CONTRA INCENDIO Y HERRAMIENTA DE LA USGA 2011	09	6	Contratación	15,135,281							15,135,281			
155 99 155	Los Azúfres II y Campo Geotérmico	16	20	Operación	1,603,339,335	159,152,733	159,152,733	75,062,276	1,124,084,868			1,603,339,335	1,124,084,868	100.00	100.00
156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	07	20	Operación	1,471,724,515	132,283,051	132,283,051	21,926,521	1,050,972,652			1,471,724,515	1,050,972,652	100.00	100.00
161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	34	20	Operación	4,324,216,812	271,559,556	271,559,556	113,219,375	2,916,685,412			4,324,216,812	2,916,685,412	100.00	100.00
165 99 165	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	34	20	Operación	544,439,896	41,726,525	41,726,525	22,566,735	400,245,196			544,439,896	400,245,196	100.00	100.00
166 99 166	Red Asociada de la Central Río Bravo III	28	20	Operación	533,747,072	53,374,707	53,374,707	24,872,434	371,039,924			533,747,072	371,039,924	100.00	100.00
186 00 185	402 Oriental - Peninsular	34	20	Operación	946,638,955	94,663,899	94,663,899	20,866,730	725,575,316			946,638,955	725,575,316	100.00	100.00
187 00 186	403 Noreste	34	20	Operación	1,642,057,926	19,140,897	19,140,897	10,583,878	623,626,789			1,642,057,926	623,626,789	100.00	100.00
188 00 187	405 Compensación Alta Tensión	34	20	Operación	116,684,716	10,477,750	10,477,750	2,395,924	73,565,769			116,684,716	73,565,769	100.00	100.00
189 00 188	411 Sistema Nacional	34	20	Operación	1,606,627,650	118,534,492	118,534,492	59,771,979	1,151,419,879			1,606,627,650	1,151,419,879	100.00	100.00
190 00 189	401 Occidental - Central	34	20	Operación	795,805,329	48,159,610	48,159,610	24,616,225	572,337,523			795,805,329	572,337,523	100.00	100.00
191 00 190	410 Sistema Nacional	34	20	Operación	2,112,732,035	189,260,430	189,260,430	104,674,602	1,539,313,464			2,112,732,035	1,539,313,464	100.00	100.00
202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	07	20	Operación	3,619,451,726	336,148,271	336,148,271	163,007,430	2,366,850,060			3,619,451,726	2,366,850,060	100.00	100.00
214 99 214	506 Saltillo-Cañada	34	20	Operación	3,320,894,046	301,711,405	301,711,405	142,809,016	2,093,601,118			3,320,894,046	2,093,601,118	100.00	100.00
217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	34	20	Operación	1,407,904,717	135,443,985	135,443,985	60,275,626	740,971,099			1,407,904,717	740,971,099	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía		Página: 19 de 19													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
227 99 227	412 Compensación Norte	34	20	Operación	272,828,600	26,836,340	26,836,340	15,415,058	198,977,650			272,828,600	198,977,650	100.00	100.00
228 99 228	413 Noroeste - Occidental	34	20	Operación	698,981,432	69,898,143	69,898,143	34,324,088	497,333,960			698,981,432	497,333,960	100.00	100.00
229 99 229	414 Norte-Occidental	34	20	Operación	844,453,866	80,120,487	80,120,487	40,164,500	576,938,241			844,453,866	576,938,241	100.00	100.00
285 00 284	502 Oriental - Norte	34	20	Operación	233,600,842	18,059,184	18,059,184	6,294,001	125,610,955			233,600,842	125,610,955	100.00	100.00
286 00 285	503 Oriental	34	20	Operación	261,099,886	26,109,989	26,109,989	14,715,042	193,053,395			261,099,886	193,053,395	100.00	100.00
287 00 286	504 Norte - Occidental	34	20	Operación	546,549,288	54,654,926	54,654,926	23,871,031	387,330,783			546,549,288	387,330,783	100.00	100.00
303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	22	20	Operación	1,408,324,812	127,297,557	127,297,557	31,884,449	870,460,752			1,408,324,812	870,460,752	100.00	100.00
304 00 302	607 Sistema Bajo - Oriental	34	20	Operación	951,360,514	95,136,051	95,136,051	43,477,949	645,489,118			951,360,514	645,489,118	100.00	100.00
305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	34	20	Operación	1,709,466,928	154,764,296	154,764,296	68,932,550	1,028,316,267			1,709,466,928	1,028,316,267	100.00	100.00
306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	34	20	Operación	2,086,130,057	186,016,169	186,016,169	71,185,478	1,184,445,192			2,086,130,057	1,184,445,192	100.00	100.00
307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	34	20	Operación	371,408,663	39,115,140	39,115,140	17,511,716	218,187,432			371,408,663	218,187,432	100.00	100.00
308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	34	20	Operación	349,216,863	35,576,347	35,576,347	13,367,337	217,601,568			349,216,863	217,601,568	100.00	100.00
309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	34	20	Operación	381,263,749	33,603,778	33,603,778	11,406,935	231,828,921			381,263,749	231,828,921	100.00	100.00
310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	34	20	Operación	203,366,107	20,357,603	20,357,603	2,445,079	138,011,131			203,366,107	138,011,131	100.00	100.00
311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	34	20	Operación	322,543,515	32,334,441	32,334,441	14,580,887	214,949,293			322,543,515	214,949,293	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía															
TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1118TQA0001	Programa de adquisiciones para instrumentos técnicos, equipo electrónico y equipo de reposición.	35	6	Ejecución	194,036,288	185,476,401					74,618,297	194,036,288	74,618,297	100.00	40.23

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

18 Energía															Página: 1 de 1	
TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1118TXS0002	Adquisición de Mobiliario, equipo de oficina y transporte.	35	6	Contratación - Operación	7,677,432	7,417,880						7,677,432				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

20 Desarrollo Social		G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades														Página: 1 de 1	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
1120G000001	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte.	35	6	Preinversión	41,581,572	26,300,000	26,300,000					41,581,572		100.00			
1120G000002	Adquisición de Maquinaria, otros equipos y herramientas.	35	6	Preinversión	21,285,840	21,562,840	21,562,840					21,285,840		100.00			
1120G000003	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	35	6	Preinversión	40,077,432	13,804,959	13,804,959					40,077,432		100.00			
1120G000004	Adquisición de Mobiliario y Equipo educacional y recreativo.	35	6	Preinversión	13,239,193	12,876,700	12,876,700					13,239,193		100.00			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

20 Desarrollo Social		Página: 1 de 1													
VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1120VQZ0001	Adquisición de Mobiliario y Aparato de Comunicación.	09	6	Ejecución	700,000		6,529	6,529	6,529			700,000	6,529	5.00	5.00
1120VQZ0002	Adquisición de infraestructura para almacenamiento y respaldo masivo de información crítica	09	6	Preinversión	2,900,000							2,900,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

20 Desarrollo Social VST Liconsa, S.A. de C.V.		Página: 1 de 1													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1120VST0001	Adquisición de Equipo de Transporte 2012	35	6	Preinversión - Ejecución	41,998,730	42,430,130	41,998,730				129,718	41,998,730	129,718	100.00	0.30
1120VST0002	Mantenimiento Mayor a Instalaciones 2012	35	7	Preinversión - Ejecución	43,009,006	36,308,806	43,009,006				9,789,903	43,009,006	9,789,903	100.00	23.00
1120VST0003	Equipamiento de Centros de Acopio 2012	35	6	Preinversión - Ejecución	11,189,005	11,621,992	11,159,005				18,380	11,189,005	18,380	100.00	0.16
1120VST0004	Adquisición de Bienes Informáticos 2012	35	6	Preinversión	13,028,608	11,428,608	13,028,608					13,028,608		100.00	
1120VST0005	Adquisición de Equipo de Administración 2012,	35	6	Preinversión - Ejecución	2,211,192	6,827,611	2,211,192				11,287	2,211,192	11,287	100.00	0.51
1120VST0006	Obras de Construcción en Instalaciones de Centros de Acopio 2012	35	2	Preinversión	9,745,988							9,745,988			
1120VST0007	Mantenimiento Mayor a Instalaciones en centros de Acopio 2012	35	7	Preinversión - Ejecución	10,900,337	13,050,537	10,900,337				2,723,861	10,900,337	2,723,861	100.00	25.00
1120VST0008	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2012	35	6	Preinversión	67,761,588	71,934,629	67,761,588					67,761,588		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

20 Desarrollo Social		Página: 1 de 1													
VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1120VYF0001	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	35	6	Preinversión	1,536,000							1,536,000			
1120VYF0002	Adquisición de Vehículos	35	6	Ejecución	16,960,000		15,848,170	15,224,698	15,224,698			16,960,000	15,224,698	100.00	90.00
1120VYF0003	Adquisición de Bienes Informáticos	09	6	Preinversión	1,799,340							1,799,340			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

21 Turismo		Página: 1 de 3													
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	12	5	Ejecución	3,743,522,914		21,857,065	800,885	2,816,705,372	500,933,041		4,244,455,955	2,816,705,372	99.16	96.21
0321W3N0125	Programas de obras del Cip Loreto	03	5	Ejecución	4,299,081,123				1,279,513,795	212,990,744		4,512,071,867	1,279,513,795	13.82	13.82
0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	20	5	Ejecución	7,191,800,918	100,800,000	122,622,035	7,938,168	5,145,407,579	1,049,897,734		8,241,698,652	5,145,407,579	97.97	97.96
0321W3N0129	Programas de obras y servicios de Escalera Náutica	34	5	Ejecución	6,111,586,797				1,943,074,356	136,844,267,646		142,955,854,443	1,943,074,356	25.77	25.77
0321W3N0133	Programa de obras y servicios de Palenque-Cascada de Agua Azul	07	5	Ejecución	1,048,321,418				70,463,414	1,248,800,473		2,297,121,891	70,463,414	12.20	12.20
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	09	4	Ejecución	316,788,742	7,771,909		3,156,630	48,358,060			316,788,742	48,358,060	18.00	16.00
0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	18	5	Ejecución	3,735,369,171	100,800,000	74,161,930	31,590,552	1,281,608,443			3,735,369,171	1,281,608,443	41.11	37.69
0521W3N0004	PROYECTO TURISTICO INTEGRAL MARINA COZUMEL, QUINTANA ROO	23	5	Ejecución	272,817,093		67,610,139	41,956,136	458,050,969			272,817,093	458,050,969	57.11	57.11
0821W3N0007	Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	03	7	Ejecución	81,417,735	15,600,000	22,349,046	7,364,571	18,346,596			81,417,735	18,346,596	35.00	13.00
0821W3N0008	Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur	03	1	Ejecución	18,260,526		4,559,942	1,278,488	3,540,231			18,260,526	3,540,231	51.00	51.00
0821W3N0009	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José del Cabo, Baja California Sur	03	1	Ejecución	136,113,883		300,000	49,829	168,140,099			136,113,883	168,140,099	99.93	99.93
0821W3N0022	Centro Integralmente Planeado La Pesca	28	1	Ejecución	3,375,835,654					3,375,835,654		6,751,671,308			
0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico	25	1	Ejecución	5,894,857,268	596,800,062	559,300,479	143,779,890	2,928,066,535			5,894,857,268	2,928,066,535	2.41	2.20
0921W3N0001	Proyecto Arquitectonico Ex Convento de Santa Catarina De Siena	20	11	Ejecución	7,558,489				785,855			7,558,489	785,855	36.23	36.23
0921W3N0017	Urbanización de Tajamar Cancún	23	1	Ejecución	121,760,070		23,855,330	13,060,355	118,313,216			121,760,070	118,313,216	94.55	88.54
0921W3N0020	Mantenimiento Reconstrucción del Puente Nichupté	23	7	Ejecución	32,433,379			609,408	15,254,641			32,433,379	15,254,641	69.00	68.00
0921W3N0021	Proyecto adquisición Inmueble	09	4	Ejecución	99,196,602							99,196,602			
0921W3N0022	Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto.	03	1	Ejecución	2,167,338,902	140,600,000	40,219,075	5,176,969	68,944,813			2,167,338,902	68,944,813	64.00	63.08
1021W3N0012	Prototipo de Villas Ecológicas para el Impulso de Desarrollos Turísticos Sutedables	23	1	Ejecución	20,678,760				22,126,568			20,678,760	22,126,568	100.00	100.00
1021W3N0013	Equipamiento de Casetas en Boulevard Kukulcán	23	1	Ejecución	11,301,691							11,301,691			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

21 Turismo		Página: 2 de 3													
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1021W3N0014	Sustitución de Carpeta Asfáltica del Boulevard Kukulcán	23	1	Ejecución	16,952,757	12,943,812	13,443,812	108,948	108,948			16,952,757	108,948	33.00	1.00
1121W3N0002	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro-Sur	35	10	Ejecución	15,938,853	10,600,000	10,600,000	70,109	70,109			15,938,853	70,109	100.00	1.80
1121W3N0003	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro-Norte	35	10	Ejecución	15,110,861	14,600,000	14,600,000	24,624	24,624			15,110,861	24,624	100.00	1.46
1121W3N0004	Programa de Estudios para la Generación de Proyectos 2012	34	11	Ejecución	9,314,914	9,000,000	9,000,000	885,878	885,878			9,314,914	885,878	100.00	23.60
1121W3N0005	Programa de Adquisiciones para Inversiones en Superestructura Turística.	35	6	Ejecución	13,129,619	10,208,801						13,129,619			
1121W3N0006	Programa de Mantenimiento 2012 para la Marina Seca y Área Comercial de Chahué, en Bahías de Huatulco, Oaxaca.	20	7	Ejecución	2,328,729							2,328,729			
1121W3N0007	Programa de Adquisiciones para los Campos de Golf 2012.	35	6	Ejecución	15,248,515							15,248,515			
1121W3N0008	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Ixtapa 2012.	12	1	Ejecución	20,699,809	20,000,000						20,699,809			
1121W3N0009	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Huatulco 2012	20	1	Ejecución	20,699,809	20,000,000						20,699,809			
1121W3N0010	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Litibú 2012.	18	1	Ejecución	20,699,809	20,000,000						20,699,809			
1121W3N0011	Programa de Mantenimiento de la Superestructura Turística 2012	35	7	Ejecución	2,190,040							2,190,040			
1121W3N0012	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico.	35	7	Ejecución	102,357,049	118,896,610	103,401,443	26,495,695	26,495,695			102,357,049	26,495,695	100.00	45.10
1121W3N0013	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península.	35	7	Ejecución	41,998,123	50,578,270	51,924,919	14,643,846	14,643,846			41,998,123	14,643,846	100.00	45.60
1121W3N0014	Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y PTI del Caribe.	23	7	Ejecución	66,868,250	74,607,600	80,446,655	19,452,586	19,452,586			66,868,250	19,452,586	100.00	45.60
1121W3N0015	Proyecto de Infraestructura para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Camino Real Oaxaca) 2012	20	1	Ejecución	19,252,185	18,601,316						19,252,185			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

21 Turismo Página: 3 de 3  
 W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1121W3N0016	Programa de Inversión Adquisición de Bienes Muebles y Vehículos 2012	35	6	Ejecución	9,216,590	8,848,000						9,216,590				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

21 Turismo Página: 1 de 1  
 W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1121W3S0001	Adquisiciones de maquinaria y equipo para conservación y mantenimiento de la región Caribe.	23	6	Contratación	24,196,480							24,196,480			
1121W3S0002	Adquisiciones de maquinaria y equipo para conservación y mantenimiento para los CIPs de la región Pacífico.	35	6	Contratación	51,488,366							51,488,366			
1121W3S0003	Adquisiciones de maquinaria y equipo para conservación y mantenimiento de los CIPs de la Región Península.	03	6	Contratación	21,508,148							21,508,148			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

21 Turismo		Página: 1 de 1													
W3X FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1021W3X0001	Reacondicionamiento y Modernización de diversas áreas de la API Cabo San Lucas y Dragado del Canal Principal de Acceso a la Dársena de Ciaboga del Puerto	03	1	Ejecución	13,387,870		13,387,870		7,466,543			13,387,870	7,466,543	100.00	68.45
1121W3X0001	Modernización y Rehabilitación de las Instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Zihuatanejo, Guerrero.	12	1	Ejecución	2,442,794		2,442,794					2,442,794		100.00	
1121W3X0002	Programa de Adquisiciones para la API Huatulco 2012	20	6	Ejecución	1,549,381	729,000						1,549,381		100.00	
1121W3X0003	Rehabilitación y modernización de áreas comunes y zonas de amarre del recinto portuario y rehabilitación de los muelles de Marina Chahué de la API Huatulco	20	1	Ejecución	5,000,000							5,000,000			
1121W3X0004	Proyecto para reacondicionar y modernizar las áreas de muelle, terminal de servicios náuticos, andadores perimetrales y estacionamiento de la API Cabo San Lucas, B.C.S.	03	1	Preinversión	6,484,835							6,484,835			
1121W3X0005	Programa de Adquisiciones para La Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas, B.C.S. 2012.	03	6	Ejecución	1,299,741	1,255,800						1,299,741		100.00	
1121W3X0006	Dragado de mantenimiento de la zona de la Laguna de las Salinas de la Administración Portuaria Integral de Zihuatanejo, Guerrero.	12	7	Contratación	9,150,028							9,150,028			
1121W3X0007	Programa de Adquisiciones para la API Zihuatanejo 2012	12	6	Ejecución	650,859	416,129						650,859		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

27 Función Pública		Página: 1 de 1													
A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0327A000010	Proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo de Cd.Hidalgo, Chis.	07	3	Preinversión - Ejecución	66,024,690	51,300,000	2,347,102	981,341	50,723,156			66,024,690	50,723,156	90.00	86.50
0327A000011	Programa de renovación y mantenimiento mayor en palacios federales	34	7	Preinversión - Ejecución	98,225,387		23,783,311	4,296,383	79,019,400			98,225,387	79,019,400	85.00	84.80
0327A000012	Programa de Renovación y Mantenimiento Mayor en Puertos Fronterizos	35	7	Preinversión - Ejecución	90,514,754		9,246,689	445,166	22,488,014			90,514,754	22,488,014	30.00	29.50
0327A000015	Proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo de Nuevo Progreso, Tamps.	28	3	Preinversión - Ejecución	76,719,919				22,321,641			76,719,919	22,321,641	70.00	67.10
0327A000016	Puerto Fronterizo El Ceibo	27	3	Preinversión - Ejecución	46,172,003		4,775,000	654,712	64,596,843			46,172,003	64,596,843	50.00	45.00
0427A000004	Estudio, proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chis.	07	3	Preinversión - Ejecución	54,653,469		23,033,653	553,102	553,102			54,653,469	553,102	40.00	1.00
0427A000007	Estudio, proyectos y obras de construcción del puerto fronterizo de Subteniente López, Q.R.	23	3	Preinversión - Ejecución	83,973,168		4,530,000	810,611	69,101,006			83,973,168	69,101,006	75.00	74.20
1127A000002	PUNTO INTERNO DE CONTROL EN HUIXTLA, CHIAPAS	07	3	Preinversión - Ejecución	64,201,630	148,700,000	39,956,140	5,582,585	13,884,186			64,201,630	13,884,186	60.00	52.40
1127A000004	Punto Interno de Control Catzajá, Chiapas	07	3	Preinversión - Ejecución	20,633,981		32,615,853	587,963	587,963			20,633,981	587,963	20.00	1.00
1127A000005	Punto Interno de Control en Trinitaria Comitán, Chiapas	07	3	Preinversión - Ejecución	56,486,873		41,212,252	834,818	834,818			56,486,873	834,818	25.00	1.00
1227A000001	PUERTO FRONTERIZO TALISMAN, CHIAPAS	07	11	Preinversión	2,746,194							2,746,194			
1227A000002	Construcción del Puerto Fronterizo El Chaparral, Baja California	02	11	Preinversión	1,762,588							1,762,588			
1227A000003	Reordenamiento del Puerto Fronterizo Mesa de Otay I, Baja California	02	11	Preinversión	3,934,330							3,934,330			
1227A000004	Reordenamiento del Puerto Fronterizo San Luis Rio Colorado I, Sonora	26	11	Preinversión	4,815,562							4,815,562			
1227A000005	Reordenamiento y ampliación del Puerto Fronterizo Puerta México, Baja California	02	11	Preinversión	3,313,626							3,313,626			
1227A000006	Reordenamiento del Puerto Fronterizo Subteniente López I, Quintana Roo	23	11	Preinversión	4,816,763							4,816,763			
1227A000007	Programa de adquisiciones de equipo de computo	09	6	Preinversión	6,882,251							6,882,251			
1227A000008	Programa de adquisiciones de servidores de almacenamiento y respaldo	09	6	Preinversión	11,594,959							11,594,959			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

36 Seguridad Pública C00 Policía Federal		Página: 1 de 3													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0336C000012	CONSTRUCCION Y REACONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN EL CONJUNTO CONSTITUYENTES.	09	3	Preinversión - Ejecución	797,593,564		535,002	535,002	670,004,965	1,760,438,456		2,558,032,020	670,004,965	100.00	75.16
0336C000015	Adquisición de carros radio patrulla y vehículos de apoyo operativo	09	6	Preinversión - Ejecución	2,022,315,053		900,000		1,934,894,871	626,284,393		2,648,599,446	1,934,894,871	100.00	100.00
0336D000001	Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza	09	3	Preinversión - Ejecución	134,293,494		6,279,000	908,561	88,404,967	203,573,301		337,866,795	88,404,967	100.00	63.43
0636C000028	Construcción de la Comisaría para la Atención del Plan de Emergencia Radiológica Externo de la Central Núcleo Eléctrica Laguna Verde, Emilio Carranza, Veracruz.	30	3	Preinversión - Ejecución	19,791,687		11,670,000	3,071,850	10,036,645			19,791,687	10,036,645	100.00	97.98
07364140002	Construcción de la Estación Metropolitana de la Policía Federal en Iztapala	09	3	Preinversión - Ejecución	1,029,209,382		237,498,310	62,263,280	578,717,134	471,215,684		1,500,425,066	578,717,134	100.00	99.45
0736C000002	Adquisición de Armamento	34	6	Preinversión - Ejecución	517,084,467		99,636,880	99,636,880	553,092,118	298,798,882		815,883,349	553,092,118	100.00	99.31
0736C000010	Rehabilitación, adecuación y/o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana.	35	3	Preinversión - Ejecución	3,634,587,591	697,300,000			2,820,638,004	495,719,355		4,130,306,946	2,820,638,004	100.00	100.00
0736C000019	Adecuación, rehabilitación de oficinas para estaciones específicas PFP y centro de monitoreo en el edificio de Torre Pedregal II	09	7	Preinversión - Ejecución	19,031,114				17,087,401	66,706,971		85,738,085	17,087,401	100.00	99.40
0836C000006	Mantenimiento y Adecuación de Oficinas Administrativas y Plataforma del Hangar 7, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Distrito Federal	09	7	Preinversión - Ejecución	34,951,521				10,874,788			34,951,521	10,874,788	100.00	99.41
0836C000007	Rehabilitación y acondicionamiento de oficinas administrativas en el Cuartel Bombas-Naranjales del Distrito Federal	09	7	Preinversión - Ejecución	19,813,269		33,059		9,789,057	93,000,000		112,813,269	9,789,057	100.00	62.92
0836C000010	ADQUISICION DE VEHICULOS BLINDADOS Y BLINDAJES DE VEHICULOS DE APOYO OPERATIVO	09	6	Preinversión - Ejecución	129,827,760				74,370,192	43,398,250		173,226,010	74,370,192	100.00	62.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

36 Seguridad Pública C00 Policía Federal		Página: 2 de 3													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0836C000011	Mantenimiento y adecuación del Centro de Formación Policial - Academia Superior de Seguridad-en San Luis Potosí	24	7	Preinversión - Ejecución	25,103,416		3,000,000		21,733,599			25,103,416	21,733,599	100.00	82.65
0836C000015	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS AUTO PATRULLA Y DE APOYO OPERATIVO 2008-2009	34	6	Preinversión - Ejecución	786,605,168	2,025,400,000	250,000,000		741,574,678	299,767,524		1,086,372,692	741,574,678	100.00	45.58
0836C000016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO	09	6	Preinversión - Ejecución	30,626,741				23,511,320			30,626,741	23,511,320	100.00	73.20
0936F000002	Construcción de Instalaciones Estratégicas de Oficinas y Cuartel para la Policía Federal en el Conjunto CONAFRUT	09	3	Preinversión - Ejecución	999,593,408	100,000,000	446,108,549		11,414,152			999,593,408	11,414,152	100.00	66.34
1036C000001	Adquisición de transportadores blindados de personal.	35	6	Preinversión - Ejecución	404,519,312				241,892,641	110,000,000		514,519,312	241,892,641	100.00	97.48
1036C000004	Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP.	09	3	Preinversión - Ejecución	1,062,023,770		447,470,822	10,475,464	66,839,449			1,062,023,770	66,839,449	100.00	60.67
1036C000006	Adquisición de Herramientas y Equipo de Rescate para la Policía Federal	35	6	Preinversión - Ejecución	4,691,816		2,751,455			7,439,634		12,131,450		100.00	
1136C000002	CONSTRUCCIÓN DE UN HANGAR CON PLATAFORMA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN AERONÁUTICA, GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE AVIONES TIPO BOEING 727-200 DE LA POLICÍA FEDERAL.	09	3	Preinversión - Ejecución	708,143,971	602,000,000	824,651,117	248,880,973	352,425,397			708,143,971	352,425,397	100.00	39.98
1136C000003	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS COORDINACIONES DE LA DIVISIÓN CIENTÍFICA DE LA POLICÍA FEDERAL	09	6	Preinversión - Ejecución	325,932,285		114,045,604	67,198,003	67,198,003	142,120,671		468,052,956	67,198,003	100.00	20.21
1136C000004	Adquisición de aviones no tripulados, segmento de tierra y cargas útiles adicionales para la Policía Federal	35	6	Preinversión - Ejecución	744,507,404		177,750,000		192,508,227			744,507,404	192,508,227	100.00	25.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

36 Seguridad Pública C00 Policía Federal		Página: 3 de 3													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1236C000001	Sistema de Gestión de Información de Evaluaciones.	09	6	Preinversión - Ejecución	129,503,999							129,503,999		100.00	
1236C000002	Ampliación de Servidores Centrales y Site Alterno de la Policía Federal	09	6	Preinversión - Ejecución						38,939,371		38,939,371		100.00	
1236C000003	Levantamientos topográficos de inmuebles en uso de la Policía Federal.	35	5	Preinversión - Ejecución	2,736,307							2,736,307			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

36 Seguridad Pública		Página: 1 de 3													
E00 Prevención y Readaptación Social															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0836E000013	Adecuación y Complemento a la Infraestructura así como Mantenimiento y Rehabilitación a Inmuebles e Instalaciones.	18	3	Preinversión - Ejecución	158,551,576				152,369,587	349,108,141		507,659,717	152,369,587	100.00	46.10
0836E000014	Construcción, amueblado y equipado del Cuartel para la Policía Federal y Custodios en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Atlilpano.	15	3	Preinversión - Ejecución	287,529,167		5,596,830		170,773,584	138,479,669		426,008,836	170,773,584	100.00	69.70
0836E000019	Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla.	30	3	Preinversión - Ejecución	2,945,240,055		1,487,584,359	332,278,958	720,025,500	1,440,563,705		4,385,803,760	720,025,500	100.00	9.65
0836E000020	Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 8 Norponiente.	25	3	Preinversión - Ejecución	2,339,696,635		450,707,876	37,264,905	1,206,548,934			2,339,696,635	1,206,548,934	100.00	63.70
0836E000021	Ampliación de la infraestructura del Sistema Penitenciario Federal en los Centros Federales de Readaptación Social de Alta Seguridad	35	3	Preinversión - Ejecución	106,318,480		23,795,000	8,139,248	88,483,245	1,346,589,184		1,452,907,664	88,483,245	100.00	2.31
0936E000002	Construcción de los cuarteles para los elementos de la policía federal y custodios, dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste	35	3	Preinversión - Ejecución	672,517,807		207,152,604	52,624,419	349,624,523	657,171,363		1,329,689,170	349,624,523	100.00	67.15
0936E000003	Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos, equipamiento y mobiliario del Complejo Penitenciario Islas Marias	18	3	Preinversión - Ejecución	4,004,991,494		1,069,728,700	280,270,092	2,182,628,126	1,932,644,784		5,937,636,278	2,182,628,126	100.00	59.70
0936E000006	Construcción, Ampliación y Adecuación del Módulo Integral en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste.	18	3	Preinversión - Ejecución	4,529,390,600				2,152,314,435			4,529,390,600	2,152,314,435	100.00	99.14
1036E000003	Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab.	27	3	Preinversión - Ejecución	902,339,809	5,023,739,458	101,687,833	5,666,358	77,712,351	1,291,668,722		2,194,008,531	77,712,351	100.00	3.31

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

36 Seguridad Pública		Página: 2 de 3													
E00 Prevención y Readaptación Social															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1036E000008	Adquisición de semovientes para los Centros Federales de Readaptación Social, Rehabilitación Psicosocial y Complejo Penitenciario Islas Marías.	35	6	Preinversión - Ejecución	11,259,045		9,560,000	5,423,500	5,423,500			11,259,045	5,423,500	100.00	48.17
1136E000002	Mantenimiento y remodelación del Centro Federal de Readaptación Social No. 7, Durango, Dgo.	10	7	Preinversión - Ejecución	141,932,446		37,292,858	210,299	53,314,125			141,932,446	53,314,125	100.00	37.35
1136E000003	Adquisición de armamento para el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social	35	6	Preinversión - Ejecución	47,733,803							47,733,803		100.00	
1136E000005	Adquisición de vehículos para el apoyo a diversas funciones del OADPRS	35	6	Preinversión - Ejecución	417,326,962		65,297,900		254,718,280			417,326,962	254,718,280	100.00	61.00
1136E000006	REMODELACION, ADECUACION, AMPLIACION, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 5 ORIENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ.	30	3	Preinversión - Ejecución	3,693,335,954		589,286,400	110,872,563	550,270,170			3,693,335,954	550,270,170	100.00	25.96
1136E000008	Adquisiciones en materia de tecnología de seguridad para los Centros Federales de Readaptación Social Nos. 1 Altiplano, 2 Occidente, 3 Noreste, 4 Noroeste y CEFEREPSI del OADPRS.	35	6	Preinversión - Ejecución	1,028,072,334	2,672,560,542	445,000,000	145,000,000	145,000,000			1,028,072,334	145,000,000	100.00	22.00
1136E000009	Adquisición de Vehículos Blindados para el OADPRS.	35	6	Preinversión - Ejecución	49,560,200							49,560,200		100.00	
1136E000010	Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado, Equipamiento Hospitalario y Mantenimiento del CEFEREPSI, ubicado en la Comunidad de Ciudad Ayala, Estado de Morelos.	17	3	Preinversión - Ejecución	2,626,263,424							2,626,263,424		100.00	
1136E000011	ADQUISICIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL Y EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	09	3	Preinversión - Ejecución	891,068,145		273,610,100	75,277,479	75,277,479			891,068,145	75,277,479	100.00	8.70

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

36 Seguridad Pública		Página: 3 de 3													
E00 Prevención y Readaptación Social															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1136E000012	REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 7 NOR-NOROESTE, UBICADO EN GUADALUPE VICTORIA, DURANGO	10	3	Preinversión - Ejecución	2,564,354,677		167,382,121	56,179,379	129,574,042			2,564,354,677	129,574,042	100.00	5.09
1136E000013	REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA, UBICADA EN LA CONGREGACIÓN DE EL LENCERO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ	30	3	Preinversión - Ejecución	1,960,213,761		58,270,560	6,867,899	21,412,150			1,960,213,761	21,412,150	100.00	2.05
1136E000014	Suministro, instalación y puesta en operación de sistema generador de agua caliente de alta eficiencia en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial CEFEREPSI	17	6	Preinversión - Ejecución	17,021,281		16,445,834					17,021,281		100.00	
1236E000001	Adquisición de Unidades Marítimas para el Complejo Islas Marías.	18	6	Preinversión - Ejecución	31,069,440		31,069,440					31,069,440		100.00	
1236E000002	Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado y Equipamiento del Centro de Readaptación Social, No. 9 Norte.	08	3	Preinversión - Ejecución	2,582,588,849		57,600,000	14,278,611	14,278,611			2,582,588,849	14,278,611	100.00	0.55
1236E000003	Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipamiento del Centro de Readaptación Social de Monclova Coahuila.	05	3	Preinversión - Ejecución	2,989,466,797		268,000,000	72,369,545	72,369,545			2,989,466,797	72,369,545	100.00	2.42
1236E000004	Adquisición de Vehículos blindados para el traslado de internos y de apoyo a funciones de alta seguridad para el OADPRS.	09	6	Preinversión - Ejecución	79,741,039							79,741,039			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

36 Seguridad Pública		Página: 1 de 1													
F00 Servicio de Protección Federal															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0936F000003	Adquisición de vehículos para el OAD Servicios de Protección Federal	09	6	Preinversión - Ejecución	16,309,471		5,069,982					16,309,471		100.00	
0936F000005	Adquisición de Armamento para el OAD Servicio de Protección Federal.	09	6	Preinversión - Ejecución	268,490,419				28,808,698			268,490,419	28,808,698	100.00	53.50
1036F000002	Adquisición para el Equipamiento del Centro de Mando para la intercomunicación de oficinas centrales del Servicio de Protección Federal con los Servicios.	09	6	Preinversión - Ejecución	7,625,923							7,625,923		100.00	
1136F000002	Adquisición del Sistema para personal con Debilidad Visual.	09	6	Preinversión - Ejecución	73,748							73,748		100.00	
1136F000003	Adquisición del Sistema de Identificación y Autentificación de Huella Dactilar para el Servicio de Protección Federal.	09	6	Preinversión - Ejecución	21,918				10,485			21,918	10,485	100.00	55.00
1236F000001	Equipo de cómputo con sistema operativo y software de propósito específico para la configuración de equipos de radiocomunicación	09	6	Preinversión - Ejecución	642,176							642,176		100.00	
1236F000002	Telefonía IP para el Servicio de Protección Federal	09	6	Preinversión - Ejecución	4,057,564							4,057,564		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		Página: 1 de 1													
90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
043890C0003	Desarrollo de la Infraestructura que permita el incremento de la Capacidad para la formación de Recursos Humanos de Excelencia del CIMAT en Guanajuato	11	2	Ejecución - Operación	85,032,599				58,615,053		8,160,647	85,032,599	66,775,700	100.00	95.14
113890C0001	Construcción y equipamiento de la Unidad CIMAT-Monterrey.	19	2	Preinversión - Contratación	34,626,019					41,399,620	3,673,292	76,025,639	3,673,292	19.66	4.83
113890C0002	Programa de Adquisiciones CIMAT 2012	35	6	Preinversión - Contratación	11,016,904							11,016,904			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología															
90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
113890G0001	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CIATEC, A.C	11	6	Ejecución	24,588,103	3,500,000	3,500,000	698,028	698,028			24,588,103	698,028	100.00	20.00
113890G0002	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PARA INTERCONECTAR LOS EDIFICIOS DEL CIATEC, A.C.	11	2	Preinversión	2,846,224							2,846,224			
113890G0004	Construcción de Laboratorios, Áreas de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el CIATEC, A.C.	11	2	Preinversión	17,698,337	1,500,000	1,500,000					17,698,337		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología															Página: 1 de 1	
901 Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
11389010002	Adquisición de equipos de informática para la investigación.	14	6	Ejecución	1,575,000	3,150,000	3,150,000	17,651	17,651			1,575,000	17,651	100.00	0.56	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología														Página: 1 de 1	
90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
113890M0002	Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Edificio de la Torre de Investigación	09	6	Preinversión	6,986,186	2,250,000	2,250,000					6,986,186		100.00	
113890M0003	Segunda Etapa de la Sede Regional Centro - Aguascalientes del CIDE.	01	2	Preinversión	6,209,943	6,000,000	6,000,000			4,657,457		10,867,400		100.00	
113890M0004	Adquisición de la Infraestructura Complementaria para el CIDE Sede Aguascalientes	01	6	Preinversión	3,104,971	3,000,000	3,000,000					3,104,971		100.00	
113890M0005	Torre de Investigación	09	2	Ejecución	9,159,666	7,970,983	7,970,983	7,970,983	20,390,869	48,177,268	26,518,763	57,336,934	46,909,632	100.00	91.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología															Página: 1 de 1	
900 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
103890O0002	PARQUE DE INNOVACION TECNOLÓGICA	03	2	Ejecución	16,145,858		4,224,693	4,224,693	37,257,502	88,050,792		104,196,650	37,257,502	100.00	100.00	
113890O0001	Proyecto de Demolición y Reconstrucción del Edificio J del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	03	2	Ejecución	20,496,516	11,485,332	11,485,332	8,269,245	19,729,570			20,496,516	19,729,570	100.00	40.15	
113890O0002	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de dirección y gobierno edificio K-1 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	03	2	Ejecución	20,693,599	16,841,075	16,841,075	461,442	1,734,523			20,693,599	1,734,523	63.00	1.50	
113890O0003	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de la biblioteca Daniel Lluich Belda K2 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	03	2	Ejecución	16,348,745	11,996,207	11,996,207	2,434,262	6,862,780			16,348,745	6,862,780	100.00	93.43	
113890O0004	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio N del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	03	2	Ejecución	18,015,444	12,677,386	12,677,386	9,042,376	10,315,457			18,015,444	10,315,457	100.00	3.47	
113890O0008	Programa de adquisiciones para el equipamiento de los laboratorios de los programas de investigación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	35	6	Ejecución	4,000,000	8,145,997	8,145,997			4,600,000	5,308,289	8,600,000	5,308,289	100.00	65.16	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

90S Centro de Investigaciones en Optica, A.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
113890S0001	Programa de Adecuación de las Instalaciones 2012	11	7	Preinversión - Ejecución	3,049,603							3,049,603				
113890S0002	Sustitución de Activos por obsolescencia 2012	11	6	Ejecución	665,261	617,162	642,770	313,148	313,148			665,261	313,148	100.00	0.49	
113890S0003	Adquisiciones de Equipo 2012	11	6	Ejecución	16,559,847	16,462,034	16,000,000	615,224	615,224			16,559,847	615,224	100.00	0.05	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología														Página: 1 de 1	
90U Centro de Investigación en Química Aplicada															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
113890U0001	Diseño, Estudios y Cimentación para la Construcción del Laboratorio de Síntesis de Polímeros y Materiales Avanzados	05	2	Ejecución	3,104,972						628,343	3,104,972	628,343	13.00	13.00
113890U0002	EQUIPO DE LABORATORIO	05	6	Preinversión	1,830,790	3,830,790						1,830,790			
113890U0003	EQUIPO DE COMPUTO	05	6	Ejecución	182,200	182,200		151,379	151,379			182,200	151,379	100.00	84.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
113890X0001	Programa de Inversión de Adquisiciones	35	6	Preinversión	6,490,001	6,490,001						6,490,001			
113890X0002	Obras Públicas por Contrato	35	7	Preinversión	4,700,000	4,700,000						4,700,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		Página: 1 de 1													
91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
093891A0004	Infraestructura para Proyectos y Servicios Tecnológicos	27	2	Ejecución	43,900,596		37,830,399	9,520,300	23,947,718	10,763,901		54,664,497	23,947,718	100.00	93.56
113891A0004	Adquisición de mobiliario, equipo, software y automóviles para labores administrativas	05	6	Preinversión	6,820,000							6,820,000			
113891A0005	Equipamiento y actualización de la Infraestructura de la Dirección de Ingeniería Centro Norte	05	6	Preinversión	18,175,253	12,256,212						18,175,253		100.00	
113891A0006	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la DIRS para el desarrollo de proyectos de I+D+i y la realización de proyectos de Servicios Tecnológicos	35	6	Ejecución	15,390,212	17,455,000	17,455,000	9,950	9,950			15,390,212	9,950	100.00	0.10
113891A0007	Desarrollo de las capacidades tecnológicas en infraestructura para proyectos y servicios de los laboratorios y sistematización de procesos de trabajo	35	6	Ejecución	15,924,000	4,853,000	4,853,000	32,500	32,500			15,924,000	32,500	100.00	0.70
113891A0008	Desarrollo de la infraestructura física para proyectos, científicos y tecnológicos y de innovación, actualización de áreas de capacitación y certificación y equipamiento de laboratorios	05	6	Ejecución	12,180,000	33,035,252	12,180,000	20,700	20,700			12,180,000	20,700	100.00	0.10
113891A0009	Habilitado de espacio para la aplicación de procesos de soldadura en el mantenimiento y reparación de herramientas para procesos de conformado, moldeo e inyección de metales y plásticos	05	2	Preinversión	3,000,000	40,830,399						3,000,000		100.00	

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología															Página: 1 de 1	
91K El Colegio de San Luis, A.C.																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
113891K0001	Sexta Fase de Ampliación de Programas de Posgrado y Consolidación de Cuerpos Académicos	24	2	Preinversión - Contratación	10,000,000	3,000,000						10,000,000				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología														Página: 1 de 1	
91Q Instituto de Ecología, A.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
113891Q0001	Renovación del parque vehicular para trabajo de campo	30	6	Preinversión	500,000	500,000	500,000					500,000		100.00	
113891Q0002	Segunda y última etapa de construcción del Centro Regional del Bajío	16	2	Preinversión	15,000,000							15,000,000			
113891Q0003	Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para la investigación	30	6	Ejecución	3,650,000	3,576,723	4,162,289	4,162,289	4,162,289		12,876	3,650,000	4,175,165	100.00	100.00
113891Q0004	Mantenimiento integral de la infraestructura científica del INECOL	35	7	Preinversión	17,000,000							17,000,000			
113891Q0005	Equipamiento de mobiliario para el área sustantiva	30	6	Ejecución	400,000	123,277	123,277	4,398	4,398			400,000	4,398	100.00	3.57
113891Q0006	Ampliación y Modernización de la infraestructura Científica y Tecnológica del Instituto de Ecología, A.C. (Campus III)	30	2	Ejecución	155,248,571	85,000,000	85,000,000				34,909,515	155,248,571	34,909,515	100.00	22.56
113891Q0007	Construcción del Centro de Información y Educación Ambiental del Jardín Botánico Clavijero	30	2	Preinversión	12,000,000							12,000,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		Página: 1 de 1													
91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
113891U0001	Programa de mantenimiento asociado a obra pública, INAOE 2012 de Recursos Propios.	21	7	Preinversión	2,506,254	2,506,254	2,506,254					2,506,254		100.00	
113891U0002	Fortalecimiento de la red de datos y servidores, INAOE 2012 R.F.	21	6	Preinversión	1,170,000	1,170,000	1,170,000					1,170,000		100.00	
113891U0003	Programa de Adquisiciones INAOE 2012 Recursos Propios	21	6	Ejecución	1,708,155	1,708,155	1,708,155	3,850	3,850			1,708,155	3,850	100.00	1.00
113891U0004	Adquisición de mobiliario y equipo del Centro de Visitantes y el Campamento Base para el Gran Telescopio Milimétrico.	21	6	Preinversión	1,600,000							1,600,000			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		Página: 1 de 1													
91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
113891W0001	Programa Anual de Adquisiciones IPICYT 2012	24	6	Ejecución	11,324,845	10,558,443	10,558,443	199,269	199,269		1,241,559	11,324,845	1,440,828	100.00	30.40

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial		Página: 1 de 1													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11389ZU0001	Equipamiento para el Fortalecimiento del Área de Investigación y Postgrado en Ciencia y Tecnología.	22	6	Ejecución	19,000,000	19,000,000					9,117,729	19,000,000	9,117,729	100.00	2.00
11389ZU0003	Creación de un Centro de Manufactura Avanzada y Logística en el Estado de México.	15	2	Ejecución	93,149,142						38,294,262	93,149,142	38,294,262	100.00	45.19
12389ZU0001	Fortalecimiento del Equipamiento de Investigación en Ensayos No Destructivos para el Sector Automotriz, Aeroespacial y Petroquímico	22	6	Operación	1,847,649						1,847,649	1,847,649	1,847,649	100.00	100.00

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012**

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología															
9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
11389ZW0001	Construccion y Equipamiento de la Unidad de Desarrollo Biomedico	02	2	Ejecución	33,119,695	32,000,000	32,000,000	132,189	132,189			33,119,695	132,189	100.00	2.00
11389ZW0002	Sistema de Seguridad Integral del Campus - CICESE	02	2	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
11389ZW0003	Programa de Adquisiciones 2012	02	6	Ejecución	19,000,000	14,500,000	14,500,000	1,230,238	1,230,238			19,000,000	1,230,238	100.00	8.50

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		Página: 1 de 2													
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0451GYN0083	Continuación de la obra del Hospital de Alta Especialidad Emiliano Zapata, Cuernavaca, Morelos.	17	2	Ejecución	1,013,855,753				1,084,118,363			1,013,855,753	1,084,118,363	99.90	99.90
0751GYN0009	Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila.	05	2	Ejecución	745,545,657	75,885,967	31,028,323	29,664,276	732,643,557			745,545,657	732,643,557	98.45	95.08
0851GYN0001	Construcción del Hospital General La Paz, Baja California Sur.	03	2	Ejecución	876,828,267		9,720,000		820,269,604			876,828,267	820,269,604	94.66	90.47
0851GYN0004	Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Veracruz, Ver.	30	2	Ejecución	1,157,299,115	166,070,112	115,726,395	64,737,782	714,622,778			1,157,299,115	714,622,778	96.00	95.94
0851GYN0005	Construcción del Hospital General Campeche, Camp.	04	2	Ejecución	736,106,586				9,588,272			736,106,586	9,588,272	1.30	1.23
0851GYN0006	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Puebla.	21	2	Ejecución	80,203,128				50,135,073			80,203,128	50,135,073	62.51	60.46
0851GYN0007	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Poza Rica, Ver.	30	2	Ejecución	377,324,383				317,755,854			377,324,383	317,755,854	84.21	74.88
0851GYN0020	Adquisición de Inmueble para Oficinas Administrativas del ISSSTE.	09	4	Ejecución	566,371,841		115,735,349	67,441,887	370,144,675			566,371,841	370,144,675	73.88	62.10
0851GYN0021	Construcción del Hospital de Alta Especialidad Morelia, Mich.	16	2	Ejecución	1,033,312,741	100,431,510	6,858,510		997,606,947			1,033,312,741	997,606,947	97.21	93.28
0851GYN0022	Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver.	30	2	Ejecución	81,250,329	60,000,000			19,824,798			81,250,329	19,824,798	24.40	18.88
0951GYN0003	Construcción del Hospital General Tampico, Tamps.	28	2	Ejecución	804,358,615				426,728			804,358,615	426,728	0.05	0.05
0951GYN0004	Construcción del Hospital General Tepic, Nayarit.	18	2	Contratación - Ejecución	776,155,296				508,177			776,155,296	508,177	0.07	0.06
1051GYN0001	Mantenimiento y rehabilitación en unidades de venta del SuperISSSTE.	35	7	Preinversión	52,581,681	100,000,000						52,581,681			
1151GYN0002	Equipamiento comercial para las unidades de venta del SuperISSSTE.	35	6	Preinversión	17,311,698							17,311,698			
1151GYN0003	Equipamiento de maquinaria y herramientas industriales en el ISSSTE.	35	6	Preinversión	88,316,409							88,316,409			
1151GYN0004	Equipamiento para el desarrollo del proceso administrativo en las unidades del ISSSTE.	35	6	Preinversión	49,365,390							49,365,390			
1151GYN0005	Ampliación y Remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	35	2	Ejecución	409,604,163		131,639,000	15,005,937	15,634,299			409,604,163	15,634,299	32.29	3.81
1151GYN0006	Equipamiento vehicular para el desarrollo de los servicios en las áreas que conforman el ISSSTE.	35	6	Preinversión	25,985,899							25,985,899			

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2012

( pesos de 2012 )

Datos a Mayo de 2012

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		Página: 2 de 2														
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2012	Presupuesto modificado 2012	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1151GYN0007	Equipamiento especializado de seguridad para apoyo en el desarrollo operacional de las áreas del Instituto.	35	6	Preinversión	9,810,836							9,810,836				
1151GYN0008	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Hospitales Generales.	35	2	Ejecución	1,336,574,271	53,752,021	94,932,033	27,234,528	27,234,528			1,336,574,271	27,234,528	7.10	2.04	
1151GYN0009	Ampliación y Remodelación de Hospitales de Alta Especialidad y Centro Médico Nacional.	35	2	Preinversión	767,749,877		7,900,000					767,749,877		1.03		
1151GYN0010	Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis.	07	2	Preinversión	884,916,851							884,916,851				
1151GYN0011	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitalares y Clínicas de Especialidades.	35	2	Contratación - Ejecución	1,162,613,576		14,700,000	4,054,391	4,054,391			1,162,613,576	4,054,391	1.16	0.35	
1151GYN0012	Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud.	35	2	Contratación - Ejecución	316,610,415		27,900,000	4,829,872	4,829,872			316,610,415	4,829,872	8.81	1.53	
1151GYN0013	Equipamiento médico en unidades de atención a la salud del ISSSTE.	35	6	Preinversión	616,938,507	1,051,116,782	1,051,116,782					616,938,507		100.00		
1151GYN0014	Contrucción del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, D.F.	09	2	Preinversión	970,100,432							970,100,432				
1251GYN0001	Estudios de preinversión para inmuebles ubicados en Plaza de la República, D.F.	09	11	Preinversión	3,936,383							3,936,383				

Nota: La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.