

**Secretaría de Hacienda y Crédito  
Público  
Subsecretaría de Egresos**



**SHCP**

# **Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión**

**Presentación a la H. Cámara de  
Diputados**

En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley  
Federal  
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

**Junio 2010**

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

02 Presidencia de la República		Página: 1 de 1													
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09021130007	Adquisición de bienes muebles, equipo de administración e informático para las unidades sustantivas de la Oficina de la Presidencia de la República.	09	6	Contratación - Ejecución	10,175,413	883,745	3,341,572	15,306	15,306			10,175,413	15,306	100.00	3.00
09021130008	Adquisición de escalera telescópica, hidrolavadora, multímetros y duplicadoras de llaves.	09	6	Preinversión	201,500	18,500	18,500					201,500		100.00	
09022100001	Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades sustantivas del E.M.P.	09	6	Contratación - Ejecución	42,863,072	19,228,378	24,755,111	21,052,016	21,052,016			42,863,072	21,052,016	100.00	70.00
09022110001	Adquisición de Equipo Necesario para la Operación de la CGTAP.	09	6	Preinversión	11,295,032	7,903,292	7,903,292					11,295,032		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

04 Gobernación															
Sector Central															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08042000001	Programa de Adquisición 2008-2010. Sistema de Información Transversal	09	6	Preinversión	18,672,415							18,672,415			
09044100001	Programa de Adquisición de Equipo de Registro de Personas	34	6	Preinversión	516,132,552							516,132,552			
09048120010	Programa de Acondicionamiento de espacios para dos Salas de Telepresencia y la Adquisición y Puesta a Punto de Equipo para la Sala de Atención de Crisis	09	6	Ejecución - Operación	14,741,172		61,657	61,657	5,359,684			14,741,172	5,359,684	100.00	35.00
09048130002	Programa para la Adquisición y Puesta a Punto de Estación Terrena de Nodo de la Red Privada de Voz de la Presidencia de la República en Sede Alterna de la Secretaría de Gobernación	09	6	Ejecución - Operación	910,778		7,557	7,553	7,553			910,778	7,553	100.00	95.00
10048120001	Programa de Adquisición de Equipo Especializado	09	6	Preinversión	22,266,643							22,266,643		100.00	
10048120002	Programa de Adquisición de Equipo para Difusión y Comunicación.	09	6	Preinversión	4,561,108							4,561,108		100.00	
10048120003	Programa de optimización de espacios y adquisición de mobiliario para 22 Unidades Administrativas ubicadas en Reforma 99	09	6	Preinversión	32,067,081		32,067,797					32,067,081		100.00	
10048120004	Programa de Equipamiento para las cuatro nuevas salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje	09	6	Preinversión	12,479,145		12,479,160					12,479,145		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

05 Relaciones Exteriores															
Sector Central															
Página: 1 de 2															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	09	4	Ejecución	1,456,831,265	98,300,000	91,218,857	20,362,253	318,960,736			1,456,831,265	318,960,736	100.00	100.00
06056130008	Adquisición de un conjunto inmobiliario para la Embajada de México en la República Popular de China	33	4	Ejecución	181,539,873	39,696,000	39,696,000		106,861,023			181,539,873	106,861,023	100.00	100.00
09056130006	Programa de adquisición de vehículos terrestres en el exterior.	33	6	Ejecución	20,000,000		200,820	1,422	1,422			20,000,000	1,422	100.00	0.71
09056130007	Programa de adquisición de mobiliario y equipo en el exterior.	33	6	Ejecución	20,000,000		7,074,790	1,281,916	1,281,916			20,000,000	1,281,916	100.00	18.12
09056130008	Programa de adquisición de mobiliario y equipo en México.	09	6	Ejecución	17,427,498							17,427,498		100.00	
09056130009	Programa de adquisición de vehículos terrestres en México.	09	6	Ejecución	8,703,600		60,461					8,703,600		100.00	
09056140003	Programa de bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, y periféricos en las oficinas centrales en México y Delegaciones	09	6	Ejecución	4,000,000		1,880,992	258,726	258,726			4,000,000	258,726	100.00	13.75
09056140004	Programa de adquisición de bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, y periféricos en las representaciones en el exterior.	33	6	Ejecución	16,000,000		4,309,510	2,924,345	2,924,345			16,000,000	2,924,345	100.00	67.86
09056140005	Programa de Adquisición de infraestructura en materia de Seguridad y Protección Civil en oficinas centrales en México y Delegaciones.	09	6	Ejecución	4,000,000							4,000,000		100.00	
09056140006	Programa de adquisición de infraestructura en materia de seguridad y protección civil en las Representaciones de México en el exterior.	33	6	Ejecución	6,000,000							6,000,000		100.00	
09056140007	Programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular.	33	6	Ejecución	5,000,000		875,685	375,685	375,685			5,000,000	375,685	100.00	42.90

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

05 Relaciones Exteriores															Página: 2 de 2	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
10056130001	Adquisición de equipo para las delegaciones en Tijuaba, Baja California; Monterrey, Nuevo León; y el Centro de Emisión de Pasaportes Mixcoac en el Distrito Federal.	35	6	Ejecución	7,053,311		7,183,200					7,053,311		100.00		
10056130002	Habilitación de las oficinas en el inmueble recientemente adquirido, como nueva sede del Consulado de México en Sacramento, California, EUA.	33	4	Ejecución	18,474,450		18,142,165					18,474,450		100.00		
10056130003	Segunda etapa de la adecuación de la nueva sede del Consulado de Carrera de México en Las Vegas, Nevada, EUA.	33	4	Ejecución	5,908,910							5,908,910		100.00		
10056130004	Habilitación de las oficinas en el inmueble recientemente adquirido, para la nueva sede del Consulado de México en Indianápolis, Indiana, EUA.	33	4	Ejecución	9,195,217							9,195,217		100.00		

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08067150005	Programa de Mantenimiento Edificio Insurgentes Sur 795, Procuraduría Fiscal de la Federación 2008-2010	09	7	Preinversión - Ejecución	139,000,000	400,000	20,800,000	10,046,173	93,835,415			139,000,000	93,835,415	100.00	70.65
09063000001	Modernización de bienes muebles de la Subsecretaría de Ingresos	09	6	Preinversión	4,047,871							4,047,871			
09065000002	Programa de inversión 2010	09	6	Preinversión	1,588,302							1,588,302			
09066000001	Renovación de mobiliario y equipo para generar oficinas funcionales y mejorar la imagen institucional.	09	6	Preinversión	4,073,734	1,248,195	1,022,866					4,073,734		100.00	
09067100001	Adquisición de mobiliario y equipo de administración para la Dirección General de Recursos Financieros 2010.	09	6	Preinversión	324,473	324,473	324,473					324,473		100.00	
09067120006	Programa de equipamiento eléctrico de la SHCP 2010.	09	6	Preinversión	500,000							500,000		100.00	
09067120007	Programa de protección civil de la SHCP 2010	09	6	Preinversión	18,550,000							18,550,000		100.00	
09067120008	Programa de seguridad y vigilancia de la SHCP 2010.	09	6	Preinversión	9,039,000							9,039,000			
09067120009	Programa de equipamiento para autogeneración de energía eléctrica y térmica de la SHCP 2010-2012.	09	6	Preinversión	43,453,181							43,453,181		100.00	
09067120010	Programa de adquisición de elevadores de la SHCP 2009-2010	09	6	Preinversión	39,405,027							39,405,027		100.00	
09067150001	Adquisición y suministro de mobiliario para la Procuraduría Fiscal de la Federación 2009-2010.	09	6	Preinversión	43,458,670							43,458,670			
09067150002	Acondicionamiento y ambientación de los inmuebles históricos y bodega 2010	09	6	Preinversión	8,250,000	5,556,691	4,556,691					8,250,000		100.00	
09067150003	Servicios relacionados con obra pública para los inmuebles de la SHCP 2010.	09	10	Preinversión	8,500,000	6,435,000	4,435,000					8,500,000		100.00	
09067150004	Programa de remodelación y adecuación de los inmuebles históricos asignados a la SHCP 2010.	09	7	Preinversión	20,000,000	13,900,000						20,000,000		100.00	
09067150005	Adquisición y suministro de mobiliario para inmuebles de la SHCP 2010.	09	6	Preinversión	7,000,000	4,500,000						7,000,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

07 Defensa Nacional																Página: 1 de 8	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
0507120002	ADQUISICION DE EQUIPO CONTRA INCENDIO PARA EL HOSPITAL CENTRAL MILITAR	09	6	Preinversión	6,128,693							6,128,693					
0507120003	SUSTITUCIÓN DE UNIDADES ININTERRUMPIBLES DE ENERGIA DEL HOSPITAL CENTRAL MILITAR	09	6	Preinversión	8,516,298							8,516,298					
0507132007	Adquisición de Aeronaves para la F.A.M.	35	6	Ejecución	1,411,931,145	1,139,000,000	1,189,543,650					1,411,931,145		100.00			
0507138001	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO DIGITAL.	09	6	Ejecución	4,650,630							4,650,630		100.00		100.00	
06071100006	Subsistemas de amplificación de señales de radiofrecuencia	09	6	Preinversión	13,582,987							13,582,987					
06071100008	adquisición de equipos de radio	34	6	Preinversión	2,087,074,565							2,087,074,565					
06071100009	Adquisición de equipos para la sustitución de enlaces de microondas.	35	6	Preinversión	25,677,715							25,677,715					
06071100013	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA MILITAR	15	6	Preinversión	46,052,480							46,052,480					
06071100014	Adquisición de Equipos de Radiocomunicación de Tecnología Actual.	34	6	Preinversión	221,320,187							221,320,187					
06071120002	Adquisición de material y equipo para la fuerza de apoyo para casos de desastres	09	6	Preinversión	16,476,782							16,476,782					
06071120004	MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO CENTRAL DE PRUEBAS	15	6	Preinversión	5,135,543							5,135,543					
06071120007	MODERNIZACIÓN DE LAS AYUDAS DE INSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	15	6	Ejecución	618,283				1,515,066			618,283	1,515,066	100.00		100.00	
06071120008	Instalación de una línea de producción para la espoleta en la fábrica de granadas.	15	6	Ejecución	31,389,697				1,045,199			31,389,697	1,045,199	100.00		49.00	
06071120009	Adquisición de maquinaria de la fábrica de organización y carga.	15	6	Preinversión	13,075,826							13,075,826					
06071120010	Modernización de la fábrica de granadas.	15	6	Ejecución	17,083,542				5,096,507			17,083,542	5,096,507	100.00		60.00	
06071120015	Adquisición de máquinas de inyección, periféricos y moldes para la fábrica de plásticos.	15	6	Preinversión	19,389,295							19,389,295					

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

07 Defensa Nacional															
Sector Central															
Página: 2 de 8															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06071120018	Adquisición de maquinaria de producción para la Ensambladora Militar	15	6	Preinversión	4,594,582							4,594,582			
06071160001	Programa de adquisición de equipo de uso veterinario y pie de cría canino, para diversos escalones del servicio de veterinaria y remonta del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.	35	6	Ejecución	3,210,448		149,248	149,248	780,152			3,210,448	780,152	100.00	100.00
06071160003	Adquisición de equipo médico para los diversos escalones del servicio de sanidad.	34	6	Ejecución	253,712,472		1,478,989	1,277,356	114,156,630			253,712,472	114,156,630	100.00	100.00
06071160004	Sistema de Administración Hospitalaria (para los escalones de 2/o y 3/er nivel de atención del servicio de sanidad).	34	6	Preinversión	218,724,914							218,724,914			
06071160005	EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA DIVERSOS ESCALONES DENTALES 2010.	35	6	Preinversión	48,970,000							48,970,000			
06071170005	Adquisición de maquinaria pesada para las Unidades del Arma y Servicio de Ingenieros	34	6	Ejecución	94,128,742				16,569,261			94,128,742	16,569,261	100.00	100.00
06071200003	Adquisición de equipos y refacciones mayores para el mantenimiento a equipos médicos e industriales	09	6	Ejecución	15,109,917		335,268	183,359	10,814,550			15,109,917	10,814,550	100.00	100.00
06071200004	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA LA FABRICACION DE 12 (DOCE) PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS DE AGUA	34	6	Preinversión	7,546,104							7,546,104			
06071320001	INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL GRUPO DE DETECCIÓN No. 1	35	6	Preinversión	25,245,164							25,245,164			
06071400001	Adquisición de equipo de cómputo para complementar y reponer el de los organismos de la Secretaría de la Defensa Nacional	34	6	Ejecución	51,346,829		281,741	116,553	166,998,029			51,346,829	166,998,029	100.00	100.00
07071100002	Adquisición de plantas de energía eléctrica, grupos electrógenos y aires acondicionados para los sistemas de comunicaciones móviles.	34	6	Preinversión	3,494,016							3,494,016			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

07 Defensa Nacional		Página: 3 de 8														
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
07071200001	Adquisición de equipos generadores de vapor y de agua caliente para los Planteles Militares	34	6	Preinversión	11,969,988							11,969,988				
07071200003	Sustitución del Sistema Trunking	34	6	Preinversión	87,393,082							87,393,082				
07071320002	Sustitución de los actuales radares del Grupo de Detección y Control No. 1 y ampliación de la cobertura del espacio aéreo nacional.	34	6	Preinversión	2,570,706,096	300,000,000	300,000,000					2,570,706,096		100.00		
08071100001	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE CALOR PARA CALENTAMIENTO DE ALBERCAS DE PLANTELES MILITARES DE NIVEL SUPERIOR	09	6	Ejecución	22,791,330				14,454,480			22,791,330	14,454,480	100.00	100.00	
08071100002	Programa de modernización de los Talleres de Reparación para Vehículos del Ejército.	09	6	Ejecución	11,944,855				11,134,187			11,944,855	11,134,187	100.00	100.00	
08071110001	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL DE SALTO PARA LA BRIGADA DE FUSILEROS PARACAIDISTAS	09	6	Preinversión	30,217,247							30,217,247				
08071110002	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL TALLER AUTOGRÁFICO DE LA S.D.N.	09	6	Ejecución	47,230,226				44,070,664			47,230,226	44,070,664	100.00	100.00	
08071170001	MANTENIMIENTO DE UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES MILITARES	35	7	Ejecución	285,740,007		6,100,000	3,430,311	63,317,333			285,740,007	63,317,333	100.00	100.00	
08071170004	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL (CAMPO MIL. No. 1-A, D.F.)	09	2	Ejecución	35,004,383				31,265,476			35,004,383	31,265,476	100.00	100.00	
08071170010	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE LA PAZ, B.C.S.	03	2	Ejecución	69,768,881				63,772,295			69,768,881	63,772,295	100.00	100.00	
08071200001	Adquisición de Armamento	09	6	Preinversión	424,488,257							424,488,257				
09071100002	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES	35	5	Ejecución	172,312,946				5,163,161			172,312,946	5,163,161	100.00	100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

07 Defensa Nacional															
Sector Central															
Página: 4 de 8															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09071100003	Programa de adquisición de refacciones mayores (motores), para el mantenimiento de vehículos humvee.	34	6	Preinversión	47,160,498							47,160,498			
09071100004	Programa de adquisición de equipo para la actualización de 8 laboratorios diesel de las Jefaturas Regionales de Transportes ubicados en diversas Regiones Militares.	34	6	Preinversión	18,606,185							18,606,185			
09071100005	INTERCONEXIÓN DEL CAMPO MILITAR No. 1-J, PREDIO REFORMA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 23,000 VOLTS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.	09	3	Preinversión	8,059,623							8,059,623			
09071100006	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES DE LA RED DE DATOS DE INTERNET DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	34	6	Preinversión	7,941,750							7,941,750			
09071100007	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.D.N.	34	6	Preinversión	52,186,287							52,186,287			
09071100008	Adquisición de equipo de los sistemas de Control de Acceso, Circuito cerrado de Televisión y Alerta sísmica de la Secretaría de la Defensa Nacional.	09	6	Preinversión	5,975,000							5,975,000			
09071100009	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS GASOLINERAS MILITARES NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL CAMPO MILITAR No. 1-A	09	6	Preinversión	5,300,000							5,300,000			
09071100010	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES ORGANISMO DE LA S.D.N.	34	6	Ejecución	52,224,280		5,231,898	4,970,455	4,970,455			52,224,280	4,970,455	100.00	41.00
09071100011	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MONTAR PARA LOS CENTROS ECUESTRES DEL INSTITUTO ARMADO	34	6	Preinversión	10,760,806							10,760,806			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

07 Defensa Nacional															
Sector Central															
Página: 5 de 8															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09071100012	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL PARA ATENCIÓN DE LAS BANDAS DE GUERRA Y GRUPOS MUSICALES DE LA S.D.N.	34	6	Ejecución	47,172,180		375,600	375,560	375,560			47,172,180	375,560	100.00	42.00
09071110002	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA EL PERSONAL QUE EGRESA DE LOS PLANTELES MILITARES	34	6	Ejecución	26,614,996		2,614,357	2,456,854	8,133,286			26,614,996	8,133,286	100.00	100.00
09071110003	MODERNIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS SISTEMAS DE TIRO PARA LAS UNIDADES DE ARTILLERIA DE LA S.D.N.	35	6	Preinversión	5,668,481							5,668,481			
09071110004	PROGRAMA DE SUSTITUCION DE EQUIPOS DE REGULACION DE TEMPERATURA PARA SISTEMAS DE COMUNICACION.	34	6	Ejecución	1,960,553				366,825			1,960,553	366,825	100.00	100.00
09071110005	Regularización de los predios La Camelina y el Cuinato	16	3	Preinversión	3,320,000							3,320,000			
09071110006	PROYECTO DE INVESTIGACION E IMPLEMENTACION PILOTO PARA UN SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO VIRTUAL LASER ELECTROMECANICO	35	6	Ejecución	13,687,794		637,000	1,074,000	1,074,000			13,687,794	1,074,000	100.00	42.00
09071120002	Programa para la Adquisición de Equipo para la Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Militar	09	6	Preinversión	10,400,523							10,400,523			
09071120003	Instalación de una línea de producción para la espoleta FN-40 X 53 mm. de alta velocidad doble propósito, en la Fábrica de Gdas. de 40 mm.	09	6	Preinversión	11,371,560							11,371,560			
09071120004	Modernización de la Maquinaria y Equipo de la Fábrica de Utillaje de la Dirección General de Industria Militar.	15	6	Preinversión	15,561,323							15,561,323			
09071120005	MODERNIZACION DE LA MAQUINARIA DE LA FÁBRICA DE SERIGRAFÍA	15	6	Preinversión	6,347,113							6,347,113			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

07 Defensa Nacional		Página: 6 de 8														
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
09071120006	INSTALACIÓN DE EQUIPO ANTICONTAMINANTE Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES	09	6	Preinversión	4,954,227							4,954,227				
09071150001	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR PARA LA ESCUELA MILITAR DE INGENIEROS	09	6	Preinversión	19,881,888							19,881,888				
09071150002	Reemplazo de equipos y accesorios de los sistemas eléctricos, informático, audio y del entorno del inmueble que ocupa el Centro de Entrenamiento Táctico Computarizado (CETAC) de la Escuela Superior de Guerra.	09	6	Preinversión	9,956,941							9,956,941				
09071170012	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MILITAR DE CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	35	2	Ejecución	149,874,010				19,615,024			149,874,010	19,615,024	100.00	100.00	
09071170013	CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y/O OBTENCIÓN DE AGUA POTABLE.	35	1	Preinversión	19,850,000							19,850,000				
09071170014	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE AZOTEA Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE INSTALACIONES MILITARES	35	7	Preinversión	47,816,000							47,816,000				
09071170015	CONSTRUCCIÓN DE UN POLIGONO DE TIRO AIRE-TIERRA EN EL CENTRO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO (SANTA GERTRUDIS, CHIH.).	08	3	Ejecución	5,819,728	5,000	5,000					5,819,728				
09071320001	ADQUISICIÓN DE HELICÓPTEROS NUEVOS PARA APOYO DE OPERACIONES DE ALTO IMPACTO Y PLAN DN-III-E.	34	6	Ejecución	3,338,270,641				1,633,548,800			3,338,270,641	1,633,548,800	100.00	100.00	
09071320003	ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR	15	6	Preinversión	5,208,309,805							5,208,309,805				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

07 Defensa Nacional																Página: 7 de 8	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
09071360001	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN FORENSE PARA LA MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO CIENTÍFICO DE INVESTIGACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA MILITAR	09	6	Ejecución	14,177,243		13,527,000	2,813,729	2,813,729			14,177,243	2,813,729	100.00	35.00		
09071400001	DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS	35	6	Preinversión	15,852,583							15,852,583					
10071100001	PROYECTO DE FOTOINTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES	09	6	Preinversión	9,032,041							9,032,041					
10071110001	ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA DE PROCESOS DE INFORMACIÓN.	09	3	Preinversión	240,452,580							240,452,580					
10071110002	Proyecto Integral para la instalación de Centros de Comunicaciones Regionales	35	6	Preinversión	83,150,402							83,150,402					
10071130001	ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE CALZADO MILITAR MEDIANTE LA INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE.	09	3	Preinversión	77,259,690							77,259,690					
10071150001	MODERNIZACIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE GIMNASIOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR	35	6	Preinversión	47,162,008							47,162,008					
10071160001	EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA DIVERSOS ESCALONES DENTALES	35	6	Preinversión	48,970,000							48,970,000					
10071160002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y REMODELACIÓN DEL QUIRÓFANO PARA EQUINOS DEL HEROICO COLEGIO MILITAR	09	7	Preinversión	768,960							768,960					

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

07 Defensa Nacional																Página: 8 de 8	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
10071160003	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE 1/er. NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCALONES REGIONALES DEL SERVICIO DE VETERINARIA Y REMONTA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS	35	3	Preinversión	5,432,064							5,432,064					
10071170001	PROYECTO INTEGRAL PARA RELLENAR OQUEDADES Y REPARAR LAS LOSAS DE LA EXPLANADA ASI COMO LOS ESCALONES DEL MURO DE LA LEALTAD DEL HCO. COL. MIL (CAMPO MIL. No. 1-C, D.F.)	09	3	Ejecución	6,989,753		6,989,753	6,989,753	6,989,753			6,989,753	6,989,753	100.00	45.00		
10071320001	ADQUISICIÓN DE UNA AERONAVE PARA SUSTITUIR AL AVIÓN JET STAR-8 MATRÍCULA 3908 DE LA S.D.N.	09	6	Preinversión	521,600,000		700,000,000					521,600,000		100.00			
10071320002	ADQUISICIÓN DE AVIONES HÉRCULES VERSIÓN H (USADOS)	15	6	Preinversión	1,748,250,000							1,748,250,000					

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 1 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
02096270167	Ocozacoautla--Arriaga	07	1	Ejecución	2,236,462,906		1,600,000	1,593,057	797,180,968			2,236,462,906	797,180,968	15.50	15.50	
02096270213	Arriaga -- La Ventosa	20	1	Ejecución	1,652,531,363	180,000,000	180,000,000	50,890,559	1,709,394,682			1,652,531,363	1,709,394,682	97.10	88.90	
02096310284	Irapuato - La Piedad	11	1	Preinversión	384,219,319	30,000,000	30,000,000		397,471,166	1,000,120,797		1,384,340,116	397,471,166	100.00	100.00	
02096320181	Feliciano -- Zihuatanejo ( Libramientos Ixtapa y el Chico ).	12	1	Ejecución	372,240,087				442,914,258			372,240,087	442,914,258	71.01	71.01	
02096340188	Lagos de Moreno - San Luis Potosí, Tramo: Lagos de Moreno - las Amarillas	14	1	Ejecución	835,689,444	5,000,000	150,000,000	2,890,333	556,910,366			835,689,444	556,910,366	68.00	66.60	
02096340279	Cihuatlán - Melaque	14	1	Ejecución	429,765,295	120,000,000	140,000,000	29,841,480	283,519,978			429,765,295	283,519,978	100.00	40.94	
02096350192	Texcoco - Calpulalpan. Ampliacion a cuatro carriles	15	1	Ejecución	734,059,480				900,637,281			734,059,480	900,637,281	96.80	96.80	
02096510281	Periférico de Mérida	31	1	Ejecución	774,396,820		3,500,000	1,063,874	1,019,655,384			774,396,820	1,019,655,384	100.00	100.00	
03096270029	Las Choapas - Raudales - Ocozacoautla, Puente Chiapas.	07	1	Ejecución	1,384,126,683		119,498,000	68,878,087	68,878,087	5,630,124,622		7,014,251,305	68,878,087	1.00		
03096330023	Jorobas - Tula	13	1	Ejecución	990,216,536	56,200,000	81,100,000	15,755,112	833,219,272			990,216,536	833,219,272	94.10	94.00	
03096400016	Acceso al Puerto de Salina Cruz. Construcion del acceso	20	1	Ejecución	429,161,881	70,000,000	70,000,000	27,096,122	443,851,016			429,161,881	443,851,016	87.50	83.51	
03096400027	Libramiento Ejutla de Crespo	20	1	Ejecución	199,697,105				223,171,947			199,697,105	223,171,947	100.00	100.00	
03096470031	Raudales de Malpaso -- El Bellote, tramo Comalcalco-Paraiso-El Bellote	27	1	Ejecución	611,066,732	80,000,000	13,000,000	16,100	646,329,115			611,066,732	646,329,115	100.00	100.00	
03096500017	Acceso al Puerto de Coatzacoalcos.	30	1	Preinversión	241,056,100	75,000,000	5,000,000		291,703,335			241,056,100	291,703,335	86.00	63.50	
03096500030	México -- Tuxpan, tramo Nuevo Necaxa -- Tihuatlán	30	1	Ejecución	23,239,904				9,149,725	9,592,692,403		9,615,932,307	9,149,725			
03096520022	Zacatecas - San Luis Potosí, tramo Las Arcinas - San Luis Potosí	32	1	Ejecución	1,818,355,859		140,000,000	10,000	1,001,730,155			1,818,355,859	1,001,730,155	100.00	100.00	
04096270002	Tuxtla Gutiérrez - Angostura, Tramo: Ramal América Libre, Km. 0+000 19+500	07	1	Ejecución	461,318,492	100,000,000	80,001,000	14,711,502	394,143,410			461,318,492	394,143,410	99.90	84.00	
04096310001	Irapuato--León (Guanajuato)	11	1	Preinversión	914,154,009	40,000,000	40,000,000		758,993,555			914,154,009	758,993,555	51.90	51.90	
04096340001	Guadalajara Barra de Navidad, tramo Entronque Acatlán--Cocula	14	1	Ejecución	240,900,670				243,893,234			240,900,670	243,893,234	100.00	100.00	
04096340002	Ameca---Ameca	14	1	Ejecución	707,574,800	100,000,000	106,000,000	34,147,962	501,053,539			707,574,800	501,053,539	70.20	70.10	
04096340003	Lagos de Moreno---San Luis Potosí, Tramo Las Amarillas---Villa de Arriaga	14	1	Ejecución	660,562,103				657,805,777			660,562,103	657,805,777	96.80	96.80	
04096350002	Naucalpan - Toluca, tramo Xonacatlán - Boulevard Aeropuerto.	15	1	Ejecución	607,545,946	200,000,000	175,100,000	67,500,397	719,532,708			607,545,946	719,532,708	99.60	99.60	
04096370001	Acatlpa--Alpuyeca	17	1	Ejecución	426,199,972	201,000,000	201,000,000	54,900,190	344,625,388			426,199,972	344,625,388	78.60	61.90	
04096390002	Ciudad Victoria--Monterrey, tramo Allende-- Monterrey.	19	1	Ejecución	791,627,138	100,000,000	100,000,000	37,821,393	882,625,720			791,627,138	882,625,720	99.60	99.60	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
04096400001	Oaxaca-Salina Cruz, Tramo: Mitla-Tequisistlan-Entronque Tehuantepec II.	20	1	Ejecución	1,453,777,897		65,000,000	8,918,496	1,349,267,698	8,011,342,273		9,465,120,170	1,349,267,698	99.20	99.20
04096480001	Entronque Tula-Cd. Victoria, Tramo El Chihue-Entronque Cd. Mante.	28	1	Ejecución	1,355,837,012				736,376,033			1,355,837,012	736,376,033	47.90	47.90
04096480003	Lauro del Villar	28	1	Ejecución	168,672,861				228,554,020			168,672,861	228,554,020	85.80	85.80
04096490001	Libramiento de Tlaxcala	29	1	Ejecución	436,703,415	130,000,000	130,000,000	67,182,672	303,978,528			436,703,415	303,978,528	23.40	-12.50
04096500001	Acceso al Puerto de Veracruz	30	1	Ejecución	366,912,956	150,000,000	150,000,000	28,000,000	233,397,126			366,912,956	233,397,126	78.90	33.00
04096510001	Mérida - Tizimin	31	1	Preinversión	743,109,515		6,400,000		863,908,097			743,109,515	863,908,097	100.00	100.00
05096220003	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL EN LA ISLA DE CEDROS	02	1	Ejecución	38,810,032	5,000,000	19,000,000	9,459,768	37,921,483			38,810,032	37,921,483	16.70	8.30
05096230001	La Paz-Los Cabos y Puente Alvaro Obregón. Tramo: Km. 184+500-Km. 200+000	03	1	Ejecución	228,169,396				282,952,050			228,169,396	282,952,050	35.50	35.50
05096230005	Las Barrancas-El Chicharrón-Los Burros-San Juanico	03	1	Ejecución	202,277,510	57,800,000	57,800,000	4,606,058	89,625,787			202,277,510	89,625,787	55.50	54.50
05096240001	Escárcega-Xpujil.	04	1	Ejecución	1,265,767,810	200,000,000	314,100,000	146,485,736	1,246,599,484			1,265,767,810	1,246,599,484	95.10	83.50
05096240002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Escárcega-Lim. Edo. Tabasco.	04	1	Ejecución	1,218,905,410	150,000,000	187,000,000	93,553,724	1,145,562,365			1,218,905,410	1,145,562,365	72.20	65.00
05096240003	Ciudad Del Carmen-Lim. Edos. Tab-Cam. Tramo: San Pedro-Zacatal.	04	1	Ejecución	525,812,162	40,000,000	47,000,000	20,221,626	641,426,756			525,812,162	641,426,756	78.00	78.00
05096240007	Hopelchen - Dzibalchen	04	1	Ejecución	109,837,736	54,500,000	54,500,000	18,958,283	86,294,909			109,837,736	86,294,909	98.10	83.94
05096250001	Zacatecas-Salttillo, tramo Concepción del Oro-Salttillo.	05	1	Ejecución	891,640,489	135,000,000	135,000,000	13,795,314	433,594,484			891,640,489	433,594,484	85.70	85.60
05096260001	Manzanillo-Cihuatlán	06	1	Preinversión	323,990,299	40,000,000	40,000,000		293,377,657			323,990,299	293,377,657	100.00	100.00
05096270002	Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal	07	1	Ejecución	161,700,000	12,300,000	12,300,000	13,357	48,984,860			161,700,000	48,984,860	99.40	98.41
05096270003	Tumbala - Xhanil	07	1	Ejecución	221,142,771				81,184,579			221,142,771	81,184,579	62.75	62.75
05096270004	Yajalón - Amado Nervo.	07	1	Ejecución	121,080,000	17,900,000	17,900,000	13,700	85,094,081			121,080,000	85,094,081	67.50	66.46
05096270006	Valdivia - Palmarcito	07	1	Ejecución	141,636,180	12,000,000	12,000,000	3,276,351	23,227,711			141,636,180	23,227,711	73.50	66.40
05096270008	Nueva Tenochtitlán - Ejido Bremen	07	1	Ejecución	27,281,263	15,000,000	15,000,000	1,485,114	18,560,983			27,281,263	18,560,983	43.50	42.50
05096270009	Ejido Belisario Domínguez - Las Cabañas	07	1	Ejecución	70,818,091	10,000,000	10,000,000	2,334,790	37,917,113			70,818,091	37,917,113	67.60	57.60
05096270011	Motozintla - Niquivil - Barrio Carrizal	07	1	Ejecución	305,816,345	20,000,000	20,000,000	4,054	108,043,741			305,816,345	108,043,741	65.80	64.80
05096270014	Tila Chulum Juárez	07	1	Ejecución	242,764,454	10,000,000	13,000,000	7,980,691	97,670,961			242,764,454	97,670,961	71.90	67.92
05096270015	Angel Albino Corzo - Siltepec	07	1	Ejecución	254,649,568	80,000,000	50,000,000	1,166,488	77,924,196			254,649,568	77,924,196	61.90	60.90
05096270019	Mapastepec - 3 de Mayo	07	1	Ejecución	72,704,616	18,500,000	18,500,000	3,271,602	40,831,888			72,704,616	40,831,888	39.60	14.10
05096270021	Simojovel - Sitala	07	1	Ejecución	78,102,177	12,200,000	12,200,000	2,069,270	72,755,581			78,102,177	72,755,581	91.60	73.60
05096270024	El paraíso - El Nopal	07	1	Ejecución	80,187,837	16,000,000	16,000,000	2,273,323	52,441,143			80,187,837	52,441,143	85.90	62.00
05096280001	Cuahtémoc-La Junta	08	1	Preinversión	604,498,793		5,400,000		726,471,451			604,498,793	726,471,451	100.00	100.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 3 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
05096280004	Julimes - El Cuervo	08	1	Preinversión	255,780,000				112,395,903			255,780,000	112,395,903	54.60	54.50	
05096280005	Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lim. Edos. Sin-Dgo-Chi)	08	1	Ejecución	520,206,317	60,000,000	86,960,000	13,853,196	262,531,292			520,206,317	262,531,292	54.20	44.10	
05096300002	Los Herrera-Tamazula	10	1	Ejecución	499,594,008	156,000,000	156,000,000	22,819,947	335,497,127			499,594,008	335,497,127	65.40	51.04	
05096300003	Durango - Tepic	10	1	Ejecución	528,910,853	80,000,000	77,700,000	7,987,167	219,208,144			528,910,853	219,208,144	64.20	60.70	
05096300004	Durango - Fresnillo, tr. Durango - T. Der. Independencia y Libertad	10	1	Ejecución	483,642,781	350,000,000	350,000,000	37,408,370	485,660,039			483,642,781	485,660,039	100.00	100.00	
05096310003	San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito	11	1	Preinversión	336,304,450	15,000,000	15,000,000		12,782,870			336,304,450	12,782,870	18.20	17.20	
05096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	12	1	Ejecución	771,197,247	50,000,000	115,703,250	9,728,888	445,697,175			771,197,247	445,697,175	44.00	44.00	
05096320002	Cuernavaca-Chilpancingo. Tramo: Zumpango-Chilpancingo	12	1	Ejecución	300,252,872	26,000,000	10,000,000	9,092	360,364,590			300,252,872	360,364,590	89.30	82.50	
05096320004	Acapulco-Huatulco Tramo: Biv. Las Vigas-San Marcos	12	1	Ejecución	127,111,753	50,000,000	296,750	11,725	82,032,118			127,111,753	82,032,118	31.00	22.20	
05096320008	Tetipac-Pilcaya	12	1	Ejecución	109,418,507	10,000,000	10,000,000	2,018,181	134,914,165			109,418,507	134,914,165	62.80	51.50	
05096320009	Atlamajalcingo del Río - Copanatoyac	12	1	Ejecución	79,255,054	5,000,000	8,200,000	1,369,478	52,876,503			79,255,054	52,876,503	62.90	61.90	
05096320010	E.C. (Tiapa - Marquelia)-Malinaltepec.	12	1	Ejecución	100,226,934				65,546,248			100,226,934	65,546,248	93.00	93.00	
05096320011	Escalerillas - Acatepec	12	1	Ejecución	69,424,157				49,433,227			69,424,157	49,433,227	87.90	87.90	
05096320012	Ixcateopan - Tlaxihtaquilla	12	1	Ejecución	100,780,000				65,220,861			100,780,000	65,220,861	82.50	82.50	
05096320013	Lucerito - Tlacoapa	12	1	Ejecución	161,339,896	20,000,000	20,000,000	5,438,634	82,650,578			161,339,896	82,650,578	99.80	86.40	
05096320020	Pueblo Hidalgo - Buena Vista - Río Iguapa	12	1	Ejecución	145,270,000	15,000,000	15,000,000	3,813,059	34,552,506			145,270,000	34,552,506	49.00	48.00	
05096320027	Xalitla-San Francisco Ozomatlan-Ahuetlixpa.	12	1	Ejecución	205,212,105	10,000,000	10,000,000	1,635,490	84,039,288			205,212,105	84,039,288	71.40	70.39	
05096320036	La Providencia - Santa Rosa	12	1	Ejecución	189,082,309	20,000,000	20,000,000	3,002,449	3,002,449	16,059,305		205,141,614	3,002,449	21.10	20.10	
05096320041	Atoyac-Pie de la Cuesta (Tramo: Atoyac-San Juan de las Flores).	12	1	Ejecución	233,048,217				22,170,115			233,048,217	22,170,115	85.00	85.00	
05096320043	San Marcos - Tecomate Pesquería.	12	1	Ejecución	46,827,768	10,000,000	10,000,000	18,148	25,878,061			46,827,768	25,878,061	85.10	84.10	
05096330003	Nicolás Flores - Cerritos	13	1	Ejecución	117,438,339	8,300,000	18,800,000	4,568,239	104,489,051			117,438,339	104,489,051	78.70	70.38	
05096330004	La Estancia - Pacula	13	1	Ejecución	191,326,352	25,000,000	25,000,000	8,645,853	125,809,656			191,326,352	125,809,656	65.00	51.40	
05096330010	Agua Blanca, Hgo. Zacualpan, Ver.	13	1	Ejecución	54,814,061	12,700,000	11,300,000	3,645,641	24,077,442			54,814,061	24,077,442	51.50	29.71	
05096330012	Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión	13	1	Ejecución	179,272,374	10,000,000	10,000,000	4,230,382	19,887,042			179,272,374	19,887,042	7.90	1.20	
05096330017	Pachuca-Cd. Valles, tramo Ixmiquilpan - Portezuelo.	13	1	Ejecución	126,313,395				610,580			126,313,395	610,580	78.30	78.30	
05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	13	1	Ejecución	504,918,204	40,000,000	40,000,000	13,900,090	132,300,266			504,918,204	132,300,266	86.60	74.78	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 4 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
05096330027	Huichapan - Tecozautla	13	1	Ejecución	134,002,037				23,800,787		134,002,037	23,800,787	29.40	29.40		
05096330029	Progreso - El Tephe	13	1	Preinversión	124,751,772	64,500,000	64,500,000		30,653,500		124,751,772	30,653,500	2.00			
05096340001	Guadalajara-Zapotlanejo	14	1	Ejecución	684,298,527	120,000,000	120,000,000	26,338,991	715,178,954		684,298,527	715,178,954	100.00	64.40		
05096340003	El Salvador-Presa de Santa Rosa.	14	1	Preinversión	50,588,516	5,000,000	5,000,000		41,594,563		50,588,516	41,594,563	44.80	43.80		
05096340004	Talpa-Llano Grande-Tomatlán.	14	1	Preinversión	242,142,782	12,000,000	12,000,000				242,142,782		1.00			
05096340008	La Pareja - San Gaspar - E.C. Guadalajara - Atotonilco; Chapulmita - E.C. Teuchitlán - Ahuatulco	14	7	Ejecución	19,462,661				366,799		19,462,661	366,799				
05096340009	El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco	14	1	Ejecución	151,895,217	21,400,000	16,000,000	1,310,718	56,050,551		151,895,217	56,050,551	56.90	42.61		
05096350001	México-Cuautla; Tramo: Chalco-Nepantla-Limite Estados México-Morelos	15	1	Ejecución	1,013,939,910	220,000,000	220,000,000	61,542,698	1,025,663,029		1,013,939,910	1,025,663,029	36.60	28.20		
05096350006	Toluca - Palmillas, Tramo: Atlacomulco - Palmillas.	15	1	Ejecución	1,257,795,200	430,000,000	430,000,000	90,497,431	668,761,961		1,257,795,200	668,761,961	73.20	46.90		
05096350012	El Oro - Tepetongo	15	1	Preinversión	35,110,345	10,000,000	10,000,000		4,549,467		35,110,345	4,549,467	1.00			
05096360010	CAMINO EL DERRUMBADERO; LA SABILA-EL PLATANAL; LA MAGDALENA-CUMUATILLO-RINCON DE SAN ANDRES-LA BARRANCA.	16	7	Preinversión	41,922,800		10,800,000		13,078,398		41,922,800	13,078,398	60.30	59.30		
05096380001	E.C. (Tepic - Aguascalientes) - La Yesca	18	1	Preinversión	223,385,241				4,466,059		223,385,241	4,466,059	16.20			
05096380002	San Pedro Ixcatán - Jesús María	18	1	Ejecución	512,474,788	160,000,000	40,000,000	21,010,330	555,571,777		512,474,788	555,571,777	98.70	94.72		
05096390001	Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Limite de Edos. N. L./Tamps.	19	1	Ejecución	856,504,709	300,000,000	300,000,000	75,656,575	784,114,211		856,504,709	784,114,211	72.00	53.20		
05096390002	Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	19	1	Ejecución	1,136,820,568	50,000,000	50,000,000	17,897,319	367,900,493		1,136,820,568	367,900,493	46.80	43.80		
05096390004	Carretera Sabinas - Colombia	19	1	Ejecución	1,087,391,610				191,186,919		1,087,391,610	191,186,919	15.40	15.40		
05096390005	Monterrey - Sabinas Hidalgo - Colombia, Tramo: Monterrey - Sabinas	19	1	Ejecución	809,416,245				312,675,926		809,416,245	312,675,926	38.10	38.10		
05096390007	Carretera a Dr. Arroyo - San Isidro de las Colonias Lim. de Edos N.L. / S.L.P.	19	1	Ejecución	58,042,117	56,000,000	36,000,000	11,591,175	40,734,176		58,042,117	40,734,176	98.30	60.60		
05096390008	El Charquito - San Ramón de Martínez	19	1	Ejecución	58,042,117	10,000,000	10,000,000	2,360,577	36,512,778		58,042,117	36,512,778	81.90	70.90		
05096390009	Iturbide - Santa Rosa	19	1	Ejecución	27,459,434				23,854,902		27,459,434	23,854,902	91.50	91.50		
05096390010	El Goche - Emilio Carranza	19	1	Ejecución	68,889,641	23,700,000	23,700,000	153,450	7,786,887		68,889,641	7,786,887	28.30	27.30		
05096390014	Joya de Bocacelly - Limite de Edos. N.L./Tamps.	19	1	Ejecución	87,063,174	34,000,000	34,000,000	56,695	10,013,785		87,063,174	10,013,785	3.60	2.61		
05096390015	Libramiento Linares - El Puerto Las Flores.	19	1	Ejecución	34,041,313				21,662,872		34,041,313	21,662,872	9.01	9.01		
05096390016	Zaragoza - Tepozanes - El Refugio.	19	1	Ejecución	92,869,483	30,000,000	30,000,000	91,897	194,837		92,869,483	194,837	1.00	0.20		

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 5 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
05096390017	Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro	19	1	Ejecución	110,277,925	28,000,000	28,000,000	13,854,051	57,329,012			110,277,925	57,329,012	73.00	58.73	
05096400002	km. 55+000 E.C (San Pedro y San Pablo Ayutla)-Asunción Cacalotepec - San Isidro Huayapan- Santa Maria Alotepec.	20	1	Ejecución	376,863,065	55,000,000	55,000,000	4,116,860	169,315,923			376,863,065	169,315,923	67.80	66.77	
05096400004	Amate Colorado - Zaragoza Itundujia	20	1	Ejecución	443,752,838	15,000,000	15,000,000	26,397	79,978,457			443,752,838	79,978,457	58.70	57.73	
05096400005	Cd. Ixtepec - Santiago Laollaga - Guevea de Humboldt	20	1	Ejecución	212,559,077	20,000,000	20,000,000	6,136,908	32,406,664			212,559,077	32,406,664	48.30	37.69	
05096400011	Miahuatlan - San Carlos Yautepec	20	1	Ejecución	314,075,136	20,000,000	20,000,000	8,440,553	84,159,850			314,075,136	84,159,850	45.50	41.10	
05096400012	Km 89+000 E.C.(Mitta-Zacatepec) - Santa Maria Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.	20	1	Ejecución	486,005,359	30,000,000	30,000,000	3,994,512	105,684,878			486,005,359	105,684,878	39.00	38.00	
05096400014	Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	20	1	Ejecución	585,357,575	20,000,000	19,250,000	5,234,452	66,444,025			585,357,575	66,444,025	53.10	48.82	
05096400015	Reforma - Nejapa	20	1	Ejecución	101,050,716	15,000,000	15,000,000	14,500	42,942,697			101,050,716	42,942,697	100.00	100.00	
05096400016	Asunción Atoyaquillo - Putla	20	7	Ejecución	220,786,426	30,000,000	30,000,000	2,420,203	18,732,386			220,786,426	18,732,386	100.00	100.00	
05096400017	Juquila - San Miguel Panixtlahuaca	20	1	Preinversión	77,903,043	10,000,000	10,000,000		63,178,186			77,903,043	63,178,186	60.40	59.41	
05096400018	Santa Catarina Juquila San Marcos Zacatepec Río Grande	20	1	Ejecución	133,480,000	30,000,000	30,000,000	4,913,274	80,007,596			133,480,000	80,007,596	27.80	26.75	
05096400019	Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	20	1	Ejecución	555,739,117	20,000,000	20,000,000	2,365,171	111,228,786			555,739,117	111,228,786	50.70	49.70	
05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	30	1	Ejecución	1,658,684,696	150,000,000	180,000,000	52,326,907	313,060,620			1,658,684,696	313,060,620	12.80	9.40	
05096400030	Boca del Perro - San Juan Teita	20	1	Ejecución	155,680,318	10,000,000	10,000,000	5,594,050	73,178,602			155,680,318	73,178,602	42.50	38.40	
05096400032	Nochistlan - San Miguel Piedras	20	1	Ejecución	382,084,399	15,000,000	15,000,000	1,889,482	82,241,964			382,084,399	82,241,964	49.20	48.20	
05096410001	San Martín Texmelucan-Huejotzingo-Zacatepec	21	1	Preinversión	575,213,975				3,925,579			575,213,975	3,925,579			
05096410008	La Unión - Patta - Chicontla	21	1	Ejecución	40,748,962	18,000,000	18,000,000	3,577,905	21,402,452			40,748,962	21,402,452	51.00	50.00	
05096410009	Tepetzintla - E.C. Zacatlán - Ahuacatlán	21	1	Ejecución	71,321,164	10,000,000	10,000,000	2,725,335	21,726,873			71,321,164	21,726,873	32.50	22.10	
05096410012	Chilchotla - Alta Luz - El Palmar - E.C.(Coscomatepec Huatusco)	21	7	Ejecución	76,646,682				13,560,263			76,646,682	13,560,263	100.00	100.00	
05096410013	San Nicolás Buenos Aires Venustiano Carranza	21	1	Ejecución	28,390,000	6,000,000	6,000,000	2,707,301	15,751,643			28,390,000	15,751,643	62.80	61.80	
05096410017	Texcapa - Tlapacoya	21	1	Ejecución	59,170,427	20,600,000	20,600,000	9,507,243	50,948,832			59,170,427	50,948,832	82.20	81.20	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 6 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
05096420002	San Juan del Río-Xilitla, tramo San Juan del Río-Lim. Edos. Qro./S.L.P.	22	1	Preinversión	173,651,314				262,683,111			173,651,314	262,683,111	50.30	50.20	
05096420004	Ovejas - Apartadero	22	1	Ejecución	58,440,384	13,000,000	13,000,000	1,577,945	2,313,629			58,440,384	2,313,629	23.40	1.41	
05096420006	Colón - Fuenteño	22	1	Ejecución	99,566,650	10,000,000	46,000,000	1,709,839	25,156,918			99,566,650	25,156,918	100.00	100.00	
05096420008	E.C. (Tolimán - Peñamiller) - San Miguel Palmas	22	1	Ejecución	75,932,671				83,076,688			75,932,671	83,076,688	30.11	30.11	
05096420011	Tolimán-Peñamiller	22	1	Ejecución	151,886,305	10,000,000	10,000,000	1,075,689	71,581,253			151,886,305	71,581,253	75.20	69.21	
05096420012	Peñamiller-San Miguel Palmas-La Ordeña	22	7	Ejecución	20,961,400	20,000,000	20,000,000	4,238,684	4,777,083			20,961,400	4,777,083	100.00	100.00	
05096430002	Tulum-Playa del Carmen	23	1	Ejecución	725,991,030		1,000,000	992,287	827,785,203			725,991,030	827,785,203	85.20	85.20	
05096430003	Caobas-Arroyo Negro	23	1	Ejecución	261,233,440	60,000,000	60,000,000	1,251,664	185,370,356			261,233,440	185,370,356	65.10	64.10	
05096430005	Cafetal - Tulum	23	1	Ejecución	916,429,054	235,000,000	110,000,000	105,902,934	976,179,995			916,429,054	976,179,995	94.50	85.10	
05096450004	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	25	1	Ejecución	643,909,263	50,000,000	50,000,000	19,352,258	281,678,613			643,909,263	281,678,613	91.60	90.56	
05096460001	Caborca-Sonoyta, Tramo: km 108+000 km 251+100	26	1	Ejecución	835,114,962	228,000,000	228,000,000	48,145,516	753,504,460			835,114,962	753,504,460	97.20	77.80	
05096460006	Vialidad Yaqui - Mayo.	26	1	Ejecución	495,350,000	140,000,000	140,000,000	10,872,383	315,401,950			495,350,000	315,401,950	70.80	69.80	
05096460014	Sonoyta-San Luis Río Colorado	26	1	Ejecución	1,034,121,904	262,000,000	262,000,000	105,469,117	510,370,317			1,034,121,904	510,370,317	30.80	25.60	
05096470002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Límite Edos. Tab./Camp.	27	1	Ejecución	768,336,972	100,000,000	100,000,000	95,397,659	960,650,852			768,336,972	960,650,852	59.70	57.00	
05096470005	Villahermosa-Ciudad del Carmen; Tramo: Villahermosa-Macultepec	27	1	Ejecución	669,314,272	155,000,000	20,000,000	3,144,836	625,063,155			669,314,272	625,063,155	100.00	100.00	
05096470007	Cd. Pemex - Monte Grande	27	1	Ejecución	151,005,925	24,000,000	24,000,000	6,961,382	69,454,326			151,005,925	69,454,326	98.90	96.40	
05096470008	Boca del Río Chico - Boca de San Antonio	27	1	Ejecución	86,780,196	7,700,000	7,700,000	2,301,203	84,827,898			86,780,196	84,827,898	74.40	70.20	
05096480001	Reynosa-Ciudad Mier	28	1	Ejecución	738,155,618				298,752,078			738,155,618	298,752,078	47.80	47.80	
05096480002	Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones	28	1	Ejecución	1,647,566,040	100,000,000	100,000,000	13,560,643	492,544,220			1,647,566,040	492,544,220	77.90	77.50	
05096490001	Calpulalpan-Ocotoxco.	29	1	Ejecución	872,426,779	279,000,000	279,000,000	66,672,729	864,492,935			872,426,779	864,492,935	47.40	46.00	
05096490003	Benito Juárez - Carrillo Puerto - Altzayanca. Tramo:Carrillo Puerto - Altzayanca.	29	1	Preinversión	62,000,000	10,000,000	10,000,000					62,000,000		1.00		
05096500001	Puente Prieto-Canoas-Pánuco	30	1	Ejecución	401,001,959				231,980,408			401,001,959	231,980,408	17.70	17.70	
05096500006	Brecha la Huasteca (Camino Viejo a la Huasteca)	30	1	Ejecución	136,416,792	15,000,000	15,000,000	5,767,675	60,552,727			136,416,792	60,552,727	71.70	61.60	
05096510002	Mérida - Progreso II	31	1	Ejecución	469,206,004				426,760,821			469,206,004	426,760,821	46.00	46.00	
05096520001	Huejuquilla San Juan Capistrano - Límite de Edos. Zac./Nay.	32	7	Preinversión	238,266,481		12,000,000		67,831,703			238,266,481	67,831,703	85.60	84.60	
05096520003	Nieves - Mazapil - Concepción del Oro; Tramo: Estación Camacho - Mazapil.	32	1	Ejecución	133,803,780	50,000,000	43,600,000	7,980,990	40,298,180			133,803,780	40,298,180	100.00	100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
05096520006	Guadalajara Yahualica	32	1	Ejecución	116,000,000				21,930,744			116,000,000	21,930,744		
06096220001	Tijuana - Ensenada Tramo: Rosarito - Primo Tapia	02	1	Ejecución	269,532,162				134,948,042			269,532,162	134,948,042	16.20	16.20
06096220003	Tijuana - Tecate, Tramo: km 136+380-km 162+050.	02	1	Ejecución	357,492,275	244,300,000	238,300,000	30,126,184	77,060,152			357,492,275	77,060,152	40.00	40.00
06096220004	Km. 75.5 (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	02	1	Ejecución	642,068,643	130,000,000	130,000,000	24,975,571	322,274,781			642,068,643	322,274,781	49.30	43.10
06096230001	Campo Fisher-Punta Abrejos	03	1	Ejecución	92,628,427	20,000,000	20,000,000	2,480,327	68,121,538			92,628,427	68,121,538	99.90	99.90
06096230002	Bahía Asunción-E.C. Vizcano-Bahía de Tortugas	03	1	Ejecución	150,429,487	40,000,000	40,000,000	10,931,280	104,284,486			150,429,487	104,284,486	85.90	63.60
06096230003	Punta Eugenia-E.C. Vizcaino-Bahía de Tortugas	03	1	Ejecución	291,992,302	40,000,000	40,000,000	10,903,200	127,569,805			291,992,302	127,569,805	88.90	76.00
06096230004	San Javier-Loreto	03	1	Ejecución	176,080,000		50,000,000	58,774	82,538,144			176,080,000	82,538,144	60.10	59.10
06096240001	Escárcega - Champotón; Tramo del Km. 78+600 al Km. 1+640.	04	1	Ejecución	597,399,900	190,000,000	84,000,000	35,368,928	344,565,346			597,399,900	344,565,346	55.70	31.50
06096250001	San Buenaventura-Cuatro Ciénegas, Nadores-Cuatrociénegas, Tramo: km 28+800 km 80+800	05	1	Ejecución	461,469,833	242,000,000	242,000,000	75,159,013	101,419,175			461,469,833	101,419,175	46.80	28.00
06096250002	Torreón - Saltillo, Tr. La Cuchilla El Porvenir.	05	1	Ejecución	175,740,378		40,000,000	15,146,845	46,227,746			175,740,378	46,227,746	54.60	54.60
06096260007	Camino: E.C. ( Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundación	06	1	Ejecución	100,342,222	20,000,000	20,000,000	40,021	37,263,801			100,342,222	37,263,801	16.20	15.20
06096270002	Baltazar Najera-Ranchería Chulija	07	1	Preinversión	27,283,694				1,619,221			27,283,694	1,619,221		
06096270003	San Pedro-Buenavista-Zaragoza	07	1	Ejecución	135,350,000	20,000,000	20,000,000	264,745	51,111,468			135,350,000	51,111,468	49.90	48.90
06096270005	Huitiupan-Sombra Carrizal	07	1	Ejecución	128,730,000	15,000,000	15,000,000	18,314	50,659,159			128,730,000	50,659,159	49.20	48.20
06096270008	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	07	1	Ejecución	57,098,372	17,800,000	17,800,000	4,922,532	38,878,130			57,098,372	38,878,130	98.00	73.10
06096270010	San Cristóbal - La Candelaria	07	1	Ejecución	79,076,882	16,000,000	16,000,000	5,171,877	40,589,207			79,076,882	40,589,207	44.20	13.60
06096270013	Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	07	1	Ejecución	733,649,001	150,000,000	130,000,000	4,700	2,943,012			733,649,001	2,943,012	20.90	
06096270015	Villa Flores - Villa Hidalgo	07	1	Ejecución	63,661,952	11,400,000	11,400,000	564	33,936			63,661,952	33,936	1.00	
06096280001	Chihuahua - Parral (Vía Corta); tramos: km 92+000 - km 103+000, km 122+000 al km 138+000 km y 166+000 al km 180+000	08	1	Preinversión	278,142,661	100,000,000	100,000,000		309,407,393			278,142,661	309,407,393	100.00	30.00
06096280004	Aboriachi-Yoquivo-Polanco-Morelos.	08	1	Preinversión	773,037,986							773,037,986			
06096300002	Periférico Gómez Palacio - Lerdo	10	1	Preinversión	253,842,554	100,000,000	100,000,000		109,838			253,842,554	109,838	62.50	62.40
06096300004	El Tablón-Canelas	10	1	Ejecución	52,717,922	15,000,000	17,300,000	11,938,777	45,814,464			52,717,922	45,814,464	98.70	56.00
06096300005	Los Altares-Otaes	10	1	Ejecución	318,560,876	20,000,000	20,000,000	4,828,746	37,907,074			318,560,876	37,907,074	67.80	61.70
06096300006	Otinapa - Zaragoza	10	1	Ejecución	150,576,218	30,000,000	30,000,000	5,572,981	55,350,704			150,576,218	55,350,704	59.90	58.92

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 8 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
06096300007	Navios - Centenario - Regocijo	10	1	Ejecución	79,610,000	30,000,000	30,000,000	13,248,151	66,330,900			79,610,000	66,330,900	74.30	73.34	
06096310031	Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68	11	1	Preinversión	49,531,788	10,000,000	10,000,000					49,531,788		1.00		
06096310037	Celaya - Salvatierra	11	1	Ejecución	698,041,435	225,000,000	241,900,000	59,114,871	551,106,628			698,041,435	551,106,628	100.00	96.20	
06096310038	San José de Guanajuato Entronque Autopista de San Antonio Morales	11	1	Ejecución	11,224,830	1,300,000	1,300,000	343,804	8,781,123			11,224,830	8,781,123	25.40	24.40	
06096320008	Xochistlahuaca-Plan de Guadalupe	12	1	Ejecución	176,358,739	15,000,000	15,000,000	9,200	9,200			176,358,739	9,200	1.00		
06096320014	Tiapa - Alcozauca	12	1	Ejecución	206,921,533	20,000,000	20,000,000	3,954,633	72,908,973			206,921,533	72,908,973	47.20	46.20	
06096320020	Libramiento Chilpancingo - Montaña Baja	12	1	Ejecución	209,614,000	60,000,000	60,000,000	12,862,393	68,277,084			209,614,000	68,277,084	0.10		
06096320021	Mozimba - Pie de la Cuesta	12	1	Ejecución	462,140,597	83,000,000	83,000,000	22,975,274	198,472,371			462,140,597	198,472,371	33.80	23.30	
06096330015	Atotonilco El Grande - Mineral del Monte	13	1	Ejecución	653,542,286	150,000,000	112,900,000	59,367,389	428,309,696			653,542,286	428,309,696	40.00	35.20	
06096330016	Tepemaxac - Amaxac.	13	1	Ejecución	65,294,761	10,000,000	10,000,000	5,929,023	40,795,949			65,294,761	40,795,949	42.10	28.00	
06096340002	Villa Hidalgo-Las Flores	14	1	Ejecución	50,133,788	12,000,000	15,120,000	1,306,611	1,306,611			50,133,788	1,306,611	1.00		
06096340005	Zapotitlán-Comala	14	1	Preinversión	61,388,312	5,700,000	9,100,000		53,105,466			61,388,312	53,105,466	41.10	40.10	
06096340008	Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa	14	1	Ejecución	19,483,621	15,000,000	12,150,000	4,312,267	4,312,267			19,483,621	4,312,267	39.00	7.20	
06096340009	Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca	14	1	Ejecución	1,818,912,907	148,000,000	188,000,000	32,318,835	203,547,271			1,818,912,907	203,547,271	19.30	10.10	
06096350018	Temascaltepec - Las Juntas	15	1	Ejecución	67,380,000	11,500,000	11,500,000	760,575	14,151,777			67,380,000	14,151,777	73.70	72.70	
06096350024	El Quelite - Rameje - Proviencia	15	1	Preinversión	17,720,000	10,000,000	10,000,000					17,720,000		1.00		
06096350028	San Juan de las Tablas - Los Dolores - E.C. (Arcos del Sitio)	15	1	Ejecución	37,961,096	11,300,000	11,300,000	4,579,518	30,903,295			37,961,096	30,903,295	84.60	68.10	
06096360009	Puerta de Rayo - Las Gallinas - Los Puentes	16	1	Ejecución	17,618,056	11,000,000	11,000,000	2,669,371	15,632,112			17,618,056	15,632,112	97.80	75.90	
06096360014	Lázaro Cárdenas - Puente Dr. Ignacio Chávez. Carretera: Ent. Uruapan - Lázaro Cárdenas (Cuota)	16	1	Ejecución	162,400,000		10,000,000	11,184	192,627,476			162,400,000	192,627,476	65.40	65.40	
06096360015	Corungueo-Donaciano Ojeda	16	1	Ejecución	21,967,548	5,000,000	5,000,000	2,491,097	21,302,149			21,967,548	21,302,149	9.80	1.40	
06096370001	Tetecala - Contalco	17	1	Ejecución	38,778,590				34,633,639			38,778,590	34,633,639	92.50	92.50	
06096370002	Puente de Ixtla - Tetecala	17	1	Ejecución	39,377,079				32,627,234			39,377,079	32,627,234	73.80	73.80	
06096370003	Valle de Vázquez - Chimalacatlán	17	1	Ejecución	30,373,069				14,144,120			30,373,069	14,144,120	98.10	98.10	
06096370004	Cuautla-Izúcar de Matamoros	17	1	Ejecución	432,051,924	240,000,000	240,000,000	28,730,084	486,575,346			432,051,924	486,575,346	95.00	95.00	
06096370005	Entronque Puente de Ixtla	17	1	Ejecución	56,407,127				23,173,331			56,407,127	23,173,331	42.10	42.10	
06096380004	Tapic - Aguascalientes, Tramo: El Cajón - Lim. De Edos. Nay/Jal.	18	1	Ejecución	707,101,387	50,000,000	100,000,000	28,114,822	122,809,403			707,101,387	122,809,403	10.90	9.90	
06096390002	Hualahuises - Ejido Pozo de Lajas	19	1	Preinversión	27,669,048							27,669,048				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 9 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
06096390005	China - Méndez	19	1	Ejecución	87,582,180	23,400,000	23,400,000	11,806,454	67,365,483			87,582,180	67,365,483	45.00	28.13	
06096390007	Ejido San Isidro - Limite de Edo. Tamps.	19	1	Ejecución	102,532,688		20,000,000	7,924,803	49,054,304			102,532,688	49,054,304	45.40	29.80	
06096390008	Zaragoza - Aramberri	19	1	Ejecución	35,927,840	13,000,000	13,000,000	3,875,663	15,347,829			35,927,840	15,347,829	91.50	57.00	
06096400001	Nejapa de Madero - Santa Ana Tavela	20	1	Ejecución	39,428,394	8,100,000	9,240,000	3,454,249	22,019,677			39,428,394	22,019,677	98.90	93.90	
06096400002	Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	20	1	Ejecución	283,052,265	15,000,000	15,000,000	3,516,392	118,264,210			283,052,265	118,264,210	66.80	61.64	
06096400004	La Luz - Tataltepec de Valdés	20	1	Ejecución	95,112,353	20,000,000	20,000,000	23,272	78,044,332			95,112,353	78,044,332	78.50	77.50	
06096400006	La Reforma Santa Maria Ecatepec-E.C.(Oaxaca-Tehuantepec)	20	1	Ejecución	130,734,366				8,365,995			130,734,366	8,365,995	9.60	9.60	
06096400010	Chazumba - Olleras de Bustamante - Santo Domingo Tianguistengo E.C.(Acatlán de Osorio - San Juan Ixcaquixtla)	20	1	Ejecución	127,319,544				70,494,776			127,319,544	70,494,776	45.10	45.10	
06096410003	Cuacnopalan - Cañada Morelos	21	1	Ejecución	44,134,228	25,000,000	25,000,000	6,446,502	6,446,502			44,134,228	6,446,502	45.20	13.60	
06096410009	Los Reyes de Ocampo-San Miguel Tlayoatla	21	1	Ejecución	9,768,012				9,376,739			9,768,012	9,376,739	72.10	72.10	
06096410011	San Lorenzo La Joya - San Miguel Tlayoatla	21	1	Preinversión	8,490,000				5,555,420			8,490,000	5,555,420			
06096410016	CUETZALAN-MAZATEPEC	21	1	Ejecución	90,867,669	25,000,000	68,000,000	10,930,811	42,291,654			90,867,669	42,291,654	52.50	26.30	
06096410017	Chazumba - San José Trujapan - San Pedro Atzumba	21	1	Ejecución	62,056,225	50,700,000	50,700,000	3,812,003	3,812,003			62,056,225	3,812,003	1.00		
06096410018	Chapultepec - Ahuacatlán	21	1	Ejecución	56,606,261	10,000,000	10,000,000	4,129,882	27,755,821			56,606,261	27,755,821	91.80	68.50	
06096410023	Tepeyahualco - E.c.(Puebla - Xalapa)	21	1	Ejecución	31,442,100				21,092,786			31,442,100	21,092,786	89.30	89.30	
06096410025	Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapán de León	21	1	Ejecución	900,581,397	100,000,000	100,000,000	20,805,224	226,344,066			900,581,397	226,344,066	37.50	22.80	
06096410026	San Pedro Tetitlán San Gabriel Chilac	21	1	Ejecución	17,963,920	13,000,000	13,000,000	3,058,352	79,497,480			17,963,920	79,497,480	98.50	18.20	
06096420001	Camargo - Rio Blanco	22	1	Preinversión	88,247,494	15,000,000	15,000,000		5,011,358			88,247,494	5,011,358	8.70	7.70	
06096420003	Entr. Mojonera - El Aguacate	22	1	Preinversión	33,674,489	10,000,000	10,000,000		10,897,612			33,674,489	10,897,612	18.80	17.80	
06096420004	Tolimán - Mesa de Chagoya	22	1	Ejecución	32,332,959				14,910,922			32,332,959	14,910,922	57.50	57.50	
06096430001	Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos	23	1	Ejecución	163,310,000	21,000,000	21,000,000	45,035	158,209,229			163,310,000	158,209,229	74.50	73.50	
06096440003	Vanegas - El Salado	24	1	Ejecución	15,160,000				15,504,967			15,160,000	15,504,967			
06096440004	Matehuala - Caleros - Zaragoza	24	1	Ejecución	20,960,000				19,452,713			20,960,000	19,452,713			
06096440020	Puente El Detalle (Cd. Valles)	24	7	Ejecución	17,680,941	2,000,000	2,000,000		21,257,383			17,680,941	21,257,383	91.00	90.00	
06096440021	Las Cruces - Yoliati - San Francisco	24	1	Ejecución	123,380,000	16,100,000	16,100,000	2,893,235	77,335,939			123,380,000	77,335,939	53.20	52.20	
06096440022	Aquismón-El Saucito	24	1	Ejecución	179,250,000	30,000,000	30,000,000	87,704	172,086,302			179,250,000	172,086,302	76.00	60.35	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 10 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06096450002	San Ignacio - Lim. Edos Sinaloa/Dgo. Tr. Tapehuajes - Lim. Edos. Sinaloa/Dgo. - Tayoltita	25	1	Ejecución	134,199,704	20,800,000	34,768,290	13,667,668	76,040,899			134,199,704	76,040,899	59.80	47.90
06096450007	Ahome-El Porvenir San Miguel Zapotitlán	25	1	Ejecución	56,134,629				19,932,512			56,134,629	19,932,512	26.60	26.60
06096460003	Nogales - Santa Cruz	26	1	Ejecución	217,902,624	55,800,000	55,750,000	18,909,075	159,143,164			217,902,624	159,143,164	84.90	53.94
06096460004	La Pera - La Valdeza - Bacoachi	26	1	Ejecución	178,737,857	47,000,000	80,000,000	2,020,534	106,358,373			178,737,857	106,358,373	32.90	31.90
06096460005	Tepache - San Pedro La Cueva	26	1	Preinversión	245,553,242							245,553,242			
06096460006	Costera de Sonora, El Desemboque - Puerto Libertad.	26	1	Ejecución	335,382,401	110,000,000	110,000,000	26,822,319	248,544,878			335,382,401	248,544,878	50.40	49.37
06096460007	Saric - El Sasabe	26	1	Ejecución	134,830,000				106,786,476			134,830,000	106,786,476	65.57	65.57
06096470004	Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	27	1	Ejecución	439,350,945	30,000,000	59,000,000	21,340,639	365,530,840			439,350,945	365,530,840	77.50	74.30
06096470005	Estación Chontalpa - Entr. Autopista Las Choapas- Ocozacoautla	27	1	Ejecución	293,459,600		23,000,000	2,275	50,072,298			293,459,600	50,072,298	10.00	10.00
06096480002	Tula - Santa Ana de Nahola	28	1	Ejecución	73,805,089	10,000,000	10,000,000	1,949,952	54,119,747			73,805,089	54,119,747	81.20	66.99
06096480003	Miquihuana - San José del Llano	28	1	Ejecución	79,577,441				36,799,545			79,577,441	36,799,545	58.50	58.50
06096500006	Tierra Blanca - Las Prietas	30	1	Ejecución	24,105,610				18,223,917			24,105,610	18,223,917	25.50	25.50
06096510001	Puente Yucaipetén	31	1	Preinversión	210,669,401		2,300,000		206,350,258			210,669,401	206,350,258	100.00	100.00
06096520017	Laguna Grande - Adjuntas del Refugio	32	1	Ejecución	37,196,004	5,000,000	7,000,000	765,632	765,632			37,196,004	765,632	7.00	0.50
07096210002	Boulevard San José de Gracia-Pabellón	01	1	Ejecución	86,780,197				436,190			86,780,197	436,190	30.90	30.90
07096210005	Camino: Puerto de la Concepción - Tepezala	01	1	Preinversión	15,511,436	13,000,000						15,511,436			
07096220001	Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana	02	1	Preinversión	129,094,870	120,000,000	120,000,000		1,605,322			129,094,870	1,605,322	99.10	11.60
07096220003	Km.76.8 Carretera Tecate - Ensenada - Valle de Guadalupe - El Porvenir - El Tigre	02	1	Preinversión	131,008,751	14,000,000			50,521,445			131,008,751	50,521,445	85.20	85.17
07096220006	Camino:KM. 105.5 Carr. (Mexicali-Tecate)-Cañada del Sol	02	1	Preinversión	18,184,015				6,311,688			18,184,015	6,311,688		
07096230001	San Ignacio-La Laguna	03	1	Ejecución	165,407,393	50,000,000	50,000,000	13,877,790	43,131,563			165,407,393	43,131,563	41.90	20.50
07096230004	San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	03	1	Ejecución	2,504,300,380	495,000,000	489,000,000	232,129,885	999,060,676	1,482,809,436		3,987,109,816	999,060,676	46.00	32.40
07096250001	Santa Mónica-Guadalupe	05	1	Ejecución	32,542,574				16,557,793			32,542,574	16,557,793	57.80	57.80
07096250007	Viesca Ahuichila	05	1	Ejecución	105,155,901	32,000,000	32,000,000	6,340,238	26,602,654			105,155,901	26,602,654	58.50	37.00
07096250008	Palau - El Sauz	05	1	Ejecución	217,360,092	150,000,000	150,000,000	30,000	81,867,853			217,360,092	81,867,853	48.30	47.30
07096250009	Piedras Negras - Acuña	05	1	Ejecución	414,734,924	325,000,000	270,000,000	29,563,543	171,697,183	96,709,016		511,443,940	171,697,183	64.40	10.50
07096260007	La Presa-Zinacamilán	06	1	Ejecución	16,989,215				9,994,534			16,989,215	9,994,534	100.00	100.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096260008	Libramiento de Cihuatlán	06	1	Ejecución	251,536,800	120,000,000	120,000,000	130,098	123,294,546			251,536,800	123,294,546	60.30	
07096270002	Sabanilla-Moyos	07	1	Ejecución	75,450,000	15,000,000	15,000,000	4,944,878	26,661,259			75,450,000	26,661,259	40.60	39.60
07096270003	Crucero Tonina-Crucero Montelibano	07	1	Ejecución	263,742,371	10,000,000	10,000,000	1,644,862	31,503,227			263,742,371	31,503,227	56.00	55.00
07096270004	Miguel Alemán-Raya de Tabasco	07	1	Ejecución	186,619,345				52,358,299			186,619,345	52,358,299	52.80	52.80
07096270006	Pueblo Nuevo - Ponte Duro - El Manguito	07	1	Preinversión	47,750,000				28,882,547			47,750,000	28,882,547	71.90	71.90
07096270008	Oxchuc - Plaza Yochib	07	1	Ejecución	142,034,447				49,824,071			142,034,447	49,824,071	62.10	62.10
07096270009	Chanal - La Mendoza	07	1	Ejecución	169,430,996				47,423,966			169,430,996	47,423,966	49.22	49.22
07096270010	Bochil - Ixvontic	07	1	Ejecución	85,648,281	12,000,000	12,000,000	1,597,716	47,286,657			85,648,281	47,286,657	50.60	49.56
07096270012	Santa Catarina - Los Naranjos	07	1	Ejecución	98,903,389	15,000,000	15,000,000	2,092,867	39,205,419			98,903,389	39,205,419	57.20	56.20
07096270013	E.C. Amatenago del Valle - Comitén - San José Cruz Quemada - La Merced	07	1	Ejecución	44,207,593				2,188,475			44,207,593	2,188,475	67.50	67.50
07096270014	Belizario Domínguez-Vicente Guerrero	07	1	Ejecución	190,339,994				28,063,221			190,339,994	28,063,221	62.90	62.90
07096270015	Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba	07	1	Ejecución	63,313,909	15,000,000	15,000,000	2,132,742	23,033,902			63,313,909	23,033,902	98.00	84.90
07096270022	Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Entronque Carretera (Arriaga Ocozacoautla) - Entronque La Pochota	07	1	Ejecución	594,779,725	100,000,000	150,000,000	46,128,701	511,664,913			594,779,725	511,664,913	98.70	92.70
07096270023	MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	07	1	Ejecución	167,681,033	10,000,000	10,000,000	2,552	18,746,234			167,681,033	18,746,234	54.50	53.50
07096280001	Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi	08	1	Ejecución	511,569,257	40,000,000	40,000,000	24,453	24,453			511,569,257	24,453	1.00	
07096280002	San Rafael - Bahuichivo	08	1	Ejecución	205,767,583	71,000,000	54,930,000	17,703,142	81,296,527			205,767,583	81,296,527	28.00	11.30
07096300004	Durango-Torreón Tramo: Blvd. Miguel Alemán	10	1	Preinversión	28,383,412				7,415,420			28,383,412	7,415,420		
07096300006	Límite de Estados Zacatecas-Durango, T. Der. Independencia y Libertad	10	1	Ejecución	798,164,522				461,010,804			798,164,522	461,010,804	47.20	47.20
07096300009	Libramiento Sur de Durango	10	1	Ejecución	111,408,415				328,419			111,408,415	328,419	10.90	10.90
07096310001	Acámbaro-Salvatierra	11	1	Preinversión	335,382,400		35,000,000		50,464,161			335,382,400	50,464,161	9.70	9.70
07096320005	Ometepec-Las Iguanas - Charco de la Puerta	12	1	Ejecución	70,765,686	20,000,000	20,000,000	6,326,722	50,035,813			70,765,686	50,035,813	87.30	62.90
07096320009	San José La Pala-Las Lechugas	12	1	Ejecución	67,925,417	20,000,000	20,000,000	5,981,146	23,759,970			67,925,417	23,759,970	98.50	65.50
07096320010	Chilpancingo-Omitemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote	12	1	Ejecución	255,784,628	23,000,000	23,000,000	4,005,463	80,483,806			255,784,628	80,483,806	36.40	35.40
07096320011	Mochitlán-Coaxtlahuacán	12	1	Ejecución	66,521,003	10,000,000	10,000,000	4,469,843	30,851,260			66,521,003	30,851,260	95.30	81.40
07096320014	San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - Ajuchitlán	12	1	Preinversión	405,844,944							405,844,944			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 12 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096320016	Camino: E.C. Iguala-Cd. Altamirano-La Y Cuauhtliltán-Col. Cuauhtémoc.	12	1	Ejecución	35,697,264				35,693,711			35,697,264	35,693,711	52.30	52.30
07096320017	La Florida-Arroyo Grande	12	1	Ejecución	46,639,116	16,000,000	16,000,000	4,572,862	26,339,275			46,639,116	26,339,275	98.00	73.90
07096320020	Camino: Azoyu - Maxmadi - Cuanaacaxtitlan	12	1	Ejecución	39,627,527	15,000,000	15,000,000	3,631,703	3,631,703			39,627,527	3,631,703	34.80	1.90
07096320021	Metlatonoc-Tlacoachistlahuaca, Tramo: Rancho Nuevo de la Democracia-Tlacoachistlahuaca	12	1	Preinversión	254,454,547	90,000,000						254,454,547			
07096320022	Camino: Sata Ana-Ayahualulco.	12	1	Ejecución	56,272,618				11,521,635			56,272,618	11,521,635	56.30	56.30
07096330001	Pachuca -Cd. Sahagún	13	1	Ejecución	863,397,231	100,000,000	156,700,000	48,752,068	555,315,735			863,397,231	555,315,735	77.50	64.50
07096330006	Actopan-Atotonilco	13	1	Ejecución	284,205,143				25,434,852			284,205,143	25,434,852	6.70	6.70
07096330011	E.C. Km. 12+000 (Molango -Xochicoatlán)- Zapocoatlán - Texcaco	13	1	Ejecución	84,135,705	15,000,000	11,500,000	4,558,788	51,081,848			84,135,705	51,081,848	81.30	64.10
07096330013	Paso a Desnivel de la Carretera Federal Actopan-Ixmiquilpan con la Carretera Estatal Actopan Tula.	13	1	Preinversión	77,557,180				504,017			77,557,180	504,017		
07096330014	Paso a Desnivel de la Carretera Federal Pachuca-Tulancingo con la Carretera Estatal Pachuca-Real del Monte	13	1	Preinversión	117,383,111				360,552			117,383,111	360,552		
07096330016	Camino: Chilcuahutla-Alfajayucán.	13	1	Ejecución	64,623,996	10,000,000	10,000,000	5,128,701	5,128,701			64,623,996	5,128,701	23.40	5.60
07096330017	Camino: Emiliano Zapata-Modhe.	13	7	Preinversión	8,615,135							8,615,135			
07096330021	Camino: Santa Ana-Portezuelos.	13	1	Preinversión	41,755,109							41,755,109			
07096350004	Concepción-La Venta	15	1	Preinversión	20,000,000	5,000,000	5,000,000		14,245,594			20,000,000	14,245,594	91.00	90.02
07096350005	San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lim. Mpal. Zumpahuacan	15	1	Ejecución	153,699,465	10,000,000	10,000,000	1,870,791	32,788,179			153,699,465	32,788,179	78.00	77.02
07096350008	La Huerta-La Cuadrilla-San Francisco Solís-San Vicente Solís-Temascalcingo	15	1	Ejecución	31,138,161	10,000,000	10,000,000	1,590,686	22,592,123			31,138,161	22,592,123	64.70	63.70
07096350009	Toluca - Cd. Altamirano, Tramo: Km. 6+900 - Km. 16+039	15	1	Ejecución	271,951,381	90,000,000	90,000,000	17,253,693	87,074,642			271,951,381	87,074,642	71.40	50.90
07096350017	Camino: La Tinaja-Arrollo Zarco-Quince Letras E.K. 28.4 Toluca-Amanalco de Becerra.	15	1	Ejecución	35,372,363	10,000,000	10,000,000	1,209,398	6,583,649			35,372,363	6,583,649	49.00	24.30
07096350018	Camino: San Miguel Totocuitlapilco-Alvaro Obregón.	15	7	Preinversión	9,904,262							9,904,262			
07096360009	Zitacuaro -Curungueo-Loma Larga	16	1	Ejecución	16,978,734	5,400,000	5,920,000	2,591,261	7,194,107			16,978,734	7,194,107	23.30	3.50

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096360013	CAMINO: URUAPAN-SABINO-SAN MARCOS	16	1	Ejecución	43,390,098	50,500,000	50,500,000	9,367,581	9,367,581			43,390,098	9,367,581	97.90	8.70
07096360020	Cd. Hidalgo-Maravatio	16	1	Ejecución	137,611,591	30,000,000	30,000,000	10,446,515	74,681,604			137,611,591	74,681,604	63.30	44.00
07096360025	Camino: Tacámbaro - Paso de Morelos.	16	1	Ejecución	58,763,189	15,000,000	15,600,000	5,964,242	48,922,287			58,763,189	48,922,287	62.80	42.10
07096370001	Cruz de Lima-Yecapixtla	17	1	Ejecución	13,729,717				13,866,758			13,729,717	13,866,758	76.20	76.20
07096380004	Jomulco-Los Aguajes	18	1	Ejecución	98,652,314	34,300,000	34,300,000	6,092,848	16,269,905			98,652,314	16,269,905	56.30	15.30
07096380005	E.C.I. 16-Toro Mocho	18	1	Ejecución	27,354,627				23,956,513			27,354,627	23,956,513	99.70	99.70
07096400001	Santiago Tamazola - Santa Cruz de Bravo.	20	1	Preinversión	58,031,637	10,000,000	10,000,000		52,632,260			58,031,637	52,632,260	75.60	74.60
07096400004	KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguirí - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quioquitani	20	1	Ejecución	98,903,391	10,000,000	13,100,000	3,389,016	64,141,230			98,903,391	64,141,230	75.80	64.40
07096400005	San Mateo Etlatongo - San Miguel Tecomatlan - San Francisco Jaltepetongo - KM 89.00 Huajuapán - Oaxaca.	20	1	Ejecución	20,929,958	10,570,000	10,570,000	32,289	12,824,660			20,929,958	12,824,660	55.50	54.50
07096400006	Santa Catarina Mechoacán - San Agustín Chayuco E.C. Carretera Costera.	20	1	Preinversión	48,883,286							48,883,286			
07096400010	San Pedro Topiltepec-Yodocono de Porfirio Díaz-San Pedro Tidaá-San Juan Diuxi	20	1	Ejecución	62,525,132				47,047,196			62,525,132	47,047,196	71.50	71.50
07096400012	Lachixova-Hondura Lucero	20	1	Ejecución	34,104,617	8,100,000	8,100,000	3,239,181	17,659,238			34,104,617	17,659,238	99.30	92.30
07096400013	San Pablo Tijaltepec-Santa Catarina Ticuá	20	1	Ejecución	48,314,875	16,000,000	16,000,000	21,501	25,106,445			48,314,875	25,106,445	45.00	44.00
07096400014	San Pedro Chayuco-Unión de los Angeles	20	1	Ejecución	65,026,138	15,000,000	15,000,000	17,482	37,749,715			65,026,138	37,749,715	32.20	31.20
07096400015	Camino: E.C. Transísmica - San Juan Guichicovi	20	1	Ejecución	63,661,952	15,000,000	3,920,000	1,155,936	1,155,936			63,661,952	1,155,936	27.90	4.20
07096400018	Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb.	20	1	Ejecución	45,472,823	10,000,000	10,000,000	1,425,320	8,603,474			45,472,823	8,603,474	52.70	51.70
07096410004	Guadalupe Victoria-Cuauhtémoc	21	1	Ejecución	22,711,677				21,754,262			22,711,677	21,754,262	32.80	32.80
07096410018	Olmatlán - Yetla - Progreso	21	1	Ejecución	30,373,069	8,200,000	8,200,000	3,736,547	17,809,767			30,373,069	17,809,767	49.20	39.40
07096410020	La Gunillas de Rayón - San José Chietla - Coayuca	21	1	Ejecución	16,140,278				7,587,210			16,140,278	7,587,210	51.40	51.40
07096410022	Tulcingo de Valle - San Miguel Tlaltepexi - Xixingo de los Reyes	21	1	Ejecución	37,961,096	11,800,000	11,800,000	3,402,967	24,184,556			37,961,096	24,184,556	51.40	36.75
07096410024	Camino: Ramal a Hermenegildo Galeana - Rancho Nuevo.	21	1	Ejecución	39,627,527	8,000,000	8,000,000	3,640,070	14,662,153			39,627,527	14,662,153	62.60	52.80
07096420001	Anillo Vial Metropolitano II de la Ciudad de Querétaro, Tramos: Entronques La Joya, Juriquilla y Bernardo Quintana Oriente.	22	1	Preinversión	318,766,438				353,575,861			318,766,438	353,575,861	90.00	90.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 14 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
07096420003	Carretera Estatal 100 y 130, Tramos: Galeras-Bernal y Acceso a Ezequiel Montes	22	1	Ejecución	366,551,091				420,803,273	318,529,434		685,080,525	420,803,273	72.00	72.00	
07096420004	Camino: Boye-Pathe	22	1	Preinversión	20,248,713	12,000,000	2,000,000		8,362,915			20,248,713	8,362,915	15.60	14.60	
07096440007	Xilitla - Plan de Juárez - El Sabino - Tlaletta	24	1	Ejecución	57,430,000	22,500,000	22,500,000	1,758,561	37,822,565			57,430,000	37,822,565	71.20	70.21	
07096440010	Lagos de Moreno - San Luis Potosí, Tramo: Villa de Arriaga San Luis Potosí	24	1	Ejecución	687,694,065	230,000,000	180,000,000	28,355,023	273,385,729			687,694,065	273,385,729	56.50	45.40	
07096450009	Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix	25	1	Ejecución	435,174,912	20,000,000	20,000,000	6,311,911	74,020,307			435,174,912	74,020,307	71.10	67.00	
07096450011	Potreriños - Matadero	25	1	Ejecución	43,390,098	10,000,000	10,000,000	4,896,468	19,905,522			43,390,098	19,905,522	44.40	31.50	
07096450012	Estación Naranja - Playa Segunda - Paredón Blanco - E.C. (Sinaloa de Leyva - Lon Fonseca).	25	1	Ejecución	99,053,095	15,000,000	15,000,000	4,476,768	39,764,347			99,053,095	39,764,347	70.50	55.49	
07096450014	Camino: Valle de Huyaqui-La Computera.	25	1	Ejecución	49,221,350	20,000,000	20,000,000	6,170,611	6,170,611			49,221,350	6,170,611	48.20	19.30	
07096460002	Ures - Rayón	26	1	Ejecución	119,366,159	48,800,000	48,790,000	9,727,985	55,630,695			119,366,159	55,630,695	71.30	31.40	
07096460003	Nahuibampo - San Juan Cejaqui	26	1	Ejecución	91,989,104	48,000,000	48,000,000	11,556,784	11,556,784			91,989,104	11,556,784	70.00	3.20	
07096460004	La Misa - E.C. (Hermosillo - Yecora)	26	1	Ejecución	170,523,084	30,000,000	30,000,000	10,449,962	54,670,299			170,523,084	54,670,299	75.70	60.30	
07096460007	Camino: El Coyote-Becadéhuachi-Nácori Chico.	26	1	Ejecución	252,374,165	175,000,000	175,000,000	7,857,059	33,536,117			252,374,165	33,536,117	19.10	18.10	
07096470001	Camino EWO - Apatzingan	27	3	Ejecución	84,124,722	19,000,000	19,000,000	3,516,842	58,409,944			84,124,722	58,409,944	84.90	83.90	
07096470002	EL CEIBO - LAGUNITAS.	27	1	Ejecución	126,138,095				123,537,709			126,138,095	123,537,709	77.10	77.00	
07096480002	Tampico - Cd. Mante, Tramo: González - Cd. Mante	28	1	Ejecución	440,654,287	300,000,000	300,000,000	37,882,659	243,081,055			440,654,287	243,081,055	62.10	25.50	
07096480003	Cd. Victoria - Soto La Marina, Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina.	28	1	Ejecución	282,958,672	30,000,000	30,000,000	6,875,699	102,678,240			282,958,672	102,678,240	22.60	13.20	
07096490003	Libramiento de Apizaco	29	1	Ejecución	227,011,962	150,000,000	100,000,000	54,393,510	184,020,176			227,011,962	184,020,176	91.00	82.00	
07096500001	El Retache - Tanceme	30	1	Ejecución	187,802,758	9,000,000	9,000,000	2,322,140	7,655,436			187,802,758	7,655,436	5.20	0.30	
07096500002	Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo	30	1	Ejecución	150,287,680	10,000,000	10,000,000	2,930,616	28,049,431			150,287,680	28,049,431	31.20	25.00	
07096500003	Ejido La Esperanza - Agua Dulce	30	1	Preinversión	22,533,505				21,057,453			22,533,505	21,057,453		43.40	
07096500006	Pilares - Zapotitlán	30	1	Preinversión	100,040,210							100,040,210				
07096500007	Costero Huasteco	30	1	Ejecución	321,720,220	15,000,000	15,000,000	4,313,467	25,030,343			321,720,220	25,030,343	65.40	61.20	
07096500008	Pueblito - Ursulo Galván	30	1	Ejecución	133,690,098				31,976,056			133,690,098	31,976,056	53.20	53.20	
07096500009	E.C. (Coyutla - Filomeno Mata) - Progreso de Zaragoza - Coahuilán	30	1	Ejecución	54,567,388				10,179,644			54,567,388	10,179,644	49.20	49.20	
07096500010	Moralillo - Lagartero - Ozuluama	30	1	Ejecución	238,732,318				24,227,137			238,732,318	24,227,137	5.80	5.80	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
07096500013	Camino: Independencia-Graciano Sánchez-Arroyo Negro-Arroyo de Fierro.	30	1	Ejecución	20,605,056				3,889,478			20,605,056	3,889,478	25.80	25.80
07096500014	Puente El Kilate	30	7	Ejecución	5,638,617				6,819,904			5,638,617	6,819,904	15.80	15.80
07096500016	Camino: Nueva Suriana-Vieja Suriana-Arroyo Blanco-Zapote Bueno, Ver. Los Campos-Potrerillos, F. Benito Juárez	30	1	Ejecución	44,336,002				4,052,584			44,336,002	4,052,584	33.30	33.30
07096520001	Valparaiso-San Martín-Santa Ana de Arriba	32	1	Ejecución	19,242,565	5,000,000	5,000,000	1,792,420	8,837,842			19,242,565	8,837,842	44.80	43.80
07096520003	El Saucito-Noria del Cerro	32	1	Ejecución	20,961,401	5,000,000	12,000,000	1,747,185	14,773,418			20,961,401	14,773,418	84.10	57.87
07096520005	El Carmen-El Porvenir	32	1	Preinversión	8,625,616	2,200,000			5,307,336			8,625,616	5,307,336	72.00	71.00
07096520006	El Carmen-El Porvenir	32	1	Ejecución	13,582,987	5,000,000	5,000,000	1,201,090	6,534,582			13,582,987	6,534,582	60.10	46.30
07096520007	Zacatecas-Saltillo, Tramo Entr. Villa de Cos-Lím. Edos. Zac.-Coah.	32	1	Ejecución	1,676,885,571	468,000,000	468,000,000	149,652,511	1,196,328,683			1,676,885,571	1,196,328,683	90.40	68.60
07096520008	Guadalajara-Zacatecas, Tramo: La Escondida-Malpaso	32	1	Ejecución	273,409,497	90,000,000	82,500,000	43,373,327	303,065,246			273,409,497	303,065,246	85.40	79.10
07096520010	Las Palmas-Limite de Estados Zacatecas/Durango	32	1	Ejecución	839,544,315	200,000,000	200,000,000	46,335,108	203,547,332			839,544,315	203,547,332	53.90	11.80
08095100009	Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	06	1	Ejecución	4,354,730,851	4,204,740,000	3,743,688,652	415,650,707	844,036,735			4,354,730,851	844,036,735	100.00	100.00
08096210001	PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DE LA AVENIDA LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA CONVENCION DE 1914.	01	1	Preinversión	112,079,767	119,000,000	119,000,000					112,079,767		100.00	
08096210003	Calvillo, Ags.-Tabasco, Zac.	01	1	Ejecución	59,530,376	25,600,000	38,600,000	7,036,500	7,036,500			59,530,376	7,036,500	36.20	2.40
08096210006	Camino: Km. 8 más 258 carretera Luis Moya-San Francisco de los Romo-Km. 1 más 700.C. OjoZarco-Adolfo López Mateos	01	1	Ejecución	9,747,051	10,000,000	10,000,000	3,281,753	3,281,753			9,747,051	3,281,753	65.00	12.00
08096210007	Camino: Ojo de Agua de Los Sauces-E.C.Pilotos-Los Campos	01	1	Ejecución	3,930,263				4,007,403			3,930,263	4,007,403	62.60	62.60
08096220002	Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	02	1	Ejecución	1,331,048,900	100,000,000	100,000,000	14,353,933	58,901,035			1,331,048,900	58,901,035	14.60	4.70
08096220003	Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe	02	1	Ejecución	1,501,481,851	230,000,000	230,000,000	94,037,092	439,354,262			1,501,481,851	439,354,262	40.00	28.40
08096220004	Carretera Libre Tijuana Ensenada, Tramo del km. 10+000 al km. 22+000.	02	1	Ejecución	175,740,378	5,000,000	11,000,000	10,813,918	10,813,918			175,740,378	10,813,918	20.00	
08096230001	Camino: E.K.9 más 500 Ramal a Puerto San Carlos - Benito Juárez- Villa Hidalgo-Ramaditas.	03	1	Ejecución	35,466,689	2,400,000	2,400,000	2,073,143	48,796,210			35,466,689	48,796,210	62.30	57.90
08096230002	Camino: San Francisco de la Sierra.	03	1	Ejecución	142,239,869	40,000,000	40,000,000	11,489,842	46,065,815			142,239,869	46,065,815	82.90	54.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 16 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096240007	Campeche-Tzucacab, tramo: E.C. Campeche-Uman Km 90 más 200-Santa Rosa Xtampak-Lim. Edos. Camp.Yuc.	04	1	Preinversión	93,362,075							93,362,075			
08096240011	Campeche - Mérida	35	1	Ejecución	1,961,701,964	150,000,000	152,000,000	51,375,795	117,409,480			1,961,701,964	117,409,480	9.70	3.30
08096250001	Ramal a San Patricio.	05	1	Preinversión	10,931,370							10,931,370			
08096250002	Ramal a Nueva Victoria.	05	1	Ejecución	54,918,868	30,000,000	30,000,000	1,671,989	24,958,659			54,918,868	24,958,659	32.40	31.40
08096250004	Nueva Rosita Múzquiz-Ojinaga	05	1	Preinversión	241,643,019	20,000,000	21,380,000		27,036,714			241,643,019	27,036,714	35.40	34.40
08096260001	Estapilla-Las Tunas Tr 0 más 000 - 11 más 000	06	1	Ejecución	48,054,010				40,275,016			48,054,010	40,275,016	45.30	45.30
08096260002	La Fundación - La Atravesada - Coatlilla	06	1	Preinversión	90,238,827	20,000,000	20,000,000		11,374,683			90,238,827	11,374,683	50.60	49.60
08096260003	Los Asmoles- Jilotupa-Tamala - Aquiles Serdán.	06	1	Preinversión	27,773,855	12,000,000	12,000,000					27,773,855		1.00	
08096260005	Puerta de Anzar-Estapilla	06	1	Preinversión	49,783,325	15,000,000	15,000,000					49,783,325		1.00	
08096260006	San Antonio-Agua Salada-La Loma	06	1	Ejecución	68,334,164	20,000,000	20,000,000	49,362	963,743			68,334,164	963,743	3.00	2.00
08096260008	Puerta de Anzar - Tepames	06	1	Preinversión	23,057,540	13,000,000	13,000,000		22,376,677			23,057,540	22,376,677	1.00	
08096270001	Camino: Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero.	07	1	Ejecución	32,951,320	10,000,000	10,000,000	2,295,174	8,549,407			32,951,320	8,549,407	41.00	40.00
08096270002	Camino: Tapachula-Cantón El Aguinal-Silvano Gatica.	07	1	Ejecución	34,928,400	10,000,000	10,000,000	1,987,600	10,664,566			34,928,400	10,664,566	75.10	74.10
08096270003	Camino: 30 de Noviembre Jobo Dulce-Nueva Independencia.	07	1	Ejecución	120,821,510	150,101,202	23,000,000	2,057,457	7,132,753			120,821,510	7,132,753	26.80	4.60
08096270004	Camino: Desvío a Baja California.	07	1	Ejecución	28,685,676	8,000,000	8,000,000	2,794,419	7,931,060			28,685,676	7,931,060	72.00	32.60
08096270005	Camino: Nueva Independencia-José María Pino Suárez	07	1	Ejecución	38,443,208	23,000,000	23,000,000	4,465,298	14,875,796			38,443,208	14,875,796	98.90	80.40
08096270006	Camino: Metapa Las Pilas.	07	7	Preinversión	10,176,760	500,000			2,710,186			10,176,760	2,710,186	50.00	50.00
08096270007	Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El Carmen	07	1	Ejecución	31,633,267				7,936,580			31,633,267	7,936,580	40.00	40.00
08096270008	Camino: Mazatán-Barra San Simón.	07	1	Ejecución	32,951,320	13,200,000	13,200,000	2,614,404	2,614,404			32,951,320	2,614,404	1.00	
08096270009	Camino: E.C. Ciudad Cuauhtemoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo.	07	1	Ejecución	65,243,614	15,000,000	15,000,000	2,970,408	10,812,999			65,243,614	10,812,999	88.60	68.00
08096270011	Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	07	1	Ejecución	370,372,846	15,000,000	15,000,000	6,700,999	41,709,721			370,372,846	41,709,721	73.50	71.10
08096270012	Nuevo Limar-Usipá	07	1	Ejecución	49,426,981	10,000,000	10,000,000	3,584,887	23,791,420			49,426,981	23,791,420	59.60	39.50
08096270013	Camino: Caxh-San Miguel Tinajab	07	7	Preinversión	6,602,841	1,200,000	1,200,000		6,215,600			6,602,841	6,215,600	57.70	56.70
08096270014	E.C. Huitupan-Simojovel-El Ocotál.	07	1	Preinversión	28,025,391	16,000,000	147,336,805		8,585,442			28,025,391	8,585,442	1.00	
08096270015	Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana	07	1	Ejecución	104,345,849	15,000,000	15,000,000	2,232,662	15,698,691			104,345,849	15,698,691	6.00	5.00
08096270016	El Contento-Sibacá-Guaquitepec	07	1	Ejecución	136,198,793	15,000,000	15,000,000	8,217,090	20,368,283			136,198,793	20,368,283	80.50	73.30
08096270017	Nueva Esperanza-Chininté	07	1	Ejecución	48,328,604	12,500,000	12,500,000	3,397,055	15,981,625			48,328,604	15,981,625	98.40	81.30

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096270020	E.C.(Yajalón-Sabanilla)-Paraiso	07	1	Ejecución	27,323,185	4,200,000	4,200,000	1,557,672	9,412,256			27,323,185	9,412,256	98.80	71.80
08096280001	Camino: Villa López-Salaices	08	1	Ejecución	70,186,314				60,946,807			70,186,314	60,946,807	64.10	64.10
08096280002	Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan.	08	1	Ejecución	360,487,449	80,000,000	80,000,000	37,263	166,865,453			360,487,449	166,865,453	74.40	73.40
08096280003	Camino: Guachochi-Yoquivo	08	1	Preinversión	329,513,209	60,000,000	60,000,000		94,081,696			329,513,209	94,081,696	67.80	66.80
08096280004	Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua	08	1	Ejecución	455,956,018	100,000,000	100,000,000	18,148,791	349,348,518			455,956,018	349,348,518	30.50	19.90
08096280005	El Sueco - Janos, Tramo: Galeana - Nuevo Casas Grandes.	08	1	Ejecución	324,914,591	70,000,000	70,000,000	17,115,846	296,335,876			324,914,591	296,335,876	100.00	82.40
08096280006	Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)	08	1	Ejecución	153,772,830	40,000,000	40,000,000	696	696			153,772,830	696		
08096280007	Hidalgo del Parral - Nuevo Palomas, Tramo: Acceso Norte a Parral	08	1	Preinversión	105,152,676				19,913,176			105,152,676	19,913,176	1.60	1.60
08096280008	Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas	08	1	Ejecución	1,676,912,000	50,000,000	74,991,800	13,475,010	13,475,010			1,676,912,000	13,475,010	7.30	
08096280009	Matamoros-Parral	08	1	Ejecución	188,652,600	85,000,000	85,000,700	13,893,869	95,669,055			188,652,600	95,669,055	95.00	60.00
08096300001	Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula	10	1	Ejecución	117,746,052	20,000,000	20,000,000	1,798	20,560,603			117,746,052	20,560,603	73.10	72.10
08096300002	Indé-E.C.(El Palmito-La Zarca)	10	1	Ejecución	52,859,410	20,000,000	20,000,000	9,630,886	63,269,213			52,859,410	63,269,213	97.10	70.60
08096300005	Topia-La Lajitas	10	1	Preinversión	140,592,303							140,592,303			
08096300006	Libramiento Suroeste de Durango	10	1	Ejecución	524,025,882	150,000,000	150,000,000	35,337,183	53,123,854			524,025,882	53,123,854	41.30	5.20
08096300007	Durango-Parral, Tramo: Morcillo-Guadalupe Aguilera.	10	1	Ejecución	550,236,750	160,000,000	160,000,000	5,887,097	5,887,097			550,236,750	5,887,097	51.90	2.50
08096300008	Corredor Vial del Norte Prolongación Circunvalación. Primera Etapa.	10	1	Preinversión	230,575,400	100,000,000	100,000,000		76,139			230,575,400	76,139	33.30	
08096300009	Ramales de acceso al Periférico Noroeste de Durango.	10	1	Ejecución	132,004,417	90,000,000	90,000,000	21,540	236,544			132,004,417	236,544	51.00	
08096310001	La Barranca-Candelas	11	1	Preinversión	15,660,000	5,000,000	5,000,000		3,596,008			15,660,000	3,596,008	1.00	
08096310003	Comonfort - San Miguel de Allende	11	1	Ejecución	349,229,113	100,000,000	300,000,000	34,454,503	34,936,613			349,229,113	34,936,613	25.40	3.00
08096310004	Entronque Buenavista - Dolores Hidalgo	11	1	Ejecución	838,455,895	378,500,000	398,500,000	44,044,250	369,839,865			838,455,895	369,839,865	49.50	34.30
08096310005	Camino: Cañada de Moreno-Xichú, Tramo: Puerto del Aire-Xichú.	11	1	Preinversión	153,772,830							153,772,830			
08096320002	Camino: Ramal a San Cristobal	12	1	Ejecución	33,538,240	10,000,000	10,000,000	3,428,729	10,617,339			33,538,240	10,617,339	94.10	72.90
08096320003	Camino: Puente de San Bartolo, E.C. Estatal-Santa Rosa Primera	12	1	Ejecución	12,031,844	3,000,000	3,000,000	2,972,964	9,874,963			12,031,844	9,874,963	99.10	97.50

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 18 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096320004	Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocoite-Filo de Caballos	12	1	Ejecución	296,561,886	25,000,000	21,800,000	3,838,596	3,838,596			296,561,886	3,838,596	1.00	
08096320005	Camino: Santa Rosa-El Mameyal-Coyuca de Catalán	12	1	Preinversión	922,636,982							922,636,982			
08096320006	Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.	12	1	Ejecución	263,610,566	25,000,000	25,000,000	4,562,943	15,833,468			263,610,566	15,833,468	25.40	24.40
08096320007	Camino: Petatlán-San José de los Olivos	12	1	Ejecución	186,724,152				7,596,535			186,724,152	7,596,535	53.90	53.90
08096320008	Camino: Los Bajitos, Cordon Grande-Platanillo	12	1	Ejecución	170,248,492				7,355,595			170,248,492	7,355,595	0.60	0.60
08096320009	Camino: Tecpan-El Balcón.	12	1	Ejecución	356,972,641	20,000,000	20,000,000	5,149,345	24,658,536			356,972,641	24,658,536	24.10	19.50
08096320011	Camino: La Unión-Cuahuatlilla	12	1	Ejecución	76,886,415				18,491,630			76,886,415	18,491,630	43.60	43.60
08096320012	Camino: La Galera-Fresnos de Puerto Rico.	12	1	Ejecución	545,893,548				7,912,734			545,893,548	7,912,734	71.90	71.90
08096320013	Camino: Chilapa-Atzacaloya-Hueycantenango-Ixcatia-El Jaguey-Zizicazapa	12	1	Ejecución	142,020,193	10,000,000	10,000,000	2,320,159	2,320,159			142,020,193	2,320,159	6.00	0.30
08096320016	San Luis La Loma-San Antonio-El Porvenir-El Durazno	12	1	Ejecución	292,168,378				23,743,650			292,168,378	23,743,650	48.70	48.70
08096320017	Camino Tiacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayan de Tovar-Metlatonoc	12	1	Ejecución	335,532,316	35,000,000	125,000,000	50,041,306	222,753,064			335,532,316	222,753,064	26.10	25.10
08096320019	Puente Vehicular en la col. Obrera, Chilpancingo	12	1	Ejecución	18,436,914	20,000,000	20,000,000	27,207	27,207			18,436,914	27,207	0.10	
08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	12	1	Ejecución	2,800,862,268	50,000,000	50,000,000	508,206	185,233,166			2,800,862,268	185,233,166	9.00	6.20
08096320021	Coyuca de Benitez-Tepetitlilla, Tramo: Atoyaquillo-Tepetitlilla, del Km. 15+000 al Km. 42+000	12	1	Ejecución	38,170,000	20,000,000	20,000,000	3,404,714	3,404,714			38,170,000	3,404,714	1.00	
08096320022	Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano	12	1	Ejecución	814,050,604	80,000,000	80,000,000	15,313,673	46,148,587			814,050,604	46,148,587	56.60	40.00
08096330003	Camino: Aserradero-San Gabriel-Tepozan.	13	1	Preinversión	109,837,737				2,011,017			109,837,737	2,011,017		
08096330004	E.C.E (Polotitlán-Llano Largo) Lím. De Edos. Hgo/Méx, Tr. Dañu-Lím. De Edos Hgo/Méx.	13	1	Ejecución	13,834,524	6,600,000	6,600,000	1,958,578	1,958,578			13,834,524	1,958,578	34.70	0.90
08096330006	Camino: Tecamatl-Teocalco.	13	1	Ejecución	91,165,321	20,000,000	20,000,000	8,838,709	50,714,549			91,165,321	50,714,549	67.70	62.00
08096330011	Camino: Carbonera-Mineral del Chico.	13	1	Ejecución	22,847,926	12,800,000	3,400,000	2,075,214	13,046,820			22,847,926	13,046,820	98.30	62.20
08096330013	Puente Vehicular Colonial, sobre Rio Rosas	13	1	Preinversión	20,510,730							20,510,730			
08096330014	Puente de Doria-Tlaxocoyucan.	13	1	Preinversión	18,120,000							18,120,000			
08096330015	Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.	13	1	Ejecución	190,568,471	15,000,000	15,000,000	2,867,507	13,301,300			190,568,471	13,301,300	33.20	25.50
08096330017	Santa María Nativitas-Chacalapa.	13	1	Ejecución	51,898,331	15,000,000	12,000,000	4,552,324	22,998,811			51,898,331	22,998,811	20.60	4.10

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096330024	Huapalcalco-El Acocul-Estación de Apulco	13	1	Ejecución	98,853,962	15,000,000	12,000,000	6,880,660	30,347,042			98,853,962	30,347,042	68.40	54.30
08096330027	Tepejí del Río - Tula	13	1	Preinversión	373,448,302				82,881			373,448,302	82,881		
08096330028	Camino:Chapulhuacan-Cahuazas	13	1	Preinversión	61,836,130							61,836,130			
08096330029	Ciudad Sahagún-Calpulalpan	13	1	Preinversión	419,228,000							419,228,000			
08096330030	Portezuelo Palmillas	13	1	Ejecución	1,572,105,000	150,000,000	170,400,000	69,485,527	311,737,392			1,572,105,000	311,737,392	21.10	16.80
08096330032	Camino: Almoloya-Tepozán	13	1	Ejecución	68,099,396	10,000,000	10,000,000	4,418,358	22,613,255			68,099,396	22,613,255	11.40	4.70
08096340001	Camino: Cabecera Municipal de Zapotiltic	14	1	Preinversión	19,000,000				15,546,943			19,000,000	15,546,943	62.10	62.00
08096340002	Camino:Tonilita-Buen Pais-E.C. Jiquilpan-Manzanillo	14	1	Ejecución	60,987,194	20,000,000	20,000,000	2,150,518	25,595,466			60,987,194	25,595,466	98.50	88.70
08096340006	Libramiento Tecalitlán	14	1	Preinversión	20,961,400	32,000,000	32,000,000					20,961,400		1.00	
08096350001	Santa Bárbara-Los Piñones-Potrero Arriba	15	1	Ejecución	51,404,061				12,593,676			51,404,061	12,593,676	21.40	21.40
08096350005	Camino: Cuendo-San Lorenzo-Tlacotepec-E.C. Libramiento Atlacomulco.	15	1	Ejecución	24,608,683	10,000,000	10,000,000	1,358,445	24,745,534			24,608,683	24,745,534	97.40	68.70
08096350008	Camino: Km.49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco.	15	1	Ejecución	32,402,132	12,800,000	12,800,000	2,391,024	15,238,111	1,208,215		33,610,347	15,238,111	60.90	27.20
08096350011	Guadalupe Chico-La Mesa	15	1	Preinversión	6,833,416	15,000,000	15,000,000		3,192,073			6,833,416	3,192,073	98.50	98.00
08096350013	Ahuatenco-Colonia Campesina, San Antonio del Progreso.	15	1	Ejecución	27,071,648	10,000,000	10,000,000	1,368,758	16,176,849			27,071,648	16,176,849	30.20	29.20
08096350015	Camino: km. 14.8 Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso-Santa Ana La Ladera-San Antonio del Río	15	1	Preinversión	15,721,050	10,000,000	10,000,000		7,266,456			15,721,050	7,266,456	11.00	10.00
08096350016	Chapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec.	15	1	Ejecución	7,923,409	2,500,000	2,500,000	373,718	6,644,741			7,923,409	6,644,741	67.70	66.70
08096350017	San Cristóbal de Los Baños-San Juan Xalpa-San Felipe del Progreso.	15	1	Ejecución	32,815,072	15,000,000	15,000,000	1,965,188	7,285,370			32,815,072	7,285,370	71.10	30.40
08096350020	Otumba-Axapuxco-Temascalapa-Tizayuca. Tramo: Camino Acceso a Santo Domingo Aztacameca	15	1	Ejecución	37,741,001	10,000,000	10,000,000	710,579	16,287,891			37,741,001	16,287,891	98.00	47.70
08096350021	Boulevard Chiautla	15	1	Preinversión	34,313,812	15,000,000	15,000,000		17,088,456	16,365,823		50,679,635	17,088,456	42.30	41.30
08096350022	Camino: Las Animas-Villeje.	15	1	Ejecución	8,384,560	6,000,000	6,000,000	722,595	722,595			8,384,560	722,595	1.00	
08096350023	Camino: Santa María Citendeje-Santiago Casandeje.	15	1	Ejecución	15,197,015	10,000,000	10,000,000	1,508,000	1,508,000			15,197,015	1,508,000	65.00	3.80
08096360001	Camino: Cotija-Gallineros	16	1	Ejecución	67,003,115	5,000,000	5,000,000	2,157,177	38,129,427			67,003,115	38,129,427	61.00	56.00
08096360002	Camino: El Paraíso-La Esperanza	16	1	Preinversión	20,510,731	7,000,000			12,174,099			20,510,731	12,174,099	74.60	73.60
08096360006	Camino: Las Brisas-E.C. Costera	16	7	Preinversión	5,160,000							5,160,000			
08096360011	Paso de la Virgen-El Olivo.	16	1	Ejecución	64,959,378	10,000,000	10,000,000	2,995,317	10,631,982			64,959,378	10,631,982	79.50	68.90

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 20 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
08096360012	Aguililla-Coalcoman.	16	1	Ejecución	236,151,132	36,300,000	36,300,000	7,173,678	23,161,895			236,151,132	23,161,895	35.40	26.50	
08096360013	Villa Victoria-Tehuantepec	16	1	Ejecución	27,207,897	9,000,000	10,080,000	3,574,952	23,350,611			27,207,897	23,350,611	98.00	66.90	
08096360014	Tierras Blancas-Santa María	16	1	Ejecución	51,963,311	5,000,000	5,000,000	1,005,114	12,161,660			51,963,311	12,161,660	63.00	54.40	
08096360015	San Isidro-Cuamacuaro	16	1	Ejecución	41,021,461	18,000,000	18,000,000	4,585,948	12,347,174			41,021,461	12,347,174	98.30	59.80	
08096360017	Circuito Turístico Lago de Zirahuén	16	1	Ejecución	48,141,209	13,100,000	15,600,000	4,190,012	30,201,751			48,141,209	30,201,751	52.70	27.20	
08096360023	Entronque Charo	16	1	Preinversión	281,669,298		35,000,000		304,938,480			281,669,298	304,938,480	20.00	20.00	
08096360024	Paso de Nuñez - Guacamayas.	16	1	Preinversión	32,490,170							32,490,170				
08096360026	Libramiento Tepalcatepec	16	1	Ejecución	34,240,447	15,000,000	59,191,500	7,157,357	34,196,535			34,240,447	34,196,535	81.50	63.60	
08096370003	Acceso a Tetela del Volcán	17	1	Preinversión	24,823,329							24,823,329				
08096370006	Huautla-Santiopan	17	1	Preinversión	35,697,265							35,697,265				
08096370007	Tlayacapan-Totolapan	17	1	Ejecución	42,836,717	15,500,000	15,500,000	8,161,552	8,161,552			42,836,717	8,161,552	27.30	5.60	
08096370009	Los Pañuelos-Los Estanques-Tlayca	17	1	Preinversión	19,770,792							19,770,792				
08096370013	Terminación del P.I.V. Km. 0 + 948 del Libramiento de Cuautla	17	1	Ejecución	14,581,798	5,000,000	5,000,000	4,966,630	16,405,447			14,581,798	16,405,447	100.00	90.00	
08096380001	Camino: San Francisco I. Madero-Santiago Pochitlan-Aguapan	18	1	Ejecución	140,592,302	20,000,000	20,000,000	2,663,204	88,104,753			140,592,302	88,104,753	7.50	6.50	
08096380002	Camino: Campos Los Limones	18	1	Ejecución	30,754,566				1,342			30,754,566	1,342	4.00	4.00	
08096380003	Camino: Novillero-Palmar de Cuautla	18	1	Ejecución	71,394,529				47,986			71,394,529	47,986	16.80	16.80	
08096390001	Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto	19	1	Ejecución	367,956,415	50,000,000	50,000,000	21,627,392	151,748,028			367,956,415	151,748,028	63.10	54.80	
08096390005	Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lim. de Edos. S.L.P. N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen.	19	1	Ejecución	209,614,000	74,400,000	74,400,000	25,316,297	61,821,959			209,614,000	61,821,959	98.80	52.60	
08096390006	Camino: Entronque Autopista Monterrey Saltillo-Hacienda Rinconada-Los Fierros-García.	19	1	Ejecución	62,884,200	45,000,000	45,000,000	18,319,864	38,462,458			62,884,200	38,462,458	59.00	5.80	
08096400001	Camino: Nuevo San Juan Chimalapa - La Libertad.	20	1	Preinversión	132,244,634							132,244,634				
08096400002	Camino: Km. 263.1 E.C. Tehuantepec - Juchitan - Alvaro Obregón.	20	1	Ejecución	46,131,849	30,700,000	30,700,000	7,085,713	19,244,721			46,131,849	19,244,721	97.50	43.90	
08096400003	Camino:Cazadero Arriba-Cerro Iguana	20	1	Ejecución	43,935,095	15,000,000	15,000,000	3,963,704	21,970,274			43,935,095	21,970,274	75.50	38.80	
08096400004	Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras.	20	1	Ejecución	170,248,490	20,000,000	20,000,000	34,320	21,192,901			170,248,490	21,192,901	45.20	44.20	
08096400005	Camino: Asunción Atoyaquillo-La Victoria.	20	1	Ejecución	59,312,377				23,870,412			59,312,377	23,870,412	37.10	37.10	
08096400007	Camino: E.C. Pochutla-Salina Cruz-Cuatmalco.	20	1	Ejecución - Operación	30,754,566				15,715,725			30,754,566	15,715,725	20.10	20.10	
08096400008	Camino: Tezoatlán de Segura y Luna-San Juan Diquiyu.	20	1	Ejecución	49,426,981	17,000,000	17,000,000	28,719	10,580,180			49,426,981	10,580,180	3.00	2.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 21 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
08096400009	Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	20	1	Ejecución	170,248,490	15,000,000	15,000,000	3,977,995	47,670,006			170,248,490	47,670,006	30.40	29.40	
08096400010	Km. 65+000 E.C. (Huaquapan de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa	20	1	Ejecución	131,805,283	20,800,000	20,800,000	3,134,717	75,581,980			131,805,283	75,581,980	51.80	50.80	
08096400012	Camino: Acceso a Loma Bonita Lim. con el Edo. de Veracruz.	20	1	Ejecución	35,110,345	22,563,638	25,653,638	8,344,690	25,543,993			35,110,345	25,543,993	98.90	49.30	
08096400013	Los Llanos de Amuzgos-Santa María Ipalapa - Santa María el Rincón.	20	1	Ejecución	43,935,095	10,000,000	10,000,000	2,084,910	23,310,330			43,935,095	23,310,330	89.00	66.40	
08096400014	Camino: Km. 3 más 000 E.C. Tlaxiaco-Chalcatongo-San Miguel el Grande.	20	1	Ejecución	180,133,889				44,175,833			180,133,889	44,175,833	25.10	25.10	
08096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco	20	1	Ejecución	1,790,355,098	480,000,000	450,000,000	90,290,829	449,958,734	3,569,726,420		5,360,081,518	449,958,734	39.10	31.30	
08096400016	Santa Cruz de Bravo-Calihuala-Lim. Edo. de Guerrero.	20	1	Preinversión	99,952,338							99,952,338				
08096400017	Putla-San Juan Lagunas-La Palizada-El Amate	20	1	Ejecución	32,951,322				12,386,781			32,951,322	12,386,781	29.10	29.10	
08096400018	Santiago Tilantongo-San Miguel Tecmatlán	20	1	Ejecución	107,207,080	15,000,000	15,000,000	1,004,716	10,160,692			107,207,080	10,160,692	36.90	35.90	
08096400019	Camino:Tlaxiaco-San Juan Mixtepec.	20	1	Preinversión	127,864,540							127,864,540				
08096400022	Camino: Santos Reyes Tepejillo - Mesón de Guadalupe.	20	1	Preinversión	67,076,480							67,076,480				
08096410002	Camino: Esperanza-San José Cuayachapa.	21	1	Ejecución	27,459,435	5,000,000	5,000,000	1,813,078	17,294,445			27,459,435	17,294,445	30.70	20.60	
08096410003	Camino: Chichiquila-Elotepec.	21	1	Ejecución	39,541,585				22,174,689			39,541,585	22,174,689	28.10	28.10	
08096410004	Camino: Santa María Cohetzala - Ayoxxtla.	21	1	Ejecución	22,910,811	3,000,000	3,000,000	2,560,944	16,798,598	9,446,045		32,356,856	16,798,598	38.80	33.20	
08096410006	Camino: Guadalupe Victoria-Maravillas-González Ortega	21	1	Ejecución	42,836,717	13,200,000	13,200,000	7,032,470	37,646,460			42,836,717	37,646,460	56.00	37.90	
08096410007	Ahuatempan-Acatlán de Osorio.	21	1	Preinversión	82,042,920	15,000,000	15,000,000		36,997,289			82,042,920	36,997,289	21.00	20.00	
08096410008	San Jerónimo Xayacatlán-Gabino Barreda .	21	1	Ejecución	20,961,400	10,000,000	10,000,000	3,811,446	18,227,832			20,961,400	18,227,832	84.50	58.20	
08096410010	Camino: Xicotlán-Chila de la Sal.	21	1	Ejecución	43,735,961	3,000,000	3,000,000	1,082,857	28,306,624			43,735,961	28,306,624	39.80	36.00	
08096410015	Ramal a Tejalpa.	21	1	Preinversión	34,720,000				28,374,728			34,720,000	28,374,728	48.40	48.30	
08096410017	Petalcingo - Santo Domingo Tonahuixtla.	21	1	Preinversión	24,164,302							24,164,302				
08096410018	San Pedro Cuayuca-Puente Marquez.	21	1	Ejecución	41,628,502				871,993			41,628,502	871,993			
08096410019	Ramal a Santa Ana Teloxtoc.	21	1	Ejecución	45,664,410	20,000,000	20,000,000	1,353,606	1,458,442			45,664,410	1,458,442	1.00	0.70	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 22 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
08096410022	E.C. (Puebla Perote) - Itzoteno	21	1	Ejecución	15,479,994	3,000,000	3,000,000	1,345,383	1,345,383			15,479,994	1,345,383	23.30	5.80	
08096410025	Camino: Huehuetlan El Chico-El Tecocoyuco.	21	1	Ejecución	28,557,811				2,635,162			28,557,811	2,635,162			
08096420001	Jalpa-Sabino Chico.	22	1	Ejecución	50,530,000				50,900	5,491,887		56,021,887	50,900	0.20	0.20	
08096420002	E.C. (S.J.R. - Xilitla San Joaquín) - Maconi - Piñones	22	1	Ejecución	86,332,461	42,700,000	42,700,000	6,203,158	6,203,158			86,332,461	6,203,158	42.70	2.10	
08096420003	Construcción del edificio Sede para el Centro SCT Querétaro.	22	3	Preinversión	54,918,868	42,000,000	42,000,000					54,918,868		1.00		
08096420004	El Zapote - Santa Bárbara.	22	1	Ejecución	26,201,750	10,000,000	14,500,000	1,864,036	1,864,036			26,201,750	1,864,036	28.90	5.20	
08096420006	E.C. San Joaquín-Los Juárez	22	1	Preinversión	12,576,840	6,300,000	6,300,000					12,576,840		1.00		
08096430003	E.C.F. Escárcega-Chetumal-Tómas Garrido-Dos Aguadas.	23	1	Preinversión	249,880,849	15,000,000			5,710			249,880,849	5,710			
08096430004	Ucum-La Unión	23	1	Ejecución	338,739,577	50,000,000	65,000,000	19,908,450	117,006,328			338,739,577	117,006,328	37.70	25.30	
08096430005	Camino: Altamirano-Nuevo Plan de la Noria Oriente-San Isidro Poniente-Othón P. Blanco.	23	1	Ejecución	422,875,284				22,685			422,875,284	22,685	0.10	0.10	
08096430006	E.C.F. Reforma Agraria-Puerto Juárez-Miguel Hidalgo-Caanlumil-Maya-Balam Kuchumatán.	23	1	Preinversión	96,108,020							96,108,020				
08096430008	Reforma Agraria-Puerto Juárez,Tramo: Entronque Kabah	23	1	Preinversión	136,504,282							136,504,282				
08096440002	Camino: Palmas-Huayal-Higuito-Carrizón-Palmar Alto-San José de las Adjuntas-Chalchicuautila.	24	1	Ejecución	48,270,000				49,123,870			48,270,000	49,123,870	20.10	20.10	
08096440004	Camino: Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.	24	1	Ejecución	120,821,510	68,000,000	68,000,000	11,784,321	11,784,321			120,821,510	11,784,321	33.10	2.80	
08096440005	Agua Zarca San Francisco E.C. La Peñita	24	1	Preinversión	38,010,000				16,257,040			38,010,000	16,257,040	33.10	33.10	
08096440006	Puente Arquillo, km. 0 más 051 Camino: Santa María del Río - Guanajuatito.	24	1	Ejecución	19,284,488				7,732,258			19,284,488	7,732,258	44.20	44.20	
08096440010	Matehuala-Lim. de Edos. S.L.P. N.L.,	24	1	Ejecución	58,377,499				54,761,313			58,377,499	54,761,313	25.50	25.50	
08096450001	Quilá-Valle Escondido.	25	1	Ejecución	40,859,638				19,189,987			40,859,638	19,189,987	23.50	23.50	
08096450008	Culiacán - Los Mochis. Tamo: P. S. V. Juan José Ríos	25	1	Ejecución	134,882,052				120,293,450			134,882,052	120,293,450	33.00	33.00	
08096450009	El Salado-El Dorado	25	1	Ejecución	140,372,626	40,000,000	40,000,000	4,030,991	28,283,557			140,372,626	28,283,557	30.40	29.40	
08096450010	Camino: El Fuerte-Chinobampo.	25	1	Ejecución	83,845,600	10,000,000	10,000,000	2,291,626	28,429,066			83,845,600	28,429,066	30.90	24.90	
08096450013	Camino: E.C. Internacional México 15- El Tamarindo.	25	1	Preinversión	58,461,345	20,000,000	20,000,000		17,764,193			58,461,345	17,764,193	55.90	54.90	
08096450014	Entronque Carretera Mazatlán - Culiacán - Cosalá	25	1	Ejecución	123,237,940	30,000,000	30,000,000	333,156	333,156			123,237,940	333,156	14.10	1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 23 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
08096450015	Calle 17, Tramo: E.C. Int. México 15 - Calle 500.	25	1	Preinversión	42,177,691							42,177,691				
08096450016	Calle 5, Tramo: E.C. Int. México 15 - Calle 300.	25	1	Ejecución	28,559,908	10,000,000	10,000,000	1,356,592	1,356,592			28,559,908	1,356,592	1.00		
08096450017	E.C. Int. México 15 / Naranja Las Quemazones Las Moras.	25	1	Preinversión	34,963,615							34,963,615				
08096450018	E.C. Int. México 15 - Francisco Serrano - Estación Capomas.	25	1	Ejecución	54,918,868	20,000,000	20,000,000	5,205,024	5,205,024			54,918,868	5,205,024	33.10	8.30	
08096460002	Camino: El Crucero Huásabas-Villa Hidalgo.	26	1	Preinversión	131,805,284		4,000,000		81,691,024			131,805,284	81,691,024	88.10	87.10	
08096460003	Camino: E.C. Hermosillo-Sahuaripa-Soyopa-E.C. Hermosillo-Yecora.	26	1	Ejecución	225,502,741	110,300,000	73,290,000	59,542	21,045,539	27,459,434		252,962,175	21,045,539	65.90	64.90	
08096460005	Camino: Rayón - Opodepe.	26	1	Ejecución	83,845,600				33,679,541			83,845,600	33,679,541	27.40	27.40	
08096460006	Camino: E.C. Bavispe - Agua Prieta - El Fuste - Lím. Edos. Son. Chih.	26	1	Preinversión	104,807,000							104,807,000				
08096470001	Libramiento de Villahermosa	27	1	Ejecución	2,147,541,127	300,000,000	300,000,000	133,035,029	329,479,396			2,147,541,127	329,479,396	20.70	10.90	
08096470002	Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	27	1	Ejecución	346,801,666	19,000,000	19,000,000	4,474,549	68,578,608			346,801,666	68,578,608	93.90	83.00	
08096480001	Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos. Tam. N.L.	28	1	Preinversión	186,724,151	30,000,000	30,000,000		75,879,000			186,724,151	75,879,000	56.50	55.50	
08096480002	Eje San Luis Potosí-Victoria-Matamoros, Tramo: Libramiento Sureste de Ciudad Victoria	28	1	Ejecución	275,232,296	50,000,000	50,000,000	35,307	35,307	32,951,321		308,183,617	35,307	0.10		
08096480003	Eje Interregional- Matehuala - Cd. Victoria, Tramo Palmillas - Miquihuana.	28	1	Ejecución	172,930,000	50,000,000	50,000,000	9,829,983	56,054,459			172,930,000	56,054,459	43.00	42.00	
08096490002	Colonia Aurora, Tlax.- Papalotla de Xicoténcatl, Pue.	29	1	Ejecución	50,894,279	29,000,000	29,000,000	3,073,883	11,334,470			50,894,279	11,334,470	97.50	60.60	
08096490005	Camino: San Marcos Contla-Mpio. Papalotla	29	1	Preinversión	16,770,000				8,574,013			16,770,000	8,574,013	28.80	28.80	
08096490006	El Capulín-El Molino-La Lima-Fco. I Madero-Fco. Villa Tecoaac.	29	1	Ejecución	26,201,750	10,000,000	10,000,000	1,512,790	17,028,389			26,201,750	17,028,389	91.30	66.90	
08096490007	Aldama-Espanita	29	1	Ejecución	28,706,637	7,000,000	7,000,000	433,430	21,065,963			28,706,637	21,065,963	68.00	48.70	
08096500001	Camino Soyata-Juan Jacobo Torres.	30	1	Ejecución	24,849,740				6,673,379			24,849,740	6,673,379	25.40	25.40	
08096500003	El Poste-Rincón de Poxtla.	30	1	Ejecución	61,509,132				8,393,528			61,509,132	8,393,528	28.40	28.40	
08096500005	Omealca-Matatenatitio-Tierra Blanca.	30	1	Ejecución	88,419,378				29,534,845			88,419,378	29,534,845	46.60	46.60	
08096500006	Hipólito Landero-La Virgen.	30	1	Ejecución	40,639,963	9,000,000	9,000,000	4,248,779	12,454,582			40,639,963	12,454,582	46.80	29.20	
08096500007	Camino: Otapá - 5 de Mayo.	30	1	Ejecución	43,075,677	10,000,000	10,000,000	2,897,186	10,267,812			43,075,677	10,267,812	55.50	30.90	
08096500008	Camino: Capocán-La Breña.	30	1	Ejecución	225,167,359	10,000,000	10,000,000	2,926,445	35,492,868			225,167,359	35,492,868	60.50	59.50	
08096500009	Camino: San Isidro-Peña Blanca.	30	1	Ejecución	76,886,416				8,394,621			76,886,416	8,394,621			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 24 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08096500011	Camino: La Chinantla-Poblado Once.	30	1	Preinversión	76,886,415							76,886,415			
08096500012	Camino: Tlomatoca - Capulapa.	30	1	Preinversión	25,260,000				3,188,574			25,260,000	3,188,574		
08096500013	Tilapan - El Laurel.	30	1	Preinversión	50,525,358							50,525,358			
08096500017	Tlapacoyan Plan de Arroyos,	30	1	Ejecución	113,132,868	12,000,000	12,000,000	3,436,243	3,436,243			113,132,868	3,436,243	1.00	
08096500018	Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente.	30	1	Ejecución	31,442,100				14,482,899			31,442,100	14,482,899	23.00	23.00
08096500019	Camino:Tlapacoyan-Plan de Arroyos.	30	1	Preinversión	107,951,210							107,951,210			
08096500025	El Ojito Chapopote, del Km. 0+600 al Km. 21+400.	30	1	Preinversión	78,605,250							78,605,250			
08096500026	Paso Lorenzo - Km. 43	30	1	Preinversión	116,335,770							116,335,770			
08096500027	Tierra Blanca-Paso Real - Álamo, del Km. 0+000 al Km. 26+500.	30	1	Preinversión	102,149,095							102,149,095			
08096510001	Camino: Peto-Valladolid.	31	1	Ejecución	344,890,491	30,000,000	30,000,000	8,538,872	114,409,956			344,890,491	114,409,956	67.20	60.40
08096510002	Camino: Muna-Peto.	31	1	Ejecución	280,086,226	30,000,000	57,500,000	9,022,783	113,935,685			280,086,226	113,935,685	68.10	59.90
08096510003	Chemax - Cobá	31	1	Ejecución	203,325,685	60,000,000	45,200,000	23,850,902	191,089,270			203,325,685	191,089,270	100.00	87.60
08096510004	Teya-Límite de Estados Yucatán/Quintana Roo, Tramo: Peto-Límite de Estados Yucatán/Quintana Roo	31	1	Ejecución	242,878,799	110,000,000	110,000,000	37,034,310	71,013,315			242,878,799	71,013,315	71.50	27.60
08096510007	Libramiento de Valladolid	31	1	Preinversión	36,682,450	30,000,000	2,500,000					36,682,450		1.00	
08096510008	Kantunil-Izamal	31	1	Preinversión	40,141,081							40,141,081			
08096510009	Chaat-Pat-Chuntzalam	31	1	Preinversión	33,957,468							33,957,468			
08096510010	Acanceh-Sotuta	31	1	Preinversión	141,489,450							141,489,450			
08096510011	Libramiento de Conkal y Chicxulub Pueblo	31	1	Ejecución	136,731,214		60,000,000	20,089,033	20,089,033			136,731,214	20,089,033	98.30	12.60
08096520002	Camino: E.C. Huejucar-Monte Escobedo-San Luis	32	1	Ejecución	65,902,641	30,000,000	30,000,000	5,892,160	22,508,832			65,902,641	22,508,832	73.00	47.90
08096520007	Entr. Tesislán - Entr. Malpaso, Tramo Malpaso - Jérez.	32	1	Ejecución	304,569,142	100,000,000	93,000,000	18,604,037	262,854,108			304,569,142	262,854,108	86.90	-18.80
08096520008	El Vergel - Santa Potenciana - E.C. Santa Ana	32	1	Ejecución	20,961,400	2,000,000	4,600,000	1,272,662	8,387,532			20,961,400	8,387,532	6.50	1.30
08096520012	Emilio Carranza - Colonia Hidalgo.	32	1	Ejecución	34,062,275	20,000,000	20,000,000	5,197,767	5,197,767			34,062,275	5,197,767	49.60	5.00
08097120004	Consolidación de las Oficinas en la Ciudad de México	09	6	Preinversión	1,758,780,774	205,464,933	95,340,074					1,758,780,774		100.00	
09091000002	Programa de modernización y acondicionamiento óptimo de áreas de trabajo continuo en las oficinas del C. Secretario del Ramo de la SCT para el año 2010.	09	6	Preinversión	104,000	127,100	127,100					104,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 25 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09091020001	Programa de modernización administrativa en la Unidad de Apoyo al Cambio Estructural 2010.	09	6	Preinversión	600,000		600,000					600,000		100.00	
09091110003	Programa de adquisiciones para la publicación de convocatorias de obra y servicios 2010.	35	6	Ejecución	18,065,000	18,895,975	18,895,975	4,806,461	4,806,461			18,065,000	4,806,461	100.00	35.00
09091140001	Programa de Adquisiciones de mobiliario para oficinas de la Dirección General de Planeación 2010	09	6	Preinversión	100,000	4,529,694	3,929,694					100,000		100.00	
09092100004	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2010	35	7	Ejecución	800,000,000	503,000,000	692,500,000	124,866,358	124,866,358			800,000,000	124,866,358	100.00	18.00
09092100005	Liberación del Derecho de Vía 2010	35	6	Ejecución	1,200,000,000	656,420,932	656,420,932	254,344,635	254,344,635			1,200,000,000	254,344,635	100.00	38.70
09092100006	Programa de Empleo Temporal (PET Inmediato)	35	7	Preinversión	280,000,000	340,000,000	340,000,000					280,000,000		100.00	
09092100007	Programa de Empleo Temporal (PET Normal) 2010	35	7	Ejecución	1,694,700,000	1,354,700,000	1,354,700,000	636,915,946	636,915,946			1,694,700,000	636,915,946	100.00	42.20
09092100008	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE CARRETERAS	35	6	Preinversión	1,100,000	2,600,000	2,600,000					1,100,000		100.00	
09092100009	Programa de Estudios y Proyectos 2010	35	11	Ejecución	370,000,000	270,600,000	336,530,000	42,541,036	42,541,036			370,000,000	42,541,036	100.00	12.60
09092100010	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS FEDERALES 2010	35	11	Ejecución	1,600,000,000	1,503,922,340	1,453,922,340	75,215,346	75,215,346			1,600,000,000	75,215,346	100.00	5.10
09092100011	PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE CARRETERAS 2010	09	10	Preinversión	1,500,000							1,500,000			
09092100012	Programa de Adquisición de Parque Vehicular de Carreteras Federales 2010	35	6	Preinversión	34,500,000							34,500,000			
09092110001	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES 2010	35	7	Ejecución	500,000,000	600,000,000	591,944,000	229,142,274	229,142,274			500,000,000	229,142,274	100.00	44.00
09092110002	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS 2010	35	7	Ejecución	205,000,000	205,000,000	205,000,000	57,736,293	57,736,293			205,000,000	57,736,293	100.00	27.10
09092110003	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES 2010	35	7	Ejecución	234,000,000	234,000,000	258,927,000	37,704,385	37,704,385			234,000,000	37,704,385	100.00	45.80
09092110004	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE TRAMOS 2010	35	7	Ejecución	783,900,000	749,900,000	598,476,415	134,032,943	134,032,943			783,900,000	134,032,943	100.00	28.10

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 26 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09092110005	PROGRAMA DE ATENCION DE PUNTOS DE CONFLICTO 2010	35	7	Ejecución	240,000,000	240,000,000	230,098,845	50,810,271	50,810,271			240,000,000	50,810,271	100.00	34.40
09092110006	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS 2010	35	7	Ejecución	2,876,000,000	2,675,000,000	2,843,464,524	775,366,231	775,366,231			2,876,000,000	775,366,231	100.00	46.00
09092110007	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PERIODICA 2010	35	7	Ejecución	6,801,100,000	5,755,100,000	5,232,889,216	1,615,051,888	1,615,051,888			6,801,100,000	1,615,051,888	100.00	45.40
09092110008	PROGRAMA DE RENOVACIÓN VEHICULAR	35	6	Preinversión	41,000,000							41,000,000			
09092110009	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35	6	Preinversión	9,000,000							9,000,000			
09092120001	Estudios y proyectos de conservación de la red federal de carreteras 2010	35	11	Ejecución	110,000,000	308,670,000	100,000,000	1,013,916	1,013,916			110,000,000	1,013,916	100.00	5.00
09092120002	Adquisición de refacciones técnicas y accesorios de la DGST 2010	09	6	Preinversión	459,800		460,000					459,800		100.00	
09092120003	Construcción y remodelación de inmuebles de la DGST 2010.	35	7	Ejecución	6,700,000		6,700,000	399,064	399,064			6,700,000	399,064	100.00	9.80
09092120004	Actualización de Manuales Técnicos 2010	09	11	Preinversión	8,000,000		8,000,000					8,000,000		100.00	
09092120005	Modernización de equipo técnico diverso de la DGST 2010.	09	6	Preinversión	3,760,000		3,510,000					3,760,000		100.00	
09092120006	Verificación de calidad de las obras a cargo de la SCT 2010.	35	5	Ejecución	140,000,000		162,000,000	12,413,734	12,413,734			140,000,000	12,413,734	100.00	41.30
09092140001	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 2010	09	11	Ejecución	96,710,725	97,430,000	97,430,000	2,055,417	2,055,417			96,710,725	2,055,417	100.00	2.10
09093100002	MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	09	6	Preinversión	757,400	101,510,000	94,867,300					757,400		1.00	
09093110002	Línea 12 del Metro de la ciudad de México	09	1	Preinversión	3,991,240,000	1,000,000,000	10,000,000		22,664,025	21,128,103,848		25,119,343,848	22,664,025	43.20	42.20
09093110005	Paso Superior Juan pablo II 2010.	25	1	Preinversión	35,000,000					35,000,000		70,000,000			
09093110009	PROGRAMA DE CONVIVENCIA URBANO FERROVIARIA 2010	35	1	Preinversión	300,000,000	1,160,000,000	676,000,000					300,000,000		100.00	
09093110010	Reubicación de Patio y Libramiento Ferroviario en Morelia Michoacán.	16	11	Preinversión	4,000,000		120,000,000					4,000,000		100.00	
09093110011	Programa de adquisiciones de vehículos de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, 2010	35	6	Preinversión	1,520,000							1,520,000			
09093110012	Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, 2010	35	6	Preinversión	1,321,700							1,321,700			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09093110014	Programa de Mantenimiento para señalización de Cruces a nivel en el marco del Programa de Seguridad 2010.	09	7	Ejecución	400,000,000		400,000,000	32,237,033	32,237,033			400,000,000	32,237,033	100.00	8.10
09093110015	Paso superior vehicular Av. Churubusco, en Monterrey, Nuevo León, en el marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2010.	19	1	Preinversión	137,285,000							137,285,000			
09093110017	Paso deprimido vehicular Bernardo Reyes y Luis Mora, en Monterrey, Nuevo León, en el marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2010.	19	1	Preinversión	122,528,000							122,528,000			
09093110018	Paso superior vehicular Alfonso Reyes y Servicio Postal, en Monterrey, Nuevo León, en el marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2010.	19	1	Preinversión	138,650,000							138,650,000			
09093110019	Paso Superior Vehicular Eva Samano, en el marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2009.	28	1	Preinversión	49,000,000							49,000,000			
09093120001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA CENTROS DE PESO Y DIMENSIONES (MOBILIARIO)	35	6	Preinversión	1,205,812	489,930,830	489,930,830					1,205,812		1.00	
09094000001	SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y DE CONECTIVIDAD MEXICO	35	3	Preinversión	13,470,000,000	4,500,000,000	3,000,000,000					13,470,000,000		1.00	
09095100002	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN TELCHAC, YUC.	31	1	Preinversión	20,961,400	20,000,000	20,000,000					20,961,400		1.00	
09095100003	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN PLAYERA EN LA BOCANITA, SIN.	25	1	Preinversión	20,437,365	48,500,000	20,000,000					20,437,365		1.00	
09095100004	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCOLLERA NORTE EN PUNTA AZUL, BOCA DEL RIO, VER.	30	7	Preinversión	20,542,172		24,300,000					20,542,172		1.00	
09095100006	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO EN PUERTO CHIAPAS, CHIS.	07	1	Preinversión	10,000,000							10,000,000			
09095100007	OBRAS DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIFICO NORTE 2010	03	7	Ejecución	26,000,000	93,000,000	26,000,000	969,511	969,511			26,000,000	969,511	1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 28 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09095100008	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO PORTUARIA 2010	30	7	Preinversión	26,790,000		26,790,000					26,790,000		1.00	
09095100009	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL EJERCICIO 2010 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS	09	6	Preinversión	320,000		490,000					320,000		1.00	
09095100010	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 2010	09	11	Ejecución	38,200,000		16,500,000	1,217,702	1,217,702			38,200,000	1,217,702	1.00	
09095100011	OBRAS DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO SURESTE Y CARIBE 2010	35	7	Ejecución	46,000,000		46,000,000	66,579	66,579			46,000,000	66,579	1.00	
09095100012	OBRAS DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO NORTE	35	7	Ejecución	21,000,000		21,000,000	313,487	313,487			21,000,000	313,487	1.00	
09095110002	Mantenimiento y Conservación de laInfraestructura Marítima Portuaria	35	7	Preinversión	21,766,469	57,395,000	15,710,000					21,766,469		100.00	
09095110003	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA DE BARCOS BALIZADORES 2010	35	6	Preinversión	380,000,000	130,767,803	75,000,000					380,000,000		100.00	
09095110004	Modernización Administrativa de Capitaniásde Puerto y Señalamiento Marítimo	35	6	Preinversión	6,210,050		63,532,053					6,210,050		100.00	
09095120001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA DGFAP 2010	09	6	Preinversión	365,418							365,418			
09096110001	Programa de Inversión de Mantenimiento de Inmuebles de Centros SCT, de la Dirección General de Evaluación 2010.	35	7	Preinversión	10,900,000	12,094,603	12,799,703					10,900,000		1.00	
09096210005	José María Morelos-Clavelinas, Tr: Gorriónes Clavelinas	01	1	Ejecución	12,440,591				12,291,592			12,440,591	12,291,592	51.10	51.10
09096210007	E.C. Pabellón San José de Gracia-Cieneguilla	01	1	Ejecución	11,109,542				10,575,131			11,109,542	10,575,131	43.80	43.80
09096210008	Arellano - El Retoño	01	1	Ejecución	20,961,400				12,427,324			20,961,400	12,427,324	24.50	24.50
09096210012	Cabecitas Tres Marías-San Pedro Cieneguilla	01	1	Preinversión	16,968,253							16,968,253			
09096210013	Norrias del Cedazo-E.C. 45 (León-Aguascalientes)	01	1	Preinversión	7,336,490							7,336,490			
09096210015	Paso a desnivel 2o Anillo y Carretera 45 Norte	01	1	Preinversión	45,067,010							45,067,010			
09096210016	Carretera San Gil-Jarillas	01	1	Preinversión	16,770,000							16,770,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096210018	Paso a desnivel del 2 Anillo (Av. Aguascalientes) con la Carretera Federal MEX-045 Sur (Av. José Ma. Chávez) y la Av. Mahatma Gandhi	01	1	Ejecución	165,412,801	137,500,000	228,500,000	111,969,292	111,969,292			165,412,801	111,969,292	100.00	52.50
09096210019	Paso a desnivel del 1er. Anillo (Av. Convención de 1914) con la Carretera Federal MEX-045 Norte (Av. Zacatecas)	01	1	Preinversión	129,960,680							129,960,680			
09096210020	Paso a desnivel del 1er. Anillo y Carretera 45 Sur	01	1	Preinversión	94,326,300							94,326,300			
09096210021	E.C. (San Gil - Jarillas) Bimbaletes de Atlas, Asientos.	01	1	Preinversión	3,480,000							3,480,000			
09096220001	TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	02	1	Ejecución	1,048,070,000	250,000,000	250,000,000	65,536,647	65,536,647			1,048,070,000	65,536,647	29.40	
09096230002	Francisco Villa-San Miguel de Comondú.	03	1	Ejecución	167,691,200	40,000,000	40,000,000	12,956,164	12,956,164			167,691,200	12,956,164	33.30	5.60
09096230003	Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo	03	1	Ejecución	246,296,450	42,000,000	48,000,000	13,432,893	62,950,721			246,296,450	62,950,721	48.10	25.90
09096240001	Camino: Centenario-Laguna Grande.	04	1	Ejecución	89,085,950	22,000,000	44,700,000	14,504,039	14,504,039			89,085,950	14,504,039	45.50	19.10
09096250001	Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino	05	1	Ejecución	125,768,400				34,845,836			125,768,400	34,845,836	28.30	28.30
09096250002	Cuatro Ciénegas-Ocampo(Reconstrucción)	05	1	Ejecución	172,355,112				39,534,849			172,355,112	39,534,849	15.40	15.40
09096250003	Ramal a la Ventana	05	1	Ejecución	49,783,325				10,172,342			49,783,325	10,172,342	9.60	9.60
09096250004	Nicolás Guerra Martínez Col. Santo Domingo Nava	05	1	Ejecución	31,442,100				10,355,013			31,442,100	10,355,013	13.20	13.20
09096250005	Ramal a Nuevo Delicias.	05	1	Ejecución	29,345,960	18,000,000	16,620,000	5,971,825	12,508,822			29,345,960	12,508,822	21.90	14.70
09096250006	Torreón-Saltillo, Cuerpo B del km 160+000 al km 205+000	05	1	Preinversión	235,815,750							235,815,750			
09096250007	C.F. 2 Tr: Piedras Negras-Lim. Coah./N.L.	05	1	Ejecución	51,949,025		15,000,000	1,599,564	32,840,491			51,949,025	32,840,491	80.00	80.00
09096260001	Camotlán-Ciruelito de Marina.	06	1	Ejecución	16,968,253	13,000,000	13,000,000	1,500,600	1,500,600			16,968,253	1,500,600	85.00	8.50
09096260002	Pueblo Juárez-La Fundición	06	1	Preinversión	73,364,900	20,000,000	20,000,000		22,783,678			73,364,900	22,783,678	1.00	
09096260005	E.C.E (Las Juntas Nuevas El Encino) Aguacatillo - Canoítas.	06	1	Preinversión	41,922,800							41,922,800			
09096260006	Entronque Madrid	06	1	Ejecución	55,411,005	60,000,000	60,000,000	112,440	121,329			55,411,005	121,329	96.70	
09096270001	San Cristóbal de las Casas-Palenque, Tramo: San Cristóbal de las Casas-Rancho Nuevo.	07	1	Ejecución	239,800,000	400,000,000	318,901,000	51,612,671	51,612,671			239,800,000	51,612,671	100.00	0.80
09096270002	Cuauhtémoc Cinco de Febrero El Palmar.	07	1	Ejecución	89,085,950	15,000,000	15,000,000	19,333	8,339,531			89,085,950	8,339,531	1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 30 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096270003	E.C. Revolución Mexicana-Independencia- Nuevo San Juan.	07	1	Ejecución	29,712,786	10,000,000	10,000,000	415	8,228,370			29,712,786	8,228,370	9.90	8.90
09096270004	Tenejapa - La Cañada.	07	1	Preinversión	26,620,979	8,000,000	8,000,000		7,834,012			26,620,979	7,834,012	4.30	3.30
09096270005	E.C. (Cintalapa-Al Cero)-A. López Mateos.	07	1	Ejecución	34,827,366				7,237,470			34,827,366	7,237,470	3.30	3.30
09096270006	Domingo Chanona - Los Angeles.	07	1	Ejecución	78,951,113	12,000,000	12,000,000	3,780,472	3,780,472			78,951,113	3,780,472	18.70	3.40
09096270007	La Nigua - Francisco I. Madero	07	1	Ejecución	29,733,746	15,000,000	15,000,000	2,071,593	2,071,593			29,733,746	2,071,593	1.00	
09096270008	Camino Viejo Paraíso, - Mpio. Francisco León	07	1	Ejecución	23,487,250	18,000,000	18,000,000	1,923,832	8,671,256			23,487,250	8,671,256	7.10	6.10
09096270009	San Rafael-Pushilá	07	1	Preinversión	16,245,085	15,500,000	15,500,000		4,039			16,245,085	4,039	1.00	
09096270010	Venustiano Carranza-Emiliano Zapata	07	1	Ejecución	14,851,152	20,000,000	20,000,000	14,170	18,750			14,851,152	18,750	1.00	
09096270011	Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijapan	07	1	Ejecución	34,586,310	12,000,000	12,000,000	3,115,842	7,407,451			34,586,310	7,407,451	29.10	2.20
09096270012	Frontera Comalapa - Nueva Independencia.	07	1	Ejecución	66,028,410	18,000,000	18,000,000	3,143,374	3,143,374			66,028,410	3,143,374	33.60	0.50
09096270013	Las Choapas - Ocozacoautla - Ejido Ocuilapa - Entronque a Ocozacoautla. Tr. Mpio. Ocozacoautla.	07	1	Ejecución	14,390,001	9,000,000	9,000,000	3,009,930	3,009,930			14,390,001	3,009,930	80.00	10.40
09096270014	Belisario Domínguez-Bandera Manacal.	07	1	Ejecución	66,500,000		9,600,000	528	8,720,066			66,500,000	8,720,066	1.00	
09096270015	Tzajala - Tenango	07	1	Ejecución	62,884,200	7,000,000	7,000,000	2,974,558	2,974,558			62,884,200	2,974,558	12.00	1.50
09096270016	Monte Libano San José. Tramo: Monte Libano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000)	07	1	Ejecución	94,326,300	7,000,000	7,000,000	3,074,331	3,074,331			94,326,300	3,074,331	7.80	1.70
09096270017	Camino Nuevo Paraíso, Mpio. Francisco León.	07	1	Ejecución	31,442,100				572,660			31,442,100	572,660	36.40	36.40
09096270018	Chicomuselo Rizo de Oro La Concordia, Tramo: Rizo de Oro La Concordia.	07	1	Ejecución	157,210,500	210,000,000	150,000,000	58,355	52,007,148			157,210,500	52,007,148	62.50	62.50
09096270019	Pijijapan Aeropuerto. Tramo: Aeropuerto (Mariano Matamoros) Zaculapa.	07	1	Ejecución	112,930,000		30,000,000	1,309	1,309			112,930,000	1,309	1.00	
09096270020	Venustiano Carranza-Puxcatan	07	1	Preinversión	109,837,736							109,837,736			
09096280001	Bocoyna-Sisoguichi	08	1	Ejecución	83,646,467	30,000,000	23,360,000	10,669,340	33,510,091			83,646,467	33,510,091	43.30	16.10
09096280002	Temosachic-Cocomorahic	08	1	Ejecución	157,210,500	40,000,000	36,360,000	14,972,620	33,655,941			157,210,500	33,655,941	24.20	3.00
09096280003	Libramiento Norte-Sur, Parral	08	1	Ejecución	61,972,799	20,000,000	14,607,500	3,170,123	181,326,111			61,972,799	181,326,111	60.00	21.40
09096280004	Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000	08	1	Preinversión	136,699,770							136,699,770			
09096280005	Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000	08	1	Ejecución	149,000,000	40,000,000	40,000,000	7,552,235	7,552,235			149,000,000	7,552,235	1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 31 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096280006	Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	08	1	Ejecución	157,210,500	19,100,000	18,490,000	6,464,004	17,069,125			157,210,500	17,069,125	11.80	2.00
09096280008	E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 34+000	08	1	Preinversión	153,196,393	15,000,000	15,000,000					153,196,393		1.00	
09096280009	Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	08	1	Ejecución	471,631,500	50,000,000	50,000,000	8,765,234	8,777,503			471,631,500	8,777,503	15.90	
09096300003	Mezquitil-Charcos	10	1	Ejecución	366,824,500	30,000,000	30,000,000	39,461	17,835,602			366,824,500	17,835,602	1.00	
09096300004	Camino: La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000.	10	1	Ejecución	151,970,150	20,000,000	20,000,000	9,083,958	29,737,322			151,970,150	29,737,322	1.00	
09096310001	Camino a Xoconoxtle	11	1	Preinversión	9,118,209	1,800,000			3,176,464			9,118,209	3,176,464	17.20	17.20
09096310003	San José de la Presa-San Juan de la Vega	11	1	Preinversión	18,236,418	17,400,000			8,799			18,236,418	8,799		
09096310004	C.R. Serrano-Santa Bárbara-San Agustín	11	1	Preinversión	13,562,026	10,000,000	10,000,000		6,690,356			13,562,026	6,690,356	28.00	27.00
09096310005	Amoles-San Isidro-Ojo de Agua	11	1	Ejecución	15,479,994	6,300,000	6,300,000	944,911	7,906,843			15,479,994	7,906,843	58.50	25.70
09096310006	Construcción del camino a la Concepción Vieja, Manuel Doblado	11	1	Ejecución	16,307,970	2,000,000	2,000,000	239,079	7,455,924			16,307,970	7,455,924	31.90	19.60
09096310007	Santa Rita-Mexicanos, Tramo: Santa Rita-Godoy.	11	1	Ejecución	28,056,834	15,000,000	15,000,000	1,580,596	10,902,840			28,056,834	10,902,840	26.10	25.10
09096310013	San Rafael-La Palma	11	1	Ejecución	16,444,218	12,600,000	12,600,000	3,056,683	3,056,683			16,444,218	3,056,683	1.00	
09096310014	San Bernardo E.C. (Sotelo Morelos).	11	1	Preinversión	4,957,371	1,000,000			2,118,323			4,957,371	2,118,323		
09096310016	Pedregal de Barroso - Los Angeles.	11	1	Preinversión	6,812,455							6,812,455			
09096310018	Camino a La Estancia	11	1	Ejecución	12,576,840	10,000,000	10,000,000	1,723,936	6,756,734			12,576,840	6,756,734	1.00	
09096310019	Roque-San Cayetano.	11	1	Ejecución	16,832,004	9,100,000	9,100,000	1,605,297	3,867,728			16,832,004	3,867,728	1.00	
09096310020	El Gato-Entr. Dolores Hidalgo-San Diego de la Unión	11	1	Ejecución	13,624,910	9,500,000	9,500,000	1,376,728	5,081,057			13,624,910	5,081,057	50.00	1.40
09096310021	San Antonio del Pochote-Santana del Conde.	11	1	Ejecución	17,031,138	12,300,000	12,300,000	1,861,683	6,179,188			17,031,138	6,179,188	49.20	3.40
09096310028	Higueras - Xichú. Tramo: Higueras - El Cocotero.	11	1	Preinversión	108,527,650							108,527,650			
09096310030	Acceso a la facultad de Ingeniería - E.C.Federal (Salamanca - Valle de Santiago)	11	1	Preinversión	16,600,000		20,200,000					16,600,000		1.00	
09096310031	Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato.	11	10	Ejecución	61,060,558	523,560,000	556,200,000	13,926,549	13,926,549			61,060,558	13,926,549	100.00	2.50
09096310032	San Antonio E. Periférico Aguilar y Maya.	11	1	Preinversión	16,769,120							16,769,120			
09096320001	Hacienda Nueva - E.C.F. Iguala - Cd. Altamirano (Santo Niño).	12	1	Ejecución	15,721,050	5,000,000	5,000,000	3,136,547	9,770,276			15,721,050	9,770,276	64.60	42.80
09096320002	Puente: Paso Real	12	1	Ejecución	15,658,166	4,000,000	4,000,000	500	500			15,658,166	500	1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 32 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096320004	Camino: Buenavista de Cuellar- Coxcatlán-Tlmacazapa.	12	1	Ejecución	40,874,730	25,000,000	25,000,000	7,060,285	7,060,285			40,874,730	7,060,285	1.00	
09096320005	Villa de Ayala-Ixcatepec-Arcelia	12	1	Ejecución	78,605,250				14,877,474			78,605,250	14,877,474	11.60	11.60
09096320006	Playa Ventura - La Barra	12	1	Ejecución	26,730,000	12,000,000	12,000,000	14,172	14,172			26,730,000	14,172	1.00	
09096330001	Tlanguistengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata	13	1	Ejecución	155,638,396	20,000,000	20,000,000	6,744,525	6,744,525			155,638,396	6,744,525	16.10	0.40
09096330002	Boye - Taxtho.	13	1	Preinversión	6,000,000	10,000,000	10,000,000					6,000,000		1.00	
09096330003	Mexe - San Juan Tepa - San Antonio.	13	1	Ejecución	11,790,788	10,000,000	10,000,000	6,426,554	15,859,160			11,790,788	15,859,160	97.00	94.30
09096330004	Puente Columbia	13	1	Ejecución	5,240,350				6,288,417			5,240,350	6,288,417	71.00	71.00
09096330005	El Dexthi - San Juanico. Tr: del Km. 6+180 al 9+252	13	1	Ejecución	16,538,545	12,700,000	7,000,000	3,750,584	3,750,584			16,538,545	3,750,584	97.70	32.20
09096330006	Fray Francisco - San Jerónimo.	13	1	Ejecución	20,961,400	10,000,000	10,000,000	5,681,213	5,681,213			20,961,400	5,681,213	70.30	23.00
09096330007	Nexpa - Las Piedras	13	1	Preinversión	33,538,241							33,538,241			
09096330008	Zoquitipan - Santa Teresa	13	1	Ejecución	20,961,400	10,000,000	10,000,000	3,373,560	3,373,560			20,961,400	3,373,560	44.80	7.90
09096330009	Boxaxni - Lagunilla	13	1	Preinversión	13,729,717	10,500,000			8,384,300			13,729,717	8,384,300	65.00	65.00
09096330011	Tolago - Chiconcuac	13	1	Ejecución	20,091,502	15,000,000	11,500,000	3,091,179	3,091,179			20,091,502	3,091,179	97.10	2.90
09096330012	E.C.E. Tizayuca - Temascalapa - Corrugado	13	1	Ejecución	9,002,921	10,000,000	10,000,000	5,444,836	12,676,519			9,002,921	12,676,519	98.60	82.90
09096330015	Huazalingo - Tlanchinol	13	1	Ejecución	108,999,280	10,000,000	10,000,000	3,960,000	3,960,000			108,999,280	3,960,000	10.00	
09096330016	Pisaflores - Chalahuite - La Arena.	13	1	Ejecución	150,922,080	10,000,000	10,000,000	4,186,551	5,757,290			150,922,080	5,757,290	78.10	73.30
09096330018	Panales - La Palma.	13	1	Preinversión	9,330,000		8,000,000					9,330,000		1.00	
09096330019	Atzocintla - Zotola	13	1	Preinversión	27,354,627							27,354,627			
09096340001	Unión de Guadalupe - El Rodeo	14	1	Ejecución	47,163,150				7,871,006			47,163,150	7,871,006	23.90	23.90
09096340002	Atequiza - El Rodeo la Capilla	14	1	Ejecución	31,442,100				26,579,274			31,442,100	26,579,274	10.00	10.00
09096340004	E.C. (Tapalpa- Chiquistán) Ferrería de Tula	14	1	Preinversión	50,307,360	15,000,000	15,000,000		1,420,828			50,307,360	1,420,828	1.00	
09096340005	La Loma E.C. (Zipoco Los Reyes)	14	1	Ejecución	22,009,470				19,053,872			22,009,470	19,053,872	16.30	16.30
09096340006	Villa Corona - Crucero de Santa María	14	1	Ejecución	628,851,223	300,000,000	321,000,000	66,848,442	66,848,442			628,851,223	66,848,442	100.00	3.50
09096340007	Santa Rosa-San Juan-Coayutlán (Tlajomulco de Zúñiga)	14	1	Ejecución	94,326,300	20,000,000	20,000,000	8,398,991	26,687,708			94,326,300	26,687,708	14.20	13.20
09096340008	Carretera Chapala-Jocotepec, Tr: San Juan Cosala-Jocotepec	14	1	Ejecución	64,980,340	15,000,000	15,000,000	2,986,713	57,729,521			64,980,340	57,729,521	19.10	18.10
09096340009	Teocaltitán de Guadalupe Santa Ana de Guadalupe	14	1	Ejecución	20,961,400				11,477,297			20,961,400	11,477,297	19.90	19.90
09096340010	El Refugio-La Rosa Amarilla-El Volantín	14	1	Ejecución	50,307,360				25,426,176			50,307,360	25,426,176	9.60	9.60
09096340011	Tizapan-San José de Gracia	14	1	Preinversión	117,383,840	5,000,000	5,000,000		45,978,789			117,383,840	45,978,789	17.00	16.00
09096340013	Ejutla Presa Piedras	14	1	Ejecución	31,442,100				10,585,049			31,442,100	10,585,049	18.20	18.20

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 33 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096340014	Villa Hidalgo - Colotlán, Tramo: Colotlán - Carrizal	14	1	Preinversión	112,667,525	30,000,000	20,000,000		13,764,806			112,667,525	13,764,806	30.40	
09096340016	Libramiento de Cihuatlán	14	1	Preinversión	12,576,840	5,500,000	5,500,000		8,489,217			12,576,840	8,489,217	1.00	
09096340017	Chimaltitán - Florencia.	14	1	Preinversión	157,210,500	20,000,000	20,000,000		10,299,873			157,210,500	10,299,873	1.00	
09096340018	Carretera: Tepic-Aguascalientes Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco-Bolaños.	14	1	Ejecución	157,210,500	100,000,000	100,000,000	7,080,570	19,607,041			157,210,500	19,607,041	1.00	
09096340019	GUADALAJARA-JIQUILPAN, Tramo: Entr. Acatlán-Jocotepec	14	1	Ejecución	314,603,259	200,000,000	173,000,000	25,644,342	25,644,342			314,603,259	25,644,342	86.00	3.00
09096340021	Chapala - San Nicolás Ibarra.	14	1	Ejecución	20,961,400	26,000,000	26,000,000	1,611,368	1,611,368			20,961,400	1,611,368	68.00	1.50
09096340023	Paso Real - San Pedro - Puerto de Toxín - Lím. de Estados Jal. Col.	14	1	Preinversión	64,980,340							64,980,340			
09096340024	Sayula - Tapalpa - San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula - Punta de Agua - Tapalpa.	14	1	Preinversión	149,349,975	20,000,000	20,000,000					149,349,975		1.00	
09096350001	Plan de San Miguel-Ixtapan de la Sal	15	1	Preinversión	14,672,980	10,000,000	10,000,000		6,169,216			14,672,980	6,169,216	1.00	
09096350002	San José El Cuartel-Santiago-Teresita	15	1	Ejecución	10,061,472	10,300,000	10,300,000	3,060,265	9,452,175			10,061,472	9,452,175	95.00	33.50
09096350004	Zacazonapan, Camino Acceso a la Presa San Andrés	15	1	Ejecución	20,961,400							20,961,400		8.30	8.30
09096350005	Tejocotillos-Santiago Tejocotillas	15	1	Ejecución	6,288,420	2,000,000	2,000,000	392,794	4,193,994			6,288,420	4,193,994	63.30	62.30
09096350006	Ciénega-Amola, San Isidro Amola, Ocuilán	15	1	Ejecución	8,478,887	6,500,000	6,500,000	3,811,532	9,921,366			8,478,887	9,921,366	89.50	44.70
09096350007	Km. 72 (México-Tulancingo)-Nopaltepec, Tr: Km 0+000-3+000 (Reconstrucción)	15	1	Preinversión	6,141,690				2,363,664			6,141,690	2,363,664		
09096350008	Km. 43.2 (México-Tulancingo)-San Felipe Teotitlán (Reconstrucción)	15	1	Ejecución	13,058,952				3,379,916			13,058,952	3,379,916	42.80	42.80
09096350009	Santa Catarina-La Capilla-Huitzilapan	15	1	Ejecución	10,480,700	6,000,000	6,000,000	980,734	5,808,344			10,480,700	5,808,344	48.30	47.30
09096350010	Camino Real San Jerónimo Xonacahuacan, Tecámac	15	1	Preinversión	5,187,947	2,300,000	2,300,000		4,023,762			5,187,947	4,023,762	21.70	20.70
09096350011	Tianquistenco, Tr: Rojastilla-Atlapa (Recarpeteo)	15	1	Ejecución	6,707,648				3,150,690			6,707,648	3,150,690		
09096350012	San Lucas-San Martín Cuatlalpan-Santa María Huexoloco, Calpuluc	15	1	Preinversión	20,961,400	10,000,000	10,000,000					20,961,400		1.00	
09096350015	Cuatepec-San Francisco, Tr: Cuatepec-Hidalgo Ejido San Francisco Acuautila (Ixtapaluca)	15	1	Preinversión	12,576,840	10,000,000	10,000,000					12,576,840		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096350016	Chapa de Mota, Tr. San Francisco de Las Tablas del Km. 0+000 al Km. 2+580.	15	1	Preinversión	13,048,472	15,000,000	15,000,000		6,664,591			13,048,472	6,664,591	1.00	
09096350017	Soyaniquilpan, Camino Ignacio Zaragoza-Los Encinos	15	1	Ejecución	20,542,172	5,000,000	5,000,000	779,371	6,834,166			20,542,172	6,834,166	21.70	2.00
09096350018	Colonia Álvaro Obregón - Pueblo Nuevo.	15	1	Ejecución	8,384,560	10,000,000	10,000,000	1,359,226	1,359,226			8,384,560	1,359,226	98.00	3.00
09096350019	Soyaniquilpan, Camino La Sala, El Aile, El Panteón.	15	1	Preinversión	11,319,156	5,000,000	5,000,000		2,748,962			11,319,156	2,748,962	1.00	
09096350020	San Marcos Jilotzingo-Casa Blanca	15	1	Ejecución	19,703,716				5,516,386			19,703,716	5,516,386	32.00	32.00
09096350021	Feria del Caballo	15	1	Ejecución	269,353,990	140,000,000	140,000,000	33,720,787	33,720,787			269,353,990	33,720,787	0.10	
09096350022	Tenancingo-San Antonio Agua Bendita.	15	1	Preinversión	39,826,660	10,000,000	10,000,000					39,826,660		1.00	
09096350023	Tiangüistenco. Tr. Santiago - San Pedro Tlatizapan	15	1	Ejecución	6,812,455				4,719,738			6,812,455	4,719,738		
09096350025	Valle de Bravo Amanalco de Becerra Turcio San Agustín Altamirano, Tramo: Km. 8+000 al Km. 18+000.	15	1	Ejecución	36,682,450	1,500,000	1,500,000	1,396,134	9,442,986			36,682,450	9,442,986	4.00	2.00
09096350026	Sabanillas San Lucas Temastitlán E.C. (Donato de Guerra Ixtapan del Oro)	15	1	Preinversión	47,687,185				4,072,857			47,687,185	4,072,857		
09096350027	San Miguel Temextepc San Simón de la Laguna E.C.F. No. 15.	15	1	Ejecución	34,481,503	4,000,000	4,000,000	669,395	14,785,604			34,481,503	14,785,604	11.70	0.60
09096350029	E.C. México 134 El Espino.	15	1	Ejecución	7,504,181	11,600,000	11,600,000	4,730,792	4,730,792			7,504,181	4,730,792	93.80	50.00
09096350031	Circuito Calle 2 de Marzo, Calcatepec Las Fincas.	15	1	Preinversión	9,118,210				2,899,734			9,118,210	2,899,734		
09096350032	San Nicolás Peralta-El Espino	15	1	Ejecución	12,807,416	10,000,000	10,000,000	3,640,901	10,744,580			12,807,416	10,744,580	89.70	31.00
09096350034	San José Chalmita - San Miguel Ateopan	15	1	Preinversión	20,961,400	10,000,000	10,000,000					20,961,400		1.00	
09096350036	Soyaniquilpan, Camino Auditorio - Quinta Manzana (Santa Cruz)	15	1	Ejecución	20,353,519	15,500,000	15,500,000	3,716,270	3,716,270			20,353,519	3,716,270	97.50	51.30
09096350037	Soyaniquilpan, Camino clínica San Agustín Buenavista - Xochitlán.	15	1	Ejecución	20,877,554	16,000,000	16,000,000	3,968,063	3,968,063			20,877,554	3,968,063	97.50	37.50
09096350039	Circuito: Plaza Nueva - Chalma	15	1	Preinversión	4,192,280							4,192,280			
09096350040	San Lucas - Las vigas	15	1	Preinversión	37,730,520	10,000,000	10,000,000					37,730,520		1.00	
09096360001	Cojumatlán-El Nogal	16	1	Ejecución	16,077,394	10,000,000	10,000,000	11,975	9,019,518			16,077,394	9,019,518	22.30	21.30
09096360003	Camino Rincón de Zetina-Las Cuevas	16	1	Ejecución	17,607,576	5,000,000	5,000,000	1,931,759	11,653,693			17,607,576	11,653,693	40.90	23.10
09096360004	Camino Real de Otzumatlán-San José de la Cumbre	16	1	Ejecución	18,236,418	3,000,000	5,300,000	1,490,259	15,843,214			18,236,418	15,843,214	36.70	26.00
09096360005	Libramiento Venustiano Carranza	16	1	Ejecución	18,865,260	9,600,000	9,600,000	2,600,959	8,260,506			18,865,260	8,260,506	65.00	35.90
09096360006	Tepehuaje-Al Zangarro	16	1	Ejecución	6,390,000	4,000,000	4,000,000	1,605,331	1,605,331			6,390,000	1,605,331	1.00	
09096360009	Panindicuro-El Fresno de la Reforma	16	1	Preinversión	5,869,192	2,000,000	2,000,000		4,192,272			5,869,192	4,192,272	18.90	17.90

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096360012	Rio de Parras - Pueblo Viejo.	16	1	Preinversión	12,580,000				6,629,050			12,580,000	6,629,050	11.60	11.50
09096360013	Rancharía de Tzirandangatzio-Quiróga	16	1	Ejecución	8,384,560				6,393,197			8,384,560	6,393,197	19.60	19.60
09096360014	Rancharía Caringaro-Carretera Federal Quiróga Morelia.	16	1	Ejecución	7,860,525				4,925,917			7,860,525	4,925,917	19.60	19.60
09096360015	Rancharía de Atzimbo-Carretera Federal Quiróga Morelia.	16	1	Ejecución	10,480,700				5,552,647			10,480,700	5,552,647	20.80	20.80
09096360016	Rancharía de Sanambo a la Carretera Federal Quiroga Morelia.	16	1	Ejecución	9,432,630				6,600,375			9,432,630	6,600,375	20.80	20.80
09096360017	E.C. Estatal (La Escalera C.F. No. 15) El Palmar Buena Vista	16	1	Preinversión	27,773,855							27,773,855			
09096360018	Entronque Los Reyes-Los Reyes	16	1	Ejecución	628,832,887	50,000,000	50,000,000	23,840,078	23,840,078			628,832,887	23,840,078	100.00	3.00
09096360019	Churumuco-Poturo	16	1	Ejecución	56,595,780	15,000,000	15,000,000	4,106,621	12,522,608			56,595,780	12,522,608	30.10	17.70
09096360020	Las Letras-Casa Blanca	16	1	Ejecución	37,730,520	6,500,000	6,500,000	1,287,097	11,134,703			37,730,520	11,134,703	29.70	16.10
09096360021	Los Ranchos-Las Trojes	16	1	Ejecución	144,633,660	8,000,000	8,000,000	3,088,363	13,041,389			144,633,660	13,041,389	37.70	33.70
09096360022	E.C. Estatal (La Escalera C.F. No. 15) El Palmar Buena Vista.	16	1	Ejecución	27,773,855	10,000,000	10,000,000	2,912,989	13,746,773			27,773,855	13,746,773	47.20	22.60
09096360023	El Limón de Papatzingán-El Tepehuaje	16	1	Ejecución	78,605,250	15,000,000	15,000,000	19,638	5,403,614			78,605,250	5,403,614	17.50	16.50
09096360024	Uricho-Pichataro	16	1	Ejecución	38,778,590	12,000,000	12,000,000	2,404,442	8,975,826			38,778,590	8,975,826	44.30	14.60
09096360025	Tupataro (Michoacán) - Piñicuaru (Guanajuato), Huandacareo, Mich.-Piñicuaru, Gto.	16	1	Ejecución	24,734,452	10,000,000	10,000,000	28,582	8,723,732			24,734,452	8,723,732	21.80	20.80
09096360026	Ciudad Hidalgo-Casas Pintas.	16	1	Ejecución	73,364,900	5,000,000	5,000,000	6,298	5,453,664			73,364,900	5,453,664	18.50	17.50
09096360027	Camino Real de Otzumatlán-Milpillas	16	1	Ejecución	32,230,000	10,000,000	10,000,000	11,171	10,701,475			32,230,000	10,701,475	18.20	17.20
09096360028	San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas	16	1	Ejecución	31,442,100	18,000,000	18,000,000	18,595	9,765,606			31,442,100	9,765,606	16.40	15.40
09096360029	Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal-Caleta de Campos.	16	1	Ejecución	754,975,024	501,900,000	456,900,000	37,815,436	89,667,768			754,975,024	89,667,768	69.60	12.30
09096360030	E.C.F. México No. 120 Santa Cruz La Luz	16	1	Preinversión	44,018,940							44,018,940			
09096360033	La Esperanza-El Tepehuaje	16	1	Preinversión	10,375,893							10,375,893			
09096370001	Tizapotal-Coaxitlán	17	1	Preinversión	45,853,063		8,000,000		48,707,832			45,853,063	48,707,832	29.80	28.80
09096370002	E.C. (Tlayacapan-Totolapan)Nepopualco	17	1	Ejecución	11,843,191				8,872,178			11,843,191	8,872,178	73.60	73.60
09096370004	Telixtác-Axochiapan	17	1	Ejecución	24,105,610	4,500,000	3,700,000	2,579,785	15,837,407			24,105,610	15,837,407	38.50	23.30
09096370005	Jojutla-Hornos-Chinameca	17	1	Preinversión	46,850,000		11,999,852		27,464,210			46,850,000	27,464,210	26.20	25.20
09096370007	Ramal a la Tigra	17	1	Ejecución	31,442,100	8,000,000	6,300,000	4,355,329	17,959,662			31,442,100	17,959,662	55.60	29.40
09096370011	Paso a Desnivel Galeana	17	1	Preinversión	30,530,279					8,489,367		39,019,646			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 36 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
09096380001	Camino Redención-Las Parejas	18	1	Ejecución	12,576,840				7,951,051			12,576,840	7,951,051	50.00	50.00	
09096380002	Tecuala-Milpas Viejas-Filo Huachotita	18	1	Ejecución	10,480,700	2,000,000	2,000,000	1,765,210	7,866,963			10,480,700	7,866,963	40.00	30.00	
09096380003	Huaristamba Reforma Agraria.	18	1	Preinversión	20,961,400	15,000,000			20,961,117			20,961,400	20,961,117	43.70	43.70	
09096380005	Ejido San Juan Coropan, Rosa Morada	18	1	Preinversión	94,326,300	25,000,000	25,000,000		29,869,518			94,326,300	29,869,518	26.60	25.60	
09096380006	San Juan de Abajo - Valle de Banderas	18	1	Ejecución	37,730,520	25,000,000	25,000,000	12,448,486	12,448,486			37,730,520	12,448,486	69.50	17.20	
09096380007	Tepic-San Blas	18	1	Ejecución	995,666,500	100,000,000	150,000,000	44,821,239	98,937,817			995,666,500	98,937,817	16.20	9.20	
09096380008	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610	18	1	Ejecución	157,210,500		135,000,000	35,221,129	35,221,129			157,210,500	35,221,129	1.00		
09096380009	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000	18	1	Preinversión	99,566,651							99,566,651				
09096390001	Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas	19	1	Ejecución	137,297,170	20,000,000	20,000,000	5,828,421	5,828,421			137,297,170	5,828,421	14.90	0.40	
09096390002	Las Catorce-Presa de Maltos	19	1	Ejecución	78,605,250	8,000,000	8,000,000	3,373,381	13,849,781			78,605,250	13,849,781	12.40	2.80	
09096390003	Libramiento Oriente de Cadereyta	19	1	Ejecución	303,940,300	20,000,000	70,000,000	15,499	15,499			303,940,300	15,499	18.80		
09096390004	MONTERREY-COLOMBIA (Tramo: Entr. Libramiento Monterrey-Salinas Victoria) Y SALINAS VICTORIA-CIÉNEGA DE FLORES.	19	1	Ejecución	653,995,680	250,000,000	250,000,000	78,098,650	78,098,650			653,995,680	78,098,650	71.10	0.70	
09096400001	Puentes Vehiculares de Felipe Usila	20	1	Ejecución	20,961,400	3,500,000	8,000,000	885,218	17,945,787			20,961,400	17,945,787	76.90	54.80	
09096400004	E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta)	20	1	Ejecución	69,696,656				7,771,717			69,696,656	7,771,717	48.60	48.60	
09096400005	Puente Santiago Ixtayutla sobre Rio Verde	20	1	Ejecución	20,961,400	30,000,000	15,000,000	30,310	7,912,619			20,961,400	7,912,619	42.80	41.80	
09096400006	San Pedro y San Pablo Tequixtepec - Santa Catalina Chinango	20	1	Ejecución	83,845,600	15,000,000	15,000,000	3,915,889	28,431,635			83,845,600	28,431,635	44.00	26.80	
09096400010	Rio Grande-Puerto Escondido	20	1	Preinversión	455,910,450							455,910,450				
09096400011	San Miguel Ahuehuetitán-San Juan Hihualtepec	20	1	Ejecución	104,807,000	10,000,000	10,000,000	735,488	15,824,450			104,807,000	15,824,450	20.10	19.10	
09096400012	Jalapa de Diaz-San Felipe de Usila	20	1	Ejecución	162,450,850	3,500,000	3,500,000	1,543	27,978,233			162,450,850	27,978,233	28.30	27.30	
09096400013	Arroyo Seco y San Mateo Tunichi-San Sebastián	20	1	Ejecución	44,018,940				27,779,376			44,018,940	27,779,376	22.90	22.90	
09096400014	Tecomaxtlahuaca La Ventosa-Matías Romero-Nisanda	20	1	Ejecución	26,201,750				17,197,995			26,201,750	17,197,995	26.60	26.60	
09096400015	San Miguel El Grande-Cañada Morelos	20	1	Ejecución	44,018,940	10,000,000	10,000,000	436,168	8,893,333			44,018,940	8,893,333	20.30	19.30	
09096400016	Santa María Tepozlantongo-El Cangrejo	20	1	Ejecución	56,595,780				8,538,037			56,595,780	8,538,037	54.60	54.60	
09096400017	San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila	20	1	Ejecución	30,446,434	10,000,000	10,000,000	5,422	8,031,058			30,446,434	8,031,058	1.00		

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 37 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
09096400018	Santa María Zacatepec - Atotonilco	20	1	Ejecución	37,730,520	27,000,000	27,000,000	25,750	8,347,574			37,730,520	8,347,574	25.60	24.60	
09096400019	Mesones Hidalgo - El Carmen Tuxtitián	20	1	Ejecución	83,845,600	10,000,000	10,000,000	17,314	9,368,666			83,845,600	9,368,666	12.40	11.40	
09096400020	San Martín-Distrito de Villa de Silacayopán	20	1	Ejecución	125,768,400	15,000,000	15,000,000	15,837	5,149,223			125,768,400	5,149,223	53.10	52.10	
09096400021	San Dionisio Ocotepéc-San Pablo Guila-San Baltazar Chichicapam (Reconstrucción)	20	1	Ejecución	62,884,200				9,654,499			62,884,200	9,654,499	53.30	53.30	
09096400022	Matías Romero - Santa María Petapa, Oaxaca	20	1	Ejecución	44,018,940	8,000,000	8,000,000	2,600,234	11,421,349			44,018,940	11,421,349	81.60	66.30	
09096400023	La Junta - El Espinal	20	1	Ejecución	39,826,660	15,000,000	15,000,000	2,682,985	2,682,985			39,826,660	2,682,985	41.10	3.10	
09096400024	Zaragoza - Santiago Ixtayutla	20	1	Preinversión	143,375,976							143,375,976				
09096400025	El Tapanco - San Vicente Piñas.	20	1	Ejecución	56,595,780	12,000,000	12,000,000	1,855,071	1,855,071			56,595,780	1,855,071	1.00		
09096400026	María Luisa - Zongolica Chilchotla	20	1	Preinversión	29,345,960							29,345,960				
09096400027	E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito	20	1	Ejecución	41,922,800				8,881,443			41,922,800	8,881,443	52.80	52.80	
09096400028	Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.	20	1	Ejecución	104,807,000	15,000,000	15,000,000	2,868,548	2,868,548			104,807,000	2,868,548	15.60	1.20	
09096400029	Santa María Nutio-Nuevo Progreso.	20	1	Ejecución	20,961,400	5,500,000	5,500,000	15,129	11,823,609			20,961,400	11,823,609	1.00		
09096400030	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000).	20	1	Ejecución	89,085,950	15,000,000	15,000,000	1,978	7,288,740			89,085,950	7,288,740	17.80	16.80	
09096400031	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	20	1	Ejecución	118,431,910	10,000,000	25,000,000	4,601,965	15,663,634			118,431,910	15,663,634	25.40	24.40	
09096400034	San Juan Bautista Cuicatlan Concepción Pápalo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+000	20	1	Preinversión	155,114,360							155,114,360				
09096400035	Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000	20	1	Ejecución	86,989,810	6,636,362	6,636,362	2,652,753	9,626,333			86,989,810	9,626,333	7.60	3.80	
09096400036	José María Morelos - El Potrero	20	1	Ejecución	53,241,956	7,500,000	7,500,000	1,366,279	7,026,889			53,241,956	7,026,889	15.70	1.20	
09096400037	Km. 100+500 E.C.F. (Oaxaca - Tehuantepec) - San Luis del Río.	20	1	Ejecución	67,076,480				5,662,759			67,076,480	5,662,759	58.80	58.80	
09096400038	San Francisco Jaltepetongo - Magdalena Jaltepec	20	1	Ejecución	58,691,920				6,415,922			58,691,920	6,415,922	31.40	31.40	
09096410003	Chachapa-Alpuyeca	21	1	Ejecución	20,961,400				12,404,100			20,961,400	12,404,100	49.70	49.70	
09096410004	Metlatoyuca-Francisco Z Mena-Ejido Dos Pasos	21	1	Ejecución	11,528,770	5,500,000	5,500,000	1,493,508	11,085,088			11,528,770	11,085,088	96.20	61.90	
09096410006	El Chacal E.C. (Tenampulco El Palmar)	21	1	Ejecución	20,961,400	7,200,000	7,200,000	2,788,606	2,788,606			20,961,400	2,788,606	23.20	10.60	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 38 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
09096410008	Xochitlán Todos Santos Santa Clara Huitziltepec	21	1	Ejecución	40,874,730	10,000,000	10,000,000	2,985,183	17,775,912			40,874,730	17,775,912	80.80	70.00	
09096410009	Libramiento Sur de Tecamachalco	21	1	Ejecución	42,237,221	30,000,000	30,000,000	4,670,193	30,738,428			42,237,221	30,738,428	20.60	19.60	
09096410010	Mazatepec-Ayotoxco de Guerrero.	21	1	Ejecución	39,826,660	20,000,000	20,000,000	7,750,063	31,809,911			39,826,660	31,809,911	98.10	59.30	
09096410012	El Progreso-Cuauxicocota	21	1	Ejecución	15,658,166	11,000,000	11,000,000	5,011,730	15,037,011			15,658,166	15,037,011	97.20	79.60	
09096410013	Santa María Aserradero-Peones Acasillados-Tlachichuca	21	1	Ejecución	14,672,980				4,352,541			14,672,980	4,352,541	49.50	49.50	
09096410015	Avenida 18 de Noviembre	21	1	Ejecución	100,509,913	40,000,000	40,000,000	10,687,583	10,687,583			100,509,913	10,687,583	51.20	2.30	
09096410016	Quechulac Guadalupe Victoria	21	1	Ejecución	18,865,260	8,500,000	8,500,000	3,877,551	11,682,526			18,865,260	11,682,526	80.80	55.70	
09096410017	E.C. ( El Seco - Azumbilla) - Puerta Cañada - Los Garcías - Cuesta Blanca.	21	1	Ejecución	20,437,365	8,000,000	8,000,000	5,288,882	13,812,525			20,437,365	13,812,525	68.00	51.90	
09096410022	San José-Chiapa-San José Ozumba	21	1	Ejecución	15,721,050	5,000,000	5,000,000	1,810,320	12,163,187			15,721,050	12,163,187	56.20	37.80	
09096410023	IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	21	1	Ejecución	964,224,400	100,000,000	100,000,000	32,104,821	32,104,821			964,224,400	32,104,821	9.40	1.20	
09096410024	Tehuiztingo-Los Hornos de Zaragoza-San Pedro Cuayuca	21	1	Ejecución	58,691,920	10,000,000	10,000,000	4,210,660	13,990,133			58,691,920	13,990,133	89.00	79.90	
09096410025	San Juan Acateno-Coyopol.	21	1	Ejecución	56,595,780	10,000,000	10,000,000	4,544,566	16,765,037			56,595,780	16,765,037	54.10	40.30	
09096410026	Quimixtlan Tozhuic - Huaxcaleca	21	1	Ejecución	68,124,550	10,000,000	10,000,000	4,545,116	20,793,531			68,124,550	20,793,531	50.10	35.90	
09096410027	Pardiñas Cuautinchán Almoloyan E.C. (Tepeaca Tecali).	21	1	Ejecución	52,403,500	10,500,000	10,500,000	4,349,613	12,574,097			52,403,500	12,574,097	38.70	27.20	
09096410028	Tlapacoya - Ahuacattaya	21	1	Ejecución	73,364,900	20,000,000	20,000,000	7,062,119	27,584,847			73,364,900	27,584,847	76.50	46.30	
09096410029	Piaxtla-San José Tetla	21	1	Ejecución	27,249,820	11,000,000	11,000,000	3,950,401	21,655,733			27,249,820	21,655,733	75.00	55.60	
09096410031	Libramiento Arco Norte-Sur Mpio. Zaragoza	21	1	Ejecución	19,651,313				19,784,419			19,651,313	19,784,419			
09096410032	Las Palomas - Guadalupe Alchipini.	21	1	Preinversión	9,432,630							9,432,630				
09096410033	San Lucas Tejaluca E.C. (Ahuatlán Coatzingo).	21	1	Ejecución	17,618,057	9,500,000	9,500,000	4,339,884	4,339,884			17,618,057	4,339,884	55.60	17.30	
09096410034	San Matías Tlalancaleca - San Francisco Tlaloc.	21	1	Ejecución	20,961,400	7,000,000	7,000,000	1,961,452	1,961,452			20,961,400	1,961,452	40.20	3.80	
09096410036	Puente Totoltepec	21	1	Ejecución	10,176,760	20,000,000	20,000,000	7,043,737	7,043,737			10,176,760	7,043,737	83.30	50.00	
09096420001	Camino La Valla-La Fuente, Tequisquiapan	22	1	Preinversión	18,341,225	100,000,000			9,219,824			18,341,225	9,219,824	100.00	10.20	
09096420002	Camino Noria Nueva-Quintanares	22	1	Ejecución	16,307,969	20,000,000	6,500,000	2,242,891	5,684,710			16,307,969	5,684,710	99.10	53.90	
09096420003	San Ignacio-El Sauz	22	1	Ejecución	20,961,400	9,000,000	9,000,000	1,064,951	14,101,785			20,961,400	14,101,785	31.60	30.60	
09096420004	Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan	22	1	Ejecución	20,961,400	10,000,000	10,000,000	1,292,157	11,698,243			20,961,400	11,698,243	60.50	27.10	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 39 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096420005	Camino Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín	22	1	Ejecución	18,865,260	16,000,000	16,000,000	1,607	1,607			18,865,260	1,607	1.00	
09096420006	Camino El Madroño-Tres Lagunas	22	1	Preinversión	13,205,682	15,000,000	15,000,000					13,205,682		1.00	
09096420007	Tequisquiapan, Ezequiel Montes	22	1	Ejecución	265,161,710	20,000,000	35,000,000	19,296,812	111,891,135			265,161,710	111,891,135	74.60	62.30
09096420008	Zituni-San Martín Florida	22	1	Ejecución	15,721,050	10,000,000	3,000,000	783,335	783,335			15,721,050	783,335	44.80	11.20
09096420010	Ahuacatlán - Santa Águeda.	22	1	Ejecución	110,047,350				29,641,474			110,047,350	29,641,474	28.20	28.20
09096420011	Purísima de Arista - San Juan Buenaventura	22	1	Preinversión	55,023,675	15,000,000	15,000,000					55,023,675		1.00	
09096420012	Villa Progreso - Las Loberas	22	1	Preinversión	26,201,750							26,201,750			
09096420013	Camino Conca-La Florida	22	1	Preinversión	73,364,900	10,000,000	10,000,000					73,364,900		1.00	
09096420014	Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller	22	1	Preinversión	27,564,241	15,000,000	15,000,000					27,564,241		1.00	
09096420015	La Monja - Charape de la Joya	22	1	Preinversión	20,961,400							20,961,400			
09096420016	Entronque Coroneo	22	1	Ejecución	113,884,334	125,000,000	125,000,000	16,784,736	16,784,736			113,884,334	16,784,736	0.10	
09096420017	San Isidro el Viejo - Presita de San Antonio.	22	1	Preinversión	20,961,400							20,961,400			
09096430001	Ideal-Kantunilkin	23	1	Ejecución	125,768,400	60,000,000	60,000,000	22,860,578	58,493,604			125,768,400	58,493,604	56.80	13.30
09096430002	Paso Superior Vehicular en Puerto Morelos	23	1	Ejecución	62,000,000		5,000,000	3,742,689	50,262,156			62,000,000	50,262,156	63.20	63.10
09096430003	Reforma Agraria - Puerto Juárez, Tramo: Paso por Playa del Carmen.	23	1	Ejecución	410,551,125	255,000,000	380,000,000	173,965,430	206,421,464			410,551,125	206,421,464	100.00	39.10
09096430004	Dziuche Tihosuco.	23	1	Ejecución	152,808,606	45,000,000	45,000,000	14,829,292	14,829,292			152,808,606	14,829,292	20.20	4.60
09096430005	E.C.F. (Muna Felipe Carrillo Puerto) Chan Santa Cruz	23	1	Ejecución	122,079,194				29,922,399			122,079,194	29,922,399		
09096440004	E.C.(Cardenas-Ciudad del Maiz)-Las Tuzas	24	1	Preinversión	5,240,350							5,240,350			
09096440005	La Trinidad-El Órgano	24	1	Ejecución	5,869,192				6,620,630			5,869,192	6,620,630	20.60	20.60
09096440006	Cañas-Ignacio Allende	24	1	Ejecución	18,865,260	8,500,000	8,500,000	2,868,476	15,077,350			18,865,260	15,077,350	42.90	29.90
09096440007	Carretera Alimentadora retroceso Barrio Progreso	24	1	Ejecución	20,961,400	18,900,000	18,900,000	4,965,738	21,802,154			20,961,400	21,802,154	97.90	32.40
09096440011	Camino Tlamanchilcuilit Tamán-El Banco Xilhuaso	24	1	Ejecución	52,750,000	16,500,000	16,500,000	5,067,751	31,061,488			52,750,000	31,061,488	1.00	
09096440012	Puente La Lagartija	24	1	Ejecución	99,566,650	58,800,000	58,800,000	17,556,293	49,224,765			99,566,650	49,224,765	95.00	30.00
09096440013	PSV Parque Tangamanga I	24	1	Ejecución	83,845,705	70,000,000	70,000,000	14,490,720	14,490,720			83,845,705	14,490,720	0.10	
09096440014	Puente Interestatal Matehuala - Dr. Arroyo	24	1	Ejecución	38,883,397	20,000,000	20,000,000	7,525,196	25,342,284			38,883,397	25,342,284	100.00	17.50
09096450001	Calle 800, Tr: Ejido Revolución Mexicana-Carrizo-El Fuerte.	25	1	Preinversión	28,297,890	7,000,000	7,000,000		16,626,846			28,297,890	16,626,846	30.60	29.60
09096450002	E.C. México 15 -Batamote	25	1	Ejecución	23,476,768	7,000,000	7,000,000	1,632,462	14,741,386			23,476,768	14,741,386	34.10	33.10
09096450006	Puente - Vado: Acatitlán sobre Río Etotla.	25	1	Ejecución	15,983,068	10,000,000	10,000,000	3,535,123	3,535,123			15,983,068	3,535,123	90.90	63.60

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															Página: 40 de 62	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
09096450007	Villa Unión - Entronque Camino El Recodo	25	1	Ejecución	241,056,099	70,000,000	70,000,000	41,838,710	41,838,710			241,056,099	41,838,710	100.00	4.50	
09096450008	Camino: E.C. Internacional México 15-Las Tapias. Tramo: El Tule-Las Tapias	25	1	Preinversión	50,307,360	15,000,000						50,307,360		1.00		
09096450009	E.C. (El Fuerte Choix) El Babu - Baymena.	25	1	Preinversión	138,345,240							138,345,240				
09096450010	TEPIC-MAZATLÁN, Tramo: Entr. Tecuaililla-Entr. Escuinapa	25	1	Ejecución	157,210,396	85,000,000	85,000,000	26,772,163	57,761,361			157,210,396	57,761,361	100.00	33.60	
09096450011	El Ranchito - Costa Rica.	25	1	Ejecución	89,085,950	14,000,000	31,710	31,710	8,243,311			89,085,950	8,243,311	1.00		
09096450012	Camino: E.C. Internacional México 15-Estación Abuya-Maxipista	25	1	Ejecución	32,364,402	15,000,000	15,000,000	1,159,722	1,159,722			32,364,402	1,159,722	1.00		
09096450013	Camino: E.C. Internacional México 15 La Palma- Monte Verde.	25	1	Ejecución	59,373,165	14,000,000	29,000,000	2,820,329	2,820,329			59,373,165	2,820,329	26.40	1.40	
09096450014	Calle 19, Tramo: E.C. Int. México 15- E. Calle 100	25	1	Preinversión	13,415,296							13,415,296				
09096450015	Calle 9, Tramo: E.C. Int. México 15- E. Calle 100	25	1	Ejecución	14,295,675	10,000,000	10,000,000	1,233,113	1,233,113			14,295,675	1,233,113	65.00	3.30	
09096450018	Choix - Límite de Estados Sinaloa/Chihuahua	25	1	Ejecución	156,162,430	40,000,000	40,000,000	3,994,511	3,994,511			156,162,430	3,994,511	1.00		
09096450019	Calle 23, Tramo: E.C. Int. México 15 - E. Calle 300	25	1	Preinversión	27,669,048							27,669,048				
09096450020	Mojolo-San Rafael.	25	1	Preinversión	53,440,000							53,440,000				
09096450021	Concordia Cacalotán, Tramo: Mesillas - Cacalotán	25	1	Preinversión	148,000,000							148,000,000				
09096460003	Carreteras: Costera de Sonra Tramo: Villa Guadalupe - El Deseμβoque	26	1	Preinversión	115,287,700							115,287,700				
09096470001	E.Zapata-Tenosique, Tr: E. Zapata E.C. (Sitio Arqueológico de Pomona)	27	1	Ejecución	17,817,190	7,000,000	7,000,000	2,081,981	54,670,439			17,817,190	54,670,439	32.70	14.70	
09096470002	Entronque Tabascoob	27	1	Ejecución	163,316,660	160,000,000	160,000,000	68,970,280	68,970,280			163,316,660	68,970,280	100.00	16.70	
09096470003	Acachapan y Colmena	27	1	Ejecución	125,768,401	19,000,000	19,000,000	3,613,892	25,645,711			125,768,401	25,645,711	12.60	11.60	
09096470004	Jalapa-Lomas Alegres-Castañal	27	1	Ejecución	52,403,500	15,000,000	15,000,000	4,708,012	4,708,012			52,403,500	4,708,012	30.00	3.00	
09096470005	Puente Tonalá	27	5	Ejecución	186,653,000	135,000,000	135,000,000	38,281,816	104,827,996			186,653,000	104,827,996	62.30	12.30	
09096480001	Acceso Carretera Nacional (Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, tramo del km 207+800 al km 217+800)	28	1	Ejecución	209,614,000	100,000,000	100,000,000	23,424,699	23,424,699			209,614,000	23,424,699	40.00		
09096480002	Libramiento Mex II	28	1	Ejecución	155,036,908	150,000,000	150,000,000	24,727,632	24,727,632			155,036,908	24,727,632	100.00		
09096480003	Altamira-Nuevo Progreso	28	1	Ejecución	838,456,000	360,000,000	360,000,000	26,186,167	26,186,167			838,456,000	26,186,167	72.80	0.80	
09096480005	Potrero Nuevo - Rancho El Mezquitil.	28	1	Ejecución	291,677,881	50,000,000	50,000,000	49,999	49,999			291,677,881	49,999	1.00		
09096480006	Valadeces Lucio Blanco	28	1	Ejecución	20,961,400	14,000,000	14,000,000	3,943,315	3,943,315			20,961,400	3,943,315	25.50	4.50	
09096490003	Buenavista - Tezoyo	29	1	Ejecución	20,961,400	20,000,000	20,000,000	1,458,285	1,458,285			20,961,400	1,458,285	88.30	16.70	
09096490005	Camino: Yahuitlalpan	29	1	Preinversión	8,700,000				7,806,667			8,700,000	7,806,667			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096490008	Tetla - E.C. (Chautzingo - La Joya)	29	1	Preinversión	2,200,947	12,000,000	12,000,000		1,929,921			2,200,947	1,929,921	1.00	
09096490009	Buenavista-Tepeyahualco-Lagunillas	29	1	Ejecución	26,096,943	20,000,000	20,000,000	2,072,126	2,072,126			26,096,943	2,072,126	58.90	8.20
09096490011	Tlaltepango, San Pablo del Monte	29	1	Preinversión	7,550,000							7,550,000			
09096490012	Bld. Km. 0+000 2+650 Entr. Chautzingo La Joya.	29	1	Preinversión	10,931,370							10,931,370			
09096490013	Libramiento Hospital Zona Industrial	29	1	Ejecución	8,384,560				7,716,738			8,384,560	7,716,738		
09096490014	Texcoco-Calpulalpan, Tramo: Km 42+000 al 50+000	29	1	Preinversión	241,056,100	50,000,000						241,056,100		31.30	
09096490015	Círculo Terrenate. Incluye ramal La Caldera (Pue) Pilancón (Tlax)	29	1	Ejecución	78,186,022	19,200,000	19,200,000	6,750	6,750			78,186,022	6,750	1.00	
09096490017	Tlacomulco - El Alto.	29	1	Ejecución	5,659,578	5,000,000	5,000,000	346,937	346,937			5,659,578	346,937	65.00	
09096490018	Tizatlán - E.C. San Matías - Tlacotalpan.	29	1	Ejecución	11,340,117	10,000,000	10,000,000	479,174	479,174			11,340,117	479,174	1.00	
09096490020	PUEBLA-BELEM, Tramo: Paso a Desnivel Colonia El Alto.	29	1	Ejecución	119,479,980		100,000,000	29,997,683	29,997,683			119,479,980	29,997,683	0.10	
09096500001	Pedregal-El Triunfo-Tepatlaxco	30	1	Ejecución	19,913,330				4,189,766			19,913,330	4,189,766	28.00	28.00
09096500002	E.C. Buena Vista-Tuxtepec-Las Peñitas-Las Limas.	30	1	Preinversión	19,913,330							19,913,330			
09096500004	Paso del Macho - Unidad Habitacional Salvador	30	1	Preinversión	6,288,420							6,288,420			
09096500005	Matatenatito-La Quebrada-Bajo Grande, del km 0+000-2+920	30	1	Ejecución	12,576,840				6,272,382			12,576,840	6,272,382	26.80	26.80
09096500006	El Lencero-Nuevo Lencero-El Chico	30	1	Ejecución	12,576,840				11,387,486			12,576,840	11,387,486	21.70	21.70
09096500007	Alta Luz Del Castillo-Tenejapa-Progreso.	30	1	Preinversión	19,336,892							19,336,892			
09096500008	E.C. (Córdoba Yanga) Oasis Miguel Alemán Paso del Macho	30	1	Preinversión	92,230,160							92,230,160			
09096500009	La Tranca - Potrerillo	30	1	Preinversión	42,446,835							42,446,835			
09096500010	Eytepequez Platanozapan - San Isidro	30	1	Ejecución	37,730,520				7,670,236			37,730,520	7,670,236	25.30	25.30
09096500011	El Diamante-E.C. (Ursulo Galván-Arroyo Grande)	30	1	Ejecución	41,398,765	20,000,000	20,000,000	5,917,328	24,840,624			41,398,765	24,840,624	74.80	23.90
09096500012	Agua Dulce-Tonalá.	30	1	Preinversión	45,067,010							45,067,010			
09096500013	La Palma-Alta Luz del Castillo-Buena Vista.	30	1	Ejecución	34,586,310				6,173,107			34,586,310	6,173,107	27.50	27.50
09096500014	Miguel Alemán-E.C. (Cuittláhuac-Yanga).	30	1	Preinversión	46,115,080							46,115,080			
09096500015	Puente Elevado en la Comunidad de Cuetzala-Tlatetela	30	1	Preinversión	18,790,000				5,856,410			18,790,000	5,856,410		
09096500016	Rancho Nuevo-Pozorrón, del Km 0+335-2+042.54-Omealca	30	1	Ejecución	8,384,560				5,309,836			8,384,560	5,309,836	21.00	21.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096500017	Nería-Tomatlán	30	1	Ejecución	15,092,208				6,710,708			15,092,208	6,710,708	20.40	20.40
09096500018	Puente Carrizal, Chiflón.	30	1	Preinversión	5,240,350							5,240,350			
09096500019	E.C. (Atzizintla - Loma Grande) Texmola	30	1	Preinversión	8,803,788							8,803,788			
09096500020	Tecamaca - Acayotla - Calería	30	1	Ejecución	15,197,015				3,579,015			15,197,015	3,579,015	25.30	25.30
09096500021	Yecuatlá - Leona Vicario E.C. (Misantla - Chiconquiaco)	30	1	Preinversión	13,834,524							13,834,524			
09096500023	Escuela Tototzinapa Nuevo Vaquería	30	1	Ejecución	60,788,060				10,645,969			60,788,060	10,645,969	20.10	20.10
09096500024	Paso del Toro-Boca del Río	30	1	Ejecución	314,421,105	50,000,000	120,000,000	11,474,790	90,650,054			314,421,105	90,650,054	14.00	1.00
09096500025	Caminos del Roble-1ro. de Mayo, Tierra Blanca	30	1	Ejecución	115,287,700				13,574,416			115,287,700	13,574,416	15.00	15.00
09096500026	Chacomulco - La Palma - Chinameca	30	1	Ejecución	33,014,205				16,932,892			33,014,205	16,932,892		
09096500027	Tepatlaxco-Ixhuatlán del Café	30	1	Preinversión	78,605,250				20,530,405			78,605,250	20,530,405		
09096500028	Lázaro Cárdenas Congregación de Nopaltepec y San Antonio Texas, Cosamaloapan	30	1	Preinversión	28,821,925				8,895,740			28,821,925	8,895,740		
09096500029	Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo	30	1	Preinversión	71,792,795				7,858,685			71,792,795	7,858,685		
09096500030	E.C. (Totutla Tlatetela)-Poxtla.	30	1	Preinversión	57,643,850							57,643,850			
09096500031	Calcahualco-Xamatitpac	30	1	Ejecución	26,201,750				5,395,186			26,201,750	5,395,186	25.70	25.70
09096500032	Santa María Tatetla-Jocomulco.	30	1	Ejecución	85,941,740				3,823,631			85,941,740	3,823,631		
09096500033	Las Compras-Ixhuatlán del Café	30	1	Preinversión	31,442,100				3,970,147			31,442,100	3,970,147		
09096500034	E.C. (Cotaxtla- Soledad de Doblado) - Sombrerete Mata Vainilla (El Organo).	30	1	Ejecución	71,268,760				5,592,623			71,268,760	5,592,623	21.00	21.00
09096500035	Rancho Nuevo - Ojo de Agua	30	1	Preinversión	20,961,400							20,961,400			
09096500036	Puente Xuchiles - Ejido la Laja - E.C. (Omealca - Yanga)	30	1	Preinversión	20,960,000	10,000,000	10,000,000					20,960,000		1.00	
09096500040	Matatenatito - La Balsa	30	1	Ejecución	20,437,365				5,847,936			20,437,365	5,847,936	27.90	27.90
09096500041	Puente Vehicular sobre carretera a San José Chipila-Puente Nacional	30	7	Preinversión	47,163,150							47,163,150			
09096500043	Col. Manuel González - Zentla	30	1	Ejecución	38,883,397	10,000,000	10,000,000	4,250,772	18,179,989			38,883,397	18,179,989	28.30	4.30
09096500045	El Estribillo - Belisario Domínguez - Caminos que comunican a la Brecha Huasteca.	30	1	Ejecución	62,884,200				776,410			62,884,200	776,410		
09096500046	Ozuluama de Mascareñas - Tanceme	30	1	Preinversión	27,564,241				503,670			27,564,241	503,670		
09096500048	El Estribillo El Tigre E.C. (Brecha Huasteca)	30	1	Preinversión	77,033,145							77,033,145			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09096500049	E.C. Federal 145 (Ver.) San Juan Del Rio (Oax.), Tramo: E.C. Federal 145 Km 75+400.	30	1	Preinversión	157,210,500				789,708			157,210,500	789,708		
09096500050	Tercera Manzana - Pueblo Viejo - La Pezma, Ramal a Demantza.	30	1	Preinversión	103,758,930							103,758,930			
09096500051	Libramiento de Coatepec	30	1	Preinversión	438,093,260	50,000,000	50,000,000					438,093,260		46.50	
09096510001	Espita-Santa María	31	1	Ejecución	39,302,625	25,000,000	25,000,000	8,335,359	26,793,943			39,302,625	26,793,943	60.30	35.20
09096510002	La Sierra-Kantunilkin, Tr: Luis Rosado Vega Lim. Yuc./QRoo.	31	1	Ejecución	90,134,020	30,000,000	30,000,000	11,254,169	22,869,929			90,134,020	22,869,929	63.40	29.30
09096510003	Colonia Yucatán-Santa Clara Nuevo Tesoco	31	1	Ejecución	56,595,780	31,900,002	31,900,002	9,419,452	28,129,066			56,595,780	28,129,066	56.70	33.60
09096510004	Colotmul-Tahcabo	31	1	Ejecución	23,057,540	40,000,000	17,707,524	13,776,212	24,078,344			23,057,540	24,078,344	99.00	62.60
09096510006	Mérida-Puerto Juárez, Tr: Valladolid-Chemax	31	1	Ejecución	209,887,441	110,000,000	110,000,000	37,744,846	37,744,846			209,887,441	37,744,846	72.10	7.60
09096510008	Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetiz.	31	1	Ejecución	164,136,880	65,000,000	67,600,000	41,298,466	41,298,466			164,136,880	41,298,466	43.50	3.50
09096510009	Chikindzonot - Ekpedz - Xtobil.	31	1	Ejecución	111,270,000	68,500,000	68,500,000	21,742,544	42,242,779			111,270,000	42,242,779	4.00	3.00
09096510010	Yucalpetén-Chuburná Puerto	31	1	Preinversión	91,600,000		22,292,475		26,047,595			91,600,000	26,047,595	1.00	
09096520001	Las Esperanzas-Col. Fco. García Salinas	32	1	Preinversión	22,009,470	13,000,000	13,000,000		4,759,683			22,009,470	4,759,683	85.90	75.10
09096520002	José María Pino Suárez-Lindero-El Mezquital	32	1	Ejecución	19,598,909				9,098,192			19,598,909	9,098,192	42.20	42.20
09096520003	Palмира-Estación Central Fresnillo-Bañor	32	1	Ejecución	7,022,069				3,941,339			7,022,069	3,941,339	46.40	46.40
09096520005	Pozo Hondo a la Carretera Villa de Cos	32	1	Ejecución	15,197,015				7,265,620			15,197,015	7,265,620	39.30	39.30
09096520006	Milpillas de la Sierra E.C. (C.F. No. 49- Cañitas de Felipe Pescador).	32	1	Ejecución	14,882,594				6,527,294			14,882,594	6,527,294	14.70	14.70
09096520007	Santa Anita - E.C. (Chichimequillas - Fresnillo)	32	1	Ejecución	6,602,841				2,860,503			6,602,841	2,860,503	13.20	13.20
09096520008	Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Malpaso	32	1	Ejecución	503,283,214	60,000,000	60,000,000	17,960,064	17,960,064			503,283,214	17,960,064	28.20	3.10
09096520009	Luis Moya-Luis Echeverría (Sombbrero)	32	1	Ejecución	51,669,851	49,600,000	49,600,000	4,333,756	23,558,113			51,669,851	23,558,113	36.90	23.20
09096520011	E.C. Perales - La Purísima - El Tepetate	32	1	Preinversión	15,197,015							15,197,015			
09096520012	Perales - La Purísima	32	1	Ejecución	20,751,786	14,000,000	14,000,000	1,969,215	1,969,215			20,751,786	1,969,215	13.20	1.20
09096520013	Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	32	1	Ejecución	555,932,697	200,000,000	212,500,000	44,891,737	70,641,926			555,932,697	70,641,926	89.00	7.10
09096520014	ENTR. RIVIER-SAN MARCOS, Tramo: Limite de Estados Ags./Zac.-Loreto	32	1	Ejecución	78,605,250	20,000,000	22,000,000	5,564,342	5,564,342			78,605,250	5,564,342	21.10	1.30
09097000001	Programa de Modernización de Mobiliario de la Oficialía Mayor de la SCT	09	6	Preinversión	322,000	396,822	396,823					322,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09097100001	Modernización Administrativa de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.	09	6	Preinversión	600,000	406,000	406,000					600,000		100.00	
09097130003	Programa de Modernización del Parque Vehicular de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones 2010.	09	6	Preinversión	280,000	100,320	100,320					280,000		100.00	
10092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS	35	7	Preinversión	1,738,169,679		210,000,000					1,738,169,679		100.00	
10092120001	Estadística vial de la infraestructura carretera nacional 2010	09	11	Preinversión	25,000,000		28,000,000					25,000,000		100.00	
10093100001	MODERNIZACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 2010	09	6	Preinversión	6,642,700		6,642,700					6,642,700		1.00	
10093110001	PASO SUPERIOR VEHICULAR EN EL LIBRAMIENTO EMPALME-COMONFORT KM. B-315+396.88, EN COMONFORT, GTO.	11	1	Preinversión	50,000,000					102,403,500		152,403,500			
10093110002	Distribuidor Vial en el periférico Lombardo Toledano, en el marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2010.	08	1	Preinversión	140,000,000							140,000,000			
10093110003	Paso deprimido vehicular M.L. Barragán y Servicio Postal, en Monterrey, Nuevo León, en el marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2010.	19	1	Preinversión	170,273,000							170,273,000			
10093110004	Paso a desnivel en Av. Ruiz Cortínez y Vía a Tampico en el km M-513+062.6, Guadalupe, Nuevo León, en el marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2010.	19	1	Preinversión	120,000,000							120,000,000			
10095110001	Programa de adquisiciones para el Sistema de Protección Marítima Portuaria	35	6	Preinversión	10,200,000		6,640,750					10,200,000		100.00	
10096220001	Cruce Internacional El Chaparral	02	1	Preinversión	233,500,000					350,000,000		583,500,000			
10096250001	Acceso al Ejido Piedra Blanca.	05	1	Preinversión	7,083,374	5,900,002	5,900,002					7,083,374		1.00	
10096250002	Camino La Ventura - Tanque del Cerro	05	1	Preinversión	17,374,842	12,200,000	12,200,000					17,374,842		1.00	
10096250003	Camino La Ventura - Límites del Estado con Zacatecas	05	1	Preinversión	15,120,000	14,400,000	14,400,000					15,120,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096250004	Mayrán - San Nicolás.	05	1	Preinversión	18,410,000	11,800,000						18,410,000			
10096250005	Libertad - Guadalupe Victoria	05	1	Preinversión	7,200,000	5,500,002	5,500,002					7,200,000		1.00	
10096250006	Ejido Solis - Ejido Granada.	05	1	Preinversión	11,400,000	9,000,000						11,400,000			
10096250007	Camino a Ejido Hedionda Grande	05	1	Preinversión	60,950,000	25,000,000	25,000,000					60,950,000		1.00	
10096250008	Antiguo General Cepeda-Palma Gorda.	05	1	Preinversión	81,560,000	20,000,000	20,000,000					81,560,000		1.00	
10096250009	Ejido Vieja Palestina.	05	1	Preinversión	22,750,000	14,500,002	14,500,002					22,750,000		1.00	
10096250010	Aura - Pirineos.	05	1	Preinversión	42,380,000	20,000,000	20,000,000					42,380,000		1.00	
10096250011	E. C. Zacatecas - Saltillo 5a. Etapa	05	1	Preinversión	30,520,000	25,000,000	25,000,000					30,520,000		1.00	
10096250012	E.C. Libramiento Carlos Salinas - Fresnillo - Pozuelos de Arriba Segunda Etapa.	05	1	Preinversión	24,170,000	23,600,000						24,170,000			
10096250013	Carretera Vizcaya - Tacubaya	05	1	Preinversión	41,500,000	20,000,000	20,000,000					41,500,000		1.00	
10096250014	Viesca - Parras	05	1	Preinversión	146,000,000	20,000,000	20,000,000					146,000,000		1.00	
10096260001	Libramiento Norponiente de Colima	06	1	Preinversión	200,000,000	60,000,000	60,000,000					200,000,000		100.00	
10096260002	Asmoles-Los Ortices	06	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
10096270001	E. C. F. México No. 190- San Antonio Tzalaní	07	1	Preinversión	4,200,000	4,200,000	4,200,000					4,200,000		1.00	
10096270002	E.C.F. México No 190 Ranchería Jatón Chacaljemel.	07	1	Preinversión	13,000,000	4,000,000	4,000,000					13,000,000		1.00	
10096270003	E.C.F. México No 190 - Ranchería San Antonio Copalar.	07	1	Preinversión	12,200,000	10,000,000	10,000,000					12,200,000		1.00	
10096270004	E.C.E. Chiapas 101 - Ranchería Tierra Blanca.	07	1	Preinversión	9,700,000	4,300,000	4,300,000					9,700,000		1.00	
10096270005	Nachig - Zinacatán	07	1	Preinversión	26,500,000	17,500,000	17,500,000					26,500,000		1.00	
10096270006	El Porvenir Samuel León Brindis.	07	1	Preinversión	38,100,000	16,000,000	16,000,000					38,100,000		1.00	
10096300001	Puente: La Hierbabuena	10	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
10096300002	Independencia-Libertad Tuitan	10	1	Preinversión	31,500,000	10,000,000	10,000,000					31,500,000		1.00	
10096320001	Las Ánimas - Huamuchapa	12	1	Ejecución	13,000,000	10,000,000	10,000,000	5,300	5,300			13,000,000	5,300	1.00	
10096320002	E.C. (Altamirano Tlalchapa) Placeritos	12	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		1.00	
10096320003	E.C.(Tierra Colorada-Cruz Grande)- Colotepec	12	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000						10,000,000			
10096320004	Tierra Colorada Potrero Oriental.	12	1	Ejecución	15,000,000	15,000,000	15,000,000	12,435	12,435			15,000,000	12,435	1.00	
10096320005	Tlalixtaquilla-Santa Cruz	12	1	Preinversión	56,000,000	8,000,000	8,000,000					56,000,000		1.00	
10096320006	El Coquillo-San Agustín Cuilutla.	12	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		1.00	
10096320007	Mixteca Gro. - Mixteca Oax. (Calihuala-Alcozauca) Tr. La Luz de Juárez	12	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096320008	Ampliación de la Carretera Federal Cuernavaca-Chilpancingo, Tramo: Taxco - Iguala del Km. 114+700 al Km. 118+400.	12	1	Preinversión	65,030,000	50,000,000	50,000,000					65,030,000		100.00	
10096330001	Boulevard Las Torres.	13	1	Preinversión	14,000,000	7,000,000	7,000,000					14,000,000		1.00	
10096330002	Huaxto-Actopan	13	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
10096330003	Puente Vehicular: Las Adjuntas, Nicolás Flores.	13	1	Preinversión	8,500,000	8,500,000	8,500,000					8,500,000		1.00	
10096330004	Puente Vehicular Barrio Sur, Atotonilco el Grande.	13	1	Preinversión	6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000		1.00	
10096330005	C.E. Ixtlahuaco-Calnali	13	1	Preinversión	120,000,000	15,000,000	15,000,000					120,000,000		1.00	
10096330006	C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto-Caltimacan.	13	1	Preinversión	133,600,000	10,000,000	10,000,000					133,600,000		1.00	
10096330007	Colonia Benito Juárez-San José Capulines	13	1	Preinversión	33,000,000	5,800,000	5,800,000					33,000,000		1.00	
10096330008	E.C. (San Bartolo-San Miguel)-Pie del Cerro.	13	1	Preinversión	96,500,000	5,000,000	5,000,000					96,500,000		1.00	
10096330009	Tenango de Doria -San Bartolo Tutotepec.	13	1	Preinversión	115,000,000	25,000,000	25,000,000					115,000,000		1.00	
10096330010	Reconstrucción Pachuca-Tulancingo-Los Romeros	13	1	Preinversión	35,000,000	7,400,000	7,400,000					35,000,000		1.00	
10096330011	Singuilucan - Santa Ana Chichicauautla	13	1	Preinversión	96,000,000							96,000,000			
10096340001	Tultitán - Unión de Guadalupe.	14	1	Preinversión	54,000,000							54,000,000			
10096340002	Etzatlán-Santa Rosalía	14	1	Preinversión	18,270,000	14,000,000	14,000,000					18,270,000		1.00	
10096340003	El Amarillo-La Vega	14	1	Preinversión	18,000,000	8,100,000	8,100,000					18,000,000		1.00	
10096340004	La Estancita-Providencia-E.C.(El Refugio-San Marcos)	14	1	Preinversión	18,000,000	18,000,000	18,000,000					18,000,000		1.00	
10096340005	Puerto Vallarta-El Tuito, tramo: Boca de Tomatlán-El Tuito.	14	1	Preinversión	435,000,000	200,000,000	100,000,000					435,000,000		100.00	
10096340006	El Tuito Llano grande - Tehuamixtle.	14	1	Preinversión	135,000,000	16,000,000	16,000,000					135,000,000		1.00	
10096340007	Villa Guerrero - Atzqueltan	14	1	Preinversión	96,000,000	20,000,000	20,000,000					96,000,000		1.00	
10096350001	San Juan El Temporal-Ramal a San Bartolo	15	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		1.00	
10096360001	Churintzio-El Guayabo	16	1	Preinversión	9,000,000	4,000,000	4,000,000					9,000,000		1.00	
10096360002	Susupuato Copandaro.	16	1	Preinversión	46,500,000							46,500,000			
10096360003	C.B.T.A 89-Terrenate-El Sabino	16	1	Preinversión	25,500,000	6,000,000	6,000,000					25,500,000		1.00	
10096360004	Huipana - Las Cañas.	16	1	Preinversión	11,000,000							11,000,000			
10096360005	El Pilar - Las Jicamas	16	1	Preinversión	10,000,000							10,000,000			
10096360006	Distribuidor Vial Salida Quiroga	16	1	Preinversión	180,000,000	100,000,000	100,000,000					180,000,000		1.00	
10096360007	Chilchota-Huecato	16	1	Preinversión	36,000,000	3,500,000	3,500,000					36,000,000		1.00	
10096380001	El Macho-Los Murillo	18	1	Preinversión	18,000,000	7,100,000	7,100,000					18,000,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096390001	Puente Vehicular s/Arroyo Topo Chico y Av. Arturo B. de la Garza	19	1	Preinversión	30,000,000	30,000,000	30,000,000					30,000,000		1.00	
10096390002	Puente Vehicular s/Arroyo Topo Chico y Montes Berneses	19	1	Preinversión	40,000,000	40,000,000	40,000,000					40,000,000		1.00	
10096400001	San Mateo Nejapan Tlaxiataquilla, Tr: (Lim. De Edos con Guerrero).	20	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
10096400002	San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo).	20	1	Preinversión	20,000,000	10,000,000	10,000,000					20,000,000		1.00	
10096400003	Chahuites Rancho Salinas	20	1	Preinversión	52,000,000	8,000,000	8,000,000					52,000,000		1.00	
10096400004	E.C. (El Amate Cosolapa)	20	1	Preinversión	69,000,000	10,000,000	10,000,000					69,000,000		1.00	
10096400005	La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec	20	1	Preinversión	121,000,000	10,000,000	10,000,000					121,000,000		1.00	
10096400006	Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla	20	1	Preinversión	88,000,000	10,000,000	10,000,000					88,000,000		1.00	
10096400007	San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz	20	1	Preinversión	96,000,000	10,000,000	10,000,000					96,000,000		1.00	
10096400008	San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui	20	1	Preinversión	149,000,000	10,000,000	10,000,000					149,000,000		1.00	
10096400009	San Andrés Dinicuiti Santiago Cacaloxtepec	20	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
10096400010	E.C. La Palma de Coyul - Barra de Corralero, (Tr: La Palma de Coyul - La Noria y Minindaca)	20	1	Preinversión	60,000,000							60,000,000			
10096400011	Puente Santa Bárbara Huacapa	20	1	Preinversión	7,500,000							7,500,000			
10096400012	Álvaro Obregón - San Pedro Huilotepec	20	1	Preinversión	20,000,000	10,000,000	10,000,000					20,000,000		1.00	
10096410001	E.C. km 4.8 ( La Colorada - Acatlan ) - Aan Martin Caltenco	21	1	Preinversión	12,600,000	9,000,000	9,000,000					12,600,000		1.00	
10096410002	San Francisco de Asis - E.C. México -Oaxaca	21	1	Ejecución	20,000,000	8,000,000	8,000,000					20,000,000		1.00	
10096410003	Libres - Nuevo México	21	1	Preinversión	16,000,000	5,000,000	5,000,000					16,000,000		1.00	
10096410004	El Capulín - San José Petlalcingo - Ejido San José Tierra Colorada - Texcalapa	21	1	Preinversión	60,500,000							60,500,000			
10096410005	Teteloloya - San Lorenzo.	21	1	Preinversión	22,050,000	7,000,000	7,000,000					22,050,000		1.00	
10096410006	Tatocxac - Oyametepec, Mpio., de Ixtacamaxtitlan	21	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		1.00	
10096410007	San Cristobal los Nava - San Mateo Parra	21	1	Preinversión	12,600,000	5,000,000	5,000,000					12,600,000		1.00	
10096410008	Puente: Vehicular Zacatepec - Piedras Encimadas	21	1	Preinversión	8,000,000	6,000,000	6,000,000					8,000,000		1.00	
10096410009	La Marimba - San Pedro Almatla	21	1	Preinversión	15,750,000	9,000,000	9,000,000					15,750,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096410010	Mancuernas - Xaltipanapa	21	1	Preinversión	20,000,000	6,000,000	6,000,000					20,000,000		1.00	
10096410011	Boulevard Libramiento Tianguis, San Martín Texmelucan	21	1	Preinversión	160,000,000	40,000,000	40,000,000					160,000,000		100.00	
10096410012	E.C. Carretera Federal Puebla-Tlaxcala 119 (Vía Covadonga)	21	1	Preinversión	86,200,000	100,000,000	100,000,000					86,200,000		100.00	
10096410013	Puente Mazatepec	21	1	Preinversión	17,000,000	14,000,000	14,000,000					17,000,000		1.00	
10096410014	Xonacatlan -Guadalupe Victoria - Buena Vista de Guerrero	21	1	Ejecución	34,400,000	10,000,000	10,000,000					34,400,000		1.00	
10096410015	Modernización Acuaco Huehuetla. Tr.: Acuaco Equimita Cuetzalan primer tr. del Km. 0+000 al Km. 14+560.	21	1	Preinversión	73,000,000	58,000,000	58,000,000					73,000,000		1.00	
10096410016	Llano Verde - Rinconada	21	1	Preinversión	58,500,000	10,000,000	10,000,000					58,500,000		1.00	
10096410017	E.C. Km. 13.0 (Intermixteca) Teopantlán Huehuetlán.	21	1	Preinversión	68,000,000	10,000,000	10,000,000					68,000,000		1.00	
10096410018	Libramiento Tepeojuma-Epatlán	21	1	Preinversión	59,200,000	38,000,000	38,000,000					59,200,000		1.00	
10096420001	Santa Fé a las Vías del Ferrocarril.	22	1	Preinversión	7,500,000	7,500,000	7,500,000					7,500,000		1.00	
10096420002	Amealco-Bachilleres-La Botija.	22	1	Preinversión	18,500,000	8,800,000	8,800,000					18,500,000		1.00	
10096430001	PSV Moon Palace	23	1	Preinversión	95,100,000		80,000,000					95,100,000		100.00	
10096440001	Santa Anita - Palo de Arco - Tanchachin.	24	1	Ejecución	11,000,000	15,000,000	15,000,000	113	113			11,000,000	113	1.00	
10096440002	Antiguo a Santa María 16 de Septiembre.	24	1	Preinversión	4,620,000	4,200,000	4,180,000					4,620,000		1.00	
10096440003	Tamazunchale - Tezapotla (Tr. Mecatlán - Tamazunchale)	24	1	Preinversión	13,000,000	15,000,000	15,000,000					13,000,000		1.00	
10096440004	San Gabriel-Domingo Zapoyo	24	1	Preinversión	11,700,000							11,700,000			
10096440005	Coxcatlán Huehuetlán.	24	1	Preinversión	55,040,000							55,040,000			
10096440006	Tampaxal a Solmon	24	1	Preinversión	11,000,000	11,000,000	11,000,000					11,000,000		1.00	
10096440007	Aquismón-Tamapatz	24	1	Preinversión	9,850,000	5,000,000	5,000,000					9,850,000		1.00	
10096440008	Libramiento Villa de Reyes	24	1	Ejecución	480,000,000	50,000,000	50,000,000					480,000,000		100.00	
10096450001	Distribuidor Aeropuerto Internacional de Culiacán	25	1	Preinversión	120,000,000	50,000,000	50,000,000					120,000,000		0.10	
10096450002	La Despensa - Jitzamuri, Tramo: San Pablo - Jitzamuri.	25	1	Preinversión	76,700,000							76,700,000			
10096450003	P.S.V. Entronque El Conchi, Carretera Tepic-Mazatlán.	25	1	Preinversión	150,000,000	60,000,000	60,000,000					150,000,000		0.10	
10096450004	E.C. Internacional México 15-Los Zapotes.	25	1	Preinversión	1,200,000	2,000,000	2,000,000					1,200,000		1.00	
10096450005	E.C.F. México No. 15 Aguaje de Costilla.	25	1	Preinversión	10,200,000	8,000,000	8,000,000					10,200,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10096450006	E.C. Internacional México 15-Habalito del Tubo.	25	1	Preinversión	12,300,000	10,000,000	10,000,000					12,300,000		1.00	
10096470001	E.C. (Jalapa-Tacotalpa) Guanajuato 1ra Sección	27	1	Ejecución	8,000,000	12,000,000	12,000,000	21,695	21,695			8,000,000	21,695	1.00	
10096470002	E.C. (Zapata -Tenosique) Pocivuc	27	1	Ejecución	5,100,000	6,000,000	6,000,000	6,197	6,197			5,100,000	6,197	1.00	
10096470003	E.C. (Jalapa-Tacotalpa) Guanajuato 1ra Sección	27	1	Preinversión	8,000,000							8,000,000			
10096470004	Chable Balancán El Triunfo. Tramo: Chable - Balancán	27	1	Preinversión	60,000,000							60,000,000			
10096470005	Zapatero Jonuta. Tr. Lim. Edo. De Chiapas - Jonuta	27	1	Ejecución	17,300,000	10,000,000	10,000,000					17,300,000		1.00	
10096500001	Cuitlahuac-Arroyo Azul	30	1	Preinversión	12,000,000	9,000,000	9,000,000					12,000,000		1.00	
10096500002	Coyolillo-Omiquila	30	1	Preinversión	14,000,000	3,000,000	3,000,000					14,000,000		1.00	
10096500003	Cinco Palos-Consolapa	30	1	Preinversión	15,000,000	9,000,000	9,000,000					15,000,000		1.00	
10096500004	Aguila-Cumbres de Aguila	30	1	Preinversión	20,000,000	6,000,000	6,000,000					20,000,000		1.00	
10096500005	Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad	30	1	Preinversión	49,000,000							49,000,000			
10096520001	Monte Mariana - El Águila	32	1	Preinversión	13,600,000							13,600,000			
10096520002	Ojitos - Paradillas	32	1	Preinversión	11,600,000							11,600,000			
10096520003	E.C.F. México No. 49 Enrique Estrada - El Rayito.	32	1	Preinversión	5,080,000							5,080,000			
10096520004	E.C.F. México No 23- Contreras - Las Playas	32	1	Preinversión	11,600,000							11,600,000			
10096520005	Felix U. Gómex Puente de los	32	1	Preinversión	4,000,000							4,000,000			
10096520006	San Ignacio - San Gabriel	32	1	Preinversión	3,920,000							3,920,000			
10096520007	E.C. Plateros / Rancho Grande - Puebla del Palmar	32	1	Preinversión	3,000,000							3,000,000			
10096520008	E.C. Fresnillo / Valparaiso - San Juan de los Hornillos.	32	1	Preinversión	3,000,000							3,000,000			
10096520009	Vicente Guerrero - Carrizalillo	32	1	Preinversión	4,800,000							4,800,000			
10096520010	Colonia Hidalgo - Ramón López Velarde	32	1	Preinversión	10,230,000							10,230,000			
10096520011	Guadalupe de las Corrientes - Estación la Colorada	32	1	Preinversión	20,000,000							20,000,000			
10096520012	Villa de Cos - Charco Blanco	32	1	Preinversión	19,500,000							19,500,000			
10096520013	La Concepción-El Hinojo.	32	1	Preinversión	16,000,000	10,100,000	10,100,000					16,000,000		1.00	
10097130001	Programa de adquisición para equipo de cómputo y comunicaciones para la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para el año 2010.	14	6	Preinversión	49,800,000		49,800,000					49,800,000		100.00	
S/CVE	Aguascalientes-Pocitos-Jesús María	34	1	Preinversión	51,500,000	24,700,000	24,700,000					51,500,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 50 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Chignahuapan - Llano Verde - Paredon	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000						10,000,000			
S/CVE	Portaceli-Cruz de Navito-Culiacan	34	1	Preinversión	13,000,000	10,000,000	10,000,000					13,000,000		1.00	
S/CVE	Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr: Entronque la Pigua-Reclusorio, Entr. LaPigua	34	1	Preinversión	440,000,000	50,000,000	50,000,000					440,000,000		1.00	
S/CVE	Tangamandapio-La Cantera	34	1	Preinversión	30,000,000	6,000,000	6,000,000					30,000,000		1.00	
S/CVE	Bulevar de acceso a Guaymas	34	1	Ejecución	20,961,400				874,354			20,961,400	874,354		
S/CVE	Puente El Cabellal	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		1.00	
S/CVE	Capire de Bravo-Acuvo	34	1	Preinversión	78,000,000	6,000,000	6,000,000					78,000,000		1.00	
S/CVE	El Quinte-Chapa de Mota	34	1	Preinversión	19,319,040	25,000,000	25,000,000					19,319,040		1.00	
S/CVE	Santa Cruz de las Flores-Tala	34	1	Preinversión	20,000,000	24,500,000	24,500,000					20,000,000		1.00	
S/CVE	Aeropuerto Creel, Bacoyna	34	1	Preinversión	314,714,060	100,000,000	100,000,000					314,714,060		1.00	
S/CVE	PSV E.C. Carretera Córdoba-Veracruz	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	7,404,535					10,000,000		1.00	
S/CVE	Cancún-Isla Blanca, 1ra. Etapa	34	1	Preinversión	50,000,000	50,000,000	14,000,000					50,000,000		1.00	
S/CVE	Landa-Pacula	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000						10,000,000			
S/CVE	San Pedro Ixtlahuaca-Atzompan	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Autopista Querétaro-San Luis Potosí (laterales km 10+000 al km 20+275)	34	1	Preinversión	441,000,000	100,000,000	100,000,000					441,000,000		100.00	
S/CVE	PSV Villarrín	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		1.00	
S/CVE	E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana	34	1	Preinversión	45,000,000	45,000,000	45,000,000					45,000,000		1.00	
S/CVE	Parácuaro-Jucutacato	34	1	Ejecución	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Chapultepec-Chacámero Grande (Mpio. Tlalchapa)	34	1	Preinversión	15,000,000	9,400,000	9,400,000					15,000,000		1.00	
S/CVE	Carretera Puente Grande-El Vado	34	1	Preinversión	4,500,000	4,500,000	4,500,000					4,500,000		1.00	
S/CVE	Chiconquiaco-La Sombra	34	1	Preinversión	30,000,000	30,000,000	30,000,000					30,000,000		1.00	
S/CVE	Quetzalapa-Chichicaxtla, 3ra etapa	34	1	Preinversión	31,000,000	10,000,000	10,000,000					31,000,000		1.00	
S/CVE	Vhsa-Nacajuca-Jalpa de Méndez, Tr: Jalpa de Méndez-Vía Corta Cunduacán	34	1	Preinversión	241,056,100							241,056,100			
S/CVE	W75 Tr: Norte 13 a Norte 20	34	1	Ejecución	19,000,000	19,000,000	19,000,000					19,000,000		1.00	
S/CVE	Camino San Ciro de Acosta-La Tinaja- Corral Quemado	34	1	Ejecución	50,000,000	21,000,000	21,000,000					50,000,000		1.00	
S/CVE	Puente La Lima	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		1.00	
S/CVE	San Jose Teacalco-Guadalupe Tlaxco	34	1	Preinversión	6,200,000	6,200,000	6,200,000					6,200,000		1.00	
S/CVE	Bivd. San Agustín-Tlaxiaca	34	1	Preinversión	21,532,144	21,500,000	21,500,000					21,532,144		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Puente km 0+400 del camino Solís de Allende-Bejucal Jiménez	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		1.00	
S/CVE	Pajapan-Cerritos	34	1	Preinversión	56,000,000	9,000,000	9,000,000					56,000,000		1.00	
S/CVE	Zitlala-Tlacoztitlan	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		1.00	
S/CVE	Puerto de Frontera, construcción de escolleras y dragado, Tabasco	34	7	Preinversión	10,000,000	10,000,000	135,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Puentes Vehiculares 1 y 2 sobre Río Grande y Arrollo Las hoyas	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		1.00	
S/CVE	E.C. La Florida-Quila	34	1	Preinversión	33,000,000	15,000,000	15,000,000					33,000,000		1.00	
S/CVE	Tetela-Cuautempan	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000						10,000,000			
S/CVE	ESTUDIOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL METRO, NUEVO LEÓN	34	1	Preinversión	22,000,000	22,000,000	142,000,000					22,000,000		100.00	
S/CVE	Puente Playa Hermosa sobre el Canal del Chijol	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Puente en el Camino E.C. (Chapopote-Llano de En Medio)-Aguacate Vinazco	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Zacapuato-Camutla (Mpio. Cutzamala)	34	1	Preinversión	11,500,000	6,000,000	6,000,000					11,500,000		1.00	
S/CVE	Puente vehicular Río Rosas	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		1.00	
S/CVE	Agua de Gancho-Cerro Zongolica	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Bulevar Carretera 15 Acceso a Ixtlan del Río	34	1	Preinversión	22,000,000	15,000,000	15,000,000					22,000,000		1.00	
S/CVE	Modernización Calle 26-Bulevar Quiroga (Hermosillo)	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Villahermosa-Nacajuja-Jalpa de Méndez, Tr: Jalpa de Méndez-Via Corta Cunduacán	34	1	Ejecución	19,000,000	19,000,000	19,000,000					19,000,000		1.00	
S/CVE	Cuautepec-Cihoaopoloya	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Toluca-Morelia	34	1	Preinversión	183,449,000	50,000,000	50,000,000					183,449,000		1.00	
S/CVE	Tulipan Poblado-Carlos Rubirosa	34	1	Ejecución	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		1.00	
S/CVE	Ojo de Agua-Loma de Endare (Santa María Endare)	34	1	Preinversión	3,893,156	5,000,000	5,000,000					3,893,156		1.00	
S/CVE	Alpatlahuac-Coscomatepec	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		1.00	
S/CVE	Izucar - Barranca del Muerto ( Lmite de Estados )	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000						9,000,000			
S/CVE	Carretera Guadalupe-Saltitillo Proyecto ejecutivo de puente sobre río santiago	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		1.00	
S/CVE	Puente El Zetal	34	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		1.00	
S/CVE	Palo Amarillo-Cabecera Municipal	34	1	Preinversión	6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 52 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Atzacan-Orizaba	34	1	Preinversión	22,000,000	6,000,000	6,000,000					22,000,000		1.00	
S/CVE	Paso Superior Tamaca	34	1	Preinversión	40,000,000	40,000,000						40,000,000			
S/CVE	Nepantla-Tlalamac y Ramal a Alotepec	34	1	Preinversión	16,008,610	10,000,000	10,000,000					16,008,610		1.00	
S/CVE	Paso a desnivel en Av. De la Convención de 1914 (Primer Anillo de Circunvalación) con Av. Fundación	34	1	Preinversión	128,000,000	100,000,000	100,000,000					128,000,000		100.00	
S/CVE	Autopista (Toluca-Atzacumulco)-Santa Clara	34	1	Preinversión	11,967,810	10,000,000	10,000,000					11,967,810		1.00	
S/CVE	Circuito Chapultepec	34	1	Preinversión	107,010,485	25,100,000	25,100,000					107,010,485		1.00	
S/CVE	Ojite-San Miguel	34	1	Preinversión	66,500,000	6,000,000	6,000,000					66,500,000		1.00	
S/CVE	Las Margaritas - Acateno - Tiapacoyan (Paso Real)	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000						10,000,000			
S/CVE	Santiago Ixcuintlan - Paredones	34	1	Preinversión	27,000,000	18,000,000	18,000,000					27,000,000		1.00	
S/CVE	Camino Real Tlaxcala-Totolac	34	1	Preinversión	20,000,000	19,988,300	19,988,300					20,000,000		1.00	
S/CVE	PSV El Jorobado (Salida Fresnillo)	34	1	Ejecución	43,100,000	49,000,000	49,000,000					43,100,000		1.00	
S/CVE	Carácuaro-Cuitzilzo	34	1	Preinversión	36,000,000	6,000,000	6,000,000					36,000,000		1.00	
S/CVE	Distribuidor Vial Tepeji del Río	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		1.00	
S/CVE	México 15-Trebol (Costerita) Trm. PSV Obregon-Costerita	34	1	Preinversión	130,000,000	60,000,000	60,000,000					130,000,000		100.00	
S/CVE	Paso a Denivel Pachuca-Tulancingo, E.C. Pachuca, Real del Monte 4ta Etapa	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		1.00	
S/CVE	Puente San Lucas, ubicado en el Km 1+470 del Camino Santo Tomás de las Flores-San Lucas-La Unión	34	1	Preinversión	7,000,000	10,000,000	10,000,000					7,000,000		1.00	
S/CVE	Ejido Providencia-Ejido Toluquilla	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		1.00	
S/CVE	El Sauz-El Tzintzun	34	1	Ejecución	10,000,000	10,000,000	5,500					10,000,000		1.00	
S/CVE	Autopista Guanajuato-San Miguel de Allende	34	1	Preinversión	150,000,000	150,000,000						150,000,000			
S/CVE	Atzacan-Contla	34	1	Preinversión	49,500,000	40,000,000	40,000,000					49,500,000		1.00	
S/CVE	Cañada de Colotla - El Tepetate	34	1	Preinversión	14,400,000	7,000,000	7,000,000					14,400,000		1.00	
S/CVE	E.C. Cruz Segunda-Guadalupe Victoria	34	1	Preinversión	30,000,000	10,000,000	10,000,000					30,000,000		1.00	
S/CVE	Villa Progreso-Sombrerete	34	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		1.00	
S/CVE	Circuito Mavoro-Casa Blanca	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		1.00	
S/CVE	Cinco de Mayo-Insurgentes Socialistas	34	1	Preinversión	135,000,000	10,000,000	10,000,000					135,000,000		1.00	
S/CVE	La Ceiba-La Unión	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000						9,000,000			
S/CVE	Colotlán-El Epazote	34	1	Preinversión	60,500,000	20,000,000	20,000,000					60,500,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	La Magdalena-Benito Juárez (Brecha del Maíz)	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Distribuidor Vial de Acceso al Puerto Progreso	34	1	Preinversión	130,000,000	40,000,000	40,000,000					130,000,000		1.00	
S/CVE	Puente El Jicacal	34	1	Preinversión	31,442,100	30,000,000	30,000,000					31,442,100		1.00	
S/CVE	Quechultenango-Talapa-Pueblo Viejo	34	1	Preinversión	76,000,000	10,000,000	10,000,000					76,000,000		1.00	
S/CVE	Puente Santa Bárbara Huacapa, Mpio. De Silacayoapan	34	1	Preinversión	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		1.00	
S/CVE	Paso a Desnivel Miguel Alemán-Concordia	34	1	Preinversión	152,000,000	60,000,000	60,000,000					152,000,000		1.00	
S/CVE	La Florida-Las Pajas	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		1.00	
S/CVE	Insurgentes, Barrio de Xolalpa	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		1.00	
S/CVE	E. C. (Tecamachalco - Cañada) - Cuacnopalan - Cuesta Blanca - Santa Catarina Los Reyes y Ramal a Cuesta Blanca	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000						10,000,000			
S/CVE	Valle Yuriria-Lagunilla de Mogotes	34	1	Preinversión	12,930,000	15,000,000	15,000,000					12,930,000		1.00	
S/CVE	Puente Yucatan de las Flores (San Marcos)	34	1	Preinversión	10,100,000	10,100,000	10,100,000					10,100,000		1.00	
S/CVE	Modernización de vialidades primaria en el municipio de Chimalhuacán	34	1	Preinversión	173,913,043	200,000,000	200,000,000					173,913,043		1.00	
S/CVE	Puente Xoltepec	34	1	Preinversión	6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000		1.00	
S/CVE	San Isidro-Ocotepc	34	1	Preinversión	8,000,000	3,000,000	3,000,000					8,000,000		1.00	
S/CVE	Zapote-Higuerillas	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		1.00	
S/CVE	Camino en Sultepec	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		1.00	
S/CVE	Culiacán-Los Mochis	34	1	Preinversión	150,000,000	40,000,000	40,000,000					150,000,000		1.00	
S/CVE	Copándaro-Susupuato	34	1	Ejecución	6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000		1.00	
S/CVE	Puente de la Unidad	34	1	Preinversión	120,000,000	120,000,000	80,900,000					120,000,000		100.00	
S/CVE	Ampliación a tipo Bivar, Clouthier a Maravillas	34	1	Preinversión	22,000,000	21,200,000	21,200,000					22,000,000		1.00	
S/CVE	Corredor de Transporte Público Av. Lincoln - Ruiz Cortines (Proyecto Ejecutivo)	34	11	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		1.00	
S/CVE	Jalisco Oconahua- Jesús María Nayarit	34	1	Preinversión	90,000,000	20,000,000	20,000,000					90,000,000		1.00	
S/CVE	Ixhuatlán de Madero-Pisa Flores	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		1.00	
S/CVE	Acoculco - Tres Cabezas	34	1	Preinversión	56,700,000	19,500,000	19,500,000					56,700,000		1.00	
S/CVE	La Sidra- Dos Ríos	34	1	Preinversión	28,000,000	9,000,000	9,000,000					28,000,000		1.00	
S/CVE	Puente Aguascalientes	34	1	Preinversión	30,000,000	30,000,000	30,000,000					30,000,000		1.00	
S/CVE	Santo Domingo-Zapoyo II-Nexpa	34	1	Preinversión	48,000,000	10,000,000	10,000,000					48,000,000		1.00	
S/CVE	Naranjos-Chontla	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Zacupu-Villa Chuatu-Pomácuaro-Trinidad Regalado-Los Alvarados-Estación Curimeo	34	1	Preinversión	157,210,500							157,210,500			
S/CVE	Puente Vehicular tres culturas	34	1	Preinversión	20,000,000	15,000,000	15,000,000					20,000,000		1.00	
S/CVE	Playa Blanca-Aeropuerto Zihuatanejo	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Segundo Piso Avenida Plan de Ayala	34	1	Preinversión	159,396,552	184,900,000	184,900,000					159,396,552		1.00	
S/CVE	Entr. Carretera México 15-Ensenada, Tr: Elota-Ensenada	34	1	Preinversión	25,600,000	15,000,000	15,000,000					25,600,000		1.00	
S/CVE	Modernización carretera Entronque Ameca-Tequila.	34	1	Preinversión	120,000,000	120,000,000	80,000,000					120,000,000		0.10	
S/CVE	Camino a Ruiseñores-El Arenal	34	1	Preinversión	18,000,000	18,000,000	18,000,000					18,000,000		1.00	
S/CVE	Texistepec-San Lorenzo	34	1	Preinversión	35,700,000	10,000,000	10,000,000					35,700,000		1.00	
S/CVE	San Simón-Rancho Viejo	34	1	Preinversión	9,500,000	9,500,000	9,500,000					9,500,000		1.00	
S/CVE	Tlaxcala-Zacatelco	34	1	Preinversión	50,000,000	50,000,000	50,000,000					50,000,000		1.00	
S/CVE	Placeres del Oro-Comunidad de San Rafael (Mpio. Zirandaro)	34	1	Preinversión	35,000,000	12,000,000	1,426,504					35,000,000		1.00	
S/CVE	Tierra Colorada-La Garrapata	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		1.00	
S/CVE	Construcción de la carretera Rosamorada-San Juan	34	1	Preinversión	42,700,000	14,900,000	14,900,000					42,700,000		1.00	
S/CVE	Tempoal-Pochuco-Corozal	34	1	Preinversión	81,000,000	9,000,000	9,000,000					81,000,000		1.00	
S/CVE	Cd. Valles-Tampico, Tr: Tamuin-Lim. Edos. S.L.P	34	1	Preinversión	40,000,000	40,000,000						40,000,000		1.00	
S/CVE	Tlapa, Gro.-Huaquapan de León, Oax. Tr. (lim. Gro/Oax-La Luz de Juárez)	34	1	Preinversión	15,000,000	10,000,000	10,000,000					15,000,000		1.00	
S/CVE	Crucero San Miguel-Cuyutlán-Crucero Cajitlan, Tlajomulco	34	1	Preinversión	45,000,000	18,000,000	18,000,000					45,000,000		1.00	
S/CVE	Tultitlán-Unión de Guadalupe	34	1	Preinversión	26,000,000	26,000,000	26,000,000					26,000,000		1.00	
S/CVE	Rancho Nuevo-El Centenario	34	1	Preinversión	47,600,000	10,000,000	10,000,000					47,600,000		1.00	
S/CVE	Consolidación y mejoramiento de vialidades rurales en Apizaco	34	1	Preinversión	35,200,000	35,200,000	2,200,000					35,200,000		1.00	
S/CVE	Camino Velasco Suárez-Paso Hondo, Tr: Km 0+000-9+256.10, Mpio. Tzimol	34	1	Preinversión	38,700,000	15,000,000	15,000,000					38,700,000		1.00	
S/CVE	Santa María Texcapilla-Pueblo de Venta de Morelos	34	1	Preinversión	26,310,000	50,000,000	50,000,000					26,310,000		1.00	
S/CVE	Lazaro Cardenas-San Jose	34	1	Preinversión	6,100,000	6,100,002	6,100,002					6,100,000		1.00	
S/CVE	Libramiento Arco Norte de Colima	34	1	Preinversión	52,000,000	60,000,000	60,000,000					52,000,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 55 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	El Arco Cachi-Emiliano Zapata-San Ignacio El Pedregal	34	1	Preinversión	17,250,000	10,000,000	10,000,000					17,250,000		1.00	
S/CVE	Puente Zapoapan	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	E.C. (Escárcega-Champotón)-E.C. (Díaz Ordaz-Sabancuy)	34	1	Preinversión	30,300,000	23,300,000	23,300,000					30,300,000		1.00	
S/CVE	Aguacatillo-Caniotas	34	1	Preinversión	41,922,800							41,922,800			
S/CVE	Cuapiaxtla-Col. Manuel Ávila Camacho y Col. Loma Bonita	34	1	Preinversión	9,400,000	6,300,002	6,300,002					9,400,000		1.00	
S/CVE	Pavimentación de la calle Francisco I. Madero en la Comunidad de Patambam	34	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000						8,000,000			
S/CVE	Paso a desnivel en Av. De la Convención de 1914 (Primer Anillo de Circunvalación) con Av. Héroe de Nacozari	34	1	Preinversión	122,000,000	100,000,000	100,000,000					122,000,000		100.00	
S/CVE	Pénjamo-El Terrero	34	1	Preinversión	141,500,000	10,000,000	10,000,000					141,500,000		1.00	
S/CVE	Rosa Morada-E.C. (Toluca-Amanalco de Becerra)	34	1	Preinversión	13,700,000	13,700,000	13,700,000					13,700,000		1.00	
S/CVE	Entronque Av. Corregidora y Bulevar Bernardo Quintana	34	1	Preinversión	220,000,000	50,000,000	50,000,000					220,000,000		1.00	
S/CVE	Aguascalientes-Los Pocitos-Jesús María	34	1	Preinversión	73,364,900							73,364,900			
S/CVE	Tepeyac - La Pedrera	34	1	Preinversión	14,620,000	8,000,000	8,000,000					14,620,000		1.00	
S/CVE	Francisco Javier Mina-Allende Bajo 1ra	34	1	Ejecución	19,000,000	19,000,000	19,000,000					19,000,000		1.00	
S/CVE	Periban - Tancitaro	34	1	Preinversión	31,300,000	15,000,000	15,000,000					31,300,000		1.00	
S/CVE	Tepic-Mazatlán, Tr: PSV, Entr. Entrada Norte Mazatlán	34	1	Preinversión	150,000,000	60,000,000	60,000,000					150,000,000		1.00	
S/CVE	Ahuateno-Tecomate-San Fernando	34	1	Preinversión	20,500,000	15,000,000	15,000,000					20,500,000		1.00	
S/CVE	CONSTRUCCIÓN DE DISPERSOR EN SANCHEZ MAGALLANES, TABASCO	34	1	Preinversión	30,000,000	30,000,000	14,500,000					30,000,000		1.00	
S/CVE	Sant Cruz Mixtepec-San Bernardo Mixtepec	34	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		1.00	
S/CVE	Entronque Mezquital Dolores Hidalgo al Libramiento Sur	34	1	Preinversión	66,000,000	30,000,000	30,000,000					66,000,000		1.00	
S/CVE	Coetzala-Coetzapotitla	34	1	Preinversión	37,000,000	9,000,000	9,000,000					37,000,000		1.00	
S/CVE	Distribuidor Vial Dos Caminos	34	1	Preinversión	100,000,000	100,000,000	100,000,000					100,000,000		1.00	
S/CVE	Camino a Palankan	34	1	Ejecución	12,000,000	12,000,000	12,000,000					12,000,000		1.00	
S/CVE	Puente vehicular T Cruz 2da. Etapa	34	1	Preinversión	24,500,000	24,500,000	24,500,000					24,500,000		1.00	
S/CVE	Puente Vehicular Blvd. Magnocentro-Vía Magna (Krispy Kreme)	34	1	Preinversión	57,000,000	100,000,000	100,000,000					57,000,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 56 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Carretera Libre (Toluca-Atzacmulco)-Barrio El Ruso	34	1	Preinversión	8,620,000	10,000,000	10,000,000					8,620,000		1.00	
S/CVE	Libramiento Tlapa	34	1	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000					25,000,000		1.00	
S/CVE	E.C. (Tortugas-Túnel de Potrerillos)-Bocatúnel	34	1	Preinversión	14,000,000	14,000,000	14,000,000					14,000,000		1.00	
S/CVE	Camino a la Colonia Domingo Arenas (Maguallitos)	34	1	Preinversión	12,000,000	12,000,000	2,000,000					12,000,000		1.00	
S/CVE	Cuitlahuac-Mesa Chica-Rancho Viejo	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Boulevard Costera del Golfo	34	1	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000					25,000,000		1.00	
S/CVE	San Lucas del Maíz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Tamazulapan-Tepelmeme	34	1	Ejecución	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Temascalcingo-Ex Hacienda Solís	34	1	Preinversión	47,500,000	49,000,000	49,000,000					47,500,000		1.00	
S/CVE	Carretera Romita-Puerto Interior Fed. 45	34	1	Preinversión	110,000,000	110,000,000	110,000,000					110,000,000		100.00	
S/CVE	Puente Zinacamitlán	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		1.00	
S/CVE	La Despensa-Jitzamuri: Tr. San Pablo-El Jitzamuri	34	1	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000					25,000,000		1.00	
S/CVE	Bulevard Miguel Alemán de Gómez Palacio	34	1	Ejecución	50,000,000	50,000,000	50,000,000					50,000,000		100.00	
S/CVE	Libramiento carretero de Cabecera Municipal, Encarnación de Díaz	34	1	Preinversión	31,000,000	31,000,000	31,000,000					31,000,000		1.00	
S/CVE	Actopan-Cerro Gordo-Vista Hermosa	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Cruz Grande-Boca del río (Zona Delta)	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		1.00	
S/CVE	Salida Carretera Gómez Palacio - Málaga	34	1	Preinversión	16,000,000	30,000,000	30,000,000					16,000,000		1.00	
S/CVE	Jalapa-Microondas-Chichonal-Belén, Tr. Jalapa-Macuspána	34	1	Ejecución	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		1.00	
S/CVE	Tlaxiaco-Tlaquepaque-El Salto	34	1	Preinversión	62,000,000	62,000,000	62,000,000					62,000,000		1.00	
S/CVE	Circuito Exterior de Culiacán, Tramo: Entronque Autopista Benito Juárez-Entronque Carretera a Navolato.	34	1	Preinversión	810,000,000	80,000,000	80,000,000					810,000,000		100.00	
S/CVE	El Palmar-Monte de Oro-J. Guadalupe Rodríguez	34	1	Preinversión	20,000,000	9,000,000	9,000,000					20,000,000		1.00	
S/CVE	Puente La Barca-Briseño	34	1	Preinversión	110,000,000	35,000,000	35,000,000					110,000,000		1.00	
S/CVE	Cazones-La Encantada	34	1	Preinversión	18,000,000	15,000,000	15,000,000					18,000,000		1.00	
S/CVE	Libramiento Álvaro Obregón	34	1	Preinversión	4,500,000	4,500,000	300,000					4,500,000		1.00	
S/CVE	Cd. Del Carmen-Champotón (Playa Esmeralda)	34	1	Preinversión	50,000,000	50,000,000						50,000,000		1.00	
S/CVE	E.C. (Tlapa-Marquelia)-Iliatenco	34	1	Preinversión	150,000,000	10,000,000	10,000,000					150,000,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 57 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Puente San Cristobal	34	1	Preinversión	6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000		1.00	
S/CVE	Acceso Ixtapaluca km 41+000 México-Puebla	34	1	Preinversión	48,440,000	50,000,000	50,000,000					48,440,000		1.00	
S/CVE	Huajicori-San Andrés Milpillas	34	1	Preinversión	81,000,000	19,900,000	19,900,000					81,000,000		1.00	
S/CVE	Libramiento Oriente de Monterrey	34	1	Preinversión	2,076,645,898	50,000,000			73,759			2,076,645,898	73,759		
S/CVE	(Interserrana) Zacatlan - Ahuacatlan - Tepango - Zapotitlan - Xochitlan - Nauzontla - La Cumbre (Tramos aislados)	34	1	Preinversión	30,000,000	30,000,000						30,000,000			
S/CVE	Bulevar Puerto Escondido	34	1	Preinversión	12,000,000	12,000,000	12,000,000					12,000,000		1.00	
S/CVE	Camino Puente de Doria-Tlaxxocoyucan 2da Etapa	34	1	Preinversión	13,400,000	13,400,000	13,400,000					13,400,000		1.00	
S/CVE	Los Ocotes-San Isidro Mazatepec	34	1	Preinversión	30,000,000	30,000,000	30,000,000					30,000,000		1.00	
S/CVE	Ahuazotepec - Laguna Seca	34	1	Ejecución	22,500,000	7,000,000	7,000,000					22,500,000		1.00	
S/CVE	Barrial-Paso de la Mina (Huimanguillo)	34	1	Preinversión	19,000,000	19,000,000	19,000,000					19,000,000		1.00	
S/CVE	NCP Benito Juárez-Sánchez Mármol	34	1	Ejecución	19,000,000	19,000,000	19,000,000					19,000,000		1.00	
S/CVE	Ayotoxco - Buena Vista - San Antonio Rayon	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000						10,000,000			
S/CVE	Puente Coloradas	34	1	Preinversión	28,000,000	28,000,000	28,000,000					28,000,000		1.00	
S/CVE	Aguascalientes - Norias - Ojo Caliente	34	1	Preinversión	41,000,000	13,000,000	13,000,000					41,000,000		1.00	
S/CVE	Jiquipilco El Viejo	34	1	Preinversión	18,117,621	10,500,000	10,500,000					18,117,621		1.00	
S/CVE	Tinoco-Chacámero Grande (Mpio. Tlapehuala)	34	1	Preinversión	24,500,000	15,700,000	15,700,000					24,500,000		1.00	
S/CVE	Alta Luz del Castillo-Col. Guadalupe-Tepatlatxco	34	1	Preinversión	19,336,892				2,299,545			19,336,892	2,299,545		
S/CVE	CONSTRUCCIÓN DE UNA MARINA ECOTURÍSTICA EN EL DESARROLLO ISLA DE CÔRTEZ, PUERTO DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA	34	1	Preinversión	50,000,000	50,000,000	14,000,000					50,000,000		1.00	
S/CVE	Tafetan-Platanillo	34	1	Preinversión	120,000,000	6,000,000	6,000,000					120,000,000		1.00	
S/CVE	Libramiento Zacatlan	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000						10,000,000			
S/CVE	AEROPUERTO DE LA RIVIERA MAYA (INVERSIONES ASOCIADAS)	34	1	Preinversión	60,000,000	60,000,000	60,000,000					60,000,000		1.00	
S/CVE	Sonzapotes-Manuel Ávila Camacho	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		1.00	
S/CVE	Puente Capocacán	34	1	Preinversión	100,000,000	100,000,000	100,000,000					100,000,000		1.00	
S/CVE	Jitottán de los Dolores-La Higuerrilla	34	1	Preinversión	180,268,040							180,268,040			
S/CVE	Puente El Terrero	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto (Elaboración de Estudio y Proyecto)	34	11	Ejecución	7,000,000	7,000,000	7,000,000					7,000,000		0.10	
S/CVE	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO DE ALTA CAPACIDAD DE GUADALAJARA - ZAPOPAN, ASÍ COMO PARA, EN SU CASO, LA EJECUCIÓN DEL MISMO 1/	34	1	Preinversión	150,000,000	150,000,000	150,000,000					150,000,000		1.00	
S/CVE	Acceso a Mandinga	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		1.00	
S/CVE	Calle Venustiano Carranza-Esq. Hidalgo	34	1	Preinversión	19,913,330							19,913,330			
S/CVE	Segunda etapa Acambaro-Morelia	34	1	Preinversión	8,620,690	10,063,195	63,195					8,620,690		100.00	
S/CVE	Prolongación Boulevard Río Santiago del km 0+000 al km 4+500	34	1	Preinversión	18,500,000	18,500,000	18,500,000					18,500,000		1.00	
S/CVE	2do. Tunel de Luis Donaldo Colosio	34	1	Preinversión	150,000,000	90,000,000	50,000,000					150,000,000		0.10	
S/CVE	Camino al Chopo-Entr. Carretera Melchor Ocampo-Zumpango	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		1.00	
S/CVE	Fontezuelas-Chapultepec	34	1	Ejecución	6,000,000	6,000,000	3,000					6,000,000		1.00	
S/CVE	La Chicharrona-Cuéncame-Nieves	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000						15,000,000			
S/CVE	Segunda etapa Acambaro-Morelia	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	E.C. Km 112+000 (Juárez-Janos)-Puerto Palomas	34	1	Preinversión	25,000,000	25,000,000						25,000,000			
S/CVE	Valle Yuriria-Lagunilla de Mogotes	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000						15,000,000			
S/CVE	El Cedro-Carretera Federal Papantla-Gutierrez Zamora	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Libertad-San Pedro Tepozoteco	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		1.00	
S/CVE	Entr. Cerro de Ortega	34	1	Preinversión	40,000,000	40,000,000	40,000,000					40,000,000		100.00	
S/CVE	Ixcateopan - Tlalixtaquilla (incluye Puente)	34	1	Ejecución	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Santa María Huatulco-Pluma Hidalgo-Copalita	34	1	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000					25,000,000		1.00	
S/CVE	Distribuidor Vial El Pipila	34	1	Preinversión	390,000,000	200,000,000	200,000,000					390,000,000		1.00	
S/CVE	Cuatitlan Izcalli Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario:Adecuaciones, Viajes, Estudio y Proyecto)	34	11	Ejecución	8,250,000	40,000,000	40,000,000	-270,000	-270,000			8,250,000	-270,000	0.10	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Santa Ma. Quelites-San José Piedra Gorda	34	1	Preinversión	37,240,000	4,000,000	4,000,000					37,240,000		1.00	
S/CVE	Ampliación y Pavimentación Tonatico-Talacopan-Yautepec	34	1	Preinversión	23,000,000	17,000,000	17,000,000					23,000,000		1.00	
S/CVE	San Isidro-Xocotepec	34	1	Preinversión	10,800,000	3,000,000	3,000,000					10,800,000		1.00	
S/CVE	Puente la Petaca	34	1	Ejecución	22,100,000	22,100,000	22,100,000					22,100,000		1.00	
S/CVE	Santiago Naranjas-Lázaro Cárdenas-Santa María Yuquinicoco	34	1	Preinversión	8,000,000	8,000,000	8,000,000					8,000,000		1.00	
S/CVE	Camino derrumbadero	34	1	Preinversión	92,400,000							92,400,000			
S/CVE	Libramiento Tulum	34	1	Preinversión	50,000,000	50,000,000						50,000,000		100.00	
S/CVE	Distribuidor Vial Boticaria	34	1	Preinversión	230,600,000	50,000,000	50,000,000					230,600,000		1.00	
S/CVE	Ayutla-Colotlipa	34	1	Preinversión	148,000,000	10,000,000	10,000,000					148,000,000		1.00	
S/CVE	Ñape-Garza-Blanca-Mazocco	34	1	Preinversión	24,000,000	8,000,000	8,000,000					24,000,000		1.00	
S/CVE	Anillo Periférico Oriente de La Piedad, Tramo: Entr. Carr. (La Piedad-Zamora)-Entr. Carr. (La Piedad-Irapuato)	34	1	Preinversión	240,000,000	50,000,000	50,000,000					240,000,000		100.00	
S/CVE	Las Pilas-La Estancia	34	1	Preinversión	6,000,000	6,000,000						6,000,000			
S/CVE	E. C. (Mariano Escobedo-Loma Grande)- El Berro	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		1.00	
S/CVE	Mazaquiahuac-Graciano Sánchez-San José, Tlaxcala-Zacatelco	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000						10,000,000			
S/CVE	México 15, Ampliación Puente Mocerito	34	1	Preinversión	86,900,000	43,200,000	43,200,000					86,900,000		1.00	
S/CVE	Ampliación del Boulevard Camino del Serí	34	1	Ejecución	145,000,000	90,000,000	90,000,000					145,000,000		1.00	
S/CVE	Tlacotepec-Paraje Laureles	34	1	Preinversión	67,500,000	8,000,000	8,000,000					67,500,000		1.00	
S/CVE	Poblado Dos-Poblado Tres	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		1.00	
S/CVE	La Trinitaria - Pavimentación de Camino José María Morelos	34	1	Preinversión	23,000,000	5,000,000	4,999,000					23,000,000		1.00	
S/CVE	Camino pavimentado Tramo E.C. Rincón de Agua Buena- San Miguel	34	1	Preinversión	30,500,000	20,000,000	20,000,000					30,500,000		1.00	
S/CVE	Camino a Colotepec (reencarpetao)	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000						10,000,000			
S/CVE	Entr. Tres Cruces de San Juan Mixtepec Distrito de Tlaxiaco-San Juan Diquiyú	34	1	Preinversión	150,000,000	10,000,000	10,000,000					150,000,000		1.00	
S/CVE	Onofre-Batahilotzingo	34	1	Preinversión	5,500,000	5,500,000	5,500,000					5,500,000		1.00	
S/CVE	Dos Aguas-Zapotitlán	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		1.00	
S/CVE	Paracuaro-Jujutacato	34	1	Preinversión	150,000,000							150,000,000			
S/CVE	Estación Manzano-Chamacuaro	34	1	Preinversión	12,700,000	9,300,000	9,300,000					12,700,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Página: 60 de 62															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Ramal Los Reyes-FFCC Tramo: Circuito Exterior Mexiquense-Vialidad Mexiquense	34	1	Preinversión	16,000,000	16,000,000	16,000,000					16,000,000		1.00	
S/CVE	Mariscala-Santiago Tamazola-Santa Cruz de Bravo Calihuala-Luz de Juárez	34	1	Preinversión	10,000,000	8,000,000	8,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria	34	1	Ejecución	150,000,000	30,000,000	30,000,000					150,000,000		1.00	
S/CVE	Rafael Calería-Cerro del Gallero	34	1	Preinversión	51,000,000	10,000,000	10,000,000					51,000,000		1.00	
S/CVE	Paso a desnivel en Av. De la Convención de 1914 (Primer Anillo de Circunvalación) con Av. Alameda (Revolución)	34	1	Preinversión	140,000,000	100,000,000	100,000,000					140,000,000		100.00	
S/CVE	Carretera La Flor - El Pueblito	34	1	Preinversión	43,100,000	20,000,000	30,000,000					43,100,000		1.00	
S/CVE	Acceso a Nopala de Villagrán, Tr: Entr. Km 107 de la C.F. Mex.-Qro.	34	1	Preinversión	80,910,000	24,100,000	24,100,000					80,910,000		1.00	
S/CVE	Los Berros-Zoncolco	34	1	Preinversión	6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000		1.00	
S/CVE	Gomez Palacio-Gregorio García	34	1	Preinversión	215,517,000	25,000,000	25,000,000					215,517,000		1.00	
S/CVE	Puente vehicular Vialidad Juárez-Luis Romero Soto	34	1	Preinversión	13,000,000	13,000,000	13,000,000					13,000,000		1.00	
S/CVE	Distribuidor Vial en el Cruce del Libramiento Poniente, Arco sur con carretera Colima-Manzanillo	34	1	Preinversión	60,000,000	60,000,000	60,000,000					60,000,000		100.00	
S/CVE	Puente Vehicular Río Ameca y Av. Federación	34	1	Preinversión	75,000,000	75,000,000	50,000,000					75,000,000		0.10	
S/CVE	Puente vehicular Ejido San Juan Tulija, Palenque.	34	1	Preinversión	6,300,000	6,300,000						6,300,000			
S/CVE	Uruapan-Santa Rosa-San Marco-El Sabino	34	1	Preinversión	14,000,000				7,251,605			14,000,000	7,251,605		
S/CVE	Entronque Av. Universidad y Bv Bernardo Quintana	34	1	Preinversión	25,000,000	25,000,000	25,000,000					25,000,000		1.00	
S/CVE	Bulevar Zihuatanejo	34	1	Preinversión	134,000,000	15,000,000	15,000,000					134,000,000		1.00	
S/CVE	Villa Real - Texcohuippan	34	1	Preinversión	61,210,000	10,000,000	10,000,000					61,210,000		1.00	
S/CVE	Libramiento Norte de Aculco	34	1	Preinversión	5,568,731	5,000,000	5,000,000					5,568,731		1.00	
S/CVE	Ampliación Puebla - Tlaxcala	34	1	Preinversión	311,200,000	20,000,000	20,000,000					311,200,000		100.00	
S/CVE	Puertecito de la Virgen-E.C. Rivier-San Marcos	34	1	Preinversión	44,060,000	16,500,000	16,500,000					44,060,000		1.00	
S/CVE	Ganzda-Santiago Oxtoc Toxhie-Carretera Panamericana	34	1	Preinversión	18,477,537	10,000,000	10,000,000					18,477,537		1.00	
S/CVE	Vista Hermosa-El Costeño	34	1	Preinversión	100,000,000	100,000,000	100,000,000					100,000,000		1.00	
S/CVE	Santa Maria de los Angeles, Huacaxco-El jaguey	34	1	Preinversión	33,500,000	30,000,000	30,000,000					33,500,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Plan de Arroyos-Las Truchas	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		1.00	
S/CVE	C.F. Pachuca-Tampico Libramiento Huejutla, 1ra Etapa	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		1.00	
S/CVE	Puerto del Varal-Corral de Piedra	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		1.00	
S/CVE	Metzquitilla-Huizticolá	34	1	Preinversión	121,000,000	6,800,000	6,800,000					121,000,000		1.00	
S/CVE	E.C. Fed. 180-Llano de Bustos	34	1	Preinversión	4,400,000	4,400,000	4,400,000					4,400,000		1.00	
S/CVE	Puente Santa Rosa	34	1	Preinversión	9,000,000	9,000,000	9,000,000					9,000,000		1.00	
S/CVE	Providencia-Huemetla	34	1	Preinversión	9,421,558	10,000,000	10,000,000					9,421,558		1.00	
S/CVE	Cabecera Municipal y San Juan del Cuervo	34	1	Preinversión	18,620,000	15,000,000	15,000,000					18,620,000		1.00	
S/CVE	PSV Periférico Oriente-Av. Cactus-Av. Lagos de Moreno	34	1	Preinversión	50,000,000	50,000,000	50,000,000					50,000,000		1.00	
S/CVE	Cadereyta-Allende el Reparo	34	1	Preinversión	135,000,000	30,000,000	30,000,000					135,000,000		1.00	
S/CVE	Prolongación Periférico Tlaquepaque	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		1.00	
S/CVE	Lázaro Cárdenas-Villa Alta	34	1	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		1.00	
S/CVE	Ampliación a 4 carriles El Rincon-Ocotito Mpio de Chilpancingo	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		1.00	
S/CVE	Bldv. Chimalhuacán (Elaboración de Estudios y Proyectos)	34	11	Ejecución	1,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000		1.00	
S/CVE	Paso a desnivel Av. Convención 1914 y Av. Gabriela Mistral.	34	1	Preinversión	78,448,276	91,000,000						78,448,276			
S/CVE	Ayutla-Pascala del Oro	34	1	Preinversión	148,000,000	10,000,000	10,000,000					148,000,000		1.00	
S/CVE	Ayutla-Acatepec,Tr: San José la Hacienda-Encino Amarillo	34	1	Preinversión	148,000,000	10,000,000	10,000,000					148,000,000		1.00	
S/CVE	Libramiento Tamazunchale	34	1	Preinversión	50,000,000	50,000,000						50,000,000			
S/CVE	Cuichapa-La Patrona-Amatlan-Córdoba	34	1	Preinversión	21,000,000	15,000,000	15,000,000					21,000,000		1.00	
S/CVE	E.C. (San Felipe del Progreso-Carmona)-Rincón de los Pirules	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Paso a desnivel del 2 Anillo con la Carretera Federal MEX-070 Oriente (Av. Aguascalientes y Av. Tecnológico)	34	1	Preinversión	90,000,000	50,000,000	50,000,000	35,828				90,000,000	35,828	100.00	
S/CVE	Carretera Tonalá-El Vado	34	1	Preinversión	20,000,000	20,000,000	20,000,000					20,000,000		1.00	
S/CVE	Zacualtipan-Atopixco	34	1	Preinversión	45,650,000	8,000,000	8,000,000					45,650,000		1.00	
S/CVE	Paso superior vehicular Alfonso Reyes y Servicio Postal	34	1	Preinversión	140,000,000	140,000,000	140,000,000					140,000,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
S/CVE	Jilotlán de los Dolores-Cuatro Caminos	34	1	Preinversión	45,000,000	30,000,000	30,000,000					45,000,000		1.00	
S/CVE	E.C. (J. Gómez portugal-San Antonio)-La Chaveña-La Loma	34	1	Preinversión	9,300,000	9,300,000	9,300,000					9,300,000		1.00	
S/CVE	Modernización San Diego de la Unión-Carr. Fed 57	34	1	Preinversión	180,000,000	180,000,000	180,000,000					180,000,000		100.00	
S/CVE	San Pablo Tlalchichipán-San Francisco Tlalchichipán	34	1	Preinversión	12,477,755	10,000,000	10,000,000					12,477,755		1.00	
S/CVE	Santa Cruz - San Andrés - Santiago	34	1	Preinversión	25,000,000	20,000,000	20,000,000					25,000,000		1.00	
S/CVE	Chocamán-Tetla-Xocotla	34	1	Preinversión	50,700,000	9,000,000	9,000,000					50,700,000		1.00	
S/CVE	Viaducto Reynosa, Tr: (Monterrey-Reynosa)-(San Fernando-Reynosa)	34	1	Preinversión	100,000,000	100,000,000	100,000,000					100,000,000		1.00	
S/CVE	Tuxpan-Tamiahua	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Remodelación Paseo Cuauahuac	34	1	Preinversión	17,500,000	17,500,000	148					17,500,000		27.30	
S/CVE	Construcción de puente vehicular en San Miguelito	34	1	Preinversión	6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000		1.00	
S/CVE	Cuatotolapan-E.C. Autopista los Tuxtias	34	1	Preinversión	64,000,000	15,000,000	15,000,000					64,000,000		1.00	
S/CVE	Perimetral de Cozumel	34	1	Preinversión	50,000,000	50,000,000	50,000,000					50,000,000		1.00	
S/CVE	Torreón - San Pedro; tramo Nudo Mixteco - La Concha La Flor-El Pueblito	34	1	Preinversión	128,000,000	20,000,000	20,000,000					128,000,000		1.00	
S/CVE	Presa Caracol-Tlacotepec	34	1	Preinversión	43,100,000	30,000,000	20,000,000					43,100,000		1.00	
S/CVE	Tlacotepec-Acatlán del Río	34	1	Preinversión	15,000,000	15,000,000	15,000,000					15,000,000		1.00	
S/CVE	E.C. (Chicomuselo)-Cárdenas-Ojo de Agua	34	1	Preinversión	35,000,000	35,000,000	35,000,000					35,000,000		1.00	
S/CVE	PSV Santa Fe	34	1	Preinversión	50,000,000	15,000,000	15,000,000					50,000,000		1.00	
S/CVE	PSV Santa Fe	34	1	Preinversión	30,000,000	30,000,000	30,000,000					30,000,000		1.00	
S/CVE	Camino el Tuito Chacala Kilometro 3.24 al 7.24	34	1	Preinversión	150,000,000	17,000,000	17,000,000					150,000,000		1.00	
S/CVE	PIV en la C.F. Jorobas-Tula-ZAL	34	1	Preinversión	50,000,000	50,000,000	50,000,000					50,000,000		1.00	
S/CVE	Ramal al Calabazalito	34	1	Preinversión	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10,000,000		1.00	
S/CVE	Candelaria Bote en Bote-Piedras Negras	34	1	Preinversión	6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

10 Economía															
Sector Central															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
08107110004	Autoabastecimiento eléctrico con Microturbinas en Inmuebles de la Secretaría	09	6	Preinversión	49,666,397	7,796,943	7,796,943					49,666,397		100.00	
09107110002	Programa Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Economía.	09	6	Ejecución	16,200,000	20,455,238	13,845,420					16,200,000		0.55	
09107110003	Mantenimiento y adecuación de espacios en inmuebles del Sector Central de la Secretaría de Economía.	09	7	Preinversión	13,700,000	27,700,000	27,700,000					13,700,000		100.00	
09107110004	Modernización de Instalaciones y Obras de Construcción Especializadas en Inmuebles del Sector Central de la Secretaría.	09	7	Preinversión	4,035,000	8,035,000	8,035,000					4,035,000		100.00	
09107110005	Sustitución de calderas del Centro Social y Familiar	09	6	Preinversión	4,000,000	8,000,000	8,000,000					4,000,000		100.00	
09107110006	Adecuación de espacios, Delegación Federal Guadalajara, Jalisco	14	7	Preinversión	9,686,711	18,686,711	17,432,211					9,686,711		100.00	
09107110008	Mejoramiento de espacios, Representación Federal en Cancún, Quintana Roo	23	7	Preinversión	1,668,651	3,668,651	3,668,651					1,668,651		100.00	
09107110009	Mejoramiento de espacios, Delegación Federal Monterrey, Nuevo León	19	7	Preinversión	663,400	6,060,297	6,060,297					663,400		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública																Página: 1 de 6	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
0311600005	Programa de adquisiciones para la atención al rezago de la infraestructura física y equipamiento de los planteles del Sistema Nacional de Educación Tecnológica de la SEIT.	34	9	Ejecución	14,825,039,752				13,592,079			14,825,039,752	13,592,079	10.00	2.15		
05112160001	Coordinación de la migración tecnológica en las Instituciones dependientes de la SEP	34	6	Ejecución	103,522,597				97,222,135		5,507,567	103,522,597	102,729,702	78.00	75.82		
06115130002	Programa de Adquisiciones para la Atención al Rezago en Equipamiento y adquisición de terrenos para los Tecnológicos Federales adscritos a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica	35	6	Ejecución	7,911,475,377	135,000,000	168,715,730					7,911,475,377		10.00	1.00		
06115130003	Programa de Apoyo a la Administración y Servicios de Telecomunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica SNEST	35	2	Ejecución	12,505,025							12,505,025					
07115130004	Proyecto de Construcción de espacios educativos para los Institutos Tecnológicos Federales adscritos a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST).	35	2	Ejecución	3,876,942,568				222,233			3,876,942,568	222,233	10.00	3.00		
09112160001	Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Durango, Veracruz y Puebla.	35	6	Ejecución	47,387,468		13,806,092	13,806,092	28,151,104			47,387,468	28,151,104	30.00	30.00		
09112160002	Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Oaxaca, Morelia y Monterrey.	35	6	Ejecución	48,853,266		12,235,914	12,235,914	24,949,454			48,853,266	24,949,454	25.00	25.00		
09112160004	Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Yucatán, Jalisco y Gomez Palacio	35	6	Ejecución	43,309,475		19,539,034	19,539,034	28,788,038			43,309,475	28,788,038	10.00	10.00		
09112160005	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina Para La Administración de los Transmisores de TV	35	6	Ejecución	300,927		164,007	164,007	164,007			300,927	164,007	25.00	6.00		

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															
Sector Central															
Página: 2 de 6															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09112160006	Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en Coatzacoalcos y Distrito Federal	35	6	Ejecución	30,206,415		8,353,507	8,338,328	17,002,142			30,206,415	17,002,142	25.00	6.00
09112160007	Consolidación de la infraestructura tecnológica existente en la DGTVE	09	6	Ejecución	45,127,849		48,417,990	48,417,990	48,417,990			45,127,849	48,417,990	25.00	2.00
09112160008	Solución de alta transferencia del videográfico educativo y programas de la DGTVE	09	6	Ejecución	37,692,616		5,803,375	5,803,375	5,803,375			37,692,616	5,803,375	25.00	6.00
09112160009	Infraestructura para la transmisión y recepción de programas educativos a través de la Red Edusat.	09	6	Ejecución	49,744,367		2,113,290	2,113,290	2,113,290			49,744,367	2,113,290	10.00	1.00
09112160013	Adquisición de Equipo de Computo para la Administración de los Transmisores de TV	35	6	Ejecución	152,977							152,977			
09112160014	Adquisición de terreno para la construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Durango.	10	2	Ejecución	9,767,854		2,494,260	1,471,947	1,471,947			9,767,854	1,471,947	25.00	3.00
09112160015	Adquisición de terreno para la construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Mérida.	31	2	Ejecución	14,144,411							14,144,411			
09112160016	Adquisición de terreno para la construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Morelia	16	2	Ejecución	8,732,920		3,329,809	3,329,809	3,329,809			8,732,920	3,329,809	25.00	2.00
09112160018	Construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Guadalajara.	14	2	Ejecución	13,753,000		7,690,055	7,690,055	7,690,055			13,753,000	7,690,055	25.00	3.00
09112160019	Construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Gomez Palacio.	10	2	Ejecución	12,852,941		10,030,668	7,918,600	7,918,600			12,852,941	7,918,600	10.00	3.00
09112160020	Construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en el Distrito Federal.	09	2	Ejecución	14,777,356		4,843,970	4,680,569	4,680,569			14,777,356	4,680,569	10.00	3.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															
Sector Central															
Página: 3 de 6															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09112160021	Adquisición de terreno para la construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Coatzacoalcos	30	2	Ejecución	13,289,357		10,866,401	8,597,624	8,597,624			13,289,357	8,597,624	25.00	5.00
09113130001	Programa de Adquisición de Tecnologías de la Comunicación y la Información para la Educación Indígena.	35	6	Ejecución	3,785,629							3,785,629			
09113130002	Programa de Adquisición de Vehículos para Fortalecimiento del Seguimiento a los Servicios de Educación Indígena.	35	6	Ejecución	15,198,587							15,198,587			
09116000003	Programa de Construcción de Nuevos Planteles y Ampliación de Espacios Educativos.- Región 2	35	2	Ejecución	100,052,319							100,052,319			
09116000004	Programa de Construcción de Nuevos Planteles y Ampliación de Espacios Educativos.- Región 3	35	2	Ejecución	146,087,684							146,087,684			
09116000005	Programa de Construcción de Nuevos Planteles y Ampliación de Espacios Educativos Región 4	35	2	Ejecución	116,389,915							116,389,915			
09116000006	Programa de Construcción de Nuevos Planteles y Ampliación de Espacios Educativos.- Región 1	35	2	Ejecución	129,652,047				73,912,834			129,652,047	73,912,834	80.00	40.00
09116000011	Programa de Equipamiento de Nuevos Planteles y Ampliación de Espacios Educativos, 2010.- Región 1.	35	6	Ejecución	52,130,722							52,130,722			
09116000012	Programa de Construcción de Nuevos Planteles y Ampliación de Espacios Educativos, 2010.- Región 1.	35	2	Ejecución	154,428,399							154,428,399			
09116000013	Programa de Construcción de Nuevos Planteles y Ampliación de Espacios Educativos, 2010.- Región 2.	35	2	Ejecución	149,827,633							149,827,633			
09116000014	Programa de Construcción de Nuevos Planteles y Ampliación de Espacios Educativos, 2010.- Región 3.	35	2	Ejecución	154,674,210							154,674,210			
09116000015	Programa de Construcción de Nuevos Planteles y Ampliación de Espacios Educativos, 2010.- Región 4.	35	2	Ejecución	156,643,060							156,643,060			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															
Sector Central															
Página: 4 de 6															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09116000016	Mobiliario especializado para los planteles de Nivel Medio Superior que atienden a personas con capacidades diferentes, 2010.	35	6	Ejecución	35,426,810		2,575,271	2,565,889	2,565,889			35,426,810	2,565,889	25.00	5.00
09116000017	Programa de Equipamiento de Nuevos Planteles y Ampliación de Espacios Educativos, 2010.- Región 2.	35	6	Ejecución	51,696,654							51,696,654			
09116000018	Programa de Equipamiento de Nuevos Planteles y Ampliación de Espacios Educativos, 2010.- Región 3.	35	6	Ejecución	51,842,740							51,842,740			
09116000019	Programa de Equipamiento de Nuevos Planteles y Ampliación de Espacios Educativos, 2010.- Región 4.	35	6	Ejecución	51,596,589							51,596,589			
09116000020	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) Fase II, TICs.	35	6	Ejecución	48,808,247	7,599,444	4,054,790					48,808,247		10.00	
09116000021	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGCFE.	35	6	Ejecución	45,059,000	7,503,214	19,819,249					45,059,000		10.00	1.00
09116000022	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGECEM.	35	6	Ejecución	27,526,262	10,254,483	13,799,137					27,526,262		10.00	
09116000023	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGETA.	35	6	Ejecución	23,194,000	5,040,634	5,040,634					23,194,000		10.00	1.00
09116000024	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGETI.	35	6	Ejecución	45,436,000	14,663,662	25,656,917					45,436,000		10.00	2.00
09116000025	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGETI, COSDAC, CUP y UCAP.	35	6	Ejecución	13,291,453		4,341,164		853,492			13,291,453	853,492	22.00	21.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															
Sector Central															
Página: 5 de 6															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09116000026	Equipamiento de cómputo especializado para los planteles de Nivel Medio Superior, que atienden a personas con capacidades diferentes, 2010.	35	6	Ejecución	51,746,858		12,848,563	12,848,563	12,848,563			51,746,858	12,848,563	25.00	5.00
09116100001	Programa Educativo Rural	35	6	Ejecución	36,158,415							36,158,415			
09116160001	Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Administración e Instrumental de Laboratorio.	35	6	Ejecución	13,011,376							13,011,376			
09116160002	Programa de Adquisiciones de Bienes Informáticos	35	6	Ejecución	31,343,057							31,343,057			
09117120001	Adquisición de 2 Inmuebles para Oficinas Administrativas de la Secretaría de Educación Pública	09	4	Ejecución	832,023,409							832,023,409			
09117120003	Programa de Equipamiento de Areas Centrales de los Subsectores 100 a las 500s	35	6	Ejecución	43,501,456	4,734,680	3,952,923					43,501,456		10.00	1.00
09117120004	Programa de Equipamiento de Mobiliario y Equipo de la Direcciones Generales que integran la Oficialía Mayor	09	6	Ejecución	51,355,430	6,846,242	6,846,242					51,355,430		10.00	1.00
09117120005	Programa de Equipamiento de Bienes Informáticos	09	6	Ejecución	27,045,092	9,164,789						27,045,092		10.00	1.00
09117120006	Adquisición de Parque Vehicular	09	6	Ejecución	24,000,000							24,000,000			
10112160001	Construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Xalapa.	30	2	Ejecución	11,138,440							11,138,440		10.00	1.00
10112160002	Adquisición de terreno para la construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Puebla.	21	2	Ejecución	11,761,199							11,761,199			
10112160003	Adquisición de terreno para la construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en León	11	2	Ejecución	9,042,128							9,042,128			
10112160004	Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en León y Celaya.	11	6	Preinversión	44,457,324							44,457,324			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
10116000001	Construcción y Equipamiento de dos Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en Ciudad Juárez, Chih.	08	2	Ejecución	147,974,842							147,974,842			
10116000002	Construcción y Equipamiento de un Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial en Ciudad. Juárez, Chihuahua.	08	2	Ejecución	50,817,042							50,817,042			
10116000003	Proyecto de Construcción de Nuevos Planteles y Ampliación de Espacios Educativos, 2011.- Región 1.	35	2	Preinversión	169,872,000							169,872,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud															
Sector Central															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	09	4	Contratación - Ejecución	171,038,200	8,159,674	16,492,490	1,568,363	22,841,332			171,038,200	22,841,332	100.00	18.43
06125120003	Programa de sustitución de arrendamiento HOMERO 213	09	4	Contratación - Ejecución	441,434,480	21,059,399	17,186,002	3,964,751	60,854,257			441,434,480	60,854,257	100.00	18.32
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	09	4	Contratación - Ejecución	370,889,518	17,693,929	14,512,623	3,327,881	47,086,270			370,889,518	47,086,270	100.00	17.74
07126110001	Caravanas de la Salud, 2007-2010.	35	6	Preinversión - Ejecución	619,466,887				536,382,316			619,466,887	536,382,316	100.00	95.57
08125140003	Centro de atención médico-quirúrgica de corta estancia Juárez Centro. 2008-2010	09	2	Ejecución	303,367,837	157,550,000	157,550,000	17,407,321	152,827,099			303,367,837	152,827,099	100.00	49.32
08125140004	Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)	09	2	Ejecución	568,839,793	199,000,000	199,000,000	52,429,215	270,228,751			568,839,793	270,228,751	100.00	41.10
08125140005	Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada	09	2	Ejecución	402,161,425	202,000,000	202,000,000	52,834,310	255,823,809			402,161,425	255,823,809	100.00	65.44
09121600002	MANTENIMIENTO, 2010	09	7	Operación	9,790,000							9,790,000		100.00	100.00
09125000001	Red Digital de información clínica, 2010	35	6	Preinversión	52,218,411	600,000,000	623,402,786					52,218,411		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

13 Marina																Página: 1 de 4	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
03131130001	Proyecto de Inteligencia Naval y Comando y Control	34	6	Ejecución	613,614,276	172,300,000	112,300,000	43,824,289	359,311,979			613,614,276	359,311,979	89.42	89.42		
04132110004	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica de 1680 tons. de desplazamiento Cascos 40 y 86.	34	6	Ejecución	2,060,135,868	404,895,091	188,451,013	305,050,067	1,246,882,173			2,060,135,868	1,246,882,173	100.00	79.16		
04132110006	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II.	34	6	Contratación	693,472,859				110,179,980			693,472,859	110,179,980	42.56	42.56		
04132160006	Construcción y equipamiento de un Hospital General Naval de Alta Especialidad en el Distrito Federal.	09	2	Ejecución - Operación	1,149,904,803	143,658,000	144,907,200	143,658,000	452,073,050			1,149,904,803	452,073,050	100.00	100.00		
07132110001	Construcción de cinco buques patrulla para vigilancia de mar territorial.	34	6	Contratación	1,219,198,869							1,219,198,869					
07132120002	Desarrollo de simuladores para la Armada de México	30	6	Ejecución	14,732,741				6,572,004			14,732,741	6,572,004	66.55	66.55		
07132160005	Creación de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento	34	3	Ejecución	896,290,012	87,800,000	117,560,970	11,316,532	423,646,275			896,290,012	423,646,275	38.26	38.26		
07132160009	Construcción de la Escuela de búsqueda, rescate y buceo para el personal de la Armada de México, en Acapulco, Gro.	12	3	Ejecución	368,789,366	138,741,925	161,113,636	77,330,293	156,206,332			368,789,366	156,206,332	40.09	34.48		
07132160010	Adquisición de equipo de apoyo para el mantenimiento aeronaval	34	6	Ejecución	54,758,069		6,099	2,499	32,244,946			54,758,069	32,244,946	55.00	55.00		
07132160012	Construcción de un Hospital Naval en Manzanillo, Col.	06	2	Ejecución	249,698,485				236,487			249,698,485	236,487	1.00	1.00		
08131130001	Adquisición de equipos de Seguridad Nacional	34	6	Contratación	17,574,038							17,574,038					
08132110001	Construcción de un muelle para el Centro de Reparaciones Navales de Frontera, Tab.	27	3	Contratación	15,066,006				583,434			15,066,006	583,434				
08132110002	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica de 1680 toneladas de desplazamiento Cascos 41 y 87.	34	6	Contratación	2,204,091,210							2,204,091,210					
08132110003	Construcción de un muelle para el centro de reparaciones navales de Ciudad del Carmen, Campeche.	04	3	Ejecución	18,750,000				767,523			18,750,000	767,523	4.81	4.81		
08132110004	Reposición de maquinaria y equipo de astilleros y centros de reparaciones navales.	34	6	Contratación - Ejecución	209,509,193		5,153,423		18,418,781			209,509,193	18,418,781	25.00	25.00		
08132110005	Rehabilitación de astilleros y centros de reparaciones navales	34	3	Contratación	503,073,600				313,373			503,073,600	313,373				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

13 Marina																Página: 2 de 4	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
08132110006	Modernización del Astillero de Marina núm. 20 de Salina Cruz, Oax.	20	3	Contratación	608,666,654				216,950			608,666,654	216,950				
08132110007	Modernización del Astillero de Marina núm. 1 de Tampico, Tamps.	28	3	Contratación	545,389,428							545,389,428					
08132120002	Adquisición de equipo especializado de protección al medio ambiente marino	34	6	Ejecución	41,718,112				1,047,874			41,718,112	1,047,874	3.35	3.35		
08132120003	Equipamiento para buques y brigadas de levantamientos hidrográficos	34	6	Ejecución	49,928,976		854,163		11,466,753			49,928,976	11,466,753	50.00	50.00		
08132120004	Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información.	34	6	Ejecución	119,313,062		7,243,033	3,687,577	111,052,629			119,313,062	111,052,629	40.00	23.09		
08132120005	Modernización de equipos de detección y navegación.	34	6	Ejecución	44,696,484		139,200	139,200	2,173,419			44,696,484	2,173,419	25.00	10.31		
08132160001	Adquisición de Aviones CASA versión Vigilancia Marítima y Transporte Militar.	34	6	Ejecución	3,066,491,417				621,778,625			3,066,491,417	621,778,625	33.00	33.00		
08132160002	Adquisición de vehículos para la Infantería de Marina	34	6	Ejecución	885,790,398		31,583,578	4,534,042	197,833,920			885,790,398	197,833,920	50.00	25.00		
08132160003	Construcción de instalaciones para un Batallón de Infantería de Marina en Guaymas, Son.	26	3	Ejecución	234,252,361	124,710,752	109,975,567	76,731,365	173,363,022			234,252,361	173,363,022	74.06	74.06		
08132160004	Remodelación, adecuación y mantenimiento de diversos edificios de la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, Ver.	30	7	Ejecución	489,733,972	147,394,232	155,094,542	144,951,392	432,787,704			489,733,972	432,787,704	99.13	99.13		
08132160006	Sustitución de Armamento Portátil y semiportátil para las unidades y establecimientos navales.	34	6	Ejecución	49,996,960		18,200,140	10,137,474	11,730,369			49,996,960	11,730,369	20.00	2.75		
08132160009	Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina	34	6	Ejecución	984,735,429		56,174,734	44,353,614	209,442,461			984,735,429	209,442,461	20.00	20.00		
08132160010	Adquisición de dragas y equipos complementarios	34	6	Contratación	454,849,439							454,849,439					
08132160011	Construcción de un muelle en la Sexta Región Naval, en Manzanillo, Col.	06	3	Contratación	175,342,111				238,543			175,342,111	238,543				
08132160014	Equipamiento de las Unidades y Brigadas de Construcción.	34	6	Ejecución	41,922,798				1,655,949			41,922,798	1,655,949	20.00	20.00		
08132160015	Adquisición de un Helicóptero Militar Navalizado AS565MB Panther para misiones de búsqueda, rescate y transporte de seguridad de funcionarios.	34	6	Contratación	219,675,472				179,241,875			219,675,472	179,241,875				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

13 Marina																Página: 3 de 4	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
08132160016	Construcción de instalaciones para cinco Batallones de Infantería de Marina.	34	3	Contratación	1,214,099,522							1,214,099,522					
08133110001	Sustitución de Equipo Médico, odontológico y de Laboratorio	34	6	Ejecución	299,092,971		418,147	347,290	27,136,666			299,092,971	27,136,666	50.00	25.00		
08133110002	Creación de Centros de Desarrollo Infantil	34	2	Ejecución	163,535,042		19,800,000	15,500,000	50,543,269			163,535,042	50,543,269	25.25	25.25		
08133110003	Modernización de Laboratorios y Talleres de los Planteles Educativos Navales.	34	6	Ejecución	110,312,591				10,480,700			110,312,591	10,480,700	34.00	34.00		
08133120004	Sustitución del Parque Vehicular tipo ambulancia	34	6	Ejecución	39,394,342				5,879,563			39,394,342	5,879,563	25.00	25.00		
08133120009	Modernización del Parque vehicular de la Secretaría de Marina.	34	6	Ejecución	197,037,160		1,161,750		18,634,687			197,037,160	18,634,687	9.46	9.46		
09132110001	Construcción de un buque de aprovisionamiento logístico	34	6	Ejecución	420,000,000		41,720,656	58,127,394	58,127,394			420,000,000	58,127,394	7.42	5.82		
09132120001	Actualización de equipos informáticos para el proceso y publicación de la Cartografía Náutica Nacional y de Ayudas a la Navegación.	34	6	Contratación	16,269,774							16,269,774					
09132120002	Adquisición de Estaciones Meteorológicas para Unidades y Establecimientos Navales.	34	6	Contratación	23,948,550							23,948,550					
09132120003	Modernización de la red mareográfica institucional.	34	6	Contratación	5,000,000							5,000,000					
09132120004	Adquisición de equipos para Institutos, Estaciones y Buques de investigación oceanográfica.	34	6	Contratación	20,961,400							20,961,400					
09132120005	Sustitución de Equipos de Comunicación en Banda HF y VHF Tácticos y Alternos	34	6	Ejecución	132,751,008		61,943,846	61,554,965	61,554,965			132,751,008	61,554,965	100.00	35.00		
09132120006	Actualización de la Red Institucional Satelital	34	6	Ejecución	46,310,000		3,089,412	2,056,043	2,056,043			46,310,000	2,056,043	100.00	47.84		
09132160002	Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marino.	34	6	Ejecución	37,703,357		906,310	206,712	206,712			37,703,357	206,712	100.00	0.55		
09132160003	Construcción y equipamiento del Centro de Entrenamiento de Control de Averías y Contra Incendio del Golfo	28	3	Ejecución	35,940,045		7,990,851	316,922	316,922			35,940,045	316,922	20.00			
09132160004	Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura física de la Secretaría de Marina Armada de México.	34	7	Ejecución	30,000,000		2,863,553	1,863,553	1,863,553			30,000,000	1,863,553	100.00	65.61		

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

13 Marina																Página: 4 de 4	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
09132160005	Adquisición de un Sistema de Vigilancia Aérea No Tripulado	34	6	Contratación	42,987,000							42,987,000					
09132160006	Construcción de Hangares para Aviones CASA versión Patrulla Marítima y de transporte Militar, en Chetumal, Q. Roo.	23	3	Contratación	150,000,000							150,000,000					
09132160007	Construcción de un edificio destinado para la Unidad de Inteligencia Naval en Mexico, D.F.	09	3	Ejecución	150,558,739		18,325,130		3,389,249			150,558,739	3,389,249	1.90	1.90		
09132160008	Construcción de obras menores en apoyo a la infraestructura física de la Secretaría de Marina	34	3	Ejecución	50,000,000		7,969,944	7,469,944	7,469,944			50,000,000	7,469,944	100.00	50.28		
09132160009	Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la Fabrica de Vestuario y Equipo.	34	6	Contratación	5,400,000		57,500					5,400,000					
09132160010	Construcción de Estaciones Navales Avanzadas	34	3	Ejecución	177,122,073		24,770,049	17,970,049	17,970,049			177,122,073	17,970,049	50.00	20.09		
09133110001	Adquisición de un simulador para el juego de la guerra	09	6	Contratación	12,075,000							12,075,000					
09133120003	Adquisición de mobiliario y equipo de administración para unidades y establecimientos navales.	34	6	Ejecución	31,845,318		8,086,516	3,995,027	3,995,027			31,845,318	3,995,027	100.00	12.55		
09133120004	Adquisición de maquinaria, equipo y herramientas para unidades y establecimientos navales.	34	6	Ejecución	24,404,900		15,549,341	13,545,469	13,545,469			24,404,900	13,545,469	100.00	60.00		
10132120001	Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información.	34	6	Ejecución	48,867,968		13,757,350	19,996	19,996			48,867,968	19,996	100.00	0.13		
10132160001	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga.	34	6	Contratación	2,656,127,026		150,000,000					2,656,127,026					
10132160002	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	34	6	Contratación	8,504,236,523		150,000,000					8,504,236,523					

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

14 Trabajo y Previsión Social																Página: 1 de 1	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
09141100001	PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO PARA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	09	7	Preinversión	20,000,000	25,400,980	16,980,980					20,000,000		100.00			
09141100002	PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES PARA MODERNIZACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS JUNTAS ESPECIALES DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	35	6	Preinversión	9,591,300	10,000,000	3,000,000					9,591,300		100.00			
09145120002	Programa de Inversión de Adquisición de Equipo de Administración	09	6	Preinversión	109,000	386,329	386,329					109,000		100.00			
10145120001	Programa de Inversión para la Elaboración de un Dictamen de Seguridad y Estabilidad Estructural y Proyecto de Reestructuración para el Inmueble de Propiedad Federal ubicado en Dr. Vértiz 66.	09	10	Preinversión	120,000		120,000					120,000		100.00			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

15 Reforma Agraria															Página: 1 de 1	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0915400001	Programa de Adquisiciones de la SRA	34	6	Ejecución - Operación	19,977,705	20,877,094	20,877,094					19,977,705				
09154100003	Programa de Mantenimiento de Inmueble de la SRA	34	7	Ejecución - Operación	10,850,000	6,850,000	6,850,000	6,850,000	6,850,000			10,850,000	6,850,000	100.00	100.00	
09154100004	Programa de Estudios de Preinversión de la SRA	34	11	Ejecución - Operación	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,063,959	1,063,959			1,150,000	1,063,959	100.00	92.00	
09154100005	Programa de Mantenimiento de Inmueble de la SRA, Sala de Telepresencia	09	7	Ejecución - Operación	2,189,369							2,189,369				
10154000001	Programa de Adquisiciones de la SRA	09	6	Ejecución - Operación	8,616,995							8,616,995				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales																Página: 1 de 1	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
05161300001	Adquisición y construcción del Edificio de la Delegación Federal.	10	4	Preinversión	5,332,916							5,332,916					
07161300001	Adquisición y Construcción de 3 oficinas regionales de la SEMARNAT en el Estado de Durango.	10	4	Preinversión	3,144,210							3,144,210					
08161410001	Adquisición de inmueble para oficinas de la Delegación en Puebla.	21	4	Preinversión	12,052,806							12,052,806					
08167100001	Demolición y excavación de los residuos peligrosos de las celdas C1 y C2, y la protección temporal de la superficie descubierta, en el predio de la ex fábrica de Cromatos de México en Tultitlán, Edo de México.	15	5	Contratación	186,271,741	100,000,000	116,404,799					186,271,741		100.00			
09161500001	Ampliación del primer nivel del edificio de la SEMARNAT en la ciudad de Xalapa, Veracruz.	30	4	Preinversión	2,355,013							2,355,013					
09165120001	Reintegración al contexto urbano y social del predio que ocupara la refinería 18 de marzo.	09	2	Preinversión	1,538,881,259							1,538,881,259		100.00			
09165120002	Programa de Adquisición del Parque Vehicular para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	35	6	Preinversión	18,777,100	130,000	130,000					18,777,100		100.00			
09165120003	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	35	6	Preinversión	14,063,222	318,700	348,700					14,063,222		100.00			
09165120004	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	35	7	Preinversión	6,490,526	2,100,000	1,100,000					6,490,526		100.00			
09167130001	Construcción de instalaciones para los centros de investigación para la vida silvestre.	31	2	Preinversión	1,365,000							1,365,000					
09167130002	Conservación, mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones para los Centros de Investigación para la Vida Silvestre.	31	7	Preinversión	900,000							900,000		100.00			
10165120001	Estudio de preinversión para el proyecto Bio Parque Urbano San Antonio (Proyecto ejecutivo).	09	11	Preinversión	8,236,000		8,236,000					8,236,000		100.00			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

17 Procuraduría General de la República																Página: 1 de 2	
Sector Central																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
04173270002	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION ESTATAL EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	07	3	Operación - En finiquito	81,190,066		383,576	383,576	57,487,612			81,190,066	57,487,612	100.00	100.00		
07178120003	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	34	3	Contratación - Ejecución	45,607,144		23,433,718	23,433,718	33,006,145			45,607,144	33,006,145	100.00	72.60		
07178120010	Rehabilitación de Inmuebles propiedad de la Procuraduría General de la República.	35	7	Ejecución - Operación	58,383,701				43,948,084			58,383,701	43,948,084	100.00	96.30		
08178120003	Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles.	35	7	Ejecución - Operación	40,123,473		3,499,823	3,499,823	36,061,570	101,454,897	62,053,435	141,578,370	98,115,005	100.00	70.70		
08178120008	Mantenimiento, adecuación y rehabilitación del inmueble ubicado en av. Paseo de la Reforma, número 213 y edificio anexo, en el Distrito Federal.	09	7	Ejecución - Operación	39,011,345		2,610,619	2,610,619	16,367,403	29,656,189	14,758,424	68,667,534	31,125,827	100.00	80.10		
08178120010	Mantenimiento, Adecuación y Remodelación en Inmuebles que ocupan Unidades Administrativas, Delegaciones y Subdelegaciones de la Procuraduría General de la República.	35	7	Contratación - Ejecución	69,801,462		5,883,334	5,883,334	37,655,472	60,872,493	20,125,522	130,673,955	57,780,994	100.00	45.90		
08178120012	Adquisición de equipos electromecánicos para apoyar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo a inmuebles.	09	6	Ejecución - Operación	1,323,188		681,652	681,652	799,819			1,323,188	799,819	100.00	55.10		
08178120014	Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles de la Procuraduría General de la República en 11 Entidades Federativas.	35	7	Ejecución - Operación	62,569,779	35,917,100	3,198,273	3,198,273	24,191,544			62,569,779	24,191,544	100.00	82.60		
08178120015	Adquisición de equipo nuevo por ampliación de los laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República.	09	6	Contratación - Operación	3,344,210		124,162	124,162	1,405,754	46,600,000		49,944,210	1,405,754	100.00	82.30		
08178120023	Ampliación y Remodelación de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Querétaro, Qro.	22	3	Operación	3,668,235		519,192	519,192	3,547,342	20,751,786	18,144,016	24,420,021	21,691,358	100.00	100.00		
08178150001	Adquisición de aeronaves nuevas para vigilancia e interceptación aérea.	35	6	Preinversión	2,138,264,030							2,138,264,030					
08178150002	Adquisición de aeronaves para Transporte y Carga.	09	6	Preinversión	963,519,466					21,967,547		985,487,013					
08178150003	Adquisición de aeronaves nuevas de Ala Fija para Interceptación Aérea	35	6	Preinversión	647,958,797							647,958,797					

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

17 Procuraduría General de la República															
Sector Central															
Página: 2 de 2															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09178120001	Remodelación, adecuación, ampliación, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.	09	3	Contratación - Ejecución	223,447,357		76,419,953	27,208,335	27,208,335	48,453,562	31,286,599	271,900,919	58,494,934	100.00	41.30
09178120002	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN DISEÑO ESTRUCTURAL E INSTALACIONES, PROYECTOS EJECUTIVOS Y COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.	35	11	Contratación - Operación	42,874,028		216,920	216,920	6,832,378			42,874,028	6,832,378	100.00	94.10
09178120003	Adquisición, adecuación, remodelación y ampliación de inmueble para Subsede en el Municipio de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla.	21	3	Preinversión	4,661,815	4,661,815	4,661,815					4,661,815		100.00	
09178120004	Adquisición de 88 equipos electromecánicos para apoyar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo de los inmuebles de la PGR en el Distrito Federal.	09	6	Preinversión	36,255,000	31,255,000	31,255,000					36,255,000		100.00	
09178120005	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración para las unidades administrativas del sector central.	35	6	Preinversión	44,968,000	19,669,012	19,669,012					44,968,000		100.00	
09178120007	Programa de modernización y renovación del parque vehicular	09	6	Preinversión	49,849,773	47,690,975	47,690,975					49,849,773		100.00	
09178120008	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	09	3	Contratación - Ejecución	103,347,353	53,647,300	53,647,300			36,724,373	7,833,059	140,071,726	7,833,059	100.00	5.60
09178120009	Programa de mantenimiento a inmuebles de las Bases Aéreas y Delegaciones Estatales, en uso de la Procuraduría General de la República.	35	7	Preinversión	115,080,000							115,080,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

20 Desarrollo Social															
Sector Central															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
09204110001	Actualización de Mobiliario y Equipo de Oficina	35	6	Ejecución	20,000,000	5,000,000	5,145,632					20,000,000		100.00	
09204110002	Actualización de Plantilla Vehicular	35	6	Contratación	20,000,000							20,000,000			
09204110003	Programa de mantenimiento de reforzamiento integral de estructura, cimentación y cubierta de naves.	09	7	Contratación	10,000,000							10,000,000			
09204110004	Rehabilitación Integral del Sistema Eléctrico del Inmueble Ubicado en Reforma 116	09	7	Contratación	20,000,000							20,000,000			
09204130001	Remodelación Integral del Centro de Cómputo	09	7	Contratación	12,615,188							12,615,188			
09204130002	Adquisición de bienes informáticos (conmutadores telefónicos)	35	6	Contratación	15,829,828	5,000,000	5,000,000					15,829,828		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

31 Tribunales Agrarios Sector Central																Página: 1 de 1		
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual				
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total			
07313000004	Construcción de la sede del Tribunal Unitario Agrario en la Ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz	30	3	Contratación	30,835,502				3,618,478			30,835,502	3,618,478					
09311000001	Adquisición de Equipo de Computo.	09	6	Contratación	4,969,995	4,387,845	4,387,845					4,969,995						
09312000001	Adquisición de Mobiliario y Equipo.	35	6	Contratación	515,013	491,392	491,392					515,013						
09312000002	Construcción de Tribunal Unitario Agrario	08	4	Contratación	18,346,221							18,346,221						
09312000003	Adquisición de Vehículos.	35	6	Contratación	8,698,981							8,698,981						

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

36 Seguridad Pública															
Sector Central															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
04364130002	ADQUISICION Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPO PARA LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA	09	3	Preinversión - Ejecución	90,771,571		481,266	31,266	65,787,450			90,771,571	65,787,450	100.00	87.71
07364140002	Construcción de la Estación Metropolitana de la Policía Federal en Iztapala	09	3	Preinversión - Ejecución	523,786,390		16,436,750	22,155,077	440,702,311	870,154,676		1,393,941,066	440,702,311	100.00	98.73
08364120001	Adquisición de vehículos blindados para la SSP	09	6	Preinversión - Ejecución	18,131,611				1,791,872	23,057,540		41,189,151	1,791,872	100.00	88.40
08364120003	Adquisición de vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública	09	6	Preinversión - Ejecución	44,029,555		2,458,200	4,916,020	28,288,491			44,029,555	28,288,491	100.00	54.51
08364120005	Adquisición de mobiliario y equipo para la Secretaría de Seguridad Pública.	09	6	Preinversión - Ejecución	49,686,770		189,582	379,164	17,714,120			49,686,770	17,714,120	100.00	53.02

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**  
( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal															Página: 1 de 1	
Sector Central																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
09371090001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 2010.	09	6	Preinversión	671,265	671,265	717,790					671,265		100.00		

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

04 Gobernación		Página: 1 de 1													
B00 Archivo General de la Nación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0804B000001	Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales.	09	3	Ejecución - Operación	1,513,659,686	146,499,999	146,499,999		93,650,928			1,513,659,686	93,650,928	100.00	35.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

04 Gobernación		Página: 1 de 1													
E2D Talleres Gráficos de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0904E2D0001	Programa de Inversión para la adquisición de Maquinaria para la Cédula de Identidad Ciudadana	09	6	Contratación - Ejecución	178,870,963	80,000,000	80,000,000				77,332,699	178,870,963	77,332,699	100.00	96.30
0904E2D0002	Adquisición de Colectora de Rollos como complemento para la Máquina de Impresión de Forma Continua	09	6	Preinversión	16,245,085	15,500,000	15,500,000					16,245,085		100.00	
0904E2D0003	Adquisición de Diversa Maquinaria y Equipo Industrial	09	6	Preinversión	14,524,322	13,858,160	13,858,160					14,524,322		100.00	
0904E2D0004	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Herramientas diversas	09	6	Preinversión	9,076,496	8,660,200	8,660,200					9,076,496		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

04 Gobernación		Página: 1 de 1													
H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0904H000001	Programa de Adquisiciones de Equipo Especializado y de Operación 2009	09	6	Preinversión	15,210,935		16,548		215,618			15,210,935	215,618	100.00	4.00
0904H000002	Programa de Adquisiciones del Programa de Emergencia Radiológica Externo (PERE) 2009	09	6	Preinversión	9,365,554		65,828					9,365,554		100.00	
1004H000001	Programa de Adquisiciones de Equipos de Comunicaciones, Recepción, Procesamiento y Difusión para la Red Sísmica Mexicana	09	6	Preinversión	1,454,640							1,454,640		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

04 Gobernación		Página: 1 de 1													
100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0904I000014	Remodelación y Adecuación de Espacios 2009-2011	09	7	Preinversión - Operación	66,699,175		843,290		4,192,280			66,699,175	4,192,280	100.00	10.89
0904I000015	Fortalecimiento de la Seguridad Tecnológica	09	6	Preinversión	45,000,000							45,000,000			
0904I000016	Rehabilitación de Inmueble para Uso Operativo.	09	3	Preinversión	12,861,915		168,520					12,861,915		100.00	
0904I000018	Infraestructura de Continuidad de Servicios de TI	09	6	Preinversión	45,000,000							45,000,000			
0904I000019	Fortalecimiento de Infraestructura para Redes de Comunicación	09	6	Preinversión	45,000,000							45,000,000			
0904I000020	Fortalecimiento y Actualización de la Plataforma de Cómputo Personal	09	6	Preinversión	25,000,000							25,000,000			
1004I000001	Adquisición e Instalación de Elevadores	09	3	Preinversión	5,066,182							5,066,182			
1004I000002	Puente de Comunicación	09	3	Preinversión	5,596,800		259,840					5,596,800		100.00	
1004I000003	Construcción de Salón de Usos Múltiples	09	3	Preinversión	14,197,828		657,326					14,197,828		100.00	
1004I000004	Mantenimiento en Oficinas Centrales 2010	09	3	Preinversión - Operación	14,988,000		314,797	31,437	31,437			14,988,000	31,437	100.00	1.00
1004I000005	Fortalecimiento de Equipo de Comunicación Estratégica	09	6	Preinversión	45,000,000							45,000,000			
1004I000006	Fortalecimiento de la Infraestructura para Captura y Procesamiento de Información en Formatos de Audio, Imagen y Video.	09	6	Preinversión	45,000,000							45,000,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

04 Gobernación		Página: 1 de 1													
K00 Instituto Nacional de Migración															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0704K000001	Mantenimiento a Inmuebles a Nivel Nacional del Instituto Nacional de Migración	35	7	Contratación - Ejecución	68,209,234		37,410,000	3,004,726	9,571,752			68,209,234	9,571,752	80.00	38.00
0804K000001	Programa de Adquisición de Mobiliario 2008 del Instituto Nacional de Migración (Sector Central y Delegaciones Regionales)	35	6	Ejecución	42,810,501		6,425,840	4,245,685	6,040,747			42,810,501	6,040,747	100.00	25.00
0804K000002	Programa de Adquisición de Equipo Educacional y Médico 2008 del Instituto Nacional de Migración (Sector Central y Delegaciones Regionales)	35	6	Contratación - Ejecución	3,149,823		321,354	321,354	1,983,505			3,149,823	1,983,505	100.00	20.00
0804K000003	MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL PROYECTO FRONTERA SUR	35	7	Contratación - Ejecución	16,475,661		9,000,000		5,124,485			16,475,661	5,124,485	100.00	65.50
0804K000004	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OF. DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR	35	3	Contratación - Operación	833,019,746		102,384,721	4,401,952	63,973,231			833,019,746	63,973,231	60.00	40.90

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0906AYB0008	Equipamiento del Museo de los Cuatro Pueblos Indígenas Huatapera de Uruapan	16	6	Preinversión	198,769							198,769			
0906AYB0009	Equipamiento del Laboratorio de Conservación de Piezas de Arte Indígena	09	6	Preinversión	207,000							207,000			
0906AYB0010	Adquisición de Herramientas para Taller de Museografía de Arte Indígena	09	6	Preinversión	107,300							107,300			
0906AYB0011	Equipamiento de Acervos	09	6	Preinversión	100,000	100,000	100,000					100,000		100.00	
0906AYB0012	Reparación de Radiodifusoras Culturales Indigenistas	35	7	Preinversión	15,000,000							15,000,000			
0906AYB0013	Construcción de la Radiodifusora Cultural Indigenista en la comunidad de Coloa, Michoacán	16	2	Preinversión	10,000,000							10,000,000			
0906AYB0014	Construcción de la Radiodifusora Cultural Indigenista en San Felipe del Progreso, Estado de México	15	2	Preinversión	6,000,000							6,000,000			
0906AYB0015	Construcción del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena en Palenque, Chiapas	07	4	Preinversión	9,036,425	9,036,425	9,036,425					9,036,425		100.00	
0906AYB0016	Construcción del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena en Jalapa de Díaz, Oaxaca	20	4	Preinversión	9,036,425	9,036,425	9,036,425					9,036,425		100.00	
0906AYB0017	Adquisición de Puerta Abatible con sistema de control de asistencia	09	7	Preinversión	200,000	200,000	200,000					200,000		100.00	
0906AYB0018	Rehabilitación de Unidades Administrativas Foráneas	35	7	Preinversión	15,668,212	17,823,470	17,823,470					15,668,212		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0906B000001	Equipo de Administración	09	6	Preinversión	898,250		898,250					898,250		100.00	
0906B000002	Equipo Educativo y Recreativo	09	6	Preinversión	264,114		264,114					264,114		100.00	
0906B000003	Adquisición de Mobiliario	09	6	Preinversión	6,420,762							6,420,762			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1														
D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0906D000001	Adquisición de Equipo de Administración	09	6	Contratación	184,606	184,606	184,606					184,606			100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
E00 Servicio de Administración Tributaria															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0906E000006	SUPERVISION DEL PROGRAMA DE OPERACION DE POZOS CONJUNTO HIDALGO.D.F.	09	7	Preinversión	1,048,070	1,000,000	1,000,000					1,048,070		100.00	
0906E000007	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	35	6	Preinversión	26,432,797	26,464,897	26,464,897					26,432,797		100.00	
0906E000008	UNIDADES MOVILES PARA LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	35	6	Preinversión	11,046,658							11,046,658		100.00	
0906E000009	PROGRAMA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	35	6	Preinversión	1,532,100	1,500,000	1,500,000					1,532,100		100.00	
0906E000018	PROGRAMA OPTIMIZACION EN EL USO DE ESPACIOS	35	6	Preinversión	99,158,982							99,158,982		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0206G1C0004	Administración de recursos	09	4	Operación - En finiquito	449,864,674	281,921,632	281,921,632				359,842,295	449,864,674	359,842,295	100.00	100.00
0306G1C0016	Bienes Inmuebles por Arrendamiento Financiero	28	4	Operación - En finiquito	3,863,189						3,748,871	3,863,189	3,748,871	100.00	100.00
0906G1C0001	Sustitución de Vehículos	35	6	Preinversión	4,000,000	4,000,000	4,000,000					4,000,000		100.00	
0906G1C0002	Sustitución de Mobiliario y Equipo	35	6	Preinversión	2,500,000	2,500,000	2,500,000					2,500,000		100.00	
0906G1C0003	Sistema de Vigilancia	09	6	Preinversión	500,000	500,000	500,000					500,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0906G1H0001	Reubicación, Remodelación y Crecimiento de Sucursales y Cajeros Automáticos	34	3	Ejecución	99,224,979	94,674,000					16,860,180	99,224,979	16,860,180	100.00	17.81
0906G1H0002	Adquisición de Vehículos, Mobiliario y Equipo	34	6	Ejecución	16,429,545	15,676,000					582,789	16,429,545	582,789	100.00	3.72
0906G1H0003	Remodelación de Corporativo	09	3	Ejecución	21,485,435	20,500,000						21,485,435		100.00	
0906G1H0004	Actualización de Infraestructura Tecnológica de Seguridad	34	6	Ejecución	35,005,538	33,400,000					4,557,321	35,005,538	4,557,321	100.00	13.64

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público  
G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0906G3A0001	PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA ADQUISICIONES 2010	09	6	Ejecución	4,884,861	4,660,816	4,660,816					4,884,861		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público  
GSA Agroasemex, S.A.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0906GSA0001	Adquisición de Equipo y Bienes Muebles	22	6	Preinversión	6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1														
HAN Financiera Rural																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0906HAN0001	PROGRAMA GENERAL DE OBRA PÚBLICA PARA LOS INMUEBLES PROPIOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES NORTE, NOROESTE, OCCIDENTE, SUR, SURESTE, CENTRO, EDIFICIO DE AGRARISMO	35	7	Preinversión	40,579,886	38,718,679							40,579,886			
0906HAN0002	PROGRAMA DE COMPRA Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO A NIVEL NACIONAL QUE SE ENCUENTRE EN UN GRADO MUY ALTO DE DETERIORO U OBSOLESCENCIA	35	6	Preinversión	7,336,490	7,000,000							7,336,490			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0306HBW0015	Inversión en infraestructura institucional	19	4	Ejecución - Operación	46,940,472	1,033,023	1,033,023		53,128,052			46,940,472	53,128,052	100.00	99.70
0906HBW0002	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	35	6	Preinversión	2,234,485	2,202,356	2,202,356					2,234,485		100.00	
0906HBW0003	Mejoramiento de infraestructura de las oficinas de Puebla	21	4	Preinversión	964,224	950,357	950,357					964,224		100.00	
0906HBW0004	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina.	34	6	Preinversión	8,936,443	8,807,948	8,807,948					8,936,443		100.00	
0906HBW0005	Mejoramiento de infraestructura de caminos secundarios y sistemas de riego en la Oficina Central de FIRA.	16	7	Preinversión	10,140,077	9,994,280	9,994,280					10,140,077		100.00	
0906HBW0006	Infraestructura Institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT).	35	5	Preinversión	4,041,609	3,983,496	3,983,496					4,041,609		100.00	
0906HBW0007	Modificación de fachada y mejoramiento de la funcionalidad del inmueble FIRA Noroeste.	26	7	Preinversión	2,096,140	2,066,000	2,066,000					2,096,140		100.00	
0906HBW0008	Renovación de Infraestructura de Red Local del Centro de Cómputo Principal	16	6	Preinversión	5,630,679	5,549,716	5,549,716					5,630,679		100.00	
0906HBW0009	Tanque de almacenamiento para captación de agua pluvial en Oficina Central	16	5	Preinversión	2,042,269	2,012,900	2,012,900					2,042,269		100.00	
0906HBW0010	Construcción del Centro de Soporte Alterno de FIRA.	11	4	Preinversión	2,773,193	2,733,320	2,733,320					2,773,193		100.00	
0906HBW0011	Construcción de edificio y estacionamiento para la Oficina Central de FIRA.	16	4	Preinversión	18,131,611	2,870,900	2,870,900					18,131,611		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HHG Instituto Nacional de las Mujeres															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0806HHG0001	Adquisición de Vehículos	09	6	Preinversión - Contratación	1,427,891				751,351			1,427,891	751,351	60.00	52.60
0906HHG0001	Adquisición de Inmueble	09	4	Preinversión	304,712,710							304,712,710			
0906HHG0002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	09	6	Preinversión	2,096,140							2,096,140			
1006HHG0001	Mantenimiento y Rehabilitación del Inmueble sede del INMujeres	09	7	Preinversión	1,230,748							1,230,748			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1														
HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0906HHN0001	Programa de Adquisiciones	09	6	Contratación	3,358,016	3,204,000						3,358,016				
0906HHN0002	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	09	7	Contratación	150,000	150,000						150,000				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0906HHQ0001	MOBILIARIO Y EQUIPO	09	6	Preinversión	16,846,264							16,846,264			
0906HHQ0002	PLANTA DE PRODUCCION	09	6	Preinversión	102,490,765	49,501,279						102,490,765			
1006HHQ0001	INFRAESTRUCTURA MEDICA 2010	09	6	Contratación	2,595,176	2,595,176	2,595,176					2,595,176		100.00	
1006HHQ0002	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION 2010	09	6	Ejecución	16,263,071	16,263,071	16,263,071				225,181	16,263,071	225,181	100.00	0.38
1006HHQ0003	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 2010	09	6	Contratación	4,080,000	4,080	778,755					4,080,000		100.00	
1006HHQ0004	ESTUDIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DE INMUEBLES	09	11	Ejecución	2,000,000	2,000,000						2,000,000			
1006HHQ0005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION FISICA DE ESPACIOS DE INMUEBLES	09	7	Contratación	11,000,000	11,000,000	1,500,000					11,000,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0306HJO0005	Fortalecimiento del Ahorro y Crédito Popular-- Asistencia técnica y capacitación a entidades del sector y difusión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular	09	10	Ejecución	1,235,810,727	126,775,000	126,775,000	9,314,614	940,987,436			1,235,810,727	940,987,436	97.00	96.30
0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	09	10	Ejecución	2,367,055,848	272,190,872	272,190,872	63,631,930	2,066,836,657	288,015,732		2,655,071,580	2,066,836,657	97.00	96.36
0906HJO0001	Sustitución de mobiliario y equipo	34	6	Contratación	33,450,179	31,574,978						33,450,179			
0906HJO0002	Sustitución de vehículos	09	6	Contratación	357,392	341,000						357,392			
0906HJO0003	Adquisición de bienes informáticos y de comunicaciones	09	6	Contratación	8,788,093	8,385,022						8,788,093			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HJY Pronósticos para la Asistencia Pública															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0806HJY0001	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO SEDE DE PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	09	7	Ejecución	53,781,036		20,529,757		34,849,667			53,781,036	34,849,667	100.00	65.16
0906HJY0001	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA DE VENTA UBICADA EN EL EDIFICIO SEDE	09	4	Preinversión - Contratación	4,451,521	3,834,786			177,682			4,451,521	177,682	0.04	0.04
0906HJY0002	Programa de Inversión de Adquisiciones 2010	09	6	Contratación	947,528	10,376,419	947,528					947,528			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

06 Hacienda y Crédito Público		Página: 1 de 1													
HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0906HKA0001	Modernización de Elevadores en el Edificio Sede del SAE.	09	7	Preinversión	5,113,750	4,879,207						5,113,750			
0906HKA0002	Red Hidráulica contra Incendio en el inmueble Magnocentro.	15	7	Preinversión	2,645,576	2,524,236						2,645,576			
0906HKA0003	Sistema de Detección y Extinción de incendio y mejoramiento de Instalaciones en el inmueble de Europa No. 34	09	7	Preinversión	3,559,831	3,396,558						3,559,831			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

07 Defensa Nacional		Página: 1 de 3													
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0607HXA0006	Construcción de la U.H.M. Tlalpán III, D.F.	09	2	Preinversión	54,162,600	47,918,719	47,918,719				1,849,237	54,162,600	1,849,237	100.00	
0707HXA0007	Construcción de 40 viviendas en la U.H.M. Predio Molino del Rey, D.F.	09	2	Contratación	52,938,061	50,510,043	50,510,043				192,189	52,938,061	192,189	100.00	
0907HXA0002	Suministro, Instalación y puesta en operación de dos elevadores en el Hotel Fiesta Inn, Mazatlán, Sinaloa.	25	6	Preinversión - Contratación	3,877,859	740,000	740,000				1,771,554	3,877,859	1,771,554	100.00	57.10
0907HXA0005	Mantenimiento y rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.N. Puerto Madero I, Chis.	07	7	Ejecución	19,413,788	19,413,788	19,413,788				9,849,552	19,413,788	9,849,552	100.00	36.10
0907HXA0006	Mantenimiento y Rehabilitación de 60 viviendas en la U.H.M. Aguaje de la tuna, B.C.	02	7	Preinversión	22,087,324	22,087,324	22,087,324					22,087,324		100.00	
0907HXA0007	Mantenimiento y Rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.M. BAM 5-I, Jal.	14	7	Preinversión	12,410,533	12,410,533	12,410,533					12,410,533		100.00	
0907HXA0008	Mantenimiento y Rehabilitación de 14 viviendas en la U.H.N. CD. del Carmen Camp.	04	7	Contratación - Ejecución	6,706,730	6,706,730	6,706,730				3,106,212	6,706,730	3,106,212	100.00	68.69
0907HXA0009	Mantenimiento y Rehabilitación de 33 viviendas en la U.H.M. Chicoasén I, Chis.	07	7	Preinversión	15,416,170	15,416,170	15,416,170					15,416,170		100.00	
0907HXA0010	Mantenimiento y Rehabilitación de 8 viviendas en la U.H.M. Nogales I, Son.	26	7	Preinversión	4,937,283	4,937,283	4,937,283					4,937,283		100.00	
0907HXA0011	Mantenimiento y Rehabilitación de 20 viviendas en la U.H.N. Puerto Madero II, Chis.	07	7	Contratación - Ejecución	6,770,440	6,770,440	6,770,440				3,538,594	6,770,440	3,538,594	100.00	53.61
0907HXA0012	Mantenimiento y Rehabilitación de 25 viviendas en la U.H.M. Toluca I, Edo. De Mex.	15	7	Preinversión	12,410,533	12,410,533	12,410,533					12,410,533		100.00	
0907HXA0013	Mantenimiento y Rehabilitación de 41 viviendas en la U.H.M. Zamora, Mich.	16	7	Preinversión	13,172,245	13,172,245	13,172,245					13,172,245		100.00	
0907HXA0014	Sustitución de la red de alumbrado público en la U.H.M. el Sabino, Chis.	07	7	Ejecución	3,850,000	3,850,000	3,850,000				788,248	3,850,000	788,248	100.00	99.50
0907HXA0015	Programa de adquisición de bienes muebles para el año 2010.	09	6	Ejecución	6,326,265	6,169,133	6,326,265				61,058	6,326,265	61,058	100.00	0.96
0907HXA0016	Demolición y Construcción de un tanque elevado en la U.H.M. Mérida I, Yuc.	31	2	Ejecución	1,531,506	1,531,506	1,531,506				643,074	1,531,506	643,074	100.00	99.50

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

07 Defensa Nacional		Página: 2 de 3													
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0907HXA0017	Construcción de 16 viviendas en la U.H.N. San Blas, Nay.	18	2	Ejecución	22,768,218	22,768,218	22,768,218				13,092,620	22,768,218	13,092,620	100.00	23.00
0907HXA0018	Construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Chetumal III, Q. Roo.	23	2	Ejecución	39,782,235	39,782,235	39,782,235				15,067,113	39,782,235	15,067,113	100.00	19.03
0907HXA0019	Servicios Relacionados con la Obra Pública	34	11	Contratación - Ejecución	1,500,000	1,500,000	1,500,000				907,221	1,500,000	907,221	100.00	60.48
0907HXA0020	Construcción de una Planta de tratamiento de Aguas Residuales para las Unidades Habitacionales Militares Mazaquiahuc I y II, Tlax.	29	2	Preinversión	4,068,768	3,088,459	3,088,459					4,068,768		100.00	
0907HXA0021	Sustitución de la red sanitaria en la U.H.M. Escuela Superior de Guerra, D.F.	09	2	Ejecución	2,750,000	2,750,000	2,750,000				881,146	2,750,000	881,146	100.00	99.50
0907HXA0022	Construcción de 20 viviendas en la U.H.M. Manzanillo V, Col.	06	2	Ejecución	30,585,577	30,585,577	30,585,577				14,655,900	30,585,577	14,655,900	100.00	14.11
0907HXA0023	Construcción de 32 viviendas en la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.	23	2	Preinversión	49,418,075	13,413,528	13,413,528					49,418,075		100.00	
0907HXA0024	Programa de adquisición de calentadores	35	6	Preinversión	2,152,744	2,152,744	2,152,744					2,152,744		100.00	
1007HXA0001	Adquisición de Equipo de Gimnasio	09	6	Contratación	400,000		400,000					400,000		100.00	
1007HXA0002	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. BAM 5-II, Jal.	14	7	Preinversión	18,600,000		18,600,000					18,600,000		100.00	
1007HXA0003	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Santiago Papasquiaro, Dgo.	10	7	Preinversión	15,500,000		15,500,000					15,500,000		100.00	
1007HXA0004	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cozumel II, Q. Roo.	23	7	Preinversión	25,200,000		25,200,000					25,200,000		100.00	
1007HXA0005	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Torreón II, Coah.	05	7	Preinversión	14,260,000		14,260,000					14,260,000		100.00	
1007HXA0006	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Chilpancingo I, Gro.	12	7	Preinversión	10,500,000		10,500,000					10,500,000		100.00	
1007HXA0007	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Villahermosa I, Tab.	27	7	Preinversión	6,801,982		6,801,982					6,801,982		100.00	
1007HXA0008	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Frontera I, Tab.	27	7	Preinversión	18,018,587		17,845,363					18,018,587		100.00	
1007HXA0009	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tenancingo, Edo. Mex.	15	7	Preinversión	22,680,000		22,680,000					22,680,000		100.00	
1007HXA0010	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Nuevo Laredo II, Tamps	28	7	Preinversión	18,097,425		18,097,425					18,097,425		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

07 Defensa Nacional		Página: 3 de 3													
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1007HXA0011	Actualización de Bienes Informáticos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.	09	6	Preinversión	5,423,686		5,423,686					5,423,686		100.00	
1007HXA0012	Rehabilitación y Mantenimiento de la U.H.M. Ixtotec I, Oax.	20	7	Preinversión	15,500,000		15,500,000					15,500,000		100.00	
1007HXA0013	Rehabilitación y Mantenimiento de la U.H.M. Tlaxtla Gutierrez I, Chis.	07	7	Preinversión	10,290,000		10,290,000					10,290,000		100.00	
1007HXA0014	Rehabilitación y Mantenimiento de la U.H.M. Hermosillo II-B, Son.	26	7	Preinversión	10,470,000		10,470,000					10,470,000		100.00	
1007HXA0015	Sustitución de Red Hidráulica y Construcción de Tanque Elevado en la U.H.M. Santa Lucía I-A y Sustitución de Red Hidráulica en la U.H.M. Santa Lucía I-B, Estado de México.	15	2	Contratación	2,716,550		2,716,550					2,716,550		100.00	
1007HXA0016	Construcción de 24 viviendas en la U.H.N. Cabo San Lucas I-B, B.C.S.	03	2	Contratación	30,618,018		30,618,018					30,618,018		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		Página: 1 de 1													
A11 Universidad Autónoma Chapingo															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0908A110011	CONSTRUCCION BIBLIOTECA DICEA	15	2	Preinversión	12,823,892	12,823,892						12,823,892			
0908A110012	CALENTADORES SOLARES	15	2	Preinversión	4,075,600	4,075,600	4,075,600					4,075,600		100.00	
0908A110013	FORRAJES HIDROPONICOS	15	2	Preinversión	2,064,419	2,064,419						2,064,419			
0908A110014	RESTAURANTE-CAFETERIA	15	2	Preinversión	2,802,206	2,802,206	2,802,206					2,802,206		100.00	
0908A110015	Programa de reposición del parque vehicular 2010	15	6	Preinversión	12,323,363	6,023,363						12,323,363			
0908A110016	Actualización y reposición del instrumental médico y de laboratorio 2010	15	6	Contratación - Ejecución	48,084,443	48,084,443	48,084,443	169,997	169,997			48,084,443	169,997	100.00	0.35
0908A110017	CAMBIO DE PISO EN ALMACEN, AREA DE HORNOS, AREA DE BASURA Y ADECUACION DEL ALMACEN	15	2	Preinversión	991,462	991,462	991,462					991,462		100.00	
0908A110018	CONSTRUCCION DE BARDAS Y VIALIDADES.	16	2	Preinversión - Contratación	2,500,046	2,500,046	2,500,046					2,500,046		100.00	
0908A110019	Actualización y reposición de la maquinaria y equipo agropecuario 2010	15	6	Contratación - Ejecución	14,464,882	14,464,882	14,464,882	602,725	602,725			14,464,882	602,725	100.00	4.20
0908A110020	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN YUCATAN	31	2	Preinversión	17,473,573	129,895,276	17,473,573					17,473,573		100.00	
0908A110021	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	16	2	Preinversión	2,847,099	2,847,099	2,847,099					2,847,099		100.00	
0908A110022	Actualización y reposición de los bienes muebles 2010	34	6	Contratación - Ejecución	18,861,930	3,727,312	18,861,930	681,108	681,108			18,861,930	681,108	100.00	3.60
0908A110028	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CRUPY	31	7	Ejecución	3,489,271		3,489,271		1,046,782			3,489,271	1,046,782	100.00	30.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0908B000005	Construcción del Centro de Empaque para moscas estériles del mediterráneo y parasitoides, en Tapachula, Chiapas para la prevención, control y erradicación de la mosca del mediterráneo en ese estado.	07	3	Ejecución - Operación	78,756,859				46,681,230			78,756,859	46,681,230	100.00	65.00
0908B000044	Construcción del Edificio de Oficinas del SENASICA en el Terreno de Viveros, Coyoacán.	09	3	Preinversión	100,000,000	382,483,295	389,347,035					100,000,000		30.00	
1008B000001	Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de la Mosca del Mediterráneo. Proyecto Ejecutivo.	07	11	Preinversión	12,000,000							12,000,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
C00 Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0908C000003	Programa de Mantenimiento	15	7	Preinversión	250,000	200,000	198,000					250,000		100.00	
0908C000004	Programa de adquisiciones	15	6	Preinversión	350,000	344,500	446,500					350,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
 F00 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0908F000002	Adquisición de Bienes Muebles para la Operación de los diferentes Programas Encomendados a este Órgano Administrativo Desconcentrado	35	6	Preinversión	3,303,872	742,500	4,242,500					3,303,872		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
 G00 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0908G000002	Programa de adquisiciones	09	6	Preinversión	9,800,000	9,702,000	10,802,000					9,800,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación															Página: 1 de 1	
IZI Comisión Nacional de las Zonas Áridas																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0908IZI0001	Modernización Institucional de Bienes Muebles para el ejercicio fiscal 2010	34	6	Ejecución	730,000							730,000				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación															Página: 1 de 1	
JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0908JBK0002	Actualización y modernización de la maquinaria, equipos y vehículos	09	6	Preinversión	3,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000		100.00		

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1														
JOU Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0909J0U0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARRETERAS	25	1	Preinversión	2,096,140	2,000,000						2,096,140				
0909J0U0002	CONSERVACION DE CARRETERAS	35	7	Ejecución	188,862,214	109,213,000	119,194,950	11,313,360	11,313,360			188,862,214	11,313,360	100.00	11.10	
0909J0U0003	Reconstrucción de Carreteras	35	1	Preinversión -	195,763,000	86,550,000	75,741,637	19,747,184	19,747,184			195,763,000	19,747,184	100.00	0.12	
0909J0U0004	Conservación de Puentes	35	7	Ejecución	143,161,122	118,897,000	105,976,182	16,091,358	16,091,358			143,161,122	16,091,358	100.00	8.12	
0909J0U0005	Refuerzos de Puentes	35	7	Ejecución	202,237,000	83,340,000	88,857,283				4,539,679	202,237,000	4,539,679	100.00	4.20	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0509J2P0002	Servicios relacionados con Obras Públicas	27	1	Preinversión	2,724,000		1,393,128		1,393,128			2,724,000	1,393,128	100.00	70.00
0809J2P0002	Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial	27	1	Ejecución	187,383,178	18,200,000	18,200,000		3,711,031			187,383,178	3,711,031	100.00	6.00
0909J2P0001	Programa de adquisiciones	27	6	Ejecución	1,600,000	1,600,000	1,560,000					1,600,000		100.00	
0909J2P0002	Construcción de 250.0 metros de muelle (segunda posición de atraque de la TUM del Área Comercial e Industrial del Puerto)	27	1	Preinversión - Contratación	74,816,582				22,953,752			74,816,582	22,953,752	100.00	80.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J2R0003	Prolongación del rompeolas	02	1	Preinversión	83,845,600							83,845,600			
0809J2R0005	Construcción de centro regulador de tráfico	02	1	Ejecución	15,721,050	7,000,000	7,000,000	1,895,371	4,092,289			15,721,050	4,092,289	100.00	11.31
0909J2R0001	Adecuación instalaciones de la Aduana y su logística de tráfico vehicular	02	1	Ejecución	119,060,752	20,000,000	20,000,000	1,423,262	3,230,704			119,060,752	3,230,704	100.00	16.10
0909J2R0002	Adquisición de un equipo de rayos gamma para la aduana fiscal del Puerto de Ensenada.	02	6	Preinversión	23,581,575							23,581,575			
0909J2R0003	Modernización y ampliación de patios en el puerto de Ensenada	02	1	Preinversión	5,000,000	5,000,000						5,000,000			
0909J2R0004	Programa de Adquisiciones	02	6	Ejecución	5,000,000	5,000,000	5,000,000	153,179	153,179			5,000,000	153,179	100.00	4.50
0909J2R0005	Adquisición de un equipo para el centro de control de tráfico marítimo en el puerto de Ensenada	02	6	Preinversión - Contratación	17,400,000							17,400,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0309J2T0005	Reconstrucción del Muelle No. 5	25	1	Preinversión - Contratación	118,229,338				82,612,097			118,229,338	82,612,097	100.00	72.80
0809J2T0001	Alineación de los Muelles N 1,2,3,4 y 5.	25	1	Ejecución	345,863,100	100,000,000	100,000,000	36,722	154,037,825		8,832,296	345,863,100	162,870,121	100.00	86.14
0809J2T0005	Reconstrucción de las vías del tren	25	1	Ejecución	62,884,200	20,000,000	20,000,000	218,851	21,180,251			62,884,200	21,180,251	100.00	75.31
0909J2T0002	Construcción de Sistema Contra Incendio en la Terminal de Transbordadores	25	1	Preinversión - Contratación	10,000,000	5,000,000						10,000,000			
0909J2T0003	Otros Proyectos de Inversión	25	11	Ejecución	5,000,000	5,000,000	5,000,000	106,464	106,464			5,000,000	106,464	100.00	2.40
0909J2T0004	Construcción del atracadero de transbordadores N 1.	25	1	Preinversión - Contratación	47,000,000	25,000,000						47,000,000			
0909J2T0005	Programa de Adquisiciones	25	6	Preinversión - Contratación	6,000,000	6,000,000						6,000,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0709J2U0010	Reforzamiento del viaducto de comunicación	31	1	Preinversión - Contratación	45,489,841		7,500,000	1,645,317	26,306,623			45,489,841	26,306,623	100.00	70.00
0909J2U0002	CONTROL DE ACCESOS AL PUERTO	31	1	Preinversión - Contratación	4,500,000	34,500,000						4,500,000			
0909J2U0003	Pavimentación de Terrenos en la Terminal Terrestre	31	1	Ejecución	4,000,000	2,000,000	2,000,000	1,148,580	1,148,580			4,000,000	1,148,580	100.00	0.60
0909J2U0004	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN	31	1	Preinversión	35,346,628							35,346,628			
0909J2U0005	CENTRO DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO	31	1	Preinversión	3,000,000							3,000,000			
0909J2U0006	REHABILITACION DE ANTIGUO EDIFICIO DE LA ADUANA	31	1	Preinversión	5,000,000							5,000,000			
0909J2U0007	DESARROLLO COMERCIAL TURÍSTICO	31	1	Preinversión	9,500,000							9,500,000			
0909J2U0008	Servicios Relacionados con la obra pública	31	11	Ejecución	10,000,000		10,000,000	852,573	852,573			10,000,000	852,573	100.00	2.00
1009J2U0001	AMARRADERO PARA REPARACIONES A FLOTE	31	1	Preinversión	4,000,000							4,000,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes

J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J2V0003	Rehabilitación parcial del muelle uno	14	1	Preinversión - Ejecución	56,595,780		35,478,597	1,229,170	38,413,223			56,595,780	38,413,223	100.00	1.50
0909J2V0001	Programa de adquisiciones	14	6	Preinversión - Ejecución	764,500	764,500	223,500	35,279	35,279			764,500	35,279	100.00	1.50
0909J2V0002	Sustitución de muelles fijos por muelles flotantes en la zona de los Peines	14	5	Preinversión - Contratación	26,492,458	21,470,015						26,492,458			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609J2W0009	Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.	25	1	Ejecución	472,199,440	12,000,000	12,000,000	9,892,487	161,351,467			472,199,440	161,351,467	100.00	65.40
0809J2W0001	Construcción del colector general de drenaje y urbanización de terrenos.	25	1	Preinversión	5,240,350							5,240,350			
0809J2W0002	Ampliación y remodelación del edificio de la Terminal de transbordadores en el puerto de Topolobampo, Sinaloa.	25	1	Preinversión - Contratación	24,681,000				7,195,954			24,681,000	7,195,954	100.00	100.00
0809J2W0009	Dragado de construcción frente al muelle de carga general a -12 m.	25	1	Preinversión	10,480,700							10,480,700			
0909J2W0002	Prolongación del muelle de carga general	25	1	Preinversión	62,884,200	30,000,000						62,884,200			
0909J2W0003	Programa de adquisiciones	25	6	Preinversión - Ejecución	13,034,500	13,034,500	13,034,500	52,058	52,058			13,034,500	52,058	100.00	0.40

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0909J2X0001	Construcción de vialidad, obras complementarias e iluminación de acceso al recinto portuario	30	1	Preinversión - Contratación	13,735,066	50,000,000						13,735,066			
0909J2X0002	Construcción del patio de maniobras de la bodega de usos múltiples, pavimentación de su camino de acceso externo e instalación eléctrica.	30	1	Preinversión - Contratación	11,528,770	15,475,000						11,528,770			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0309J2Y0002	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	28	1	Ejecución	649,788,022	159,000,000	150,000,000	77,887,781	366,577,541			649,788,022	366,577,541	100.00	60.20
0309J2Y0004	Construir vialidades	28	1	Ejecución	203,207,045		30,000,000	3,629,560	187,720,436			203,207,045	187,720,436	100.00	85.90
0309J2Y0012	Pavimentación de terrenos	28	1	Ejecución	132,128,272	15,100,000	15,100,000	4,841,435	83,000,343			132,128,272	83,000,343	100.00	89.36
0309J2Y0024	Dragado de Construcción	28	1	Preinversión - Contratación	535,009,844	6,000,000			483,277,387			535,009,844	483,277,387	100.00	78.00
0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	28	1	Preinversión - Contratación	464,833,889	80,000,000			285,365,278			464,833,889	285,365,278	100.00	46.40
0309J2Y0035	NIVELACIÓN DE TERRENOS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO	28	1	Preinversión - Contratación	156,968,581	20,000,000			139,163,716			156,968,581	139,163,716	100.00	86.00
0809J2Y0001	PUNTO DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FITOSANITARIA	28	1	Preinversión - Contratación	18,737,600				17,245,218			18,737,600	17,245,218	100.00	60.00
0809J2Y0003	Terminal de agregados pétreos	28	1	Preinversión - Contratación	166,130,404	5,000,000			144,996,071			166,130,404	144,996,071	100.00	31.20
0809J2Y0004	Libramiento Altamira	28	1	Ejecución	310,689,871	45,000,000	45,000,000	61,981,647	287,735,871			310,689,871	287,735,871	100.00	12.60
0809J2Y0005	Redes de energía eléctrica	28	1	Preinversión - Contratación	20,961,400	12,000,000			9,147,151			20,961,400	9,147,151	100.00	50.00
0809J2Y0006	Redes de abastecimiento de agua	28	1	Preinversión - Contratación	19,770,793				1,185,556			19,770,793	1,185,556	100.00	
0809J2Y0007	Fraccionamiento de reubicación de ejidos y poblados dentro del puerto	28	2	Preinversión - Contratación	148,825,940	59,658,450						148,825,940		100.00	
0809J2Y0011	Vías férreas de enlace y almacenamiento	28	1	Preinversión - Contratación	52,722,113	20,000,000			3,995,751			52,722,113	3,995,751	100.00	10.00
0809J2Y0012	Obras de seguridad aduanera	28	3	Ejecución	83,935,095	20,000,000	20,000,000	10,705,338	17,896,407			83,935,095	17,896,407	100.00	9.70
0909J2Y0001	Vialidades de conexión	28	1	Ejecución	43,963,338	30,000,000	30,000,000	5,467,059	22,409,685			43,963,338	22,409,685	100.00	16.00
0909J2Y0002	Otros Proyectos de Inversión	28	5	Ejecución	7,000,000	5,000,000	5,000,000	989,337	989,337			7,000,000	989,337	100.00	2.00
1009J2Y0001	Programa de adquisiciones	28	6	Preinversión - Contratación	1,658,450							1,658,450		100.00	
1009J2Y0002	Equipo de Rayos Gamma	28	6	Preinversión	40,000,000							40,000,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
JZZ Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0309JZZ0001	Dragado de construcción	26	1	Preinversión - Contratación	52,293,746	11,700,000			37,251,474			52,293,746	37,251,474	100.00	41.80
0709JZZ0002	Lineas de conducción de polvos en unidad silos	26	1	Preinversión - Contratación	6,590,263	1,000,000						6,590,263			
0809JZZ0001	Construcción de vialidad alterna de acceso al puerto	26	1	Preinversión - Contratación	20,961,400	10,000,000						20,961,400			
0809JZZ0002	Sistema de agua potable	26	1	Preinversión - Contratación	9,432,630	3,000,000						9,432,630			
0809JZZ0003	Rehabilitación y protección de traves y pilotes en el muelle de la ardilla	26	1	Preinversión - Contratación	5,240,350							5,240,350			
0809JZZ0006	ADQUISICIÓN Y URBANIZACIÓN DE TERRENO FUERA DEL RECINTO PORTUARIO	26	6	Ejecución	43,750,000		37,000,000	20,850,887	20,850,887			43,750,000	20,850,887	100.00	70.00
0909JZZ0001	Programa de Adquisiciones	26	6	Ejecución	22,920,000	22,920,000	1,200,000	89,726	89,726			22,920,000	89,726	100.00	2.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 2															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0209J3A0001	Vialidad periférica norte e infraestructura vial.	16	1	Ejecución	147,417,620	24,000,000	24,000,000	430,048	101,296,634			147,417,620	101,296,634	100.00	61.20
0309J3A0001	Caseta de control de accesos norte y sur y/o acceso principal.	16	1	Ejecución	17,553,377	5,000,000	5,000,000	3,227,434	12,677,637			17,553,377	12,677,637	100.00	99.11
0309J3A0002	Protección de márgenes playeras y en canales de navegación	16	1	Preinversión - Contratación	307,124,983	12,600,000			241,255,560		13,631,847	307,124,983	254,887,407	100.00	100.00
0309J3A0003	Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura.	16	1	Preinversión - Ejecución	60,122,980	8,400,000	8,400,000	197,965	197,965			60,122,980	197,965	100.00	0.10
0309J3A0011	Barda perimetral de protección al recinto portuario.	16	5	Ejecución	39,112,119	8,600,000	8,600,000	3,600,687	39,863,741		4,777,238	39,112,119	44,640,979	100.00	99.03
0309J3A0012	Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores	16	1	Ejecución	1,092,350,733	26,200,000	26,200,000	26,200,000	960,769,648		62,173,043	1,092,350,733	1,022,942,691	100.00	100.00
0309J3A0018	Construcción de centro de control de emergencias	16	1	Ejecución - Operación	91,714,509	12,000,000			2,019,923		93,348	91,714,509	2,113,271	100.00	29.52
0409J3A0001	Servicios de infraestructura urbana e industrial en la Isla del Cayacal	16	1	Preinversión - Contratación	58,001,584	12,200,000			69,624,258		1,220,524	58,001,584	70,844,782	100.00	95.50
0409J3A0004	Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal	16	1	Preinversión - Contratación	104,390,005	15,200,000			3,008,042		300,804	104,390,005	3,308,846	100.00	100.00
0409J3A0005	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL BRAZO DERECHO, PUENTE ALBATROS, EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.	16	5	Ejecución	717,333,777	18,000,000	18,000,000	8,533,088	873,416,234		6,047,814	717,333,777	879,464,048	100.00	99.83
0509J3A0003	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE FERROCARRIL DE PENETRACION A LA ISLA DEL CAYACAL, RAMAL ORIENTE.	16	1	Ejecución	81,389,762	9,500,000	9,500,000	2,559,879	86,942,189			81,389,762	86,942,189	100.00	90.22
0509J3A0004	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN	16	1	Ejecución	58,136,443	29,700,000	29,700,000	4,154,927	4,154,927			58,136,443	4,154,927	100.00	2.00
0509J3A0005	Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal	16	1	Preinversión - Contratación	251,536,800	40,000,000			95,973,372		29,274,349	251,536,800	125,247,721	100.00	99.30
0509J3A0006	Construcción del muelle y patios de la terminal de usos múltiples III, en la Isla del Cayacal	16	1	Preinversión - Contratación	435,345,162	200,600,000						435,345,162			
0609J3A0002	Construcción de servicios básicos para las instalaciones aduaneras que se construirán en la Isla del Cayacal	16	1	Ejecución	111,408,415	35,000,000	35,000,000	2,029,356	33,374,698		994,244	111,408,415	34,368,942	100.00	95.73

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J3A0001	Habilitado de áreas ecológicas protegidas y corredores ecológicos	16	1	Ejecución	20,961,400	7,000,000	7,000,000	836,890	7,615,973		232,594	20,961,400	7,848,567	100.00	32.30
0809J3A0002	Construcción de vialidades secundarias y patios de uso común	16	1	Ejecución	84,893,670	12,000,000	12,000,000	77,929	7,775,397			84,893,670	7,775,397	100.00	9.10
0809J3A0003	Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario	16	1	Preinversión - Contratación	56,595,780				10,343,378		3,221,984	56,595,780	13,565,362	100.00	100.00
0809J3A0004	Construcción de faro y CTM	16	1	Ejecución	47,163,150	18,000,000	18,000,000	661,215	3,324,576		911,255	47,163,150	4,235,831	100.00	6.20
0809J3A0005	Construcción del área de servicios al autotransporte	16	1	Ejecución	60,410,754	15,700,000	15,700,000	5,584,046	36,380,566		10,726,107	60,410,754	47,106,673	100.00	76.50
0809J3A0007	Construcción de pasos a desnivel en cruces de ferrocarril	16	1	Preinversión - Contratación	76,886,416	29,300,000			1,798,275			76,886,416	1,798,275	100.00	100.00
0909J3A0001	SUSTITUCION DE DEFENSAS EN LAS TERMINALES DE CONTENEDORES, TUM I Y TUM II EN LA ISLA DE ENMEDIO	16	3	Preinversión - Contratación	35,000,000	30,000,000						35,000,000			
0909J3A0002	PROLONGACION DEL CANAL SUROESTE EN PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN.	16	1	Preinversión - Contratación	180,000,000							180,000,000			
0909J3A0003	Dragado de Darsena norte y oriente en puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.	16	1	Ejecución	880,000,000	200,000,000	200,000,000	104,554,178	104,554,178			880,000,000	104,554,178	100.00	4.20
0909J3A0004	Equipo Rayos Gamma	16	6	Preinversión - Contratación	32,100,000	57,494,000						32,100,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0209J3B0006	Construcción de vialidad interterminales norte	06	1	Preinversión	257,349,815							257,349,815			
0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	06	1	Ejecución	162,050,515	2,000,000	2,000,000	982,608	88,809,979		2,098,779	162,050,515	90,908,758	100.00	91.94
0809J3B0001	Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	06	1	Ejecución	1,764,819,208	370,000,000	323,000,000	86,286,332	817,192,904		84,376,780	1,764,819,208	901,569,684	100.00	91.80
0809J3B0011	Construcción de obra hidráulica para intercomunicar la Laguna de Las Garzas	06	1	Ejecución	158,300,000		47,000,000	24,861,913	141,512,104			158,300,000	141,512,104	100.00	75.00
0909J3B0001	Programa de adquisiciones	06	6	Ejecución	17,127,500	17,127,500	16,697,500	192,920	192,920			17,127,500	192,920	100.00	2.00
0909J3B0002	Reconstrucción de líneas de agua potable para suministro a buques, bandas B y C.	06	1	Preinversión - Contratación	6,000,000	5,000,000						6,000,000			
0909J3B0003	Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública	06	11	Ejecución	25,000,000	13,700,000	13,700,000	1,862,905	1,862,905			25,000,000	1,862,905	100.00	12.00
0909J3B0004	Construcción de tablestacado en los muelles de la banda B	06	1	Preinversión	112,000,000							112,000,000			
1009J3B0001	Adquisición de equipos de Rayos Gamma	06	6	Preinversión	46,000,000							46,000,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes

J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809J3C0002	Construcción Nuevo Acceso Vial a Puerto Chiapas	07	1	Preinversión - Contratación	10,436,040				29,588,550			10,436,040	29,588,550	70.00	70.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0609J3D0009	Construcción de una protección marginal y tres espigones para asegurar la estabilidad de la escollera sur	28	5	Preinversión - Contratación	79,129,285	13,600,000			51,456,250			79,129,285	51,456,250	100.00	95.01
0709J3D0004	Reconstrucción de vías dentro del recinto portuario	28	7	Preinversión	16,475,661							16,475,661			
0709J3D0005	Urbanización de los terrenos para la Terminal de Usos Múltiples en el puerto de Tampico	28	1	Preinversión	6,288,420	6,000,000						6,288,420			
0709J3D0007	Servicios relacionados con la obra pública	28	11	Ejecución	18,024,372	2,870,000	2,870,000	256,790	11,637,616			18,024,372	11,637,616	100.00	100.00
0809J3D0003	Ampliación del sistema para el control de accesos y del CCTV	28	1	Preinversión	3,144,210	1,000,000						3,144,210			
0809J3D0004	Construcción de un edificio para la concentración del archivo muerto	28	1	Preinversión - Contratación	1,152,877	1,100,000						1,152,877			
0909J3D0001	Restauración del edificio de la Exaduanas Marítima de Tampico	28	7	Preinversión - Contratación	10,000,000	2,000,000						10,000,000			
0909J3D0002	Programa de adquisiciones 2010	28	6	Ejecución	2,340,000	2,340,000	2,340,000	156,525	156,525			2,340,000	156,525	100.00	0.70
0909J3D0003	Construcción y rehabilitación de infraestructura para la seguridad y protección del puerto (primera etapa)	28	7	Preinversión	5,000,000	5,000,000						5,000,000			
0909J3D0004	Continuidad en la adquisición de terrenos para la ampliación del recinto portuario	28	6	Preinversión	5,200,000	4,000,000						5,200,000			
0909J3D0005	Construcción de bardas perimetrales	28	1	Preinversión	4,716,315							4,716,315			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0409J3E0001	ADELGAZAMIENTO DEL MUELLE 6	30	1	Ejecución	245,728,304		35,000,000	18,622,100	273,982,450			245,728,304	273,982,450	100.00	97.30
0409J3E0003	DRAGADO DE CONSTRUCCION EN DARSENA, CANALES Y MUELLES.	30	1	Preinversión - Contratación	281,967,062	2,363,000			274,459,575			281,967,062	274,459,575	100.00	95.00
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	30	1	Ejecución	1,090,269,252	126,294,000	126,294,000	170,609,002	1,052,147,514			1,090,269,252	1,052,147,514	100.00	93.10
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	30	1	Ejecución	498,330,876	222,500,000	222,500,000	659,758	15,694,453			498,330,876	15,694,453	100.00	55.00
0809J3E0002	Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz	30	6	Preinversión - Contratación	20,961,400	20,000,000						20,961,400			
0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	30	1	Ejecución	4,279,104,241	105,751,000	25,000,000	4,331,955	125,035,580			4,279,104,241	125,035,580	100.00	47.50
0909J3E0001	Prolongación del Muelle 7 Sur Rincón	30	1	Ejecución	91,182,090	52,000,000	52,000,000	30,665,503	51,170,081			91,182,090	51,170,081	100.00	5.00
0909J3E0003	Muelles del Bicentenario para la Armada	30	3	Ejecución	72,797,433	25,500,000	25,500,000	26,356,805	41,174,858			72,797,433	41,174,858	100.00	15.00
0909J3E0004	Prolongación del Muelle de Cruceros (T)	30	1	Ejecución	14,882,594	10,200,000	10,200,000	4,735,544	8,043,292			14,882,594	8,043,292	100.00	50.00
0909J3E0005	Estudios de Preinversión 2010	30	5	Ejecución	5,764,385	5,500,000	5,500,000	2,280,179	2,280,179			5,764,385	2,280,179	100.00	4.60
0909J3E0006	Programa de Adquisición de Bienes Muebles 2010	30	6	Ejecución	4,506,701	4,300,000	4,300,000	54,213	54,213			4,506,701	54,213	100.00	2.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0509J3F0002	Dragado de construcción en áreas navegables en el interior del recinto portuario.	30	1	Preinversión - Contratación	221,689,896				100,644,683			221,689,896	100,644,683	100.00	45.00
0509J3F0004	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.	30	1	Ejecución	753,562,330	350,000,000	350,000,000	49,378,045	441,829,584			753,562,330	441,829,584	100.00	85.70
0709J3F0003	Construcción del parque ecológico y adecuación del faro.	30	5	Preinversión - Contratación	33,000,000				19,213,032			33,000,000	19,213,032	100.00	60.00
0809J3F0002	Construcción de acceso ferroviario norte al patio de contenedores	30	1	Preinversión - Contratación	10,480,700	10,000,000						10,480,700			
0809J3F0003	Acceso definitivo, paso a desnivel y vialidades interiores	30	1	Preinversión	68,648,585							68,648,585			
0809J3F0005	Ampliación de avenida No. 7	30	1	Preinversión	2,096,140	2,000,000						2,096,140			
0809J3F0008	Construcción de patio de vías II	30	1	Preinversión	73,364,900	16,000,000						73,364,900			
0909J3F0002	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJERCICIO 2010	30	5	Ejecución	2,000,000	2,000,000	2,000,000	135,248	135,248			2,000,000	135,248	100.00	1.30
0909J3F0003	PROGRAMA DE ADQUISICIONES	30	6	Ejecución	4,500,000	4,500,000	4,500,000	16,980	16,980			4,500,000	16,980	100.00	0.20

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes

J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0909J3G0001	Programa de adquisiciones	20	6	Ejecución	5,810,000	5,810,000	5,810,000	657,276	657,276			5,810,000	657,276	100.00	3.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0209JZL0024	Equipamiento y obras de Combustibles	35	1	Ejecución	3,204,655,931	255,809,481	255,872,701		1,499,865,471		136,970,191	3,204,655,931	1,636,835,662	100.00	99.96
0209JZL0028	Equipamiento y obra de Aeropuertos	35	3	Ejecución	1,692,234,939				483,702,035			1,692,234,939	483,702,035	100.00	97.07
0709JZL0002	Centro de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares CIASA	09	3	Ejecución	60,330,692		11,236,780		8,355,484		45,195,547	60,330,692	53,551,031	100.00	94.10
0909JZL0001	Estudios de Preinversión para la Red de Aeropuertos 2010	09	11	Preinversión	4,000,000	4,000,000						4,000,000			
0909JZL0002	Programa de Mantenimiento de Infraestructura Aeroportuaria 2010	35	7	Ejecución	149,300,000	190,154,300	120,647,300				15,607,425	149,300,000	15,607,425	100.00	12.90
0909JZL0003	Programa de Adquisición de Equipos para la Protección Ambiental 2010	35	6	Preinversión	2,000,000							2,000,000			
0909JZL0004	Programa de Adquisición de Vehículos de Rescate y Extinción de Incendios 2010	35	6	Preinversión	35,000,000							35,000,000			
0909JZL0005	Adquisición de un Equipo Perfilógrafo Longitudinal, Tipo California.	09	6	Preinversión	1,250,000							1,250,000			
0909JZL0006	Proyecto de Obras para el Cumplimiento Ambiental 2010	35	1	Ejecución	1,600,000		850,000				228,246	1,600,000	228,246	100.00	22.90
0909JZL0007	Programa de Mantenimiento para el Cumplimiento Ambiental 2010	35	7	Ejecución	1,350,000		1,350,000				149,873	1,350,000	149,873	100.00	11.10
0909JZL0008	Programa de Mantenimiento para la Remodelación del Edificio de la EXTienda para oficinas del Organó Interno de Control.	09	7	Preinversión	9,000,000							9,000,000			
0909JZL0009	Programa de Equipamiento de Seguridad 2010	35	6	Preinversión	38,470,000							38,470,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes		Página: 1 de 1													
KDK Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0909KDK0001	ADQUISICION DE EQUIPO PARA APOYO DE ADMINISTRACION	09	6	Preinversión	1,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

09 Comunicaciones y Transportes															
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0809KDN0001	COMPLEMENTACION Y SUSTITUCION DE EQUIPO ELECTROMECANICO Y HERRAMIENTAS	09	6	Preinversión - Contratación	32,788,975	20,000,000	20,000,000		7,295,770			32,788,975	7,295,770	100.00	96.00
0809KDN0002	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE EDIFICIO TERMINAL	09	7	Preinversión - Ejecución	26,201,750	25,000,000	25,000,000	1,087,520	1,087,520			26,201,750	1,087,520	100.00	2.99
0809KDN0005	Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes	09	7	Preinversión - Ejecución	250,488,730	130,000,000	130,000,000	3,014,658	42,002,523			250,488,730	42,002,523	100.00	100.00
0809KDN0006	SUSTITUCIÓN Y COMPLEMENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ARRASTRE	09	6	Preinversión - Ejecución	34,598,468	15,000,000	15,000,000	2,251,452	28,461,438			34,598,468	28,461,438	100.00	99.70

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

10 Economía  
A00 Comisión Federal de Competencia

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0910A000001	Programa de Adquisiciones.	09	6	Preinversión	1,600,000							1,600,000				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

10 Economía															Página: 1 de 1	
B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0910B000001	Programa de Adquisición de Bienes Muebles y Equipo de Administración	09	6	Preinversión	1,860,000							1,860,000				
0910B000002	Programa de mantenimiento y remodelación.	09	7	Preinversión	600,000							600,000				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

10 Economía																Página: 1 de 1	
C00 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad																	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
0910C000001	Consolidación de la infraestructura de mobiliario y equipo de administración en las Representaciones Federales del FONAES 2010-2013	09	6	Preinversión	25,000,000							25,000,000					

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

10 Economía		Página: 1 de 1													
K2H Centro Nacional de Metrología															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0310K2H0001	Construcción y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	22	3	Ejecución	598,152,776	66,276,130	66,276,130	31,227	77,692,375		16,748,030	598,152,776	94,440,405	41.60	41.60
0910K2H0001	Programa Anual de Obras Menores	22	7	Contratación - Ejecución	13,600,000	5,000,000	9,100,000	716,719	716,719			13,600,000	716,719	100.00	
0910K2H0002	Programa Anual de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio	22	6	Contratación - Ejecución	38,500,000	139,845,000	139,845,000	648,887	648,887			38,500,000	648,887	100.00	0.10
0910K2H0003	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles	22	6	Contratación - Ejecución	9,500,000	7,583,697	3,483,697	2,055,101	2,055,101			9,500,000	2,055,101	100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

10 Economía															
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	03	5	Preinversión - Ejecución	126,576,461	35,000,010		301,370	1,648,801		15,707,682	126,576,461	17,356,483	12.50	9.00
0410K2N0004	Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E.	02	5	Preinversión - Ejecución	140,005,433				84,757,201		9,295,909	140,005,433	94,053,110	100.00	100.00
0610K2N0001	Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio.	03	5	Contratación - Ejecución	61,539,411	5,000,000		523,115	36,328,885			61,539,411	36,328,885	80.30	80.30
0610K2P0001	Programa de adquisición de dos remolcadores	35	6	Ejecución	235,484,811			2,165,741	118,964,168			235,484,811	118,964,168	100.00	100.00
0710K2N0001	Optimización de planta lavadora de sal.	03	5	Contratación - Ejecución	17,357,166	10,783,000		109,960	6,356,952			17,357,166	6,356,952	92.90	92.90
0810K2N0009	Optimización del proceso de producción de Sal.	03	3	Contratación - Ejecución	79,059,787	12,636,729		28,001	3,364,732			79,059,787	3,364,732	53.50	53.50
0810K2P0001	Adquisición de dos barcazas	03	6	Operación - En finiquito	151,970,150				75,783,403			151,970,150	75,783,403	100.00	100.00
0910K2N0003	Incremento de producción de sal baja en bromo.	03	5	Contratación - Ejecución	12,900,000	9,100,000		228,395	228,395			12,900,000	228,395	50.00	9.00
0910K2N0004	Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte	03	6	Ejecución	9,433,000	9,433,000						9,433,000		100.00	
0910K2N0005	Programa de adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos	35	6	Ejecución	41,995,000	41,995,000		5,589,482	5,589,482			41,995,000	5,589,482	100.00	12.00
0910K2N0006	Construcción de cajas Dart para el acarreo de sal	03	5	Contratación - Ejecución	11,782,000	11,782,000		2,893,787	2,893,787			11,782,000	2,893,787	100.00	11.50
0910K2N0007	Obras de apoyo a la comunidad	35	2	Contratación - Ejecución	3,850,000	3,850,000		904,455	904,455			3,850,000	904,455	100.00	18.00
0910K2N0008	Programa de reparaciones mayores	03	7	Contratación - Ejecución	29,700,000	29,700,000		366,624	366,624			29,700,000	366,624	100.00	5.00
0910K2N0009	Reposición de maquina generadora de energia	02	6	Contratación - Ejecución	14,250,000	14,250,000		5,509,252	5,509,252			14,250,000	5,509,252	100.00	10.00
0910K2N0010	Construcción de losa de lavado para maquinaria	03	5	Contratación - Ejecución	15,000,000	15,000,000		49,234	49,234			15,000,000	49,234	100.00	5.00
0910K2N0011	Programa de adquisición de maquinaria y equipos especializados	35	6	Contratación - Ejecución	175,000,000	175,000,000		31,337,830	31,337,830			175,000,000	31,337,830	100.00	18.00
0910K2N0012	Producción de sal martajada	03	11	Preinversión - Ejecución	1,000,000	1,000,000						1,000,000		10.00	10.00
0910K2N0013	Construcción dolphin flexible	02	5	Preinversión - Ejecución	18,700,000	1,500,000						18,700,000		10.00	
0910K2N0014	Obras de apoyo a la zona industrial	35	3	Preinversión - Ejecución	13,370,000	13,370,000		534,017	534,017			13,370,000	534,017	100.00	7.00
0910K2N0015	Construcción de Oficinas Administrativas	03	4	Contratación - Ejecución	4,500,000	4,500,000		20,073	20,073			4,500,000	20,073	100.00	2.40

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

10 Economía															
K2W ProMéxico															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0910K2W0001	Sustitución del Parque Vehicular en las Oficinas de Representación de ProMéxico en el Exterior y en el Interior del País	34	6	Preinversión	15,200,000							15,200,000			
0910K2W0002	Actualización del Equipo de Cómputo de las Oficinas de Representación de ProMéxico en el Exterior y en el Interior del País	34	6	Preinversión	9,300,000							9,300,000			
0910K2W0003	Rehabilitación y Actualización de las Redes Hidráulicas y Eléctricas del Edificio Sede	09	7	Preinversión	25,000,000							25,000,000			
0910K2W0007	Adquisición de Mobiliario y Equipo para Oficinas de Representación en el Exterior y en el Interior del País.	34	6	Preinversión	15,866,657							15,866,657			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

10 Economía		Página: 1 de 1													
K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	09	4	Ejecución - Operación	138,190,639	13,141,779		5,002,698	45,790,019		57,002,761	138,190,639	102,792,780	60.87	59.10
0410K8V0004	Adecuaciones a los áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto.	09	7	Preinversión - Contratación	81,006,093				62,258,268		10,390,183	81,006,093	72,648,451	100.00	68.18
0510K8V0001	Construcción de inmueble y equipamiento para el manejo de acervos documentales de Marcas y Patentes del IMPI.	09	3	Ejecución	218,676,008	107,995,695		16,990,329	115,212,727		2,104,451	218,676,008	117,317,178	97.91	68.56
0510K8V0002	Adquisición espacio y adecuación Oficina Regional Occidente.	14	3	Preinversión - Contratación	20,671,743				10,570,165			20,671,743	10,570,165	100.00	96.90
0610K8V0001	Construcción inmueble Centro de Información Tecnológica.	09	4	Preinversión	42,024,878							42,024,878			
0910K8V0001	Construcción de Oficinas y Espacios de Servicios del IMPI en Arenal No. 550	09	11	Preinversión - Contratación	10,340,000							10,340,000			
0910K8V0002	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y vehículos 2010	09	6	Preinversión - Contratación	16,991,789	5,441,789						16,991,789		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

10 Economía		Página: 1 de 1													
LAU Servicio Geológico Mexicano															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0910LAU0001	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000.	34	11	Ejecución - Operación	62,068,163	41,421,344	41,421,344	17,767,720	17,767,720			62,068,163	17,767,720	100.00	40.90
0910LAU0002	Generación de información geofísica del Territorio Nacional	34	11	Ejecución - Operación	26,438,271	23,309,884	23,309,884	16,084,027	16,084,027			26,438,271	16,084,027	100.00	21.20
0910LAU0003	Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado	34	11	Ejecución - Operación	66,890,953	54,424,933	54,424,933	17,248,502	17,248,502			66,890,953	17,248,502	100.00	25.60
0910LAU0004	Exploración por energéticos	34	11	Ejecución - Operación	994,009,009	29,770,003	29,770,003	5,659,278	5,659,278			994,009,009	5,659,278	100.00	39.70
0910LAU0005	Generación de infraestructura de información de los recursos minerales municipales	34	11	Ejecución - Operación	4,291,087	5,607,941	5,607,941	978,608	978,608			4,291,087	978,608	100.00	18.60
0910LAU0006	Generación de estudios ambientales	34	11	Ejecución - Operación	12,376,467	11,073,920	11,073,920	3,427,477	3,427,477			12,376,467	3,427,477	100.00	33.10
0910LAU0007	Generación de infraestructura de información geohidrológica del territorio nacional	34	11	Ejecución - Operación	6,472,533	5,750,000	5,750,000	1,795,402	1,795,402			6,472,533	1,795,402	100.00	48.10
0910LAU0008	Investigación aplicada a las ciencias de la Tierra	34	11	Ejecución - Operación	8,995,446	8,918,975	8,918,975	2,817,927	2,817,927			8,995,446	2,817,927	100.00	25.80
0910LAU0009	Proporcionar servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco de Datos Digital	34	5	Ejecución - Operación	6,318,477	5,750,000	5,750,000	2,243,366	2,243,366			6,318,477	2,243,366	100.00	37.10
0910LAU0010	Reposición de bienes muebles del SGM	34	6	Ejecución - Operación	80,038,395	80,038,395	80,038,395	1,834,432	1,834,432			80,038,395	1,834,432	100.00	22.80

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
A00 Universidad Pedagógica Nacional															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0911A000001	Programa de Sustitución de Mobiliario, Equipo de Administración y del Parque Vehicular por Obsolescencia y/o Deterioro.	09	6	Preinversión	7,336,490	5,120,164	5,120,164					7,336,490		100.00	
0911A000002	Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información y Comunicación por Obsolescencia y/o Deterioro.	09	6	Preinversión	4,479,101	5,000,000	5,000,000					4,479,101		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
A2M Universidad Autónoma Metropolitana															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0611A2M0004	BASES DE CONOCIMIENTOS PARA LA COMPETENCIA ACADÉMICA	09	6	Ejecución	86,995,813				72,570,757			86,995,813	72,570,757	83.48	83.48
0811A2M0007	Programa de Sustitución de infraestructura para Administrar Anchos de Banda	09	6	Preinversión	1,377,476							1,377,476			
0811A2M0010	Construcción del Edificio Módulo de Atención Integral en la Unidad Xochimilco	09	2	Ejecución	16,643,053	15,001,124	15,001,124	6,179,934	7,094,387			16,643,053	7,094,387	95.67	42.67
0911A2M0001	Primera etapa de la Unidad Académica Lerma	15	2	Ejecución	532,480,348	98,885,662	65,455,539	17,851,506	381,007,761			532,480,348	381,007,761	100.00	99.03
0911A2M0002	Construcción del Edificio Unidad Interdisciplinaria de Docencia, Investigación y Servicios de la Unidad Xochimilco.	09	2	Ejecución	16,349,892		15,600,713	6,426,944	6,426,944			16,349,892	6,426,944	95.42	39.31
0911A2M0003	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de docencia y posgrado	09	6	Ejecución	43,222,759		43,219,872	11,787,234	11,787,234			43,222,759	11,787,234	100.00	27.27
0911A2M0004	Restauración y adecuación de Casa de Cultura Uruguay	09	2	Preinversión	32,317,238							32,317,238			
0911A2M0005	Construcción del Edificio del Edificio 33 de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Académica Xochimilco	09	2	Ejecución	39,711,372	37,890,000	37,890,000	15,609,345	15,609,345			39,711,372	15,609,345	95.42	39.31
0911A2M0006	Construcción y equipamiento de los anexos B y C del edificio W de la Unidad Académica Azcapotzalco.	09	2	Preinversión	58,304,134							58,304,134			
0911A2M0007	Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa	09	2	Preinversión	248,224,899							248,224,899			
0911A2M0008	Construcción y equipamiento de los edificios de servicios administrativos y el de cómputo de la segunda etapa de la Unidad Académica Lerma	15	2	Preinversión	109,649,083	64,620,000						109,649,083			
0911A2M0009	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de investigación	09	6	Ejecución	39,232,158		39,229,538	10,698,960	10,698,960			39,232,158	10,698,960	100.00	27.27

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública		Página: 1 de 2													
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0311A3Q0022	Colegio de Ciencias y Humanidades Plantele Vallejo	09	2	Ejecución	51,074,547	9,659,103	9,659,103		116,270,933			51,074,547	116,270,933	100.00	100.00
0911A3Q0003	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior	09	6	Ejecución	20,000,000	50,000,000	50,000,000	1,203,740	1,203,740			20,000,000	1,203,740	100.00	2.41
0911A3Q0004	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo).	09	6	Ejecución	10,000,000	60,000,000	60,000,000	1,401,099	1,401,099			10,000,000	1,401,099	100.00	2.33
0911A3Q0005	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades.	09	6	Ejecución	40,000,000	50,000,000	70,000,000	62,158,872	62,158,872			40,000,000	62,158,872	100.00	34.00
0911A3Q0006	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias.	09	6	Ejecución	40,000,000	50,000,000	50,000,000	19,917,274	19,917,274			40,000,000	19,917,274	100.00	26.35
0911A3Q0007	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	09	6	Ejecución	15,000,000	50,000,000	40,000,000	704,709	704,709			15,000,000	704,709	100.00	1.40
0911A3Q0008	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica	35	6	Ejecución	35,000,000	70,000,000	70,000,000	49,315,964	49,315,964			35,000,000	49,315,964	100.00	24.56
0911A3Q0009	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística.	09	6	Ejecución	25,000,000	50,000,000	40,000,000	8,532,613	8,532,613			25,000,000	8,532,613	100.00	17.06
0911A3Q0010	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural	09	6	Ejecución	25,000,000	50,000,000	50,000,000	4,382,818	4,382,818			25,000,000	4,382,818	100.00	8.76
0911A3Q0011	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística (Equipo de Cómputo).	09	6	Ejecución	15,000,000	50,000,000	50,000,000	840,623	840,623			15,000,000	840,623	100.00	1.68
0911A3Q0012	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo).	35	6	Ejecución	30,000,000	50,000,000	50,000,000	11,465,275	11,465,275			30,000,000	11,465,275	100.00	16.54
0911A3Q0013	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo).	09	6	Ejecución	20,000,000	50,000,000	50,000,000	790,095	790,095			20,000,000	790,095	100.00	1.59

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública		Página: 2 de 2													
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0911A3Q0014	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo).	35	6	Ejecución	30,000,000	45,000,000	45,000,000	2,821,231	2,821,231			30,000,000	2,821,231	100.00	6.27
0911A3Q0015	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo).	09	6	Ejecución	10,000,000	46,162,050	46,162,050	564,623	564,623			10,000,000	564,623	100.00	1.22
0911A3Q0016	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Facultades y áreas de apoyo a la docencia (Equipo de Cómputo).	09	6	Ejecución	20,000,000	40,000,000	40,000,000	14,905,170	14,905,170			20,000,000	14,905,170	100.00	37.27
0911A3Q0017	Construcción del Edificio de Posgrado de la Facultad de Economía	09	2	Ejecución	66,028,410	12,805,763	12,805,763		58,551,870			66,028,410	58,551,870	100.00	96.00
0911A3Q0018	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Difusión Cultural	35	7	Ejecución	62,943,474	60,056,555	60,056,555	1,501,027	1,501,027			62,943,474	1,501,027	100.00	2.49
0911A3Q0019	Programa de Mantenimiento a Escuelas de Educación Media Superior	09	7	Ejecución	83,999,930	80,147,252	80,147,252	60,878	60,878			83,999,930	60,878	100.00	0.08
0911A3Q0020	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación	35	7	Ejecución	73,785,428	70,401,240	70,401,240	706,605	706,605			73,785,428	706,605	100.00	1.01
0911A3Q0021	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria	09	7	Ejecución	104,949,127	100,135,608	100,135,608	25,224,979	25,224,979			104,949,127	25,224,979	100.00	25.19
0911A3Q0022	Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	35	7	Ejecución	84,140,248	84,375,205	84,375,205	146,340	146,340			84,140,248	146,340	100.00	0.18

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
B01 XE-IPN Canal 11															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0311B010003	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LA SEÑAL DE TELEVISION	35	2	Preinversión - Contratación	379,028,916	11,914,226	11,210,717		3,992,694			379,028,916	3,992,694	100.00	52.28
0311B010005	PLAN DE TRANSICION DIGITAL	09	6	Preinversión - Contratación	195,699,499	10,997,746	10,540,110		68,939,834			195,699,499	68,939,834	100.00	33.01
1011B010001	Programa de adquisición de equipo de escenografía y de producción de programas de televisión	09	6	Preinversión	256,355		203,509					256,355		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0711D000001	PROYECTO DE INTEGRACION ORGANIZACIONAL	09	4	Preinversión	438,697,921				3,131,233			438,697,921	3,131,233	100.00	59.25
0911D000002	Programa Vehicular 2010	35	6	Preinversión	17,803,278	12,000,000	12,000,000					17,803,278		100.00	
0911D000003	Adquisiciones de Sistemas de Almacenaje de Alta Densidad	35	6	Preinversión	19,000,000	14,000,000	14,000,000					19,000,000		100.00	
0911D000004	Programa de Adquisiciones 2010	35	6	Ejecución	12,669,000	10,712,838	10,712,838	72,780	72,780			12,669,000	72,780	100.00	0.68
0911D000005	Proyectos de Obra Pública 2010	35	7	Ejecución	62,058,697	62,058,697	62,058,697	2,839,141	2,839,141			62,058,697	2,839,141	100.00	4.57

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															
E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0911E000001	Programa de inversión para adquisición de mobiliario y equipo artístico 2010.	09	6	Preinversión	78,605,250	40,814,869	40,814,869					78,605,250		15.00	
0911E000002	Programa anual de trabajo de obra del INBAL 2010.	35	7	Ejecución	136,249,100	34,310,240	34,310,240	8,187,989	8,187,989			136,249,100	8,187,989	100.00	32.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública F00 Radio Educación		Página: 1 de 1														
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0911F000001	Adquisición de equipos de grabación y aparatos para la Transmisión de Señales en Frecuencia Modulada.	09	6	Preinversión - Contratación	5,816,789	7,191,058	7,191,058					5,816,789				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															Página: 1 de 1	
G00 Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0911G000001	Adquisición de Muebles para Oficina	09	6	Preinversión	250,000							250,000				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															
H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0311H000022	Adecuación y Arrendamiento Financiero de las Nuevas Oficinas del Conaculta	09	3	Preinversión	629,189,222							629,189,222			
0911H000002	EQUIPAMIENTO DE LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS Y ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA	35	6	Preinversión	22,530,000							22,530,000			
0911H000003	Adquisición de Instrumentos Musicales para apoyar la creación de Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical en diversos Estados de la República Mexicana.	35	6	Preinversión	14,672,980	10,000,000	10,000,000					14,672,980			
0911H000004	Adquisición de mobiliario y equipo para las Unidades Administrativas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.	09	6	Preinversión - Ejecución	28,450,000	24,000,000	24,000,000	1,535,720	1,535,720			28,450,000	1,535,720		
0911H000005	Adquisición de maquinaria y equipo de comunicaciones y de uso informático, instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacciones.	09	6	Preinversión	32,500,000	5,840,582	5,840,582					32,500,000			
0911H000006	Programa Nacional de Restauración de Teatros	35	7	Preinversión	47,163,150	35,000,000	35,000,000					47,163,150			
0911H000007	Programa de Restauración de Obras del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana	35	7	Preinversión	47,639,903	45,450,000	45,450,000					47,639,903			
0911H000008	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural.	35	7	Preinversión - Operación	100,000,000	231,107,121	231,107,121	94,882,758	94,882,758			100,000,000	94,882,758		
0911H000009	Adquisición de Vehículos y equipo de transporte.	35	6	Preinversión	5,913,670							5,913,670			
0911H000010	Adquisición de un bien inmueble	09	4	Preinversión	804,306,471							804,306,471			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional															
Página: 1 de 2															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0611L4J0003	AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SEDE SUR DEL CINVESTAV	09	2	Preinversión - Ejecución	47,146,552	108,047,477	1,800,000		42,177,443			47,146,552	42,177,443	100.00	90.00
0711L4J0001	Construcción de un edificio para biblioteca y laboratorios centrales del Cinvestav Zacatenco.	09	2	Contratación - Ejecución	217,573,535		64,412,513	551,367	157,073,476			217,573,535	157,073,476	100.00	75.90
0811L4J0013	Construcción del Ala B de la Unidad Saltillo del Cinvestav.	05	2	Preinversión	57,115,622	121,914,836						57,115,622			
0911L4J0003	Construcción de una Unidad de Producción de Animales de Laboratorio en la Unidad Irapuato del Cinvestav.	11	2	Preinversión	4,192,280							4,192,280			
0911L4J0004	Construcción de un auditorio y aula de usos múltiples en la Unidad Guadalajara del Cinvestav.	14	2	Preinversión	18,550,839							18,550,839			
0911L4J0005	Programa anual de adquisición de Bienes Muebles, Equipo e Instrumental para laboratorios, aulas y oficinas administrativas, en las Unidades del Distrito Federal y en el interior de la República apoyados con recursos fiscales y propios.	35	6	Preinversión - Ejecución	72,882,788	40,000,000	112,900,000	15,150,142	15,150,142			72,882,788	15,150,142	100.00	13.42
0911L4J0006	Construcción de gradas vialidades y cerca de protección en la Unidad Querétaro del Cinvestav.	22	2	Preinversión	5,659,578		940,000					5,659,578		100.00	
0911L4J0007	Construcción de un estacionamiento para la Unidad Irapuato del Cinvestav.	11	2	Preinversión	6,183,613		2,500,000					6,183,613		100.00	
0911L4J0008	Mantenimiento y conservación de las instalaciones físicas de la estación marina de Telchac de la Unidad Mérida del Cinvestav.	31	7	Preinversión	2,305,754		2,200,000					2,305,754		100.00	
0911L4J0009	Construcción de andadores para la Unidad Irapuato del Cinvestav.	11	2	Preinversión	2,410,561		2,300,000					2,410,561		100.00	
0911L4J0010	Construcción de una cancha de baloncesto en la Unidad Guadalajara del Cinvestav.	14	2	Preinversión	628,842		750,000					628,842		100.00	
0911L4J0011	Mantenimiento mayor, rehabilitación a edificios e instalaciones, andadores vialidades y espacios de investigación académicos y administrativos en la Unidad Zacatenco del Cinvestav.	09	7	Preinversión - Ejecución	20,961,400		18,300,000	310,832	310,832			20,961,400	310,832	100.00	3.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional															
Página: 2 de 2															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1011L4J0001	Mantenimiento mayor y remodelación a edificios, instalaciones y espacios de investigación académico y administrativo de la Unidad Sur del Cinvestav.	09	7	Contratación - Ejecución	7,965,332		6,800,000	42,689	42,689			7,965,332	42,689	100.00	1.00
1011L4J0002	Mantenimiento y conservación de las instalaciones físicas del edificio de la Sede de la Unidad Mérida del Cinvestav.	31	7	Preinversión	2,829,789		2,830,000					2,829,789		100.00	
1011L4J0003	Programa de adquisición de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, en las unidades del Distrito Federal y en el interior de la República apoyado con recursos propios y fiscales.	35	6	Preinversión	45,807,353							45,807,353			
1011L4J0004	Adquisición de un vehículo compacto de carga y transporte de personal para el proyecto: Emisiones de gases con efecto invernadero en cuerpos y corrientes de aguas de la ciudad de México.	09	6	Preinversión	187,900							187,900			
1011L4J0005	Construcción de infraestructura de servicios, estacionamiento y vialidades y adecuación de infraestructura para espacios de investigación, en la Unidad Querétaro del Cinvestav.	22	2	Preinversión	5,484,000							5,484,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública L5N Colegio de Bachilleres		Página: 1 de 1													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0911L5N0001	Programa de Mantenimiento de Inmuebles	35	7	Ejecución	8,548,670	88,548,670	3,850,000	3,850,000	3,850,000			8,548,670	3,850,000	100.00	45.03
0911L5N0002	Programa de Adquisición de Bienes Muebles	35	6	Ejecución	12,711,116	44,711,116	1,000,000				1,000,000	12,711,116	1,000,000	100.00	7.86
1011L5N0001	Programa Especial de Mantenimiento de Inmuebles	35	7	Ejecución	80,000,000		24,000,000	24,000,000	24,000,000			80,000,000	24,000,000	100.00	30.00
1011L5N0002	Programa Especial de Adquisición de Bienes Muebles	35	6	Preinversión	32,000,000							32,000,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															
L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0911L6H0001	Equipamiento de Unidades Académicas de nivel Medio Superior del IPN	35	6	Ejecución	36,501,433	18,828,605					2,381,251	36,501,433	2,381,251		
0911L6H0002	Equipamiento de Unidades Académicas del Nivel Superior	35	6	Ejecución	30,837,913	21,510,242					3,354,888	30,837,913	3,354,888		
0911L6H0003	Equipamiento de Centro de Investigación y desarrollo de la Educación del IPN	35	6	Ejecución	35,963,455	16,664,922					911,368	35,963,455	911,368		

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública		Página: 1 de 2													
L61 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0911L610002	Construcción de una Cancha de Voleibol de Playa y Seis Canchas de Tenis en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento.	09	2	Preinversión	8,698,981							8,698,981			
0911L610004	Asistencia técnica y administrativa para la construcción del Centro Acuático y Centro Paralímpico de Guadalajara Jalisco para los Juegos Panamericanos del 2011	09	10	Preinversión	44,018,940	13,500,000						44,018,940			
0911L610005	Rehabilitación y adecuación de espacios físicos en el Complejo de Villas Tlalpan	09	7	Preinversión	19,000,000	5,510,461						19,000,000			
0911L610006	Mantenimiento de espacios físicos en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR)	09	7	Preinversión	3,500,000	2,000,000						3,500,000			
0911L610007	Programa de Adquisición de Equipo Médico para la CONADE	09	6	Preinversión	20,720,600	11,519,778	18,989,443					20,720,600		100.00	
0911L610008	Programa de Adquisición de Bienes Informáticos para la CONADE	09	6	Preinversión	1,732,000		1,587,341					1,732,000		100.00	
0911L610009	Programa de Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte para la CONADE	09	6	Preinversión	3,200,000		2,932,732					3,200,000		100.00	
0911L610010	Programa de Adquisición de Equipo de Audio, Video y Fotografía para la CONADE	09	6	Preinversión	1,715,000		1,571,762					1,715,000		100.00	
0911L610011	Programa de Adquisición de Maquinas, Herramientas y Refacciones para la CONADE	09	6	Preinversión	3,441,800		3,154,520					3,441,800		100.00	
0911L610012	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para la CONADE	09	6	Preinversión	1,359,000		1,519,998					1,359,000		100.00	
0911L610013	Construcción, ampliación y remodelación de espacios físicos en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED)	09	2	Preinversión	19,000,000							19,000,000			
0911L610014	Programa de Adquisición de Equipo Deportivo para la CONADE	09	6	Preinversión	378,160		346,429					378,160		100.00	
0911L610015	Construcción y ampliación de Espacios Físicos en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX)	09	2	Preinversión	17,400,000							17,400,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															
L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte															
Página: 2 de 2															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1011L6I0001	Construcción de Campo de Fútbol Americano con pasto sintético en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 128, de Ciudad Juárez, Chihuahua.	08	2	Ejecución	6,700,000		6,700,000					6,700,000		100.00	30.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0711L6W0001	Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena.	35	2	Ejecución	1,246,069,667	118,635,912	118,635,912	6,892,067	891,156,345			1,246,069,667	891,156,345	60.00	41.80
0711L6W0002	ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA	35	2	Ejecución	3,360,555,280	978,546,750	978,546,750	124,105,880	2,233,820,723			3,360,555,280	2,233,820,723	60.00	41.40

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública		Página: 1 de 1														
L8K El Colegio de México, A.C.																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0911L8K0001	Sustitución de la infraestructura eléctrica.	09	6	Preinversión	2,143,931	3,940,235						2,143,931				
0911L8K0002	Equipamiento y Sustitución de Mobiliario y Equipo	09	6	Ejecución	8,174,283	5,785,990	5,785,990	646,117	646,117		112,941	8,174,283	759,058	100.00	11.00	
0911L8K0003	Modernización de la Infraestructura de Cómputo	09	6	Ejecución	10,050,000	3,609,420	3,609,420	324,000	324,000		178,018	10,050,000	502,018	100.00	8.98	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															
L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0811L8P0003	Remodelación y Construcción	09	2	Ejecución - Operación	26,201,750	9,056,166	14,570,159		5,779,051			26,201,750	5,779,051	100.00	100.00
0911L8P0001	Actualización Tecnológica Digital	09	6	Preinversión	8,000,000	9,696,934	9,696,934					8,000,000			
0911L8P0002	Mobiliario y Equipo	09	6	Preinversión	3,000,000	4,115,122	4,115,122					3,000,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															Página: 1 de 1	
L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0911L9T0001	Readecuación de instalaciones del inmueble	09	7	Preinversión	5,120,000							5,120,000				
0911L9T0002	Programa de Adquisición de Bienes Informáticos	09	6	Preinversión	5,500,000							5,500,000				
0911L9T0003	Adquisición de Maquinaria, Equipo de Administración y Comunicación	09	6	Preinversión	2,352,083	2,739,545						2,352,083				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
MAR Fondo de Cultura Económica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0911MAR0001	Renovación del parque vehicular	09	6	Ejecución	1,230,000						276,200	1,230,000	276,200		
0911MAR0002	Renovación de la Tecnología de la Información	09	6	Contratación	7,336,490	600,000						7,336,490			
0911MAR0003	Acondicionamiento y remodelación de inmuebles	35	7	Contratación - Ejecución	58,925,000	500,000						58,925,000			
0911MAR0004	Modernización y Equipamiento	09	6	Preinversión - Contratación	21,300,000	941,204						21,300,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública		Página: 1 de 1														
MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0811MAX0004	Programa para la Adquisición de Inmueble Complementario	09	3	Preinversión	10,480,700	10,000,000						10,480,700				
0911MAX0001	Programa para la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	09	6	Ejecución	700,000	700,000					91,353	700,000	91,353			
0911MAX0002	Programa para la Modernización de Maquinaria y Equipo.(Maquina Rotativa Adquirida en 2004 y Planta de Energia Electrica)	09	6	Ejecución	15,880,000	15,880,000					3,727,512	15,880,000	3,727,512			
0911MAX0003	Programa de inversión para la modernización y adecuación de instalaciones de la entidad.	09	7	Ejecución	4,000,000	4,000,000					1,708,895	4,000,000	1,708,895			
0911MAX0004	Programa para la Adquisición de Equipo de Transporte	09	6	Ejecución	800,000	800,000					760,517	800,000	760,517			
0911MAX0005	Programa para la Adquisición de Prensa Plana de 10 Colores	09	6	Preinversión	46,020,000	43,260,000						46,020,000				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública		Página: 1 de 1														
MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0911MDA0001	Programa Plazas Comunitarias	35	6	Preinversión - Contratación	17,717,076	407,061	407,061					17,717,076				
0911MDA0002	Programa Regular	35	6	Preinversión - Contratación	29,127,380		29,127,380					29,127,380				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública		Página: 1 de 1														
MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0911MDB0001	Equipamiento del INALI	09	6	Ejecución	4,500,000	4,124,155						4,500,000				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															
MDC Instituto Mexicano de Cinematografía															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0911MDC0001	Programa de Televisión	09	5	Preinversión - Ejecución	2,478,686	2,167,473	2,364,690	506,719	506,719			2,478,686	506,719	100.00	21.42
0911MDC0002	Coproducción de largometrajes	09	10	Preinversión - Ejecución	27,000,000	15,197,527	29,560,419	15,510,533	15,510,533	33,472,601		60,472,601	15,510,533	100.00	52.47
0911MDC0003	Producción de cortometrajes	09	10	Preinversión	31,527,256	23,407,029	23,407,029					31,527,256		100.00	
0911MDC0004	Equipamiento	09	6	Preinversión	2,964,532	2,066,515	1,006,406					2,964,532		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															Página: 1 de 1	
MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0911MDE0003	Adquisición de bienes informáticos para el INIFED.	09	6	Preinversión	2,918,700							2,918,700				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública															
MDL Instituto Mexicano de la Radio															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0911MDL0003	Transición Regional de Radiodifusión AM a FM	35	6	Ejecución	20,961,400	18,800,000		4,655,973	4,655,973			20,961,400	4,655,973	100.00	22.21
0911MDL0004	Mantenimiento, rehabilitación y reubicación de oficinas y plantas transmisoras.	09	7	Ejecución	3,668,245	3,500,001						3,668,245		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0911MDN0001	Programa de Equipamiento del INEE 2010	09	6	Ejecución	1,000,000	916,479	916,479					1,000,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0811MGC0016	Construcción de inmuebles y reubicación de aulas para la educación superior.	09	2	Preinversión	134,152,960				70,055,140			134,152,960	70,055,140	100.00	100.00
0911MGC0004	Demolición y basamento de Edificios de Laboratorios en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 7, Cecyt 7 Cuauhtemoc	09	2	Preinversión	10,480,700	14,491,531	14,491,531		3,844,367			10,480,700	3,844,367	100.00	100.00
0911MGC0005	Conclusión de la rehabilitación del edificio 2 de talleres, construcción de mezanine , 2 y 3 etapas y obras inducidas en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica (Azcapotzalco)	09	2	Preinversión	20,961,400				10,496,855			20,961,400	10,496,855	100.00	100.00
0911MGC0006	1 y 2a Etapas de Obras de Infraestructura básica para 2 edificios en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Guanajuato (UPIIG).	11	2	Preinversión	20,961,400	11,051,122	11,051,122		15,497,930			20,961,400	15,497,930	100.00	100.00
0911MGC0009	Diversas Obras Menores y de emergencia	35	7	Preinversión	2,500,000							2,500,000			
0911MGC0010	Estudios, Proyectos y Asesorías	35	10	Preinversión	3,250,000							3,250,000			
0911MGC0011	Conservación de Infraestructura.	09	7	Preinversión	3,500,000							3,500,000			
0911MGC0012	Adquisición de bienes para diversas Unidades del Instituto Politécnico Nacional el el año 2010.	35	6	Preinversión	4,000,000							4,000,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

11 Educación Pública		Página: 1 de 1													
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0811MGH0003	Construcción, espacios de investigación, académicos y administrativos en las unidades Saltillo y Laguna 2009	05	2	Operación	189,753,073				7,437,105		5,139,735	189,753,073	12,576,840	100.00	100.00
0911MGH0001	Programa anual de adquisición de bienes informáticos para reemplazo y dar apoyo a las actividades sustantivas de la docencia e investigación en las Unidades Saltillo y Laguna	05	6	Preinversión	2,760,000	2,340,000						2,760,000			
0911MGH0002	Programa anual de adquisición de bienes muebles, equipo e instrumental para laboratorios, aulas talleres y oficinas administrativas en las Unidades de Saltillo y Laguna	05	6	Preinversión	15,200,000	15,725,977						15,200,000			
0911MGH0003	Programa anual de mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de practica , cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados y vialidades	05	7	Preinversión	80,000,000	6,989,976						80,000,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud															
E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912E000001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2010	09	6	Preinversión	1,152,877							1,152,877			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1012L000001	Adquisición de Unidades Móviles Estacionadas (Remolque) para la Detección de Cáncer de Mama con Mastografía	35	6	Preinversión	28,800,000							28,800,000			
1012L000002	Adquisición de Equipo Médico para los Laboratorios de Citología y Clínicas de Colposcopia del Programa de Cáncer Cérvico Uterino.	35	6	Preinversión	36,550,000							36,550,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912M000001	Programa de Adquisiciones de la CONAMED, 2010.	09	6	Preinversión	2,732,337							2,732,337		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912M7A0001	Adquisición de equipo médico, 2010.	07	6	Preinversión - Ejecución	9,775,971		9,327,594					9,775,971		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0812M7F0001	Construcción de servicios complementarios del edificio de servicios clínicos del INP, 2010.	09	2	Preinversión - Contratación	2,141,836	2,043,600	2,043,600					2,141,836		100.00	
0912M7F0001	Programa de adquisiciones, 2010.	09	6	Preinversión - Contratación	4,448,533	1,355,910	1,355,910					4,448,533		100.00	
0912M7F0002	Programa anual de mantenimiento, 2010.	09	7	Ejecución	4,244,684	1,456,400	1,456,400	58,307	58,307			4,244,684	58,307	100.00	3.80

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0612M7K0004	Construcción del CIJ San Luis Potosí	24	2	Preinversión - Ejecución	6,700,000				3,625,820		234,708	6,700,000	3,860,528	100.00	100.00
0812M7K0001	Construcción de la Unidad de Internamiento Los Cabos	03	2	Preinversión - Ejecución	13,537,291	3,418,000	3,418,000		1,867,960			13,537,291	1,867,960	100.00	13.40
0812M7K0003	Construcción del CIJ Mexicali	02	2	Preinversión - Ejecución	4,716,315	1,000,000	1,000,000		1,098,800			4,716,315	1,098,800	100.00	20.00
0812M7K0004	Construcción del CIJ Nogales	26	2	Preinversión - Ejecución	4,716,315	500,000	500,000		1,957,548		2,724,982	4,716,315	4,682,530	100.00	97.76
0812M7K0005	Construcción de la Unidad de Internamiento Tuxtla Gutiérrez	07	2	Preinversión - Ejecución	13,258,086	3,416,000	3,416,000		3,186,520			13,258,086	3,186,520	100.00	22.90
0812M7K0006	Construcción de la Unidad de Internamiento La Paz	03	2	Preinversión - Ejecución	13,258,086	3,416,000	3,416,000		3,296,400		219,760	13,258,086	3,516,160	100.00	25.30
0912M7K0001	Programa de Adquisiciones 2010	35	6	Preinversión	10,000,000	16,561,901	16,561,901					10,000,000		100.00	
0912M7K0003	Matenimiento del CIJ, 2010	09	7	Operación	1,320,000							1,320,000		100.00	100.00
1012M7K0001	Adecuación de las instalaciones para la puesta en marcha de la Unidad de Tratamiento a personas con problemas del consumo de heroína en Mexicali, B.C. 2010	02	2	Preinversión	500,000							500,000		100.00	
1012M7K0003	Programa de Adquisiciones 2011	35	6	Preinversión	10,000,000							10,000,000			
1012M7K0004	Construcción del CIJ Durango 2010-2012	10	2	Preinversión	15,000,000					1,345,300		16,345,300			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
N00 Servicios de Atención Psiquiátrica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0712N000003	Tratamiento de agua residual en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, 2011.	09	2	Preinversión	4,287,025							4,287,025		100.00	
0912N000001	Programa Anual de Adquisiciones 2010	09	6	Preinversión	8,116,935							8,116,935		100.00	
0912N000002	Mantenimiento de los Hospitales Psiquiátricos Juan N. Navarro y Samuel Ramírez Moreno.	09	7	Preinversión	20,961,400							20,961,400		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NAW Hospital Juárez de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NAW0001	Programa de Inversión para adquisición de equipo de auxiliares de diagnóstico y tratamiento.	09	6	Preinversión	20,703,575	8,560,049	8,560,049					20,703,575		100.00	
0912NAW0002	Adquisición de equipo de quirófano y hospitalización, 2010.	09	6	Preinversión	20,590,838	19,646,434	19,646,434					20,590,838		100.00	
0912NAW0003	Matenimiento del Hospital Juárez de México, 2010	09	7	Operación	6,600,000							6,600,000		100.00	100.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0812NBB0006	Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2012.	09	2	Ejecución	1,827,790,582	150,000,000	147,900,000	4,881,978	364,491,973			1,827,790,582	364,491,973	100.00	99.92
0912NBB0001	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo, 2010.	09	6	Preinversión	2,096,140	433,800	433,800					2,096,140		100.00	
0912NBB0002	Adquisición de Mobiliario y Equipo Médico, 2010.	09	6	Preinversión	31,442,100	3,415,932	3,415,932					31,442,100		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NBD Hospital General de México															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0312NBD0006	Equipamiento para la unidad 111 oncología	09	6	Ejecución - Operación	81,505,294	1,639,983	2,919,440	2,919,440	52,292,725			81,505,294	52,292,725	100.00	100.00
0712NBD0003	Adquisición por arrendamiento de equipo de 1.5 testas para la Unidad 206, Resonancia Magnética del Hospital General de México.	09	6	Ejecución - Operación	26,815,224	2,650,487	2,673,687				29,331,204	26,815,224	29,331,204	100.00	80.00
0712NBD0006	Adaptación, Remodelación, Adecuación y Reordenamiento de Diversas Áreas Médicas del Hospital General de Méxic. Fideicomiso 2010-2011.	09	2	Preinversión	1	76,000,000				407,824,997		407,824,998		100.00	
0812NBD0001	Ampliación, Remodelación y Adecuación de Diversas Áreas del Hospital General de México, 2007-2011. FIDEICOMISO	09	2	Preinversión	1	1,000,000				251,536,799		251,536,800		100.00	
0812NBD0002	Renovación de la Infraestructura de Energía del HGM, 2011-2012, FSPSS-FPP.	09	2	Preinversión	1	14,500,000				114,500,000		114,500,001		100.00	
0912NBD0001	Adquisición de equipo médico, 2010.	09	6	Preinversión	30,000,000	15,617,457	30,000,000					30,000,000		100.00	
0912NBD0002	Programa anual de trabajo de mantenimiento del HGM, 2010.	09	7	Preinversión	7,166,500	7,166,500	7,166,500					7,166,500		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0312NBG0001	Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016.	09	2	Preinversión - Ejecución	136,681,188		5,014,303		45,350,934		9,605,186	136,681,188	54,956,120	40.95	36.95
0812NBG0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez. 2008-2010	09	2	Ejecución	1	8,716,303			6,072,828	189,981,918	2,929,422	189,981,919	9,002,250	100.00	9.48
0912NBG0001	Programa de Mantenimiento 2010	09	7	Preinversión	5,973,999		3,702,000					5,973,999		64.95	
0912NBG0002	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Enseñanza.- 2010	09	2	Preinversión	10,323,490					6,288,420		16,611,910		100.00	
0912NBG0003	Programa de Adquisiciones de Equipo Médico 2010	09	6	Preinversión	31,577,428	3,602,220	3,602,220					31,577,428		100.00	
0912NBG0004	Programa de Adquisiciones de Bienes Muebles 2010	09	6	Preinversión	3,459,312	1,054,935	1,054,935					3,459,312		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NBR0004	Adquisición de equipamiento de las áreas sustantivas 2010	20	6	Preinversión	16,232,966							16,232,966		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NBV Instituto Nacional de Cancerología															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0812NBV0001	Construcción y ampliación de la Consulta C-D y Colposcopia, 2008-2010.	09	2	Ejecución - Operación	37,861,719						34,390,120	37,861,719	34,390,120	100.00	96.88
0912NBV0002	Equipo e instrumental médico y de laboratorio, 2010.	09	6	Preinversión	35,190,102	76,576,099	76,576,099					35,190,102		100.00	
0912NBV0003	Ampliación del servicio de comedor y cocina, 2010.	09	4	Preinversión	3,204,100	3,204,100	3,204,100					3,204,100		100.00	
0912NBV0004	Remodelación de consultorios, reubicación de farmacia y banco de medicamentos, 2009-2010.	09	2	Ejecución - Operación	5,723,166	1,968,300	1,968,300				2,959,769	5,723,166	2,959,769	100.00	75.70
0912NBV0005	Mobiliario y Equipo Administrativo del INCan, 2010.	09	6	Ejecución - Operación	2,856,134	2,725,137	2,725,137					2,856,134		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NCA0001	Programa Anual de Adquisiciones 2010	09	6	Preinversión	15,496,492	6,500,000	6,500,000					15,496,492		100.00	
0912NCA0002	Programa Anual de Mantenimiento del INC 2010	09	7	Preinversión	7,500,000	3,500,000	3,500,000					7,500,000		100.00	
0912NCA0003	MANTENIMIENTO DEL INC, 2010	09	7	Operación	9,200,000							9,200,000		100.00	100.00
1012NCA0002	Programa Anual de Adquisiciones 2011	09	6	Preinversión	12,500,000							12,500,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NCD0001	Programa Anual de Adquisiciones 2010	09	6	Ejecución	20,961,400	18,144,697	7,674,033					20,961,400		100.00	
0912NCD0002	Programa Anual de Mantenimiento 2010	09	7	Preinversión	5,240,350	2,000,000	2,000,000					5,240,350		100.00	
1012NCD0001	Programa de Mantenimiento del INER 2011	09	7	Preinversión	10,000,000							10,000,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NCG0001	Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico, 2010	09	6	Preinversión	41,922,800	1,200,000	1,200,000					41,922,800		100.00	
0912NCG0002	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración de las diferentes áreas del INCMNSZ, 2010.	09	6	Preinversión	35,000,000	23,800,000	23,800,000					35,000,000		100.00	
0912NCG0003	Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2010	09	7	Preinversión	7,465,063	100,000	1,600,000					7,465,063		100.00	
0912NCG0004	Programa Anual de Adquisiciones de Vehículos y Equipo de Transporte para el INCMNSZ, 2010.	09	6	Preinversión	1,067,600							1,067,600		100.00	
0912NCG0005	Construcción de la Sala de Espera Externa para Pacientes y Familiares y Acceso del Personal del INCMNSZ 2010	09	2	Preinversión	7,250,000	7,150,000	5,650,000					7,250,000		100.00	
0912NCG0006	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Inmunogenética y Biología Molecular del INCMNSZ 2009-2011	09	2	Preinversión - Ejecución	65,649,203						271,597	65,649,203	271,597	100.00	0.99
1012NCG0001	Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2011	09	7	Preinversión	20,000,000							20,000,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
03121100001	Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica.	09	2	Ejecución	1,406,369,776	99,562,049	99,562,049	25,795,231	1,133,805,234	253,750,000	159,494,952	1,660,119,776	1,293,300,186	100.00	81.76

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0612NCK0001	Primer piso del bioterio, cirugía experimental y enseñanza 2007-2010	09	2	Preinversión - Ejecución	14,751,294				1,087,777		5,179,816	14,751,294	6,267,593	100.00	36.50
0912NCK0001	Programa anual de adquisiciones 2010.	09	6	Preinversión	6,309,381	4,520,000	4,520,000					6,309,381		100.00	
0912NCK0002	Construcción del primer piso del área de radioneurocirugía 2010-2011.	09	2	Preinversión	4,062,006	1,662,006	1,662,002					4,062,006		100.00	
0912NCK0003	Programa de mantenimiento 2010	09	7	Preinversión	884,360	11,437,994	11,437,994					884,360		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NCZ Instituto Nacional de Pediatría															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NCZ0001	Adquisición de mobiliario y equipo Administrativo e industrial, 2010.	09	6	Preinversión	11,721,818	1,084,500	1,084,500					11,721,818		100.00	
0912NCZ0002	Adquisición de ambulancias y vehículos, 2010.	09	6	Preinversión	5,025,496							5,025,496		100.00	
0912NCZ0003	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, 2010.	09	6	Preinversión	46,286,533	6,223,719	6,223,719					46,286,533		100.00	
0912NCZ0004	Remodelación de diferentes áreas del Instituto, 2010.	09	7	Preinversión	73,382,403	9,824,884	9,824,884					73,382,403		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NDE0001	Programa Anual de Inversión de Adquisiciones 2010	09	6	Preinversión	20,437,365	9,591,500	17,521,540					20,437,365		100.00	
0912NDE0002	Programa de inversión de mantenimiento 2010.	09	7	Preinversión	20,000,000	5,800,000	20,000,000					20,000,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0812NDF0003	Proyecto para la Construcción y Equipamiento del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2008-2010	09	2	Ejecución	345,064,533	228,000,000	228,000,000	81,270,073	301,042,738			345,064,533	301,042,738	100.00	84.43
0812NDF0006	Proyecto de Inversión para la Construcción del area de Medicina del Deporte del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2010-2011	09	2	Preinversión	19,900,002	15,000,000	17,600,000					19,900,002		100.00	
0912NDF0001	Proyecto de Inversión de Obra del Instituto Nacional de Rehabilitación 2011	09	2	Preinversión	7,559,560							7,559,560		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NDY Instituto Nacional de Salud Pública															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0612NDY0004	Construcción de edificio administrativo, 2010.	17	4	Preinversión	12,000,000							12,000,000		100.00	
0912NDY0001	Programa de mantenimiento a los inmuebles del INSP 2010.	34	7	Contratación - Operación	16,909,247	4,000,000	4,000,000	105,000	105,000			16,909,247	105,000	100.00	2.63
0912NDY0002	Programa Anual de Adquisiciones 2010	17	6	Preinversión	9,427,006	2,602,800	2,602,800					9,427,006		100.00	
0912NDY0003	Construcción de la Unidad de Biología de Sistemas, CISEI, INSP 2011-2012.	17	2	Preinversión	16,145,000							16,145,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0612NEF0001	Remodelación del Instituto Nacional de Virología - Control de Calidad- 2006-2009	09	2	Ejecución	183,200,580		30,600,000				158,154,494	183,200,580	158,154,494	100.00	99.87
0712NEF0001	Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2011	15	2	Ejecución	1,145,026,676	1,548,200,000	1,398,399,420		361,984,501		15,279,982	1,145,026,676	377,264,483	100.00	65.00
0912NEF0001	Proyecto para la Remodelación de Laboratorios de Vacunas Bacterianas.	09	2	Ejecución	277,012,126		170,100,000				119,312,591	277,012,126	119,312,591	100.00	40.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912NHK0003	Programa Anual de Mantenimiento 2010	09	7	Preinversión	70,700,000							70,700,000		100.00	
0912NHK0004	Programa de Estudio de Preinversión 2010	09	11	Preinversión	2,000,000							2,000,000		100.00	
1012NHK0001	Programa de Mantenimiento 2011	09	7	Preinversión	60,000,000							60,000,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud  
000 Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912O000001	Programa Anual de Adquisiciones 2010	09	6	Preinversión	16,327,347	18,368,730	18,368,730					16,327,347		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912R000001	Programa de Inversión de Adquisiciones 2010	09	6	Preinversión	911,821	377,406	1,177,004					911,821		100.00	
1012R000001	Equipamiento del Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez, Chihuahua, equipo médico y de laboratorio 2010.	08	6	Preinversión	35,464,595		35,464,595					35,464,595		100.00	
1012R000002	Equipamiento del Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez, Chihuahua, mobiliario, bienes informáticos y equipo educacional, 2010.	09	6	Preinversión	2,499,244		1,128,912					2,499,244		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0512S000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	09	4	Preinversión - Ejecución	247,584,620	5,905,722	5,905,722		55,390,512			247,584,620	55,390,512	100.00	21.76

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912T000001	Programa Anual de Adquisiciones 2010	09	6	Preinversión	264,006	114,526	114,526					264,006		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**  
( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

12 Salud		Página: 1 de 1													
W00 Instituto de Geriatria															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0912W000002	Construcción, Remodelación y Adecuación de la SEDE del Instituto de Geriatria	09	2	Preinversión	191,042,342							191,042,342		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

14 Trabajo y Previsión Social															Página: 1 de 1	
A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0914A000001	Programa de Adquisiciones PROFEDET 2010	09	6	Preinversión	2,224,385	2,224,385	2,224,385					2,224,385		100.00		

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

14 Trabajo y Previsión Social  
B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0914B000001	Programa de Adquisiciones CONAMPROS 2010	09	6	Preinversión	250,600	250,600	250,600					250,600		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

14 Trabajo y Previsión Social															Página: 1 de 1	
P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0914P7R0001	Programa de Adquisiciones INFONACOT 2010	35	6	Preinversión	15,000,000	17,700,000	17,700,000					15,000,000		100.00		

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

14 Trabajo y Previsión Social															Página: 1 de 1	
PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0914PBJ0001	Programa de Adquisiciones CONASAMI 2010	09	6	Preinversión	306,700	306,700	306,700					306,700		100.00		

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

15 Reforma Agraria															Página: 1 de 1	
QEUE Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0915QEUE0001	Programa de adquisiciones de bienes muebles del FIFONAFE	09	6	Preinversión	4,020,000	4,020,000						4,020,000				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 1 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0316B000020	Sanes Huasteca	27	1	Ejecución	405,826,789				121,086,412	1,659,267		407,486,056	121,086,412	33.47	33.47
0316B000030	Construcción del canal principal y zona de riego del Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego Andres Figueroa	12	1	Ejecución	3,239,646,465	73,348,838	58,439,885	9,089,892	817,758,364			3,239,646,465	817,758,364	75.00	74.19
0316B000032	Construcción de infraestructura para la zona de riego Vicente Guerrero	12	1	Ejecución	1,093,485,872	71,437,116	33,740,364	1,625,367	1,037,689,386			1,093,485,872	1,037,689,386	94.50	94.35
0316B000033	Ampliación de Distritos de Riego Ajacuba, Hidalgo.	13	1	Ejecución	197,968,615	70,883,474	23,575,520	3,044,247	512,708,491			197,968,615	512,708,491	99.00	98.76
0316B000036	Ampliación de Distritos de Riego Laguna de Zumpango	15	1	Ejecución	1,506,649,097				3,708,318			1,506,649,097	3,708,318	83.03	83.03
0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Construcción de las Obras Faltantes del Sistema Chilatán-Los Olivos.	16	1	Ejecución	9,016,955,165	79,491,720	125,907,836	53,795,228	6,678,281,545	1,017,203,454		10,034,158,619	6,678,281,545	88.00	85.33
0316B000040	Canal Fuerte Mayo	25	1	Ejecución	962,345,212				690,180,567			962,345,212	690,180,567	66.40	66.40
0316B000042	Ampliación de Distritos de Riego, Proyecto Canal Fuerte Mayo	26	1	Ejecución	718,736,259				428,003,787			718,736,259	428,003,787	55.43	55.43
0316B000052	Proyecto de Ampliación de Unidades de Riego El Tumba	13	1	Ejecución	119,981,482	4,259,872	4,259,872	467,643	128,985,906			119,981,482	128,985,906	97.00	96.41
0316B000055	Margen Derecha, Río Santiago, Nay. Primera Etapa	18	1	Ejecución	745,792,966	50,897,000	52,325,316	1,723,316	635,327,503	271,505,012		1,017,297,978	635,327,503	68.00	67.32
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citrícola, Yuc.	31	1	Ejecución	660,725,554	24,404,313	24,973,422	2,737,517	191,719,395	179,919,503		840,645,057	191,719,395	30.00	29.82
0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	31	1	Ejecución	417,330,107	25,295,000	25,000,000	1,183,133	116,834,342	506,488,780		923,818,887	116,834,342	26.00	25.74
0316B000121	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo	28	1	Ejecución	1,162,622,720	70,677,068	91,192,266		556,663,486			1,162,622,720	556,663,486	56.00	55.25
0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranja II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	06	1	Ejecución	908,405,289	110,848,278	56,743,256	2,797,341	136,091,194	717,911,247		1,626,316,536	136,091,194	18.00	17.48
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	09	4	Ejecución	2,017,097,612	78,202,128	78,202,128	14,313,091	503,585,715			2,017,097,612	503,585,715	56.50	56.23
0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	11	1	Ejecución	3,116,345,698	713,480,548	681,327,591	292,410,064	704,090,491	6,308,294,695		9,424,640,393	704,090,491	49.60	49.52

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 2 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0616B000035	Construcción de infraestructura faltante para la zona de riego los Carros-Cayehuacán, Municipios de Axochiapan, Morelos y Chieltla y Tepexco, Puebla.	35	1	Ejecución	4,675,814				2,620,855			4,675,814	2,620,855	50.24	50.24
0616B000038	Programa Integral de Saneamiento en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jal.	14	1	Preinversión	652,786,062					4,441,968,096		5,094,754,158			
0616B000049	Programa de Estudios de Preinversión de Obras de Infraestructura Hidroagrícola.	35	11	Ejecución	112,401,633				36,775,296			112,401,633	36,775,296	45.00	45.00
0616B000084	Deshidratación y disposición final de lodos de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	1	Contratación	156,092,522	79,069,391	74,325,861					156,092,522		47.00	
0616B000113	Construcción del proyecto Arcediano para abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco	14	1	Preinversión	2,117,896,716					4,186,375,845		6,304,272,561			
0716B000021	Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo.	13	1	Ejecución	508,514,968	340,281,058	168,865,936	25,760,546	104,291,309	126,384,507		634,899,475	104,291,309	33.00	32.89
0716B000080	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola.	35	11	Ejecución	174,096,210		38,846,432	857,299	47,960,502			174,096,210	47,960,502	69.00	68.00
0716B000115	Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP	24	1	Ejecución	1,238,163,163	568,078,641	303,316,083	7,821,927	409,326,001	1,999,803,668		3,237,966,831	409,326,001	57.00	55.13
0716B000146	Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Vista Hermosa, Sitio San Jerónimo, Municipio de Zapotiltic, Estado de Jalisco.	14	1	Ejecución	304,662,856	41,967,690	142,474,239	45,113,988	142,006,850	130,569,796		435,232,652	142,006,850	58.00	53.57
0816B000043	Programa de adquisiciones para el equipamiento de los Centros Regionales de Atención de Emergencias.	35	6	Ejecución	47,150,000		47,150,000		7,573,370			47,150,000	7,573,370	100.00	17.00
0816B000049	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en la Ciudad de Poza Rica, Ver.	30	1	Contratación	9,642,244		4,000,000					9,642,244		45.00	
0816B000066	Asistencia Técnica para el Proyecto de Construcción del Tunel Emisor Oriente.	34	10	Ejecución	91,106,938	23,000,000			18,160,541			91,106,938	18,160,541	19.00	19.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 3 de 29														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0816B000067	Asistencia técnica y administrativa para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco.	13	10	Preinversión	79,324,813							79,324,813				
0816B000080	Mantenimiento de cauce y construcción de infraestructura de protección a centros de población en ambas márgenes del río Nuxco, municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.	12	1	Ejecución	10,837,788		7,537,788		2,816,413			10,837,788	2,816,413	69.00	24.00	
0816B000082	Sobreelevación de La Presa de Almacenamiento Santiago Bayacora, Dgo.	10	1	Ejecución	81,796,153		21,182,043	8,813,453	48,242,311	57,526,512		139,322,665	48,242,311	75.00	55.00	
0816B000085	Construcción de bordos de protección en la margen izquierda del arroyo Tlaquiltzinapa, en el municipio de Tlapa de Comonfort, estado de Guerrero.	12	1	Preinversión	2,601,635		2,601,635					2,601,635		100.00		
0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo.	35	1	Ejecución	7,198,784,557	1,675,368,414	218,390,514	143,008	2,833,202,507	7,198,784,559		14,397,569,116	2,833,202,507	25.00	18.77	
0816B000096	Obras de Protección y Encauzamiento del Río Sinaloa, en la Ciudad de Guasave, municipio de Guasave, Sin.	25	1	Ejecución	145,455,459	48,432,054	124,454,266		43,952,000	56,566,012		202,021,471	43,952,000	61.60	20.70	
0816B000100	Estudio y proyecto ejecutivo de los ríos Cuervo, Claro y Cotija para protección contra inundaciones a la población de Cotija de la Paz en el estado de Michoacán.	16	11	Preinversión	2,745,943		2,745,943					2,745,943		100.00		
0816B000101	Construcción de infraestructura de protección a centros de población en el Arroyo de Cucha en las inmediaciones de la comunidad de Melchor Ocampo municipio de Tuzantla, Michoacán.	16	1	Preinversión	6,221,063		6,221,063					6,221,063		100.00		

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 4 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0816B000102	Construcción de infraestructura de protección a centros de población en el Río Tiquicheo en las inmediaciones de la Cabecera Municipal de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán.	16	1	Ejecución	12,223,799				12,813,667			12,223,799	12,813,667	100.00	100.00
0816B000110	Extracción de 300 ha de tule en áreas infestadas de la Laguna de Tecocomulco, Hidalgo.	13	7	Ejecución	9,587,253	1,817,326	1,817,326		4,344,470			9,587,253	4,344,470	50.00	43.00
0816B000128	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	30	1	Ejecución	659,026,416	219,587,147	175,000,000	59,821,986	223,462,574			659,026,416	223,462,574	51.00	34.00
0816B000130	Sistema de conducción, para disminuir el riesgo de inundaciones en la cuenca del río de la Compañía, estado de México.	15	1	Ejecución	1,115,244,661	590,778,491	903,048,479	275,521,460	400,589,056	1,334,570,793		2,449,815,454	400,589,056	90.00	71.43
0816B000135	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río Conchos, en los tramos comprendidos de la presa derivadora Andrew Weiss al poblado de Saucillo, y de la presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Peguis) a la confluencia con el río Bravo.	08	7	Ejecución	163,421,305	71,920,031	55,589,003		57,284,416			163,421,305	57,284,416	69.00	33.00
0816B000136	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro.	08	7	Ejecución	71,167,935	10,480,000	10,480,000		29,606,063			71,167,935	29,606,063	50.00	45.00
0816B000137	Mantenimiento y conservación del cauce del río Florido, en tramos dispersos	08	7	Ejecución	31,798,026	7,336,000	7,336,000		7,688,642			31,798,026	7,688,642	50.00	30.30
0816B000143	Mantenimiento y Conservación del Cauce Rectificado del río La Arena; municipios Santiago Pinotepa Nacional y Santa María Huazolotitlan, estado de Oaxaca.	20	7	Ejecución	3,460,350	1,650,820	1,650,820		1,490,980			3,460,350	1,490,980	97.00	45.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 5 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0816B000151	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Obras de Infraestructura de Riego.	35	11	Ejecución	64,495,000	15,150,000	12,200,993	2,464,580	62,125,742			64,495,000	62,125,742	100.00	80.10
0816B000160	Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco.	15	2	Ejecución	6,190,368,489	477,789,217	381,239,473	81,151,526	1,739,159,927			6,190,368,489	1,739,159,927	35.00	32.00
0816B000180	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Tamaulipas.	28	1	Ejecución	329,513,208	164,400,000	95,957,502	1,301,756	13,112,618			329,513,208	13,112,618	33.00	3.90
0816B000183	Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal (Estudios, Proyectos y Diseños Ejecutivos)	35	11	Ejecución	6,420,000	1,500,000	1,753,529	1,195,701	4,549,525			6,420,000	4,549,525	100.00	70.00
0816B000185	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Balsas.	35	7	Ejecución	150,136,028	50,200,000	53,899,996	3,685,957	67,697,976			150,136,028	67,697,976	77.00	45.01
0816B000189	Adquisición de equipo meteorológico especializado para la automatización y modernización de la red meteorológica nacional.	35	6	Preinversión	38,568,976	37,500,000	12,576,840					38,568,976		31.00	
0816B000194	Protección marginal sobre el río Tesechoacán a la altura de la localidad El Garro, municipio de Isla, Veracruz.	30	1	Preinversión	16,808,348							16,808,348			
0816B000208	Unidades de Riego Zona Norte, Municipios de Hidalgo, Canatlán, Ocampo y San Juan del Río, Durango.	10	1	Ejecución	18,753,452	10,134,030	10,142,369	1,580,731	6,572,461			18,753,452	6,572,461	77.50	34.00
0816B000209	Unidades de Riego Zona Oriente, Municipios de Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado y Cuencamé, Durango.	10	1	Ejecución	18,753,452	11,237,660	8,080,768		6,975,601			18,753,452	6,975,601	90.00	35.00
0816B000210	Unidades de Riego Zona Oriente de San Juan del Río, Durango.	10	1	Ejecución	18,753,452	10,810,800	8,561,640		16,322,223			18,753,452	16,322,223	100.00	90.00
0816B000211	Unidades de Riego Zona Poniente de San Juan del Río, Durango.	10	1	Ejecución	20,901,566	12,055,910	11,161,578		6,777,331			20,901,566	6,777,331	55.00	23.00
0816B000218	Construcción de la sección hidráulica de concreto, recuperación de la sección hidráulica en tierra y entubamiento en el Arroyo Colomer, en la Localidad de Tulancingo, Hidalgo.	13	1	Ejecución	17,235,132	10,930,828	10,930,828					17,235,132		55.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 6 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0816B000219	Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa	25	1	Preinversión	5,492,369,952	548,712,552	373,753,552			231,324,906		5,723,694,858		6.00	
0816B000221	Entubamiento del encauzamiento a las Minas, municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	13	1	Contratación	13,002,269	9,105,917	9,105,917					13,002,269		65.00	
0816B000231	Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.	05	1	Ejecución	1,041,028,909	260,238,398	451,630,268		21,760,165	109,279,277		1,150,308,186	21,760,165	45.00	6.40
0816B000245	Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en la cuenca del río Grijalva, en el estado de Tabasco.	27	1	Ejecución	3,075,456,608	1,621,311,439	1,620,801,901	156,839,083	1,481,019,962			3,075,456,608	1,481,019,962	100.00	60.03
0816B000246	Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población, en el estado de Chihuahua.	08	1	Ejecución	164,756,604				40,343,479			164,756,604	40,343,479	25.00	23.00
0816B000261	Construcción de Obras Hidráulicas para Control de Inundaciones Dren 2-A, Cd. Juárez, Chihuahua.	08	1	Contratación	234,225,866	72,441,518	74,939,848			156,150,578		390,376,444		32.00	
0816B000264	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo.	13	1	Preinversión	200,000,000		29,977,900			9,635,541,306		9,835,541,306		15.00	
0816B000272	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2009 - 2011	35	11	Ejecución	246,371,010	24,075,688	38,722,318	1,743,296	23,309,078			246,371,010	23,309,078	24.00	17.05
0916B000004	Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema integral de detección y extinción de incendios para el inmueble de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN).	09	7	Preinversión	8,384,560	4,000,000	4,192,280					8,384,560		51.00	
0916B000035	Encausamiento de la Barranca Amatitos, localizado las inmediaciones de las colonias Ruffo Figueroa y Caminos, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.	12	1	Contratación	1,869,799		1,869,799					1,869,799		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 7 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000045	Elaboración de estudios de Costo Beneficio y Manifestación de Impacto Ambiental para obras de protección de centros de población en 41 ríos de la zona Costa y Sierra del Estado de Chiapas.	07	11	Ejecución	29,664,726	14,497,245	16,987,107	2,331,134	14,934,543			29,664,726	14,934,543	55.00	50.01
0916B000046	Revestimiento del Arroyo San Juan-CROC en la Ciudad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Sinaloa	25	1	Ejecución	132,366,930	98,091,879	106,072,329	5,002,126	34,561,900	63,523,278		195,890,208	34,561,900	77.00	26.00
0916B000052	Barra de Cahoacán, Chiapas.	07	1	Ejecución	11,155,741	5,643,000			5,240,350	1,115,574		12,271,315	5,240,350	100.00	32.00
0916B000055	Programa de Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo (K114 ED).	35	7	Ejecución	157,210,500		27,396,510	17,786,363	136,892,334			157,210,500	136,892,334	100.00	87.50
0916B000058	Programa de Riego Suplementario Buenos Aires.	30	1	Ejecución	10,342,158	9,867,812	9,867,812	951,969	951,969	10,030,050		20,372,208	951,969	90.00	9.00
0916B000059	Programa de Riego Suplementario Dos Caminos.	30	1	Ejecución	10,909,454	10,409,089	10,409,089	1,242,873	1,242,873	9,096,976		20,006,430	1,242,873	100.00	12.00
0916B000060	Programa de Riego Suplementario El Fraile.	30	1	Ejecución	11,365,100	10,843,837	10,843,837	1,991,666	1,991,666	9,470,921		20,836,021	1,991,666	100.00	17.70
0916B000061	Programa de Riego Suplementario El Lagartillo.	30	1	Ejecución	10,502,220	10,020,533	10,020,533	3,158,466	3,158,466	8,780,147		19,282,367	3,158,466	100.00	29.50
0916B000062	Programa de Riego Suplementario Paso del Cristo.	30	1	Ejecución	10,188,451	9,721,155	9,721,155	1,708,352	1,708,352	8,915,015		19,103,466	1,708,352	100.00	16.70
0916B000063	Programa de Riego Suplementario Región Centro de la Cuenca del Papaloapan.	35	1	Ejecución	10,541,174	10,057,700	10,057,700	1,054,492	9,858,280	8,784,399		19,325,573	9,858,280	100.00	93.00
0916B000064	Programa de Riego Suplementario Región Norte de la Cuenca del Papaloapan.	35	1	Ejecución	11,299,552	10,781,295	10,781,295	2,735,498	2,735,498	9,416,296		20,715,848	2,735,498	100.00	23.90
0916B000065	Programa de Riego Suplementario Región Norte de Oaxaca y Veracruz.	35	1	Ejecución	9,703,703	9,258,640	9,258,640	3,446,475	3,446,475	7,872,504		17,576,207	3,446,475	100.00	35.00
0916B000072	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa 2	07	1	Ejecución	11,373,324	5,776,679	10,851,684		1,177,769	9,477,770		20,851,094	1,177,769	100.00	9.00
0916B000073	Programa de Riego Suplementario Región Tépam de Galeana.	12	1	Ejecución	11,136,792	8,804,576	8,804,576	1,288,129	1,288,129	18,561,320		29,698,112	1,288,129	75.00	11.70
0916B000078	Construcción de la línea de conducción y del sistema de distribución parcelaria de la Presa Amilcingo, Municipio de Temoac, Estado de Morelos.	17	1	Preinversión	9,280,660							9,280,660			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 8 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000080	Programa de Riego Suplementario Región Hopelchén, Campeche.	04	1	Ejecución	10,562,030	6,712,095	8,398,000	47,111	47,111	8,801,692		19,363,722	47,111	79.00	0.04
0916B000081	Programa de Riego Suplementario Región Zihuatanejo.	12	1	Ejecución	11,426,059	8,505,000	8,505,000	1,526,923	1,526,923	9,521,716		20,947,775	1,526,923	75.00	13.00
0916B000085	Construcción de la Planta de Bombeo Santiago Conguripo sobre el río Angulo, Municipio de Angamacutiro, Estado de Michoacán.	16	1	Preinversión	16,428,730							16,428,730			
0916B000086	Mantenimiento y conservación de cauce federal del río La Sabana, a partir de la altura del puente de la carretera El Quemado I hasta la descarga en la Laguna de Tres Palos, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.	12	7	Ejecución	59,735,535		17,278,157	860,002	9,180,166			59,735,535	9,180,166	40.00	15.00
0916B000091	Obra dispersa para la construcción de protecciones marginales y desazolve en Ríos de Morelos (Apatlaco) municipio Temixco, Estado de Morelos.	17	1	Ejecución	19,636,439	7,631,242	8,958,985	7,750,406	15,741,715			19,636,439	15,741,715	100.00	95.01
0916B000094	Adquisición de un helicóptero monomotor de turbina de siete plazas (nuevo) para reponer el equipo Bell 212, matrícula XC-DES siniestrado en 2009.	09	6	Preinversión	48,835,710							48,835,710			
0916B000095	Estudio integral y proyectos ejecutivos para la rehabilitación y/o reubicación de los bordos de protección río Conchos, tramo Cañada Ancha a la confluencia con el Bravo; y río Bravo, tramo confluencia a la derivadora El Marqueño, municipio de Ojinaga, estado de Chihuahua.	08	11	Contratación	4,223,722		4,223,722					4,223,722		100.00	
0916B000096	Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora.	16	1	Ejecución	448,469,153	5,016,110	12,092,850	3,280,008	3,280,008			448,469,153	3,280,008	5.00	1.20

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 9 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000097	Programa de Rehabilitación y Modernización de las Unidades de Riego Cajititlán y Ocotlán del Distrito de Riego 013 Estado de Jalisco, Cuenca Lerma Chapala	14	1	Ejecución	456,105,391	7,346,850	7,346,850	3,496,265	3,496,265			456,105,391	3,496,265	2.00	1.00
0916B000098	Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego SUEÑO MILENARIO OTOMÍ.	13	1	Preinversión	11,690,945	5,433,753	5,749,736			9,256,554		20,947,499		52.00	
0916B000099	Análisis Costo Beneficio, Proyecto y Diseño Ejecutivo para la Construcción del nuevo edificio Sede del Organismo de Cuenca Río Bravo.	19	11	Preinversión	3,000,000							3,000,000			
0916B000105	Programa de Riego Suplementario Región Morelos Subregion II.	23	1	Contratación	10,376,616	7,198,713	7,198,713			9,867,778		20,244,394		70.00	
0916B000107	Automatización, Ampliación y Mantenimiento de Redes Hidroclimatológicas con telemétricas satelital, en la Región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala.	35	1	Ejecución	13,000,000	6,500,000			5,711,336			13,000,000	5,711,336	93.00	47.00
0916B000108	Programa de Estudios para el Sosténimiento y ampliación del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	35	11	Preinversión	51,470,000	51,470,000	51,470,000					51,470,000		100.00	
0916B000109	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Península de Baja California.	35	7	Ejecución	117,293,664	40,072,461	58,372,221	10,528,742	10,528,742			117,293,664	10,528,742	50.00	8.51
0916B000110	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Noroeste	35	7	Ejecución	58,712,441	21,916,155	22,614,024	5,881,911	5,881,911			58,712,441	5,881,911	39.00	10.01
0916B000111	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Pacífico Norte	35	7	Ejecución	114,644,770	44,748,200	44,863,872	970,385	970,385			114,644,770	970,385	40.00	0.80
0916B000112	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Balsas.	35	7	Preinversión	14,818,694	2,043,713	6,514,054					14,818,694		44.00	
0916B000113	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Río Bravo.	35	7	Contratación	53,529,051	14,281,439	21,166,289					53,529,051		40.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 10 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000114	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	35	7	Contratación	29,629,277	5,892,832	14,281,018					29,629,277		48.00	
0916B000115	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico.	35	7	Ejecución	50,029,503	12,528,727	16,862,016	388,223	388,223			50,029,503	388,223	32.00	0.80
0916B000116	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Golfo Norte.	35	7	Ejecución	25,963,265	9,903,266	14,945,967	2,859,212	2,859,212			25,963,265	2,859,212	56.00	11.00
0916B000117	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Golfo Centro.	30	7	Contratación	9,027,183	2,892,941	4,405,817					9,027,183		50.00	
0916B000118	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Frontera Sur.	07	7	Contratación	3,012,486	3,012,486	574,134					3,012,486		20.00	
0916B000119	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Península de Yucatán.	35	7	Contratación	917,514	374,400	204,779					917,514		24.00	
0916B000120	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	35	7	Contratación	20,375,439	6,641,664	8,074,475					20,375,439		40.00	
0916B000121	Programa de Riego Suplementario REGIÓN ORIENTE DE YUCATAN. Subregión 1.	31	1	Contratación	10,495,687	10,014,300	10,014,300			9,206,561		19,702,248		95.00	
0916B000124	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias de Ciudad Obregón, Sonora.	26	1	Contratación	8,803,788		8,400,000					8,803,788		100.00	
0916B000125	Estudios de Preinversión para la Rehabilitación y Ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México.	15	11	Preinversión	12,760,000							12,760,000			
0916B000126	Revestimiento del arroyo Neutla en el tramo que atraviesa la comunidad, para la protección de la zona urbana de Sarabá, municipio de Villagrán, Gto.	11	1	Ejecución	18,864,680		16,790,000	5,280,945	5,280,945			18,864,680	5,280,945	88.90	27.50
0916B000129	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego.	35	11	Contratación	95,105,000	52,368,800	23,901,442					95,105,000		24.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 11 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000130	Proyectos y diseños Ejecutivos de Obras para la Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego.	35	11	Contratación	22,750,000	15,700,000	15,700,000					22,750,000		65.00	
0916B000131	Construcción de infraestructura de protección a centros de población en el Fraccionamiento Tijuana Progreso, en el arroyo El Florido. Tijuana, B.C.	02	1	Preinversión	11,980,137		11,980,137			7,986,758		19,966,895		100.00	
0916B000132	Construcción de infraestructura de protección a centros de población en la colonia San Luis, tramo Calle Bolaños Cacho de la subcuenca Cañón del Sainz. Tijuana, B.C.	02	1	Preinversión	9,854,890		9,854,890			9,854,890		19,709,780		100.00	
0916B000133	Diagnostico, Estudios Básicos y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de los bordos El Zocoquite y El Hualul para Protección de las poblaciones El Caracol, Tamante y áreas productivas del Distrito de Temporal Tecnificado 005 Pujal Coy II Fase, Municipio de Tamuín, S.L.P.	24	7	Preinversión	2,230,200							2,230,200			
0916B000134	Programa de Estudios para la Operación, Conservación y Mejoramiento de los Subsistemas Hidrológicos Valle de México, Ex Lago de Texcoco y Cutzamala, Distrito Federal, Estados de México, Hidalgo y Michoacán.	35	11	Preinversión	9,290,000							9,290,000			
0916B000135	Construcción de infraestructura de protección a centros de población en el Arroyo Industrial de la colonia Campestre Murúa, tramo Calle Culiacán-Arroyo Alamar subcuenca Alamar Margen Derecha. Tijuana, B.C.	02	1	Preinversión	9,977,703		9,977,703			9,977,703		19,955,406		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 12 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000137	Programa de Adquisiciones de Vehículos para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Contratación	506,000	506,000	506,000					506,000		100.00	
0916B000138	Programa de Adquisiciones de vehículos para atención del Programa K128 Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal.	35	6	Contratación	7,375,000	7,080,000	7,080,000					7,375,000		95.00	
0916B000139	Programa de Adquisiciones de vehículos para atención del Programa K112 Desarrollo de Infraestructura de Temporal, versión Riego Suplementario.	35	6	Contratación	2,950,000		2,950,000					2,950,000		100.00	
0916B000140	Programa de Adquisiciones de Vehículos para la Operación, Conservación, Mantenimiento de los equipos de las estaciones automatizadas del Manejo Integral del Sistema Hidrológico de la Región XIII Valle de México.	35	6	Preinversión	759,000	759,000						759,000			
0916B000141	Programa de Adquisiciones de Vehículos para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	35	6	Preinversión	19,403,500	2,401,073	22,031,166					19,403,500		100.00	
0916B000142	Programa de Adquisiciones de vehículos para atención del Programa K113 Ampliación de Infraestructura de Riego.	35	6	Contratación	3,835,000	3,835,000	3,835,000					3,835,000		100.00	
0916B000143	Programa de Adquisición de Vehículos y equipo técnico para el Proyecto K114 Rehabilitación y Modernización en Unidades y Distritos de Riego para el Uso Eficiente del Agua y de la Infraestructura, en su componente para Unidades de Riego.	35	6	Contratación	10,749,000	10,749,000						10,749,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 13 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000145	Rehabilitación de estaciones hidrocimatológicas convencionales y automáticas, a nivel nacional.	35	7	Preinversión	37,500,000	53,500,000	24,592,685					37,500,000		100.00	
0916B000146	Programa de Adquisición de Equipo para el Laboratorio Nacional de Referencia para el Análisis de Herbicidas en Agua y Sedimento.	09	6	Preinversión	4,600,000	4,175,324	3,302,717					4,600,000		85.00	
0916B000147	Programa de Adquisiciones para la Operación y Mantenimiento de la Red de Medición de la Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	35	6	Preinversión	8,802,252	510,000	860,000					8,802,252		5.00	
0916B000148	Programa de Adquisiciones de Vehículos automotores para los Organismos de Cuenca en las Direcciones del Registro Público de Derechos de Agua.	35	6	Preinversión	1,517,400		1,000,000					1,517,400		100.00	
0916B000149	Programa de adquisiciones de vehículos automotores y muebles modulares para los Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y Oficinas Centrales en las áreas de Servicios a Usuarios.	35	6	Ejecución	16,858,610	15,458,428	10,464,828	10,150	10,150			16,858,610	10,150	67.50	0.06
0916B000150	Programa de Adquisiciones de Vehículos automotores para los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales en el área de Regulación de Transmisión de Derechos, Bancos del Agua y Control de Información.	35	6	Preinversión	1,198,400	1,198,400	2,690,200					1,198,400		100.00	
0916B000151	Adquisición y suministro de mobiliario para las oficinas de la Subgerencia de Hidrología Operativa.	09	6	Preinversión	1,200,000	1,200,000	1,200,000					1,200,000		100.00	
0916B000152	Programa de Estudios de Preinversión y de Sistemas de Información Geográfica para la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.	35	11	Ejecución	142,734,000	86,960,000	79,310,000	10,260,777	10,260,777			142,734,000	10,260,777	57.00	7.80

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 14 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000153	Programa de Estudios para el sostenimiento del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque.	35	11	Ejecución	7,100,000	7,100,000	7,100,000	163,824	163,824			7,100,000	163,824	100.00	2.00
0916B000154	Levantamiento topo batimétrico de las Lagunas Grande y Fierro y Proyecto Ejecutivo para la rehabilitación de la Presa Derivadora Santa Fe, canal de alimentación y bordos de las Lagunas Grande y Fierro en el Municipio de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua.	08	11	Contratación	1,600,000	1,600,000	1,600,000					1,600,000		100.00	
0916B000158	Encauzamiento de las aguas pluviales en el sector Jiquilpan, municipio de Ahome, Sinaloa.	25	1	Contratación	21,790,978		21,790,978			8,474,269		30,265,247		100.00	
0916B000159	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables del territorio nacional.	35	11	Ejecución	253,751,565	73,800,000	41,800,000	2,852,829	2,852,829			253,751,565	2,852,829	30.00	5.00
0916B000160	Adquisición de Vehículos y Equipo para las áreas de Inspección y Medición.	35	6	Preinversión	2,836,000		2,500,000					2,836,000		100.00	
0916B000161	Mantenimiento del cauce rectificado del Río Verde, estado de Oaxaca.	20	7	Contratación	7,841,160	3,136,460	3,136,460					7,841,160		40.00	
0916B000162	Estudio y proyecto ejecutivo para el reforzamiento y/o formación de bordo de protección y rectificación del cauce del río Papigochi en el tramo comprendido de la Presa Abraham González a Temósachic, Chih.	08	11	Contratación	1,500,000	1,500,000	1,500,000					1,500,000		100.00	
0916B000163	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Frontera Este	07	1	Ejecución	10,192,000	3,841,986	3,562,482	1,780,123	1,780,123	9,100,000		19,292,000	1,780,123	35.00	17.60
0916B000164	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa 5.	07	1	Ejecución	10,556,000	10,556,000	10,556,000	3,627,467	3,627,467	9,425,000		19,981,000	3,627,467	100.00	34.00
0916B000165	Programa de Riego Región Zona Costa Chahuiltes Subregión 1.	20	1	Ejecución	10,220,000	4,890,160	4,890,160	2,206,412	2,206,412	9,125,000		19,345,000	2,206,412	48.00	20.00
0916B000166	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Centro 1.	07	1	Ejecución	9,212,000	3,500,000	3,779,504	1,383,996	1,383,996	8,225,000		17,437,000	1,383,996	41.00	15.00
0916B000167	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa 6.	07	1	Contratación	9,968,000	9,968,000	6,945,205			8,900,000		18,868,000		70.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 15 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000168	Proyecto lago de Texcoco - Restauración de Suelos.	15	7	Preinversión	22,850,000							22,850,000			
0916B000169	Estudios para la Gestión Integral del Agua en Microcuencas de la Región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala	35	11	Preinversión	13,650,000	5,650,000	13,132,000					13,650,000		100.00	
0916B000171	Adquisición de Radar Meteorológico Doppler, para el monitoreo de eventos meteorológicos.	03	6	Preinversión	30,000,000	15,000,000	15,000,000					30,000,000		50.00	
0916B000172	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	35	7	Ejecución	149,500,000	195,890,939	149,500,000	31,898,166	31,898,166			149,500,000	31,898,166	100.00	21.00
0916B000173	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California.	35	7	Ejecución	150,000,000	157,090,967	7,854,865	4,783,664	4,783,664			150,000,000	4,783,664	5.30	3.11
0916B000174	Programa de Adquisiciones de Vehículos automotores para los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales en el área de Calificación de Infracciones, Análisis y Evaluación.	35	6	Contratación	919,065	913,800	650,000					919,065		71.00	
0916B000175	Caracterización geotécnica e hidrogeológica y Recarga artificial de acuíferos en la Región XIII Valle de México.	35	11	Ejecución	17,041,600	4,500,000			3,248,167			17,041,600	3,248,167	45.00	30.00
0916B000176	Programa de Adquisiciones para la restauración de Suelos del Proyecto Lago de Texcoco.	15	6	Preinversión	4,999,300							4,999,300			
0916B000177	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de 12 equipos de alimentación ininterrumpida de energía (UPS) para la protección de equipo de cómputo destinado a la recepción, procesamiento y distribución de productos meteorológicos.	35	6	Contratación	5,000,000	241,000	5,000,000					5,000,000		100.00	
0916B000178	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro	35	7	Ejecución	150,000,000	59,820,000	63,377,735	4,427,788	4,427,788			150,000,000	4,427,788	42.00	2.90
0916B000179	Programa de Riego Suplementario Región Vallehermoso Subregión I.	23	1	Contratación	7,622,451	5,500,000	5,500,000			7,150,819		14,773,270		72.00	
0916B000180	Programa de Riego Suplementario Región Sabidos Subregión II.	23	1	Contratación	10,779,512	7,500,000	7,500,000			9,521,828		20,301,340		69.00	
0916B000181	Programa de Riego Suplementario Región Kantunilkin Subregión I.	23	1	Contratación	1,875,836	1,789,800	1,789,800			1,563,196		3,439,032		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 16 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000182	Programa de Riego Suplementario Región Bacalar Subregion I.	23	1	Contratación	8,055,074	5,000,000	5,000,000			7,216,619		15,271,693		62.00	
0916B000183	Programa de Riego Suplementario YUCATAN SUR 1	31	1	Contratación	7,670,615	7,318,000	7,318,800			6,728,609		14,399,224		100.00	
0916B000184	Construcción de infraestructura de protección contra inundaciones en la ciudad de Jacona, Michoacán.	16	1	Contratación	19,589,500		19,589,500					19,589,500		100.00	
0916B000185	Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subistemas Hidrológicos Valle de México, Ex Lago de Texcoco y Cutzamala, Distrito Federal, Estados de México, Hidalgo y Michoacán.	35	7	Contratación	44,400,000	8,088,269	8,088,269					44,400,000		18.00	
0916B000186	Programa de Adquisiciones de Vehículos en las Unidades Centrales Normativas de la CONAGUA.	09	6	Preinversión	37,879,400	576,178	31,225,113					37,879,400		100.00	
0916B000187	Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera	30	7	Contratación	49,476,181	12,948,200	12,951,830					49,476,181		26.00	
0916B000188	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina de los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA.	35	6	Contratación	17,453,631	69,474,522	13,875,465					17,453,631		100.00	
0916B000189	Estudio de preinversión en un tramo de 10 Km del río Atoyac en la zona urbana de la ciudad de Puebla, Puebla.	21	11	Preinversión	2,620,175							2,620,175			
0916B000190	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo, sobre los arroyos Tepeyac, Jarudo, Aeropuerto y Acequias, para la protección de Ciudad Juárez, en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.	08	11	Contratación	9,956,665		9,956,665					9,956,665		100.00	
0916B000192	Programa de Adquisición e Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	35	6	Preinversión	17,690,000	17,690,000	17,690,000					17,690,000		35.00	
0916B000193	Ampliación del Centro Regional de Atención de Emergencias en Boca del Río, Ver.	30	1	Preinversión	1,500,000							1,500,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 17 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000195	Programa de Riego Suplementario Región Sabidos Subregion III.	23	1	Contratación	8,723,409	7,000,000	7,000,000			7,884,953		16,608,362		80.00	
0916B000196	Programa de Riego Suplementario Región Salamanca Subregion I.	23	1	Contratación	5,959,420	5,686,090	5,686,090			5,382,982		11,342,402		95.00	
0916B000197	2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México.	15	1	Preinversión	312,765,836	208,894,525	200,219,322					312,765,836		64.00	
0916B000198	Evaluación Socioeconómica de la Terminación de los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala, Estado de México	15	1	Contratación	181,710,778	128,358,388	80,497,349					181,710,778		44.00	
0916B000199	Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema Cutzamala, Estado de México	15	1	Contratación	173,950,838	137,617,988	38,941,240					173,950,838		22.00	
0916B000200	Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	1	Preinversión	240,823,927	43,802,548	185,274,800					240,823,927		77.00	
0916B000201	Construcción del Módulo A de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	15	1	Ejecución	217,998,560	123,895,200	164,005,750	140,736	140,736			217,998,560	140,736	76.00	0.05
0916B000205	Programa de Mantenimiento de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	35	7	Preinversión	8,880,000	16,570,000	8,880,000					8,880,000		100.00	
0916B000206	Programa de elaboración de Proyectos Ejecutivos para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	35	11	Contratación	740,000	740,000	500,000					740,000		68.00	
0916B000207	Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Ejecución	1,797,000		1,797,000		27,294			1,797,000	27,294	100.00	5.00
0916B000208	Programa de supervisión del Programa de Rehabilitación y Modernización en Unidades de Riego.	35	10	Contratación	18,560,000	18,560,000						18,560,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 18 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000213	Revestimiento y encauzamiento del dren Ramal Zaragoza en la localidad de Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa.	25	1	Contratación	2,092,910		2,092,910			1,627,820		3,720,730		100.00	
0916B000216	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte.	35	7	Ejecución	150,000,000	59,458,737	54,125,199	6,327,614	6,327,614			150,000,000	6,327,614	36.00	4.00
0916B000219	Programa de estudios para la operación, conservación y mejoramiento de los subsistemas hidrológicos Valle de México, ex Lago de Texcoco y Sistema Cutzamala, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo y Michoacán.	15	11	Preinversión	6,760,000							6,760,000			
0916B000220	Estudios de Levantamientos Topobatómicos de Presas de Almacenamiento	35	11	Contratación	23,173,849	5,000,000	10,600,000					23,173,849		45.00	
0916B000222	Revestimiento del arroyo El Palmito en la ciudad de Culiacan, Municipio de Culiacan, Sinaloa.	25	1	Ejecución	25,027,214		25,000,000	6,460,299	6,460,299	9,732,805		34,760,019	6,460,299	100.00	25.00
0916B000223	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para Conservación y Operación de Distritos de Riego.	35	6	Preinversión	50,000,000	1,944,000						50,000,000			
0916B000224	Programa de Conservación y Operación de Distritos de Riego.	35	7	Ejecución	150,000,000	124,244,030	124,436,541	18,303,066	18,303,066			150,000,000	18,303,066	83.00	11.02
0916B000225	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Pacífico Sur.	35	7	Contratación	4,486,198	3,426,562	2,492,975					4,486,198		55.00	
0916B000227	Revestimiento del arroyo Riveras del Tamazula en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Sinaloa.	25	1	Contratación	14,232,097		14,029,312			11,069,410		25,301,507		100.00	
0916B000228	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	35	7	Ejecución	150,000,000	112,931,054	109,915,567	11,519,596	11,519,596			150,000,000	11,519,596	73.30	7.00
0916B000229	Programa K128 Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal REGION ZONA NORTE.	35	7	Ejecución	125,647,500	93,707,012	72,148,236	1,705,897	1,705,897			125,647,500	1,705,897	57.00	1.30

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 19 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000230	Programa K128 Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal REGION ZONA CENTRO.	35	7	Ejecución	141,244,400	44,868,401	58,760,495	5,233,312	5,233,312			141,244,400	5,233,312	41.00	3.50
0916B000231	Programa K128 Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal REGION ZONA SUR	35	7	Ejecución	148,698,055	87,926,579	147,439,631	25,122,911	25,122,911			148,698,055	25,122,911	100.00	17.00
0916B000232	Programa de Adquisiciones para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Preinversión	440,239	175,620	70,483					440,239		16.00	
0916B000233	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.	30	1	Contratación	7,200,000		3,000,000					7,200,000		40.00	
0916B000234	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Salamanca, Guanajuato.	11	1	Preinversión	9,200,000		4,000,000					9,200,000		43.00	
0916B000235	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Los Mochis, Sinaloa.	25	1	Contratación	7,200,000		7,200,000					7,200,000		100.00	
0916B000237	Programa de Estudios Específico para el Proyecto K114 Rehabilitación y Modernización en Unidades y Distritos de Riego para el Uso Eficiente del Agua y de la Infraestructura, en su componente para Unidades de Riego.	15	11	Contratación	15,000,000	41,104,423						15,000,000			
0916B000238	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur.	35	7	Ejecución	150,000,000	4,960,000	14,698,266	2,141,414	2,141,414			150,000,000	2,141,414	10.00	1.40
0916B000239	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo.	35	7	Ejecución	150,000,000	65,818,280	157,008,837	15,133,638	15,133,638			150,000,000	15,133,638	100.00	10.01
0916B000240	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur.	35	7	Ejecución	150,000,000	31,044,647	30,149,727	1,777,210	1,777,210			150,000,000	1,777,210	20.00	1.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 20 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000241	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	35	7	Ejecución	150,000,000	145,458,521	194,441,144	17,738,651	17,738,651			150,000,000	17,738,651	100.00	11.31
0916B000242	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	35	7	Preinversión	150,000,000	35,718,792	47,126,865					150,000,000		31.00	
0916B000243	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico.	35	7	Ejecución	150,000,000	19,900,000	122,512,180	2,899,032	2,899,032			150,000,000	2,899,032	81.30	2.00
0916B000244	Adquisición y suministro de equipo e instrumental, convencional y automático; climatológico, hidrométrico y de radiocomunicación.	35	6	Preinversión	46,255,000							46,255,000			
0916B000247	Proyecto Picacho Municipio de Zacualpan de Amilpas, Estado de Morelos	17	1	Contratación	62,839,607	14,820,267				603,756		63,443,363		23.00	
0916B000248	Conservación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México.	15	7	Preinversión	20,700,000							20,700,000			
0916B000249	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas.	35	7	Contratación	150,000,000	234,325,775	109,280,000					150,000,000		72.70	
0916B000250	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte.	35	7	Ejecución	150,000,000	268,071,405	149,961,683	17,684,988	17,684,988			150,000,000	17,684,988	100.00	10.80
0916B000251	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro.	30	7	Ejecución	150,000,000	77,600,000	78,458,970	871,663	871,663			150,000,000	871,663	52.00	0.50
0916B000252	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur.	35	7	Contratación	150,000,000	16,225,967	16,225,967					150,000,000		12.00	
0916B000253	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México.	35	7	Ejecución	150,000,000	79,334,395	78,734,395	352,278	352,278			150,000,000	352,278	52.00	0.01
0916B000254	Revestimiento y encauzamiento de las aguas pluviales de la Colonia Obrera, localidad de Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa.	25	1	Ejecución	11,179,710		11,179,710	3,187,199	3,187,199	4,347,670		15,527,380	3,187,199	100.00	27.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 21 de 29														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0916B000255	Adquisición de UPS, equipo y planta de energía eléctrica de emergencia para la operación del equipo del Centro de Cómputo de la CONAGUA	09	6	Preinversión	4,291,115							4,291,115				
0916B000256	Presa de Almacenamiento y Zona de Riego El Hervidero, municipio de Colima, Colima.	06	1	Contratación	144,685,287	45,319,820	49,863,305			87,974,040		232,659,327		35.00		
0916B000259	Diagnostico, Estudios Básicos y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del bordo de Protección para la población de San José del Limón y áreas productivas del Distrito del Temporal Tecnificado 005 Pujal Coy II Fase, Mpio. de Tamuin, S.L.P.	24	11	Contratación	1,026,600		1,026,600					1,026,600		100.00		
0916B000260	Estudio de Factibilidad técnica, económica para la rehabilitación y desazolve del cauce del río Querétaro en los municipios de Apaseo El Alto, Apaseo El Grande y Celaya, del estado de Guanajuato, desde su cruce con el estado de Guanajuato hasta la confluencia con el Río Laja.	35	11	Contratación	2,660,000		2,074,680					2,660,000		78.00		
0916B000261	Construcción de Infraestructura de Control de Inundaciones en Arroyo Topo Chico, en el Municipio de Apodaca, Nuevo León.	19	1	Ejecución	163,200,000	163,200,000	163,200,000	45,170,388	45,170,388			163,200,000	45,170,388	100.00	28.00	
0916B000262	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el Ejido San José de Porto, Guanajuato.	11	10	Preinversión	19,444,637		19,444,637					19,444,637		100.00		
0916B000263	Construcción de Infraestructura de Control de Inundaciones en el Sector Aztlán, en el Municipio de Monterrey	19	1	Contratación	350,000,000		150,000,000					350,000,000		43.00		

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 22 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000264	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Construcción, Industrial, de Telecomunicaciones, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Norte del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	35	6	Preinversión	42,574,530	97,230,666	42,574,530					42,574,530		100.00	
0916B000265	Programa de Adquisiciones para la Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subsistemas Hidrológicos del Ex Lago de Texcoco.	15	6	Preinversión	264,500							264,500			
0916B000268	Programa de Adquisiciones para la Conservación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México.	15	6	Preinversión	10,424,951							10,424,951			
0916B000269	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal (Adquisiciones).	35	6	Ejecución	48,750,000	2,950,000	49,029,177	1,121,952	1,121,952			48,750,000	1,121,952	100.00	2.00
0916B000270	Programa de Riego Suplementario Región Sacxan Subregión I.	23	1	Contratación	3,827,570	3,827,570	3,827,570			6,755,140		10,582,710		100.00	
0916B000271	Rescate y restauración de la zona federal del ex-Lago de Texcoco y su Cuenca Tributaria Oriental.	15	1	Preinversión	12,600,000							12,600,000			
0916B000274	Programa de Estudios en acuíferos del país.	35	11	Contratación	97,375,000	7,432,199	70,533,244					97,375,000		73.00	
0916B000278	Programa de Riego Suplementario YUCATAN SUR 2	31	1	Contratación	7,147,800	10,424,000	7,147,800			12,540,000		19,687,800		100.00	
0916B000279	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa 4	07	1	Preinversión	10,500,000		6,482,490			9,375,000		19,875,000		62.00	
0916B000281	Programa de Estudios para la Modelación Hidrológica en la Región XIII Valle de México.	35	11	Ejecución	3,550,000						105	3,550,000	105	50.00	50.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 23 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916B000283	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Construcción, Industrial, de Comunicaciones, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Preinversión	46,040,715		53,065,682					46,040,715		100.00	
1016B000001	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina para la Operación, Conservación, Mantenimiento del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Preinversión	1,829,397		357,742					1,829,397		19.50	
1016B000002	Estudio y proyecto ejecutivo arroyo del Pueblo, en el Municipio de Regules, Michoacán.	16	11	Contratación	1,800,000		1,800,000					1,800,000		100.00	
1016B000003	Estudio y proyecto ejecutivo río Queréndaro, en el Municipio de Queréndaro, Michoacán.	16	11	Contratación	3,000,000		3,000,000					3,000,000		100.00	
1016B000004	Saneamiento de Bahía de Banderas en el estado de Nayarit.	18	1	Preinversión	57,217,076					346,309,326		403,526,402			
1016B000005	Entubamiento del arroyo Los Becos en la localidad de Costa Rica, municipio de Culiacán Sinaloa.	25	1	Preinversión	71,794,608		5,037,409			27,920,125		99,714,733		7.00	
1016B000006	Rehabilitación de estaciones hidroclimatológicas convencionales y automáticas, en la Cuenca Lerma-Chapala.	35	7	Preinversión	5,500,000		1,492,244					5,500,000		25.00	
1016B000007	Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal.	14	1	Preinversión	989,728,733		40,000,000			664,557,087		1,654,285,820		2.40	
1016B000008	Campeche Subregión III	04	1	Preinversión	10,741,003					8,950,836		19,691,839			
1016B000009	Candelaria Subregión I	04	1	Preinversión	8,542,537					7,118,781		15,661,318			
1016B000010	Carmen Subregión II	04	1	Preinversión	1,786,566					1,488,805		3,275,371			
1016B000011	Programa de Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento de las Presas de captación y regulación del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	141,000,000		141,000,000					141,000,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 24 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000012	Programa de Estudios en los acuíferos de la Cuenca Lerma-Chapala.	35	11	Preinversión	2,500,000		947,630					2,500,000		29.00	
1016B000013	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Conicarit, Municipio de Álamos Sonora.	26	10	Preinversión	838,351		838,351					838,351		100.00	
1016B000014	Programa de adquisiciones para el mantenimiento de la operación del Laboratorio Nacional de Referencia de la Gerencia de Calidad del Agua.	09	6	Preinversión	18,777,866							18,777,866			
1016B000015	Atender las emergencias en los Municipios de Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl, por la ocurrencia de lluvia severa el día 3 de febrero de 2010, así como al Municipio de Valle de Chalco Solidaridad del Estado de México, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010.	15	1	Ejecución	100,000,000		93,026,356					100,000,000		93.00	
1016B000016	Programa de Adquisiciones de Bienes Informáticos para el Centro de Mando y Operaciones para la atención de las emergencias en el Valle de México.	35	6	Preinversión	67,072							67,072			
1016B000017	Adquisición de 3 hidrogeneradoras para 3 estaciones de radiosondeo atmosférico de la red meteorológica nacional.	35	6	Preinversión	10,500,000		10,500,000					10,500,000		100.00	
1016B000018	Estudio de factibilidad del encauzamiento del río Tomatlán, del sitio El Poblado al puente La Villita, Mpio. de Tomatlán, Jal.	14	11	Preinversión	3,000,350							3,000,350			
1016B000019	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	35	6	Preinversión	23,792,902		23,792,202					23,792,902		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 25 de 29														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1016B000020	Programa de Adquisiciones de Equipo de Control, Supervisión, Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias	35	6	Preinversión	664,583							664,583				
1016B000021	Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego La Merced.	13	1	Preinversión	2,174,592		1,387,000			724,863		2,899,455		45.00		
1016B000022	Proyecto Ejecutivo y Estudio Costo Beneficio para la construcción del nuevo edificio de la Dirección Local Guanajuato.	11	11	Preinversión	1,200,000		1,200,000					1,200,000		100.00		
1016B000023	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguito del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán.	16	7	Contratación	149,600,000		30,000,000					149,600,000		20.00		
1016B000024	Actualización del análisis costo beneficio del proyecto Obras de protección contra inundaciones del Río Alseseca en la región oriente de la Ciudad de Puebla, Puebla.	21	11	Contratación	2,096,140		2,096,140					2,096,140		100.00		
1016B000025	Estudio de preinversión del río Nexapa en la Zona Urbana de Atlixco y de Izucar de Matamoros del Estado de Puebla, Puebla.	21	11	Contratación	2,662,100		2,662,100					2,662,100		100.00		
1016B000026	Obra civil relacionada con estaciones de radiosondeo, radares meteorológicos y rehabilitación de oficinas centrales de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN).	35	7	Preinversión	18,000,000		10,585,664					18,000,000		55.00		
1016B000027	Estudio Integral y proyecto ejecutivo de las obras para controlar los escurrimientos del río Florido y sus afluentes, municipios de Ocampo, Coronado, López y Jiménez, estados de Durango y Chihuahua.	35	11	Preinversión	2,100,000		2,100,000					2,100,000		100.00		
1016B000028	Ampliación de la Planta Desaladora de Los Cabos, Baja California Sur, México.	02	1	Preinversión	17,466,202					438,340,798		455,807,000				
1016B000029	Análisis técnico económico de la potabilización del agua del acuífero del Valle del Mezquital.	13	11	Preinversión	3,547,106							3,547,106				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 26 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000030	Programa de Adquisiciones de Vehículos para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	6	Preinversión	12,516,980		12,516,680					12,516,980		100.00	
1016B000031	Programa de adquisiciones para el equipamiento preventivo y operativo de los Centros Regionales de Atención de Emergencias.	35	6	Ejecución	47,511,233		8,145,111	6,374,581	6,374,581			47,511,233	6,374,581	17.00	8.00
1016B000032	Estudios de campo y proyecto de ingeniería básica asociados a la Recarga Artificial con Agua Residual Tratada al Acuífero Cuautitlán-Pachuca en la zona El Caracol, en el Estado de México.	15	11	Preinversión	9,512,000							9,512,000			
1016B000033	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Santa Clara del Tule, Municipio de Zinapécuaro Michoacán.	16	10	Preinversión	14,405,185		14,405,185					14,405,185		100.00	
1016B000034	Adquisiciones para la consolidación y ampliación de Infraestructura de Riego.	35	6	Preinversión	1,512,190							1,512,190			
1016B000035	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos a la Sra. Karla Danae Pérez Méndez en el Municipio de Centro, Estado de Tabasco.	27	5	Preinversión	9,748,174		9,748,174					9,748,174		100.00	
1016B000036	Atender la emergencia en los Municipios de Mexicali y Tecate en el Estado de Baja California y General Plutarco Elías Calles.	35	1	Contratación	4,000,000,000							4,000,000,000			
1016B000037	Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora ocasionada por el sismo de 7.2 grados escala de Richter del día 4 de abril de 2010.	25	7	Preinversión	149,000,000		119,355,001					149,000,000		100.00	
1016B000038	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa.	25	7	Preinversión	149,500,000							149,500,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 27 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000039	Programa de Estudios Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Temporal Tecnificado.	07	11	Preinversión	7,500,000		2,500,000					7,500,000		34.00	
1016B000040	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas al Sr. César Antonio Medina Reynes Municipio de Centro, Estado de Tabasco.	27	10	Preinversión	6,216,654		6,216,654					6,216,654		100.00	
1016B000041	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos al Sr. José Atila Chanona Calcano en el Municipio de Centro, Estado de Tabasco.	27	10	Preinversión	1,594,809		1,594,809					1,594,809		100.00	
1016B000042	Canalización y Revestimiento del Río Alseseca del Km 2+071.0 al Km 2+500.0 en el Municipio de Puebla, estado de Puebla.	21	1	Preinversión	18,300,000		18,300,000					18,300,000		100.00	
1016B000043	Estudios de preinversión, ingeniería básica y de campo y elab. de documentos para la licitación del CPS de la PTAR El Caracol para la producción total de 4.0 m <sup>3</sup> /s; 3.0 m <sup>3</sup> /s para reúso industrial y agrícola y 1.0 m <sup>3</sup> /s para la recarga artificial del acuífero Cuautitlán-Pachuca en el Estado de México.	15	11	Preinversión	12,586,000							12,586,000			
1016B000044	Programa de Supervisión para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	35	10	Preinversión	7,930,000		7,930,000					7,930,000		100.00	
1016B000045	Programa de Mantenimiento de Acueductos y Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	149,650,000		118,900,241					149,650,000		79.00	
1016B000046	Programa de Mantenimiento de Presas, Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	149,700,000		70,596,718					149,700,000		47.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 28 de 29														
B00 Comisión Nacional del Agua																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1016B000047	Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras Complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	35	7	Preinversión	142,100,000							142,100,000				
1016B000048	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección a la ciudad de Insurgentes, municipio de Comondú, en el estado de Baja California Sur.	03	11	Preinversión	1,048,070		1,048,070					1,048,070		100.00		
1016B000049	Estudio de Factibilidad y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de infraestructura de Protección a Centros de Población en la Barranca Pezuapa, de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero.	12	11	Preinversión	2,130,000							2,130,000				
1016B000050	Estudio de factibilidad y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección a centros de población del Río La Sabana, municipio de Acapulco, Guerrero.	12	11	Preinversión	4,680,000							4,680,000				
1016B000051	Programa de Proyectos y diseños Ejecutivos de Obra de Infraestructura de Riego en Sonora.	26	11	Preinversión	6,000,000		3,000,000					6,000,000		50.00		
1016B000052	Canalización del Arroyo Sonora de la Ciudad de Navojoa, Sonora.	26	1	Preinversión	25,035,179							25,035,179				
1016B000053	Construcción de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Coyotes, Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa.	25	1	Preinversión	106,403,885							106,403,885				
1016B000054	Programa de Proyecto Ejecutivo de Infraestructura de Riego.	16	11	Preinversión	4,500,000		4,500,000					4,500,000		100.00		
1016B000055	Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegá en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del 2009.	03	1	Preinversión	544,500,000							544,500,000				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 29 de 29													
B00 Comisión Nacional del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1016B000056	Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	35	7	Preinversión	116,000,000		116,000,000					116,000,000		100.00	
1016B000057	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2010 - 2011	35	11	Preinversión	38,272,000		9,903,517					38,272,000		26.00	
1016B000058	Mantenimiento y conservación del cauce rectificad del Río Nazas, en el tramo los Viñedos al Puente San Miguel, estado de Coahuila.	05	7	Preinversión	89,771,856							89,771,856			
1016B000059	Programa de Estudios para el Sosteenimiento y ampliación del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	35	11	Preinversión	63,000,000							63,000,000			
1016B000060	Construcción de la presa derivadora y zona de riego Las Higueras, Municipio de Rodeo, Durango.	10	1	Preinversión	23,681,914					23,681,912		47,363,826			
1016B000061	Construcción de infraestructura de protección en la margen derecha del río San Nicolás, a la altura de las comunidades de Pino Suárez, Narciso Mendoza y El Carmen del municipio de Mapastepec, Chiapas.	07	1	Preinversión	8,231,610							8,231,610			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 1 de 1													
D00 Instituto Nacional de Ecología															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916D000001	Equipamiento de oficinas administrativas y del laboratorio del Instituto.	09	6	Contratación	3,252,917	2,892,781	3,258,781					3,252,917		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales															
E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916E000002	Remodelación de Oficinas Centrales y Regionales a Nivel Nacional Adquisición de equipo para Inspectores	35	7	Preinversión	14,600,000	10,248,181	10,248,181					14,600,000		100.00	
0916E000003		35	6	Preinversión	13,642,000	16,511,185	16,511,185					13,642,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 1 de 1													
F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916F000001	Adquisición de lectores de códigos de barras para la CONANP.	35	6	Preinversión	980,000							980,000			
0916F000002	Mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la infraestructura del Parque Nacional Iztaccihuatl-Popocatepetl.	15	7	Preinversión	1,700,000		1,700,000					1,700,000		100.00	
0916F000003	Proyectos Ejecutivos y estudios de preinversión para la CONANP.	35	11	Preinversión	13,865,000							13,865,000			
0916F000004	Construcción del Centro de Cultura para la Conservación (CCC) El Cuyo, en la Reserva de la Biosfera Ria Lagartos, Yucatán.	31	2	Preinversión	1,560,000					725,048		2,285,048			
0916F000005	Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP.	35	7	Preinversión	8,510,000	20,589,105	2,389,105					8,510,000		100.00	
0916F000006	Construcción de instalaciones dependientes de la CONANP.	02	2	Preinversión	5,200,000							5,200,000			
0916F000007	Adquisición de maquinaria, equipo, instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacciones en la CONANP.	35	6	Preinversión	12,719,200							12,719,200			
0916F000008	Construcción del sendero interpretativo y obras anexas dentro del Centro de Cultura para la Conservación del Centro Mexicano de la Tortuga, El Mazunte, Oaxaca.	20	2	Preinversión	29,000,000		16,500,000					29,000,000		100.00	
0916F000009	Construcción de oficinas de la CONANP en la Reserva de la Biosfera Sian Ka an, Quintana Roo.	23	4	Preinversión	5,922,000							5,922,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 1 de 1													
RHQ Comisión Nacional Forestal															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916RHQ0003	Programa de adquisición de bienes informáticos.	35	6	Contratación	2,552,326	6,178,600	6,178,600					2,552,326		100.00	
0916RHQ0004	Programa de adquisición de vehículos	35	6	Contratación	29,206,365	24,940,343	24,940,343					29,206,365		100.00	
0916RHQ0005	Programa de Infraestructura de Inmuebles de la CONAFOR	35	5	Preinversión	11,700,440	9,577,950	9,577,950					11,700,440		100.00	
0916RHQ0006	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles.	35	7	Preinversión	8,997,700	7,151,150	7,151,150					8,997,700		100.00	
0916RHQ0007	Programa de Adquisición de Mobiliario.	35	6	Preinversión	3,699,529	14,138,479	14,138,479					3,699,529		100.00	
0916RHQ0008	Programa de Adquisición de Equipo Técnico y Especializado	35	6	Preinversión	2,918,493	3,745,300	3,745,300					2,918,493		100.00	
0916RHQ0009	Programa de Construcción y Ampliación a Edificios Administrativos de la CONAFOR.	14	4	Preinversión	4,005,000	19,497,229	19,497,229					4,005,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		Página: 1 de 1													
RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0916RJE0001	Adquisición del parque vehicular.	17	6	Contratación	1,500,000	687,788	687,788					1,500,000		100.00	
0916RJE0002	Equipamiento de bienes inventariables.	17	6	Preinversión	10,163,060	10,163,060	10,163,060					10,163,060		100.00	
0916RJE0003	Remodelación y Rehabilitación de la infraestructura del Instituto.	17	7	Preinversión	1,500,000	800,000	800,000					1,500,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

17 Procuraduría General de la República		Página: 1 de 1													
SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0917SKC0001	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA CAPACITAR MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN	09	2	Preinversión	16,454,699							16,454,699			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía															
TOI Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T010003	Proyecto de inversión para la adquisición y adecuación de un inmueble. Adquisición de mobiliario y equipo, para inmuebles de la entidad	09	4	Ejecución	123,622,371		6,801,725	771,230	116,802,651			123,622,371	116,802,651	100.00	94.62
0918T010002		34	6	Ejecución - Operación	2,206,284	2,105,092						2,206,284			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 1 de 1													
TOK Instituto de Investigaciones Eléctricas															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T0K0005	Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT	17	6	Ejecución	49,573,711	30,300,000	30,300,000				4,563,550	49,573,711	4,563,550	100.00	25.61
0918T0K0001	Equipo de investigación 2010	17	6	Preinversión	11,000,000	11,000,000	11,000,000					11,000,000		100.00	
0918T0K0002	Adquirir bienes informáticos 2010	17	6	Preinversión	1,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000		100.00	
0918T0K0003	Mantenimiento de infraestructura física 2010	17	7	Ejecución	4,000,000	11,000,000	4,000,000				138,550	4,000,000	138,550	100.00	3.46
0918T0K0004	Equipo de comunicación, transporte y diverso 2010	17	6	Preinversión	3,350,000	5,000,000	3,350,000					3,350,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 1 de 1													
TOO Instituto Mexicano del Petróleo															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0218TO00001	Construcción de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	27	2	Ejecución	408,349,509	2,500,000					377,311,922	408,349,509	377,311,922	100.00	96.00
0318TO00047	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	09	2	Ejecución	409,561,982	30,101,000			2,797,290		58,776,750	409,561,982	61,574,040	100.00	64.60
0318TO00050	Construcción del centro de innovación, investigación y soluciones del Instituto Mexicano del Petróleo en Boca del río Ver.	30	2	Ejecución	226,548,147	27,832,000					2,368,960	226,548,147	2,368,960		
0318TO00051	Construcción del Centro para Ejecutivos del Instituto Mexicano del Petróleo en Tlaxco, Tlaxcala.	29	2	Preinversión	101,981,452							101,981,452			
0418TO00001	Obras diversas en Sede institucionales	09	2	Ejecución	54,098,515	2,495,000					13,516,164	54,098,515	13,516,164	100.00	77.00
0418TO00007	Obras diversas de Zona Marina	04	2	Ejecución	54,665,295	4,072,000					1,830,018	54,665,295	1,830,018	100.00	5.00
0518TO00007	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver.	30	1	Ejecución	210,117,491	5,000,000					572,562	210,117,491	572,562		
0618TO00005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA IMP	09	7	Ejecución	128,005,004	18,000,000					16,746,472	128,005,004	16,746,472	100.00	50.00
0918TO00001	Programa de adquisición de auditoría	09	6	Preinversión	419,228							419,228			
0918TO00002	Programa de adquisición de administración	09	6	Ejecución	10,480,700	5,000,000					531,474	10,480,700	531,474	100.00	50.00
0918TO00003	Programa de adquisición de especialidades	09	6	Preinversión	19,978,738	13,100,000						19,978,738			
0918TO00004	Programa de adquisición de equipo de laboratorio	09	6	Preinversión	78,775,981	60,000,000						78,775,981			
0918TO00005	Programa de adquisición de investigación	09	6	Ejecución	19,000,000	3,000,000					2,789,300	19,000,000	2,789,300	100.00	50.00
0918TO00006	Programa de adquisición de servicios	09	6	Ejecución	19,000,000	12,900,000					11,926,915	19,000,000	11,926,915	100.00	50.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 1 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4I0001	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección General	09	6	Ejecución	4,951,718	551,655	551,655		2,921,184			4,951,718	2,921,184	66.00	14.05
0318T4I0002	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Finanzas	09	6	Ejecución	37,000,170	2,362,508	9,033,830	9,033,823	33,104,734			37,000,170	33,104,734	80.00	59.65
0318T4I0004	Actualización de infraestructura de usuario final	09	6	Ejecución	51,879,465	9,000,000	14,666,393		14,592,041			51,879,465	14,592,041	43.90	24.45
0318T4I0005	Seguridad tecnológica de información	09	6	Ejecución	30,375,105	12,735,775	5,112,035		18,102,678			30,375,105	18,102,678	97.42	64.48
0318T4I0007	Equipo médico y mobiliario	09	6	Ejecución	339,223,964	11,810,046	17,380,000		259,799,486			339,223,964	259,799,486	74.98	67.46
0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	09	6	Ejecución	1,300,951,512	79,911,251	157,482,019	2,284,813	305,997,402			1,300,951,512	305,997,402	40.00	36.60
0318T4I0009	Renovación de instalaciones en Unidades Médicas	09	2	Ejecución	555,090,305	18,427,916	27,001,726		172,950,162			555,090,305	172,950,162	55.00	54.30
0318T4I0010	Equipo automotriz	09	6	Ejecución	228,072,332	20,000,000			111,949,710			228,072,332	111,949,710	80.00	79.53
0318T4I0011	Automatización	09	6	Ejecución	1,211,616,382	61,079,783	13,000,000		81,743,458			1,211,616,382	81,743,458	11.36	7.96
0318T4I0015	Migración de la infraestructura de red de la Dirección Corporativa de Finanzas	09	6	Ejecución	27,423,395		4,899,599		20,160,602			27,423,395	20,160,602	85.58	80.33
0318T4I0017	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Operaciones	09	6	Ejecución	51,923,509	1,200,000	3,851,988	1,120,093	50,880,424			51,923,509	50,880,424	100.00	97.00
0318T4I0018	Consolidación de servidores y aplicaciones para ambiente de cómputo personal	09	6	Ejecución	44,359,773	8,543,103	8,543,104	5,746,579	28,181,001			44,359,773	28,181,001	76.39	65.08
0318T4I0019	Proyecto integral de transporte de señales	09	6	Ejecución	348,936,449				84,427,606			348,936,449	84,427,606	28.48	28.23
0318T4I0020	Proyecto integral de teleinformática	09	6	Ejecución	190,195,915				107,099,466			190,195,915	107,099,466	57.00	56.75
0318T4I0021	Proyecto integral de radiocomunicación	09	6	Ejecución	109,117,366				12,266,527			109,117,366	12,266,527	27.27	15.65
0318T4I0022	Proyecto integral de telefonía	09	6	Ejecución	58,850,215		121,137		35,412,566			58,850,215	35,412,566	65.00	62.13
0318T4I0023	Proyecto integral de servicios estratégicos de apoyo	09	6	Ejecución	50,934,330				11,532,005			50,934,330	11,532,005	25.72	22.64
0318T4I0026	Equipamiento de las áreas administrativas de seguridad industrial y protección ambiental	09	6	Ejecución	37,749,312				8,142,797			37,749,312	8,142,797	19.84	18.39
0318T4I0027	Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios	35	7	Ejecución	641,713,749	54,105,088	109,157,007	30,470,853	431,193,199			641,713,749	431,193,199	99.00	98.90
0318T4I0028	Proyecto integral de servicios al cliente	09	6	Ejecución	28,460,560				12,377,436			28,460,560	12,377,436	65.00	61.55

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 2 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4I0029	Programa de adquisiciones de bienes del Organismo Interno de Control en Petróleos Mexicanos	09	6	Ejecución	19,447,645	6,368,418	6,019,080	366,774	12,876,826			19,447,645	12,876,826	94.50	55.14
0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	35	2	Ejecución	542,585,341	161,823,827	125,920,000		13,861,020			542,585,341	13,861,020	32.34	2.65
0618T4I0001	Optimizar la arquitectura nodal de la red de datos de la Institución	09	6	Ejecución	114,375,517				7,489,323			114,375,517	7,489,323	10.47	6.55
0618T4I0003	Proyecto integral de modernización de la red de transporte de señales	09	6	Ejecución	359,761,647							359,761,647			
0618T4I0004	Proyecto Integral de Modernización del Sistema Troncalizado	09	6	Ejecución	735,142,507				27,562,907			735,142,507	27,562,907	8.00	7.81
0718T4I0002	Módulo de Acceso para Visitantes del Centro Administrativo de PEMEX	09	4	Ejecución	3,461,684		3,340,000		120,801			3,461,684	120,801	100.00	5.00
0818T4I0001	Programa de Adquisiciones de Equipo Eléctrico y Electrónico de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física	09	6	Ejecución	4,165,508	848,356						4,165,508		95.42	
0818T4I0002	Programa de Adquisiciones de Armamento de la Gerencia de Servicios de Seguridad	09	6	Ejecución	9,807,467	2,181,256			8,469,636			9,807,467	8,469,636	100.00	86.32
0818T4I0003	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina de la Gerencia de Servicios de Seguridad	09	6	Ejecución	623,241	122,422						623,241		95.47	
0818T4I0004	Programa de Adquisiciones de Equipo de Radiocomunicación de la Gerencia de Servicios de Seguridad	09	6	Ejecución	5,886,234	1,135,760	174,105	174,105	5,195,270			5,886,234	5,195,270	95.00	93.63
0818T4I0005	Programa de Adquisiciones de Equipo Vehicular de la Gerencia de Servicios de Seguridad	09	6	Ejecución	13,493,567		4,300,408	4,300,408	14,220,031			13,493,567	14,220,031	100.00	97.88
0818T4I0006	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social	09	6	Ejecución	8,156,311	3,991,473	2,624,672		3,109,246			8,156,311	3,109,246	87.05	48.71
0818T4I0007	Programa de Adquisiciones de la Dirección Corporativa de Administración	09	6	Ejecución	2,858,416	834,564	583,617		469,455			2,858,416	469,455	69.40	16.42
0818T4I0008	Programa de Adquisiciones de la Coordinación de Programas Gubernamentales y Consolidación Estratégica	09	6	Ejecución	3,441,079	1,981,924	1,170,130	181,800	487,553			3,441,079	487,553	66.48	18.05
0818T4I0009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	09	6	Ejecución	9,169,969	4,871,606	4,520,956	264,944	2,086,369			9,169,969	2,086,369	72.99	29.36

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 3 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4I0010	Adquisición de Equipo Automotriz para la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos	09	6	Ejecución	40,502,288	11,643,280	11,143,280	10,619,976	17,177,851			40,502,288	17,177,851	44.94	36.99
0818T4I0011	Construcción de plataforma para helipuerto Veronica	09	4	Ejecución	11,736,623	7,362,016	17,318,572		836,695			11,736,623	836,695	100.00	7.88
0818T4I0012	Programa de Adquisición de Vehículos para la Dirección Corporativa de Finanzas	09	6	Ejecución	5,779,163	2,002,000			2,687,330			5,779,163	2,687,330	100.00	97.87
0818T4I0013	Adquisición de Equipo y Herramienta para Limpieza, Maniobras y Talleres de Servicios Artesanales.	09	6	Ejecución	2,728,215		1,174,207	1,174,207	2,399,707			2,728,215	2,399,707	100.00	85.26
0818T4I0016	Programa de Adquisición de Equipo de Transporte de la Subdirección de Servicios Corporativos.	09	6	Ejecución	19,380,775	2,792,310	3,882,728	1,732,000	15,207,008			19,380,775	15,207,008	90.20	79.07
0818T4I0018	Adquisición de Equipos y Herramientas para preservar la continuidad en la operación de los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	09	6	Ejecución	8,745,501		505,677	505,677	3,636,529			8,745,501	3,636,529	100.00	40.72
0818T4I0020	Ampliación de la capacidad de los sistemas contraincendio del Centro Administrativo Pemex	09	5	Ejecución	9,336,208		2,300,110	1,599,178	4,125,893			9,336,208	4,125,893	60.88	54.73
0818T4I0022	Adquisición de los Sistemas de Aire Acondicionado y de Alimentación de Energía ininterrumpible para los Centros de Cómputo de la Dirección Corporativa de Administración.	09	6	Ejecución	2,426,689							2,426,689			
0818T4I0023	Adquisición de Equipo de Transporte de la Oficina del Abogado General	09	6	Ejecución	6,892,318	1,912,566	886,876	396,481	4,014,153			6,892,318	4,014,153	85.00	82.80
0818T4I0024	Programa de adquisición de vehículos para la Dirección Corporativa de Operaciones	09	6	Ejecución	10,408,644	4,700,000	872,792	372,792	3,059,676			10,408,644	3,059,676	70.96	33.41
0818T4I0025	Intercomunicación de los inmuebles Centro Administrativo Pemex y estacionamiento Veronica	09	4	Ejecución	18,568,097	12,401,510	12,401,510		521,421			18,568,097	521,421	86.75	4.03
0818T4I0026	Proyecto de Rehabilitación del Hospital Regional de Villahermosa	27	6	Ejecución	48,726,535	62,962,722	19,340,000	9,340,000	24,321,051			48,726,535	24,321,051	100.00	37.38
0818T4I0027	Sostenimiento de la capacidad de los sistemas de aire acondicionado	09	6	Ejecución	6,146,519		1,989,193	744,607	1,336,452			6,146,519	1,336,452	100.00	35.00
0818T4I0028	Intercomunicación de los inmuebles Torre Ejecutiva Pemex y Edificio Jose Colomo	09	4	Ejecución	20,961,400	20,460,000	20,460,000		484,980			20,961,400	484,980	99.93	2.30

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 4 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4I0029	Sustitución de los elevadores públicos del Edificio C, Cendi Castillo de Chapultepec, Torre Ejecutiva y Edificio Corona.	35	6	Ejecución	45,604,628	25,000,000	28,965,149	3,810,973	3,810,973			45,604,628	3,810,973	54.82	13.16
0818T4I0030	Adquisiciones de bienes de uso administrativo de la Oficina del Abogado General	09	6	Ejecución	14,934,429	9,620,158	3,959,534	323,600	2,791,621			14,934,429	2,791,621	80.95	34.15
0818T4I0031	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y equipo de oficina, Equipo de Audio de la Subdirección Corporativa de Relaciones Laborales	09	6	Ejecución	4,228,106		112,828	112,827	820,834			4,228,106	820,834	100.00	13.52
0818T4I0032	Programa de Adquisiciones de los Centros de Desarrollo Infantil	35	6	Ejecución	16,982,859	973,109	2,286,569	2,286,569	8,356,561			16,982,859	8,356,561	70.00	49.11
0818T4I0033	Programa de Adquisiciones del Deportivo Salvador Benavides y Bibliotecas	09	6	Ejecución	2,656,124		166,115		782,435			2,656,124	782,435	56.44	37.56
0818T4I0034	Programa de Adquisición de Equipo de Cómputo Personal del Corporativo de Petróleos Mexicanos	35	6	Ejecución	114,523,765				88,871,449			114,523,765	88,871,449	96.11	57.74
0818T4I0035	Acondicionamiento del cuarto de control de la Subdirección de Servicios Corporativos	09	6	Ejecución	5,003,187		3,134,257	1,364,579	1,364,579			5,003,187	1,364,579	90.00	35.51
0818T4I0036	Rehabilitación de la Unidad Corporativa de Servicios Aduanales	35	6	Contratación	6,135,734	3,644,627	3,436,921					6,135,734		59.40	
0818T4I0037	Modernización de oficinas y salas de licitación	09	7	Ejecución	6,912,641		287,579	287,579	5,973,085			6,912,641	5,973,085	99.00	85.00
0818T4I0038	Adquisición de Equipo Automotriz para la Subdirección Corporativa de Recursos Humanos	09	6	Ejecución	1,439,973	706,719	706,719		234,275			1,439,973	234,275	85.08	16.27
0918T4I0001	Programa de Adquisiciones de la Subdirección Corporativa de Administración Patrimonial	09	6	Ejecución	4,342,579	950,869	1,304,802	608,143	1,680,976			4,342,579	1,680,976	72.31	35.00
0918T4I0002	Programa de adquisición de equipo especializado de telecomunicaciones denominado: Radiocomunicación troncalizada para la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos	09	6	Ejecución	25,549,251	19,764,384	23,880,436		4,206,228			25,549,251	4,206,228	77.36	15.00
0918T4I0003	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca.	20	2	Contratación	42,067,753	14,000,000	14,000,000					42,067,753		33.28	
0918T4I0004	Construcción de una Clínica en la Cd. de Villahermosa, Tabasco	27	2	Ejecución	136,325,353	53,069,033	27,600,000	2,600,000	48,386,565			136,325,353	48,386,565	50.00	44.90

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 5 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4I0005	Adquisición de equipo de protección, medición e inspección técnica de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos	09	6	Contratación	4,607,316	4,396,011	4,396,011					4,607,316		95.42	
0918T4I0006	Fortalecimiento de la base instalada de servidores Unix y Servidores Windows y actualización tecnológica de la SAN de la Dirección Corporativa de Administración	09	6	Contratación	35,734,653		34,095,674					35,734,653			
0918T4I0007	Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la Dirección Corporativa de Finanzas.	09	6	Contratación	239,355,701	91,361,717	91,361,717					239,355,701		38.17	
0918T4I0008	Renovación del parque vehicular de la Subdirección de Servicios Corporativos	09	6	Contratación	37,281,200	3,100,990	614,011					37,281,200		31.71	
0918T4I0010	Actualización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares y de Soporte de la Dirección Corporativa de Finanzas	09	6	Contratación	26,718,276	4,970,836	6,970,835					26,718,276		18.61	
0918T4I0011	Renovación del Parque Vehicular de la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones	09	6	Contratación	50,323,500	17,682,500						50,323,500		35.14	
0918T4I0012	Adquisición de equipo y herramienta para servicios generales del Centro Administrativo de Pemex	09	6	Contratación	6,613,529	2,148,617	1,071,455					6,613,529		32.49	
0918T4I0013	Renovación de Mobiliario y Equipo de Oficina de La Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones	35	6	Contratación	12,082,823	10,271,890						12,082,823		85.02	
0918T4I0014	Actualización de equipo activo de red en oficinas centrales para la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos,	09	6	Contratación	5,225,038	2,492,695	2,630,372					5,225,038			
0918T4I0015	Adquisición de Mobiliario de Oficina y de Equipamiento para el Centro Documental de Transición de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos	09	6	Contratación	13,368,790	15,622,710	7,190,610					13,368,790		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 6 de 6													
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018T4I0001	Adquisición de los sistemas de alimentación de energía ininterrumpible UPS, sistemas de aire acondicionado y sistemas de control de acceso y vigilancia para los centros de cómputo foráneos de la Dirección Corporativa de Administración	35	6	Contratación	13,569,762							13,569,762			
1018T4I0002	Adquisición de equipo para sistemas aire acondicionado	09	6	Contratación	31,630,000							31,630,000			
1018T4I0003	Adquisición de equipo de cocina del comedor ejecutivo de Petróleos Mexicanos	09	6	Preinversión	550,308							550,308			
1018T4I0004	Construcción del Hospital Regional Villahermosa, Tabasco	27	2	Preinversión	831,220,200							831,220,200			
1018T4I0005	Sustitución de los sistemas de detección de humo y protección contra incendio del centro administrativo PEMEX	09	6	Preinversión	7,600,000							7,600,000			
1018T4I0006	Adquisición de equipos de bombeo, eléctricos, electrónicos y herramientas para atender los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	09	6	Preinversión	9,309,772							9,309,772			
1018T4I0007	Reparación de torre, caseta y sistema de radiocomunicación Trunking de la estación de microondas Tlamacas por siniestro causado por frente frío No. 23	15	10	Preinversión	575,000							575,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 1 de 3													
T4L Pemex-Exploración y Producción															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	35	1	Ejecución - Operación	707,184,755,677	21,072,997,078	20,829,978,952	13,419,151,082	54,359,116,442		14,028,666,697	707,184,755,677	68,387,783,139	11.49	10.03
018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán	27	1	Ejecución - Operación	78,359,557,671	7,272,265,723	6,688,479,418	3,143,933,900	24,108,100,738		11,190,671,137	78,359,557,671	35,298,771,875	52.78	46.50
020 96 020	Cantarell	04	1	Ejecución - Operación	815,214,393,076	46,915,055,976	43,580,647,420	18,328,992,788	301,640,052,450		136,001,156,851	815,214,393,076	437,641,209,301	60.85	57.83
021 96 021	Burgos	35	1	Ejecución - Operación	477,527,941,340	20,301,227,033	20,582,133,432	11,941,487,413	136,216,046,171		61,923,205,906	477,527,941,340	198,139,252,077	46.98	44.70
0218T4L0039	Reingeniería del Sistema de Recuperación Secundaria del Campo Tamaulipas-Constituciones	28	1	Ejecución - Operación	23,411,447,230	2,149,951,561	2,914,177,508	1,270,597,438	7,606,167,916		1,164,786,098	23,411,447,230	8,770,954,014	37.63	31.14
038 98 038	Delta del Grijalva	27	1	Ejecución - Operación	45,586,258,494	5,832,858,023	6,383,016,737	2,722,048,601	22,049,781,452		8,068,002,435	45,586,258,494	30,117,783,887	73.98	67.98
039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	04	1	Ejecución - Operación	477,008,009,223	29,477,409,354	28,192,378,593	7,836,565,424	119,950,723,421		68,691,531,317	477,008,009,223	188,642,254,738	46.89	43.01
069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermúdez	27	1	Ejecución - Operación	154,882,944,180	11,141,055,749	11,119,874,860	4,225,979,601	48,065,752,081		26,022,688,470	154,882,944,180	74,088,440,551	54.65	50.26
0718TZZ0001	Integral Lakach	30	1	Ejecución - Operación	24,656,481,859	576,799,509	1,485,627,734	39,777,322	482,948,975		130,027,914	24,656,481,859	612,976,889	11.80	9.73
0818T4L0001	Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	04	6	Ejecución - Operación	9,936,215	1,500,000	585,200	585,200	2,003,239			9,936,215	2,003,239	15.10	5.13
0818T4L0002	Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	04	6	Ejecución - Operación	12,060,035	5,499,999	2,346,101	1,461,000	7,955,725			12,060,035	7,955,725	98.10	67.79
0818T4L0003	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 1era. Etapa	27	6	Ejecución - Operación	44,297,041	10,261,862	5,797,093	285,687	12,398,400			44,297,041	12,398,400	51.98	34.70
0818T4L0004	Proyecto de Adquisición de Vehículos de Sede 1era. Etapa	09	6	Ejecución - Operación	19,808,086	1,765,435	3,151,475	839,236	5,389,716			19,808,086	5,389,716	46.48	40.64
0818T4L0005	Proyecto Adquisición de Vehículos para el Área de Distribución y Comercialización 1era. Etapa	09	6	Ejecución - Operación	1,499,469	501,777	950,000		447,781			1,499,469	447,781	63.33	35.44
0818T4L0006	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	04	7	Ejecución - Operación	157,015,825	95,957,049	32,496,293	17,499,507	31,995,861			157,015,825	31,995,861	85.43	49.78
0818T4L0007	Proyecto de Administración del Área de Recursos Humanos Competitividad e Innovación 1era. Etapa	09	5	Ejecución - Operación	35,504,522				29,757,425			35,504,522	29,757,425	38.91	38.91
0818T4L0008	Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	04	5	Ejecución - Operación	714,387,414	85,790,376	161,618,950	8,558,346	66,792,838			714,387,414	66,792,838	15.13	8.13
0818T4L0009	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa	09	5	Ejecución - Operación	2,889,307,030	430,654,365	520,967,793	508,506,836	799,693,340			2,889,307,030	799,693,340	22.94	14.24

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 2 de 3													
T4L Pemex-Exploración y Producción															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4L0010	Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa	09	11	Ejecución - Operación	264,583,315	63,080,583	101,050,000	10,477,246	140,356,425			264,583,315	140,356,425	43.29	29.38
0818T4L0011	Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa	27	7	Ejecución - Operación	1,410,250,463	336,430,076	312,216,402	125,066,882	494,706,366			1,410,250,463	494,706,366	36.86	22.95
0818T4L0012	Proyecto de Normalización y Sistematización de Tecnología de Información 1era. Etapa	09	5	Ejecución - Operación	534,718,463	232,323,616	278,358,290	13,056,679	221,983,056			534,718,463	221,983,056	67.33	34.95
0818T4L0013	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa	09	5	Ejecución - Operación	711,792,661	137,999,955	327,168,626	61,667,393	218,088,569			711,792,661	218,088,569	46.56	35.25
0818T4L0014	Proyecto de Asistencia Técnica de Explotación 1era. Etapa	09	5	Operación - En finiquito	21,558,437		628,480	628,480	22,292,751			21,558,437	22,292,751	95.81	95.81
0818T4L0015	Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa	30	7	Ejecución - Operación	187,168,523	50,708,740	6,419,943	2,125,940	37,448,499			187,168,523	37,448,499	52.85	34.89
0818T4L0016	Proyecto de Nuevos Modelos de PEP 1era. Etapa	09	11	Ejecución - Operación	451,674,481	86,473,951	75,098,120	13,107,404	68,078,405			451,674,481	68,078,405	34.25	21.49
0818T4L0017	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Norte 1era. Etapa	30	6	Ejecución - Operación	100,844,844	17,682,629	16,120,300	1,438,075	12,806,741			100,844,844	12,806,741	32.02	21.80
0818T4L0019	Proyecto de Administración y Finanzas 1era. Etapa	09	5	Ejecución - Operación	52,624,868	9,080,166	13,600,000	1,092,407	21,280,736			52,624,868	21,280,736	94.25	84.19
0818T4L0020	Proyecto de Transporte y Distribución de Hidrocarburos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	04	7	Ejecución - Operación	16,571,463	1,061,898	1,100,000	11,723,910	11,723,910			16,571,463	11,723,910	6.41	1.07
0818T4L0021	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	27	7	Ejecución - Operación	343,440,620	66,749,981	49,688,441	5,763,499	32,464,697			343,440,620	32,464,697	34.42	23.08
0818T4L0022	Proyecto Soporte de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	04	5	Ejecución - Operación	285,695,533	67,609,250	91,701,403	14,670,997	131,011,467			285,695,533	131,011,467	55.68	39.93
0818T4L0023	Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa.	27	5	Ejecución - Operación	175,831,296	19,147,400	22,965,048	7,681,826	84,445,680			175,831,296	84,445,680	57.41	51.05
0818T4L0024	Programa de Adquisición de Equipo de Cómputo Personal de Pemex Exploración y Producción	09	6	Operación - En finiquito	264,008,122		7,007,772	7,007,772	205,695,306			264,008,122	205,695,306	100.00	100.00
089 01 087	Integral Caan	35	1	Ejecución - Operación	57,798,456,284	4,534,532,685	2,775,111,059	820,173,071	18,589,897,809		11,483,882,309	57,798,456,284	30,073,780,118	68.77	62.82
0918T4L0001	Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa	35	5	Ejecución - Operación	2,865,786,398	369,066,676	311,000,000					2,865,786,398		12.88	
093 98 093	Integral Poza Rica	30	1	Ejecución - Operación	34,268,130,223	3,204,906,592	3,720,236,684	1,474,540,223	11,566,262,015		4,296,993,490	34,268,130,223	15,863,255,505	49.90	42.75
094 01 092	Integral Arenque	28	1	Ejecución - Operación	48,479,108,823	3,037,370,765	2,406,466,899	660,950,133	12,462,262,633		8,164,652,802	48,479,108,823	20,626,915,435	54.13	50.11
095 01 093	Integral Ayin-Alux	27	1	Ejecución - Operación	17,140,317,307	1,134,308,520	1,318,431,851	402,756,339	1,783,439,527		157,121,517	17,140,317,307	1,940,561,044	18.31	15.51

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 3 de 3													
T4L Pemex-Exploración y Producción															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	27	1	Ejecución - Operación	45,060,393,201	4,266,106,591	5,991,025,405	2,143,025,832	17,423,938,943		8,405,622,254	45,060,393,201	25,829,561,197	66.26	59.99
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	27	1	Ejecución - Operación	20,945,314,820	1,951,478,473	1,898,732,583	559,385,264	6,380,682,504		3,737,223,865	20,945,314,820	10,117,906,369	60.29	53.60
099 01 097	Integral Cárdenas	27	1	Ejecución - Operación	7,825,030,012	645,253,631	988,080,579	556,235,440	3,516,445,900		1,487,009,497	7,825,030,012	5,003,455,397	69.20	61.65
100 01 098	Integral Carmito-Artesa	27	1	Ejecución - Operación	8,120,075,506	1,007,921,096	1,042,477,906	209,973,765	2,724,285,465		1,816,175,770	8,120,075,506	4,540,461,235	69.81	59.10
101 01 099	Integral Chuc	27	1	Ejecución - Operación	87,047,293,280	6,679,843,887	5,508,281,876	960,986,708	20,106,748,609		12,577,370,049	87,047,293,280	32,684,118,658	49.43	45.75
102 01 100	Integral Ek-Balam	04	1	Ejecución - Operación	35,369,261,367	2,306,244,711	3,531,917,819	1,870,057,143	10,548,592,411		3,687,281,787	35,369,261,367	14,235,874,198	47.87	42.45
103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba	27	1	Ejecución - Operación	38,820,545,324	2,857,728,480	1,364,550,486	640,624,772	11,225,068,414		7,163,240,660	38,820,545,324	18,388,309,074	57.81	53.78
109 01 107	Integral Yaxche	27	1	Ejecución - Operación	47,337,810,940	4,806,687,909	4,194,472,120	1,596,417,848	8,906,979,681		1,840,493,202	47,337,810,940	10,747,472,883	28.12	21.48
321 00 319	Integral Och-Uech-Kax	27	1	Ejecución - Operación	13,089,975,699	1,263,124,753	1,689,483,948	432,602,427	3,098,435,876		1,429,971,154	13,089,975,699	4,528,407,030	50.17	42.30
322 00 320	Programa Estratégico de Gas	35	1	Ejecución - Operación	557,748,161,558	35,475,526,117	39,513,452,252	11,355,031,206	163,152,614,833		80,618,424,419	557,748,161,558	243,771,039,252	51.00	47.39

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 1 de 13														
T4M Pemex-Refinación																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
003 02 004	Salina Cruz	20	1	Preinversión	14,531,383,720											
0218T4M0014	Construcción de planta desmineralizadora de la Refinería Cadereyta	19	1	Contratación - Ejecución	472,612,760	37,067,474	109,464,152	18,076,906	431,573,487		2,936,096	14,531,383,720	308,994,409	100.00	96.81	
0318T4M0035	Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto.	28	10	Contratación - Ejecución	382,674,973				222,783,158		84,153,233	382,674,973	306,936,391	100.00	93.60	
0318T4M0038	Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003.	34	1	Contratación - Ejecución	1,512,984,843	559,899,998	518,824,182	131,397,762	444,539,604		1,252,448	1,512,984,843	445,792,052	70.22	42.00	
0318T4M0040	Apoyo a procesos administrativos de Pemex Refinación	09	10	Contratación - Ejecución	2,288,804,086				970,698,990		248,989,653	2,288,804,086	1,219,688,643	90.00	58.10	
0318T4M0043	Adquisiciones de la Dirección General	09	6	Contratación - Ejecución	13,270,492	4,300,000	4,300,000		3,016,637		346,194	13,270,492	3,362,831	68.53	33.84	
0318T4M0044	Adquisiciones de la Subdirección Planeación	09	6	Contratación - Ejecución	54,621,119				1,956,034		3,914,819	54,621,119	5,870,853	21.00	11.40	
0318T4M0045	Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas y Administración	09	6	Contratación - Ejecución	52,289,699				23,034,956		802,519	52,289,699	23,837,475	83.20	36.07	
0318T4M0046	Reemplazo parque vehicular de autotanques propios	09	1	Contratación - Ejecución	1,946,572,736	445,237,564	374,601,844		1,686,041,149			1,946,572,736	1,686,041,149	100.00	81.95	
0318T4M0047	Infraestructura Terminales Golfo	30	1	Contratación - Ejecución	227,427,064	30,329,291	8,140,411	2,820,981	65,995,055		4,432,067	227,427,064	70,427,122	41.41	29.31	
0318T4M0048	Rehabilitación Instalaciones Portuarias	30	7	Contratación - Ejecución	305,200,521	20,000	2,846,275	2,274,227	131,263,479		160,528,274	305,200,521	291,791,753	93.00	92.49	
0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	22	7	Contratación - Ejecución	660,875,527	127,715,468	325,251,153	3,815,345	123,429,166		43,052,454	660,875,527	166,481,620	41.35	38.48	
0318T4M0050	Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	3,374,426,987	370,081,001	696,659,709	69,910,553	1,496,622,515		354,938,725	3,374,426,987	1,851,561,240	58.85	45.00	
0318T4M0051	Sostenimiento de la operación de las Terminales Norte	19	7	Contratación - Ejecución	199,668,079	21,063,555	49,749,605	4,754,565	70,948,721		37,562,779	199,668,079	108,511,500	65.41	51.28	
0318T4M0052	Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico	14	7	Contratación - Ejecución	2,566,739,920	349,264,670	481,754,464	52,577,523	1,487,025,779		246,838,545	2,566,739,920	1,733,864,324	68.46	58.53	
0318T4M0054	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Cadereyta	19	7	Contratación - Ejecución	4,315,277,907		10,075,479	6,691,337	3,850,182,889		582,066,128	4,315,277,907	4,432,249,017	100.00	96.66	
0318T4M0055	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Madero	28	7	Contratación - Ejecución	3,765,143,929	193,294,984	194,251,789	46,323,919	3,349,524,707		413,551,235	3,765,143,929	3,763,075,942	99.83	96.73	
0318T4M0056	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Minatitlán	30	7	Contratación - Ejecución	4,833,361,386	41,718,950	44,922,491	22,955,000	4,466,796,373		386,315,215	4,833,361,386	4,853,111,588	95.02	89.97	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 2 de 13													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4M0057	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Salamanca	11	7	Contratación - Ejecución	6,490,213,584		102,376,962	70,755,075	5,893,647,626		803,334,604	6,490,213,584	6,696,982,230	100.00	92.02
0318T4M0058	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Salina Cruz	20	7	Contratación - Ejecución	5,113,605,272		1,875,624	4,577,451	4,654,057,435		617,171,130	5,113,605,272	5,271,228,565	100.00	93.55
0318T4M0059	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Tula	13	7	Contratación - Ejecución	5,444,610,087		47,351,925	36,639,733	5,258,325,568		478,545,290	5,444,610,087	5,736,870,858	100.00	94.84
0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	19	5	Contratación - Ejecución	538,326,505	78,300,002	101,050,379	43,864,856	201,445,905		10,583,323	538,326,505	212,029,228	44.27	37.24
0318T4M0061	Normatividad Ductos e Instalaciones Pacífico	14	5	Contratación - Ejecución	306,940,787		8,350,000	80,000	12,536,425		710,808	306,940,787	13,247,233	23.90	23.18
0318T4M0062	Normatividad instalaciones portuarias	30	5	Contratación - Ejecución	67,172,370	20,000	20,000		32,043,406		169,153	67,172,370	32,212,559	23.46	23.45
0318T4M0064	Adquisiciones de la Refinería de Cadereyta	19	6	Contratación - Ejecución	54,830,958				24,803,994		1,378,394	54,830,958	26,182,388	65.40	43.82
0318T4M0065	Adquisiciones de la Refinería de Madero	28	6	Contratación - Ejecución	20,490,748		75,567	65,567	20,250,505			20,490,748	20,250,505	99.00	98.53
0318T4M0066	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de cómputo y telecomunicaciones)	30	6	Preinversión	56,369,479							56,369,479			
0318T4M0075	Adquisiciones en Ductos e Instalaciones Pacífico	14	6	Preinversión - Contratación	20,266,230				1,840,356			20,266,230	1,840,356	8.80	8.80
0318T4M0077	Adquisiciones en Terminales de Almacenamiento y Distribución Golfo	30	6	Preinversión - Ejecución	16,836,043	2,718,657	8,500,000		3,169,393			16,836,043	3,169,393	34.63	18.48
0318T4M0078	Adquisiciones en Terminales de Almacenamiento y Distribución Pacífico	14	6	Contratación - Ejecución	50,352,656				10,802,898			50,352,656	10,802,898	26.00	20.79
0318T4M0079	Adquisiciones Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo	30	6	Contratación - Ejecución	55,337,877				53,301,324			55,337,877	53,301,324	89.00	89.00
0318T4M0082	Adquisiciones de la Refinería de Salina Cruz 2	20	6	Preinversión	56,841,028							56,841,028			
0318T4M0086	Terminal de Almacenamiento y Distribución Matamoros	28	1	Preinversión	343,286,854							343,286,854			
0318T4M0087	Modernización de Terminales (Mercer)	34	1	Preinversión	586,861,337							586,861,337			
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratación - Ejecución	2,932,150,914	237,220,000	316,986,957	2,332,040	761,762,928		179,845,000	2,932,150,914	941,607,928	45.93	34.72
0318T4M0091	Adquisiciones Oficinas Centrales Subdirección Producción 3	09	6	Preinversión - Ejecución	56,555,241				4,298,840		505,720	56,555,241	4,804,560	42.00	8.42
0318T4M0092	Tren energético de la Refinería de Tula	13	1	Contratación - Ejecución	567,165,845	34,000,000	24,000,000		375,020,678			567,165,845	375,020,678	71.15	66.78
0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	11	1	Contratación - Ejecución	1,659,010,578	881,892,101	337,288,558	45,970,112	104,770,326			1,659,010,578	104,770,326	56.66	3.03
0318T4M0094	Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	20	1	Preinversión - Ejecución	1,094,615,839	70,000	36,530,000		23,830,459		5,371,758	1,094,615,839	29,202,217	5.00	3.63

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 3 de 13													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4M0095	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Centro	22	7	Contratación - Ejecución	887,822,867	19,886	1,857,322	1,470,911	418,294,573		135,200,770	887,822,867	553,495,343	57.73	55.91
0318T4M0096	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	2,211,911,951	129,406,235	170,933,821	47,559,309	1,947,099,196		312,000,088	2,211,911,951	2,259,099,284	99.82	96.05
0318T4M0099	Sistemas de Medición de Flujo Norte	28	5	Contratación - Ejecución	50,517,553	19,207,036	52,813,280	298,256	1,677,894			50,517,553	1,677,894	40.94	6.20
0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	30	1	Contratación - Ejecución	3,984,631,116	330,386,964	276,853,041	106,838,868	395,487,552			3,984,631,116	395,487,552	15.54	9.92
0318T4M0101	Cogeneración para Pemex Refinación	34	1	Preinversión	23,165,097,749							23,165,097,749			
0318T4M0103	Normatividad Ductos e Instalaciones Centro	22	5	Contratación - Ejecución	287,192,896				261,680,395		35,699,320	287,192,896	297,379,715	80.00	78.70
0318T4M0104	Nuevo poliducto de 14 por 514 km Cadereyta - Zacatecas	19	1	Preinversión	1,899,042,675							1,899,042,675			
0318T4M0105	Terminal de Almacenamiento y Distribución Tuxpan	30	1	Preinversión - Ejecución	391,197,590				75,509,885			391,197,590	75,509,885	10.00	6.97
0318T4M0106	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte	19	7	Contratación - Ejecución	1,352,997,589	22,864,674	52,786,800	7,330,187	640,766,916		420,506,097	1,352,997,589	1,061,273,013	85.00	80.57
0318T4M0107	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Pacífico	14	7	Contratación - Ejecución	266,258,963	15,002	15,000		138,066,352		86,640,948	266,258,963	224,707,300	83.67	77.55
0318T4M0108	Infraestructura Ductos e Instalaciones Norte	19	1	Contratación - Ejecución	358,857,867				237,690,486		59,235,642	358,857,867	296,926,128	74.00	72.88
0318T4M0109	Infraestructura Terminales Centro	22	1	Contratación - Ejecución	269,058,568	66,690,150	105,815,075	7,761,580	39,059,377		16,053,306	269,058,568	55,112,683	46.22	31.43
0318T4M0110	Infraestructura Terminales Norte	19	1	Contratación - Ejecución	158,915,946				9,371,381		27,941,831	158,915,946	37,313,212	29.30	23.33
0318T4M0112	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (mobiliario, eq. oficina y transporte)	30	6	Contratación - Ejecución	56,024,082				9,024,392			56,024,082	9,024,392	30.00	22.02
0318T4M0113	Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo	30	5	Contratación - Ejecución	752,552,911	61,503,214	31,950,554		345,091,613		228,607,372	752,552,911	573,698,985	80.10	75.53
0318T4M0114	Infraestructura instalaciones portuarias	30	1	Contratación	115,915,503	10,000	10,000					115,915,503		0.01	
0318T4M0115	Tren de lubricantes de la Refinería de Salamanca	11	1	Preinversión	4,031,694,849							4,031,694,849			
0318T4M0116	Turbomaquinaria de la Red de Oleoductos y Poliductos	34	7	Contratación - Ejecución	1,186,043,899	10,000	1,917	1,917	963,190,448		230,470,468	1,186,043,899	1,193,660,916	95.39	91.05
0318T4M0117	Abastecimiento de productos destilados en la Península de Yucatán	34	1	Ejecución	1,661,375,388				107,659,232			1,661,375,388	107,659,232	8.64	8.64
0318T4M0118	Infraestructura Ductos e instalaciones Centro	22	1	Contratación - Ejecución	113,826,858	503,198	13,539,392		71,698,216			113,826,858	71,698,216	89.00	73.96
0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	30	1	Preinversión - Ejecución	1,228,784,785	168,324,367	37,746,525	8,528,841	618,784,732		166,959,338	1,228,784,785	785,744,070	80.00	78.35
0318T4M0121	Infraestructura complementaria para mejorar la operación y la logística de la Refinería de Minatitlán.	30	1	Preinversión	2,263,846,956							2,263,846,956			
0418T4M0002	Combate al Mercado Ilícito de Combustibles	34	1	Contratación - Ejecución	1,011,317,458				425,539,596		229,059,774	1,011,317,458	654,599,370	92.00	88.79

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 4 de 13													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418T4M0006	Adquisiciones de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	09	6	Contratación - Ejecución	54,809,031				36,377,721		18,247,647	54,809,031	54,625,368	97.00	96.40
0418T4M0008	Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (transportación)	11	6	Contratación - Ejecución	56,337,431				29,107,665		9,297,412	56,337,431	38,405,077	75.00	68.18
0418T4M0009	Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (equipo cómputo, radiolocalización y varios)	11	6	Contratación - Ejecución	8,296,996				740,965			8,296,996	740,965	10.00	8.90
0418T4M0010	Adquisiciones de Contraloría Interna 2005 - 2010	09	6	Preinversión - Ejecución	19,782,815	1,400,000	422,000		4,078,137		2,420,646	19,782,815	6,498,783	38.66	31.59
0418T4M0011	Tren energético de la Refinería de Madero	28	1	Contratación - Ejecución	833,850,857		20,000		356,482,586			833,850,857	356,482,586	96.40	44.19
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	19	1	Contratación - Ejecución	941,757,068	119,225,071	130,010,000		139,733,731			941,757,068	139,733,731	26.93	14.54
0418T4M0014	Adquisiciones de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos	09	6	Preinversión - Ejecución	47,305,084						11,119,771	47,305,084	11,119,771	34.47	17.17
0518T4M0001	Reestablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución	34	7	Contratación - Ejecución	1,245,375,436	98,501,870	106,824,323	3,787,440	920,818,107		8,180,097	1,245,375,436	928,998,204	85.00	80.63
0518T4M0003	Acondicionamiento de oficinas de las subgerencias de ventas regionales	34	7	Preinversión	11,557,833							11,557,833			
0518T4M0005	Construcción de los centros de cómputo principal y alterno de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	09	5	Preinversión	91,367,712							91,367,712			
0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	30	1	Contratación - Ejecución	2,046,680,067	94,680,000	7,762,581		75,109,765			2,046,680,067	75,109,765	30.00	27.90
0518T4M0007	Terminal de Almacenamiento y Distribución Tapachula	07	1	Contratación - Ejecución	458,025,294	189,388,216	27,018,367	13,686,616	27,170,328			458,025,294	27,170,328	43.92	1.90
0518T4M0008	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte	19	5	Contratación - Ejecución	898,090,268	238,279,713	99,665,804	1,595,081	204,051,858		9,074,706	898,090,268	213,126,564	49.52	25.65
0518T4M0009	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Ductos Norte	19	5	Contratación - Ejecución	536,203,026	63,817,088	7,790,000		431,046,265			536,203,026	431,046,265	91.40	48.84
0518T4M0010	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero	28	1	Contratación - Ejecución	844,807,822		100,000,000		3,552,939			844,807,822	3,552,939	1.00	0.05
0518T4M0011	Adquisición de Estaciones de Servicio Móviles	34	6	Preinversión	15,115,213							15,115,213			
0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	34	1	Contratación - Ejecución	30,713,369,408	5,000,000,000	2,881,034,054	817,114,024	1,267,100,028			30,713,369,408	1,267,100,028	18.03	
0618T4M0001	Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	11	11	Contratación - Ejecución	494,849,308	374,500,000	436,499,286		58,325,736			494,849,308	58,325,736	87.44	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 5 de 13													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	34	11	Contratación - Ejecución	3,444,205,354	952,159,624	1,860,766,678	269,223,468	1,251,734,794		24,198,902	3,444,205,354	1,275,933,696	59.38	31.15
0618T4M0004	Rehabilitación de los Edificios A, B y C, Ex refinería 18 de marzo	09	10	Contratación - Ejecución	39,949,704	2,296,150	17,200,000	14,052,080	40,759,334			39,949,704	40,759,334	85.00	82.00
0618T4M0006	Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	507,193,890	29,404,120	88,248,073	9,270,607	280,238,738			507,193,890	280,238,738	70.00	68.58
0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	30	1	Contratación - Ejecución	1,898,680,787	231,200,000	162,714,353		18,556,618			1,898,680,787	18,556,618	12.98	2.34
0618T4M0008	Ampliación de las instalaciones del centro de información técnica administrativa y acopio de documentos	09	5	Contratación	49,451,695	4,463,850	4,463,850					49,451,695		9.03	
0618TZZ0003	Conversión de Residuales de la Refinería de Tula	13	1	Preinversión	19,397,210,623							19,397,210,623			
0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	11	1	Contratación - Ejecución	39,875,035,318	1,625,500,000	1,064,712,858	28,508,784	137,754,319			39,875,035,318	137,754,319	4.35	
0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	34	1	Contratación - Ejecución	3,598,981,448	1,943,874,079	1,469,996,794	416,239,712	1,245,406,016			3,598,981,448	1,245,406,016	78.03	38.53
0718T4M0003	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Cadereyta 2	19	7	Contratación - Ejecución	5,452,905,093	1,050,264,929	1,385,453,614	67,597,659	1,263,526,137			5,452,905,093	1,263,526,137	40.56	19.90
0718T4M0004	Conversión a doble casco de dos buques tanque de la flota mayor de Pemex Refinación	30	1	Preinversión	488,141,512							488,141,512			
0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	03	1	Contratación - Ejecución	339,811,887	98,640,736	35,215,000		6,044,069			339,811,887	6,044,069	30.82	0.10
0718T4M0006	Modernización de la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oax.	20	1	Contratación - Ejecución	1,585,767,571	10,000	10,000					1,585,767,571			
0718T4M0007	Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de las estaciones de bombeo de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	34	7	Contratación - Ejecución	590,569,621	25,641,748	36,363,285	703,757	474,847,175			590,569,621	474,847,175	85.14	82.70
0818T4M0001	Estudio de Preinversión para la restitución de las Condiciones Operativas de Transporte en Manzanillo, Lazaro Cardenas, Acapulco y Salina Cruz.	35	11	Preinversión	49,426,981							49,426,981			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 6 de 13													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0002	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Madero 2	28	7	Contratación - Ejecución	9,067,720,636	777,745,017	1,172,443,534	134,255,101	629,112,374			9,067,720,636	629,112,374	14.25	9.65
0818T4M0003	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Minatitlán 2	30	7	Contratación - Ejecución	8,063,763,610	639,181,047	1,374,311,302	92,005,673	660,229,147			8,063,763,610	660,229,147	15.15	9.28
0818T4M0004	Estudios de Preinversión para el desarrollo de infraestructura en el sistema de transporte por ductos.	09	11	Contratación	155,314,688	7,336,000	9,226,000					155,314,688		4.72	
0818T4M0005	Estudio de Preinversión para la restitución de las Condiciones Operativas de Transporte en Mazatlan, Topolobampo, Guaymas y Rosarito.	35	11	Preinversión	57,115,623							57,115,623			
0818T4M0006	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Tula 2	13	7	Contratación - Ejecución	7,244,378,162	1,131,999,983	1,634,117,640	52,764,812	758,478,659			7,244,378,162	758,478,659	26.03	15.88
0818T4M0007	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Salamanca 2	11	7	Contratación - Ejecución	5,871,529,191	998,107,899	1,238,670,633	193,231,153	447,485,239			5,871,529,191	447,485,239	20.59	7.26
0818T4M0008	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Salina Cruz 2	20	7	Contratación - Ejecución	7,352,368,369	979,890,000	1,338,698,545	83,138,228	510,631,316			7,352,368,369	510,631,316	20.11	11.20
0818T4M0009	Adquisición de laboratorios móviles	34	6	Contratación - Ejecución	50,831,395	7,012,930	4,465,255		32,142,255			50,831,395	32,142,255	78.80	63.23
0818T4M0010	Adquisición de equipo de contraincendio, para Centros de Trabajo de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto	09	6	Contratación - Ejecución	52,403,501	28,650,000	10,000,000	1,037,982	42,654,126			52,403,501	42,654,126	100.00	82.64
0818T4M0011	Adquisición de Pick Ups para la Subdirección de Almacenamiento y Reparto (2009)	09	6	Contratación	36,703,411	15,020,000	23,935,290					36,703,411		40.93	
0818T4M0012	Adquisiciones de bienes restringidos Refinería Cadereyta 2009-2013	19	6	Contratación - Ejecución	18,684,253		11,306,907		6,091,173			18,684,253	6,091,173	40.00	34.40
0818T4M0013	Adquisiciones de Bienes restringidos de la Gerencia de Transporte por ducto.	09	6	Contratación	52,401,404	49,998,000	49,998,000					52,401,404		95.42	
0818T4M0014	Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Pacífico.	35	11	Contratación - Ejecución	54,716,782	23,092,863	38,671,988					54,716,782		57.08	
0818T4M0015	Adquisición de equipo de contraincendio, para el Sistema Nacional de Distribución (Ductos y GOMM)	09	6	Contratación - Ejecución	52,298,693	28,350,000	15,000,000	9,445,811	47,076,965			52,298,693	47,076,965	100.00	89.45
0818T4M0016	Estudio de Preinversión para el Cambio de Trazo de las Líneas que transportan destilados y COPE en Mazatlan, Sinaloa	25	11	Preinversión	76,886,415							76,886,415			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 7 de 13													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0017	Sustitución de 3 Monoboyas	35	7	Contratación	274,425,359	20,000	56,000,000					274,425,359		0.01	
0818T4M0018	Mantenimiento Mayor a Turbomaquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación	34	7	Contratación - Ejecución	1,055,851,170	59,598,549	74,938,554		131,609,597			1,055,851,170	131,609,597	19.30	11.70
0818T4M0019	Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación.	35	7	Contratación - Ejecución	2,203,799,617	157,288,362	159,083,635	622,215	112,866,151			2,203,799,617	112,866,151	12.71	11.71
0818T4M0020	Estudio de preinversión para la Conversión de residuales Tula.	13	11	Preinversión	1,019,123,034							1,019,123,034			
0818T4M0022	Adquisiciones varias de la Subdirección de Distribución.	09	6	Contratación - Ejecución	19,494,111		4,781,000	1,780,924	3,855,181			19,494,111	3,855,181	35.00	19.78
0818T4M0023	Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo	13	11	Contratación - Ejecución	7,844,506,008	4,937,805,040	2,800,904,997		2,909,447		38,033,520	7,844,506,008	40,942,967	62.99	
0818T4M0024	Cruzamientos Direccionados Ductos de Pemex Refinación	35	7	Preinversión	641,726,972							641,726,972			
0818T4M0025	Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Centro.	35	11	Contratación - Ejecución	123,619,509	90,443,600	117,949,668					123,619,509		70.74	
0818T4M0026	Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Golfo.	35	11	Contratación - Ejecución	91,194,640	46,141,986	87,011,972					91,194,640		50.67	
0818T4M0027	Sustitución de Brazos de Carga Marinos	35	7	Preinversión	651,240,888							651,240,888			
0818T4M0028	Estudio de preinversión para la ampliación de la capacidad de Terminales de Almacenamiento y Reparto.	09	11	Preinversión	21,967,548							21,967,548			
0818T4M0029	Mantenimiento de Instalaciones Maritimas	35	7	Contratación - Ejecución	2,267,313,295	19,030,000	87,101,284		5,623,777			2,267,313,295	5,623,777	0.84	0.25
0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	34	1	Contratación - Ejecución	1,352,534,335	160,012,160	59,820,569	2,556,665	2,715,160			1,352,534,335	2,715,160	11.92	5.80
0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Sureste.	35	11	Contratación - Ejecución	188,470,572	125,446,289	166,291,597					188,470,572		71.71	
0818T4M0032	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico.	14	7	Contratación	350,841,984	53,000,811	25,885,000					350,841,984		15.11	
0818T4M0033	Estudio de Preinversión para el Cambio de Trazo de las Líneas que transportan destilados y COPE en Manzanillo, Colima.	06	11	Preinversión	52,722,113							52,722,113			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 8 de 13													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0034	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Centro	22	7	Contratación	426,887,501	107,761,121	138,738,823					426,887,501		25.25	
0818T4M0035	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte	19	7	Contratación - Ejecución	277,958,458	97,630,400	81,883,860	10,673,312	54,512,591			277,958,458	54,512,591	53.10	23.34
0818T4M0036	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo	30	7	Contratación - Ejecución	549,197,697	84,612,532	27,203,509					549,197,697		15.41	
0818T4M0037	Construcción de Centros de Operación y Mantenimiento para los sistemas de ductos	34	1	Preinversión	82,378,302							82,378,302			
0818T4M0038	Estudio de preinversión para Integrar y Automatizar la Cadena de Valor en Pemex Refinación	34	11	Preinversión	38,023,756							38,023,756			
0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	35	7	Contratación - Ejecución	2,471,914,687	153,120,930	175,126,497	1,635,349	10,065,249			2,471,914,687	10,065,249	6.52	0.58
0818T4M0040	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán.	35	7	Contratación - Ejecución	548,144,846	15,785,112	22,134,032					548,144,846		2.89	
0818T4M0041	Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 - 12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30-20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca	35	7	Contratación - Ejecución	2,002,667,511	27,699,991	34,250,955					2,002,667,511		1.38	
0818T4M0042	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros.	35	7	Contratación - Ejecución	1,516,331,910	138,816,463	167,698,471	656,502	48,933,211			1,516,331,910	48,933,211	12.77	3.29
0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	35	7	Contratación - Ejecución	2,294,316,366	20,250,021	117,268,406		18,313,060			2,294,316,366	18,313,060	1.74	0.78

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 9 de 13													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur.	35	7	Contratación - Ejecución	1,658,213,558	24,952,910	121,142,289		53,775,862			1,658,213,558	53,775,862	5.21	3.24
0818T4M0045	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiinductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro.	35	7	Contratación - Ejecución	1,401,666,103	22,953,500	75,230,523		83,926,460			1,401,666,103	83,926,460	8.35	5.99
0918T4M0001	Estudio de preinversión para la oxigenación con etanol anhidro en las gasolinas.	09	11	Contratación	63,629,001	20,082,620	16,800,000					63,629,001		31.56	
0918T4M0002	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina de la Subdirección Comercial	34	6	Contratación - Ejecución	42,204,582	5,726,128	8,273,803	72,188	149,070			42,204,582	149,070	13.57	0.35
0918T4M0003	Infraestructura para desalojar Diesel UBA de la Refinería Minatitlán a la TAR 18 de Marzo en México.	30	5	Contratación - Ejecución	161,811,123	94,379,617	31,048,200	98,921	3,525,299			161,811,123	3,525,299	61.41	1.00
0918T4M0004	Estudio de Factibilidad y Desarrollo de Ingeniería para la Instalación de un Compresor de Gas Combustible Amargo Plantas Combinadas	19	11	Contratación	3,773,052	10,000	10,000					3,773,052		0.27	
0918T4M0005	Infraestructura para el Transporte por Carros Tanque en GARG	30	1	Contratación	43,039,602	16,426,235	6,800,000					43,039,602		38.17	
0918T4M0006	Servicios de ingeniería para la modernización de la medición y mejorar la flexibilidad operativa en la Estación Nuevo Teapa.	09	11	Contratación - Ejecución	15,186,534	14,490,000	14,490,000	63,248	63,248			15,186,534	63,248	95.42	0.50
0918T4M0007	Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Terminal Marítima Mazatlán, Sin.	09	11	Contratación	13,624,910	13,000,000	13,000,000					13,624,910		95.42	
0918T4M0008	Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV	13	7	Contratación	401,635,398		7,500,000					401,635,398			
0918T4M0009	Adquisiciones automotrices, de telecomunicaciones, mobiliario y equipo de oficina de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 2010.	20	6	Contratación	19,991,935	10,000	3,010,000					19,991,935		0.05	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 10 de 13													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0010	Estudio para la construcción del gasoducto de 12 y 15 km. y caseta	19	11	Contratación	3,144,210	3,000,000	3,144,000					3,144,210		95.42	
0918T4M0011	Estudio de Preinversión para la reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Reparto Reynosa, Tamps	19	11	Contratación	34,337,917	32,763,000	32,763,000					34,337,917		95.42	
0918T4M0012	Renovación de Remolcadores al Servicio de Pemex Refinación	30	11	Contratación	106,911,001	10,000	10,000					106,911,001		0.01	
0918T4M0013	Renovación de Chalanes al Servicio de Pemex Refinación	30	11	Contratación	106,379,105	10,000	15,000,000					106,379,105		0.01	
0918T4M0014	Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Primera Etapa	20	5	Contratación	29,083,943	10,000	13,700,000					29,083,943		0.03	
0918T4M0015	Adquisiciones para renovación de equipo de cómputo personal de Pemex Refinación	09	6	Preinversión	48,667,340							48,667,340			
0918T4M0016	Adquisiciones para actualizar la infraestructura de servicios auxiliares de los centros de cómputo a cargo de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	09	6	Contratación	49,259,291	9,707,613	20,650,000					49,259,291		19.71	
0918T4M0017	Adquisición y Crecimiento para almacenamiento de información histórica de la GETPI	09	6	Preinversión	52,298,693							52,298,693			
0918T4M0018	Adquisiciones y crecimientos para almacenamiento de información en red SAN de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	09	6	Preinversión	52,298,693							52,298,693			
0918T4M0019	Adquisiciones y crecimientos para almacenamiento de información en red NAS de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	09	6	Preinversión	52,298,693							52,298,693			
0918T4M0020	Adquisición de un Vehículo Contraincendio y un Vehículo Sistema de líquido espumante para uso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.	20	6	Contratación	28,646,374	10,000	10,000					28,646,374		0.03	
0918T4M0021	Adquisición de un vehículo contraincendio No. 1 para uso en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas	30	6	Preinversión	29,345,960							29,345,960			
0918T4M0022	Adquisición de Laboratorios Móviles 2010-2011	34	6	Contratación	99,065,550	47,260,939	47,260,939					99,065,550		47.71	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 11 de 13													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0023	Estudio de preinversión para rehabilitación del sistema de desfuegos	28	11	Preinversión	21,967,547							21,967,547			
0918T4M0024	Estudio de preinversión para rehabilitación y actualización del sistema de tratamiento de efluentes	28	11	Contratación	21,967,547	20,960,000	8,000,000					21,967,547		95.00	
0918T4M0025	Estudio de preinversión para optimizar la operación de las torres de enfriamiento	28	11	Preinversión - Contratación	21,967,547		10,000					21,967,547			
0918T4M0026	Adquisiciones y crecimientos para infraestructura de servidores de la GETPI	09	6	Preinversión	50,202,554							50,202,554			
0918T4M0027	Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero	28	5	Preinversión	360,246,219		15,000,000					360,246,219			
0918T4M0028	Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación	20	1	Contratación	417,097,274	10,000,000	15,000,000					417,097,274		2.40	
0918T4M0029	Adquisición de Equipo de Carga para la Refinería de Tula	13	6	Preinversión	41,975,204							41,975,204			
0918T4M0030	Adquisiciones de vehículos de Contraintendencia para la Refinería de Tula	13	6	Contratación	37,730,520		12,000,000					37,730,520			
0918T4M0031	Adquisiciones de Vehículos Automotores, Equipo de Radio Comunicación y de Oficina para la Refinería de Tula	13	6	Preinversión	18,670,319		10,000,000					18,670,319			
0918T4M0032	Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	35	1	Contratación	237,696,902	77,623,649	6,710,787					237,696,902		32.66	
0918T4M0033	Instalación de 22 Sistemas de Medición nuevos en Puntos de Transferencia de Custodia.	35	5	Contratación	211,647,020	28,211,200	30,721,954					211,647,020		13.33	
0918T4M0034	Adquisición de Sistemas para la Limpieza de Tanques de Almacenamiento de la Subdirección de Distribución	35	6	Contratación	58,778,103	10,090,640	34,613,431					58,778,103		17.22	
0918T4M0035	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de telecomunicaciones)	30	6	Preinversión	10,596,564							10,596,564			
0918T4M0036	Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca	11	6	Contratación	51,355,430		10,000					51,355,430			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 12 de 13													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0037	Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación	35	5	Contratación	513,683,422	61,648,800	66,724,328					513,683,422		12.00	
0918T4M0038	Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca	11	6	Contratación	12,576,840		10,000					12,576,840			
0918T4M0039	Adquisición de Terrenos para la conformación de la franja de seguridad y salvaguarda de la Refinería Miguel Hidalgo	13	6	Contratación	48,164,780		6,000,000					48,164,780			
0918T4M0040	Adquisición de Bien No Restringido de terrenos e Infraestructura (Franja de Seguridad)	20	6	Contratación	51,355,430	10,000	10,000					51,355,430		0.02	
0918T4M0041	Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Terminal Marítima Barra Norte Tuxpan, Ver.	09	11	Contratación	13,624,910	13,000,000	13,000,000					13,624,910		95.42	
0918T4M0042	Estudios de Preinversión para el desarrollo de ingenierías en instalaciones generales de distribución.	09	11	Preinversión	158,331,935							158,331,935			
0918T4M0043	Adquisiciones de la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación 2010-2013	09	6	Contratación	2,676,247	657,000	542,000					2,676,247		24.55	
0918T4M0044	Adquisiciones de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	09	6	Preinversión	17,607,576							17,607,576			
0918T4M0045	Adquisiciones y crecimientos para equipos de conmutación, enrutamiento digital y acceso inalámbrico para las Refinerías Ing. Héctor R. Lara Sosa, Cadereyta; General Lázaro Cárdenas, Minatitlán y Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones	09	6	Contratación	39,085,032	37,292,387	37,292,387					39,085,032		95.42	
0918T4M0046	Arrendamiento Financiero con opción a compra de un Buquetanque	30	1	Contratación	757,940,206	31,213,956	18,860,000					757,940,206		4.12	
0918T4M0047	Arrendamiento Financiero con opción a compra de cinco Buquetanques	30	1	Contratación	3,701,555,611	62,346,660	10,000					3,701,555,611		1.68	
0918T4M0048	Cerca y barda perimetrales para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo	13	5	Contratación	124,358,812	69,194,960	69,000,000					124,358,812		55.65	
0918T4M0049	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y equipo)	09	6	Contratación	6,288,418	1,500,000	1,500,000					6,288,418		23.85	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 13 de 13													
T4M Pemex-Refinación															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4M0050	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos)	09	6	Contratación	43,993,786	1,000,000	1,000,000					43,993,786		2.27	
0918T4M0051	Adquisiciones de vehículos y equipo de transporte año 2009	28	6	Preinversión	50,849,509		10,000					50,849,509			
0918T4M0052	Adquisiciones de bienes restringidos año 2009	28	6	Preinversión	18,229,252		10,000					18,229,252			
0918T4M0053	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficinas, Refinería Salamanca	11	6	Preinversión	6,678,850		1,010,000					6,678,850			
0918T4M0054	Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas y Administración	09	6	Contratación	19,100,552	740,000	1,629,000					19,100,552		3.87	
0918T4M0055	Adquisiciones cámaras termográficas para el Sistema Nacional de Refinerías de la Subdirección de Producción	09	6	Contratación	35,838,334	7,000,000	39,000,000					35,838,334		19.53	
0918T4M0056	Adquisiciones Oficinas Centrales Subdirección Producción	09	6	Contratación	1,022,854	1,000,000	1,000,000					1,022,854		97.77	
0918T4M0057	Restablecimiento del agente activo en la carga inicial de reactores de reformación en el SNR	09	6	Contratación - Ejecución	382,964,778	316,100,000		415,876,639				382,964,778	415,876,639	100.00	99.96
0918T4M0058	Adquisición de Equipo Pesado Refinería Miguel Hidalgo	13	6	Preinversión	26,582,199							26,582,199			
1018T4M0001	Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (Equipo Automotriz y de transporte)	11	6	Preinversión	31,195,938		10,000					31,195,938			
205 99 205	Minatitlán	30	1	Contratación - Ejecución	49,086,416,196	3,608,359,445	5,153,915,471	904,516,038	36,803,297,140		7,501,260,969	49,086,416,196	44,304,558,109	100.00	92.70

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 1 de 6													
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0218T4N0045	Estación de compresión Emiliano Zapata	30	1	Ejecución - Operación	1,658,616,859	183,363,866	272,249,526	33,154,784	1,185,962,435		339,262,182	1,658,616,859	1,525,224,617	100.00	88.03
0318T4N0006	Estación de compresión Santa Ana	13	1	Ejecución	707,815,458	600,000			7,888,115		22,967,602	707,815,458	30,855,717	3.50	3.50
0318T4N0007	Estaciones de compresión Soto la Marina y Macarela	28	1	Operación - En finiquito	674,194,380				647,891		29,134,911	674,194,380	29,782,802	100.00	100.00
0318T4N0008	Rehabilitación de Instalaciones Superficiales y Subterráneas, de Regulación y Medición de Gas LP y Gas Natural Afectadas Mecánicamente, de la Terminal Venta de Carpio	15	7	Ejecución - Operación	1,075,638,167		22,933,147	11,311,995	76,130,465		12,975,635	1,075,638,167	89,106,100	10.58	9.75
0318T4N0010	Ductos petroquímicos vía Agave 2004	27	1	Preinversión - Contratación	845,223,999		7,300,000	2,300,000	2,300,000			845,223,999	2,300,000	0.89	
0318T4N0011	Apoyo estratégico a los Centros Procesadores de Gas	27	7	Ejecución - Operación	1,011,898,308		180,500	180,500	817,771,089		167,762,696	1,011,898,308	985,533,785	100.00	100.00
0318T4N0012	Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos	35	7	Ejecución	1,489,143,068	107,394,456	107,394,456		302,444,827		94,538,471	1,489,143,068	396,983,298	37.36	29.14
0318T4N0013	Modernización y automatización de los sistemas de transporte por ducto	35	7	Ejecución	319,751,329	8,000,000	51,717,740	9,535,308	164,677,650		1,124,064	319,751,329	165,801,714	91.48	67.33
0318T4N0018	Rehabilitación de los equipos de las estaciones de compresión región Sur	30	7	Contratación - Ejecución	1,044,985,851	98,020,000	92,344,058	3,317,345	822,305,069		129,254,768	1,044,985,851	951,559,837	100.00	100.00
0318T4N0021	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Cactus	07	1	Ejecución - Operación	230,019,580		39,493,731	22,042,948	121,194,913		117,683,199	230,019,580	238,878,112	100.00	95.80
0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	27	7	Ejecución - Operación	1,118,432,843	70,929,447	99,558,569	6,978,906	337,544,348		162,804,701	1,118,432,843	500,349,049	63.56	53.54
0318T4N0024	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Operación	340,241,183		415,104		69,995,242		10,961,508	340,241,183	80,956,750	29.56	23.50
0318T4N0027	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG La Venta	27	1	Ejecución - Operación	473,153,888		11,191,589	1,321,155	273,959,985		142,259,856	473,153,888	416,219,841	100.00	99.99
0318T4N0028	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Matapionche	30	7	Contratación - Operación	59,194,679		14,506,223		19,304,945		12,023,340	59,194,679	31,328,285	100.00	63.25
0318T4N0029	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Arenque	28	1	Operación - En finiquito	672,442,713	800,000	883,215	891,705	43,904,060		14,866,600	672,442,713	58,770,660	91.13	19.51

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 2 de 6													
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4N0030	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus	07	7	Ejecución - Operación	796,281,705	339,730	50,292,721	36,127,012	448,386,656		130,931,134	796,281,705	579,317,790	92.44	92.03
0318T4N0031	Modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Cactus	07	5	Operación - En finiquito	148,616,278		1,405,809	1,405,809	139,544,046		9,307,645	148,616,278	148,851,691	100.00	99.96
0318T4N0032	Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus	07	1	Ejecución - Operación	331,442,224	8,942,185			30,670,615		15,206,155	331,442,224	45,876,770	17.00	17.00
0318T4N0033	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus	07	7	Ejecución - Operación	617,838,670	20,000,000	30,052,396	22,233,836	417,772,477		13,513,653	617,838,670	431,286,130	92.65	91.10
0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	27	1	Contratación - Ejecución	1,480,167,330	15,000,000	33,182,637	16,964,450	721,136,231		330,739,523	1,480,167,330	1,051,875,754	86.66	71.12
0318T4N0036	Conservación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Nuevo Pemex	27	7	Ejecución	203,931,026				175,137,681		41,320,039	203,931,026	216,457,720	97.58	97.58
0318T4N0037	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex	27	7	Contratación - Ejecución	404,352,075	15,000,000	15,000,000		105,337,651		13,941,607	404,352,075	119,279,258	40.65	36.08
0318T4N0038	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex	27	7	Preinversión - Operación	239,887,345		875,629	195,629	110,796,022		51,239,679	239,887,345	162,035,701	83.76	83.41
0318T4N0039	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares del CPG Ciudad Pemex	27	7	Ejecución - Operación	547,015,397	52,800	113,405,400	71,280,000	308,010,329		104,684,158	547,015,397	412,694,487	87.30	73.77
0318T4N0040	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Ciudad Pemex	27	10	Ejecución - Operación	130,743,128		938,036	938,036	97,208,371		29,493,346	130,743,128	126,701,717	98.71	98.71
0318T4N0041	Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	787,943,291	91,150,864	151,727,445	58,828,657	313,336,373		96,261,312	787,943,291	409,597,685	80.44	63.21
0318T4N0042	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Ejecución	278,278,730				62,131,814		10,246,217	278,278,730	72,378,031	30.30	30.30
0318T4N0043	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	265,123,836		70,641,802	1,218,011	99,565,582		36,945,960	265,123,836	136,511,542	93.68	61.49
0318T4N0044	Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	1,021,162,680	5,000,000	117,144,528	116,162	272,713,512		44,109,878	1,021,162,680	316,823,390	50.39	38.48

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 3 de 6													
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)				Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0318T4N0048	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Poza Rica	30	1	Operación - En finiquito	62,381,778		372,792	372,792	40,280,359		21,891,604	62,381,778	62,171,963	96.44	84.95
0318T4N0049	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Poza Rica	30	7	Operación - En finiquito	309,061,170		17,110,231	5,960,072	303,545,840		26,031,064	309,061,170	329,576,904	86.09	86.09
0318T4N0050	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Reynosa	28	5	Operación - En finiquito	283,937,435	1,715,984	905,469	905,469	183,101,266		13,903,413	283,937,435	197,004,679	83.04	82.91
0318T4N0051	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG La Venta	27	7	Contratación - Operación	119,828,871		6,358,000		85,688,507		15,682,493	119,828,871	101,371,000	100.00	84.62
0318T4N0052	Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche	30	1	Preinversión - Ejecución	551,326,449	168,311,736	66,625,187	22,184,639	100,203,789		11,657,347	551,326,449	111,861,136	30.99	22.43
0318T4N0053	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Matapionche	30	7	Contratación - Ejecución	64,578,107		1,273,720	1,273,720	41,762,647		10,719,058	64,578,107	52,481,705	92.50	92.50
0318T4N0054	Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque	28	1	Contratación - Ejecución	139,561,886	3,500,000	12,299,999	366,201	23,460,590		10,251,257	139,561,886	33,711,847	32.49	24.01
0418T4N0003	Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección	35	7	Ejecución	712,593,703	56,255,000	193,242,140	42,353,644	367,256,911		77,132,073	712,593,703	444,388,984	100.00	76.30
0418T4N0004	Seguridad industrial, física y protección ambiental	35	7	Ejecución	334,289,643	15,850,000	38,611,736	33,611,736	177,958,035		103,473,843	334,289,643	281,431,878	100.00	100.00
0418T4N0005	Mantenimiento integral del transporte por ducto a nivel nacional.	35	7	Contratación - Ejecución	582,486,944	98,968,800	149,163,676	82,112,284	242,241,872		141,854,785	582,486,944	384,096,657	100.00	78.05
0418T4N0008	Adquisición y renovación de equipos y sistemas de informática personal etapa 2	35	5	Ejecución - Operación	202,270,250				6,769,385		41,830,705	202,270,250	48,600,090		
0518T4N0001	Actualización de los sistemas de automatización de estaciones de compresión y bombeo	35	7	Contratación	250,614,813	31,333,844	33,643,799		766,558		10,710,123	250,614,813	11,476,681	21.43	5.63
0518T4N0002	Transporte de petroquímicos de Nuevo Pemex-Cactus a Coatzacoalcos	27	1	Preinversión - Contratación	1,809,268,917		7,000,000	2,000,000	2,000,000			1,809,268,917	2,000,000	0.42	
0618T4N0001	Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs	27	7	Contratación - Ejecución	2,289,052,166	356,119,160	227,953,628	44,469,485	557,359,962			2,289,052,166	557,359,962	34.71	24.87

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía															
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica															
Página: 4 de 6															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618T4N0003	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Juárez	35	7	Operación - En finiquito	15,631,484		2,292,719	2,022,719	15,904,593			15,631,484	15,904,593	100.00	100.00
0618T4N0004	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Abasco.	11	7	Operación - En finiquito	12,113,822		338,906	338,906	12,559,518			12,113,822	12,559,518	100.00	100.00
0618T4N0007	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Topolobampo	25	5	Preinversión - Ejecución	118,211,313	70,337,179	83,900,651	25,696,321	58,554,574			118,211,313	58,554,574	97.93	40.91
0618T4N0008	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Zapopan	14	10	Operación - En finiquito	2,728,973		737,366	737,366	2,594,812			2,728,973	2,594,812	94.33	94.33
0618T4N0009	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Puebla.	21	7	Operación - En finiquito	22,009,358		6,346,970	5,532,112	20,861,594			22,009,358	20,861,594	93.12	92.83
0618T4N0011	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Tula.	13	7	Operación - En finiquito	22,498,896		2,553,664	2,107,667	20,715,051			22,498,896	20,715,051	100.00	100.00
0618T4N0012	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Poza Rica	30	7	Operación - En finiquito	1,169,491		38,213	38,213	1,197,570			1,169,491	1,197,570	99.13	99.13
0618T4N0013	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Cactus.	07	7	Operación - En finiquito	15,828,912		4,789,512	3,940,810	16,343,681			15,828,912	16,343,681	93.03	87.68
0618T4N0014	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en T.Terrestre Salina Cruz.	20	7	Operación - En finiquito	7,413,582		1,079,184	983,570	8,379,826			7,413,582	8,379,826	100.00	100.00
0618T4N0015	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Matapionche	30	10	Operación - En finiquito	1,256,765		519,679	519,679	1,196,822			1,256,765	1,196,822	100.00	100.00
0618T4N0016	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Tepeji.	13	7	Operación - En finiquito	8,870,424		1,748,564	1,748,563	9,826,644			8,870,424	9,826,644	100.00	100.00
0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	35	7	Contratación - Ejecución	1,065,257,540	224,023,960	121,094,189	71,975,520	391,269,067			1,065,257,540	391,269,067	39.23	35.65
0618T4N0019	Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogues a quemadores del CPG Cd. Pemex	27	7	Ejecución	628,829,905	358,957,627	243,914,259	89,680,504	370,130,530			628,829,905	370,130,530	100.00	60.88
0618T4N0020	Desarrollo tecnológico para el transporte por ducto	35	7	Ejecución	492,763,713		1,847,575	1,847,575	11,496,818			492,763,713	11,496,818	2.49	2.38
0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	35	7	Contratación - Ejecución	1,688,201,885	8,668,055	75,006,005	23,741,243	159,659,084			1,688,201,885	159,659,084	13.32	10.04
0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	35	7	Contratación - Ejecución	646,816,134	21,000,000	93,490,433	26,686,751	247,140,083		49,976,156	646,816,134	297,116,239	53.01	44.47

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 5 de 6													
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618T4N0023	Estación de compresión Ormealca	30	1	Contratación	369,195,013	223,287,000	87,024,037					369,195,013		23.57	
0618T4N0024	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2	35	7	Contratación - Ejecución	392,408,419	191,877,520	145,282,470	23,431,728	113,984,050			392,408,419	113,984,050	67.14	34.90
0618T4N0025	Estaciones de compresión del norte	35	1	Preinversión	599,724,158	270,200,000	33,598,860	72,732	4,048,420			599,724,158	4,048,420	6.78	2.45
0718T4N0001	Incremento de capacidad de las plantas actuales en el CPG Poza Rica	30	1	Contratación - Operación	2,184,870,313	173,487,304	308,514,185	86,726,205	488,390,312			2,184,870,313	488,390,312	100.00	100.00
0718T4N0002	Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs	27	7	Contratación - Ejecución	663,508,133		38,700,000		39,505,572			663,508,133	39,505,572	17.13	1.75
0718T4N0004	Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos	30	7	Contratación - Ejecución	1,490,144,399		12,368,693	1,868,693	2,032,806			1,490,144,399	2,032,806	0.90	0.10
0718T4N0005	Implantación de sistemas corporativos y reacondicionamiento de sites	35	7	Ejecución	122,467,879	36,178,571	21,115,011	923,443	3,244,734			122,467,879	3,244,734	20.52	5.48
0718T4N0006	Mantenimiento integral de los ductos intercentros de petroquímicos secundarios	35	7	Ejecución	502,888,264	75,492,445	81,753,098	12,668,248	29,217,426			502,888,264	29,217,426	18.89	5.52
0718T4N0007	Reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles	35	7	Contratación	181,886,331	77,719,745	76,740,973	5,651	42,987,383			181,886,331	42,987,383	80.47	28.22
0718T4N0008	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión	35	6	Ejecución	14,948,446	3,831,500	7,393,759	6,033,559	11,721,593			14,948,446	11,721,593	69.67	57.45
0818T4N0001	Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex	27	10	Contratación - Ejecución	896,392,823	132,748,892	67,444,370	3,103,328	9,296,088			896,392,823	9,296,088	7.82	1.13
0818T4N0002	Libramiento San Pedro de las Colonias	05	5	Preinversión	261,836,559							261,836,559			
0818T4N0003	Conservación de la producción en el CPG La Venta	27	7	Ejecución	118,387,516		2,000,000					118,387,516		2.09	
0818T4N0005	Reubicación de la estación de bombeo San Martín Texmelucan	21	5	Preinversión	205,159,702							205,159,702			
0818T4N0006	Planta Criogénica de 200 MMpd en el CPG Poza Rica	30	1	Ejecución	4,094,022,523	2,030,200,778	1,522,702,241	612,849,640	1,283,228,710			4,094,022,523	1,283,228,710	53.33	25.14
0818T4N0007	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex	27	10	Preinversión - Contratación	1,122,619,277		51,285,238	15,534,198	15,534,198			1,122,619,277	15,534,198	5.74	
0818T4N0008	Almacenamiento de gas LP en Abasolo	11	1	Preinversión	384,432,075							384,432,075			
0818T4N0009	Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria	35	7	Contratación - Ejecución	328,708,290	23,638,035	23,008,642	2,717,917	14,213,392			328,708,290	14,213,392	10.00	4.71

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 6 de 6													
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4N0010	Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex	27	10	Contratación - Ejecución	1,958,403,059	166,035,268	324,254,009	80,223,010	82,328,525			1,958,403,059	82,328,525	20.71	4.46
0818T4N0011	Programa de Adquisición de Equipo de Cómputo Personal de Pemex Gas y Petroquímica Básica	35	6	Ejecución	90,843,341		12,747,462	12,166,662	67,891,208			90,843,341	67,891,208	81.82	81.82
0918T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos	28	5	Contratación - Ejecución	354,230,006		14,314,425					354,230,006		3.59	
0918T4N0002	Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs	34	10	Contratación	1,303,890,810	13,000,000	16,000,000					1,303,890,810			
0918T4N0003	Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	34	10	Contratación	1,432,796,108	100,000,000	46,000,000					1,432,796,108			
0918T4N0004	Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	27	5	Preinversión	1,568,222,475							1,568,222,475			
0918T4N0005	Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	34	10	Contratación - Ejecución	464,240,481	112,668,249	84,410,000					464,240,481		18.18	
0918T4N0006	Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	35	5	Contratación	637,372,900	50,000,000	44,250,000					637,372,900		6.94	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 1 de 15													
T4O Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418T4O0002	Eficiencia del Almacenamiento y Distribución I	34	10	Ejecución	216,496,107	70,111,592	33,152,236	1,496	102,880,189			216,496,107	102,880,189	46.70	32.38
0418T4O0003	Mantenimiento a los Ductos Administrados por Pemex Petroquímica I	34	7	Ejecución	154,485,472				81,163,768		29,093,096	154,485,472	110,256,864	60.70	60.70
0418T4O0005	Proyecto Jaguarundi. Construcción de un parque Ecológico de Oficinas Administrativas	30	2	Ejecución - Operación	48,293,095	2,662,168	6,035,770	5,655,046	49,165,682			48,293,095	49,165,682	100.00	100.00
0418T4Q0003	Integración de la Cadena de Aromáticos II (Fenol, Nonilfenol y Nonilfenol etoxilado)	30	1	Ejecución	405,193,122							405,193,122			
0418T4Q0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	30	10	Ejecución	906,968,740	110,404,336	134,241,844	15,164,805	169,190,276		58,267,279	906,968,740	227,457,555	34.12	1.31
0418T4Q0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	30	10	Ejecución	615,014,861	53,721,297	45,059,121	7,900,472	110,785,564		48,017,768	615,014,861	158,803,332	35.75	23.05
0418T4Q0006	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I	30	1	Ejecución	183,966,811	22,842,374	34,041,919	16,578,757	29,881,443		50,555,722	183,966,811	80,437,165	48.90	35.28
0418T4Q0008	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I	30	7	Ejecución	412,724,897	30,184,119	30,437,908	1,878,979	123,146,665		44,164,608	412,724,897	167,311,273	47.80	35.78
0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	30	7	Ejecución	179,549,010	7,618,370	7,681,817		45,015,077		21,153,664	179,549,010	66,168,741	41.14	33.12
0418T4R0002	Modernización y Eficiencia de la Cadena de Derivados del Metano I	30	1	Ejecución	7,140,466,224							7,140,466,224			
0418T4R0005	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I	30	10	Ejecución	246,383,111	8,602,286	24,170,488	1,533,559	195,663,667		42,161,620	246,383,111	237,825,287	100.00	99.54
0418T4S0001	Infraestructura Complementaria I	30	10	Ejecución	181,769,119	800,000	400,000		14,683,994		8,057,912	181,769,119	22,741,906	12.70	10.89
0418T4T0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	30	10	Operación - En finiquito	111,028,492	100,000			105,157,268		13,740,379	111,028,492	118,897,647	96.60	86.64
0418T4T0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Cadena del Propileno I en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	34,247,614	11,953,843	11,953,843		11,678,885			34,247,614	11,678,885	69.80	32.03
0418T4T0003	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano II (Etileno, PELBD, PP y Butadieno)	30	1	Ejecución	10,768,786,474							10,768,786,474			
0418T4T0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	30	10	Ejecución	655,750,666	22,873,956	48,001,279	20,870,810	164,763,300		55,964,878	655,750,666	220,728,178	36.99	28.87

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía T40 Pemex-Petroquímica		Página: 2 de 15													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Ejecución	12,589,745,858	18,754,697	114,245,747	2,129,411	1,861,022,769		1,064,664,214	12,589,745,858	2,925,686,983	24.18	20.09
0418T4T0006	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I, en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	339,538,624	1,057,160	4,071,537	2,437,634	280,129,592		156,874,683	339,538,624	437,004,275	98.30	98.15
0418T4U0001	Infraestructura Complementaria I en el Complejo Petroquímico Tula	13	1	Preinversión	3,296,603	100,000						3,296,603		3.00	
0418T4U0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Cadena de Propileno I en el Complejo Petroquímico Tula	13	1	Ejecución	64,855,134	400,000			17,687,784		21,749,462	64,855,134	39,437,246	58.00	48.21
0418T4U0003	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD I EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO TULA	13	1	Ejecución	73,206,098	30,316,791	1,271,568		15,964,819		7,878,320	73,206,098	23,843,139	71.90	30.48
0418T4V0001	Infraestructura administrativa I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	102,684,144	4,671,006	10,925,642	572,322	49,224,793		384,494	102,684,144	49,609,287	60.50	43.97
0418T4V0002	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD I	30	10	Ejecución	209,184,649	27,485,671	26,739,803	256,704	110,851,723		8,010,350	209,184,649	118,862,073	76.04	50.10
0418T4V0004	Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Ejecución	304,820,608	8,382,908	16,520,000				12,056,741	304,820,608	12,056,741	7.14	0.87
0418T4V0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	30	7	Ejecución	117,646,104	8,724,591	32,218,099	217,573	12,872,203		230,014	117,646,104	13,102,217	52.64	10.17
0418TZZ0001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	30	1	Ejecución	8,392,164,579	2,600,000,000	2,065,005,701	812,560,758	1,578,542,661		264,934,487	8,392,164,579	1,843,477,148	42.00	32.52
0518T4O0001	Modernización y Eficientización de la Cadena de Derivados del Metano II	21	7	Ejecución	31,935,715	600,000	600,000		13,162,030		2,439,737	31,935,715	15,601,767	51.10	44.03
0518T4O0002	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II	21	10	Preinversión - Contratación	13,526,907		50,000		2,793,189			13,526,907	2,793,189	5.94	8.25
0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	30	10	Ejecución	1,036,175,030	78,496,297	78,442,301	1,213,946	33,171,670		1,243,096	1,036,175,030	34,414,766	12.00	3.06

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 3 de 15													
T4O Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518T4Q0003	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	10	Ejecución	293,866,766	82,138,493	94,809,604	35,542,010	168,265,792			293,866,766	168,265,792	90.70	50.19
0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	30	10	Preinversión - Contratación	273,875,744	9,960,032	9,960,032		4,773,634			273,875,744	4,773,634	5.72	1.66
0518T4V0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	30	10	Ejecución	617,816,409	67,688,000	65,330,845	12,616,636	287,158,855		178,558,936	617,816,409	465,717,791	83.85	63.57
0618T4O0001	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DEL PROPILENO III	13	1	Ejecución	79,812,645	500,000			4,038,109			79,812,645	4,038,109	5.50	4.60
0618T4O0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano III	30	1	Ejecución	472,841,451	500,000	500,000		31,628,036			472,841,451	31,628,036	7.50	6.76
0618T4O0003	FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MVC EN PAJARITOS	30	1	Ejecución	415,950,590	8,683,883	11,640,341		3,554,142			415,950,590	3,554,142	4.19	0.82
0618T4O0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano II	30	7	Ejecución	108,566,364	10,459,489	10,699,750	1,499,750	2,392,333			108,566,364	2,392,333	12.30	2.17
0618T4O0005	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II	30	1	Preinversión	403,106,347							403,106,347			
0618T4O0006	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	30	7	Ejecución	91,798,261	29,717,228	59,050,000	12,916,769	16,165,568			91,798,261	16,165,568	72.19	23.88
0618T4O0007	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Preinversión	188,257,487							188,257,487			
0618T4O0008	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD III	21	7	Ejecución	21,256,620	13,053,792	12,200,513	513	9,573,192			21,256,620	9,573,192	100.00	46.82
0618T4O0009	Sostenimiento de la capacidad de producción de la cadena del metano y especialidades petroquímicas.	21	7	Preinversión	31,539,099	500,000	753,788					31,539,099		2.40	
0618TZZ0001	Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA	30	1	Ejecución	2,521,548,937	1,447,050			18,458,106			2,521,548,937	18,458,106	1.40	1.27
0718T4O0002	Infraestructura Administrativa	13	6	Ejecución	5,746,358	6,746,097	724,000	129,506	2,060,831			5,746,358	2,060,831	100.00	2.34

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía T40 Pemex-Petroquímica		Página: 4 de 15													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718T4O0004	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Cosoleacaque	30	7	Ejecución	76,883,895	300,000	4,290,000		395,657			76,883,895	395,657	6.10	0.49
0718T4O0005	Adquisición de equipos de laboratorio para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque	30	6	Ejecución	5,115,692	100,000	1,765,943	415,943	2,256,371			5,115,692	2,256,371	70.50	38.18
0718T4O0006	Acondicionamiento de la Infraestructura en Areas de Almacenamiento para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque	30	7	Preinversión	20,292,247	200,000	100,000					20,292,247		1.00	
0718T4O0007	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano III en C.P. Cosoleacaque	30	7	Preinversión	56,761,451	15,625,740	19,350,000					56,761,451		34.10	
0718T4O0008	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I	30	10	Preinversión	11,275,261	13,452,774	100,000					11,275,261		100.00	
0718T4O0009	Acondicionamiento de Infraestructura para la instalación de Corredor de Etoxilados en C. P. Morelos	30	1	Preinversión	138,136,304	100,000	100,000					138,136,304		0.10	
0718T4O0010	Acondicionamiento de Infraestructura en Areas de Mantenimiento para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque	30	7	Ejecución	37,392,302	5,848,530	13,097,676	2,923,945	8,366,700			37,392,302	8,366,700	63.52	19.34
0718T4O0011	Adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina en C. P. Independencia.	21	6	Ejecución	6,538,992	100,000	3,400,000					6,538,992		53.80	
0718T4O0012	Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Escolin	30	6	Preinversión - Ejecución	5,151,191	100,000	50,000		488,501			5,151,191	488,501	10.60	8.63
0718T4O0014	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos	30	7	Ejecución	379,793,855	700,000	35,860,533	14,305,195	39,829,262			379,793,855	39,829,262	10.48	9.34
0718T4O0015	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en el C. P. Cangrejera.	30	7	Ejecución	311,120,278	3,589,506	3,652,953					311,120,278		1.20	
0718T4O0016	Adquisición de equipo para Servicios Auxiliares en C.P. Independencia.	21	6	Preinversión	24,384,802	9,918,584	11,000,000					24,384,802		45.19	
0718T4O0017	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Cangrejera.	30	6	Ejecución	21,636,254	1,100,000	1,100,000		17,699,149			21,636,254	17,699,149	85.20	76.45
0718T4O0018	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficinas Administrativas	30	6	Ejecución - Operación	16,125,033	6,352,616	6,221,250		3,373,959			16,125,033	3,373,959	60.39	19.94

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 5 de 15													
T4O Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718T4O0019	Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos	30	7	Ejecución	49,233,763	4,997,919	19,101,309	8,101,951	9,976,461			49,233,763	9,976,461	42.69	19.01
0718T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Morelos	30	7	Ejecución	15,282,194	11,419,925	2,613,600		1,153,294			15,282,194	1,153,294	78.10	3.33
0718T4O0021	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos	30	7	Ejecución	21,607,450	3,453,163	5,469,759	27,019	13,183,132			21,607,450	13,183,132	97.10	56.86
0718T4O0022	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II	30	7	Ejecución	88,246,834	200,000	200,000		8,713,209			88,246,834	8,713,209	10.10	8.99
0718T4O0023	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en C.P. Pajaritos.	30	6	Ejecución - Operación	11,618,307	3,348,495	2,318,000		7,078,581			11,618,307	7,078,581	85.80	57.00
0718T4O0024	Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera.	30	1	Ejecución	159,919,758	500,000	626,894		1,982,634			159,919,758	1,982,634	2.00	1.43
0718T4O0025	Adquisición de equipo de trabajo y vehículos utilitarios en C.P. Escolin	30	6	Preinversión	7,246,684	200,000	100,000					7,246,684		2.80	
0718T4O0026	Adquisición de Equipos de Comunicación en Oficinas Administrativas	30	6	Ejecución - Operación	50,825,055	200,000	22,050,000		15,301,177			50,825,055	15,301,177	76.60	31.67
0718T4O0027	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción del C.P. Escolin	30	6	Ejecución	6,988,556	5,363,245	50,000		456,697			6,988,556	456,697	83.00	6.24
0718T4O0028	Adquisición de vehículos utilitarios en Oficinas Administrativas	30	6	Ejecución - Operación	96,352,061	52,744,660	12,053,046	11,803,046	53,036,665			96,352,061	53,036,665	100.00	52.93
0718T4O0029	Adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina en C.P. Pajaritos	30	6	Ejecución	4,000,244	100,000	831,000		2,102,768			4,000,244	2,102,768	73.32	47.84
0718T4O0030	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos	30	6	Ejecución	21,606,823	1,080,121	313,900		15,350,636			21,606,823	15,350,636	73.18	66.77
0718T4O0031	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en el C.P. Independencia.	21	6	Ejecución	20,091,030	2,871,948	12,374,000	420,451	3,811,629			20,091,030	3,811,629	76.73	18.46
0718T4O0032	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Escolin	30	7	Ejecución	108,861,937	1,964,382	300,000		98,727			108,861,937	98,727	1.90	0.08

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 6 de 15													
T4O Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718T4O0033	Acondicionamiento de Infraestructura en Laboratorios para el sostenimiento de la producción en C. P. Independencia.	21	6	Ejecución	3,842,453	100,000	170,000		240,300			3,842,453	240,300	10.48	5.69
0718T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	30	10	Ejecución	135,236,174	7,291,939	3,100,000		6,067,172			135,236,174	6,067,172	10.30	2.70
0718T4O0035	Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Morelos	30	6	Ejecución	151,699,957	34,271,202	34,529,799	15,426,670	31,775,721			151,699,957	31,775,721	42.10	19.15
0718T4O0036	Seguridad y Protección Ambiental derivados de Observaciones y Normatividad II en C.P. Pajaritos	30	10	Ejecución	202,758,620	42,464,789	44,676,651	6,807,969	22,579,704			202,758,620	22,579,704	31.68	14.63
0718T4O0037	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos	30	7	Ejecución	266,809,558	24,020,012	53,379,984	17,102,813	53,149,352			266,809,558	53,149,352	34.31	18.45
0718T4O0038	Seguridad y protección ambiental derivado de observaciones y normatividad en el C.P. Independencia.	21	10	Ejecución	126,412,584	12,080,552	40,156,201	10,316,083	16,642,443			126,412,584	16,642,443	36.80	12.75
0718T4O0039	Ampliación de la capacidad de almacenamiento de Cloruro de Vinilo en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Preinversión	181,563,105	14,444,118	1,560,000					181,563,105		8.00	
0718T4O0040	Adquisición de equipos en áreas de Mantenimiento para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	6	Ejecución	163,804,264	17,476,662	35,859,750	2,897,620	51,852,121			163,804,264	51,852,121	44.32	29.59
0718T4O0041	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	1,690,183,878	243,064,375	369,547,716	30,781,983	538,360,377			1,690,183,878	538,360,377	51.83	16.29
0718T4O0042	Adquisición de equipo de tecnologías de la información en Oficinas Administrativas	30	6	Preinversión	102,191,693							102,191,693			
0818T4O0001	Siniestro en instalaciones del C.P. Escolin por daños provocados por huracán DEAN	30	7	Operación - En finiquito	69,029,224	137,758	50,000		46,031,843			69,029,224	46,031,843	69.50	60.64

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 7 de 15													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4O0002	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA EN INSTALACIONES DEL C.P. CANGREJERA	30	6	Ejecución	32,632,079	17,106,689	17,106,689	193,094	16,021,614			32,632,079	16,021,614	100.00	1.31
0818T4O0004	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE	30	6	Ejecución	19,466,290	100,000	2,444,360	44,360	706,385			19,466,290	706,385	20.20	3.06
0818T4O0005	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL C. P. MORELOS.	30	7	Preinversión - Contratación	36,682,450	2,570,759	2,570,759					36,682,450		7.00	
0818T4O0006	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL C.P. CANGREJERA	30	7	Ejecución	11,004,735	10,730,122	14,774,418		3,999,030			11,004,735	3,999,030	100.00	34.67
0818T4O0007	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS	30	7	Ejecución	48,211,220	44,708,841	26,269,640					48,211,220		92.70	
0818T4O0008	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO ESCOLIN	30	7	Preinversión	21,973,102	22,343,243	1,886,992					21,973,102		100.00	
0818T4O0009	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL EDIFICIO SEDE DE PEMEX PETROQUÍMICA	30	10	Preinversión	10,993,206	11,166,033	10,550,000					10,993,206		100.00	
0818T4O0010	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE	30	7	Ejecución	33,622,085	32,995,125	41,711,451	4,335,259	4,523,194			33,622,085	4,523,194	100.00	19.64
0818T4O0011	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL C. P. INDEPENDENCIA	21	7	Ejecución	4,192,280	100,000	2,126,222		3,171,221			4,192,280	3,171,221	100.00	72.18
0818T4O0012	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO ESCOLIN	30	6	Ejecución	16,212,209	200,000	5,635,000	44,360	359,327			16,212,209	359,327	95.36	2.14
0818T4O0013	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL C. P. INDEPENDENCIA	21	6	Ejecución	765,113	100,000	612,752	612,206	762,336			765,113	762,336	91.86	87.33
0818T4O0014	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL C. P. MORELOS	30	6	Ejecución	15,368,270	8,103,477	9,268,365	1,237,695	1,237,695			15,368,270	1,237,695	60.50	8.36

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 8 de 15													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4O0015	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FÍSICA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO PAJARITOS	30	6	Ejecución	30,505,032	19,358,928	12,616,718	769,233	769,233			30,505,032	769,233	64.50	5.15
0818T4O0016	Adquisición de Equipo de Comunicación II en Oficinas Administrativas.	30	6	Operación - En finiquito	25,097,923	3,441,986	15,491,380	15,350,514	15,350,514			25,097,923	15,350,514	100.00	61.04
0818T4O0017	Adquisición de equipos para talleres del Complejo Petroquímico Pajaritos.	30	6	Preinversión	7,600,772	900,000	1,900,000					7,600,772		25.00	
0818T4O0018	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque.	30	6	Ejecución	30,548,016	658,861	16,300,807	7,854,861	13,715,649			30,548,016	13,715,649	86.07	28.09
0818T4O0019	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica.	30	6	Ejecución	15,364,221	4,683,251	3,801,831	599,301	1,250,362			15,364,221	1,250,362	28.36	0.01
0818T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Ejecución	458,462,711	31,975,619	103,281,314	38,528,464	41,138,534			458,462,711	41,138,534	23.10	10.28
0818T4O0021	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL C.P. CANGREJERA	30	10	Ejecución	388,838,569	22,118,771	67,174,161	6,339,100	8,251,368			388,838,569	8,251,368	11.60	1.54
0818T4O0022	REHABILITACION DE LABORATORIOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL C.P. CANGREJERA	30	1	Preinversión - Contratación	103,048,161	31,740,457	31,740,457	2,477,023	2,477,023			103,048,161	2,477,023	31.12	3.00
0818T4O0023	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en C.P.Q. Morelos.	30	6	Ejecución	13,434,000	3,839,371	7,388,391	6,172,201	11,499,784			13,434,000	11,499,784	83.77	23.88
0818T4O0024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ÁREAS DE MANTENIMIENTO EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	30	10	Ejecución	131,467,703	21,699,997	27,304,284	5,584,017	8,738,401			131,467,703	8,738,401	27.60	9.33
0818T4O0025	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DEL ETANO III EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO PAJARITOS	30	1	Preinversión	119,613,294	16,784,005	33,550,000					119,613,294		33.57	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 9 de 15													
T4O Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4O0026	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD IV EN COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	30	5	Ejecución	129,784,098	8,648,781	18,329,133	1,253,043	2,813,129			129,784,098	2,813,129	11.60	2.98
0818T4O0027	Adquisición de equipos de laboratorio en el Complejo Petroquímico Morelos.	30	6	Ejecución	14,375,505	300,000	3,863,115	3,569,777	3,569,777			14,375,505	3,569,777	28.04	25.35
0818T4O0028	Adquisiciones para áreas administrativas en el Complejo Petroquímico Pajaritos.	30	6	Ejecución	1,098,648	916,531	880,000		407,175			1,098,648	407,175	100.00	42.62
0818T4O0029	Sostenimiento de la capacidad de producción de la Cadena del Propileno II, en el Complejo Petroquímico Morelos.	30	6	Preinversión	30,227,345	200,000	200,000					30,227,345		0.70	
0818T4O0030	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DEL ETANO III EN COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	30	1	Preinversión - Contratación	963,218,731	37,198,322	48,044,587		1,021,868			963,218,731	1,021,868	5.10	0.10
0818T4O0031	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA TERMINAL REFRIGERADA DE PROPILENO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	30	1	Preinversión	400,115,000	400,000	400,000					400,115,000		0.10	
0818T4O0032	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DEL ETANO II EN COMPLEJO PETROQUÍMICO ESCOLIN	30	7	Preinversión - Ejecución	74,909,335	400,000	200,000					74,909,335		0.50	
0818T4O0033	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CADENA DE DERIVADOS DEL ETANO III EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	30	1	Preinversión - Ejecución	296,474,016	4,017,624	3,927,624	51,555	18,978,530			296,474,016	18,978,530	13.91	0.02
0818T4O0034	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD III EN COMPLEJO PETROQUÍMICO PAJARITOS	30	1	Preinversión	32,786,565	3,464,935	3,800,000					32,786,565		11.59	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 10 de 15													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4O0035	Sostenimiento de la Capacidad de Producción en el Complejo Petroquímico Independencia.	21	6	Ejecución	81,530,826	700,000	11,500,000		911,057			81,530,826	911,057	15.27	
0818T4O0036	Modernización de derivados del Etano I en C. P. Cangrejera.	30	6	Preinversión	144,107,110	200,000	200,000					144,107,110		0.15	
0818T4O0037	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS EN PEMEX PETROQUÍMICA	30	10	Preinversión	270,200,831	13,401,475	11,000,000					270,200,831		5.37	
0818T4O0038	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD II EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO ESCOLIN	30	10	Ejecución	12,098,627	3,346,980	100,000		159,929			12,098,627	159,929	28.90	1.26
0818T4O0039	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES II EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO PAJARITOS.	30	7	Preinversión	47,669,578	6,650,441	12,870,000					47,669,578		36.69	
0818T4O0040	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DEL METANO IV EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE	30	7	Preinversión	31,480,000	300,000	150,000					31,480,000		0.80	
0818T4O0041	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES I EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	30	1	Ejecución	661,810,802	8,241,497	11,377,210		864,658			661,810,802	864,658	2.01	0.12
0818T4O0042	COGENERACIÓN EN PLANTA DE SERVICIOS AUXILIARES EN C.P. MORELOS	30	1	Preinversión	1,159,147,064	7,741,715	7,741,715					1,159,147,064		0.70	
0818T4O0043	REHABILITACIÓN DEL TREN DE AROMÁTICOS I EN C.P. CANGREJERA	30	1	Preinversión	469,897,491	400,000	400,000					469,897,491		0.10	
0818T4O0044	Adquisiciones para áreas administrativas en C. P. Cangrejera.	30	6	Ejecución	21,967,547	22,343,243	22,343,243		7,699,871			21,967,547	7,699,871	100.00	1.32

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 11 de 15													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4O0045	COGENERACIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE	30	1	Preinversión	396,514,226	8,782,298	11,717,126					396,514,226		4.55	
0818T4O0046	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD III EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE	30	10	Preinversión	214,369,924	800,000	400,000					214,369,924		0.40	
0818T4O0047	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES III EN C.P. CANGREJERA	30	10	Ejecución	502,309,440	57,264,292	61,068,267	5,424,113	6,992,663			502,309,440	6,992,663	11.50	1.68
0818T4O0048	COGENERACIÓN EN LOS SERVICIOS AUXILIARES DE C.P. CANGREJERA	30	1	Preinversión	1,609,122,833	14,570,495	14,570,495					1,609,122,833		0.90	
0818T4O0049	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ETILENO EN TERMINAL REFRIGERADA PAJARITOS	30	1	Preinversión	1,612,028,408	39,042,495	4,900,000					1,612,028,408		2.40	
0818T4O0050	Modernización de los Turbogeneradores del Complejo Petroquímico Escolin	30	1	Preinversión	291,295,167	100,000	50,000					291,295,167			
0818T4O0051	Construcción de libramiento definitivo de 17 Km. de longitud en el amoniacado de 10 pulg. de diámetro, en el tramo Cosoleacaque-Las Matas.	30	5	Preinversión	246,036,529							246,036,529			
0818T4O0052	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	30	10	Preinversión	127,910,711	600,000	600,000					127,910,711		0.50	
0818T4O0053	ADQUISICIONES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	30	6	Ejecución	13,772,970	300,000	391,038	191,038	436,011			13,772,970	436,011	5.40	3.08
0818T4O0054	SOSTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE	30	7	Preinversión	10,130,000	3,871,714	650,000					10,130,000		39.80	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 12 de 15													
T4O Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818T4O0055	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD IV EN C.P. CANGREJERA	30	10	Ejecución	86,277,542	43,188,145	52,408,776	7,008,462	7,008,462			86,277,542	7,008,462	66.63	10.19
0818T4O0056	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE DERIVADOS DEL ETANO IV EN EL CP CANGREJERA	30	10	Ejecución	554,615,995	36,631,234	36,631,234	12,054	12,054			554,615,995	12,054	7.40	0.10
0818T4O0057	Programa de Adquisición de Equipo de Cómputo Personal de Pemex Petroquímica	30	6	Ejecución	47,983,864	558,861			38,364,907			47,983,864	38,364,907	81.30	77.53
0918T4O0001	Rehabilitación del Tanque Criogénico TC-1 de la Terminal Refrigerada de Amoniaco de Salina Cruz	20	1	Preinversión	77,321,552	32,023,150	32,150,000					77,321,552		38.00	
0918T4O0002	ACONDICIONAMIENTO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PEMEX PETROQUÍMICA	30	1	Preinversión	106,723,919	50,000,000	47,350,000					106,723,919		48.35	
0918T4O0003	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PREPARADORAS DE CARGA I EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA	30	1	Preinversión	432,175,000	500,000	39,500,000					432,175,000		8.73	
0918T4O0004	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento, Seguridad y Contraincendio en el Complejo Petroquímico Independencia	21	6	Preinversión	10,180,885	600,000	2,020,000					10,180,885		18.19	
0918T4O0005	Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sosteenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos.	30	6	Preinversión	5,773,860	1,700,000	303,360					5,773,860		29.40	
0918T4O0006	Adquisición de Infraestructura Complementaria II en El Complejo Petroquímico Escolin	30	6	Preinversión	18,514,157	400,000	200,000					18,514,157		2.20	
0918T4O0007	Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios II en C.P. Morelos.	30	6	Preinversión	19,808,523	100,000	100,000					19,808,523		0.50	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 13 de 15													
T40 Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4O0008	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostentamiento de la Producción en C.P. Morelos	30	6	Preinversión	18,865,260	100,000	100,000					18,865,260		0.50	
0918T4O0009	Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios II en C.P. Independencia	21	6	Preinversión	30,413,315	200,000	5,100,000					30,413,315		16.77	
0918T4O0010	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos	30	10	Preinversión	163,819,806	29,243,026	29,509,638					163,819,806		17.57	
0918T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Preinversión	481,777,866	700,000	2,600,000					481,777,866		0.55	
0918T4O0012	Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios II en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	6	Preinversión	42,488,967	1,363,732	15,500,000					42,488,967		17.65	
0918T4O0013	Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquímico Morelos	30	1	Preinversión	20,646,979	200,000	200,000					20,646,979		1.00	
0918T4O0014	REHABILITACIÓN DEL TREN DE AROMATICOS II	30	1	Preinversión	384,240,495	15,170,495	15,170,495					384,240,495		4.02	
0918T4O0015	Sostenimiento de la Capacidad de Producción II en el Complejo Petroquímico Independencia	21	7	Preinversión	49,962,524	1,300,000	3,090,341					49,962,524		6.43	
0918T4O0016	Adquisición de Equipos en Areas de Mantenimiento II para el Sostentamiento de la Produccion en C.P. Pajaritos	30	6	Preinversión	41,743,318	3,500,000	6,250,000					41,743,318		15.69	
0918T4O0017	Rehabilitación de las Terminales de Almacenamiento de Etileno I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Preinversión	239,769,070	892,445	5,150,000					239,769,070		2.15	
0918T4O0018	Seguridad Y Protección Ambiental derivado de observaciones Y normatividad III En El Complejo Petroquímico Escolin	30	10	Preinversión	10,828,660	200,000	100,000					10,828,660		1.80	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 14 de 15													
T4O Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4O0019	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad IV en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	10	Preinversión	80,517,140	1,600,000	7,800,000					80,517,140		10.93	
0918T4O0020	Sostenimiento de las Instalaciones de Telecomunicación en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Preinversión	16,297,489	200,000	200,000					16,297,489		1.20	
0918T4O0021	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares III en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	7	Preinversión	95,021,722	7,282,443	6,942,227					95,021,722		13.09	
0918T4O0022	Infraestructura complementaria II en Oficinas Administrativas	30	6	Preinversión	11,420,295	6,209,499	6,896,581					11,420,295		60.39	
0918T4O0023	Rehabilitación de Instalaciones del Complejo Petroquímico Escolín	30	7	Preinversión	8,814,269	100,000	50,000					8,814,269		1.10	
0918T4O0024	Rehabilitación de los turbogeneradores de gas TG-1, 2 y 3 del Complejo Petroquímico Pajaritos.	30	1	Preinversión	451,164,788	8,382,908	200,000					451,164,788		2.52	
0918T4O0025	Rehabilitación del área de movimiento de productos y líneas de integración del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	7	Preinversión	59,320,763	1,150,063	200,000					59,320,763		1.90	
0918T4O0026	Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	1	Preinversión	765,064,736	89,576,224	740,344					765,064,736		11.70	
0918T4O0027	Rehabilitación de las calderas en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque	30	7	Preinversión	15,721,050	100,000						15,721,050		0.60	
0918T4O0028	Rehabilitación de las Áreas de Mantenimiento y Talleres para el Sostenimiento de la Producción del Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Preinversión	94,400,000	500,000	500,000					94,400,000		0.50	
0918T4O0029	Rehabilitación de Oficinas Administrativas y Áreas de Apoyo en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	7	Preinversión	104,860,000	200,000	200,000					104,860,000		0.20	
0918T4O0030	Adquisiciones de Infraestructura Complementaria en el Complejo Petroquímico Cangrejera	30	6	Preinversión	15,616,243	200,000	1,802,000					15,616,243		11.60	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 15 de 15													
T4O Pemex-Petroquímica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T4O0031	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en C.P. Cangrejera	30	10	Preinversión	10,113,876	200,000	200,000					10,113,876		2.00	
0918T4O0032	Cogeneración y modernización de los servicios auxiliares en el Complejo Petroquímico Pajaritos	30	1	Preinversión	150,922,080	558,861	1,000,000					150,922,080		1.06	
0918T4O0033	Adquisición de terreno para el Complejo Petroquímico Cosoleacaque.	30	1	Operación - En finiquito	17,251,232		200,000		17,041,618			17,251,232	17,041,618	100.00	99.50

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 1 de 1													
T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918T5K0001	Programa Anual de Adquisiciones	09	6	Preinversión - Operación	18,477,500	18,477,500	18,477,500	302	302			18,477,500	302	100.00	0.01

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 1 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
000 97 999	Samalayuca II	08	20	Operación	9,655,797,403	138,340,801	138,340,801	62,009,595	2,487,287,486			9,655,797,403	2,487,287,486	100.00	100.00
001 03 001	Pacífico II y III	16	20	Ejecución	39,719,138,130	838,881,860	838,881,860		1,263,587			39,719,138,130	1,263,587	100.00	100.00
001 98 001	301 Centro	34	20	Operación	613,369,737	64,605,453	64,605,453	30,303,312	273,298,019			613,369,737	273,298,019	100.00	100.00
002 03 002	La Venta II	20	20	Operación	1,524,044,088	100,216,229	100,216,229	39,273,471	301,959,691			1,524,044,088	301,959,691	100.00	100.00
003 02 003	Adolfo López Mateos	30	20	Operación	425,606,561	43,654,701	43,654,701	16,882,199	170,393,726			425,606,561	170,393,726	100.00	100.00
003 98 003	305 Centro-Oriente	34	20	Operación	502,310,859	50,231,087	50,231,087	23,444,637	214,548,004			502,310,859	214,548,004	100.00	100.00
004 02 004	Altamira	28	20	Operación	585,651,870	29,283,282	29,283,282	27,083,458	27,083,458			585,651,870	27,083,458	100.00	100.00
004 03 004	Red de Transmisión Asociada a la CCE del Pacífico II y III	16	20	Ejecución	2,783,233,710							2,783,233,710		100.00	100.00
004 98 004	307 Noreste	34	20	Operación	335,151,748	33,515,175	33,515,175	15,263,886	143,623,766			335,151,748	143,623,766	100.00	100.00
005 02 005	Botello	16	20	Operación	87,412,428	8,741,237	8,741,237		43,468,028			87,412,428	43,468,028	100.00	100.00
005 97 005	303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	34	20	Operación	381,146,990	38,114,699	38,114,699	17,673,095	162,120,933			381,146,990	162,120,933	100.00	100.00
006 02 006	Carbón II	05	20	Operación	159,113,314	15,911,331	15,911,331	2,102,144	62,545,493			159,113,314	62,545,493	100.00	100.00
006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	20	20	Operación	112,773,876	9,365,955	9,365,955	3,740,210	28,578,271			112,773,876	28,578,271	100.00	100.00
006 96 006	Chihuahua	08	20	Operación	3,819,329,338	298,201,702	298,201,702		1,147,042,575			3,819,329,338	1,147,042,575	100.00	100.00
007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	26	20	Operación	258,407,834	26,586,138	26,586,138	10,545,511	86,256,498			258,407,834	86,256,498	100.00	100.00
007 96 007	Monterrey II	19	20	Operación	4,559,066,627				3,758,459,729			4,559,066,627	3,758,459,729	100.00	100.00
007 97 007	304 Noroeste	34	20	Operación	388,595,046	38,859,505	38,859,505	17,697,867	166,526,023			388,595,046	166,526,023	100.00	100.00
008 02 008	Dos Bocas	30	20	Operación	198,337,902	19,833,785	19,833,785		76,484,386			198,337,902	76,484,386	100.00	100.00
008 03 008	911 Noreste	34	20	Operación	123,346,841	12,334,684	12,334,684	4,917,974	31,805,913			123,346,841	31,805,913	100.00	100.00
008 96 008	Rosarito III (Unidades 8 y 9)	02	20	Operación	4,239,140,767	247,428,545	247,428,545		784,659,673			4,239,140,767	784,659,673	100.00	100.00
008 97 008	302 Sureste	34	20	Operación	566,727,167	59,080,047	59,080,047	11,440,850	235,790,864			566,727,167	235,790,864	100.00	100.00
009 02 009	Emilio Portes Gil	28	20	Operación	3,396,233	339,623	339,623	139,843	1,411,453			3,396,233	1,411,453	100.00	100.00
009 03 009	912 División Oriente	30	20	Ejecución - Operación	223,516,609	15,812,752	15,812,752	8,455,159	17,316,757			223,516,609	17,316,757	100.00	100.00
009 96 009	Cerro Prieto IV	02	20	Operación	1,422,936,720	111,261,600	111,261,600	49,475,860	480,090,480			1,422,936,720	480,090,480	100.00	100.00
010 02 010	Francisco Pérez Ríos	13	20	Operación	1,754,127,252	175,412,725	175,412,725	69,266,050	366,676,462			1,754,127,252	366,676,462	100.00	100.00
010 03 010	914 División Centro Sur	34	20	Operación	429,409,450	28,627,293	28,627,293		429,409,450			429,409,450		100.00	100.00
011 02 011	Gomez Palacio	10	20	Operación	488,325,524	42,052,382	42,052,382	11,566,641	139,124,712			488,325,524	139,124,712	100.00	100.00
011 03 011	915 Occidental	34	20	Operación	160,076,126	16,007,611	16,007,611	6,099,933	25,588,853			160,076,126	25,588,853	100.00	100.00
011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	34	20	Operación	1,833,908,346	390,520,601	390,520,601	308,967,972	784,815,298			1,833,908,346	784,815,298	100.00	100.00
011 97 011	308 Noroeste	34	20	Operación	607,677,963	60,767,795	60,767,795	22,920,644	255,240,593			607,677,963	255,240,593	100.00	100.00
012 03 012	901 Pacífico	34	20	Ejecución - Operación	1,149,078,960	59,435,726	59,435,726	35,140,106	93,923,685			1,149,078,960	93,923,685	100.00	100.00
012 97 012	306 Sureste	34	20	Operación	619,498,530	61,949,853	61,949,853	28,751,315	263,530,116			619,498,530	263,530,116	100.00	100.00
013 02 013	Huinalá	19	20	Operación	8,262,014	869,686	869,686	329,686	3,327,557			8,262,014	3,327,557	100.00	100.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 2 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
013 03 013	902 Istmo	34	20	Operación	1,130,960,105	111,063,973	111,063,973	32,360,211	256,220,012			1,130,960,105	256,220,012	100.00	100.00
013 96 013	218 Noroeste	34	20	Operación	697,545,637	25,759,332	25,759,332	11,171,562	253,004,118			697,545,637	253,004,118	100.00	100.00
014 02 014	Ixtaczoquitlán	30	20	Operación	12,603,557	1,260,354	1,260,354		6,382,185			12,603,557	6,382,185	100.00	100.00
014 03 014	903 Cabo - Norte	34	20	Operación	781,914,344	79,606,504	79,606,504	32,374,469	245,867,869			781,914,344	245,867,869	100.00	100.00
014 96 014	221 Occidental	34	20	Operación	998,475,850	68,553,904	68,553,904	32,298,222	295,412,376			998,475,850	295,412,376	100.00	100.00
015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	25	20	Operación	186,018,930	19,580,940	19,580,940		60,372,196			186,018,930	60,372,196	100.00	100.00
015 03 015	Terminal de Carbón y Cenizas de la CCE del Pacífico II y III	16	20	Ejecución	6,428,965,140				2,862,749			6,428,965,140	2,862,749	100.00	100.00
016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	34	20	Operación	2,412,201,859	16,670,761	16,670,761	12,022,213	414,520,843			2,412,201,859	414,520,843	100.00	100.00
018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	06	20	Operación	677,484,413	69,425,793	69,425,793	26,925,278	271,759,519			677,484,413	271,759,519	100.00	100.00
021 02 021	CT Puerto Libertad	26	20	Operación	185,068,800	18,506,880	18,506,880	7,120,378	71,866,683			185,068,800	71,866,683	100.00	100.00
021 97 021	Guerrero Negro II	03	20	Operación	418,151,731	37,821,866	37,821,866	15,522,213	156,667,245			418,151,731	156,667,245	100.00	100.00
022 02 022	Punta Prieta	03	20	Operación	169,050,118	15,856,899	15,856,899		58,359,727			169,050,118	58,359,727	100.00	100.00
022 97 022	Puerto San Carlos II	03	20	Operación	843,710,662	113,358,881	113,358,881		356,507,913			843,710,662	356,507,913	100.00	100.00
023 02 023	Salamanca	11	20	Operación	445,466,275	45,707,697	45,707,697	17,675,836	174,153,432			445,466,275	174,153,432	100.00	100.00
024 02 024	Tuxpango	30	20	Operación	239,169,436	25,035,540	25,035,540	8,753,803	130,916,963			239,169,436	130,916,963	100.00	100.00
025 02 025	CT Valle de México	15	20	Operación	79,728,300	7,972,830	7,972,830		31,831,519			79,728,300	31,831,519	100.00	100.00
026 02 026	Lineas Centro	34	20	Operación	92,168,476	9,524,420	9,524,420	3,665,104	35,400,772			92,168,476	35,400,772	100.00	100.00
027 02 027	Norte	34	20	Operación	106,082,593	11,166,589	11,166,589	4,387,122	44,279,661			106,082,593	44,279,661	100.00	100.00
028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	26	20	Operación	1,107,804,817	111,591,612	111,591,612	42,839,997	452,500,380			1,107,804,817	452,500,380	100.00	100.00
029 02 029	Pacífico	12	20	Ejecución	13,330,182,399	458,118,471	479,759,613	16,436,697	150,684,455			13,330,182,399	150,684,455	100.00	100.00
030 02 030	El Cajón	18	20	Operación	13,579,133,768	384,963,910	384,963,910	41,832,189	1,787,530,131			13,579,133,768	1,787,530,131	100.00	100.00
031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	18	20	Operación	957,100,112	96,653,062	96,653,062	38,396,147	315,297,778			957,100,112	315,297,778	100.00	100.00
0318TOQ0090	Residencia Peninsular	34	1	Ejecución	1,771,712,318		40,564,500	10,551,918	1,971,100,534			1,771,712,318	1,971,100,534	99.50	99.46
0318TOQ0112	Residencia Centro 2004	35	1	Ejecución	765,667,177		185,778,478	98,784,012	376,496,134			765,667,177	376,496,134	74.00	73.73
0318TOQ0164	CH Temascal II	20	1	Operación	4,084,428,206	336,481,441	336,481,441		2,011,428,501			4,084,428,206	2,011,428,501	100.00	100.00
0318TOQ0166	CT Topolobampo II, unidades 1 y 2	25	1	Operación	5,150,146,563	206,355,733	206,355,733	10,315,317	1,302,630,084			5,150,146,563	1,302,630,084	100.00	100.00
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	34	20	Ejecución - Operación	734,917,155	59,334,930	59,334,930	24,644,086	159,380,204			734,917,155	159,380,204	100.00	100.00
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	34	20	Operación	525,986,460	42,466,680	42,466,680	16,357,532	102,196,837			525,986,460	102,196,837	100.00	100.00
0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	34	20	Operación	616,514,089	64,896,220	64,896,220	25,887,797	167,423,630			616,514,089	167,423,630	100.00	100.00
032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	34	20	Operación	1,117,830,272	106,194,749	106,194,749	34,211,185	332,354,547			1,117,830,272	332,354,547	100.00	100.00
033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	34	20	Operación	281,630,787	28,163,079	28,163,079	11,655,931	117,644,477			281,630,787	117,644,477	100.00	100.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 3 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	34	20	Ejecución - Operación	1,516,060,476	149,714,480	150,795,580	22,223,087	29,652,479			1,516,060,476	29,652,479	100.00	100.00
035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	34	20	Operación	500,615,786	45,730,914	45,730,914	18,929,569	191,058,040			500,615,786	191,058,040	100.00	100.00
036 02 036	Riviera Maya	34	20	Operación	558,311,618	51,103,265	51,103,265	21,106,967	213,034,726			558,311,618	213,034,726	100.00	100.00
037 02 037	Presa Reguladora Amata	25	20	Operación	232,008,995	18,693,188	18,693,188	7,220,907	72,881,336			232,008,995	72,881,336	100.00	100.00
040 02 040	705 Capacitores	34	20	Operación	47,911,063	4,791,106	4,791,106	1,854,059	18,713,199			47,911,063	18,713,199	100.00	100.00
041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte	34	20	Operación	637,385,072	61,710,227	61,710,227	24,110,043	243,345,290			637,385,072	243,345,290	100.00	100.00
0418TOQ0058	SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMATICA DEL CENACE	34	1	Ejecución	79,712,550				557,479			79,712,550	557,479		
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	21	20	Operación	2,243,833,659	153,866,970	162,171,270	70,573,995	123,517,830			2,243,833,659	123,517,830	100.00	100.00
0418TOQ0062	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	34	20	Operación	457,855,929	45,113,618	45,113,618		95,944,815			457,855,929	95,944,815	100.00	100.00
0418TOQ0063	1005 Noroeste	34	20	Ejecución - Operación	1,157,200,685	67,996,797	67,996,797	36,544,566	108,529,810			1,157,200,685	108,529,810	100.00	100.00
0418TOQ0069	CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS DE CONTROL.	09	4	Ejecución	142,248,921	22,930,000	22,930,000	8,459,834	102,191,259			142,248,921	102,191,259	43.00	42.95
0418TOQ0083	Infiernillo	16	20	Ejecución - Operación	233,167,410	14,572,791	14,572,791	6,601,495	10,638,077			233,167,410	10,638,077	100.00	100.00
0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	13	20	Ejecución - Operación	2,095,312,050	104,766,291	104,766,291	50,236,367	50,236,367			2,095,312,050	50,236,367	100.00	100.00
0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	15	20	Operación	61,913,335	6,879,258	6,879,258	2,766,193	17,889,747			61,913,335	17,889,747	100.00	100.00
0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	08	20	Operación	14,940,505	1,660,056	1,660,056	651,000	4,210,200			14,940,505	4,210,200	100.00	100.00
0418TOQ0087	1006 Central----Sur	34	20	Operación	310,439,734							310,439,734		100.00	100.00
0418TOQ0088	CCC Huinala II	19	20	Operación	26,094,150	2,609,415	2,609,415	982,752	4,122,586			26,094,150	4,122,586	100.00	100.00
0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	15	20	Operación	217,268,747	22,674,233	22,674,233	9,039,809	69,071,553			217,268,747	69,071,553	100.00	100.00
0418TOQ0090	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	14	20	Preinversión	935,492,490							935,492,490			
0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	26	20	Operación	181,557,450	18,155,745	18,155,745	7,136,381	54,527,806			181,557,450	54,527,806	100.00	100.00
0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	34	20	Operación	909,384,570	74,057,842	75,122,842	21,288,121	102,295,082			909,384,570	102,295,082	100.00	100.00
0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	21	20	Operación	82,119,502	8,027,015	8,027,015	3,169,095	13,299,672			82,119,502	13,299,672	100.00	100.00
0418TOQ0097	CCC El Sauz	22	20	Operación	58,178,250	5,817,825	5,817,825	2,308,118	13,575,139			58,178,250	13,575,139	100.00	100.00
0418TOQ0138	Baja California	02	20	Operación	2,465,356,124	240,011,100	240,011,100	120,129,496	299,943,434			2,465,356,124	299,943,434	100.00	100.00
0418TOQ0140	La Yesca	34	20	Ejecución	13,712,725,034	967,230,601	775,700,000	201,753,501	3,272,255,145			13,712,725,034	3,272,255,145	19.00	18.13
0418TOQ0141	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca Norte II	18	20	Ejecución	1,053,052,584							1,053,052,584			
0418TOQ0144	701 Occidente-Centro	08	20	Operación	6,560,210,026							6,560,210,026		100.00	100.00
042 02 042	701 Occidente-Centro	34	20	Ejecución - Operación	1,181,466,000	116,002,639	116,002,639	44,060,951	284,121,796			1,181,466,000	284,121,796	100.00	100.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 4 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
043 02 043	702 Sureste-Peninsular	34	20	Ejecución - Operación	535,779,684	45,965,086	45,965,086	16,300,811	82,419,874			535,779,684	82,419,874	100.00	100.00
044 02 044	703 Noreste-Norte	34	20	Operación	561,648,006	57,270,298	57,270,298	10,620,829	89,498,282			561,648,006	89,498,282	100.00	100.00
045 02 045	704 Baja California - Noroeste	34	20	Operación	92,137,191	9,698,652	9,698,652	3,854,456	38,903,404			92,137,191	38,903,404	100.00	100.00
046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	34	20	Operación	1,847,805,443	170,393,133	170,393,133	74,822,284	714,285,121			1,847,805,443	714,285,121	100.00	100.00
046 02 046	706 Sistemas Norte	34	20	Ejecución - Operación	3,299,453,026	240,392,391	240,392,391	80,810,112	713,822,695			3,299,453,026	713,822,695	100.00	100.00
047 02 047	709 Sistemas Sur	34	20	Operación	1,564,285,550	147,063,008	147,063,008	56,575,391	571,021,443			1,564,285,550	571,021,443	100.00	100.00
049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	12	20	Operación	283,991,626	29,948,235	29,948,235	6,109,481	70,686,047			283,991,626	70,686,047	100.00	100.00
050 00 049	Baja California Sur I	03	20	Operación	809,926,559	71,164,916	71,164,916	14,107,318	285,621,710			809,926,559	285,621,710	100.00	100.00
051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	30	20	Operación	608,634,028	61,670,680	61,670,680	18,331,662	152,211,849			608,634,028	152,211,849	100.00	100.00
0518TOQ0008	ADQUISICION DE TERRENO PARA AMPLIACION DE CAPACIDAD CAMPO GEOTERMICO CERRO PRIETO.	16	1	Ejecución	208,259,843				149,202,903			208,259,843	149,202,903	70.00	68.06
0518TOQ0022	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS EN CENTRALES TERMoeLECTRICAS.	34	7	Ejecución	74,727,797,180	2,998,222,628	2,753,652,422	1,430,269,669	20,993,213,953			74,727,797,180	20,993,213,953	24.00	21.17
0518TOQ0028	1125 Distribución	34	20	Ejecución - Operación	2,040,209,922	41,131,224	41,131,224	19,945,783	54,746,947			2,040,209,922	54,746,947	100.00	100.00
0518TOQ0029	1124 Bajío Centro	34	20	Operación	952,677,450							952,677,450		100.00	100.00
0518TOQ0030	1128 Centro Sur	34	20	Operación	736,213,050							736,213,050		100.00	100.00
0518TOQ0031	1123 Norte	34	20	Operación	158,947,110	10,596,469	10,596,469					158,947,110		100.00	100.00
0518TOQ0032	1122 Golfo Norte	34	20	Operación	881,648,843							881,648,843		100.00	100.00
0518TOQ0033	1127 Sureste	34	20	Operación	224,758,360							224,758,360		100.00	100.00
0518TOQ0034	1121 Baja California	02	20	Ejecución - Operación	106,515,081	7,101,010	7,101,010	1,233,807	1,233,807			106,515,081	1,233,807	100.00	100.00
0518TOQ0035	1120 Noroeste	34	20	Operación	975,292,348							975,292,348		100.00	100.00
0518TOQ0036	1126 Centro Oriente	34	20	Operación	175,725,346							175,725,346		100.00	100.00
0518TOQ0037	1129 Compensación redes	34	20	Ejecución - Operación	373,769,438	11,305,349	11,305,349	4,788,795	97,228,588			373,769,438	97,228,588	100.00	100.00
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	02	20	Ejecución - Operación	1,681,140,951	152,292,716	152,292,716	30,527,805	51,964,120			1,681,140,951	51,964,120	100.00	100.00
0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	26	20	Operación	439,951,500	45,112,861	45,112,861	17,057,790	62,268,845			439,951,500	62,268,845	100.00	100.00
0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	03	20	Operación	79,246,350	7,924,635	7,924,635	3,077,832	12,911,320			79,246,350	12,911,320	100.00	100.00
0518TOQ0042	CCC Huinalá Unidad 6	19	20	Operación	900,007,200							900,007,200		100.00	100.00
0518TOQ0043	CN Laguna Verde	30	20	Operación	9,979,545,113							9,979,545,113		100.00	100.00
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	26	20	Ejecución - Operación	8,940,626,745	63,946,500	39,196,500	2,799,777	23,332,982			8,940,626,745	23,332,982	100.00	100.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 5 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	26	20	Ejecución - Operación	831,831,214	300,000	300,000					831,831,214		100.00	100.00
0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	34	20	Operación	417,506,400	39,850						417,506,400		100.00	100.00
0518TOQ0055	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	34	20	Operación	873,210,780							873,210,780		100.00	100.00
0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	34	20	Ejecución - Operación	1,590,076,980	43,347,547	43,347,547	21,205,271	21,205,271			1,590,076,980	21,205,271	100.00	100.00
0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	34	20	Operación	2,221,789,500	8,232,450	8,232,450		38,059,044			2,221,789,500	38,059,044	100.00	100.00
0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	34	20	Ejecución - Operación	3,917,785,306	29,880,653	35,403,553	13,024,791	26,473,598			3,917,785,306	26,473,598	100.00	100.00
0518TOQ0061	1117 Transformación de Guaymas	26	20	Operación	274,422,330							274,422,330		100.00	100.00
0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	08	20	Operación	648,085,050	66,421,385	66,421,385	18,354,810	49,548,671			648,085,050	49,548,671	100.00	100.00
0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	34	20	Operación	1,639,869,300	9,515,700	9,515,700	5,824,846	5,824,846			1,639,869,300	5,824,846	100.00	100.00
0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	20	20	Operación	74,916,015	3,850,636	3,962,717	82,625	82,625			74,916,015	82,625	100.00	100.00
052 02 052	CCC Tula	13	20	Operación	72,307,936	7,821,718	7,821,718	3,106,074	21,870,358			72,307,936	21,870,358	100.00	100.00
053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	13	20	Operación	420,673,500	42,067,350	42,067,350	17,259,122	153,035,948			420,673,500	153,035,948	100.00	100.00
056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	05	20	Ejecución - Operación	307,883,430	19,512,090	19,512,090	5,059,868	74,921,384			307,883,430	74,921,384	100.00	100.00
057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	02	20	Operación	2,188,053,000	213,669,090	213,669,090	55,221,323	598,133,920			2,188,053,000	598,133,920	100.00	100.00
058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	28	20	Operación	493,638,251	54,112,038	54,112,038	18,720,054	135,358,612			493,638,251	135,358,612	100.00	100.00
059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	34	20	Operación	374,252,406	29,163,235	29,163,235	13,437,963	124,737,931			374,252,406	124,737,931	100.00	100.00
059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	02	20	Ejecución - Operación	436,839,480	21,841,974	21,841,974	20,666,923	20,666,923			436,839,480	20,666,923	100.00	100.00
060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	02	20	Operación	465,689,282	30,437,208	30,437,208	7,324,648	22,678,136			465,689,282	22,678,136	100.00	100.00
060 02 060	811 Noroeste	25	20	Operación	148,780,320	14,878,031	14,878,031	6,023,988	53,414,464			148,780,320	53,414,464	100.00	100.00
061 02 061	812 Golfo Norte	34	20	Operación	72,955,870	7,676,968	7,676,968	3,015,041	43,107,299			72,955,870	43,107,299	100.00	100.00
0618TOQ0002	Mantenimiento a los Elevadores del Edificio de Reforma No. 164 de CFE	09	7	Ejecución	17,649,139	7,107,955	7,107,955	1,417,205	1,417,205			17,649,139	1,417,205	8.00	7.02
0618TOQ0006	Implementación de un Centro de Operaciones de Seguridad Informática en CFE	09	3	Ejecución	98,482,198				35,143,171			98,482,198	35,143,171		
0618TOQ0010	Modernización de rodetes en las turbinas hidráulicas	35	7	Ejecución	87,069,086	5,070,687	5,070,687					87,069,086		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 6 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618TOQ0018	Adquisición de materiales para la reducción de pérdidas no técnicas de distribución	35	5	Ejecución	294,152,320				41,978,605			294,152,320	41,978,605	100.00	100.00
0618TOQ0019	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Nacional	35	1	Ejecución	95,323,531		8,400,000	1,872,164	82,947,325			95,323,531	82,947,325	100.00	100.00
0618TOQ0020	Repotenciación de la LT Tula CT - Teotihuacán	35	1	Operación	348,892,892	45,545,567	197,530,985	49,163,171	58,525,288	76,399,200		425,292,092	58,525,288	100.00	100.00
0618TOQ0021	Interconexión CFE - Sharyland	28	1	Ejecución	46,814,319				36,885,926			46,814,319	36,885,926	100.00	100.00
0618TOQ0022	Programa de Adquisiciones de acometidas y medidores de distribución	35	7	Ejecución	11,128,370,640				3,372,978,269			11,128,370,640	3,372,978,269	100.00	100.00
0618TOQ0028	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	25	20	Operación	580,730,197	58,031,710	58,031,710	28,219,065	57,794,620			580,730,197	57,794,620	100.00	100.00
0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	34	20	Ejecución - Operación	1,049,286,310	93,463,710	93,463,710	3,425,920	38,149,194			1,049,286,310	38,149,194	100.00	100.00
0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	34	20	Operación	170,899,470	17,099,493	17,249,493	4,422,856	4,422,856			170,899,470	4,422,856	100.00	100.00
0618TOQ0031	1212 SUR - PENINSULAR	34	20	Operación	1,849,599,922							1,849,599,922		100.00	100.00
0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	34	20	Operación	2,668,474,530	3,301,500	11,066,600	4,433,206	4,433,206			2,668,474,530	4,433,206	100.00	100.00
0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	34	20	Operación	2,952,329,310	4,323,900	4,323,900	1,693,342	1,693,342			2,952,329,310	1,693,342	100.00	100.00
0618TOQ0034	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	06	20	Ejecución	477,750,150	4,345,200	4,345,200	84,524	84,524			477,750,150	84,524	1.00	
0618TOQ0035	1211 NORESTE - CENTRAL	34	20	Preinversión	1,625,586,615							1,625,586,615			
0618TOQ0036	1210 NORTE - NOROESTE	34	20	Preinversión	3,352,749,109							3,352,749,109			
0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	34	20	Operación	710,614,620	14,354,200	15,489,200	274,593	274,593			710,614,620	274,593	100.00	100.00
0618TOQ0038	CCC Poza Rica	30	20	Preinversión	1,884,754,980							1,884,754,980			
0618TOQ0039	CCC El Sauz Paquete 1	22	20	Preinversión	2,185,588,170							2,185,588,170			
0618TOQ0040	Adquisición de equipamiento operativo de distribución	35	6	Ejecución	9,044,595,590				1,707,217,420			9,044,595,590	1,707,217,420	100.00	100.00
0618TOQ0042	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	20	20	Operación	606,884,177	3,323,130	3,323,130	154,540	154,540			606,884,177	154,540	100.00	100.00
0618TOQ0045	Cerro Prieto V	02	20	Preinversión	2,549,093,684							2,549,093,684			
0618TOQ0046	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	21	20	Ejecución	111,374,459							111,374,459			
0618TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	03	20	Ejecución	43,000,212							43,000,212			
0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	03	20	Ejecución	371,624,306	16,200,000	16,200,000	3,702,157	24,207,043			371,624,306	24,207,043	100.00	100.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía															
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Página: 7 de 20															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	06	20	Operación	14,657,087,732	15,390,900	15,390,900	502,371	599,848			14,657,087,732	599,848	100.00	100.00
0618TOQ0051	Los Humeros II	21	20	Ejecución	1,499,345,885	73,359,248	73,359,248	2,891	2,891			1,499,345,885	2,891	100.00	100.00
0618TOQ0052	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	08	20	Preinversión	309,047,532							309,047,532			
0618TOQ0053	TG Baja California II	26	20	Operación	3,126,734,181	111,072,319	119,072,319	2,568,492	2,568,492			3,126,734,181	2,568,492	100.00	100.00
0618TOQ0054	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	34	20	Ejecución	1,756,087,687							1,756,087,687			
062 02 062	813 División Bajío	34	20	Operación	739,705,893	74,879,924	74,879,924	29,487,429	157,594,662			739,705,893	157,594,662	100.00	100.00
063 02 063	814 División Jalisco	14	20	Operación	124,175,891							124,175,891		100.00	100.00
065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	08	20	Operación	1,087,253,781	102,581,350	102,581,350	40,492,442	400,774,911			1,087,253,781	400,774,911	100.00	100.00
066 02 066	Baja California Sur II	03	20	Operación	920,301,109	92,550,814	92,550,814	36,598,434	298,481,495			920,301,109	298,481,495	100.00	100.00
067 02 067	801 Altiplano	34	20	Operación	1,353,866,400	132,680,560	132,680,560	44,829,061	364,279,026			1,353,866,400	364,279,026	100.00	100.00
068 02 068	802 Tamaulipas	28	20	Operación	982,555,830	98,119,608	98,119,608	11,687,648	223,908,634			982,555,830	223,908,634	100.00	100.00
069 02 069	803 NOINE	34	20	Ejecución - Operación	1,638,457,338	94,610,365	94,610,365	37,298,338	232,380,744			1,638,457,338	232,380,744	100.00	100.00
071 02 071	805 El Occidente	14	20	Operación	529,263,720							529,263,720		100.00	100.00
0718TOQ0006	Sistema de estaciones meteorológicas para pronósticos de carga	35	6	Ejecución	5,649,999	694,883	694,883		21,377			5,649,999	21,377	1.00	0.38
0718TOQ0007	Adquisición del Sistema de Monitoreo Visual Remoto Central Nucleoeléctrica Laguna Verde	30	6	Ejecución	31,457,758	5,019,208	5,019,208		1,603,619			31,457,758	1,603,619	2.00	1.27
0718TOQ0009	Actualización de los Generadores Diesel, Ventiladores, Transformadores, Interruptor e Instalación de Medidor ultrasónico.	30	1	Ejecución	625,317,246	83,385,915	66,013,849	62,665,438	475,806,530			625,317,246	475,806,530	60.00	59.87
0718TOQ0019	1301 Interconexión de Baja California	34	20	Preinversión	3,828,349,170							3,828,349,170			
0718TOQ0020	Río Moctezuma	34	20	Preinversión	5,369,787,095							5,369,787,095			
0718TOQ0021	Red de transmisión asociada a la CH Río Moctezuma	34	20	Preinversión	282,495,130							282,495,130			
0718TOQ0022	Baja California Sur IV	03	20	Operación	1,419,866,120				4,943,136			1,419,866,120	4,943,136	100.00	100.00
0718TOQ0023	Baja California Sur III	03	20	Operación	1,362,988,763	15,000,000	15,000,000	2,971,581	9,469,742			1,362,988,763	9,469,742	100.00	100.00
0718TOQ0024	CGT Cerro Prieto Unidades 3 y 4	02	20	Preinversión	483,629,940							483,629,940			
0718TOQ0025	Valle de México II y III	15	20	Ejecución	18,805,261,676	19,298,731	19,298,731	3,821,981	9,917,301			18,805,261,676	9,917,301	100.00	100.00
0718TOQ0026	1311 Red de Transmisión Asociada a Valle de México II y III	15	20	Ejecución	2,181,119,309	41,184,000	4,184,000	1,000,000	1,000,000			2,181,119,309	1,000,000	100.00	100.00
0718TOQ0027	1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	02	20	Preinversión	218,111,278							218,111,278			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 8 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0718TOQ0028	Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	19	20	Preinversión	713,224,434							713,224,434			
0718TOQ0030	Baja California III	02	20	Preinversión	3,670,961,967							3,670,961,967			
0718TOQ0031	Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV	20	20	Preinversión	7,052,163,628							7,052,163,628			
0718TOQ0032	1321 DISTRIBUCION NORESTE	34	20	Preinversión	1,305,029,030							1,305,029,030			
0718TOQ0033	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	34	20	Preinversión	1,298,701,026							1,298,701,026			
0718TOQ0034	1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente	34	20	Preinversión	651,169,530							651,169,530			
0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	34	20	Operación	203,975,010	7,036,610	7,284,610					203,975,010		100.00	100.00
0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	27	20	Operación	598,058,640	332,400	332,400	14,700	14,700			598,058,640	14,700	100.00	100.00
0718TOQ0037	1323 DISTRIBUCION SUR	34	20	Preinversión	743,297,027							743,297,027			
0718TOQ0038	1322 DISTRIBUCION CENTRO	34	20	Preinversión	1,700,355,402							1,700,355,402			
0718TOQ0039	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Norte - Central	35	1	Ejecución	143,785,066			48,130,707	112,684,974			143,785,066	112,684,974	63.00	62.14
072 02 072	806 Bajío	34	20	Ejecución - Operación	1,956,854,700	90,593,863	92,715,063	35,088,776	311,130,770			1,956,854,700	311,130,770	100.00	100.00
073 02 073	807 Durango I	34	20	Operación	531,503,521	47,444,976	47,444,976	18,634,350	167,799,818			531,503,521	167,799,818	100.00	100.00
0818TOQ0001	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y MANTENIMIENTO DEL SITRACEN FASE II	35	1	Ejecución	147,159,557	35,147,163	12,216,037		185,136,035			147,159,557	185,136,035	35.00	34.97
0818TOQ0006	Construcción y ampliación de líneas de distribución	35	1	Ejecución	2,728,369,362	366,601,815	366,601,815	10,205,600	810,635,703			2,728,369,362	810,635,703	14.00	13.09
0818TOQ0007	Construcción y ampliación de subestaciones de distribución	35	1	Ejecución	3,227,433,591	417,170,418	417,170,418	13,641,141	899,574,541			3,227,433,591	899,574,541	20.00	19.92
0818TOQ0008	Ampliación de redes de distribución	35	1	Ejecución	8,772,844,320	413,774,566	413,774,566	45,824,709	6,640,275,096			8,772,844,320	6,640,275,096	39.00	38.58
0818TOQ0009	Adquisición de acometidas y medidores de distribución	35	6	Ejecución	8,402,586,803	2,286,786,669	897,021,413	177,356,181	3,583,121,994			8,402,586,803	3,583,121,994	30.00	29.40
0818TOQ0011	Sustitución estatores de generadores de unidades 5 y 6 C.H. Infiernillo	12	1	Ejecución	164,756,605	9,169,188	9,169,188		104,879,042			164,756,605	104,879,042	18.00	17.70
0818TOQ0014	MODERNIZACION DE LINEAS DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	35	1	Ejecución	884,474,960	74,830,204	74,830,204	50,226,702	464,571,855			884,474,960	464,571,855	66.00	65.71
0818TOQ0015	Construcción y rehabilitación de centros de atención de distribución	35	4	Ejecución	2,241,810,161	865,333,073	865,333,073	27,882,865	457,004,609			2,241,810,161	457,004,609	7.00	6.66

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 9 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0016	SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA CLV (U1 y U2)	30	1	Ejecución	73,064,062	21,541,361	21,541,361	18,750,900	23,222,192			73,064,062	23,222,192	30.00	29.82
0818TOQ0017	Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Edificios del Proceso de Generación 2008-2010	35	4	Ejecución	512,773,077	273,414,187	259,664,187	144,479	79,026,462			512,773,077	79,026,462	5.00	4.06
0818TOQ0018	EDIFICIO ADMINISTRATIVO E INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE ZONA CENTRO-SUR	17	4	Ejecución	16,624,810	2,181,800	2,181,800	14,000	8,972,398			16,624,810	8,972,398	39.00	38.11
0818TOQ0019	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE 2008-2010	35	6	Ejecución	197,933,068				106,900,213			197,933,068	106,900,213	52.00	51.39
0818TOQ0020	Almacenes Especiales Central Laguna Verde	30	1	Ejecución	252,626,793	181,819,298	17,705,644	11,657,214	146,424,793			252,626,793	146,424,793	28.00	27.12
0818TOQ0021	SISTEMAS MECANICOS DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CLV	30	1	Ejecución	275,442,287	68,330,311	68,330,311	24,031,093	25,330,728			275,442,287	25,330,728	11.00	10.08
0818TOQ0022	SISTEMA DE MONITOREO DINAMICO Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, MODICOSEN	35	1	Preinversión	302,056,435	69,035,946	62,087,120					302,056,435		1.00	
0818TOQ0023	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA2008-2010	35	1	Ejecución	1,619,150,577	183,854,068	183,854,068	130,465,892	1,622,723,893			1,619,150,577	1,622,723,893	59.00	52.15
0818TOQ0024	ESTUDIO DE PREINVERSION - PROYECTO PILOTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA POR OLEAJE	02	11	Preinversión	68,015,920							68,015,920			
0818TOQ0026	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO Y HERRAMENTAL DE TRANSMISION 2008-2010	35	6	Ejecución	301,051,782	49,023,000	49,023,000	385,733	52,606,906			301,051,782	52,606,906	12.00	11.94
0818TOQ0027	ADQUISICION DE EQUIPO DE MANIOBRA DE TRANSMISION 2008-2010	35	6	Ejecución	233,830,107	36,946,000	36,946,000		19,657,193			233,830,107	19,657,193	5.00	4.33
0818TOQ0029	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISION 2008-2010	35	6	Ejecución	108,033,321	51,056,000	51,056,000	1,534,800	90,055,394			108,033,321	90,055,394	85.00	84.76
0818TOQ0030	MODERNIZACION DE SUBESTACIONES DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	35	1	Ejecución	3,912,358,839	358,099,462	358,099,462	188,257,905	1,698,233,819			3,912,358,839	1,698,233,819	37.00	36.16

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 10 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0031	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE TRANSMISION 2008-2010	35	5	Ejecución	36,396,547	10,694,000	10,694,000	120,300	38,339,164			36,396,547	38,339,164	43.00	42.36
0818TOQ0032	ADQUISICION DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	35	6	Ejecución	151,513,508				56,082,389			151,513,508	56,082,389	42.00	41.27
0818TOQ0035	AMPLIACION LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 2008 - 2010	35	1	Ejecución	828,591,716	63,637,351	63,637,351		9,585,979			828,591,716	9,585,979	2.00	1.16
0818TOQ0036	MODERNIZACIÓN DE RODETES EN LAS TURBINAS HIDRAULICAS	35	1	Ejecución	184,856,910	39,834,564	39,834,564		56,386,560			184,856,910	56,386,560	31.00	30.51
0818TOQ0042	Sistemas de Control para Unidades Termoeléctricas SICOUT	35	1	Preinversión	1,458,554,628	210,030,990	119,170,271					1,458,554,628		1.00	
0818TOQ0043	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	30	3	Ejecución	86,825,430	17,883,424	17,883,424	2,504,765	13,528,535			86,825,430	13,528,535	13.00	12.70
0818TOQ0044	EQUIPO DE CONSTRUCCION - GEIC	15	6	Ejecución	26,910,245				21,994,615			26,910,245	21,994,615	98.00	97.08
0818TOQ0045	Adquisición de Equipo de Transporte de Distribución	35	6	Ejecución	2,647,345,483	773,784,164	773,784,164		318,547,661			2,647,345,483	318,547,661	13.00	12.38
0818TOQ0046	Modernización de turbinas y sus equipos auxiliares en centrales hidroeléctricas	35	1	Preinversión	142,789,057	28,401,243	28,401,243					142,789,057		1.00	
0818TOQ0048	Adquisición Equipo de Transporte para Centros de Control CENACE	35	6	Ejecución	21,967,548				7,271,039			21,967,548	7,271,039	33.00	32.73
0818TOQ0049	ARMAMENTO PARA RESGUARDO Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS 2009-2010 ENERGETICOS	35	6	Ejecución	32,007,814				25,699,195			32,007,814	25,699,195	1.00	0.68
0818TOQ0050	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA GERENCIA DE CONTABILIDAD	09	6	Preinversión	551,285							551,285			
0818TOQ0052	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM	34	1	Preinversión	526,210,626	72,117,310	72,117,310					526,210,626		1.00	
0818TOQ0053	COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GERENCIA DE CONTABILIDAD.	09	6	Preinversión	287,171							287,171			
0818TOQ0054	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA Y SUPERVISIÓN DEL CENACE	35	6	Ejecución	24,098,399	6,893,400	6,893,400		1,857,488			24,098,399	1,857,488	8.00	7.71

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 11 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0055	ACTUALIZACION DE LA SUBESTACION (SE) DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE	30	1	Ejecución	147,738,345	34,744,130	34,744,131	10,371,033	29,005,516			147,738,345	29,005,516	13.00	12.50
0818TOQ0056	Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 3 Centrales Hidroeléctricas de Generación	14	1	Ejecución	430,454,088	59,030,891	59,030,891		135,462,355			430,454,088	135,462,355	31.05	31.04
0818TOQ0058	Equipamiento de laboratorio para la Unidad de Ingeniería Especializada	35	6	Ejecución	51,074,547	22,638,500	22,638,500		5,663,248			51,074,547	5,663,248	1.00	0.44
0818TOQ0059	EQUIPO DE TRANSPORTE - GEIC	15	6	Ejecución	23,955,610				25,394,315			23,955,610	25,394,315	82.00	81.63
0818TOQ0060	EQUIPO ESPECIALIZADO - GEIC	15	6	Ejecución	31,743,106				17,178,359			31,743,106	17,178,359	55.00	54.11
0818TOQ0061	Reposición de Equipo Diverso - Generación	35	6	Ejecución	28,903,693				14,010,658			28,903,693	14,010,658	34.00	33.40
0818TOQ0062	Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles para Distribución	35	6	Ejecución	353,739,901				123,506,724			353,739,901	123,506,724	35.00	34.77
0818TOQ0063	Adquisición de Equipo de Computo y Comunicaciones para Distribución	35	6	Ejecución	2,275,970,298	514,502,724	357,944,629	26,398,039	95,706,075			2,275,970,298	95,706,075	6.00	5.16
0818TOQ0065	EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE LA JEFATURA DE LA DIRECCIÓN DE OPERACION	09	6	Ejecución	11,528,932				34,362			11,528,932	34,362	1.00	0.30
0818TOQ0066	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA GERENCIA ASARE PARA 2008.	15	6	Ejecución	77,256,568	70,337,000	70,337,000					77,256,568		1.00	
0818TOQ0068	CONTINGENCIA RIO GRUJALVA , TUNELES DE CONDUCCION - DESASTRES NATURALES-	07	5	Ejecución	792,720,908	777,857,245	300,000,000	72,283,167	418,468,578			792,720,908	418,468,578	48.02	47.73
0818TOQ0069	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	25	20	Preinversión	1,085,668,110							1,085,668,110			
0818TOQ0070	1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	34	20	Preinversión	242,365,770							242,365,770			
0818TOQ0071	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	34	20	Preinversión	1,014,780,150							1,014,780,150			
0818TOQ0072	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	27	20	Preinversión	771,891,120							771,891,120			
0818TOQ0073	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	34	20	Preinversión	638,363,623							638,363,623			
0818TOQ0074	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	34	20	Preinversión	1,137,820,856							1,137,820,856			
0818TOQ0075	CT Emilio Portes Gil Unidad 3	28	20	Preinversión	5,072,931,865							5,072,931,865			
0818TOQ0076	CT Altamira Unidades 1 y 2	28	20	Preinversión	5,256,518,490							5,256,518,490			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 12 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0077	Red de Transmisión Asociada a CC Guadalajara I	14	20	Preinversión	926,234,079							926,234,079			
0818TOQ0078	Guadalajara I	14	20	Preinversión	7,619,077,295							7,619,077,295			
0818TOQ0079	EQUIPO DE LABORATORIO - GEIC	15	6	Preinversión	8,973,743	8,200,000	8,200,000					8,973,743		1.00	
0818TOQ0080	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE - GERENCIA DE LAPEM	11	6	Preinversión	21,624,854							21,624,854			
0818TOQ0081	EQUIPO DE TRANSPORTE 2009 SUBDIRECCION DE CONTROL FINANCIERO	09	6	Preinversión	197,708							197,708			
0818TOQ0084	Santa Rosalía II	03	20	Operación	600,655,979	28,340,000	28,340,000	12,342,900	12,342,900			600,655,979	12,342,900	100.00	100.00
0818TOQ0087	EDIFICIO ADMINISTRATIVO E INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION CENTRO	11	4	Ejecución	40,402,098	11,513,220	6,165,600	4,018,811	14,036,120			40,402,098	14,036,120	42.00	41.58
0818TOQ0091	Reemplazo de Parque Vehicular Laguna Verde	30	6	Ejecución	17,810,189				12,977,542			17,810,189	12,977,542	38.00	37.15
0818TOQ0093	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	34	20	Operación	1,086,384,150							1,086,384,150		100.00	100.00
0818TOQ0095	EQUIPAMIENTO OPERATIVO COMUNICACIONES	30	6	Ejecución	39,982,914	33,086,531	33,086,531	1,136,132	2,441,281			39,982,914	2,441,281	4.00	3.28
0818TOQ0096	CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS PACIFICO SUR.	17	4	Preinversión	41,663,704							41,663,704			
0818TOQ0098	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-GERENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	09	6	Preinversión	3,537,237							3,537,237			
0818TOQ0104	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones del Sistema Eléctrico Mexicano	35	1	Ejecución	461,214,629	144,516,788	144,516,788	65,335,406	293,978,916			461,214,629	293,978,916	63.00	62.50
0818TOQ0105	EQUIPO DE OFICINA - GEIC	15	6	Ejecución	1,658,549	1,800,000	52,564,189					1,658,549		11.60	
0818TOQ0106	OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	35	4	Preinversión	569,569,072	32,511,126	32,511,126					569,569,072		1.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 13 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0818TOQ0107	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS, RESGUARDO Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS 2009-2011 ENRGÉTICOS	35	6	Ejecución	51,426,028				344,041			51,426,028	344,041	1.00	0.67
0818TOQ0108	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS NACIONALES Y REGIONALES DE ENERGETICOS Y SEGURIDAD 2009-2011	35	6	Ejecución	9,273,051				696,304			9,273,051	696,304	8.00	7.50
0818TOQ0110	Sustitución de Mobiliario y Equipo de Oficina - Generación	35	6	Ejecución	36,014,189				22,205,957			36,014,189	22,205,957	30.00	29.36
0818TOQ0111	COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL CENACE	35	6	Ejecución	148,184,287	38,440,000	65,421,244	65,379,606	107,317,041			148,184,287	107,317,041	72.00	71.90
0918TOQ0001	Adquisición Mobiliario y Equipo del Centro de Control CENACE	35	6	Ejecución	20,395,442	9,460,000	9,460,000	1,784,239	12,044,031			20,395,442	12,044,031	60.00	59.04
0918TOQ0002	PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PLANIFICACION INTEGRAL DE LA EXPANSION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL	09	6	Ejecución	1,816,306				412,937			1,816,306	412,937	23.00	22.74
0918TOQ0003	PROGRAMAS DE INVERSIÓN PROYECTOS GEOTERMoeLECTRICOS	35	11	Ejecución	951,228,333	389,150,000	389,150,000	850,836	850,836			951,228,333	850,836	3.00	2.13
0918TOQ0004	Red de interconexión de los proyectos de generación CE Oaxaca I,II,III y IV	20	1	Ejecución	120,587,462	57,011,838	57,011,838	19,500,803	19,500,803			120,587,462	19,500,803	17.00	16.00
0918TOQ0005	CONSTRUCCIN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO E INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION NOROESTE.	26	4	Ejecución	39,141,285	31,500,000	31,500,000					39,141,285		1.00	
0918TOQ0006	EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO-GEIC	15	6	Preinversión	49,468,904							49,468,904			
0918TOQ0008	EDIFICIOS AUXILIARES PARA LA CCC SAN LORENZO	21	4	Ejecución	16,781,638	16,000,000	16,000,000	4,486,079	4,486,079			16,781,638	4,486,079	27.00	26.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 14 de 20														
TOQ Comisión Federal de Electricidad																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0918TOQ0009	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE LA GERENCIA ASARE PARA 2009-2011	15	6	Preinversión	1,810,017							1,810,017				
0918TOQ0010	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO AUXILIAR PARA EL CENTRO DE COMPUTO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA ASARE EN GUADALAJARA, JALISCO PARA 2009	15	6	Ejecución	14,901,743	4,646,887	4,646,887		3,496,303			14,901,743	3,496,303	23.00	22.39	
0918TOQ0012	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO, DIRECCION DE ADMINISTRACION 2009.	09	6	Ejecución	4,825,403				1,181,355			4,825,403	1,181,355	25.00	24.48	
0918TOQ0013	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DIVERSO- GERENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	09	6	Ejecución	10,292,047				3,105,713			10,292,047	3,105,713	30.00	29.84	
0918TOQ0014	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMUNICACION - GERENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	09	6	Preinversión	15,495,716							15,495,716				
0918TOQ0015	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA - GERENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	09	6	Preinversión	2,411,818							2,411,818				
0918TOQ0017	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE LA GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS 2010.	09	6	Ejecución	150,000	250,000	250,000					150,000		1.00		
0918TOQ0018	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	34	20	Operación	1,198,133,470							1,198,133,470		100.00	100.00	
0918TOQ0019	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	34	20	Operación	522,169,292							522,169,292		100.00	100.00	
0918TOQ0020	Cogeneración Salamanca Fase I	11	20	Ejecución	7,162,468,529							7,162,468,529		100.00	100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 15 de 20														
TOQ Comisión Federal de Electricidad																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0918TOQ0021	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO, DIRECCION DE ADMINISTRACION 2009	09	6	Preinversión	13,351,031							13,351,031				
0918TOQ0022	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA CORDINACION DEL PAESE 2010	15	6	Preinversión	220,000							220,000				
0918TOQ0023	Construcción de la Línea de Transmisión Tequisquiapan - Ezequiel Montes	22	1	Ejecución	70,106,648		9,332,944	3,473,422	3,473,422			70,106,648	3,473,422	10.00	5.10	
0918TOQ0024	Construcción de Subestaciones del Occidente	35	1	Preinversión	77,143,695							77,143,695				
0918TOQ0025	Redes de Distribución en el Área Central Norte del País	35	7	Ejecución	144,862,139				12,957,305			144,862,139	12,957,305	9.00	8.53	
0918TOQ0026	Redes de Distribución en el Área Central Sur del País	35	7	Ejecución	148,345,924				10,031,462			148,345,924	10,031,462	7.00	6.45	
0918TOQ0027	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión De Distribución en el Área Central del País Valle de Méxic Sur.	35	7	Preinversión	79,320,000							79,320,000				
0918TOQ0028	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión de Distribución en el Área Central del País Valle de México Norte.	35	7	Preinversión	63,696,000							63,696,000				
0918TOQ0032	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte-Noreste	35	1	Ejecución	191,452,332		3,549,000	16,337,993	16,337,993			191,452,332	16,337,993	9.00	8.10	
0918TOQ0033	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	35	1	Ejecución	226,297,914		235,252,164	573,399	573,399			226,297,914	573,399	6.00	1.11	
0918TOQ0034	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Baja-Noroeste	35	1	Ejecución	406,263,785		87,662,000	19,301,846	19,301,846			406,263,785	19,301,846	5.00	4.10	
0918TOQ0037	Acometidas y Medidores de Distribución en el área Central Este del País Zona Tenayuca	35	6	Ejecución	49,070,637				51,426,028			49,070,637	51,426,028	100.00	100.00	
0918TOQ0038	Acometidas y Medidores de Distribución en el área Central Este del País Zona Ecatepec	35	6	Ejecución	50,380,725				52,799,000			50,380,725	52,799,000	100.00	100.00	
0918TOQ0039	Acometidas y Medidores de Distribución en el área Central Este del País Zona Vertiz	35	6	Ejecución	51,743,216				54,226,890			51,743,216	54,226,890	100.00	100.00	
0918TOQ0040	Acometidas y Medidores de Distribución en el área Central Este del País Zona Museo	09	6	Ejecución	47,959,683				50,261,748			47,959,683	50,261,748	100.00	100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 16 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918TOQ0041	Acometidas y Medidores de Distribución en el área Central Este del País Zona Xotepingo	09	6	Ejecución	49,741,403				61,561,621			49,741,403	61,561,621	100.00	100.00
0918TOQ0042	Acometidas y Medidores de Distribución en el área Central Este del País Zona La Paz	35	6	Ejecución	47,037,382				58,727,806			47,037,382	58,727,806	100.00	100.00
0918TOQ0043	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL AREA CENTRAL	35	6	Ejecución	38,716,754				12,254,379			38,716,754	12,254,379	30.00	30.00
0918TOQ0044	REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA CENTRAL DEL PAÍS ZONA DISTRITO FEDERAL	35	7	Ejecución	155,892,383				47,850,110			155,892,383	47,850,110	29.00	29.00
0918TOQ0045	REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA CENTRAL DEL PAÍS ZONA CENTRO	35	7	Ejecución	144,573,226				49,413,282			144,573,226	49,413,282	33.00	33.00
0918TOQ0046	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRAS 2009 PARA ÁREA CENTRAL ZONA SUR	35	6	Preinversión	43,921,949							43,921,949			
0918TOQ0047	Acometidas y Medidores de Distribución en el área Central Este del País Zona Pachuca	13	6	Ejecución	42,090,491				47,785,278			42,090,491	47,785,278	100.00	100.00
0918TOQ0048	Medición de Servicios con Demandas Horarias División Valle de México Norte	35	6	Preinversión	50,111,371							50,111,371			
0918TOQ0049	Medición de Servicios con Demandas Horarias División Valle de México Centro	35	6	Preinversión	33,454,395							33,454,395			
0918TOQ0050	Subestación Valle de México	15	1	Preinversión	1,006,520							1,006,520			
0918TOQ0051	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRAS 2009 PARA ÁREA CENTRAL ZONA CENTRO	35	6	Preinversión	48,546,602							48,546,602			
1018TOQ0001	Atención a Instalaciones Estratégicas que Resguarda personal de seguridad física	35	3	Ejecución	735,711,080		100,000,000	152,826	24,618,529			735,711,080	24,618,529	4.00	3.02
1018TOQ0002	Atención a Instalaciones Estratégicas	35	3	Ejecución	312,834,184				206,102,690			312,834,184	206,102,690	63.00	63.00
1018TOQ0003	Trabajos de estabilización de bloques en ladera derecha de la CH Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites) Generación	25	1	Ejecución	11,885,125		11,340,011	4,013,097	4,013,097			11,885,125	4,013,097	36.00	35.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 17 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0004	Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango.	30	1	Preinversión	190,000,000							190,000,000			
1018TOQ0005	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE SEIS SUBESTACIONES ELECTRICAS Y UNA LINEA DE TRANSMISION EN EL ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL	35	1	Preinversión	11,557,410							11,557,410			
1018TOQ0006	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS S.E. JASSO.S.E. APASCOS BCO. 1 SUSTITUCION Y S.E. VICTORIA	35	1	Preinversión	19,402,110							19,402,110			
1018TOQ0007	EQUIPO DE LABORATORIO MATERIALES 2010	15	6	Preinversión	7,821,112							7,821,112			
1018TOQ0008	EQUIPO DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 2010	15	6	Preinversión	10,164,775							10,164,775			
1018TOQ0009	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA.	16	1	Preinversión	204,750,000							204,750,000			
1018TOQ0010	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO SAN ILDEFONSO: VILLADA, FERNÁNDEZ LEAL Y TLILAN.	15	1	Preinversión	39,700,000							39,700,000			
1018TOQ0011	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO TOLUCA: ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMÓN Y CAÑADA.	35	1	Preinversión	172,400,000							172,400,000			
1018TOQ0012	REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES	30	7	Preinversión	120,162,761							120,162,761			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 18 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1018TOQ0013	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA.	21	1	Preinversión	667,410,000							667,410,000			
1018TOQ0014	Mobiliario para el Área de Control Central	34	6	Preinversión	8,250,000							8,250,000			
1018TOQ0015	Modernización Sistemas de Control Analógico en 13 Centrales Hidroeléctricas	35	1	Preinversión	122,250,000							122,250,000			
1018TOQ0016	Modernización Sistemas de Control Integral (Lógico y Analógico) en las Centrales Hidroeléctricas Aguaprieta, La Venta y Colotipa.	35	1	Preinversión	32,000,000							32,000,000			
1018TOQ0017	EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE TALLERES EN LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE.	30	6	Preinversión	17,885,592							17,885,592			
1018TOQ0018	EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO	30	6	Preinversión	17,114,408							17,114,408			
1018TOQ0019	SUMINISTRO PARCIAL Y CONSTRUCCION DE UNA LINEA SUBTERRANEA EN 230 KV.L.T.O - CUAUHTEMOC II	34	1	Preinversión	19,262,330							19,262,330			
1018TOQ0020	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN	35	1	Preinversión	4,225,234,000							4,225,234,000			
1018TOQ0021	Proyecto de Construcción y ampliación de Líneas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México	35	1	Preinversión	2,733,762,756							2,733,762,756			
1018TOQ0022	Ampliación de Redes de Distribución para el área central Valle de México	35	7	Preinversión	9,436,164,244							9,436,164,244			
1018TOQ0023	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMoeLECTRICAS DE GENERACION DISTRIBUIDA AREA CENTRAL	35	7	Preinversión	561,000,000							561,000,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 19 de 20														
TOQ Comisión Federal de Electricidad																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
1018TOQ0024	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMoeLECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL	35	7	Preinversión	222,054,000							222,054,000				
1018TOQ0025	PROYECTO PILOTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN SANTA ROSALÍA, BAJA CALIFORNIA SUR	03	11	Preinversión	112,860,000							112,860,000				
1018TOQ0026	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBA Y EQUIPOS DE CONFERENCIA REMOTA PARA LAS ESPECIALIDADES DE PROTECCIONES COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA SUBAREA METROPOLITANA, GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL	35	6	Preinversión	49,981,180							49,981,180				
1018TOQ0027	EQUIPO AUXILIAR DE SUMINISTRO DE ENERGÍA REGULADA PARA EL AREA DE CONTROL CENTRAL	09	6	Preinversión	5,200,000							5,200,000				
1018TOQ0028	PROGRAMA DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LA CORDINACION DEL PAESE	15	5	Preinversión	51,202,220							51,202,220				
155 99 155	Los Azúfres II y Campo Geotérmico	16	20	Operación	1,809,670,709	181,115,158	181,115,158	75,374,846	753,712,617			1,809,670,709	753,712,617	100.00	100.00	
156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	07	20	Operación	1,661,118,572	149,306,361	149,306,361	21,926,521	722,850,743			1,661,118,572	722,850,743	100.00	100.00	
159 99 159	404 Noroeste-Norte	34	20	Operación	566,738,279	60,382,676	60,382,676	28,532,554	257,363,918			566,738,279	257,363,918	100.00	100.00	
161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	34	20	Operación	4,880,693,894	470,252,123	470,252,123	161,787,304	1,948,193,647			4,880,693,894	1,948,193,647	100.00	100.00	
165 99 165	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	34	20	Operación	614,503,063	63,045,201	63,045,201	28,581,024	269,940,380			614,503,063	269,940,380	100.00	100.00	
166 99 166	Red Asociada de la Central Rio Bravo III	28	20	Operación	602,434,195	60,243,420	60,243,420	24,872,434	251,039,960			602,434,195	251,039,960	100.00	100.00	
186 00 185	402 Oriental - Peninsular	34	20	Operación	1,068,460,526	106,846,057	106,846,057	20,105,240	488,595,314			1,068,460,526	488,595,314	100.00	100.00	
187 00 186	403 Noreste	34	20	Operación	1,853,371,938	103,071,369	103,071,369	48,197,957	439,354,382			1,853,371,938	439,354,382	100.00	100.00	
188 00 187	405 Compensación Alta Tensión	34	20	Operación	131,700,700	11,826,117	11,826,117	2,269,503	47,674,830			131,700,700	47,674,830	100.00	100.00	
189 00 188	411 Sistema Nacional	34	20	Operación	1,813,382,192	186,621,519		83,420,310	785,215,115			1,813,382,192	785,215,115	100.00	100.00	
190 00 189	401 Occidental - Central	34	20	Operación	898,216,343	92,339,224	92,339,224	41,119,915	390,372,892			898,216,343	390,372,892	100.00	100.00	
191 00 190	410 Sistema Nacional	34	20	Operación	2,384,616,404	241,222,254	241,222,254	111,866,498	1,027,820,711			2,384,616,404	1,027,820,711	100.00	100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 20 de 20													
TOQ Comisión Federal de Electricidad															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	07	20	Operación	4,085,233,629	379,406,696	379,406,696	162,567,383	1,588,418,442			4,085,233,629	1,588,418,442	100.00	100.00
214 99 214	506 Saltillo-Cañada	34	20	Operación	3,748,255,001	340,538,200	340,538,200	142,559,413	1,409,149,595			3,748,255,001	1,409,149,595	100.00	100.00
217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	34	20	Operación	1,589,085,898	152,874,072	152,874,072	60,275,626	460,555,209			1,589,085,898	460,555,209	100.00	100.00
227 99 227	412 Compensación Norte	34	20	Operación	307,938,510	30,289,869	30,289,869	14,498,113	130,645,494			307,938,510	130,645,494	100.00	100.00
228 99 228	413 Noroeste - Occidental	34	20	Operación	788,932,321	78,893,232	78,893,232	34,224,317	333,551,023			788,932,321	333,551,023	100.00	100.00
229 99 229	414 Norte-Occidental	34	20	Operación	953,125,388	90,431,074	90,431,074	39,655,268	382,155,823			953,125,388	382,155,823	100.00	100.00
285 00 284	502 Oriental - Norte	34	20	Operación	263,662,590	20,383,194	20,383,194	6,294,001	83,697,773			263,662,590	83,697,773	100.00	100.00
286 00 285	503 Oriental	34	20	Operación	294,700,445	29,470,045	29,470,045	13,775,778	127,073,298			294,700,445	127,073,298	100.00	100.00
287 00 286	504 Norte - Occidental	34	20	Operación	616,883,910	61,688,388	61,688,388	23,466,285	256,829,962			616,883,910	256,829,962	100.00	100.00
303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	22	20	Operación	1,589,560,054	143,679,292	143,679,292	31,884,449	572,856,961			1,589,560,054	572,856,961	100.00	100.00
304 00 302	607 Sistema Bajío - Oriental	34	20	Operación	1,073,789,695	107,378,969	107,378,969	43,447,519	436,073,401			1,073,789,695	436,073,401	100.00	100.00
305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	34	20	Operación	1,929,455,705	174,680,684	174,680,684	68,932,550	695,743,120			1,929,455,705	695,743,120	100.00	100.00
306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	34	20	Operación	2,354,591,057	209,954,316	209,954,316	71,185,478	771,158,116			2,354,591,057	771,158,116	100.00	100.00
307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	34	20	Operación	665,407,848	61,762,443	61,762,443	17,511,716	136,449,527			665,407,848	136,449,527	100.00	100.00
308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	34	20	Operación	394,157,065	40,154,614	40,154,614	13,367,337	139,427,217			394,157,065	139,427,217	100.00	100.00
309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	34	20	Operación	430,328,019	37,928,198	37,928,198	11,406,935	154,346,628			430,328,019	154,346,628	100.00	100.00
310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	34	20	Operación	229,536,991	22,977,393	22,977,393	2,445,079	89,218,104			229,536,991	89,218,104	100.00	100.00
311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	34	20	Operación	364,051,164	36,495,512	36,495,512	14,580,887	144,770,518			364,051,164	144,770,518	100.00	100.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía		Página: 1 de 1													
TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0218TQA0001	Instrumentos técnicos, equipo electrónico, equipo de reposición, equipo de administración y vehículos de trabajo	35	6	Ejecución	1,635,857,160	10,400,000			570,902,886		725,261,605	1,635,857,160	1,296,164,491	100.00	98.53
0218TQA0002	Equipo de reposición	09	6	Ejecución	2,591,344	817,400			240,174		305,936	2,591,344	546,110	100.00	20.40
0718TQA0001	Programa de adquisiciones para proyectos de la gerencia de negocios de exploración	35	1	Ejecución	522,581,646	300,116,864					161,001,859	522,581,646	161,001,859	100.00	35.60
0718TQA0002	Equipo de reposición de las áreas administrativas	09	6	Ejecución	35,492,067	14,882,314					4,670,542	35,492,067	4,670,542	100.00	23.28

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

18 Energía															
TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.															
Página: 1 de 1															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0918TXS0001	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y TRANSPORTE	34	6	Ejecución - Operación	3,536,712	3,374,500	3,374,500	318,433	318,433			3,536,712	318,433	100.00	9.43
0918TXS0002	Adquisición de equipo de cómputo.	35	6	Ejecución - Operación	6,005,251		5,759,819	3,878,476	3,878,476			6,005,251	3,878,476	100.00	67.33

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

20 Desarrollo Social		G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades														Página: 1 de 1	
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual			
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total		
0920G000002	Adquisición de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	09	6	Preinversión	1,200							1,200		100.00			
0920G000003	Adquisición de vehículos y Equipo Terrestre	35	6	Preinversión	37,940,000	22,176,194	47,405,265					37,940,000		100.00			
0920G000004	Adquisición de Mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo	35	6	Preinversión - Ejecución	35,143,786	13,663,175	3,468,625	61,307	61,307			35,143,786	61,307	100.00	1.77		
0920G000005	Mantenimiento de las Oficinas Centrales y las Coordinaciones Estatales.	35	7	Preinversión	2,000,000	1,000,000	1,000,000					2,000,000		100.00			
0920G000006	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial, de Comunicaciones y Eléctrico.	35	6	Preinversión	18,515,200	17,095,200	16,475,200					18,515,200		100.00			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

20 Desarrollo Social		Página: 1 de 1													
VQX Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0920VQX0001	Adquisición de Equipo de Comunicaciones y Bienes Informáticos	35	6	Preinversión	50,306,480	47,999,160	47,999,160					50,306,480		100.00	
0920VQX0002	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	35	6	Preinversión	9,766,650	9,318,700	9,766,650				9,205	9,766,650	9,205	100.00	
0920VQX0003	Adquisición de Vehículos	35	6	Preinversión	8,384,560	8,000,000	8,000,000					8,384,560		100.00	
0920VQX0004	Adquisición de Equipo de Medición y Eléctrico.	35	6	Preinversión	9,401,188	8,970,000	8,970,000					9,401,188		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

20 Desarrollo Social

VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0920VQZ0001	Adquisición de equipo de administración	09	6	Preinversión	4,000,000	3,700,000						4,000,000			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

20 Desarrollo Social		Página: 1 de 1														
VSS Diconsa, S.A. de C.V.																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0920VSS0007	Mobiliario y Equipo de Oficina	35	6	Preinversión	9,998,923							9,998,923				
0920VSS0008	Rehabilitación de Almacenes	35	7	Ejecución	50,000,000	50,000,000	50,000,000	1,611,682	1,611,682			50,000,000	1,611,682	100.00	3.22	
0920VSS0009	Equipamiento de Almacenes	35	6	Preinversión	17,045,800	11,485,800						17,045,800				
0920VSS0010	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	35	6	Preinversión	17,000,000							17,000,000				
0920VSS0011	Equipo de Montacargas	35	6	Preinversión	4,440,000	10,000,000						4,440,000				
0920VSS0012	Equipo de Transporte	35	6	Preinversión	143,100,000	143,100,000						143,100,000				
0920VSS0014	Construcción y ampliación de Almacenes	35	2	Preinversión	65,000,000							65,000,000				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

20 Desarrollo Social VST Liconsa, S.A. de C.V.		Página: 1 de 1													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0920VST0001	Adquisición de Bienes Informáticos 2010	35	6	Preinversión	6,511,344	6,212,700	6,212,700					6,511,344		100.00	
0920VST0002	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración 2010	35	6	Preinversión - Ejecución	2,229,652	6,179,330	2,229,652				26,231	2,229,652	26,231	100.00	1.17
0920VST0003	Adquisición de Equipo de Transporte 2010	35	6	Preinversión	42,296,138	43,318,138	42,296,138					42,296,138		100.00	
0920VST0004	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2010	35	6	Preinversión - Ejecución	138,296,867	131,953,846	131,953,846				715,807	138,296,867	715,807	100.00	0.54
0920VST0005	Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento Mayor a Instalaciones 2010	35	7	Preinversión - Ejecución	36,367,182	34,699,192	34,699,192				4,530,089	36,367,182	4,530,089	100.00	13.04
0920VST0006	Rehabilitación y Mantenimiento Mayor a Instalaciones de Centros de Acopio 2010	14	7	Preinversión - Ejecución	1,377,950	1,377,950	1,377,950				390,088	1,377,950	390,088	100.00	28.30
0920VST0007	Equipamiento de Centros de Acopio 2010	35	6	Preinversión	14,901,921	14,935,557	14,901,921					14,901,921		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

20 Desarrollo Social		Página: 1 de 1													
VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0920VYF0001	Adquisición de vehículos	35	6	Preinversión	7,755,718	7,400,000	7,400,000					7,755,718		100.00	
0920VYF0002	Adquisición de Bienes Informáticos	35	6	Preinversión	1,893,548	1,806,700	1,806,700					1,893,548		100.00	
0920VYF0003	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	35	6	Preinversión	293,130	4,059,085	4,059,085					293,130		100.00	
0920VYF0004	Reestructuración del Centro de Datos	09	6	Preinversión	16,873,927	16,100,000	16,100,000					16,873,927		100.00	
0920VYF0005	Construcción de Oficinas	09	4	Preinversión	39,826,660	38,000,000	38,000,000					39,826,660		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

21 Turismo

W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0921W3J0001	Programa de Adquisiciones para modernizar la infraestructura operativa del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V mediante la adquisición de bienes y equipo para oficinas centrales y oficinas del exterior.	35	6	Preinversión	3,144,210	2,796,959						3,144,210				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

21 Turismo		Página: 1 de 3													
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	12	5	Ejecución	3,477,848,007	171,826,528	136,540,847	22,260,681	2,645,572,760	465,382,214		3,943,230,221	2,645,572,760	97.00	95.26
0321W3N0125	Programas de obras del Cip Loreto	03	5	Ejecución	3,993,978,686	268,996,000	246,506,795	27,207,212	1,167,028,277	197,874,957		4,191,853,643	1,167,028,277	15.00	11.18
0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	20	5	Ejecución	6,681,404,413	817,868,747	732,927,423	222,272,059	4,783,044,794	975,387,310		7,656,791,723	4,783,044,794	98.00	97.53
0321W3N0129	Programas de obras y servicios de Escalera Náutica	34	5	Ejecución	5,677,852,244				1,779,919,156	127,132,536,607		132,810,388,851	1,779,919,156	28.00	25.77
0321W3N0133	Programa de obras y servicios de Palenque-Cascada de Agua Azul	07	5	Ejecución	973,922,866	3,000,000	3,000,000		67,719,842	1,160,174,077		2,134,096,943	67,719,842	13.00	12.20
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	09	4	Ejecución	294,306,490	6,534,811	6,534,811	2,654,170	32,092,906			294,306,490	32,092,906	12.62	12.54
0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	18	5	Ejecución	3,470,272,932	387,153,340	401,713,548	10,302,099	981,237,314			3,470,272,932	981,237,314	38.00	36.57
0521W3N0004	PROYECTO TURISTICO INTEGRAL MARINA COZUMEL, QUINTANA ROO	23	5	Ejecución	295,126,226	86,468,022	161,192,533	21,226,923	287,334,829	165,754,574		460,880,800	287,334,829	8.00	6.76
0721W3N0016	Proyecto Turístico Integral Kino Nuevo (PTI KN)	26	5	Ejecución	636,782,654				13,417,014	326,503,784		963,286,438	13,417,014	2.00	0.11
0821W3N0007	Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	03	7	Ejecución	75,639,581	2,269,345	935,000		5,183,211			75,639,581	5,183,211	100.00	6.97
0821W3N0008	Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur	03	1	Ejecución	16,964,591				1,932,595			16,964,591	1,932,595	52.00	51.00
0821W3N0009	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José del Cabo, Baja California Sur	03	1	Ejecución	126,453,987	18,900,000	33,933,010	12,452,508	134,476,935			126,453,987	134,476,935	100.00	99.84
0821W3N0022	Centro Integralmente Planeado La Pesca	28	1	Ejecución	3,136,255,229	620,000,000	20,000,000			3,136,255,229		6,272,510,458		0.01	
0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico	25	1	Ejecución	5,476,503,839	251,799,103	266,914,229	8,181,593	1,425,875,601			5,476,503,839	1,425,875,601	1.00	0.09
0921W3N0001	Proyecto Arquitectónico Ex Convento de Santa Catarina De Siena	20	11	Ejecución	7,022,069	6,000,000	6,000,000		732,830			7,022,069	732,830	100.00	36.23
0921W3N0002	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Cancún, Quintana Roo	23	7	Ejecución	65,735,632	42,352,996	42,352,996	15,542,830	15,542,830			65,735,632	15,542,830	100.00	3.16
0921W3N0003	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Ixtapa, Guerrero	12	7	Ejecución	27,474,679	19,660,910	19,660,910	6,112,568	6,112,568			27,474,679	6,112,568	100.00	3.13
0921W3N0004	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Los Cabos, Baja California Sur	03	7	Ejecución	33,737,982	23,142,936	23,142,936	7,249,380	7,249,380			33,737,982	7,249,380	100.00	3.05

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

21 Turismo		Página: 2 de 3													
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0921W3N0005	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Huatulco, Oaxaca	20	7	Ejecución	77,776,361	50,969,355	50,969,355	13,601,235	13,601,235			77,776,361	13,601,235	100.00	4.13
0921W3N0006	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Nayarit, Nayarit	18	7	Ejecución	17,450,668	16,650,288	16,650,288	2,803,604	2,803,604			17,450,668	2,803,604	100.00	3.17
0921W3N0007	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa del Pacífico, Sinaloa	25	7	Ejecución	5,347,078	5,101,884	5,101,884	382,017	382,017			5,347,078	382,017	100.00	0.08
0921W3N0008	Programa de Operación y Mantenimiento de Marina Cozumel, Cozumel, Quintana Roo.	23	7	Ejecución	13,100,875	9,374,981	9,374,981	1,176,375	1,176,375			13,100,875	1,176,375	100.00	7.35
0921W3N0009	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Loreto, Baja California Sur	03	7	Ejecución	18,804,094	15,314,874	15,314,874	4,897,223	4,897,223			18,804,094	4,897,223	100.00	3.08
0921W3N0010	Estudios para la Generación de Proyectos	34	11	Ejecución	24,105,610	23,000,000	23,000,000	19,945	19,945			24,105,610	19,945	100.00	5.06
0921W3N0011	Programa de Mantenimiento para los Campos de Golf 2010 Palma Real Ixtapa, Tangolunda Huatulco, Litibú Nayarit	34	7	Ejecución	109,488,589	104,466,867	104,466,867					109,488,589		100.00	
0921W3N0012	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Sur	34	10	Ejecución	6,288,420	6,000,000	6,000,000	530,300	530,300			6,288,420	530,300	100.00	0.08
0921W3N0013	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro	34	10	Ejecución	19,074,874	18,200,000	18,200,000	1,288,701	1,288,701			19,074,874	1,288,701	100.00	2.08
0921W3N0014	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Norte	34	10	Ejecución	6,078,806	5,800,000	5,800,000	353,231	353,231			6,078,806	353,231	100.00	5.08
0921W3N0015	Programa de Adquisiciones para el Trailer Park Ixtapa	12	6	Ejecución	503,074	480,000	322,400					503,074		100.00	
0921W3N0016	Programa de Adquisiciones para Hoteles propiedad de FONATUR	34	6	Ejecución	6,417,857	6,123,498	5,356,498					6,417,857		100.00	
0921W3N0017	Urbanización de Tajamar Cancún	23	1	Ejecución	91,182,090	93,298,921	101,834,046	44,797,534	44,797,534			91,182,090	44,797,534	95.00	6.85
0921W3N0018	Programa de Infraestructura Económica Trailer Park Ixtapa	12	11	Ejecución	1,310,088	1,250,000	1,250,000					1,310,088		100.00	
0921W3N0019	Programa de Inversión Adquisición de Bienes Muebles y Vehículos 2010	34	6	Ejecución	20,798,949	19,845,000	11,996,574					20,798,949		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

21 Turismo		Página: 3 de 3													
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0921W3N0020	Programa de Infraestructura Económica para Reforzamiento y Reconstrucción de la Plataforma del Cuerpo Sur del Puente Nipchupté	23	1	Ejecución	11,214,349	31,565,000	26,974,200					11,214,349		0.01	
0921W3N0021	Proyecto adquisición Inmueble	09	4	Ejecución	92,156,698	4,183,957						92,156,698		0.01	
0921W3N0022	Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto.	03	1	Ejecución	2,013,524,549	118,564,500	142,382,675	1,777,327	1,777,327			2,013,524,549	1,777,327	100.00	3.06
0921W3N0023	Estudios para la Gestión de Reservas Territoriales	34	11	Ejecución	10,480,700	5,000,000	5,000,000	67,000	67,000			10,480,700	67,000	100.00	5.00
0921W3N0024	Programa de Adquisiciones para el Parque Eco-Arqueológico Copalita	20	6	Ejecución	580,987	554,340	147,840					580,987		100.00	
0921W3N0025	Programa de Adquisiciones para los Campos de Golf	34	6	Ejecución	545,625	520,600	505,400					545,625		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

36 Seguridad Pública C00 Policía Federal		Página: 1 de 2													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0336C000012	CONSTRUCCION Y REACONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN EL CONJUNTO CONSTITUYENTES.	09	3	Preinversión - Ejecución	651,185,971		1,250,000		544,775,490	1,241,964,125		1,893,150,096	544,775,490	72.24	72.23
0336C000015	Adquisición de carros radio patrulla y vehículos de apoyo operativo	09	6	Preinversión - Ejecución	1,878,792,929				1,821,484,435	581,837,477		2,460,630,406	1,821,484,435	100.00	100.00
0636C000028	Construcción de la Comisaría para la Atención del Plan de Emergencia Radiológica Externo de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, Emilio Carranza, Veracruz.	30	3	Preinversión - Ejecución	7,478,444		978,067	978,067	5,024,595			7,478,444	5,024,595	100.00	97.10
0736C000002	Adquisición de Armamento	34	6	Preinversión - Ejecución	380,604,354				367,409,474	226,265,736		606,870,090	367,409,474	100.00	98.80
0736C000003	Adquisición de equipo para fortalecimiento del sistema de radicomunicación urbana EADS.	34	6	Preinversión - Ejecución	52,772,759				16,226,512			52,772,759	16,226,512	100.00	30.70
0736C000010	Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana.	35	3	Preinversión - Ejecución	2,146,590,493	1,444,390,000	1,445,055,007	274,557,818	946,217,099	1,319,814,800		3,466,405,293	946,217,099	100.00	80.10
0736C000012	Equipo de cómputo y periféricos	09	6	Preinversión	52,697,207							52,697,207			
0736C000016	Adquisición de equipo e instrumental médico para la Dirección General de Control de Confianza.	09	6	Preinversión	12,951,167							12,951,167			
0736C000017	Adquisición de 4 Helicópteros S - 70A UH-60L o Black Hawks para la Policía Federal Preventiva	09	6	Preinversión - Ejecución	402,564,837				166,637,042	380,804,575		783,369,412	166,637,042	100.00	40.00
0736C000018	Renovación de mobiliario y actualización de equipo para las unidades administrativas centrales y foráneas. Segunda fase.	34	6	Preinversión - Ejecución	62,948,790				20,409,151			62,948,790	20,409,151	100.00	43.04
0736C000019	Adecuación, rehabilitación de oficinas para estaciones específicas PFP y centro de monitoreo en el edificio de Torre Pedregal II	09	7	Preinversión - Ejecución	15,512,032		3,356,204	6,712,408	14,131,604	64,141,288		79,653,320	14,131,604	100.00	70.10
0836C000001	Adquisición de Helicópteros para la Policía Federal Preventiva	09	6	Preinversión	354,725,566					1,015,758,338		1,370,483,904			
0836C000003	Adquisición de Equipo de Seguridad Física	09	6	Preinversión	30,586,629							30,586,629			
0836C000004	CENTRO PEDAGOGICO DE FORMACION INFANTIL PARA LA POLICIA FEDERAL	09	3	Preinversión - Ejecución	19,913,330				12,054,628			19,913,330	12,054,628	100.00	82.93

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

36 Seguridad Pública C00 Policía Federal		Página: 2 de 2													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0836C000006	Mantenimiento y Adecuación de Oficinas Administrativas y Plataforma del Hangar 7, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Distrito Federal	09	7	Preinversión - Ejecución	11,242,247		2,197,653	2,197,653	4,964,689			11,242,247	4,964,689	100.00	96.40
0836C000007	Rehabilitación y acondicionamiento de oficinas administrativas en el Cuartel Bombas-Naranjales del Distrito Federal	09	7	Preinversión - Ejecución	7,336,490		106,495	106,495	7,259,223	97,470,510		104,807,000	7,259,223	100.00	54.31
0836C000010	ADQUISICION DE VEHICULOS BLINDADOS Y BLINDAJES DE VEHICULOS DE APOYO OPERATIVO	09	6	Preinversión - Ejecución	82,615,694	143,658,163	21,598,421		18,887,155	53,820,689		136,436,383	18,887,155	100.00	57.60
0836C000011	Mantenimiento y adecuación del Centro de Formación Policial - Academia Superior de Seguridad-en San Luis Potosí	24	7	Preinversión	20,539,657	100,000,000	100,000,000					20,539,657		100.00	
0836C000012	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PROPOSITOS ESPECIALES	34	6	Preinversión - Ejecución	23,153,795				22,558,267			23,153,795	22,558,267	100.00	100.00
0836C000015	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTO PATRULLA Y DE APOYO OPERATIVO 2008-2009	34	6	Preinversión - Ejecución	568,780,412				634,320,836	440,493,256		1,009,273,668	634,320,836	100.00	40.18
0836C000016	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESAROLLO	09	6	Preinversión - Ejecución	22,946,117				19,698,665			22,946,117	19,698,665	100.00	65.40
0936C000001	Adquisición de Vehículos Propósitos Especiales Segunda Fase	34	6	Preinversión - Ejecución	160,314,057				165,042,916			160,314,057	165,042,916	100.00	77.80
0936C000002	Adquisición de Semovientes	34	6	Preinversión - Ejecución	1,362,491		30,160		125,349			1,362,491	125,349	100.00	14.30
0936C000004	Construcción del cuartel CONAFRUT	09	3	Preinversión - Ejecución	20,935,198				12,100,332			20,935,198	12,100,332	100.00	35.05
1036C000001	Adquisición de transportadores blindados de personal.	35	6	Preinversión - Ejecución	142,680,000		91,840,000	182,706,160	182,706,160			142,680,000	182,706,160	100.00	69.00
1036C000002	Adquisición de Módulos Móviles para la Comisarias Regionales de la Policía Federal	34	3	Preinversión	40,023,661							40,023,661			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

36 Seguridad Pública

D00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0336D000001	Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza	09	3	Preinversión - Ejecución	114,762,788				81,705,396	138,150,463		252,913,251	81,705,396	100.00	61.67
0836D000002	Adquisición de Bienes para Almacenar y Administrar el Archivo General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	09	6	Preinversión - Ejecución	525,809	27,969,592			308,793			525,809	308,793	58.70	58.70

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

36 Seguridad Pública E00 Prevención y Readaptación Social		Página: 1 de 4													
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0636E000004	Adquisición de vehículos terrestres para el Organó Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social	35	6	Preinversión - Ejecución	43,188,541				36,682,095			43,188,541	36,682,095	100.00	100.00
0736E000006	Equipamiento de las áreas de producción de alimentos y talleres de los CEFERESOS, CEFEREPSI y Centros de Menores.	35	6	Preinversión - Ejecución	21,132,419		275,232	275,232	3,910,937			21,132,419	3,910,937	100.00	22.00
0736E000010	Fortalecimiento de las medidas de seguridad para Centros Federales, de Menores Infractores y Oficinas Centrales, por medio del equipamiento y modernización de los sistemas electrónicos de seguridad.	09	6	Preinversión - Ejecución	109,343,466				97,334,410			109,343,466	97,334,410	100.00	86.71
0736E000012	Rehabilitación y reparación de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los inmuebles del Organó Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.	35	7	Preinversión - Ejecución	13,641,847				12,402,235			13,641,847	12,402,235	100.00	99.93
0736E000018	Actualización y homologación de los sistemas de radiocomunicación para CEFERESOS, CEFEREPSI y Oficinas Centrales (fase 2).	35	6	Preinversión - Ejecución	48,276,876				39,526,886			48,276,876	39,526,886	100.00	99.90
0836E000001	Mantenimiento a la red de distribución de energía eléctrica para la Colonia Penal Federal Islas Marias	18	7	Preinversión - Ejecución	11,532,962				10,201,302			11,532,962	10,201,302	100.00	100.00
0836E000003	Estudios de preinversión para la ampliación de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste	18	11	Preinversión	582,140							582,140			
0836E000004	Mantenimiento y recuperación para la uniformidad de los centros federales de alta seguridad del Organó Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social	35	7	Preinversión - Ejecución	79,090,617		10,345,543	10,345,543	44,736,159	68,976,423		148,067,040	44,736,159	100.00	19.04
0836E000008	Adquisición de equipo de transporte para los CEFERESOS y Oficinas Centrales de PRS para el ejercicio 2009.	35	6	Preinversión - Ejecución	49,651,300		37,511,823	25,357,052	36,285,756			49,651,300	36,285,756	100.00	74.01

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

36 Seguridad Pública		Página: 2 de 4													
E00 Prevención y Readaptación Social															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0836E000009	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social para el ejercicio 2009.	35	6	Preinversión	49,430,283							49,430,283			
0836E000010	Mantenimiento y adecuación de espacios en el Centros Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste	18	7	Preinversión - Ejecución	21,879,677				6,160,169			21,879,677	6,160,169	26.31	26.31
0836E000013	Adecuación y Complemento a la Infraestructura así como Mantenimiento y Rehabilitación a Inmuebles e Instalaciones.	18	3	Preinversión - Ejecución	147,299,293	106,223,113	482,069	482,069	138,146,972	324,332,208		471,631,501	138,146,972	100.00	24.65
0836E000014	Construcción del cuartel para la Policía Federal y custodios dentro de las inatalizaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano	15	3	Contratación - Ejecución	192,382,636	17,657,347	38,922,266	38,922,266	64,359,880	176,729,064		369,111,700	64,359,880	100.00	33.32
0836E000015	Adquisición de equipo de transporte para los CEFERESOS y Oficinas Centrales de PRS para el ejercicio 2009.	35	6	Preinversión - Ejecución	49,963,749		3,183,600	1,787,389	48,471,615			49,963,749	48,471,615	100.00	50.26
0836E000018	Adquisición de Mobiliario para el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social para el ejercicio 2009	35	6	Preinversión - Ejecución	49,521,756	280,452,740	239,482,085		37,943,971			49,521,756	37,943,971	100.00	25.16
0836E000019	Construcción, rehabilitación y adecuación del Centro Penitenciario de Papantla.	30	3	Preinversión - Ejecución	1,808,978,728	1,275,484,434	421,418,267		350,412,682	1,800,000,000		3,608,978,728	350,412,682	50.48	0.48
0836E000020	Adecuación y complemento a la infraestructura e inmuebles, así como sistemas de seguridad y de comunicación de un Centro Federal de Readaptación Social de Mediana y Alta seguridad.	25	3	Preinversión	822,245,293	283,502,834	283,502,834					822,245,293		100.00	
0836E000021	Ampliación de la infraestructura del Sistema Penitenciario Federal en los Centros Federales de Readaptación Social de Alta Seguridad	35	3	Preinversión - Ejecución	1,349,795,938	724,140,478	724,065,090		21,507,207			1,349,795,938	21,507,207	100.00	0.25

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

36 Seguridad Pública		Página: 3 de 4														
E00 Prevención y Readaptación Social																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0936E000001	Estudio de preinversión para el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas: Eléctrico, de puesta a tierra y contra tormentas eléctricas en los Centros Federales de Readaptación Social No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente y No. 3 Noreste.	35	11	Preinversión	10,375,893							10,375,893				
0936E000002	Construcción de los cuarteles para los elementos de la policía federal y custodios, dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste	35	3	Preinversión - Ejecución	624,789,759	370,570,347	1,146,653	1,146,653	114,341,117	610,532,423		1,235,322,182	114,341,117	100.00	15.06	
0936E000003	Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos de la Colonia Penal Federal Islas Marias	18	3	Preinversión - Ejecución	2,630,593,947				284,778,918	2,500,000,000		5,130,593,947	284,778,918	14.06	14.06	
0936E000005	Adquisición de vehículos blindados para el traslado de internos y de apoyo a funciones de alta seguridad para el OADPRS.	09	6	Preinversión - Ejecución	93,970,779				12,384,624			93,970,779	12,384,624	10.00	10.00	
0936E000006	Ampliación de infraestructura del Sistema Penitenciario Federal en el Centro Federal con un módulo integral en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste	18	3	Preinversión - Ejecución	1,041,610,367		247,695,831	247,695,831	443,903,877			1,041,610,367	443,903,877	100.00	18.04	
0936E000007	Adquisición de equipo de administración para las Unidades Administrativas de Prevención y Readaptación Social.	09	6	Preinversión	365,849							365,849				
0936E000009	Refortalecimiento de las medidas de seguridad para Centros Federales de Readaptación Social, Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y Oficinas Centrales por medio de equipamiento y modernización de los sistemas electrónicos de seguridad.	35	3	Preinversión - Ejecución	842,533,124				477,819,607			842,533,124	477,819,607	100.00	100.00	
1036E000001	Adquisición de vehículos blindados para el OADPRS.	09	6	Preinversión	47,583,422							47,583,422				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

36 Seguridad Pública		Página: 4 de 4													
E00 Prevención y Readaptación Social															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1036E000002	Suministro, instalación y puesta en operación de sistemas generadores de vapor y agua caliente de alta eficiencia en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano.	15	6	Preinversión	23,754,806							23,754,806			
1036E000003	Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab.	27	3	Preinversión	838,301,441					1,200,000,000		2,038,301,441			
1036E000004	Equipamiento de las instalaciones educativas en los Centros Federales, CEFEREPSI y Colonia Penal Federal Islas Marias, para complementar el Programa de Educación Satelital EDUSAT.	35	6	Preinversión	3,370,001							3,370,001			
1036E000005	Diagnóstico de la capacidad actual y futura de la infraestructura penitenciaria administrada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.	35	11	Preinversión	4,500,000							4,500,000			
S/CVE	CERESO Productivo de Ciudad Juárez	34	3	Preinversión	200,000,000	200,000,000	200,000,000					200,000,000		100.00	
S/CVE	Fondo de Garantía para apoyo a Centros de Readaptación Social en las Entidades Federativas	34	3	Preinversión	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000					1,000,000,000		100.00	

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

36 Seguridad Pública		Página: 1 de 1														
F00 Servicio de Protección Federal																
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
0936F000001	Adquisición de Radios de Comunicación para el OAD Servicio de Protección Federal	09	6	Preinversión	14,869,000							14,869,000				
0936F000002	Construcción del Cuartel CONAFRUT	09	3	Preinversión - Ejecución	19,975,000	350,816,628	77,633,761	6,259,825	6,259,825			19,975,000	6,259,825	100.00	0.02	
0936F000003	Adquisición de vehículos para el OAD Servicios de Protección Federal	09	6	Preinversión	15,152,000							15,152,000				
0936F000004	Adquisición de Mobiliario y Equipos para el OAD Servicio de Protección Federal	09	6	Preinversión - Ejecución	36,532,809		64,529,421	8,526,271	8,526,271			36,532,809	8,526,271	100.00	0.01	
0936F000005	Adquisición de armamento para el OAD Servicio de Protección Federal	09	6	Preinversión	49,981,058							49,981,058				

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
043890C0003	Desarrollo de la Infraestructura que permita el incremento de la Capacidad para la formación de Recursos Humanos de Excelencia del CIMAT en Guanajuato	11	2	Ejecución - Operación	69,896,417				43,789,316		7,624,993	69,896,417	51,414,309	82.97	82.97
093890C0001	Programa de Adquisiciones CIMAT 2010	35	6	Contratación - Operación	4,438,681	1,948,500	1,988,271	332,037	332,037			4,438,681	332,037	44.79	7.48

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
093890E0003	Equipamiento del Laboratorio de Análisis de Superficies	19	6	Preinversión	15,721,050							15,721,050				
093890E0004	Equipamiento Laboratorio de nanoelectrónica	08	6	Ejecución	12,576,840	3,500,000					442,755	12,576,840	442,755	12.00		

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

90S Centro de Investigaciones en Optica, A.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
033890S0007	Proyecto para impulsar el Desarrollo Tecnológico en óptica y optoelectrónica	11	2	Preinversión - Ejecución	53,832,229	3,729,700	3,729,700	582,903	54,325,032	2,206,082	3,291,344	56,038,311	57,616,376	100.00	84.37
093890S0004	Programa de Remodelación y Adecuación de las Instalaciones 2010	11	7	Preinversión - Ejecución	1,504,190	1,435,200	1,435,200	52,200	52,200			1,504,190	52,200	100.00	3.63
093890S0005	Programa de Sustitución de Activos por Obsolescencia 2010	11	6	Preinversión - Ejecución	340,308	324,700	324,700					340,308		100.00	
093890S0006	Programa de Equipamiento de Areas Sustantivas 2010	11	6	Preinversión - Ejecución	4,037,247	3,852,078	3,852,078	573,406	573,406			4,037,247	573,406	100.00	14.88

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		Página: 1 de 1													
90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
093890X0005	Programa de inversión de adquisiciones de maquinaria y equipo industrial	35	6	Preinversión	1,591,000	400,000	1,591,000					1,591,000			
093890X0006	Programa de inversión de adquisiciones de equipo de administración, educacional y recreativo	35	6	Preinversión	1,189,625	2,396,959	1,189,625					1,189,625			
093890X0007	Programa de inversión por Obra Pública por Contrato	35	7	Preinversión	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000			
103890X0001	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	09	6	Preinversión	16,334		16,334					16,334			

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		Página: 1 de 1													
91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
093891A0004	Infraestructura para Proyectos y Servicios Tecnológicos	27	2	Preinversión - Ejecución	20,961,400	23,900,000	31,442,100	846,802	1,921,687	10,480,700		31,442,100	1,921,687	100.00	93.24
093891A0005	Equipamiento y actualización de Equipo de administración y Vehículos	35	6	Preinversión	17,606,685	17,249,150	17,606,685					17,606,685		100.00	
093891A0006	Fortalecimiento de la Infraestructura en Equipos Industriales	05	6	Preinversión	32,927,739	41,417,500	32,927,739					32,927,739		100.00	
093891A0007	Actualización Tecnológica en Equipos de Investigación y Laboratorios	05	6	Preinversión	22,978,327	31,924,420	22,978,327					22,978,327		100.00	
103891A0001	Remodelación de la Nave para Laboratorio de Conformado y la Planta de Refractarios	05	7	Ejecución	12,915,000		14,350,000	3,017,561	3,017,561	1,435,000		14,350,000	3,017,561	100.00	36.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
91Q Instituto de Ecología, A.C.

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
093891Q0001	Equipamiento de mobiliario y equipo para el área sustantiva	30	6	Ejecución	100,000		30,000	10,942	10,942		2,999	100,000	13,941	100.00	36.50
093891Q0002	Mantenimiento y conservación de inmuebles	35	7	Preinversión	600,000	600,000						600,000			
093891Q0003	Construcción del Centro Regional del Bajío	16	2	Preinversión	9,000,000	3,200,000						9,000,000			
093891Q0004	Renovación del parque vehicular para trabajo de campo	30	6	Preinversión	1,000,000		499,000					1,000,000		100.00	
093891Q0005	Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para la investigación	30	6	Ejecución	2,000,000		2,070,000	491,731	491,731		1,169	2,000,000	492,900	100.00	23.75

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología														Página: 1 de 1	
91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
103891U0001	Configuración y verificación iniciales del espejo primario del Gran Telescopio Milimétrico	21	6	Operación	16,800,000		16,800,000	16,800,000	16,800,000			16,800,000	16,800,000	100.00	100.00
103891U0002	Adquisición de Equipos para la Fase de Licenciamiento del Gran Telescopio Milimétrico.	21	6	Ejecución	25,500,000		25,500,000	9,864,599	9,864,599			25,500,000	9,864,599	100.00	32.00
103891U0003	Construcción del Campamento Base en la Fase de Licenciamiento del Gran Telescopio Milimétrico.	21	2	Ejecución	8,500,000		8,500,000	368,880	368,880			8,500,000	368,880	100.00	1.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010**

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

Página: 1 de 1

Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual		
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total	
09389ZU0003	Construcción de la Segunda Etapa Cidesi-Monterrey en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica Del Estado de Nuevo León.	19	2	Operación - En finiquito	28,000,000		28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	100.00	100.00

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		Página: 1 de 3													
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0451GYN0061	Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital Nogales, Sonora.	26	2	Ejecución	60,387,623		2,625,555	865,020	59,718,435			60,387,623	59,718,435	100.00	99.76
0451GYN0071	Conservación y mantenimiento de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil.	35	7	Ejecución	16,396,841				1,370,183			16,396,841	1,370,183	8.36	1.88
0451GYN0083	Continuación de la obra nueva de la Unidad del Hospital General Emiliano Zapata, Cuernavaca, Morelos.	17	2	Ejecución	814,789,875	33,439,436	70,556,042	25,895,768	897,291,915			814,789,875	897,291,915	100.00	99.44
0451GYN0110	Ampliación y Remodelación de las Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	35	2	Ejecución	82,470,201	3,585,120			80,662,182			82,470,201	80,662,182	97.81	94.92
0451GYN0115	Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Administrativa.	09	7	Ejecución	37,958,357		1,926,588	832,775	24,703,881			37,958,357	24,703,881	76.79	63.57
0451GYN0119	Construcción de la Unidad Médica de Segundo Nivel en Guadalajara, Jalisco.	14	2	Ejecución	92,348,583		6,330,440		94,448,288			92,348,583	94,448,288	100.00	91.97
0551GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel de Atención.	35	2	Ejecución	467,829,952	26,399,520	48,359,610	23,100,878	470,994,266			467,829,952	470,994,266	100.00	93.42
0651GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Segundo Nivel	35	2	Ejecución	469,650,710	37,154,880	12,117,125	4,472,218	322,126,672			469,650,710	322,126,672	66.17	61.71
0651GYN0005	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Tercer Nivel.	35	2	Ejecución	1,120,434,909	14,992,320	13,770,875	11,430,970	255,171,051			1,120,434,909	255,171,051	95.01	94.85
0651GYN0009	Construcción de Unidades de Medicina Familiar, Clínicas de Medicina Familiar y Clínicas de Especialidades.	35	2	Ejecución	822,501,884	111,701,490	27,624,742	8,972,536	847,200,656			822,501,884	847,200,656	94.55	88.58
0751GYN0008	Construcción de Hospital General en Tultitlán, Edo. de México.	15	2	Ejecución	888,926,552	63,629,649	73,131,801	33,399,205	964,014,827			888,926,552	964,014,827	100.00	99.96
0751GYN0009	Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila.	05	2	Ejecución	291,026,065	225,193,412	370,291,239	122,868,083	280,050,525			291,026,065	280,050,525	100.00	91.63
0751GYN0010	Ampliación y Remodelación de Hospitales Generales.	35	2	Ejecución	1,226,612,897	29,332,800	81,532,450	30,817,531	275,710,176			1,226,612,897	275,710,176	26.77	21.69
0751GYN0011	Adaptación de inmueble para la puesta en operación del Hospital General y Centro Nacional de Geriátrica y Gerontología en Constituyentes, D.F.	09	2	Preinversión	335,362,068							335,362,068			
0851GYN0001	Construcción del Hospital General La Paz, Baja California Sur.	03	2	Ejecución	716,715,726	8,936,246	443,212,003	40,868,366	311,953,420			716,715,726	311,953,420	99.66	41.80
0851GYN0002	Construcción del Hospital General Querétaro, Qro.	22	2	Ejecución	716,715,727	8,936,246	461,947,950	22,986,753	409,258,652			716,715,727	409,258,652	100.00	54.45

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.



## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		Página: 2 de 3													
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0851GYN0003	Construcción de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil	35	2	Ejecución	111,555,747				8,630,803			111,555,747	8,630,803	7.74	7.38
0851GYN0004	Ampliación y Remodelación del Hospital General Veracruz, Ver.	30	2	Ejecución	383,345,948	15,699,542	357,063,773	129,099,973	223,750,098			383,345,948	223,750,098	100.00	56.66
0851GYN0005	Construcción del Hospital General Campeche. Camp.	04	2	Ejecución	683,865,675	1,787,249			8,959,820			683,865,675	8,959,820	1.31	1.23
0851GYN0006	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Puebla.	21	2	Ejecución	74,511,174	4,559,791	6,586,884	2,520,525	39,739,839			74,511,174	39,739,839	58.79	51.04
0851GYN0007	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Poza Rica, Ver.	30	2	Ejecución	350,545,966	9,349,030	37,888,521	32,353,436	200,799,686			350,545,966	200,799,686	58.86	55.08
0851GYN0010	Sustitución de Parque Vehicular en Diversas Unidades Responsables del Instituto.	35	6	Operación	73,441,445				76,971,775			73,441,445	76,971,775	100.00	100.00
0851GYN0011	Actualización de Maquinaria, Herramientas y Equipo Eléctrico e Industrial.	35	6	Operación	87,677,248				91,891,893			87,677,248	91,891,893	100.00	100.00
0851GYN0012	Mantenimiento y Rehabilitación en Unidades de Venta del SITYF.	35	7	Ejecución	85,980,258	60,000,000	60,000,000	3,440,540	67,838,731			85,980,258	67,838,731	100.00	74.22
0851GYN0013	Adquisición de Equipos Especilizados de Seguridad y Vigilancia para Areas Estrategicas del Instituto.	35	6	Operación	37,612,116				39,420,129			37,612,116	39,420,129	100.00	100.00
0851GYN0014	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza, D.F.	09	2	Ejecución	89,189,021	7,000,000	15,942,120	8,893,177	92,242,634			89,189,021	92,242,634	100.00	95.22
0851GYN0015	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Presidente Benito Juárez, Oaxaca, Oax.	20	2	Ejecución	67,184,082	7,295,665	17,444,254	3,996,956	61,686,950			67,184,082	61,686,950	100.00	87.85
0851GYN0016	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional León, Gto.	11	2	Ejecución	335,920,409							335,920,409			
0851GYN0017	Renovación de Mobiliario y Equipo Administrativo en las Unidades Centrales y Desconcentradas del Instituto.	35	6	Operación	228,845,617				239,846,226			228,845,617	239,846,226	100.00	100.00
0851GYN0018	Equipamiento Médico en Unidades de Atención a la Salud del Instituto.	35	6	Ejecución	1,159,628,403				1,214,156,784			1,159,628,403	1,214,156,784	100.00	99.90
0851GYN0019	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional 1o. de Octubre, D.F.	09	2	Ejecución	213,971,964	7,591,331	52,228,043	11,702,846	112,580,368			213,971,964	112,580,368	71.55	50.45
0851GYN0020	Adquisición de Inmueble para Oficinas Administrativas del ISSSTE.	09	4	Ejecución	476,176,873		11,169,961	5,346,310	278,888,857			476,176,873	278,888,857	54.11	49.02
0851GYN0021	Construcción del Hospital General Morelia, Mich.	16	2	Ejecución	711,773,028	223,406,163	267,297,129	25,994,234	80,437,513			711,773,028	80,437,513	45.42	11.03

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.

## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2010

( pesos de 2010 )

Datos a Mayo de 2010

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		Página: 3 de 3													
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado															
Clave	Nombre	Entidad federativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Inversión con recursos fiscales (pesos)					Otras fuentes de financiamiento (pesos)		Monto total de inversión (pesos)		Avance físico porcentual	
					Monto total de inversión programado (Cartera)	Presupuesto original 2010	Presupuesto modificado 2010	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado (Cartera)	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
0851GYN0022	Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver.	30	2	Ejecución	94,249,905				18,396,903			94,249,905	18,396,903	19.52	18.62
0951GYN0001	Equipamiento vehicular en las diferentes áreas que conforman al ISSSTE.	35	6	Preinversión - Ejecución	51,324,145		6,644,007	1,606,700	1,606,700			51,324,145	1,606,700	12.95	3.13
0951GYN0002	Actualización de equipo comercial de los puntos de venta del SuperISSSTE.	35	6	Preinversión	16,315,262	15,000,000	15,000,000					16,315,262		91.94	
0951GYN0003	Construcción del Hospital General Tampico, Tamps.	28	2	Ejecución	747,273,910				397,935			747,273,910	397,935	0.05	0.05
0951GYN0004	Construcción del Hospital General Tepic, Nayarit.	18	2	Preinversión	721,072,160		476,015					721,072,160		0.07	
0951GYN0005	Sustituir y modernizar el mobiliario y equipo de oficina en las unidades del ISSSTE.	35	6	Ejecución	202,010,247	39,998,190	111,216,356	10,907,443	10,907,443			202,010,247	10,907,443	55.05	5.40
0951GYN0006	Fortalecer la seguridad, vigilancia y protección civil con tecnología especializada, en áreas estratégicas del Instituto.	35	6	Preinversión	15,108,313	5,000,000	1,257,386					15,108,313		8.32	
0951GYN0007	Fortalecimiento de Maquinaria, Herramientas y Equipo Industrial.	35	6	Preinversión	77,569,856	23,952,478	5,890,898					77,569,856		7.59	
0951GYN0008	Equipamiento Médico en Unidades de los Tres niveles de Atención a la Salud del Instituto.	35	6	Ejecución	890,082,806	645,047,522	709,692,858	322,995,275	322,995,275			890,082,806	322,995,275	79.73	36.29

Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.